



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CII 3ra. Época

Culiacán, Sin., Lunes 09 de Mayo de 2011.

No. 055

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Primer Trimestre de 2011.

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Convenio de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, que celebran, por una parte, el Gobierno Federal por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2011.

2 - 88

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2011.

89

AYUNTAMIENTO

Licitación Pública Nacional CLN-01/11.- Contratación de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales.

Licitación Pública Nacional CLN-02/11.- Contratación de Aseguramiento Vida para el Personal del H. Ayuntamiento de Culiacán.

90 - 91

AVISOS GENERALES

Primera Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- Fruticultores Unidos del Sur de Sinaloa, S.A. de C.V.

92

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

93 - 112

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2011**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el estado de Sinaloa y sus municipios, correspondiente al Primer Trimestre de 2011 y contiene información sobre la aplicación 2010, 2009, 2008 y 2007, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**


C.P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

PRIMER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2011

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB			4,624,479,740	4,621,194,641	4,621,194,641	896,159,771	19.4%		823,972.00	772,652.00	93.8%
1	111414	SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	440,151,509	440,151,509	440,151,509	98,425,671	22.4%	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
2	111564	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	30,096,648	30,096,648	30,096,648	6,713,015	22.3%	ADULTO	12,300.00	4,272.00	34.7%
3	111195	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,006,604,542	1,006,604,542	1,006,604,542	201,470,601	20.0%	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
4	111305	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,826,948,191	2,826,948,191	2,826,948,191	536,562,257	19.0%	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
5	108957	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	60,360,583	60,360,583	60,360,583	12,816,493	21.2%	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
6	117249	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	61,210,742	61,210,742	61,210,742	2,979,650	4.9%	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
7	99260	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6-CULIACÁN	ENEES	3,529,949	740,816	740,816	740,816	100.0%	PERSONA	62.00	62.00	100.0%
8	111493	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	971,986	971,986	971,986	1,546,632	159.1%	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
9	111107	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	41,411,252	41,411,252	41,411,252	4,449,936	10.7%	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
10	111235	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	46,439,267	46,439,267	46,439,267	4,133,156	8.9%	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
11	111366	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	54,553,978	54,553,978	54,553,978	8,237,741	15.1%	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
12	116183	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	46,242,421	46,242,421	46,242,421	7,102,013	15.4%	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
13	117384	EDUCACION SUPERIOR NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	5,342,984	5,342,984	5,342,984	10,958,489	205.1%	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
14	99316	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ENEES	615,688	119,722	119,722	23,301	19.5%	ALUMNO	320.00	320.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
		APORTACIONES FEDERALES FAIS FISE		93,257,047	20,000,000	20,000,000	0	0.0%		100.00	0.00	0.0%
1	103962	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL PROGRAMA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	93,257,047	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	OBRA	100.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL		153,846,005	25,641,000	38,461,500	0	0.0%	65,905	0		16,344,784.00	4,022,531.00	24.6%
1	93111	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	141,538,325	23,589,720	35,384,580	0	0.0%	65,905	0	APOYO	16,344,777.00	4,022,531.00	24.6%
2	94009	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	12,307,680	2,051,280	3,076,920	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
		APORTACIONES FEDERALES FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA		185,495,415	50,541,950	52,363,247	49,062,908	97.1%		63,800.00	23,958.00	37.6%
1	62851	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	118,456,124	34,819,097	34,819,097	34,819,097	100.0%	ALUMNO	8,200.00	7,951.00	97.0%
2	62874	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	9,166,389	2,291,598	2,291,598	2,291,598	100.0%	ALUMNO	8,200.00	7,951.00	97.0%
3	124450	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	34,584,266	7,981,715	8,964,621	7,877,048	98.7%	ADULTO Y JÓVEN	23,700.00	4,028.00	17.0%
4	124555	MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	23,288,636	5,449,540	6,287,931	4,075,165	74.8%	ADULTO Y JÓVEN	23,700.00	4,028.00	17.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido					D/B
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		160,980,028	61,140,749	59,604,749	0	0.0%		17,282.00	0.00	0.0%
1	31110	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,513,742	19,054,122	19,054,122	0	0.0%	PIEZA	10,262.00	0.00	0.0%
2	31227	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	26,595,600	8,266,380	8,266,380	0	0.0%	PERSONA	4,526.00	0.00	0.0%
3	31253	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,914,560	1,174,368	1,174,368	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
4	31275	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	10,342,624	3,102,787	3,102,787	0	0.0%	PERSONA	1,942.00	0.00	0.0%
5	31486	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	51,493,502	28,007,092	28,007,092	0	0.0%	EQUIPO	537.00	0.00	0.0%
6	31498	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	5,120,000	1,536,000	0	0	0.0%	PERSONA	14.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
		APORTACIONES FEDERALES FAFEF SANEAMIENTO FINANCIERO		520,857,428	128,450,295	128,450,295	128,450,295	100.0%		520,857,428.00	128,450,295.00	24.7%
1	37227	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	106,227,758	21,832,295	21,832,295	21,832,295	100.0%	PESOS	106,227,758.00	21,832,295.00	20.6%
2	37261	SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	244,629,670	69,118,000	69,118,000	69,118,000	100.0%	PESOS	244,629,670.00	69,118,000.00	28.3%
3	37106	APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	0-COBERTURA ESTATAL	170,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	100.0%	PESOS	170,000,000.00	37,500,000.00	22.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
1	125542	SUBSIDIOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA	33,759,130	5,172,039	3,842,147	1,076,536	20.8%	OTROS	18,602.00	459.00	2.5%
					33,759,130	5,172,039	3,842,147	1,076,536	20.8%		18,602.00	459.00	2.5%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
PRIMER TRIMESTRE 2011
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	53	135,240,727	55,868,902	43,937,124	3,526,439	6.3%
1-AHOME	1	2,253,510	676,053	676,053	274,671	40.6%
2-ANGOSTURA	31	1,875,143	1,875,143	1,875,373	998,322	53.2%
3-BADIRAGUATO	1	44,401,231	13,320,369	13,320,369	0	0.0%
4-CONCORDIA	3	1,730,762	1,730,762	1,730,762	0	0.0%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN*	0	0	0	0	0	0.0%
7-CHOIX	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	274,010	18.3%
8-ELOTA*	0	0	0	0	0	0.0%
9-ESCUINAPA	6	12,325,945	4,019,331	819,649	819,649	20.4%
10-EL FUERTE*	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE*	0	0	0	0	0	0.0%
12-MAZATLÁN*	0	0	0	0	0	0.0%
13-MOCORITO	1	841,351	841,351	841,351	197,890	23.5%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO	6	7,766,203	3,529,893	3,529,893	0	0.0%
16-SAN IGNACIO	1	12,896,000	12,896,000	3,868,669	0	0.0%
17-SINALOA	1	48,393,680	14,518,103	14,518,103	0	0.0%
18-NAVOLATO	1	1,256,902	961,897	1,256,902	961,897	100.0%

* No se capturo informacion en el Sistema "Formato Unico"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
PRIMER TRIMESTRE 2011
(pesos)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	Avance % E/C
TOTAL	54	940,844,778	251,881,138	383,678,894	187,660,583	74.5%
1-AHOME	2	173,981,521	43,937,337	43,937,337	40,731,319	92.7%
2-ANGOSTURA*	0	0	0	0	0	0.0%
3-BADIRAGUATO	1	12664463	3,166,115	2,041,662	2,041,662	64.5%
4-CONCORDIA	5	12072998	2,744,962	3,018,249	2,744,962	100.0%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	9	301522484	90,620,529	90,620,529	45,483,206	50.2%
7-CHOIX	1	13931000	3,482,632	3,482,632	2,865,924	0.0%
8-ELOTA*	0	0	0	0	0	0.0%
9-ESCUINAPA	1	22850409	5,712,602	5,712,602	5,136,042	89.9%
10-EL FUERTE*	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE	12	120838081	31,841,628	30,182,137	30,182,677	94.8%
12-MAZATLÁN	3	180876999	46,270,580	180,876,999	37,837,642	81.8%
13-MOCORITO	3	19469000	3,183,000	4,867,250	3,182,190	100.0%
14-ROSARIO	8	20791000	6,741,164	6,741,164	6,741,164	100.0%
15-SALVADOR ALVARADO*	0	0	0	0	0	0.0%
16-SAN IGNACIO	1	10461082	2,377,516	2,377,516	1,620,930	68.2%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	8	51385741	11,803,073	9,820,817	9,092,865	77.0%

* No capturo información en el Sistema "Formato Unico"

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

PRIMER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		CONVENIOS			32,424,482	32,424,482	32,424,482	24,340,656	75.1%	26,662	0		12.00	0.00	0.0%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN													
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN													
		INVERSIÓN													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
1	131106	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE LENGUAS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
2	131556	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	3,927,309	3,927,309	3,927,309	3,927,309	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
3	131263	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	8,094,047	8,094,047	8,094,047	8,094,047	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
4	131378	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA CENTRO DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,967,700	1,967,700	1,967,700	1,967,700	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
5	130792	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
		EQUIPAMIENTO													
		BIENES MUEBLES													
6	131453	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,895,600	1,895,600	1,895,600	1,895,600	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
7	131242	ADQUISICION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
8	131211	ADQUISICION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,824,800	1,824,800	1,824,800	0	0.0%	8,057	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
9	131274	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	3,077,000	3,077,000	3,077,000	0	0.0%	13,586	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
10	131422	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA CENTRO DE INVESTIGACION , ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,136,700	1,136,700	1,136,700	0	0.0%	5,019	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
11	130917	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
12	130727	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,595,326	1,595,326	1,595,326	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
		OTROS CONVENIOS			156,462,676	147,645,876	151,152,358	116,817,628	79.1%	0	0		90,359.00	66,412.00	73.5%
13	120355	ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN INDÍGENA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,835,845	2,831,845	2,831,845	1,972,796	69.7%	0	0	DOCENTE	120.00	120.00	100.0%
14	120754	EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	13,702,535	13,702,535	13,702,535	7,049,517	51.4%	0	0	ALUMNO	19,136.00	21,844.00	114.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
15	132623	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL Dorado	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	5,880,840	2,373,331	5,880,840	2,207,124	93.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%
16	132548	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	5,414,498	5,415,525	5,414,498	3,480,564	64.3%	0	0	ALUMNO	1,075.00	1,075.00	100.0%
17	75866	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS (PROMAJOVEN)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,187,797	2,187,797	2,187,797	1,563,550	71.5%	0	0	BECA	397.00	498.00	125.4%
18	121974	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	6,420,408	6,420,408	6,420,408	5,614,900	87.5%	0	0	ESCUELA	143.00	142.00	99.3%
19	104688	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,781,077	2,781,077	2,781,077	1,682,065	60.5%	0	0	DOCENTE	3,500.00	3,500.00	100.0%
20	94181	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,045,009	1,045,009	1,045,009	853,826	81.7%	0	0	CAPACITACIÓN	3,729.00	3,311.00	88.8%
21	74485	PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y/O TALENTOS ESPECÍFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	7,059,789	4,218,750	4,218,750	3,877,212	91.9%	0	0	ALUMNO	4,775.00	4,582.00	96.0%
22	123261	PROGRAMA DE ESCUELA EN SITUACIÓN VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	700,000	700,000	700,000	183,620	26.2%	0	0	ESCUELA	382.00	382.00	100.0%
23	73081	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	4,769,411	2,304,132	2,304,132	2,218,138	96.3%	0	0	ESCUELA	935.00	935.00	100.0%
24	85009	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	5,200,352	5,200,352	5,200,352	5,158,547	99.2%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%
25	111635	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS (PROMIN)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	5,926,860	5,926,860	5,926,860	1,898,879	32.0%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%
26	89038	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	30,549,438	30,549,438	30,549,438	24,796,550	81.2%	0	0	ESCUELA	2,000.00	2,260.00	113.0%
27	88959	PROGRAMA INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	13,066,050	13,066,050	13,066,050	12,802,287	98.0%	0	0	CAPACITACIÓN	2,000.00	3,155.00	157.8%
28	87388	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	13,560,688	13,560,688	13,560,688	13,689,808	101.0%	0	0	MAESTRO	49,622.00	22,264.00	44.9%
29	88637	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	21,600,000	21,600,000	21,600,000	20,791,618	96.3%	0	0	ESCUELA	89.00	111.00	124.7%
30	115654	PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	13,762,079	13,762,079	13,762,079	6,976,627	50.7%	0	0	ESCUELA	2,370.00	2,147.00	90.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN		1,488,619,727	1,488,619,727	1,488,619,727	1,546,619,133	103.9%		420,721,740.00	155,113,088.00	36.9%
1	126238	EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	8,809,799	8,809,799	8,809,799	2,524,922	28.7%	DOSIS	2,326,796.00	1,980,000.00	85.1%
2	125580	SERVICIOS PERSONALES MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	1,061,568,200	1,061,568,200	1,061,568,200	1,388,561,188	130.8%	PERSONA	153,216.00	153,502.00	100.2%
3	125752	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	418,241,728	418,241,728	418,241,728	155,533,023	37.2%	PESOS	418,241,728.00	152,979,586.00	36.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		25-SINALOA RECURSO 2010 APORTACIONES FEDERALES FAM INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA			197,741,664	197,741,264	197,741,204	132,377,282	66.9%		583.00	373.75	64.1%
1	137581	CONSTRUCCIÓN PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010004 JN MA. ENRIQUETA CAMARILLO,EJ. VEINTE DE NOV. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5.30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	314,379	314,379	314,379	309,674	98.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
2	137583	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010006 JN PREESC. FED. FRACC. HUERTAS II. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	704,799	704,799	704,799	582,072	82.6%	AULA	2.00	1.60	80.0%
3	137586	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010007 PRIM, MARIO LOPEZ VALDEZ, FRACC. LOS LAURELES, AHOME, CONSTR. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8	1-AHOME	AHOME	336,880	336,880	336,880	324,055	96.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
4	137587	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010008 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONSTR. DE UN AULA DIDACTICA, DIREC. EN ESTR. REG. CONCR. DE 6X8	1-AHOME	AHOME	1,025,500	1,025,500	1,025,500	1,004,595	98.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
5	137588	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010013 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. HUERTAS II, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	385,075	385,075	385,075	370,758	96.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
6	137589	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010091 PR. SENADOR GABRIEL R. MILLAN, GARBRIEL L. SOLANO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	385,075	385,075	385,075	372,250	96.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
7	137590	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010093 PRIM. ESTATAL, EL HECHO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS SER. SANIT. RURALES	1-AHOME	EL HECHO	558,577	558,577	558,577	547,111	97.9%	AULA	3.00	3.00	100.0%
8	137591	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010094 PRIM. VICENTE SUAREZ, SAN ISIDRO, AHOME0. REPARACION DE LOSA DE AULA EDIF. A.	1-AHOME	SAN ISIDRO	264,439	264,439	264,439	262,939	99.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
9	137592	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10011 SEC. TECNICA N 94, FRACC. NUEVO HORIZONTES, AHOME SIN. P.B. LABORATORIO, COOP. INTEND. S. SANIT.	1-AHOME	AHOME	4,647,394	4,647,394	4,647,394	4,536,417	97.6%	OBRA	13.00	13.00	100.0%
10	137593	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10012 SEC. EXT. RIO ZUAQUE, ZAPOTILLO I VIEJO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2EE, ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXT.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	642,584	642,207	642,207	621,784	96.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
11	137594	PROG.FONDO DE APORT.MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010001 JN-JUDITH GAXIOLA , VILLA DE AHOME, AHOME, CONST.AULA DIDACT.ADOSADA 6 X 5.30.	1-AHOME	AHOME	270,468	270,468	270,468	267,163	98.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
12	137598	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010033 PRIM. PROFF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO COL. AGRICOLA MEXICO, ANG. REHABILITACION 1RA ETAPA DE 8 AULAS COCINA Y COMEDOR	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	1,932,900	1,932,900	1,932,900	1,684,989	87.2%	AULA	8.00	8.00	100.0%
13	137599	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10015 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. ANGOSTURA, ANGOSTURA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	733,635	733,635	733,635	14,385	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.98	99.0%
14	137600	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010116 RPRIM 21 DE MARZO, PALO VERDE, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
15	137601	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010117 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, STA MARIA, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	SANTA MARÍA	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
16	137602	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10206 TELESEC. NO. 315, LOC. SURUTATO, BADIRAGUATO SIN. CONST. DE UN AULA, SERV. SANITARIOS, DIRECCION Y CERCO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	1,370,883	1,370,883	1,370,883	443,389	32.3%	AULA	4.00	0.94	23.5%
17	137603	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10207 TELESEC. NO 320, LOC. EL GUAYABO DE ABAJO, BADIRAGUATO SIN. UNA AULA DIDACTICA, S. SANITARIOS, CERCO,	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO DE ABAJO	1,057,607	1,057,607	1,057,607	380,610	36.0%	AULA	3.00	0.52	17.3%
18	137621	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10166 TELESEC. NO. 328, LOC. EL CUATANTAL, CONCORDIA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 SERV. SANIT. DE 3X8 MTS CERCA PER. Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	CUATANTAL	1,047,403	1,047,403	1,047,403	400,401	38.2%	AULA	3.00	0.75	25.0%
19	137608	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10166 TELESEC. NO. 328, LOC. EL CUATANTAL, CONCORDIA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 SERV. SANIT. DE 3X8 MTS CERCA PER. Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	CUATANTAL	1,047,403	1,047,403	1,047,403	398,601	38.1%	AULA	3.00	0.75	25.0%
20	137623	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10152, SEC. FRANCISCO IRIARTE CONDE, LOC. COSALÁ, COSALÁ SIN. REHAB. DE LOSA DE LAB. PREFECTURA Y SERV. SANITARIOS.	5-COSALÁ	COSALÁ	346,113	346,113	346,113	125,550	36.3%	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1.00	0.80	80.0%
21	137624	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010017 JN PABLO GALEANA, COL. BELLAVISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS AISLADA ESTR. REG. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	310,362	310,362	310,362	309,662	99.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
22	137625	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010018 JN FRANCISCO I. MADERO, COL. LAZARO CARDENAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	372,492	372,492	372,492	371,792	99.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
23	137626	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010019 JN LUIS DONALDO COLOSIUM.FRACC. STA. FE.CLN. CONST. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	830,831	830,831	830,831	818,138	98.5%	AULA	3.00	3.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
24	137627	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010020 JN AARON LOPEZ CERVANTES COL. INF. REALIDAD COSTA RICA. CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	372,492	372,492	372,492	371,792	99.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
25	137628	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010021 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. SAN BENITO, CLN.. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	910,831	910,831	910,831	910,131	99.9%	AULA	3.00	3.00	100.0%
26	137629	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010022 JN SOR JUANA I. DE LA CRUZ. LA PALMITA Y ANEXOS, CLN. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS ADOSADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
27	137630	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010023 JN CUAUHTEMOC FRACC. VILLA DEL REAL, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA ESTR. CONCRETO DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	372,492	372,492	372,492	315,009	84.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
28	137631	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010024 JN ESTEFANIA CASTAÑEDA, LA PRESITA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	310,374	310,374	310,374	309,674	99.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
29	137632	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010025 JN JESUS KUMATE RODRIGUEZ, FRACC VILLAS DEL RIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	666,705	666,705	666,705	665,113	99.8%	AULA	2.00	2.00	100.0%
30	137633	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010026 JN LEONA VICARIO, COL RENATO VEGA AMADOR, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	372,492	372,492	372,432	371,792	99.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
31	137634	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010027 JN RAMON CORONA MADRIGAL, PADROS DE LA CONQUISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	296,281	78.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
32	137635	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010028 JN ANNIE SULLIVAN, FRACC. VILLAS DEL ROBLE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	388,302	388,302	388,302	327,602	84.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
33	137636	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010029 PRIM. NUEVA CREACION PRIM. FRACC. URBI VILLAS DEL SOL, CLN. CONS. DE 4 AULAS DIDACT. DE 6 X8 TECHUMBRE METALICA Y OBRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,089,945	2,089,945	2,089,945	2,078,253	99.4%	AULA	5.00	5.00	100.0%
34	137637	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010030 PRIM. FORD N2, COLONIA LIBERTAD, CLN. SERV. SANIT. DE 6 X8MTS AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	666,705	666,705	666,705	13,072	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
35	137638	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010031 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. CAPISTRANO, CLN. DIRECCION CON SERV, SANIT. AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	700,041	700,041	700,041	44,908	6.4%	AULA	3.00	3.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
36	137639	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010032 JN LIC. BENITO JUAREZ COL. SEIS DE ENERO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTSESTR. ADICIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	266,463	266,463	266,463	266,463	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
37	137640	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010034 PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA, JESUS MARIA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	20,320	20,320	20,320	20,320	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
38	137641	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010035 PRIM. CLUB DE LEONES N4 COL. EMILIANO ZAPATA, CLN. CONST. DE AULA DE MEDIOS. AISLASA DE 6X8 MTS REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	20,320	20,320	20,320	20,320	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
39	137642	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, FRACC. SANTA ROCIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
40	137643	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010041 PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CARBONERA DE IMALA, CLN. CONST. DE S. SANIT. CON FOSA Y POZO AISLADOS Y OBRA	6-CULIACÁN	CARBONERAS	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2. SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
41	137644	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010080 JN LAZARO CARDENAS, CULIACANCITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
42	137645	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010081 JN MARIANO ESCOBEDO, INFONAVIT BARRANCOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	383,115	383,115	383,115	379,111	99.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
43	137646	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010082JN FRANCESCOTONUCCI, FRACC. FLORESTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO FLORESTA	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
44	137647	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010083 JN PREESC. ESTATAL, FRACC. VALLE DE AMAPA, CLN. CONST. DE 4 AULAS DIDACS. DIRECCION Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,600,883	2,600,883	2,600,883	2,594,509	99.8%	AULA	7.00	7.00	100.0%
45	137648	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010118 PRIM. RAFAEL RAMIREZ, INF. HUMAYA, CLN. CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPL. CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	802,604	802,604	802,604	802,604	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
46	137649	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010119 PRIM. EMILIANO ZAPATA, E.J. CANAN, CLN. REPARACION DE LOSAS DE 3 AULAS	6-CULIACÁN	EJIDO CANÁN	610,475	610,475	610,475	610,475	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
47	137650	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010120 PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SAUZ, CLN. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA. POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	EL SAUZ	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2. SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
48	137651	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010121 PRIM. CIPRIANO OBESO CAMARGO FRACC. LOS HUERTOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
49	137652	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010122 PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, LAS QUINTAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
50	137653	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010123 PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, ABUYA, CLN. SER. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	ABUYA	164,758	164,758	164,758	164,758	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
51	137654	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010170 PRIM. JAIME NUNO, FRACC. BUGAMBILIA, CLN. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. EN ESTRUC. REG. Y OBRA	6-CULIACÁN	BUGAMBILIAS	680,340	680,340	680,340	680,340	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
52	137655	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10125. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. ALCOYONQUI, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ALCOYONQUI	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
53	137656	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010130 PRIM. 12 DE OCTUBRE, LOC. SABANITOS, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	SABANITOS DE IMALA	142,044	142,044	142,044	115,034	81.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.97	98.5%
54	137657	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10126 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN, CULIACAN SIN. REPARACION GENERAL DE BARDA DE 40 MTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	358,527	358,527	358,527	358,527	100.0%	OTROS	1.00	0.97	97.0%
55	137658	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10127 PRIM. AGUILERAS SERDAN, LOC. LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) CULIACAN SIN. REHAB. DE LOSA	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	248,512	248,512	248,512	248,512	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
56	137659	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10128 PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. LA PRESITA, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	267,120	267,120	267,120	265,488	99.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
57	137660	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10129 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JUNTA DE BAGRECITOS	329,002	329,002	329,002	320,614	97.5%	AULA	1.00	0.99	99.0%
58	137661	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10131 PRIM. PROF. JORGE GONZALEZ LARA, FRACC. LOS ANGELES CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
59	137662	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10149, SEC. EMANCIPACION DE PUEBLO, COL. PEMEX, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	625,069	625,069	625,069	420,329	67.2%	AULA	1.00	0.74	74.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
60	137663	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10150 SEC. NVA. CREACION, FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN SIN. DOS AULAS DE 2.5EE, 1 AULA DE 2 EE ESRT. U1-C Y ESCVALERA EDIF. D OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	2,207,035	2,207,035	2,207,035	2,207,035	100.0%	AULA	4.00	4.00	100.0%
61	137664	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10151, SEC. LABERTO VALENZUELA, COL. CENTRO, CULIACAN SIN.SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	729,667	729,667	729,667	729,667	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
62	137665	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10158, TELESEC. NO. 323, LOC. LA ANONA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA SERV. SANITARIOS RURALES, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA ANONA	946,121	946,121	946,121	939,996	99.4%	AULA	3.00	3.00	100.0%
63	137666	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10159, TELESEC. NO. 180, LOS HUIZACHES, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	173,502	173,502	173,502	149,073	85.9%	M2, SANITARIOS	2.00	1.98	99.0%
64	137667	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10160 TELESEC. NO. 317 LOC. COSPITA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSPITA	575,997	575,997	575,997	389,637	67.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
65	137668	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10189 J.N. MARIA GUADALUPE ALMARRALLOZANO, LOC. FRACC. PRADERA DORADA, CULIACAN SIN. REP. ESTRUCTURAL DE 1 AULA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	80,000	80,000	80,000	3,402	4.3%	AULA	1.00	0.91	91.0%
66	137669	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10203 SEC. TEC. NUEVA CREACION, COSTA RICA, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS. ESTR. REGIONAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSTA RICA	750,118	750,118	750,118	492,035	65.6%	M2, SANITARIOS	2.00	1.50	75.0%
67	137670	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10144, SEC. FED. NUEVA CREACION, LOC. SAUCES II, CULIACAN SIN. DOS AULAS ESTR. U1.C Y SERV. SANITARIOS, OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	2,000,996	2,000,996	2,000,996	648,293	32.4%	AULA	4.00	3.44	86.0%
68	97063	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010037 SEC. TEC. NO. 75 INFONAVIT BARRANCOS, CULIACAN SIN. UNA AULA DIDACTICA DE 4EE Y ESCALERA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,314,032	1,314,032	1,314,032	1,277,652	97.2%	AULA	2.00	2.00	100.0%
69	107175	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010124.PRIM. FRANCISCO VILLA. EL PARAISO. CULIACAN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y.	6-CULIACÁN	EL PARAÍSO	177,151	177,151	177,151	177,151	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
70	137606	PROG. FONDO DE APOR, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #10073 JN JUAN ALDAMA, LOC. CARLOS INZUNZA, CHOIX, SIN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	7-CHOIX	CHOIX	314,379	314,379	314,379	312,384	99.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
71	137607	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10102 PRIM. JUSTO SIERRA, LOC. EL REPARO, CHOIX SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	7-CHOIX	EL REPARO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
72	137685	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010040 JNJOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, EL SALADITO, ELOTA. CONST. DE DIRECCION Y S. SANIT. ESTRUC. REG. DE CONC. DE 6 X	8-ELOTA	EL SALADITO	478,983	478,983	478,983	299,038	62.4%	AULA	3.00	2.84	94.7%
73	137686	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010085 JN MARIA MONTESSORI COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. IMPER. GRAL. DEL PLANTEL.	8-ELOTA	LA CRUZ	102,000	102,000	102,000	79,602	78.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
74	137687	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10042 J.M. MARIA MONTESSORI, COL. MIRAMAR LA CRUZ, ELOTA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS DE 6X5.30MTS. AISLADOS Y OBRA EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
75	137688	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109, J.N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, LOC. EL SALADITO ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT.	8-ELOTA	EL SALADITO	314,379	314,379	314,379	199,902	63.6%	AULA	1.00	0.95	95.0%
76	137689	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10163 TELESEC. NO 186, LOC. CEUTA, ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO TALLER, DIRECCION CON SERV.	8-ELOTA	CEUTA	1,529,092	1,529,092	1,529,092	804,523	52.6%	AULA	6.00	6.00	100.0%
77	137690	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10164 TELESEC. NO. 319, MODULO DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO, TALLER	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	884,406	884,406	884,406	759,639	85.9%	AULA	6.00	6.00	100.0%
78	114949	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010197. SEC. ARTURO GARCIA LOYA. COL. ARROYITO S. LA CRUZ. ELOTA. UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	LA CRUZ	642,207	642,207	642,207	217,233	33.8%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
79	137692	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010090 JN JESUS CASTRO CAMACHO, TEACAPAN ESCUINAPA. REPARACION GRAL. DE AULAS	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	303,320	303,320	303,320	299,511	98.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
80	109564	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010153. SEC. SNTE. SECCION 53. ESCUINAPA. ESCUINAPÁ. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA.	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	657,441	657,441	657,441	632,112	96.1%	AULA	2.00	2.00	100.0%
81	137674	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010071 JN JACINTO VALENZUELA, LA MISION VIEJA, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OB. EXT.	10-EL FUERTE	LA MISION VIEJA	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
82	137675	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010072 JN MIGUEL CASTILLO CRUZ, EL TEPEHUAJE, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	173,505	173,502	173,502	173,502	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
83	97155	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010038 SEC. FEDERAL, LOC. CONSTANCIA, EL FUERTE SIN. UN AULA DIDACTICA ADOSADA U1C, 2EE Y OBRA.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	AULA	0.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
84	137676	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010039-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDNO, CONSTANCIA, EL FUERTE, CONST.SERV.SANIT., EST.REG. 6X8 Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	666,705	666,705	666,705	594,753	89.2%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
85	109748	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010154, T.V. SEC. NO. 321. LAZARO CARDENAS (LA ESPERANZA), EL FUERTE. DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION CON SERVICIOS	10-EL FUERTE	SAN PEDRO	1,373,414	1,373,414	1,373,414	1,349,662	98.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
86	111234	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010155, T.V. SEC. NO. 322. SAN PEDRO. EL FUERTE. UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. SERVICIOS.	10-EL FUERTE	SAN PEDRO	926,894	926,894	926,894	876,459	94.6%	AULA	3.00	3.00	100.0%
87	114786	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010192. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. JAHUARA II. EL FUERTE. REHAB DE S. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	JAHUARA PRIMERO (LOS LEYVA)	204,000	204,000	204,000	200,000	98.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
88	137693	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010044 JN ROSARIO CASTELLANOS, JUAN JOSE RIOS, GVE. CONST. DE SERV. SANIT. ESTR. REG. AISLADOS DE 5.3X6MTS ZY OBRA EX.	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	666,705	666,705	666,705	661,079	99.2%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
89	137694	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010045 JN CARMEN CALDERON, ADOLFO R. CORTINES, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTS ESTR. REG.	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	270,468	270,468	270,468	225,307	83.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
90	137695	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010046 JN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, NOROTILLOS, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	NOROTILLOS	314,376	314,376	314,376	293,438	93.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
91	137696	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010048 JN NUEVA CREACION PREE.S. COL., PETATLAN, GVE. SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO LETRINA. AISL. Y OBRA	11-GUASAVE	GUASAVE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
92	137697	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010074 JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, GUASAVE, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GUASAVE	314,379	314,379	314,379	296,402	94.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
93	137698	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010075 JN TIERRA Y LIBERTAD, JUAN JOSE RIOS, GVE. RECT. NIVELES DE PISO TERM. EN PLAZA Y AULAS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
94	137699	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 10209, T.V. SEC. # 326, SABINO, GUASAVE, CONST. AULA DIDACTICA, LAB., TALLER, SERV.SANITARIOS.	11-GUASAVE	EL SABINO	1,151,136	1,151,136	1,151,136	442,416	38.4%	OTROS	4.00	2.88	72.0%
95	137700	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010043 SEC-JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA, TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	TAMAZULA	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
96	137701	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010046 SEC.TEC.# 93-LOS ANGELES, GUASAVE, , CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	625,069	625,069	625,069	625,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
97	137702	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010049 SEC-01 DE MAYO,EST. BAMOA(CAMPO WILSON) TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	BAMOA	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
98	137703	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010050 SEC-NEZAHUALCOYOTL, SAN RAFAEL, GUASAVE, CONST. 2 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	737,947	737,947	737,947	703,671	95.4%	AULA	2.00	2.00	100.0%
99	137712	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES DE NIVEL BASICO 2010, OBRA #010088 JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EJ. EL CONCHI, MAZATLAN, REPARACION DE LOSA EN UN AULA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	153,000	153,000	153,000	152,999	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
100	137713	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010052 JN ROSAURA ZAPATA, FRACC. VILLA GALAXIA, MTLN.SERV. SANIT. AISLASA ESTR. REG. DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	666,705	666,705	666,705	655,029	98.2%	M2. SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
101	137714	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010053 JN JEAN PIAGET, COL. ANTONIO TOLEDO C. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	376,497	376,497	376,497	319,160	84.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
102	137715	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010054 JN JORGE DOMINGUEZ RAMIREZ, FRACC. PRADO BONITO. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
103	137716	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010086 JN GABRIEL L. SOLANO, COL. ESTERO, MZTLN. REP. DE TECHOS EN 2 AULAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	306,000	306,000	306,000	305,999	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
104	137717	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010087 JN MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN. CONST. DE 2 AULAS DIDACS. DE 6X5.3 MTS Y ESTR. REG. Y SERV.	12-MAZATLÁN	SANTA FE	1,073,835	1,073,835	1,073,835	1,065,826	99.3%	AULA	4.00	3.88	97.0%
105	137718	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010089 JN, JUAN DE DIOS BATIZ, MAZATLAN, MAZATLAN, CONSTR. DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	365,379	365,379	365,379	361,374	98.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
106	137719	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010145 SEC. FEDERALIZADA, FRACC. VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, CONST. MODULO AISLADO(2AULAS, SERV. SANIT., ESCALERAS, SUBESTACION)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	6,818,930	6,818,930	6,818,930	4,590,699	67.3%	OTROS	11.00	5.06	46.0%
107	137720	PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 010148- SEC.TEC. # 88, ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLAN, AULA DIDACTIZA ADOSADA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	642,207	642,207	642,207	510,775	79.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
108	137721	PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010056 - SEC. TEC. # 81, EL CASTILLO, MAZATLAN, CONST. SERV.SANIT., Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	733,635	733,635	733,635	733,635	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
109	137722	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010055-PRIM-JESUS SALV.PALACIO VARGAS, EL CASTILLO, MAZATLAN, 3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,024,862	96.8%	AULA	3.00	3.00	100.0%
110	137723	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010057-PRIM-JUAN ESCUTIA, CONSTANCIA, COL.VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
111	137724	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010136-PRIM-NVA.CREACION, FRACC. HACIENDA VICTORIA, MAZATLAN, 6 AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV.SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	4,280,193	4,280,193	4,280,193	3,721,733	87.0%	AULA	9.00	9.00	100.0%
112	137725	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010137-PRIM-JOSE CAYETANO VALADEZ, LUIS ECHEVERRIA, MAZATLAN, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	666,705	666,705	666,705	624,948	93.7%	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
113	137726	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010138-PRIM-NUEVA CREACION, COL.JARDINES DEL VALLE, MAZATLAN, CONSTR. SEIS AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV. SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,107,367	3,107,367	3,107,367	3,038,418	97.8%	AULA	9.00	9.00	100.0%
114	98037	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010059, SEC.GRAL. GREGORIO CUEVAS. BEQUILLOS. MOCORITO. AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE ESTR. U1-C Y.	13-MOCORITO	BEQUILLOS	641,493	641,493	641,493	608,349	94.8%	AULA	1.00	0.92	92.0%
115	137730	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010058 JN, JOSE VASCONCELOS, CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. DE SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POSO (LETR.) AIS. Y OBRA.	13-MOCORITO	CAPIRATO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.82	91.0%
116	137731	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010078 JN, MARGARITA R. DE LOPEZ MARTINEZ, PERICOS, MOCORITO, REHAB. DE 3 AULAS (ENTORNADO, IMPERM Y APLANADOS).	13-MOCORITO	PERICOS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.91	91.0%
117	137732	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010079 JN, EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO, MOCORITO, REP. DE 1 AULA DIDACTICA.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.91	91.0%
118	137744	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010142-PRIM-MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, EL ROSARIO, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXT.	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
119	137749	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010061 JN, EDGAR JAVIER GONZALEZ GAUDIANO, COL. PRADERAS DEL EVORA GML, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA, AISLADA DE 6X8 Y O. EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	376,497	376,497	376,497	334,426	88.8%	AULA	1.00	0.90	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
120	137750	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010077 JN, FEDERICO FROBEL, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	524,688	524,688	524,688	524,688	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
121	137751	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10066 PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. INF. JOBORI GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONST. TRES AULAS DIDACTICAS Y EST. REGIONAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,018,481	96.2%	AULA	3.00	3.00	100.0%
122	100091	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010068. SEC. NIÑOS HEROES. ESTACION DIMAS, SAN IGNACIO. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA ESTR. U1-C Y OBRA.	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	556,731	556,731	556,731	539,591	96.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
123	137754	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10134 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. EL TULE, SAN IGNACIO SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	16-SAN IGNACIO	EL TULE	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
124	116734	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010201. SEC. NVA CREACION, SAN IGNACIO. SAN IGNACIO. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR.	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	642,207	642,207	642,207	139,016	21.6%	OBRA	1.00	0.98	98.0%
125	137755	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10104 PRIM. MIGUEL ALLENDE, LOC. EL CAIMAN MARGEN DERECHO, SINALOA DE LEYVA. REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPREMEABILIZACION DE 160 M2	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO)	408,000	408,000	408,000	406,926	99.7%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
126	137756	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10105 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. LOS QUINTERO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	LOS QUINTERO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
127	137757	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10106 PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, LOC. EL GARBANZO, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL GARBANZO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
128	137758	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10107 PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LOC. EL LIMON, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL LIMÓN	173,502	173,502	173,502	171,216	98.7%	AULA	2.00	2.00	100.0%
129	137759	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10108 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, EL MELON, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, FOZA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL MELÓN	558,577	558,557	558,557	542,899	97.2%	AULA	3.00	3.00	100.0%
130	137760	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10109 PRIM. NARCISO MENDOZA, LOC. EL NOROTO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL NOROTO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	AULA	2.00	0.00	0.0%
131	137761	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10110 PRIM. IGNACIO ALDAMA, LOC. SANTA TERESITA, SINALOA DE LEYVA, SIN. IMPERMEABILIZACION DE 255 M2	17-SINALOA	SANTA TERESITA	51,000	51,000	51,000	1,000	2.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
132	137762	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10103 PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, LOC. GALLO NUEVO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	GALLO NUEVO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
133	106733	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010076. JN. JUAN ALDAMA. SANTA TERESA. SINALOA. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y.	17-SINALOA	SANTA TERESITA	173,502	173,502	173,502	62,679	36.1%	M2, SANITARIOS	3.00	3.00	100.0%
134	111365	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010157. TELE- SECUNDARIA NO. 327. RANCHITO DE FIGUEROA. SINALOA. DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION CON.	17-SINALOA	RANCHITO DE FIGUEROA	1,373,414	1,373,414	1,373,414	1,355,567	98.7%	AULA	6.00	5.99	99.8%
135	137737	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010060 JN. MARIE CURIE, JUAN ALMADA(EL TIGRE), NAVOLATO, CONST. DE AULA DIDACTICA AISL. DE 6X5.30 Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
136	137738	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010062 JN. MANUEL ACUÑA, COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA), NAVOLATO, SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO (LETRINA) AISL. Y OBRA.	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA)	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
137	137739	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010063 JN. JEAN PIAGET, CAMPO VICTORIA, NAVOLATO, SERV. SANITARIOS RURALES DE 3X8 CON FOSA, POZO Y OBRA.	18-NAVOLATO	CAMPO VICTORIA	453,900	453,900	453,900	453,900	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
138	137740	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010084 ML. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, VILLA B. JUAREZ, NAVOLATO, CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS..	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,271,151	1,271,151	1,271,151	1,150,623	90.5%	AULA	5.00	5.00	100.0%
139	114119	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010190. T.V. SEC.RICARDO FLORES MAGON. LAS AMAPAS V. JUAREZ. NAVOLATO.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	306,000	306,000	306,000	101,610	33.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
140	140956	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010161 TELESEC. NO. 324, LOC. CASA BLANCA LOS ANGELES, NAVOLATO SIN. CONST. DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION	18-NAVOLATO	CASA BLANCA	1,362,906	1,362,906	1,362,906	1,268,345	93.1%	AULA	6.00	6.00	100.0%
141	128859	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010162 TELESEC. NUEVA CREACION, CONVENCION DE AGUASCALIENTES, NAVOLATO SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,373,414	1,373,414	1,373,414	1,344,022	97.9%	AULA	6.00	5.99	99.8%
142	129262	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010191 PRIM. NUEVA CREACION COL. MAQUIO CLOUTIER, LA PALMA NAVOLATO SIN. CONST. 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION.	18-NAVOLATO	LA PALMA	1,678,217	1,678,217	1,678,217	1,678,217	100.0%	AULA	6.00	5.52	92.0%
143	137741	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010064-PRIM-QUETZACOALT., LIC.BENITO JUAREZ(CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO, MODULO ADOSADO DE SERV.SANIT. 6X8	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	662,354	662,354	662,354	659,343	99.5%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
144	137742	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010065-PRIM-LA SINALOA., FRACC.VILLA BONITA, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 REHABILITACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,013,540	95.7%	AULA	3.00	3.00	100.0%
145	137604	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10205 TELESEC. NUM. 9, REPARACION DE LOSAS EN 3 AULAS D/S.S.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	500,760	500,760	500,760	171,829	34.3%	OTROS	1.00	0.43	43.0%
146	114034	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010188. JN. JEAN PEAGET, LOMAS DE SAN ISIDRO. CULIACAN. REP. ESTRUCTURAL DE 4 AULAS.	6-CULIACÁN	SAN IGNACIO (SAN NACHITO)	360,097	360,097	360,097	358,357	99.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
147	137671	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10147. SECUNDARIA TEC. NO. 19, LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CULIACAN SIN. REPARACION GRAL. DE MODULO 3 AULAS EN EDIF. E	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	871,365	871,365	871,365	867,086	99.5%	AULA	1.00	0.79	79.0%
148	137672	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10193, PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. IMPERM. DE 2200 M2 DE LOSA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
149	137673	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10202 SEC. TECNICA NO. 50, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. REP. DE IMPERMEABILIZANTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
150	114865	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010194. PRIM. 05 DE MAYO. CASAS VIEJAS. ELOTA. CONSTRUCCION DE 200 ML. DE BARDA.	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	408,000	408,000	408,000	70,000	17.2%	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
151	137677	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010095-PRIM-CARLOS A.CARRILLO, LOS TERREROS, EL FUERTE, REHAB. 1 AULA DE 6X11 MTS., APLANADOS, IMPERMEABILIZACION	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	234,600	234,600	234,600	234,600	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
152	137678	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010096-PRIM-GRAL.LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS(LA ESPERANZA), EL FUERTE, DEMOLICION DE LOS 60 M2, IMPERMEABILIZACION 130 M2, PINTURA	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	204,000	204,000	204,000	195,973	96.1%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
153	137679	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010097-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CONSTANCIA, EL FUERTE, REHAB.DE 2 AULAS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	459,000	459,000	459,000	459,000	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
154	137680	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010098-PRIM-MARIANO MATAMOROS, POCHOTAL, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	POCHOTAL	204,000	204,000	204,000	198,260	97.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
155	137681	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010099-PRIM-MIGUEL DIHALGO Y COSTILLA, AGUA CALIENTITA, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	122,400	122,400	122,400	122,072	99.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
156	137682	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010100-PRIM-NARCISO MENDOZA, LA GENOVEVA, EL FUERTE, REHAB.DE LOSA EN 1 AULA EDIF A.	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	204,000	204,000	204,000	199,122	97.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
157	137683	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010101-PRIM-NEZAHUALCOYOTL, MACOYAHUI(EL SUFRAGIO), EL FUERTE, REHAB.DE 3 AULAS.	10-EL FUERTE	MACOYAHUI (EL SUFRAGIO)	407,924	407,924	407,924	407,924	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
158	124070	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA NO. 010229. SEC. TECNICA NO. 4. GUASAVE, GUASAVE, REPARACION DE VITROPISO, APLANADOS CANCELERIA.	11-GUASAVE	GUASAVE	3,402	3,402	3,402	3,402	100.0%	OTROS	7.00	7.00	100.0%
159	137704	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010156 TELESECUNDARIA # 88 SAN SEBASTIAN, GUASAVE, IMPERMEABILIZACION DE 900 M2.	11-GUASAVE	SAN SEBASTIÁN NÚMERO 2	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160	137705	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010199 SEC-01 DE MAYO, EST. BAMOA, GUASAVE, CONST. REP. DE IMPERMEABILIZACION Y LABORATORIO	11-GUASAVE	BAMOA	510,000	510,000	510,000	76,929	15.1%	OTROS	1.00	0.60	60.0%
161	137706	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010200 SEC-ANTONIO TOLEDO CORRO, ROBERTO BARRIOS, GUASAVE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA.	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	204,000	204,000	204,000	78,661	38.6%	OTROS	1.00	0.02	2.0%
162	137707	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010047-PRIM-XICOTENCATL, EL GAMBINO, GUASAVE, SERV.SANIT. Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GAMBINO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
163	137708	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010051-PRIM-FCO.I.MADERO, SAN PEDRO GUASAVE(EL RANCHITO),GUASAVE, REHAB. DE APLANADOS, PINTURA, IMPERM., CANCELERIA.	11-GUASAVE	SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)	885,429	885,429	885,429	885,429	100.0%	OTROS	11.00	11.00	100.0%
164	137709	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010169-PRIM-GUADALUPE VICTORIA, EL CARACOL, GUASAVE, REHAB.DE AULAS Y DIRECCION.	11-GUASAVE	EL CARACOL	449,174	449,174	449,174	449,174	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
165	137727	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 10187 JN- ESTEFANIA CASTAÑEDA, MAZATLAN, MAZATLAN, 151 M2 DE LOSA, IMPERMEABILACION, CANCEL., VITROPISO, INST. ELECT., Y PINTURA.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	408,000	408,000	408,000	400,000	98.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
166	137728	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010135-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA, CAMACHO, MAZATLAN, SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	CAMACHO	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
167	137729	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010139-PRIM-GRAL.VICENTE GUERRERO, SIQUEROS, MAZATLAN, IMPERMEABILIZACION GRAL.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
168	137733	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010112-PRIM-PROGRESO, LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	13-MOCORITO	LA CALERA DE CAPIRATO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.86	93.0%
169	137734	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010113-PRIM-CURSOS COMUNIT.,EL BECAL, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y POZO	13-MOCORITO	EL BECAL	326,502	326,502	326,502	326,502	100.0%	M2, SANITARIOS	3.00	2.76	92.0%
170	137735	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010114-PRIM-MADERO Y PINO SUAREZ.,LOMAS BLANCAS, MOCORITO, REHAB. DE 1 AULA.	13-MOCORITO	LOMAS BLANCAS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.92	92.0%
171	137736	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010115-PRIM-EL PROGRESO, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y REPARACION DE AULAS Y OBR EXT.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	596,597	596,597	596,597	534,331	89.6%	M2, SANITARIOS	3.00	2.80	93.3%
172	137745	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010140-PRIM-20 DE NOV., JALPA # 20, EL ROSARIO, SERV.SANIT. Y OBRA EXT..	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
173	137746	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010141-PRIM-BASILIO BADILLO, NIEBLAS, EL ROSARIO, REPARACION DE LOSA DE 1 AULA.	14-ROSARIO	NIEBLAS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174	137747	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010143-PRIM-LIC.BENITO JUAREZ, EJ.CAJON OJO DE AGUA # 2, ROSARIO, SUSTITUCION DE LOSA EN AULA.	14-ROSARIO	EJIDO CAJÓN OJO DE AGUA NÚMERO DOS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
175	137752	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10111 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SIN. REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIZACION DE 3	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
176	137743	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010132-PRIM-IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO., DAUTILLOS, NAVOLATO, REPARACION DE RECHOS DE 2 AULAS.	18-NAVOLATO	DAUTILLOS	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
177	107493	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010133. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA. JUAN ALDAMA. (EL TIGRE). NAVOLATO. REHABILITACIÓN DE LOSA EN UN AULAS. EQUIPAMIENTO	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.92	92.0%
178	137595	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10010 SEC. TECNICA N 27, LOC. EJ. 20 DE NOVIEMBRE, AHOME SIN. CONST. DE UNA AULA DIDACTA ADOSADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO	1-AHOME	AHOME	642,207	642,207	642,207	350,050	54.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
179	137596	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10092 PRIM. FED., LOC. FRACC. ALAMOS COUNTRY, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	385,075	385,075	385,075	372,250	96.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
180	137597	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10009 SEC. TECNICA N 16 LOC. EJ. 9 DE DICIEMBRE, AHOME SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	AHOME	2,024,322	2,024,322	2,024,322	1,754,771	86.7%	AULA	4.00	4.00	100.0%
181	137605	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10196 PRIM. MERCEDES DIAZ ESPARRAGOZA, LOC. BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SIN., UNA SUB-ESTACION ELECTRICA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CONSTRUCCIÓN	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	SUBESTACION	1.00	0.90	90.0%
182	118497	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: UNIDAD REGIONAL DE PROCESOS INDUSTRIALES EN MINAS METALURGICAS Y LIC. EN ELECTRONICA. C.U. CULIACAN SIN. EDIF. 3 NIV. DE CONCRETO, CUB.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	13,636,216	13,636,216	13,636,216	4,772,675	35.0%	AULA	41.00	7.38	18.0%
183	117708	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010216 CENTRO DE EQUIDAD DE GENERO, C.U. CAMPUS RAFAEL BUELNA, CULIACAN SIN. EDIF. 2 NIV. CUBICULOS, DIR. SANIT. ESC. AULAS, BODEGA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	6,403,950	6,403,950	6,403,950	2,241,382	35.0%	AULA	23.00	1.15	5.0%
184	118185	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010221 ENFERMERIA, COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN SIN. CONST. DE 3 NIV. DE CONCRETO, LAB. MED. QUIRURGICO, GINECO-OBSTETRICIA, QUIROFANO SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	12,570,362	12,570,362	12,570,362	4,399,626	35.0%	AULA	44.00	7.04	16.0%
185	119340	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010223 ODONTOLOGIA C.U. CULIACAN SIN. CONST. 3 AULAS DE 3E, ESCALERAS LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA, CUBICULOS OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,895,673	2,895,673	2,895,673	1,013,485	35.0%	AULA	12.00	0.00	0.0%
186	119573	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010224 ODONTOLOGIA C.U. CULIACAN SIN. LABORATORIO DE ANATOMIA-HISTOLOGIA Y CUBICULOS DE 6EE EN TERCER NIVEL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,430,821	2,430,821	2,430,821	850,787	35.0%	AULA	13.00	0.00	0.0%
187	120999	PROG. INSTITUTO SINALOENSE DE LA CULTURA 2010. OBRA: 010069A GALERIA DEL CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA EN EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA CULTURA, CUL. SIN. REHAB. Y REMODELACION DE EDIF P/GALERIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,271,911	7,271,911	7,271,911	7,137,905	98.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
188	116829	PROG. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FAM 2010, OBRA: NO. 010173 U. DE O. COL. 4 DE MARZO CULIACAN SIN. CONST. ETAPA II DE EDIF. C2 P/ESTACIONAMIENTO DE LA REC. AUDITORIO ESP. CONCRETO DE 3 NIV. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	14,727,000	14,727,000	14,727,000	7,697,683	52.3%	AULA	20.00	10.00	50.0%
189	119749	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010226 CASA DE LA CULTURA LA CIENCIA Y LAS BELLAS ARTES MAZATLAN SIN. CONST. EDIFICIO ATIPICO DE 2 NIV. 10 AULAS, 4 AULAS TALLER, 3 BODEGAS,	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	6,732,700	6,732,700	6,732,700	2,356,445	35.0%	AULA	45.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

NO.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
190	124500	PROG. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN EXT. NAV. OBRA: 10233 CONST. DE UNIDAD MULTIFUN. DE TALL. LAB. AULAS, ESCALERAS, OBRA EXT.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	7,379,938	41.0%	PROYECTO	1.00	0.19	19.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES												
		FASP		196,755,878	196,755,878	196,755,878	155,173,680	78.9%	3,866,163	2,037,806		9,737.00	7,004.00	71.9%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
1	28222	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	66,687,903	66,687,903	66,687,903	33,984,986	51.0%	0	0	PERSONA	4,237.00	2,250.00	53.1%
2	28263	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	12,036,209	12,036,209	12,036,209	10,488,575	87.1%	3,866,163	2,037,806	PERSONA	3,255.00	2,890.00	88.8%
3	28440	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	8,038,814	8,038,814	8,038,814	7,674,508	95.5%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
4	28453	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	41,599,522	41,599,522	41,599,522	41,120,853	98.8%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,649.00	81.7%
5	28479	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	64,643,430	64,643,430	64,643,430	59,004,758	91.3%	0	0	EQUIPO	174.00	162.00	93.1%
6	28496	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,900,000	77.3%	0	0	PERSONA	50.00	50.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAFEF 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAFEF INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN			117,535,034	68,787,430	68,787,431	71,835,657	104.4%		66,084.00	66,082.85	100.0%
1	112117	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHOME	1-AHOME	AHOME	3,895,310	3,895,310	3,895,310	3,895,310	100.0%	COLECTOR	5,194.00	5,194.00	100.0%
2	112098	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	AHOME	1,198,717	1,198,717	1,198,717	1,198,717	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
3	90959	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2º ETAPA	1-AHOME	GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA)	349,576	349,576	349,576	349,576	100.0%	RED	1,050.00	1,050.00	100.0%
4	78926	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	1,105,805	1,105,805	1,105,805	1,105,805	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
5	90985	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO (EL SAUCITO DE LUGO)	315,918	315,918	315,918	315,918	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2,878.00	2,878.00	100.0%
6	112177	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PUEBLOS UNIDOS	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	1,497,859	1,497,859	1,497,859	1,497,859	100.0%	COLECTOR	3,600.00	3,600.00	100.0%
7	112221	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	299,728	299,728	299,728	299,728	100.0%	COLECTOR	692.00	692.00	100.0%
8	112149	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	1,972,373	1,972,373	1,972,373	1,780,601	90.3%	PLANTA	1.00	0.85	85.0%
9	112197	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	523,977	523,977	523,977	523,977	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
10	91020	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAGUNA COLORADA	22,300	22,300	22,300	22,300	100.0%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	1.00	100.0%
11	78932	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	7-CHOIX	CHOIX	1,424,123	1,424,123	1,424,123	1,424,123	100.0%	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%
12	80737	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	260,966	260,966	260,966	260,966	100.0%	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%
13	80751	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	819,958	819,958	819,958	819,958	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	10,077.00	10,077.00	100.0%
14	80758	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	RED	8,672.00	8,672.00	100.0%
15	91045	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	652,493	652,493	652,493	652,493	100.0%	RED	3,130.00	3,130.00	100.0%
16	112345	CONSTRUCCION DE CARCAMOS Y COLECTORES PARA PTAR NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	56,852,000	8,104,396	8,104,396	8,104,396	100.0%	CÁRCAMO	2.00	1.00	50.0%
17	112321	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	24,230,675	24,230,675	24,230,675	24,230,675	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
18	80866	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 °ETAPA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	3,893,587	3,893,587	3,893,587	3,893,587	100.0%	RED	9,764.00	9,764.00	100.0%
19	91072	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1°ETAPA	12-MAZATLÁN	EL QUELITE	2,165,848	2,165,848	2,165,848	2,165,848	100.0%	RED	2,975.00	2,975.00	100.0%
20	91134	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2°ETAPA	13-MOCORITO	CAIMANERO	1,575,992	1,575,992	1,575,992	1,575,992	100.0%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	1.00	100.0%
21	81008	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	143,476	143,476	143,476	143,476	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
22	78942	RECONSTRUCCIÓN SUSTITUCION DE COLECTOR PRINCIPAL	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	3,741,390	3,741,390	3,741,390	3,741,389	100.0%	COLECTOR	2,687.00	2,687.00	100.0%
23	80892	AMPLIACIÓN CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE 1500 LPS EN PLANTA POTABILIZADORA LOS LARCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	360,000	360,000	360,000	3,600,000	1000.0%	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%
24	80950	MEJORAMIENTO SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,158,673	2,158,673	2,158,674	2,158,673	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%
25	91216	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA Y TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,019,344	2,019,344	2,019,344	2,019,344	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%
26	80991	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,494,636	2,494,636	2,494,636	2,494,636	100.0%	EQUIPO	37.00	37.00	100.0%
27	91156	REHABILITACIÓN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECHANICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	409,143	409,143	409,143	409,143	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	15,311.00	15,311.00	100.0%
28	80915	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	2,101,167	2,101,167	2,101,167	2,101,167	100.0%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		SUBSIDIOS				1,109,241,819	1,081,879,280	1,055,420,108	837,925,125	77.5%	18,327,178	12,034,984		55,233,907.00	49,816,686.35	90.2%
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN														
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS														
		INVERSIÓN														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
1	42035	EJNAC-2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	10,925,000	10,925,000	10,925,000	5,312,500	48.6%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%
2	42036	PAAP AGRICOLA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	227,275,974	227,275,974	227,275,974	186,245,167	81.9%	0	0	BENEFICIARIO	4,202.00	3,441.00	81.9%
3	42037	PAAP DESARROLLO RURAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	44,546,149	44,546,149	44,546,149	42,326,121	95.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,668.00	1,584.00	95.0%
4	42038	PAAP GANADERO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	64,327,500	64,327,500	64,327,500	43,652,526	67.9%	0	0	BENEFICIARIO	5,676.00	3,802.00	67.0%
5	42039	PAAP PESCA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	38,596,500	38,596,500	38,596,500	19,984,991	51.8%	0	0	BENEFICIARIO	879.00	440.00	50.1%
6	42040	PAAP-AGRICOLA-PROYECTO INTEGRAL NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	29,100,000	28,500,000	28,500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
7	42041	PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	13,675,700	13,675,700	13,675,700	5,312,500	38.8%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE														
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
8	42042	GASTO DE OPERACION - PAAP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	16,831,629	16,831,629	16,831,629	16,831,629	100.0%	0	0	PESOS	16,831,629.00	16,831,629.00	100.0%
9	42043	GASTOS DE OPERACION 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	25,204,141	25,204,141	25,204,141	25,009,468	99.2%	0	0	PESOS	25,204,141.00	25,009,468.00	99.2%
10	42044	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	13,064,729	13,064,729	13,064,729	7,848,948	60.1%	13,064,729	7,848,948	PESOS	13,064,729.00	7,848,948.00	60.1%
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA														
		INVERSIÓN														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
11	42045	PUSRNPP PECRC OBRAS DE USO COMUN LITORALES COSTEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	18,940,875	18,940,875	18,940,875	13,041,596	68.9%	0	0	BENEFICIARIO	1,500.00	1,033.00	68.9%
12	42046	PUSRNPP USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	6,075,375	6,075,375	6,075,375	5,535,238	91.1%	0	0	BENEFICIARIO	1,748.00	1,590.00	91.0%
		PROGRAMA DE SOPORTE														
13	42047	CONVENIO ESPECIFICO SANIDADES E INOCUIDAD 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	54,504,740	54,504,740	54,504,740	50,328,321	92.3%	0	0	BENEFICIARIO	20.00	20.00	100.0%
14	42048	CONVENIO ESPECIFICO SNIDRUS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	2,678,489	2,678,489	2,678,489	2,668,584	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
15	42049	PS ASISTENCIA TECNICA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	17,265,394	17,265,394	17,265,394	11,936,632	69.1%	0	0	PROYECTO	1,896.00	1,308.00	69.0%
16	42050	PS PROYECTOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	17,399,981	17,399,981	17,399,981	12,865,500	73.9%	0	0	PROYECTO	53.00	53.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
17	42051	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL PFOR SISTEMA PRODUCTO 2010 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA P/ CAMPO	2,144,250	2,144,250	2,144,250	1,570,195	73.2%	0	0	BENEFICIARIO	9,013.00	6,669.00	74.0%
18	78450	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	CEAPAS	1,845,866	1,845,866	1,845,866	1,845,866	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
19	78529	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	3,442,390	3,442,390	3,442,390	3,442,390	100.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%
20	78547	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA CD. DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	6,469,489	6,469,489	6,469,489	6,469,489	100.0%	0	0	COLECTOR	2,251.00	2,251.00	100.0%
21	78601	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	CEAPAS	2,749,271	2,749,271	2,749,271	2,749,271	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	14,077.00	14,077.00	100.0%
22	78612	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1º ETAPA	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	CEAPAS	4,479,995	4,479,995	4,479,995	4,479,995	100.0%	0	0	RED	7,872.00	7,872.00	100.0%
23	78627	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1º ETAPA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	CEAPAS	6,921,932	6,921,932	6,921,932	6,921,932	100.0%	0	0	RED	9,664.00	9,664.00	100.0%
24	78788	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECONSTRUCCIÓN	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	CEAPAS	653,613	653,613	653,613	653,613	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
25	78462	COLECTOR ZACATECAS L=450M. EN COL. FCO VILLA ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y PASCUAL ALVAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	CEAPAS	5,172,885	5,172,885	5,172,885	5,172,885	100.0%	0	0	COLECTOR	450.00	450.00	100.0%
26	78506	REHABILITACION DEL EMISOR SANITARIO EN TRAMO PARALELO A LA CARRETERA INTERNACIONAL AMPLIACIÓN	1-AHOME	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	CEAPAS	1,931,946	1,931,946	1,931,946	1,931,946	100.0%	0	0	COLECTOR	645.00	645.00	100.0%
27	78585	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PALNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	CEAPAS	1,188,844	1,188,844	1,188,844	1,188,844	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%
28	78648	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TRATAR 150 LPS DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA LOS MEJORAMIENTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	2,857,199	2,857,199	2,857,199	2,857,199	100.0%	983,139	983,139	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%
29	78762	SEGUIMIENTO, SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,246,138	2,246,138	2,246,138	2,246,138	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%
30	78905	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS REHABILITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	6,107,558	6,107,558	6,107,558	6,107,558	100.0%	168,996	168,996	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%
31	78657	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	13-MOCORITO	MOCORITO	CEAPAS	1,940,746	1,940,746	1,940,746	1,940,746	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
60	125971	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERV. DE SALUD	206,849,261	206,849,261	206,849,261	219,220,452	106.0%	179,470	0	PERSONA	56,088.00	56,398.00	100.6%
61	126105	PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERV. DE SALUD	291,303,817	291,303,817	291,303,817	291,303,817	100.0%	0	0	OPERACIÓN	#####	#####	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2010
PRIMER TRIMESTRE 2011
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	77	326,207,611	22,871,599	17,817,516	17,738,954	77.6%
17-SINALOA	77	326,207,611	22,871,599	17,817,516	17,738,954	77.6%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

PRIMER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2009

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONVENIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIOS DE REASIGNACIÓN GASTO CORRIENTE			2,844,075	2,844,075	2,844,075	2,665,969	93.7%		2.00	1.00	50.0%
1	130529	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	821,894	82.2%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
2	130624	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,844,075	1,844,075	1,844,075	1,844,075	100.0%	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%
		OTROS CONVENIOS			9,376,400	9,376,400	9,376,400	9,376,400	100.0%		667.00	667.00	100.0%
3	123003	PROGRAMA DE ESCUELAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	9,376,400	9,376,400	9,376,400	9,376,400	100.0%	ESCUELA	667.00	667.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido					D/B
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAIS FISE			79,456,954	79,456,954	79,456,954	79,455,419	100.0%		2,877.00	2,871.00	99.8%
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
1	120959	SUPERVISION DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,394,752	2,394,752	2,394,752	2,394,752	100.0%	INFORME	12.00	6.00	50.0%
2	120960	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	JITZAMURI	148,623	148,623	148,623	148,623	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	120961	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREPA COBAES	1-AHOME	EL COLORADO	268,754	268,754	268,754	268,754	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	120962	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA	1-AHOME	LAS LAJITAS	219,122	219,122	219,122	219,122	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	120963	CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM. COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	1,644,201	1,644,201	1,644,201	1,644,201	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	120964	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO	241,693	241,693	241,693	240,158	99.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
7	120965	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PIRM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	241,202	241,202	241,202	241,202	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
8	120966	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC	1-AHOME	CINCO DE MAYO	240,899	240,899	240,899	240,899	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
9	120967	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JOSE FCO. MONTIEL	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	354,950	354,950	354,950	354,950	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
10	120968	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES)	241,067	241,067	241,067	241,067	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
11	120969	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	241,067	241,067	241,067	241,067	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
12	120970	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. SEC. TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO	240,158	240,158	240,158	240,158	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
13	120971	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JEAN PIAGET	1-AHOME	PAREDONES	91,588	91,588	91,588	91,588	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
14	120972	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	90,553	90,553	90,553	90,553	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
15	120973	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS PEDRO MA. ANAYA	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES)	88,714	88,714	88,714	88,714	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
16	121130	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE NERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA PALMA	128,943	128,943	128,943	128,943	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
17	121131	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	369,975	369,975	369,975	369,975	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
18	121132	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	143,800	143,800	143,800	143,800	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
19	121133	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	135,712	135,712	135,712	135,712	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
20	121134	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	112,698	112,698	112,698	112,698	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
21	121135	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	112,597	112,597	112,597	112,597	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
22	121136	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	204,201	204,201	204,201	204,201	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
23	121137	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	273,455	273,455	273,455	273,455	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
24	121138	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	220,039	220,039	220,039	220,039	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
25	121139	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	193,213	193,213	193,213	193,213	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
26	121140	AMPLIACION DEM RED DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	615,964	615,964	615,964	615,964	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
27	121141	AMPLIACION SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	41,062	41,062	41,062	41,062	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
28	121142	CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	8,605,003	8,605,003	8,605,003	8,605,003	100.0%	VIVIENDA	2,217.00	2,217.00	100.0%
29	121143	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 PLANTAS SOLARES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	9,442	9,442	9,442	9,442	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%
30	121144	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	144,639	144,639	144,639	144,639	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
31	121145	REHABILITACION DE SISEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	1,678,157	1,678,157	1,678,157	1,678,157	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
32	121146	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	37,618	37,618	37,618	37,618	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
33	121147	SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 PLANTAS SOLARES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	3,720	3,720	3,720	3,720	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
34	121148	TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE Y DESC. DOMICILIARIAS	4-CONCORDIA	LOS NARANJOS	335,756	335,756	335,756	335,756	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
35	121149	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	264,634	264,634	264,634	264,634	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
36	121150	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	435,539	435,539	435,539	435,539	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
37	121151	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	COSALÁ	169,719	169,719	169,719	169,719	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
38	121152	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	CHOLULA	62,676	62,676	62,676	62,676	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
39	121153	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	COSALÁ	150,328	150,328	150,328	150,328	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
40	121155	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL RODEO	342,725	342,725	342,725	342,725	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
41	121154	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL RODEO	137,889	137,889	137,889	137,889	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
42	121156	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LAS HIGUERAS DE PADILLA	357,122	357,122	357,122	357,122	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
43	129944	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LOS VASITOS	770,950	770,950	770,950	770,950	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
44	121157	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	548,435	548,435	548,435	548,435	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
45	121158	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE LAS MINAS	812,966	812,966	812,966	812,966	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
46	121171	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	286,953	286,953	286,953	286,953	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
47	121172	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE LAS MINAS	348,996	348,996	348,996	348,996	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
48	121173	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CERRO DE LOS BARRAZA	188,066	188,066	188,066	188,066	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
49	121174	SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 PLANTAS SOLARES	5-COSALÁ	COSALÁ	5,150	5,150	5,150	5,150	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%
50	121175	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	113,511	113,511	113,511	113,511	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
51	121176	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	COSTA RICA	60,097	60,097	60,097	60,097	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
52	121177	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	663,352	663,352	663,352	663,352	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
53	121178	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ELDORADO	203,970	203,970	203,970	203,970	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
54	121179	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	BAILA	2,232,414	2,232,414	2,232,414	2,232,414	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
55	121180	CONSTRUCCION DE SSITEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	MOLO VIEJO	898,657	898,657	898,657	898,657	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
56	121181	09/CUF0002-PR	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	753,846	753,846	753,846	753,846	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
57	121182	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	292,599	292,599	292,599	292,599	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
58	121183	AMPLIACION DE RED DE DIST.DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL BABU	138,952	138,952	138,952	138,952	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
59	121184	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA CULEBRA	822,456	822,456	822,456	822,456	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
60	121185	CONSTRUCCION DE LINES DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	706,707	706,707	706,707	706,707	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
61	121186	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL CORRAL QUEMADO	1,116,107	1,116,107	1,116,107	1,116,107	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
62	121187	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	744,824	744,824	744,824	744,824	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
63	121188	SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 PLANTAS SOLARES	7-CHOIX	CHOIX	19,743	19,743	19,743	19,743	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%
64	121189	CONST. DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	1,487,061	1,487,061	1,487,061	1,487,061	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
65	121190	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	CASAS NUEVAS	1,410,669	1,410,669	1,410,669	1,410,669	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
66	121191	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LOS LEONES	1,051,365	1,051,365	1,051,365	1,051,365	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
67	121192	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	8-ELOTA	COOPERATIVA CONITACA	1,075,475	1,075,475	1,075,475	1,075,475	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
68	121193	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL CHIRIMOLE	1,327,537	1,327,537	1,327,537	1,327,537	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
69	121194	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	973,969	973,969	973,969	973,969	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
70	121195	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LOS DIFUNTOS	578,183	578,183	578,183	578,183	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
71	121196	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	45,954	45,954	45,954	45,954	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
72	121197	AMPLIACION DE RED DE DIAS. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	445,295	445,295	445,295	445,295	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
73	121198	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	137,593	137,593	137,593	137,593	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
74	121199	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	260,222	260,222	260,222	260,222	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
75	121200	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	502,055	502,055	502,055	502,055	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
76	121201	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NÚMERO 2 (EL POCHOTE)	986,271	986,271	986,271	986,271	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
77	121202	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA AHOGADA EN PAVIMENTO	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	1,083,336	1,083,336	1,083,336	1,083,336	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
78	129964	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL FUERTE	CUESTA ALTA	413,237	413,237	413,237	413,237	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
79	120974	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	SAN LÁZARO	890,389	890,389	890,389	890,389	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
80	120975	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BACAPACO	889,641	889,641	889,641	889,641	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
81	120976	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SOTO	755,121	755,121	755,121	755,121	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
82	120977	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL FUERTE	SAN JOSÉ DE CAHUINAHUA	472,250	472,250	472,250	472,250	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
83	129951	ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE CAMINO	10-EL FUERTE	LA DIVISA	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
84	120978	SUMINISTRO E INSTALACION DE 129 PLANTAS SOLARES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	36,912	36,912	36,912	36,912	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido					D/B
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
85	120979	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	11-GUASAVE	LAS CULEBRAS	53,127	53,127	53,127	53,127	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
86	120980	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	555,865	555,865	555,865	555,865	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
87	120981	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GAMBINO	295,561	295,561	295,561	295,561	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
88	120982	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	322,805	322,805	322,805	322,805	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
89	120983	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	38,449	38,449	38,449	38,449	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
90	120984	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	419,350	419,350	419,350	419,350	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
91	120985	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANAL	11-GUASAVE	NÍO	183,080	183,080	183,080	183,080	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
92	120986	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	110,929	110,929	110,929	110,929	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
93	120987	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	334,816	334,816	334,816	334,816	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
94	120988	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICCA	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	256,561	256,561	256,561	256,561	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
95	120989	AMPLIACION DE RED DE DSTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	651,464	651,464	651,464	651,464	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
96	120990	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	139,825	139,825	139,825	139,825	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
97	120991	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	175,687	175,687	175,687	175,687	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
98	120992	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL MEZQUITÓN	150,109	150,109	150,109	150,109	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
99	121008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	NÍO	204,309	204,309	204,309	204,309	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
100	121009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	PALOS VERDES	150,712	150,712	150,712	150,712	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
101	121010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	11-GUASAVE	NÍO	191,308	191,308	191,308	191,308	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
102	121011	CONST. DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	1,080,743	1,080,743	1,080,743	1,080,743	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
103	121012	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	1,138,891	1,138,891	1,138,891	1,138,891	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
104	121013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	22,053	22,053	22,053	22,053	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
105	121014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	LOMAS DEL GUAYABO	61,003	61,003	61,003	61,003	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
106	121015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	EL RECODO	28,925	28,925	28,925	28,925	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
107	121016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	28,247	28,247	28,247	28,247	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
108	121017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	361,145	361,145	361,145	361,145	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
109	121018	CONSTRUCCION DE RE DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	34,084	34,084	34,084	34,084	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
110	121019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	EL GUAYABO	619,385	619,385	619,385	619,385	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
111	121020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	LA URRACA NUEVA	374,962	374,962	374,962	374,962	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
112	121021	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	2,120,214	2,120,214	2,120,214	2,120,214	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
113	121022	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	EL SALTO (DE CAPIRATO)	1,262,893	1,262,893	1,262,893	1,262,893	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
114	121023	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	243,829	243,829	243,829	243,829	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
115	121024	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LAS PIÑAS	101,996	101,996	101,996	101,996	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
116	121025	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	227,058	227,058	227,058	227,058	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
117	121026	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS D. COLOSIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	235,211	235,211	235,211	235,211	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
118	121027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PEDRO IBARRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	305,138	305,138	305,138	305,138	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
119	121028	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	CRUZ PEDREGOZA	612,246	612,246	612,246	612,246	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
120	121029	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TEODORO BELTRÁN (LA HACIENDA)	963,154	963,154	963,154	963,154	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
121	121030	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS SOLARES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	4,578	4,578	4,578	4,578	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
122	121031	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ÁLAMO DE LOS MONTOYA	169,195	169,195	169,195	169,195	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
123	121032	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	120,372	120,372	120,372	120,372	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
124	121033	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	127,901	127,901	127,901	127,901	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
125	121034	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	100,283	100,283	100,283	100,283	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
126	121035	CONST. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	322,998	322,998	322,998	322,998	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
127	121036	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	345,199	345,199	345,199	345,199	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
128	121037	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL PEDRO INFANTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	749,772	749,772	749,772	749,772	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
129	121038	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	105,854	105,854	105,854	105,854	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130	121039	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ÁLVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	155,903	155,903	155,903	155,903	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
131	121040	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	281,727	281,727	281,727	281,727	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
132	121041	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	93,832	93,832	93,832	93,832	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
133	121042	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	83,354	83,354	83,354	83,354	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
134	121078	CONSTRUCCION DE VADO	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	123,811	123,811	123,811	123,811	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
135	121079	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	398,744	398,744	398,744	398,744	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
136	121080	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA BAJADA	398,408	398,408	398,408	398,408	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
137	121081	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	VADO HONDO	419,977	419,977	419,977	419,977	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
138	121082	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	178,076	178,076	178,076	178,076	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
139	121083	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA MÁQUINA	96,350	96,350	96,350	96,350	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
140	121084	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA PLAYA	79,566	79,566	79,566	79,566	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
141	121085	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS TASTES	100,876	100,876	100,876	100,876	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
142	121086	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	MARIPA	103,716	103,716	103,716	103,716	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
143	121087	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	314,625	314,625	314,625	314,625	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
144	121088	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	TEPANTITA DE OCORONI	79,260	79,260	79,260	79,260	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
145	121089	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANAL.	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	211,434	211,434	211,434	211,434	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
146	121090	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	191,859	191,859	191,859	191,859	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
147	121091	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	738,223	738,223	738,223	738,223	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
148	121092	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	498,629	498,629	498,629	498,629	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
149	121093	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	599,651	599,651	599,651	599,651	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
150	121094	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA ESTANCIA	1,965,151	1,965,151	1,965,151	1,965,151	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
151	121095	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	616,729	616,729	616,729	616,729	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
152	121096	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	343,180	343,180	343,180	343,180	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
153	121097	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL GUAMÚCHIL	55,915	55,915	55,915	55,915	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
154	121098	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	280,896	280,896	280,896	280,896	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
155	121099	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS LAURELES	607,747	607,747	607,747	607,747	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
156	121100	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	165,340	165,340	165,340	165,340	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
157	121101	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL JUNCO	363,779	363,779	363,779	363,779	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
158	121102	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	RUIZ CORTINES NÚMERO 1	1,412,648	1,412,648	1,412,648	1,412,648	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
159	121103	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 PLANTAS SOLARES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	44,923	44,923	44,923	44,923	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	157.00	157.00	100.0%
160	121104	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECT.	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	125,570	125,570	125,570	125,570	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
161	121105	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	232,460	232,460	232,460	232,460	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
162	121106	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	253,366	253,366	253,366	253,366	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
163	121107	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA PALMA	244,513	244,513	244,513	244,513	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
164	121108	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE VICTORIA)	172,372	172,372	172,372	172,372	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
165	121124	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	118,015	118,015	118,015	118,015	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
166	121125	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	461,259	461,259	461,259	461,259	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
167	121126	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	144,741	144,741	144,741	144,741	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
168	121127	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	296,919	296,919	296,919	296,919	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
169	121128	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	SAN BLAS	139,419	139,419	139,419	139,419	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
170	121129	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	997,100	997,100	997,100	997,100	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
171	129971	SUMINISTRO E INST. DE MATERIAL ELECTRICO P/ ALUMBRADO PUB.	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	420,350	420,350	420,350	420,350	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE		196,755,878	196,755,878	196,755,878	194,309,987	98.8%	5,034,977	4,698,638		10,686.00	11,477.00	107.4%
1	27858	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	66,436,743	66,436,743	66,436,743	66,011,245	99.4%	0	0	PERSONA	6,242.00	7,033.00	112.7%
2	27917	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	13,665,717	13,665,717	13,665,717	13,661,890	100.0%	0	0	PERSONA	1,710.00	1,710.00	100.0%
3	27945	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	2,710,112	2,710,112	2,710,112	2,659,411	98.1%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
4	27956	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,925.00	1,925.00	100.0%
5	28040	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	62,210,705	62,210,705	62,210,705	62,124,798	99.9%	5,034,977	4,698,638	ENTIDAD FEDERATIVA	795.00	795.00	100.0%
6	28068	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	4,540,000	4,540,000	4,540,000	2,660,042	58.6%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIOS													
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			799,712,520	777,207,088	811,059,519	766,470,276	98.6%	21,605,267	21,605,267		14,377,384.00	14,385,270.00	100.1%
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
1	36982	PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	163,251,364	163,251,364	163,251,364	163,237,514	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,438.00	5,841.00	169.9%
2	36983	PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	73,696,421	73,696,421	73,696,421	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	12,893.00	17,550.00	136.1%
3	36984	PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	72,257,854	72,257,854	72,257,854	71,953,654	99.6%	0	0	BENEFICIARIO	4,604.00	4,585.00	99.6%
4	36985	PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	69,630,028	69,630,028	68,054,429	97.7%	0	0	BENEFICIARIO	1,400.00	2,245.00	160.4%
5	36986	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,064,150	14,337,357	14,337,357	14,337,357	100.0%	14,337,357	14,337,357	PESOS	14,337,357.00	14,337,357.00	100.0%
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA													
6	36987	CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,563,484	9,563,484	9,563,484	9,563,308	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,468.00	3,468.00	100.0%
		PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO													
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
7	36988	SOPORTE-SNIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
		OTROS													
8	36989	SOPORTE-CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	19,498,268	19,498,268	19,498,268	19,498,268	100.0%	0	0	PROYECTO	4,394.00	4,394.00	100.0%
9	36990	SOPORTE-INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	12,660,866	12,660,866	12,660,866	12,660,866	100.0%	0	0	PROYECTO	76.00	76.00	100.0%
10	36991	SOPORTE-SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	85,547,850	85,547,850	85,547,850	85,547,851	100.0%	0	0	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%
		PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO													
		OBRA PÚBLICA													
		REHABILITACIÓN													
11	36992	RM	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	215,376,782	199,642,826	230,516,967	195,836,375	98.1%	4,496,622	4,496,622	BENEFICIARIO	8,526.00	8,526.00	100.0%
		PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO													
		EQUIPAMIENTO													
		MAQUINARIA													
12	36993	DP	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	30,615,000	30,615,000	30,615,000	25,648,431	83.8%	1,630,804	1,630,804	OTROS	34.00	34.00	100.0%
		PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO													
		OBRA PÚBLICA													
		MODERNIZACIÓN													
13	36994	MTUR	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,209,060	24,230,770	27,209,060	24,160,802	99.7%	1,140,484	1,140,484	BENEFICIARIO	1,157.00	1,157.00	100.0%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

PRIMER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2008

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		170,676,508	170,676,508	170,676,508	169,578,231	99.4%	14,521,543	3,387,282		60,250.00	61,192.00	101.6%
1	27160	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	19,668,639	19,668,639	19,668,639	19,668,639	100.0%	0	0	PERSONA	3,175.00	2,952.00	93.0%
2	27272	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	11,846,190	11,846,190	11,846,190	11,846,190	100.0%	0	0	PIEZA	9,988.00	9,988.00	100.0%
3	27284	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	38,452,593	38,452,593	38,452,593	38,451,114	100.0%	0	0	EQUIPO	35,424.00	35,416.00	100.0%
4	27294	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,679,226	100.0%	0	0	EQUIPO	179.00	244.00	136.3%
5	27300	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	7.00	233.3%
6	27349	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	8,347,525	8,347,525	8,347,525	8,347,525	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
7	27819	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	52,691,112	52,691,112	52,691,112	51,595,125	97.9%	14,521,543	3,387,282	PIEZA	6,612.00	7,704.00	116.5%
8	27826	COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	31,171,917	31,171,917	31,171,917	31,171,720	100.0%	0	0	EQUIPO	4,849.00	4,849.00	100.0%
9	27837	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,018,692	3,018,692	3,018,692	3,018,692	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	30.00	166.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
	SUBSIDIOS													
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			629,019,938	629,019,938	627,619,938	628,179,831	99.9%	575,326	575,326		588,436.13	564,742.92	96.0%
	FIES													
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN													
128906	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	1,240,642	1,240,642	1,240,642	1,240,642	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128907	CONSTRUCCION DE ALEJAMEINTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1 DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,357.00	1,357.00	100.0%
128908	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND 8TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	390,086	390,086	390,086	390,086	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,530.00	7,530.00	100.0%
128909	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
128910	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREDONES	849,533	849,533	849,533	849,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,000.00	6,000.00	100.0%
128911	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPITO	567,846	567,846	567,846	567,846	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%
128912	CONSTRUCCION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,850.00	4,850.00	100.0%
129017	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	924,491	924,491	924,491	924,491	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,610.00	1,610.00	100.0%
129019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	899,724	899,724	899,724	899,724	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129020	PAVIMENTACION DE EL BLVD. 8 DE DICIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	570,328	570,328	570,328	570,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.23	431.23	100.0%
129021	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMIGNIO CHAPARRO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	430,753	430,753	430,753	430,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	617.19	617.19	100.0%
129022	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	5,941,792	5,941,792	5,941,792	5,941,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%
129023	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	7,524,007	7,524,007	7,524,007	7,524,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,484.42	7,484.42	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129024	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	RAFAEL BUELNA	356,003	356,003	356,003	356,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.43	741.43	100.0%
129025	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	BATURY	226,612	226,612	226,612	226,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.02	338.02	100.0%
129026	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	3,042,244	3,042,244	3,042,244	3,042,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,794.00	3,794.00	100.0%
129027	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL-CAPOMOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	4,230,154	4,230,154	4,230,154	4,230,154	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,100.00	9,100.00	100.0%
129028	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%
129029	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ	69,691	69,691	69,691	69,691	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
129030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES LOS OLIVOS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,706,059	1,706,059	1,706,059	1,706,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%
129033	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	452,656	452,656	452,656	452,656	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	1,237,957	1,237,957	1,237,957	1,237,957	100.0%	345,457	345,457	METROS LINEALES	6,018.00	6,018.00	100.0%
129035	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	525,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,950.00	5,355.00	90.0%
129036	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ARRIBA	70,194	70,194	70,194	70,194	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129037	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	654,211	654,211	654,211	654,211	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129038	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIA)	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA	374,700	374,700	374,700	374,700	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129039	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	963,752	963,752	963,752	963,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%
129040	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESORA REFUGIO BAEZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,698,245	1,698,245	1,698,245	1,698,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.41	1,306.41	100.0%
129041	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	150,033	150,033	150,033	150,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129042	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	4-CONCORDIA	EL VERDE	683,949	683,949	683,949	683,949	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,187.00	2,187.00	100.0%
129043	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA SEPTICA	4-CONCORDIA	EL VERDE	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	923,894	923,894	923,894	923,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,539.00	1,539.00	100.0%
129045	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	1,600.00	100.0%
129046	PAV. DE LA CALLE DE RIO PRESIDIO EN AGUA CALIENTE DE GARATE	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE)	948,803	948,803	948,803	948,803	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,110.00	1,110.00	100.0%
129047	PAV. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE)	886,062	886,062	886,062	886,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%
129048	PAV. DE LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	873,020	873,020	873,020	873,020	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,098.00	1,098.00	100.0%
129049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LA TASAJERA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,230.00	1,230.00	100.0%
129050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	123,750	123,750	123,750	123,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%
129051	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALÁ	COMOA	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129052	PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO PASEO RAY	5-COSALÁ	COSALÁ	10,648,320	10,648,320	10,648,320	10,648,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,080.00	17,080.00	100.0%
129053	CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	330,050	330,050	330,050	330,050	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129054	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAZARETO-ALHUETE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	6,270,287	6,270,287	6,270,287	6,270,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,148.87	17,148.87	100.0%
129055	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES, COL INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	274,011	274,011	274,011	274,011	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.00	325.00	100.0%
129056	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	584,452	584,452	584,452	584,452	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,640.00	2,640.00	100.0%
129057	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO	6-CULIACÁN	ELDORADO	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,900,365	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129058	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO	591,069	591,069	591,069	591,069	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129060	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	581,645	581,645	581,645	581,645	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,325.00	4,325.00	100.0%
129061	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	275,626	275,626	275,626	275,626	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129062	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	722,103	722,103	722,103	722,103	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,253.00	5,253.00	100.0%
129067	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	334,305	334,305	334,305	334,305	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129068	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	350,442	350,442	350,442	350,442	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129069	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	PORTACELI	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129070	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	1,358,120	1,358,120	1,358,120	1,358,120	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10,738.00	10,738.00	100.0%
129071	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129072	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	564,298	564,298	564,298	564,298	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,587.00	2,587.00	100.0%
129073	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ÁLAMO	490,440	490,440	490,440	490,440	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129074	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%
129075	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	1,051,616	1,051,616	1,051,616	1,051,616	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,000.00	6,000.00	100.0%
129076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	1,216,470	1,216,470	1,216,470	1,216,470	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,804.00	2,804.00	100.0%
129077	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	636,810	636,810	636,810	636,810	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,600.00	4,600.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129078	PAVIMENTACION DE CAMINO COSTA RICA-CAMPO GOBIERNO N.2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	9,223,868	9,223,868	9,223,868	9,223,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	26,320.00	26,320.00	100.0%
129079	PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUARUTO-SAN MANUEL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,530,314	7,530,314	7,530,314	7,530,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	33,740.00	33,740.00	100.0%
129080	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	605,675	605,675	605,675	605,675	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,973.00	4,973.00	100.0%
129081	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	COBERTURA MUNICIPAL	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129082	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	312,500	312,500	312,500	312,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%
129083	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%
129084	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO	7-CHOIX	CHOIX	985,085	985,085	985,085	985,085	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	847.80	847.80	100.0%
129085	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	7-CHOIX	CHOIX	2,432,092	2,432,092	2,432,092	2,432,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,126.26	2,126.26	100.0%
129086	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	233,293	233,293	233,293	233,293	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
129087	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%
129088	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,692.00	4,692.00	100.0%
129089	CONSTRUCCION EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
129090	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE CALLE SUR 16 Y MORELOS	8-ELOTA	LA CRUZ	2,430,387	2,430,387	2,430,387	2,430,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,652.00	2,652.00	100.0%
129091	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	5,260,846	5,260,846	5,260,846	5,260,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,438.00	3,438.00	100.0%
129092	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12 ENTRE 16 DE SEP. Y AV. PONIENTE 14	8-ELOTA	LA CRUZ	3,556,144	3,556,144	3,556,144	3,556,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,325.00	4,325.00	100.0%
129093	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	143,840	143,840	143,840	143,840	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129094	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	902,105	902,105	902,105	902,105	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
129095	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	533,500	533,500	533,500	533,500	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
129096	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON LIBERTAD	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	3,075,879	3,075,879	3,075,879	3,075,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,835.00	2,835.00	100.0%
129102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
129103	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,936,813	2,936,813	2,936,813	2,936,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,316.00	3,316.00	100.0%
128913	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	516,078	516,078	516,078	516,078	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
128914	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	72,624	72,624	72,624	72,624	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
128915	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100.00	2,100.00	100.0%
128916	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS)	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	76,053	76,053	76,053	76,053	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128917	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	560,485	560,485	560,485	560,485	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128918	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTILLADO Y SANAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128919	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,190.00	6,190.00	100.0%
128920	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	7,760,910	7,760,910	7,760,910	7,760,910	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%
128921	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOCALIDAD DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	GUASAVE	1,226,059	1,226,059	1,226,059	1,226,059	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,480.00	4,480.00	100.0%
128922	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	646,090	646,090	646,090	646,090	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128923	CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,825,000	3,825,000	3,825,000	3,825,000	100.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.60	60.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
128924	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA (TR. C. CERRO DE LA C. Y VIVA VILLA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	516,443	516,443	516,443	516,443	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	590.00	590.00	100.0%
128925	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PARAISO (TRAMO C.LI. OMES Y AV. LOS PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	397,633	397,633	397,633	397,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
128926	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RAFAEL BUELNA (TR. ENTRE VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA), COL BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	558,726	558,726	558,726	558,726	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	810.00	100.0%
128927	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,136,572	1,136,572	1,136,572	1,136,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,710.00	0.00	0.0%
128928	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URIAS (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	6,236,572	6,236,572	6,236,572	6,236,572	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
128929	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE ANTONIOM VILLAREAL(TRAMO C. CHIHUAHUA Y C. TOMA DE A. PRIETA)COL. FRANCISCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	651,553	651,553	651,553	651,553	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	680.00	680.00	100.0%
128930	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE LAZARO CARDENAS(TRAMO C.M. MAZA DE JUAREZ Y FCC)COL.JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	479,473	479,473	479,473	479,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	470.00	470.00	100.0%
128931	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PEMEX (TRAMO C. REV. Y C. FERROCARRIL), COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	814,580	814,580	814,580	814,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.00	740.00	100.0%
128932	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PRIMAVERA (C. GLADIOLA Y C. LIRIO) COL FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	685,455	685,455	685,455	685,455	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%
128933	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO 2DA DE J. BALDERAS Y J .BALDERAS), COL JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	594,143	594,143	594,143	594,143	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	530.00	530.00	100.0%
128934	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE 18 DE MARZO(TRAMO INSURGENTES Y AV. CIRCUNVALACION)COL. R. JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,425,606	1,425,606	1,425,606	1,425,606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,240.00	1,240.00	100.0%
128935	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA ISABEL (TR. C. ALTATA Y C/JON ISABEL), COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,304,436	1,304,436	1,304,436	1,304,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%
128938	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T DE SALTILLO (TRAMO C.T. DE ZACATECAS Y C.T DEL PADERON), COL. A. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	721,738	721,738	721,738	721,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%
128939	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G. ESTRADA (TRAMO ENTRE NO INTERVENCION Y AV. CRISTOBAL COLON), PUESTA DE SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,359,708	1,359,708	1,359,708	1,359,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720.00	1,720.00	100.0%
128940	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFONSO G. CALDERON (TRAMO C.V.CARRANZA Y LUIS D. COLOSIO) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,291,706	2,291,706	2,291,706	2,291,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280.00	2,280.00	100.0%
128941	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFREDO BONFIL(TRAMO C.P.OROZCO Y C.TOLEDO CORRO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,862,240	1,862,240	1,862,240	1,862,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
128942	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS (TR. C. VENADOS Y PEG. DE PAV. SAN JUAN), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,203,639	1,203,639	1,203,639	1,203,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%
128943	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DORADOS DE VILLA (TRAMO C. RAUL MADERO Y C. HIDALGO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	207,849	207,849	207,849	207,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%
128944	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C. PASCUAL OROZCO Y C.F.VILLA) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	925,377	925,377	925,377	925,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%
128945	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C.V. CARRANZA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO), COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,244,886	2,244,886	2,244,886	2,244,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,290.00	2,290.00	100.0%
128946	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ (TRAMO C. V. CARRANZA Y C.FCO. VILLA) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	643,915	643,915	643,915	643,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	745.00	745.00	100.0%
128947	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FLORES DE EUGENIA (TR. ENTRE TULIPAN Y FLADIOLAS), COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	662,646	662,646	662,646	662,646	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	710.00	710.00	100.0%
128948	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G.A MADERO (TRAMO C.A GOMEZ Y C.A GONZALEZ).COL. FCO I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	908,505	908,505	908,505	908,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%
128949	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INFIERNILLO (TRAMO C. RIO PIAXTLA Y C. PRIV. DE CIRUNV.)COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	968,285	968,285	968,285	968,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%
128950	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. C. FRESNO Y LIM. TERRENO), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,197,856	1,197,856	1,197,856	1,197,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850.00	1,850.00	100.0%
128951	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. DURAZNO Y PINOS), COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	750,719	750,719	750,719	750,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%
128952	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE M. ALTAMIRANO (TR. C.A. NERVO Y ANTONIO PLAZA), COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	591,915	591,915	591,915	591,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	560.00	560.00	100.0%
128953	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARTE (TRAMO AV. AMERICAS Y C. 2 DE ABRIL) COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	783,712	783,712	783,712	783,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%
128954	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NARDO (TRAMO C. TULIPA. Y C. GLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	730,863	730,863	730,863	730,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%
128955	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIV. DEL MALECON (TRAMO C. FERROCARRIL Y C. MERCURIO) COL. SANTA ELENA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	538,889	538,889	538,889	538,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%
128956	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE LA PUNTILLA (TRAMO C. 1ERA. Y C. 2DA. Y C. JUAN BALDERAS), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	559,943	559,943	559,943	559,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%
128957	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE R. NEVAREZ (C.S. GUEVARA Y C. VIVA VILLA), COL. L. DE EXPRESION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	661,402	661,402	661,402	661,402	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
128958	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RASTRO (TRAMO C. GUADALUPE VIC. Y C. RASTRO), COL. URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,227,867	1,227,867	1,227,867	1,227,867	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,010.00	1,010.00	100.0%
128959	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO DE LAS CAÑAS (TR. PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE), COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,426,711	1,426,711	1,426,711	1,426,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%
128960	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO HUMAYA (TRAMO AV. UNIVERSIDAD Y C.P. LAS PALMAS) COL. INSURGENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	430,836	430,836	430,836	430,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%
128961	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SEXTA (TRAMO C.A.MELGAR Y C. FCO. MONTES DE OCA) COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	625,072	625,072	625,072	625,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%
128962	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIXTO ROMAN (TRAMO C.A.G. CALDERON Y C. ACONTECER), COL. L. EXPRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	688,891	688,891	688,891	688,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	940.00	100.0%
128963	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TOLUCA (TRAMO C. EDO. DE OCCID. Y C. CALIFORNIA), COL. S. CELIS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	674,336	674,336	674,336	674,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	855.00	855.00	100.0%
128964	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T.ZACATECAS (TRAMO DIV. DEL NORTE Y AV. R. BUELNA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	605,315	605,315	605,315	605,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%
128965	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO C.J. BALDERAS Y CIRCUNVALACION), COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	709,074	709,074	709,074	709,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%
128966	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ACAPULCO (TR. C.JON ENSENADA Y SAN LUIS POTOSI) COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	886,106	886,106	886,106	886,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%
128967	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	458,292	458,292	458,292	458,292	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128969	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	110,586	110,586	110,586	110,586	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
128970	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	128,955	128,955	128,955	128,955	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
128971	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTUARO DEL NORTE (TRAMO ENTRE AV. REVOLUCION Y TOPE DE PAVIMENTO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	481,951	481,951	481,951	481,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	510.00	510.00	100.0%
128972	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	1,554,025	1,554,025	154,025	1,554,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
128973	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,000.00	5,000.00	100.0%
128974	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
128975	CONSTRUICION DEL KISKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA)	987,204	987,204	987,204	987,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
128976	PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO AGUDO-HIGUERA DE LOS VEGA	13-MOCORITO	MOCORITO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,640.00	6,640.00	100.0%
128977	PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO	13-MOCORITO	SAN BENITO	13,253,333	13,253,333	13,253,333	13,253,333	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24,640.00	24,640.00	100.0%
128978	REHABILITACION DE CIRCUITO DE CALLES EN LA LOCALIDAD	13-MOCORITO	PERICOS	1,441,490	1,441,490	1,441,490	1,441,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,645.20	4,645.20	100.0%
128979	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	2,333,983	2,333,983	2,333,983	2,333,983	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,500.00	7,500.00	100.0%
128980	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
128981	PAVIMENTACION DE LA CALLE DONATO GUERRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,390,359	2,390,359	2,390,359	2,390,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,735.00	3,735.00	100.0%
128982	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,943,576	2,943,576	2,943,576	2,943,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,967.19	4,967.19	100.0%
128983	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
128984	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	517,998	517,998	517,998	517,998	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
128985	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PABLO BAUNET	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,441,775	3,441,775	3,441,775	3,441,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,285.00	3,285.00	100.0%
128986	CONSTRUCCION DE POZO EN EL SALITRE PARA SUSTITUCION DE FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	201,250	201,250	201,250	201,250	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
128987	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CALLE RIO HUMAYA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	232,310	232,310	232,310	232,310	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	22.00	22.00	100.0%
128988	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,352,400	1,352,400	1,352,400	1,352,400	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,800.00	2,800.00	100.0%
128989	PAVIMENTACION DE LA AV. ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,060,164	3,060,164	3,060,164	3,060,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500.14	3,500.14	100.0%
128990	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	946.29	946.29	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
128991	PAVIMENTACION DE LA AV. MARIANO MATAMOROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.56	645.56	100.0%
128992	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	440,893	440,893	440,893	440,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	361.58	361.58	100.0%
128993	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,044,935	1,044,935	1,044,935	1,044,935	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,088.00	1,088.00	100.0%
128994	ADOQUINADO FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,635,016	1,635,016	1,635,016	1,635,016	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,536.00	2,536.00	100.0%
128995	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
128996	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	424,935	424,935	424,935	424,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
128997	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,000.00	7,000.00	100.0%
128998	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	741,607	741,607	741,607	741,607	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129001	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. SAN IGNACIO-SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	4,901,192	4,901,192	4,901,192	4,901,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,622.98	13,622.98	100.0%
129002	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,217,955	2,217,955	2,217,955	2,217,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,515.23	3,515.23	100.0%
129003	PAVIMENTACION DEL BLV.SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,523,648	2,523,648	2,523,648	2,523,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,988.96	2,988.96	100.0%
129004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA	1,933,931	1,933,931	1,933,931	1,933,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,662.00	2,662.00	100.0%
129005	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO,EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	863,262	863,262	863,262	863,262	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
129006	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	1,764,942	1,764,942	1,764,942	1,764,942	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13,204.00	13,204.00	100.0%
129007	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129008	PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO BATAMOTE-LA PRESITA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	2,891,653	2,891,653	2,891,653	2,891,653	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,430.00	3,430.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129009	PAVIMENTACION DE E.C. GUASAVE- SINALOA DE LEYVA-MACAPULE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	3,529,970	3,529,970	3,529,970	3,529,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,850.00	10,850.00	100.0%
129010	PAVIMENTACION DEL CAMINO ,MARIPITA-MARIPA,EN EL MUNICIPIO DE SINALOA	17-SINALOA	MARIPITA	5,381,523	5,381,523	5,381,523	5,381,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,960.00	15,960.00	100.0%
129011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15,815.00	15,815.00	100.0%
129012	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	2,295,000	2,295,000	2,295,000	2,295,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.80	80.0%
129013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,000.00	4,000.00	100.0%
129014	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSÓN	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129015	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	350,332	350,332	350,332	350,332	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129016	CONSTRUCCION DEL SITEMA DE SANEAMIENTO AMPLIACIÓN	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	515,836	515,836	515,836	515,836	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129107	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	168,053	168,053	168,053	168,053	100.0%	0	0	METROS LINEALES	578.00	578.00	100.0%
129108	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	606,695	606,695	606,695	606,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,487.00	3,487.00	100.0%
129109	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	80,317	80,317	80,317	80,317	100.0%	0	0	METROS LINEALES	272.00	272.00	100.0%
129110	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	6-CULIACÁN	ELDORADO	143,919	143,919	143,919	143,919	100.0%	0	0	METROS LINEALES	867.00	867.00	100.0%
129111	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	466,385	466,385	466,385	466,385	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,766.00	1,766.00	100.0%
129112	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,163,443	1,163,443	1,163,443	1,163,443	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,850.00	3,850.00	100.0%
129113	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	428,419	428,419	428,419	428,419	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,740.00	2,740.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129114	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	103,348	103,348	103,348	103,348	100.0%	0	0	METROS LINEALES	521.00	521.00	100.0%
129115	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	ELDORADO	44,737	44,737	44,737	44,737	100.0%	0	0	METROS LINEALES	262.00	262.00	100.0%
129116	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	27,414	27,414	27,414	27,414	100.0%	0	0	METROS LINEALES	91.00	91.00	100.0%
129117	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	933,228	933,228	933,228	933,228	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
129118	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL HIGUERAL	44,387	44,387	44,387	44,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
129119	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICHI	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	880,600	880,600	880,600	880,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,947.00	3,947.00	100.0%
129120	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE	8-ELOTA	LA CRUZ	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,387,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,198.00	3,198.00	100.0%
129104	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	840,000	840,000	840,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	3,200.00	3,200.00	100.0%
129105	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	363.00	363.00	100.0%
129106	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	358,628	358,628	358,628	358,628	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,100.00	1,100.00	100.0%
	MODERNIZACIÓN													
129122	REMODELACION DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	21,838,500	21,838,500	21,838,500	21,838,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%
129121	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	27,953,011	27,953,011	27,953,011	27,953,011	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13,642.00	0.00	0.0%
	MEJORAMIENTO													
129123	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,975,175	6,975,175	6,975,175	6,975,175	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%
129124	PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA(TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	1-AHOME	LOS MOCHIS	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100.0%	0	0	METROS	244.22	244.22	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129161	RENCARPETADO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD(ADICIONAL)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	866,762	866,762	866,762	866,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,165.94	5,165.94	100.0%
129162	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	437,500	437,500	437,500	437,500	100.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
129163	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
129164	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD	4-CONCORDIA	MESILLAS	1,541,526	1,541,526	1,541,526	1,541,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614.00	1,614.00	100.0%
129165	AMPLIACION DE AV. CLOUTHIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
129166	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	496,563	496,563	496,563	496,563	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,000.00	3,000.00	100.0%
129171	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,242,487	2,242,487	2,242,487	2,242,487	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,872.00	3,872.00	100.0%
129172	CONSTRUCCION DE PUENTEVEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100.0%	0	0	METROS	5.20	5.20	100.0%
129173	CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV. LAS TORRES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	15,547,940	15,547,940	15,547,940	15,547,940	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,428.00	364.00	15.0%
129174	CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,954,655	7,954,655	7,954,655	7,954,655	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,110.00	0.00	0.0%
129175	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	183,430	183,430	183,430	183,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,643.00	1,643.00	100.0%
129176	PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES ARREDONDO(REMODELACION DE OBRA ESTRUCTURAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	49,950,000	49,950,000	49,950,000	49,950,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400.00	2,500.00	73.5%
129177	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
129178	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS, CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100.0%	0	0	METROS	835.83	835.83	100.0%
129179	PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100.0%	0	0	METROS	1,849.00	1,849.00	100.0%
129180	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100.0%	0	0	METROS	272.95	272.95	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129125	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100.0%	0	0	METROS	354.50	344.00	97.0%
129126	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS(TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO.GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100.0%	0	0	METROS	267.57	267.57	100.0%
129127	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV.HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100.0%	0	0	METROS	104.35	104.35	100.0%
129128	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.74	1.62	93.1%
129129	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OTROS	3,800.00	3,800.00	100.0%
129130	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM3+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%
129131	PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15-CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100.0%	0	0	METROS	237.91	237.91	100.0%
129137	PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	988,875	988,875	988,875	988,875	100.0%	0	0	METROS	940.00	940.00	100.0%
129138	ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	929,400	929,400	929,400	929,400	100.0%	0	0	METROS	95.14	95.14	100.0%
129139	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	806,765	806,765	806,765	806,765	100.0%	0	0	METROS	109.00	109.00	100.0%
129140	ADOQUINALDO DELA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	742,155	742,155	742,155	742,155	100.0%	0	0	METROS	84.28	84.28	100.0%
129141	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100.0%	0	0	METROS	185.00	185.00	100.0%
129142	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100.0%	0	0	METROS	272.00	194.00	71.3%
129143	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	656,373	656,373	656,373	656,373	100.0%	0	0	METROS	547.02	547.02	100.0%
129144	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100.0%	0	0	METROS	150.40	150.40	100.0%
129145	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	945,553	945,553	945,553	945,553	100.0%	0	0	METROS	135.68	135.68	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
129183	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	431,250	431,250	431,250	431,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%
129184	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALACATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	795,712	795,712	795,712	795,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%
129185	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO CULIACANCITO.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	11,033,645	11,033,645	11,033,645	11,033,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500.00	6,500.00	100.0%
129186	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	11,047,088	11,047,088	11,047,088	11,047,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,365.00	10,800.00	95.0%
129187	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	10,076,780	10,076,780	10,076,780	10,076,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%
129188	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,000.00	17,000.00	100.0%
129189	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,458.00	6,458.00	100.0%
129181	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	11,781,000	11,781,000	11,781,000	11,781,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.90	90.0%
129182	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
	OTROS													
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)													
129190	SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY.Z.SUR 50,51,52,54,63,68,70,77; PROY.Z.NORTE 57,58,59,60,61,62,71,76,90,(LOS GASTOS IND.NO REPRESENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	840,330	840,330	840,330	840,330	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

PRIMER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2007

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2007
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE		144,014,871	144,014,871	144,014,871	143,897,345	99.9%	12,467,141	10,717,717		10,756.00	10,820.00	100.6%
1	26762	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100.0%	0	0	PERSONA	2,025.00	2,025.00	100.0%
2	26822	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	12,656,708	12,656,708	12,656,708	12,656,708	100.0%	0	0	PIEZA	3,901.00	3,901.00	100.0%
3	26836	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,835,661	99.7%	12,467,141	10,717,717	EQUIPO	267.00	269.00	100.7%
4	26847	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	5,099,000	5,099,000	5,099,000	5,099,000	100.0%	0	0	EQUIPO	274.00	318.00	116.1%
5	26853	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	330,323	330,323	330,323	330,323	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%
6	26907	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	13,169,636	13,169,636	13,169,636	13,153,666	99.9%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%
7	26919	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100.0%	0	0	PERSONA	2,904.00	2,904.00	100.0%
8	27061	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	28,115,093	28,115,093	28,115,093	28,115,093	100.0%	0	0	PIEZA	1,357.00	1,375.00	101.3%
9	27122	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%