



EL ESTADO DE SINALOA

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CII 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 04 de Febrero de 2011.

No. 015

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Cuarto Trimestre de 2010.

PODER JUDICIAL ESTATAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Licitación Pública Nacional No. 54906001-001-11.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2010.

2 - 101

AYUNTAMIENTOS

ACUARIO MAZATLÁN

Municipio de Mazatlán.- Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2010.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de Badiraguato.- Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2010.

Municipio de Angostura.- Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2010.

102 - 106

AVISOS GENERALES

Aviso de Liquidación.- «Lake Mateos Bass Fishing Lodge», S.A. de C.V.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.- Marcel, Sistemas Integrales de Medición, S.A. de C.V.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.- Stop, Equipamiento Industrial, S.A. de C.V.

107 - 109

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

110 - 125

AVISOS NOTARIALES

125 - 128

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA AL
CUARTO TRIMESTRE DE 2010**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 48, último párrafo, donde indica que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas, publica la información sobre la aplicación de los recursos federalizados en el estado de Sinaloa y sus municipios, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2010 y contiene información sobre la aplicación 2009, 2008 y 2007, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**



C.P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

**CUARTO TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2010**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	E	F	G	G/F						
		CONVENIOS											
		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN			2,648,427,681	2,648,427,681	2,648,427,681	2,648,427,681	100.0%		45,930	45,930	100.0%
		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN											
		GASTO CORRIENTE											
		SERVICIOS PERSONALES											
1	166606	APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,592,694,551	2,592,694,551	2,592,694,551	2,592,694,551	100.0%	PERSONA	45,929	45,929	100.0%
2	166616	CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO (ICATSIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	55,733,130	55,733,130	55,733,130	55,733,130	100.0%	PROYECTO	1	1	100.0%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			1,061,678,903	712,955,685	642,341,944	659,170,194	92.5%		115,603	115,761	100.1%
		INVERSIÓN											
		OBRA PÚBLICA											
		CONSTRUCCIÓN											
3	176732	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	47,000,000	29,200,000	29,200,000	29,200,000	100.0%	OBRA	1	0	0.0%
4	176862	HOSPITAL GENERAL DE ESCUINAPA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	28,000,000	10,000,000	10,000,000	9,999,989	100.0%	OBRA	1	0	0.0%
		MEJORAMIENTO											
5	166674	FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	55,464,000	55,464,000	55,464,000	43,950,820	79.2%	PROGRAMA	1	1	79.0%
		GASTO CORRIENTE											
		SERVICIOS PERSONALES											
6	152749	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	439,002,501	405,912,532	396,576,031	405,912,532	100.0%	ALUMNO	38,000	38,000	100.0%
7	156985	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	439,002,501	183,132,198	121,854,958	140,859,898	76.9%	ALUMNO	38,000	38,000	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
8	154624	CB02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	33,089,969	9,127,023	9,127,023	9,127,023	100.0%	ALUMNO	38,000	38,000	100.0%
9	135309	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,119,932	20,119,932	20,119,932	20,119,932	100.0%	ALUMNO	1,600	1,760	110.0%
		OTROS CONVENIOS			423,174,626	417,828,786	317,828,786	273,874,424	65.5%		578,712	587,389	101.5%
		INVERSIÓN											
		OBRA PÚBLICA											
		CONSTRUCCIÓN											
10	158184	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, EJIDO MEXICO	1-AHOME	AHOME	9,493,832	9,493,832	0	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%
11	158191	CONSTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS DIF	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	12,903,895	12,903,895	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	4,026	0	0.0%
12	158192	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	35,265,810	35,265,810	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	3,374	0	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D					
13	167043	PAVIMENTACION DE 21 VIALIDADES EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	6,710,705	6,710,705	6,710,705	6,710,705	100.0%	METROS CUADRADOS	30,451	30,451	100.0%
14	166778	PAVIMENTACION DE 35 VIALIDADES EN SINDICATURAS DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	17,328,060	17,328,060	17,328,060	17,328,060	100.0%	METROS CUADRADOS	81,517	81,517	100.0%
15	168547	PAVIMENTACION DE 47 VIALIDADES EN EL SECTOR SURESTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	25,636,340	25,636,340	25,636,340	25,636,340	100.0%	METROS CUADRADOS	127,972	127,972	100.0%
16	167329	PAVIMENTACION DE 48 VIALIDADES EN EL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	24,969,163	24,969,163	24,969,163	24,969,163	100.0%	METROS CUADRADOS	117,418	117,418	100.0%
17	167216	PAVIMENTACION DE 58 VIALIDADES EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	25,355,733	25,355,733	25,355,733	25,355,733	100.0%	METROS CUADRADOS	119,003	119,003	100.0%
18	158185	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO CECEC, ENTRE SALIDA A CHINOBAMPO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	2,550,000	2,550,000	0	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%
19	158186	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CERO	11-GUASAVE	GUASAVE	8,934,784	8,934,784	0	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%
20	158187	PAVIMENTACION DEL BLVD. CENTRAL, ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE DR. DE LA TORRE	11-GUASAVE	GUASAVE	5,221,463	5,221,463	0	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%
21	168796	INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL PARA EL REACOMODO DE PUEBLOS DESALOJADOS DE LA PRESA PICACHOS	12-MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	OBRA	1	1	100.0%
22	158188	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO AV. PEREZ ESCOBOSA - AV. DEL ATLANTICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	10,146,000	10,146,000	0	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%
23	158189	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA MONTE LARGO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	2,037,974	2,037,974	0	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%
24	158190	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION ALMADA GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	13,446,242	13,446,242	0	0	0.0%	KILÓMETROS	2	0	0.0%
25	98401	APLICACION DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO DEL PROGRAMA ALINEANDO INCENTIVOS AL APRENDIZAJE DE LA SEMS, DICIEMBRE DE 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,250	1,250	1,250	1,250	100.0%	EVALUACIÓN	114	114	100.0%
26	98657	APLICACION DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DE LOS RESULTADOS DE ENLACE 2010, ENTREGA DE ESTIMULOS DEL PROGRAMA 2009 Y FOMENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA 2010-2011 EN EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	72,630	72,630	72,630	72,630	100.0%	EVALUACIÓN	245	245	100.0%
27	87099	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,781,077	2,781,077	2,781,077	971,319	34.9%	DOCENTE	15,000	15,000	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F	
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D					Avance % D/B
28	152162	ASESOR TECNICO PEDAGOGICO EN EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,831,845	2,831,845	2,831,845	1,972,796	69.7%	DOCENTE	120	120	100.0%
29	89736	BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,187,797	2,187,797	2,187,797	1,563,550	71.5%	BECA	397	450	113.4%
30	85160	EDUCACION BASICA PARA NiAs Y NiCs DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,702,535	13,702,535	13,702,535	7,049,517	51.4%	ALUMNO	19,136	21,844	114.2%
31	90322	EVALUACION DEL PROGRAMA SEPISA, ENLACE Y TEST DE INTELIGENCIA EN BACHILLERATO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	EVALUACIÓN	225	225	100.0%
32	88394	PROGRAMA ATENCION EDUCATIVA A NiAs, NiCs Y JOVENES CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y/O TALENTOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	7,059,789	4,179,228	4,179,228	3,837,199	91.8%	ALUMNO	4,775	4,582	96.0%
33	87428	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,420,408	6,420,408	6,420,408	5,614,900	87.5%	ESCUELA	143	142	99.3%
34	87971	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,045,009	1,045,009	1,045,009	728,096	69.7%	CAPACITACION	3,729	3,311	88.8%
35	154259	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,048,438	1,048,438	1,048,438	1,048,438	100.0%	MAESTRO	1,852	2,750	148.5%
36	156471	PROGRAMA DE ESCUELA EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	700,000	700,000	700,000	183,620	26.2%	ESCUELA	382	382	100.0%
37	88245	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,769,411	2,304,132	2,304,132	2,201,069	95.5%	ESCUELA	935	935	100.0%
38	87756	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,200,352	5,200,352	5,200,352	5,158,547	99.2%	CURSO	3	2	66.7%
39	159848	PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,066,050	13,066,050	13,066,050	10,733,216	82.1%	CAPACITACION	2,000	2,387	119.4%
40	146343	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA (PESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,481,596	9,481,596	9,481,596	9,481,596	100.0%	ESCUELA	697	763	109.5%
41	151268	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	30,549,438	30,549,438	30,549,438	11,406,100	37.3%	ESCUELA	2,000	2,052	102.6%
42	134394	PROGRAMA ESTATAL DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	32,471,000	32,471,000	32,471,000	32,425,557	99.9%	CAPACITACION	5	5	100.0%
43	89866	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,560,688	13,560,688	13,560,688	12,642,553	93.2%	MAESTRO	33,951	47,431	139.7%
44	97881	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	21,600,000	21,600,000	21,600,000	20,008,148	92.6%	ESCUELA	89	110	123.6%
45	159961	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,240,000	1,240,000	1,240,000	773,340	62.4%	CAPACITACION	1,973	1,231	62.4%
46	90169	PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,365,312	9,365,312	9,365,312	1,980,982	21.2%	ESCUELA	2,370	2,147	90.6%
47	90494	PRONABES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.0%	BECA	4,800	4,798	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	D/B				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB				5,870,450,265	5,877,654,129	5,870,450,256	6,319,416,023	107.5%		902,300.00	901,692.00	99.9%
		SERVICIOS PERSONALES												
1	172485	EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	375,029,410	375,029,410	375,029,410	455,900,364	121.6%	ALUMNO	19,200.00	16,148.00	84.1%
2	169546	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	65,815,229	65,815,229	65,815,229	68,383,532	103.9%	Ni/a	18,245.00	19,240.00	105.5%
3	172881	EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	23,455,596	30,659,469	23,455,596	30,659,469	100.0%	ADULTO	11,800.00	11,800.00	100.0%
4	172166	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	913,210,608	913,210,608	913,210,608	993,626,203	108.8%	ALUMNO	72,180.00	81,419.00	112.8%
5	172410	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	2,490,225,719	2,490,225,719	2,490,225,719	2,595,110,405	104.2%	ALUMNO	224,326.00	218,319.00	97.3%
6	172632	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	1,809,731,738	1,809,731,738	1,809,731,738	1,971,516,534	108.9%	ALUMNO	94,872.00	94,919.00	100.0%
7	172809	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	14,746,240	14,746,240	14,746,240	15,066,095	102.2%	DOCENTE	6,636.00	6,636.00	100.0%
8	107331	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ENEES	3,329,949	3,329,940	3,329,940	3,329,940	100.0%	PERSONA	63.00	63.00	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
9	172612	EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	2,605,682	2,605,682	2,605,682	3,196,916	122.7%	ALUMNO	19,200.00	16,148.00	84.1%
10	172508	EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	2,605,682	2,605,682	2,605,682	3,196,916	122.7%	ALUMNO	19,200.00	16,148.00	84.1%
11	169626	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	16,279,356	16,279,356	16,279,356	16,911,673	103.9%	Ni/a	18,245.00	19,240.00	105.5%
12	172366	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	29,117,953	29,117,953	29,117,953	31,643,537	108.7%	ALUMNO	72,180.00	81,419.00	112.8%
13	172450	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	82,853,139	82,853,139	82,853,139	86,552,933	104.5%	ALUMNO	224,326.00	218,319.00	97.3%
14	172764	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	35,050,870	35,050,870	35,050,870	38,312,667	109.3%	ALUMNO	94,872.00	94,919.00	100.0%
15	172837	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEPDES	5,777,406	5,777,406	5,777,406	5,903,727	102.2%	DOCENTE	6,636.00	6,636.00	100.0%
16	107457	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ENEES	615,688	615,688	615,688	105,112	17.1%	ALUMNO	319.00	319.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		25-SINALOA RECURSO 2010 APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA				192,174,495	191,589,148	191,589,148	191,589,148	100.0%	80,911	80,911		54,000.00	61,868.00	114.6%
1	55310	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CONALEP SINALOA	123,956,524	123,371,177	123,371,177	123,371,177	100.0%	80,911	80,911	ALUMNO	8,000.00	8,437.00	105.5%
2	55439	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CONALEP SINALOA	8,899,406	8,899,406	8,899,406	8,899,406	100.0%	0	0	ALUMNO	8,000.00	8,437.00	105.5%
3	142242	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISEA	35,786,146	35,786,146	35,786,146	35,786,146	100.0%	0	0	ADULTO Y JÓVEN	19,000.00	22,497.00	118.4%
4	142630	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISEA	23,532,419	23,532,419	23,532,419	23,532,419	100.0%	0	0	ADULTO Y JÓVEN	19,000.00	22,497.00	118.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D					
		APORTACIONES FEDERALES				614,379,744	565,270,857	565,270,857	557,649,234	98.7%		457,298,289.00	456,967,883.58	99.9%
		FAFEF												
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	106862	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHOME	1-AHOME	AHOME	CEAPAS	3,895,310	3,895,310	3,895,310	3,895,310	100.0%	COLECTOR	5,194.00	2,425.00	46.7%
2	97414	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	AHOME	CEAPAS	1,560,000	1,198,717	1,198,717	1,068,390	89.1%	PLANTA	1.00	0.40	40.0%
3	90165	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	1-AHOME	GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA)	CEAPAS	349,576	349,576	349,576	349,576	100.0%	RED	1,050.00	845.00	80.5%
4	46566	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	CEAPAS	1,105,805	1,105,805	1,105,805	612,900	55.4%	PLANTA	1.00	0.75	75.0%
5	46583	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	CEAPAS	5,219,313	5,219,313	5,219,313	5,219,313	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
6	90198	TERMINACION DE LA COSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	CEAPAS	1,907,849	1,907,849	1,907,849	1,907,849	100.0%	RED	6,206.00	6,206.00	100.0%
7	46626	TERMINACION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	CEAPAS	593,208	593,208	593,208	593,208	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
8	90231	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO	CEAPAS	581,781	581,781	581,781	581,781	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
9	90314	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO (EL SAUCITO DE LUGO)	CEAPAS	315,918	315,918	315,918	315,918	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2,878.00	2,520.00	87.6%
10	90457	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-COSALÁ	EL CARRIZAL	CEAPAS	647,971	647,971	647,971	647,971	100.0%	RED	2,291.00	2,291.00	100.0%
11	107069	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PUEBLOS UNIDOS	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	CEAPAS	1,977,116	1,977,116	1,977,116	1,083,968	54.8%	COLECTOR	3,600.00	2,340.00	65.0%
12	107610	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	CEAPAS	322,164	322,164	322,164	299,728	93.0%	COLECTOR	700.00	482.00	68.9%
13	106654	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	CEAPAS	1,623,444	1,623,444	1,623,444	1,444,878	89.0%	PLANTA	1.00	0.42	42.0%
14	107228	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	CEAPAS	501,541	501,541	501,541	300,925	60.0%	PLANTA	1.00	0.36	36.0%
15	46691	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LA LIMITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	1,687,397	1,687,397	1,687,397	1,687,397	100.0%	RED	5,189.00	5,189.00	100.0%
16	46702	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. ROTARISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	256,102	256,102	256,102	256,102	100.0%	RED	1,652.00	1,652.00	100.0%
17	46723	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. JOEL RAMIREZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	261,664	261,664	261,664	261,664	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	2,054.00	2,054.00	100.0%
18	46719	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. LA CASCADA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	354,249	354,249	354,249	354,249	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	3,543.00	3,543.00	100.0%
19	46714	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. REAL DE MINAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	447,953	447,953	447,953	447,953	100.0%	RED	2,812.00	2,812.00	100.0%
20	90495	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	ABUYA	CEAPAS	2,041,787	2,041,787	2,041,787	2,041,787	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
21	90671	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAGUNA COLORADA	CEAPAS	22,300	22,300	22,300	22,300	100.0%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	0.90	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D					
22	46665	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	1,424,123	1,424,123	1,424,123	1,197,604	84.1%	PLANTA	1.00	0.85	85.0%
23	46730	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. MARSOL, MODULO DE RIEGO	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	335,449	335,449	335,449	335,449	100.0%	RED	4,557.00	4,557.00	100.0%
24	90698	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	BOSCOSO	CEAPAS	481,779	481,779	481,779	481,779	100.0%	RED	3,936.00	3,936.00	100.0%
25	46773	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA	10-EL FUERTE	CHARAY	CEAPAS	1,498,261	1,498,261	1,498,261	1,498,261	100.0%	COLECTOR	2,005.00	2,005.00	100.0%
26	46799	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	CEAPAS	260,966	260,966	260,966	260,966	100.0%	PROYECTO	2.00	1.70	85.0%
27	46814	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	CEAPAS	819,958	819,958	819,958	819,958	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	10,077.00	8,908.00	88.4%
28	46827	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	CEAPAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	RED	8,672.00	5,650.00	65.2%
29	90775	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	CEAPAS	652,493	652,493	652,493	652,493	100.0%	RED	3,130.00	2,850.00	91.1%
30	108009	CONSTRUCCION DE CARCAMOS Y COLECTORES PARA PTAR NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	56,852,000	8,104,396	8,104,396	7,760,601	95.8%	CÁRCAMO	2.00	1.00	50.0%
31	107801	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	23,515,436	23,515,436	23,515,436	20,782,596	88.4%	PLANTA	1.00	0.99	99.0%
32	46841	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	CEAPAS	3,893,597	3,893,597	3,893,597	3,893,597	100.0%	RED	9,764.00	9,052.00	92.7%
33	90813	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	EL QUELITE	CEAPAS	2,165,848	2,165,848	2,165,848	2,165,848	100.0%	RED	2,975.00	2,810.00	94.5%
34	90868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL BUEYCITO	CEAPAS	112,893	112,893	112,893	112,893	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	933.00	933.00	100.0%
35	90843	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2 ETAPA	13-MOCORITO	CAIMANERO	CEAPAS	1,403,046	1,403,046	1,403,046	1,354,088	96.5%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	0.98	98.0%
36	96824	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	AGUA VERDE	CEAPAS	1,093,601	1,093,601	1,093,601	1,093,601	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
37	53476	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	CEAPAS	143,476	143,476	143,476	39,854	27.8%	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%
38	91103	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	EL MACAPULE	CEAPAS	418,646	418,646	418,646	418,646	100.0%	RED	3,811.00	3,811.00	100.0%
39	91084	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	LOS MELONES	CEAPAS	386,894	386,894	386,894	386,894	100.0%	RED	4,355.00	4,355.00	100.0%
40	52987	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	CEAPAS	466,009	466,009	466,009	466,009	100.0%	COLECTOR	322,800.00	3,228.00	1.0%
41	90890	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	18-NAVOLATO	ALTATA	CEAPAS	2,140,531	2,140,531	2,140,531	2,140,531	100.0%	RED	9,501.00	9,501.00	100.0%
42	90938	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO RECONSTRUCCIÓN	18-NAVOLATO	EL BLEDAL	CEAPAS	441,644	441,644	441,644	441,644	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
43	46534	REHABILITACION DE COLECTORES EN 2 TRAMOS	1-AHOME	COMPUERTAS	CEAPAS	154,465	154,465	154,465	154,465	100.0%	COLECTOR	141.00	141.00	100.0%
44	46422	REHABILITACION DE COLECTORES (EN 1 TRAMO)	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	CEAPAS	78,126	78,126	78,126	78,126	100.0%	COLECTOR	105.00	105.00	100.0%
45	46468	REHABILITACION DE COLECTORES EN 1 TRAMO	1-AHOME	AHOME	CEAPAS	32,252	32,252	32,252	32,252	100.0%	SUBCOLECTOR	158.00	158.00	100.0%
46	46490	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS EN VARIAS CALLES	1-AHOME	AHOME	CEAPAS	80,729	80,729	80,729	80,729	100.0%	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%
47	46511	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS EN VARIAS CALLES	1-AHOME	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	CEAPAS	118,927	118,927	118,927	118,927	100.0%	COLECTOR	111.00	111.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
71	87447	PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92,718,758	92,718,758	92,718,758	92,718,758	100.0%	PESOS	92,718,758.00	92,718,758.00	100.0%
		SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES												
		MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES												
72	87954	PENSIONES Y JUBILADOS ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	244,629,670	244,629,670	244,629,670	244,629,670	100.0%	PESOS	244,629,670.00	244,629,670.00	100.0%
		APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA												
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
		MEDIA SUPERIOR												
73	88424	PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAS	119,500,000	119,500,000	119,500,000	119,500,000	100.0%	PESOS	119,500,000.00	119,500,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		25-SINALOA RECURSO 2010 APORTACIONES FEDERALES 190 FAIS FISE			83,623,434	83,623,434	83,623,434	83,623,434	100.0%		864.00	860.34	99.6%
1	101005	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL SUPERVISION DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,508,703	2,508,703	2,508,703	2,508,703	100.0%	SUPERVISIÓN	180.00	180.00	100.0%
2	101006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	ÁGUILA AZTECA	243,198	243,198	243,198	243,198	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	101007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	243,075	243,075	243,075	243,075	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	101008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	EL AGUAJITO	237,601	237,601	237,601	237,601	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	101009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	FLOR AZUL	242,950	242,950	242,950	242,950	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	101010	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	228,701	228,701	228,701	228,701	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
7	101011	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	238,095	238,095	238,095	238,095	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
8	101012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	243,231	243,231	243,231	243,231	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
9	101013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	MACAPUL (ALMACENES)	242,453	242,453	242,453	242,453	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
10	101014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	MACAPULE	243,180	243,180	243,180	243,180	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
11	101015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	242,057	242,057	242,057	242,057	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
12	101016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS	1-AHOME	JITZAMURI	169,592	169,592	169,592	169,592	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
13	101017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. PRIM.VICENTE GURRERO	1-AHOME	CHIHUAHUITA	241,800	241,800	241,800	241,800	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
14	101018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. SEC. ZACARIAS OCHOA	1-AHOME	BENITO JUÁREZ	241,532	241,532	241,532	241,532	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
15	101019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E. SEC. HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	CERRILLOS (CAMPO 35)	243,419	243,419	243,419	243,419	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
16	101247	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	18 DE DICIEMBRE	29,275	29,275	29,275	29,275	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
17	101248	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	143,930	143,930	143,930	143,930	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
18	101249	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA SINALOA	172,533	172,533	172,533	172,533	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
19	101250	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ESTACIÓN ACATITA	287,187	287,187	287,187	287,187	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
20	101251	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	PROTO MÁRTIR DE SINALOA	69,440	69,440	69,440	69,440	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
21	101252	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	197,601	197,601	197,601	197,601	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
22	101253	AMPLIACION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	131,468	131,468	131,468	131,468	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
23	101271	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	719,696	719,696	719,696	719,696	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
24	101933	CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN AMPL. CALLE PRINCIPAL	3-BADIRAGUATO	LA HIGUERITA	1,097,386	1,097,386	1,097,386	1,097,386	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
25	101272	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	3-BADIRAGUATO	BATEQUITAS	1,028,363	1,028,363	1,028,363	1,028,363	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
26	101273	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECCTRICA	3-BADIRAGUATO	ALISOS	324,932	324,932	324,932	324,932	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
27	101274	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL FRIJOLAR	242,305	242,305	242,305	242,305	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
28	101275	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECCTRICA	3-BADIRAGUATO	EL NOGALITO	63,260	63,260	63,260	63,260	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
29	101276	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA ENSENADA	139,862	139,862	139,862	139,862	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
30	101277	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA HUERTA	121,612	121,612	121,612	121,612	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
31	101278	CONSTRUCCION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS	232,971	232,971	232,971	232,971	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
32	101279	CONSTRUCCION DE RED DE ENEERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE LOS VEGA	62,820	62,820	62,820	62,820	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
33	101280	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL HUEJOTILLO	116,901	116,901	116,901	116,901	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
34	101281	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL LIMÓN	308,738	308,738	308,738	308,738	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
35	101282	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA CIÉNEGA	63,432	63,432	63,432	63,432	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
36	101283	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	REVOLCADERO	308,868	308,868	308,868	308,868	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
37	101284	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	SAN MIGUEL	292,437	292,437	292,437	292,437	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
38	101285	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	PIEDRA BOLA	72,201	72,201	72,201	72,201	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
39	102166	SUMIN. E INSTALACION 206 PLANTAS SOLARES (ENERGIA NO CONVENCIONAL	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	695,524	695,524	695,524	695,524	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	206.00	206.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
40	101286	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	448,870	448,870	448,870	448,870	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
41	101287	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	COPALA	1,313,834	1,313,834	1,313,834	1,313,834	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
42	101288	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	373,631	373,631	373,631	373,631	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
43	101289	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	261,252	261,252	261,252	261,252	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
44	101290	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	4-CONCORDIA	MESILLAS	604,025	604,025	604,025	604,025	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
45	101291	REHABILITACION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	LAS GUACAMAYAS	316,314	316,314	316,314	316,314	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
46	101292	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	640,158	640,158	640,158	640,158	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
47	127640	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. ARROYO CHIQUITO	5-COSALÁ	COSALÁ	148,874	148,874	148,874	148,874	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
48	127817	CONST. DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO POTRERO -ENTRADA A COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	110,846	110,846	110,846	110,846	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
49	101293	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE CACHAHUA	274,182	274,182	274,182	274,182	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
50	101294	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	EL RODEO	266,732	266,732	266,732	266,732	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
51	101295	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	IPUCHA	1,570,466	1,570,466	1,570,466	1,570,466	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
52	101336	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LO DE GARZA	337,600	337,600	337,600	337,600	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
53	101337	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	COSALÁ	59,532	59,532	59,532	59,532	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
54	101338	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	5-COSALÁ	COSALÁ	389,321	389,321	389,321	389,321	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
55	101339	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	AGUA CALIENTE DE LOS URREA	205,607	205,607	205,607	205,607	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
56	101340	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS MIMBRES DE QUIROZ	450,061	450,061	450,061	450,061	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
57	101341	CONSTRUCCION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	AGUA CALIENTE DE LOS URREA	637,606	637,606	637,606	637,606	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
58	101342	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	367,522	367,522	367,522	367,522	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
59	101343	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS SOLARES	5-COSALÁ	COSALÁ	6,753	6,753	6,753	6,753	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
60	127556	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA	6-CULIACÁN	LA VAINILLA	1,021,379	1,021,379	1,021,379	1,021,379	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
61	101344	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LOS ALGODONES	584,180	584,180	584,180	584,180	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
62	101345	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	RANCHO LA BOCA	670,716	670,716	670,716	670,716	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
63	101346	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SALATE DE LOS TAPIAS	243,972	243,972	243,972	243,972	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
64	101347	SUMINISTRO E INSTALCION DE 3 PLANTAS SOLARES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	10,129	10,129	10,129	10,129	100.0%	PLANTA, CELDA	3.00	3.00	100.0%
65	101348	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA LADRILLERA DE MADRILES	1,491,112	1,491,112	1,491,112	1,491,112	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
66	101349	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	PUERTO LA JUDÍA	1,525,523	1,525,523	1,525,523	1,525,523	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
67	101350	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	7-CHOIX	PUERTO LA JUDÍA	590,593	590,593	590,593	590,593	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
68	101351	CONSTRUCCION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA EELCTRICA	7-CHOIX	EL REAL BLANCO	1,515,924	1,515,924	1,515,924	1,515,924	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
69	127066	SUMIN. E INSTALACION DE 180 PLANTAS SOLARES (ENERGIA NO CONVENCIONAL)	7-CHOIX	CHOIX	607,739	607,739	607,739	607,739	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	180.00	180.00	100.0%
70	101352	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL 2DA. ETAPA	8-ELOTA	ELOTA	1,026,444	1,026,444	1,026,444	1,026,444	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
71	101353	CONST. DE POZO PROFUNDO,EQUIPO Y TUBERIA P/COND. DE DUENTE DE AGUA POT.	8-ELOTA	SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	1,378,334	1,378,334	1,378,334	1,378,334	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
72	101354	CONSTRUCCION DE BOULEVARD	8-ELOTA	EL BOLILLO	1,341,841	1,341,841	1,341,841	1,341,841	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
73	101355	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y BARANDAL	8-ELOTA	LA CRUZ	356,021	356,021	356,021	356,021	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
74	101356	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	1,355,224	1,355,224	1,355,224	1,355,224	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
75	101357	SUM. E INSTALACION DE MATERIAL ELECT. P/ALUM.PUBLICO	8-ELOTA	LA CRUZ	1,536,583	1,536,583	1,536,583	1,536,583	100.0%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%
76	101358	SUMINISTRO E INST. DE MATERIAL ELECTRICO ACCESO AL PUEBLO	8-ELOTA	ELOTA	636,018	636,018	636,018	636,018	100.0%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%
77	101359	SUMINISTRO ES INST. DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PUB.	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	748,303	748,303	748,303	748,303	100.0%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%
78	101360	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	EL TRÉBOL	116,537	116,537	116,537	116,537	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
79	101361	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	122,593	122,593	122,593	122,593	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
80	101362	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	189,297	189,297	189,297	189,297	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
81	101363	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NÚMERO 2 (EL POCHOTE)	364,485	364,485	364,485	364,485	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
82	101364	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	130,695	130,695	130,695	130,695	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
83	101365	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	42,624	42,624	42,624	42,624	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
84	101366	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	40,053	40,053	40,053	40,053	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
85	101367	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	71,622	71,622	71,622	71,622	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
86	101368	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	144,818	144,818	144,818	144,818	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
87	101369	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	CELAYA	357,416	357,416	357,416	357,416	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
88	101370	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	TECUALILLA	1,368,239	1,368,239	1,368,239	1,368,239	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
89	101371	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	598,180	598,180	598,180	598,180	100.0%	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
90	101020	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL FUERTE	CHARAY	1,852,527	1,852,527	1,852,527	1,852,527	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
91	101021	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	969,552	969,552	969,552	969,552	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
92	101022	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BACAPACO	952,111	952,111	952,111	952,111	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
93	103589	AMPL. RED ELECTRICA DE DIST. SUBTERRANEA COL. CTM	11-GUASAVE	GUASAVE	289,158	289,158	289,158	289,158	100.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
94	101023	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA	11-GUASAVE	LA SABANILLA (CAMPO DECIADO)	372,977	372,977	372,977	372,977	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
95	101024	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	CAMPO EL TAJITO	273,074	273,074	273,074	273,074	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
96	101025	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL AMOLE	167,528	167,528	167,528	167,528	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
97	101026	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LAS PLAYAS (LA PALMA)	219,318	219,318	219,318	219,318	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
98	101027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	537,802	537,802	537,802	537,802	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
99	126221	CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE 50M3	11-GUASAVE	EL AMOLE	873,724	873,724	873,724	873,724	100.0%	TANQUE	1.00	0.00	0.0%
100	126544	CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE 75M3	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	829,388	829,388	829,388	829,388	100.0%	TANQUE	1.00	0.00	0.0%
101	101028	CONST. DE TANQUE DE CONCRETO P/AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	1,113,021	1,113,021	1,113,021	1,113,021	100.0%	TANQUE	1.00	0.60	60.0%
102	101029	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	1,683,484	1,683,484	1,683,484	1,683,484	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
103	101030	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	12-MAZATLÁN	PUERTA DE CANOAS	1,320,621	1,320,621	1,320,621	1,320,621	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
104	101031	AMPLIACION DE RED DE EMERGIA ELECTRICA(TERCERA ETAPA)	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	548,542	548,542	548,542	548,542	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
105	101032	APOYO PRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	13-MOCORITO	LA VAINILLA	248,709	248,709	248,709	248,709	100.0%	PUENTE	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D					
106	101033	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	757,664	757,664	757,664	757,664	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
107	101113	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO	13-MOCORITO	MOCORITO	297,759	297,759	297,759	297,759	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
108	101114	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EJIDO GREGORIO VÁZQUEZ MORENO (SAN JOACHÍN)	314,566	314,566	314,566	314,566	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
109	101115	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	CACALOTAN	474,297	474,297	474,297	474,297	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
110	102493	CONST. TANQUE DE CONCRETO 50M3 PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	OJITOS	451,915	451,915	451,915	451,915	100.0%	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
111	101116	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LA CANOA	800,245	800,245	800,245	800,245	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
112	101117	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO Y TOMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	EL MATADERO (MATADEROS)	1,101,091	1,101,091	1,101,091	1,101,091	100.0%	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
113	101118	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TABLÓN VIEJO	1,104,902	1,104,902	1,104,902	1,104,902	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
114	101119	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	SAN MARCO OTATITÁN	774,715	774,715	774,715	774,715	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
115	127362	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMIC. (ZONA ESTADIO BEISBOL)	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUÁREZ	428,669	428,669	428,669	428,669	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
116	101120	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	70,581	70,581	70,581	70,581	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
117	101121	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ÁLAMO DE LOS MONTOYA	144,518	144,518	144,518	144,518	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
118	101122	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	63,468	63,468	63,468	63,468	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
119	101123	CONSTRUCCION DE BARRIOS	15-SALVADOR ALVARADO	CAMPO PÉNJAMO	69,351	69,351	69,351	69,351	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
120	101124	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	169,891	169,891	169,891	169,891	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
121	101125	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	221,440	221,440	221,440	221,440	100.0%	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
122	101126	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	235,060	235,060	235,060	235,060	100.0%	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
123	101127	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	BUENAVISTA	132,144	132,144	132,144	132,144	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
124	101128	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	131,530	131,530	131,530	131,530	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
125	101129	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	131,021	131,021	131,021	131,021	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
126	101130	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	261,100	261,100	261,100	261,100	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
127	101131	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	231,159	231,159	231,159	231,159	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
128	101132	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E.P. E. ZAPATA	15-SALVADOR ALVARADO	EL SALITRE	99,556	99,556	99,556	99,556	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
129	101133	REHABILITACION DE PISO EN PLAZA A. RAMIREZ	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	77,001	77,001	77,001	77,001	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
130	101134	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	46,387	46,387	46,387	46,387	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
131	101135	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	145,172	145,172	145,172	145,172	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
132	101136	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	382,635	382,635	382,635	382,635	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
133	101137	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	510,893	510,893	510,893	510,893	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
134	101138	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	646,163	646,163	646,163	646,163	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
135	101140	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	49,535	49,535	49,535	49,535	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
136	101139	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	104,009	104,009	104,009	104,009	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
137	101159	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	CAMINO REAL DE PIAXTLA	41,313	41,313	41,313	41,313	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
138	101160	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	249,720	249,720	249,720	249,720	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
139	101161	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	172,009	172,009	172,009	172,009	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
140	101162	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	131,204	131,204	131,204	131,204	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
141	101163	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	151,326	151,326	151,326	151,326	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
142	101166	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	138,086	138,086	138,086	138,086	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
143	101164	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	118,069	118,069	118,069	118,069	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
144	101165	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	182,568	182,568	182,568	182,568	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
145	101167	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	122,537	122,537	122,537	122,537	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
146	101168	CONST. DE EMPEDRADO ASENTADO C/MORTERO CEMENTO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	299,634	299,634	299,634	299,634	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
147	101169	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA CAc	211,731	211,731	211,731	211,731	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
148	101170	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LAS MULAS	318,343	318,343	318,343	318,343	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
149	101171	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	COCUXTLES	254,306	254,306	254,306	254,306	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
150	101172	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LAS MULAS	322,718	322,718	322,718	322,718	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
151	101173	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA CAC	325,418	325,418	325,418	325,418	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN OBRA	1.00	1.00	100.0%
152	126647	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA	17-SINALOA	SANTA MAGDALENA ESTACIÓN NARANJO	1,494,313	1,494,313	1,494,313	1,494,313	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN OBRA	1.00	1.00	100.0%
153	101174	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	225,103	225,103	225,103	225,103	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN OBRA	1.00	1.00	100.0%
154	101175	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	239,345	239,345	239,345	239,345	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN OBRA	1.00	1.00	100.0%
155	126773	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL TERRERO	170,883	170,883	170,883	170,883	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
156	101176	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MOJONERA	129,087	129,087	129,087	129,087	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
157	101177	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POZO	647,300	647,300	647,300	647,300	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
158	101178	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS MESAS	33,388	33,388	33,388	33,388	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
159	101179	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	339,152	339,152	339,152	339,152	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
160	101180	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAMAL	339,651	339,651	339,651	339,651	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
161	101181	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	996,241	996,241	996,241	996,241	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
162	101182	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	PIEDRA BOLA II	333,539	333,539	333,539	333,539	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
163	101183	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	SEIS DE ENERO	487,200	487,200	487,200	487,200	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
164	101184	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CARRIZO	338,003	338,003	338,003	338,003	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
165	101185	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL RANCHITO	181,556	181,556	181,556	181,556	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
166	101186	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MESA DEL GALLO	283,524	283,524	283,524	283,524	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
167	101187	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS CUEVAS	321,125	321,125	321,125	321,125	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
168	101188	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS JUNTAS	334,761	334,761	334,761	334,761	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
169	101225	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POTRERO DE VARGAS	174,990	174,990	174,990	174,990	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
170	101226	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	378,744	378,744	378,744	378,744	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
171	101227	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	17-SINALOA	EL POZO	494,796	494,796	494,796	494,796	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
172	101228	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA EELCTRICA	17-SINALOA	LAS MESAS	36,985	36,985	36,985	36,985	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
173	101229	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	562,038	562,038	562,038	562,038	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
174	101230	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MOJONERA	68,619	68,619	68,619	68,619	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
175	101231	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	17-SINALOA	NACAVEBA	81,889	81,889	81,889	81,889	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
176	101232	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL OPOCHI	1,293,414	1,293,414	1,293,414	1,293,414	100.0%	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%
177	101233	SUNINISTRO E INSTALCION DE 109 PLANTAS SOLARES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	368,020	368,020	368,020	368,020	100.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	109.00	109.00	100.0%
178	101234	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	125,297	125,297	125,297	125,297	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
179	101235	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	YAMETO	606,586	606,586	606,586	606,586	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
180	101236	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	74,887	74,887	74,887	74,887	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
181	101237	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	185,186	185,186	185,186	185,186	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
182	101238	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
183	101239	AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	72,260	72,260	72,260	72,260	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
184	101240	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL LACO	716,382	716,382	716,382	716,382	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
185	101241	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	830,130	830,130	830,130	830,130	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
186	101242	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	387,660	387,660	387,660	387,660	100.0%	RED	1.00	0.94	94.0%
187	101243	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	1,467,351	1,467,351	1,467,351	1,467,351	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
188	101244	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	811,470	811,470	811,470	811,470	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
189	101245	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	256,163	256,163	256,163	256,163	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
190	101246	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	172,169	172,169	172,169	172,169	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL				280,281,791	280,281,391	280,281,391	235,561,989	84.0%	2,660.00	2,660.00		17,600,476.00	16,308,845.80	92.7%
1	132529	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA	COBERTURA	DIF SINALOA	127,957,824	127,957,824	127,957,824	122,028,025	95.4%	2,660.00	2,660.00	APOYO	17,600,000.00	16,308,448.00	92.7%
2	132319	APOYOS ALIMENTARIOS	ESTATAL	MUNICIPAL	DIF SINALOA	11,127,000	11,127,000	11,127,000	11,092,722	99.7%	0.00	0.00	PROYECTO	17.00	16.00	94.1%
3	157490	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA	COBERTURA	DIF SINALOA	11,127,000	11,127,000	11,127,000	11,092,722	99.7%	0.00	0.00	PROYECTO	17.00	16.00	94.1%
3	157490	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010003 JN ANGEL DEL CAMPO, NUEVE DE DIC. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5.30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
4	157491	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010004 JN MA. ENRIQUETA CAMARILLO,EJ. VEINTE DE NOV. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5.30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
5	157492	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010005 JN MARIA MONTESSORI, COL. NVA REVOLICION, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	666,705	666,705	666,705	222,982	33.4%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.03	3.0%
6	157493	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010006 JN PREESC. FED. FRACC. HUERTAS II. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	704,799	704,799	704,799	286,847	40.7%	0.00	0.00	AULA	2.00	1.60	80.0%
7	157494	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010014 JN NVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS DIR. SER. SANITARIOS	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,484,533	1,484,533	1,484,533	485,584	32.7%	0.00	0.00	AULA	5.00	3.60	72.0%
8	157495	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010167 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. LAS MACNITAS, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	LAS MACNITAS	ISIFE	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
9	157496	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010007 PRIM, MARIO LOPEZ VALDEZ, FRACC. LOS LAURELES, AHOME, CONSTR. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8	1-AHOME	AHOME	ISIFE	336,880	336,880	336,880	325,555	96.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
10	157497	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010008 PRIM, NUEVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONSTR. DE UN AULA DIDACTICA, DIREC. EN ESTR. REG. CONCR. DE 6X8	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,025,500	1,025,500	1,025,500	1,007,595	98.3%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%
11	157498	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010013 PRIM, NUEVA CREACION, FRACC. HUERTAS II, AHOME, CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	385,075	385,075	385,075	372,258	96.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
12	157499	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010091 PR. SENADOR GABRIEL R. MILLAN, GARBRIEL L. SOLANO, AHOME, CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	ISIFE	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Acumulados al Trimestre Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
13	157500	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010093 PRIM. ESTATAL, EL HECHO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS SER. SANIT. RURALES	1-AHOME	EL HECHO	ISIFE	558,577	558,577	558,577	547,111	97.9%	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	100.0%
14	157501	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010094 PRIM. VICENTE SUAREZ, SAN ISIDRO, AHOME0. REPARACION DE LOSA DE AULA EDIF. A.	1-AHOME	SAN ISIDRO	ISIFE	264,439	264,439	264,439	264,439	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
15	157502	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10011 SEC. TECNICA N 94, FRACC. NUEVO HORIZONTES, AHOME SIN. P.B. LABORATORIO, COOP. INTEND. S. SANIT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	4,488,243	4,488,243	4,488,243	4,316,470	96.2%	0.00	0.00	OBRA	13.00	11.70	90.0%
16	157503	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10012 SEC. EXT. RIO ZUAQUE, ZAPOTILLO VIEJO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2EE, ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXT.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	642,584	642,207	642,207	623,584	97.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
17	157504	PROG.FONDO DE APORT.MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010001 JN-JUDITH GAXIOLA , VILLA DE AHOME, AHOME, CONST.AULA DIDACT.ADOSADA 6 X 5.30.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	270,468	270,468	270,468	109,506	40.5%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
18	157895	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010033 PRIM. PROFF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO COL. AGRICOLA MEXICO, ANG. REHABILITACION 1RA ETAPA DE 8 AULAS COCINA Y COMEDOR	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	ISIFE	1,932,900	1,932,900	1,932,900	37,900	2.0%	0.00	0.00	AULA	8.00	8.00	100.0%
19	179869	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10015 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. ANGOSTURA, ANGOSTURA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	ISIFE	733,635	733,635	733,635	14,385	2.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
20	169673	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010116 RPRIM 21 DE MARZO, PALO VERDE, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
21	169674	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010117 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, STA MARIA, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	SANTA MARÍA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
22	181866	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10206 TELESEC. NO. 315, LOC. SURUTATO, BADIRAGUATO SIN. CONST. DE UN AULA, SERV. SANITARIOS, DIRECCION Y CERCO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	ISIFE	1,370,883	1,370,883	1,370,883	52,620	3.8%	0.00	0.00	AULA	4.00	0.54	13.5%
23	181878	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10207 TELESEC. NO 320, LOC. EL GUAYABO DE ABAJO, BADIRAGUATO SIN. UNA AULA DIDACTICA, S. SANITARIOS, CERCO,	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO DE ABAJO	ISIFE	1,057,607	1,057,607	1,057,607	36,217	3.4%	0.00	0.00	AULA	3.00	0.52	17.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
24	181897	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10166 TELESEC. NO. 328, LOC. EL CUATANTAL, CONCORDIA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 SERV. SANIIT. DE 3X8 MTS CERCA PER. Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	CUATANTAL	ISIFE	1,047,403	1,047,403	1,047,403	400,401	38.2%	0.00	0.00	AULA	3.00	0.30	10.0%
25	179521	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010016 JN LAZARO CARDENAS DEL RIO LA HUERTA, COSALA. CONST. SERV. SANITARIOS (LETRINA) CON FOSA SEPT. POZO DE	5-COSALÁ	LA HUERTA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
26	181912	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10152, SEC. FRANCISCO IRIARTE CONDE, LOC. COSALA, COSALA SIN. REHAB. DE LOSA DE LAB. PREFECTURA Y SERV. SANITARIOS.	5-COSALÁ	COSALÁ	ISIFE	346,113	346,113	346,113	125,550	36.3%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS LABORATORIO	1.00	0.90	90.0%
27	179526	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010017 JN PABLO GALEANA, COL. BELLAVISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS AISLADA ESTR. REG. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	ISIFE	314,379	314,379	314,379	250,396	79.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
28	179527	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010018 JN FRANCISCO I. MADERO, COL. LAZARO CARDENAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
29	179528	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010019 JN LUIS DONALDO COLOSIO M.FRACC. STA. FE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	834,836	834,836	834,836	818,838	98.1%	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	100.0%
30	179529	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010020 JN AARON LOPEZ CERVANTES COL. INF. REALIDAD COSTA RICA. CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
31	179530	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010021 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. SAN BENITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	834,836	834,836	834,836	809,579	97.0%	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	100.0%
32	179531	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010022 JN SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LA PALMITA Y ANEXOS, CLN. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS ADOSADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	ISIFE	314,397	314,397	314,397	310,374	98.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
33	179532	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010023 JN CUAUHTEMOC FRACC. VILLA DEL REAL, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA ESTR. CONCRETO DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	315,709	83.9%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
34	179533	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010024 JN ESTEFANIA CASTAÑEDA, LA PRESITA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	ISIFE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
35	179534	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010025 JN JESUS KUMATE RODRIGUEZ, FRACC VILLAS DEL RIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	666,705	666,705	666,705	664,113	99.6%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%
36	179535	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010026 JN LEONA VICARIO, COL. RENATO VEGA AMADOR, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
37	179536	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010027 JN RAMON CORONA MADRIGAL, PADROS DE LA CONQUISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	292,977	77.8%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
38	179537	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010028 JN ANNIE SULLIVAN, FRACC. VILLAS DEL ROBLE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	328,302	328,302	328,302	25,047	7.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.16	16.0%
39	179538	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010029 PRIM. NUEVA CREACION PRIM, FRACC. URBI VILLAS DEL SOL, CLN. CONS. DE 4 AULAS DIDACT. DE 6 X8 TECHUMBRE METALICA Y OBRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,141,627	2,141,627	2,141,627	2,075,314	96.9%	0.00	0.00	AULA	5.00	5.00	100.0%
40	179539	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010030 PRIM. FORD N2, COLONIA LIBERTAD, CLN. SERV. SANIT. DE 6 X8MTS AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	666,705	666,705	666,705	13,072	2.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.92	96.0%
41	179540	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010031 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. CAPISTRANO, CLN. DIRECCION CON SERV. SANIT. AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	688,620	688,620	688,620	33,985	4.9%	0.00	0.00	AULA	3.00	2.76	92.0%
42	179541	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010032 JN LIC. BENITO JUAREZ COL. SEIS DE ENERO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTSESTR. ADICIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	270,468	270,468	270,468	266,463	98.5%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
43	179542	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010034 PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA, JESUS MARIA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	ISIFE	31,645	31,645	31,645	20,320	64.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
44	179543	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010035 PRIM. CLUB DE LEONES N4 COL. EMILIANO ZAPATA, CLN. CONST. DE AULA DE MEDIOS. AISLASA DE 6X8 MTS REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	31,645	31,645	31,645	20,320	64.2%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%
45	179544	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, FRACC. SANTA ROCIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Acumulados al Trimestre Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
46	179545	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010041 PRIM, N6S HEROES DE CHAPULTEPEC, CARBONERA DE IMALA, CLN. CONST. DE S. SANIT. CON FOSA Y POZO AISLADOS Y OBRA	6-CULIACÁN	CARBONERAS	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
47	179546	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010080 JN LAZARO CARDENAS, CULIACANCITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
48	179547	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010081 JN MARIANO ESCOBEDO, INFONAVIT BARRANCOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	150,737	40.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
49	179548	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010082JN FRANCESCOTONUCCI, FRACC. FLORESTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO O FLORESTA	ISIFE	314,379	314,379	314,379	293,108	93.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
50	179549	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010083 JN PREESC. ESTATAL, FRACC. VALLE DE AMAPA, CLN. CONST. DE 4 AULAS DIDACS. DIRECCION Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,611,529	2,611,529	2,611,529	2,360,886	90.4%	0.00	0.00	AULA	7.00	4.45	63.6%
51	179550	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010118 PRIM. RAFAEL RAMIREZ, INF. HUMAYA, CLN. CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPL. CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	802,604	802,604	802,604	802,604	100.0%	0.00	0.00	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
52	179551	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010119 PRIM. EMILIANO ZAPATA, E.J. CANAN, CLN. REPARACION DE LOSAS DE 3 AULAS	6-CULIACÁN	EJIDO CANÁN	ISIFE	612,000	612,000	612,000	220,324	36.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
53	179552	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010120 PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SAUZ, CLN. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA. POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	EL SAUZ	ISIFE	173,502	173,502	173,502	62,937	36.3%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
54	179553	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010121 PRIM. CIPRIANO OBESO CAMARGO FRACC. LOS HUERTOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	148,525	38.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.97	97.0%
55	179554	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010122 PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, LAS QUINTAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
56	179555	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010123 PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, ABUYA, CLN. SER. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	ABUYA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	61,900	35.7%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
57	179556	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010170 PRIM. JAIME NUNO, FRACC. BUGAMBILIA, CLN. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. EN ESTRUC. REG. Y OBRA	6-CULIACÁN	BUGAMBILIAS	ISIFE	680,340	680,340	680,340	461,840	67.9%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
58	179557	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10125. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. ALCOYONQUI, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ALCOYONQUI	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	OTROS	2.00	2.00	100.0%
59	179558	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: PRIM. 12 DE OCTUBRE, LOC. SABANITOS, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	SABINITOS DE IMALA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	115,034	66.3%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.50	75.0%
60	179559	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10126 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN, CULIACAN SIN. REPARACION GENERAL DE BARDA DE 40 MTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	358,527	358,527	358,527	7,029	2.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.84	84.0%
61	179560	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10127 PRIM. AQUILES SERDAN, LOC. LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) CULIACAN SIN. REHAB. DE LOSA	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	203,999	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.94	94.0%
62	179561	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10128 PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. LA PRESITA, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	ISIFE	322,957	322,957	322,957	265,488	82.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
63	179562	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10129 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JUNTA DE BAGRECITOS	ISIFE	383,545	383,545	383,545	320,614	83.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.94	94.0%
64	179563	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10131 PRIM. PROF. JORGE GONZALEZ LARA, FRACC. LOS ANGELES CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	293,261	76.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.80	80.0%
65	181946	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10149. SEC. EMANCIPACION DE PUEBLO, COL. PEMEX, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	642,207	642,207	642,207	245,599	38.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.70	70.0%
66	181988	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10150 SEC. NVA. CREACION, FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN SIN. DOS AULAS DE 2.5EE, 1 AULA DE 2 EE ESRT. U1-C Y ESCVALERA EDIF. D OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENT O LOS ANGELES	ISIFE	2,258,449	2,258,449	2,258,449	2,207,035	97.7%	0.00	0.00	AULA	4.00	4.00	100.0%
67	181999	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10151. SEC. LABERTO VALENZUELA, COL. CENTRO, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	733,635	733,635	733,635	729,667	99.5%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.95	97.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
68	182008	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10158. TELESEC. NO. 323. LOC. LA ANONA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA SERV. SANITARIOS RURALES, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA ANONA	ISIFE	952,394	952,394	952,394	939,996	98.7%	0.00	0.00	AULA	3.00	2.98	99.3%
69	182042	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10159. TELESEC. NO. 180. LOS HUIZACHES, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	173,502	173,502	173,502	149,073	85.9%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.97	98.5%
70	182072	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10160 TELESEC. NO. 317 LOC. COSPITA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSPITA	ISIFE	396,494	396,494	396,494	389,637	98.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
71	182192	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10189 J.N. MARIA GUADALUPE ALMARRALLOZANO, LOC. FRACC. PRADERA DORADA, CULIACAN SIN. REP. ESTRUCTURAL DE 1 AULA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	81,600	81,600	81,600	3,402	4.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.75	75.0%
72	182534	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10203 SEC. TEC. NUEVA CREACION, COSTA RICA, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS. ESTR. REGIONAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSTA RICA	ISIFE	657,441	657,441	657,441	220,522	33.5%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
73	181927	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10144, SEC. FED. NUEVA CREACION, LOC. SAUCES II, CULIACAN SIN. DOS AULAS ESTR. U1.C Y SERV. SANITARIOS, OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	ISIFE	2,025,342	2,025,342	2,025,342	97,067	4.8%	0.00	0.00	AULA	4.00	3.40	85.0%
74	179447	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #10073 JN JUAN ALDAMA, LOC. CARLOS INZUNZA, CHOIX, SIN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
75	182535	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10102 PRIM. JUSTO SIERRA, LOC. EL REPARO, CHOIX SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	7-CHOIX	EL REPARO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
76	179576	PROG. FONDO DE APORNT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010040 INJOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPLA, EL SALADITO, ELOTA. CONST. DE DIRECCION Y S. SANIT. ESTRUC. REG. DE CONC. DE 6 X	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	478,983	478,983	478,983	294,174	61.4%	0.00	0.00	AULA	3.00	2.64	88.0%
77	179577	PROG. FONDO DE APORNT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010085 JN MARIA MONTESSORI COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. IMPER. GRAL. DEL PLANTEL.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	102,000	102,000	102,000	37,000	36.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
78	179578	PROG. FONDO DE APORNT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #10042 JN MARIA MONTESSORI, COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. CONST. DE S. SANITARIOS DE 6 X 5.3 MTS. AISLADO Y OBR. EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
79	182552	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10042 J.M. MARIA MONTESSORI. COL. MIRAMAR LA CRUZ. ELOTA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS DE 6X5.30MTS. AISLADOS Y OBRA EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
80	182558	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109. J.N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA. LOC. EL SALADITO ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT.	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	314,379	314,379	314,379	18,610	5.9%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.88	88.0%
81	182563	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10163 TELESEC. NO 186. LOC. CEUTA, ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO TALLER, DIRECCION CON SERV.	8-ELOTA	CEUTA	ISIFE	1,529,092	1,529,092	1,529,092	591,102	38.7%	0.00	0.00	AULA	6.00	4.92	82.0%
82	182569	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10164 TELESEC. NO. 319, MODULO DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO, TALLER	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	884,406	884,406	884,406	759,639	85.9%	0.00	0.00	AULA	6.00	6.00	100.0%
83	179580	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010090 JN JESUS CASTRO CAMACHO, TEACAPAN ESCUINAPA. REPARACION GRAL. DE AULAS	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	ISIFE	255,301	255,301	255,301	251,492	98.5%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
84	179566	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010071 JN JACINTO VALENZUELA, LA MISION VIEJA, EL FUERTE, CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OB. EXT.	10-EL FUERTE	LA MISION VIEJA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
85	179567	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010072 JN MIGUEL CASTILLO CRUZ, EL TEPEHUAJE, EL FUERTE, CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	ISIFE	173,505	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%
86	179568	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010039-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDNO. CONSTANCIA, EL FUERTE, CONST.SERV.SANIT., EST.REG. 6X8 Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	666,705	666,705	666,705	594,753	89.2%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
87	179581	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010044 JN ROSARIO CASTELLANOS, JUAN JOSE RIOS, GVE. CONST. DE SERV. SANIT. ESTR. REG. AISLADOS DE 5.3X6MTS ZY OBRA EX.	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	ISIFE	666,705	666,705	666,705	661,079	99.2%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
88	179582	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010045 JN CARMEN CALDERON, ADOLFO R. CORTINES, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTS ESTR. REG.	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	ISIFE	270,468	270,468	270,468	225,307	83.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.92	92.0%
89	179583	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010046 JN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, NOROTILLOS, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	NOROTILLOS	ISIFE	314,376	314,376	314,376	293,438	93.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
90	179584	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010048 JN NUEVA CREACION PRES. COL. PETATLAN, GVE. SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO LETRINA. AISL. Y OBRA	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.61	80.5%
91	179585	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010074 JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, GUASAVE, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	314,379	314,379	314,379	296,402	94.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
92	179586	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010075 JN TIERRA Y LIBERTAD, JUAN JOSE RIOS, GVE. RECT. NIVELES DE PISO TERM. EN PLAZA Y AULAS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
93	182003	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 10209, T.V. SEC. # 326, SABINO, GUASAVE, CONST. AULA DIDACTICA, LAB., TALLER, SERV.SANITARIOS.	11-GUASAVE	EL SABINO	ISIFE	1,151,136	1,151,136	1,151,136	132,979	11.6%	0.00	0.00	OTROS	4.00	0.00	0.0%
94	180126	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010043 SEC- JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA, TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	TAMAZULA	ISIFE	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
95	181887	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010046 SEC. TEC. # 93-LOS ANGELES, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	LOS ANGELES	ISIFE	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
96	181855	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010049 SEC-01 DE MAYO, EST. BAMOA(CAMPO WILSON) TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	BAMOA	ISIFE	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
97	181873	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010050 SEC- NEZAHUALCOYOTL, SAN RAFAEL, GUASAVE, CONST. 2 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	ISIFE	737,947	737,947	737,947	703,671	95.4%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%
98	179591	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES DE NIVEL BASICO 2010, OBRA #010088 JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, E.J. EL CONCHI, MAZATLAN, REPARACION DE LOSA EN UN AULA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	153,000	153,000	153,000	93,490	61.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
99	179592	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010052 JN ROSAURA ZAPATA, FRACC. VILLA GALAXIA, MTLN. SERV. SANIT. AISLASA ESTR. REG. DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	666,705	666,705	666,705	655,029	98.2%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
100	179593	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010053 JN JEAN PIAGET, COL. ANTONIO TOLEDO C. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	376,497	376,497	376,497	147,267	39.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Acumulados al Trimestre Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
101	179594	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010054 JN JORGE DOMINGUEZ RAMIREZ, FRACC. PRADO BONITO, MZTLN, CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	376,497	376,497	376,497	147,267	39.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
102	179595	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010086 JN GABRIEL L. SOLANO, COL. ESTERO, MZTLN. REP. DE TECHOS EN 2 AULAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	306,000	306,000	306,000	305,999	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
103	179596	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010087 JN MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN, CONST. DE 2 AULAS DIDACS. DE 6X5.3 MTS Y ESTR. REG. Y SERV.	12-MAZATLÁN	SANTA FE	ISIFE	1,073,835	1,073,835	1,073,835	1,065,826	99.3%	0.00	0.00	AULA	4.00	3.88	97.0%
104	179597	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010089 JN, JUAN DE DIOS BATIZ, MAZATLAN, MAZATLAN, CONSTR. DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	365,379	365,379	365,379	143,234	39.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
105	182076	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010145 SEC. FEDERALIZADA, FRACC. VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, CONST. MODULO AISLADO(2AULAS, SERV. SANIT., ESCALERAS, SUBESTACION)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	6,818,930	6,818,930	6,818,930	2,959,026	43.4%	0.00	0.00	OTROS	11.00	5.06	46.0%
106	182081	PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 010148- SEC. TEC. # 88, ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLAN, AULA DIDACTIZA ADOSADA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	642,207	642,207	642,207	510,775	79.5%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
107	182041	PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010056 - SEC. TEC. # 81, EL CASTILLO, MAZATLAN, CONST. SERV.SANIT., Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	ISIFE	733,635	733,635	733,635	733,635	100.0%	0.00	0.00	OTROS	2.00	1.88	94.0%
108	179598	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010055-PRIM-JESUS SALV.PALACIO VARGAS, EL CASTILLO, MAZATLAN, 3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	ISIFE	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,024,862	96.8%	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	100.0%
109	179599	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010057-PRIM-JUAN ESCUTIA, CONSTANCIA, COL.VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
110	179600	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010136-PRIM-NVA.CREACION, FRACC. HACIENDA VICTORIA, MAZATLAN, 6 AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV.SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	4,280,193	4,280,193	4,280,193	3,371,503	78.8%	0.00	0.00	AULA	9.00	7.29	81.0%
111	179601	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010137-PRIM-JOSE CAYETANO VALADEZ, LUIS ECHEVERRIA, MAZATLAN, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	666,705	666,705	666,705	624,948	93.7%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
112	179602	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010138-PRIM-NUOVA CREACION, COL. JARDINES DEL VALLE, MAZATLAN, CONSTR. SEIS AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV. SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	3,107,367	3,107,367	3,107,367	3,038,418	97.8%	0.00	0.00	AULA	9.00	9.00	100.0%
113	179607	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010058 JN, JOSE VASCONCELOS, CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. DE SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POSO (LETR.) AIS. Y OBRA.	13-MOCORITO	CAPIRATO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.90	45.0%
114	179608	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010078 JN, MARGARITA R. DE LOPEZ MARTINEZ, PERICOS, MOCORITO, REHAB. DE 3 AULAS (ENTORNADO, IMPERM Y APLANADOS).	13-MOCORITO	PERICOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.90	90.0%
115	179609	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010079 JN, EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO, MOCORITO, REP. DE 1 AULA DIDACTICA.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.90	90.0%
116	179797	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010142-PRIM-MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, EL ROSARIO, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXT.	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	ISIFE	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.70	70.0%
117	179803	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010061 JN, EDGAR JAVIER GONZALEZ GAUDIANO, COL. PRADERAS DEL EVORA GML, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA, AISLADA DE 6X8 Y O. EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	376,497	376,497	376,497	148,975	39.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.90	90.0%
118	179804	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010077 JN, FEDERICO FROBEL, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	524,688	524,688	524,688	524,688	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.20	20.0%
119	179805	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10066 PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. INF. JOBORI GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONST. TRES AULAS DIDACTICAS Y EST. REGIONAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,018,481	96.2%	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	100.0%
120	179807	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10134 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. EL TULE, SAN IGNACIO SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	16-SAN IGNACIO	EL TULE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
121	179809	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10104 PRIM. MIGUEL ALLENDE, LOC. EL CAIMAN MARGEN DERECHO, SINALOA DE LEYVA, REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPREMEABILIZACION DE 160 M2	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO)	ISIFE	408,000	408,000	408,000	406,926	99.7%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
122	179810	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10105 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. LOS QUINTERO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	LOS QUINTERO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
123	179811	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10106 PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, LOC. EL GARBANZO, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL GARBANZO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
124	179812	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10107 PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LOC. EL LIMON, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL LIMÓN	ISIFE	173,502	173,502	173,502	171,216	98.7%	0.00	0.00	AULA	2.00	2.00	100.0%
125	179813	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10108 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, EL MELON, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, FOZA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL MELÓN	ISIFE	558,577	558,557	558,557	406,223	72.7%	0.00	0.00	AULA	3.00	2.70	90.0%
126	179814	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109 PRIM. NARCISO MENDOZA, LOC. EL NOROTO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL NOROTO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0.00	0.00	AULA	2.00	1.76	88.0%
127	179815	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10110 PRIM. IGNACIO ALDAMA, LOC. SANTA TERESITA, SINALOA DE LEYVA, SIN. IMPERMEABILIZACION DE 255 M2	17-SINALOA	SANTA TERESITA	ISIFE	51,000	51,000	51,000	1,000	2.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
128	179816	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10103 PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, LOC. GALLO NUEVO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	GALLO NUEVO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
129	179770	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010060 JN, MARIE CURIE, JUAN ALMADA(EL TIGRE), NAVOLATO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA AISL. DE 6X5.30 Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	ISIFE	314,379	314,379	314,379	265,454	84.4%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.98	98.0%
130	179771	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010062 JN, MANUEL ACÚC, COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA), NAVOLATO, SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO (LETRINA) AISL. Y OBRA.	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA)	ISIFE	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
131	179772	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010063 JN, JEAN PIAGET, CAMPO VICTORIA, NAVOLATO, SERV. SANITARIOS RURALES DE 3X8 CON FOSA, POZO Y OBRA.	18-NAVOLATO	CAMPO VICTORIA	ISIFE	453,900	453,900	453,900	453,900	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
132	179773	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010084 ML, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, VILLA B. JUAREZ, NAVOLATO, CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS..	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,024,397	1,024,397	1,024,397	327,277	31.9%	0.00	0.00	AULA	5.00	5.00	100.0%
133	179774	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010064-PRIM-QUETZACOALT., LIC.BENITO JUAREZ(CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO, MODULO ADOSADO DE SERV.SANIT. 6X8	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	ISIFE	662,354	662,354	662,354	659,343	99.5%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
134	179775	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010065-PRIM-LA SINALOA., FRACC.VILLA BONITA, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 REHABILITACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,013,540	95.7%	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	100.0%
135	180109	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10205 TELESEC. NUM. 9. REPARACION DE LOSAS EN 3 AULAS D/S.S.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	ISIFE	500,760	500,760	500,760	0	0.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.40	40.0%
136	181885	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10165, TELESEC. NO. 172, LOC. EL MAGISTRAL, CONCORDIA, REPARACION GRAL. DE SERV. SANITARIOS Y EN 3 AULAS IMPERMEABILIZACION DE LOSA.	4-CONCORDIA	MAGISTRAL	ISIFE	204,000	204,000	204,000	73,956	36.3%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%
137	181941	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10147. SECUNDARIA TEC. NO. 19, LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN SIN. REPARACION GRAL. DE MODULO 3 AULAS EN EDIF. E	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	ISIFE	871,365	871,365	871,365	867,086	99.5%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.78	78.0%
138	182528	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10193, PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. IMPERM. DE 2200 M2 DE LOSA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	459,000	459,000	459,000	250,000	54.5%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.00	0.0%
139	182532	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10202 SEC. TECNICA NO. 50, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. REP. DE IMPERMEABILIZANTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
140	179821	PROG. INSTITUTO SINALOENSE DE LA CULTURA 2010, # OB. 10069, GALERIA DEL CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA EN EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	25,530,050	25,530,050	25,530,050	25,492,305	99.9%	0.00	0.00	OTROS	100.00	100.00	100.0%
141	179569	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010095-PRIM-CARLOS A.CARRILLO, LOS TERREROS, EL FUERTE, REHAB. 1 AULA DE 6X11 MTS., APLANADOS, IMPERMEABILIZACION	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	ISIFE	234,600	234,600	234,600	234,600	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
142	179570	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010096-PRIM-GRAL.LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS(LA ESPERANZA), EL FUERTE, DEMOLICION DE LOS 60 M2, IMPERMEABILIZACION 130 M2, PINTURA	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	195,973	96.1%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
143	179571	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010097-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CONSTANCIA, EL FUERTE, REHAB.DE 2 AULAS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	459,000	459,000	459,000	459,000	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
144	179572	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010098-PRIM-MARIANO MATAMOROS, POCHOTAL, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	POCHOTAL	ISIFE	204,000	204,000	204,000	198,260	97.2%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
145	179573	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010099-PRIM-MIGUEL DIHALGO Y COSTILLA, AGUA CALIENTITA, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	ISIFE	122,400	122,400	122,400	122,072	99.7%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
146	179574	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010100-PRIM-NARCISO MENDOZA, LA GENOVEVA, EL FUERTE, REHAB.DE LOSA EN 1 AULA EDIF A.	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	ISIFE	204,000	204,000	204,000	199,122	97.6%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
147	179575	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010101-PRIM-NEZAHUALCOYOTL, MACOYAHUI(EL SUFRAGIO), EL FUERTE, REHAB.DE 3 AULAS.	10-EL FUERTE	MACOYAHUI (EL SUFRAGIO)	ISIFE	407,924	407,924	407,924	407,924	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
148	181904	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010156 TELESECUNDARIA # 88 SAN SEBASTIAN, GUASAVE, IMPERMEABILIZACION DE 900 M2.	11-GUASAVE	SAN SEBASTIÁN NÚMERO 2	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
149	181923	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010199 SEC-01 DE MAYO, EST. BAMOA, GUASAVE, CONST. REP. DE IMPERMEABILIZACION Y LABORATORIO	11-GUASAVE	BAMOA	ISIFE	510,000	510,000	510,000	0	0.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.00	0.0%
150	181932	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010200 SEC-ANTONIO TOLEDO CORRO, ROBERTO BARRIOS, GUASAVE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA.	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.00	0.0%
151	179587	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010047-PRIM-XICOTENCATL, EL GAMBINO, GUASAVE, SERV.SANIT. Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GAMBINO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
152	179588	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010051-PRIM-FCO.LMADERO, SAN PEDRO GUASAVE(EL RANCHITO), GUASAVE, REHAB. DE APLANADOS, PINTURA, IMPERM., CANCELERIA.	11-GUASAVE	SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)	ISIFE	885,429	885,429	885,429	885,429	100.0%	0.00	0.00	OTROS	11.00	11.00	100.0%
153	179589	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010169-PRIM-GUADALUPE VICTORIA, EL CARACOL, GUASAVE, REHAB.DE AULAS Y DIRECCION.	11-GUASAVE	EL CARACOL	ISIFE	449,174	449,174	449,174	449,174	100.0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
154	182191	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 10187 JN- ESTEFANIA CASTAÑEDA, MAZATLAN, MAZATLAN, 151 M2 DE LOSA, IMPERMEABILACION, CANCEL., VITROPISO, INST. ELECT., Y PINTURA.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	408,000	408,000	408,000	0	0.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.00	0.0%
155	179603	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010135-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA, CAMACHO, MAZATLAN, SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	CAMACHO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Acumulados al Trimestre Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
156	179604	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010139-PRIM-GRAL.VICENTE GUERRERO, SIQUEROS, MAZATLAN, IMPERMEABILIZACION GRAL.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	ISIFE	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.00	0.0%
157	179610	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010112-PRIM-PROGRESO, LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	13-MOCORITO	LA CALERA DE CAPIRATO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	0.90	45.0%
158	179611	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010113-PRIM-CURSOS COMUNIT. EL BECAL, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y POZO	13-MOCORITO	EL BECAL	ISIFE	326,502	326,502	326,502	326,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	3.00	2.70	90.0%
159	179612	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010114-PRIM-MADERO Y PINO SUAREZ, LOMAS BLANCAS, MOCORITO, REHAB. DE 1 AULA.	13-MOCORITO	LOMAS BLANCAS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	AULA	1.00	0.90	90.0%
160	179613	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010115-PRIM- EL PROGRESO, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y REPARACION DE AULAS Y OBR EXT.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ISIFE	596,597	596,597	596,597	534,331	89.6%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	3.00	2.70	90.0%
161	179798	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010140-PRIM-20 DE NOV., JALPA # 20, EL ROSARIO, SERV.SANIT. Y OBRA EXT..	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0.00	0.00	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
162	179799	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010141-PRIM-BASILIO BADILLO, NIEBLAS, EL ROSARIO, REPARACION DE LOSA DE 1 AULA.	14-ROSARIO	NIEBLAS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
163	179800	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010143-PRIM-LIC.BENITO JUAREZ, E.J.CAJON OJO DE AGUA # 2, ROSARIO, SUSTITUCION DE LOSA EN AULA.	14-ROSARIO	EJIDO CAJÓN OJO DE AGUA NÚMERO DOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	1.00	100.0%
164	179806	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10111 PRIM. EMILIANO ZAPATA, E.J. 20 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SIN. REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIZACION DE 3	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.90	90.0%
165	179776	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010132-PRIM-IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DAUTILLOS, NAVOLATO, REPARACION DE RECHOS DE 2 AULAS.	18-NAVOLATO	DAUTILLOS	ISIFE	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0.00	0.00	OTROS	1.00	0.98	98.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		EQUIPAMIENTO														
166	157505	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10010 SEC. TECNICA N 27. LOC. E.J. 20 DE NOVIEMBRE. AHOME SIN. CONST. DE UNA AULA DIDACTA ADOSADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO	1-AHOME	AHOME	ISIFE	642,207	642,207	642,207	351,850	54.8%	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00	100.0%
167	157762	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10092 PRIM. FED., LOC. FRACC. ALAMOS COUNTRY, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%
168	157506	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10009 SEC. TECNICA N 16 LOC. E.J. 9 DE DICIEMBRE, AHOME SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	2,024,322	2,024,322	2,024,322	97,047	4.8%	0.00	0.00	AULA	4.00	4.00	100.0%
169	170090	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10196 PRIM. MERCEDES DIAZ ESPARRAGOZA. LOC. BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SIN., UNA SUB-ESTACION ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	ISIFE	306,000	306,000	306,000	0	0.0%	0.00	0.00	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%
170	182530	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10195 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. DANUBIO, CULIACAN SIN. SUB-ESTACION ELECTRICA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	306,000	306,000	306,000	0	0.0%	0.00	0.00	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%
171	179954	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CONSTRUCCIÓN PROG. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FAM 2010, # DE OB. 10173. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE CAMPUS CULIACAN, CULIACAN.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	14,727,000	14,727,000	14,727,000	7,697,683	52.3%	0.00	0.00	OTROS	20.00	8.00	40.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos v porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			196,755,878	196,755,878	196,755,878	142,624,734	72.5%	3,478,123	1,988,360		9,737.00	4,245.00	43.6%
1	66734	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	66,687,903	66,687,903	66,687,903	25,650,206	38.5%	0	0	PERSONA	4,237.00	1,858.00	43.9%
2	66786	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,036,209	12,036,209	12,036,209	10,488,575	87.1%	3,478,123	1,988,360	PERSONA	3,255.00	535.00	16.4%
3	66831	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,038,814	8,038,814	8,038,814	6,884,544	85.6%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
4	66856	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	41,599,522	41,599,522	41,599,522	41,120,853	98.8%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,649.00	81.7%
5	66897	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,643,430	64,643,430	64,643,430	55,580,556	86.0%	0	0	EQUIPO	174.00	150.00	86.2%
6	66922	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,900,000	77.3%	0	0	PERSONA	50.00	50.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN				1,488,619,810	1,469,457,885	1,469,457,885	1,308,448,565	89.0%	758,827	0		420,721,740.00	155,113,088.00	36.9%
1	116167	EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	8,809,799	8,809,799	8,809,799	2,522,404	28.6%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,980,000.00	85.1%
2	116306	SERVICIOS PERSONALES MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,061,568,283	1,042,406,358	1,295,486,833	1,152,946,575	110.6%	758,827	0	PERSONA	153,216.00	153,502.00	100.2%
3	116533	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	418,241,728	418,241,728	165,161,253	152,979,586	36.6%	0	0	PESOS	418,241,728.00	152,979,586.00	36.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre			Ejercido D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Programado C	Ejercido D	Avance % D/B								
		SUBSIDIOS															
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			1,219,688,646	1,133,919,236	1,181,813,278	755,993,601	66.7%	13,115,765	6,378,499		50,969,004.00	34,001,930.29	66.7%		
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
		INVERSIÓN															
		EQUIPAMIENTO															
		OTROS															
1	58147	EJNAC-2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	10,925,000	10,925,000	10,925,000	5,312,500	48.6%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%		
2	56995	PAAP AGRICOLA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	225,935,097	225,935,096	225,935,096	147,127,804	65.1%	0	0	BENEFICIARIO	4,202.00	0.00	0.0%		
3	56996	PAAP DESARROLLO RURAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	44,314,500	44,314,500	44,314,500	32,031,174	72.3%	0	0	BENEFICIARIO	1,668.00	0.00	0.0%		
4	56997	PAAP GANADERO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	64,327,500	64,327,500	64,327,500	27,641,867	43.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,676.00	0.00	0.0%		
5	56998	PAAP PESCA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	38,596,500	38,596,500	38,596,500	14,262,230	37.0%	0	0	BENEFICIARIO	879.00	0.00	0.0%		
6	58089	PAAP-AGRICOLA-PROYECTO INTEGRAL NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29,400,000	29,400,000	29,400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
7	58212	PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,675,700	13,675,700	13,675,700	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%		
		GASTO CORRIENTE															
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
8	56999	GASTO DE OPERACION - PAAP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18,404,154	18,404,154	18,404,154	16,831,628	91.5%	0	0	PESOS	18,404,154.00	13,486,219.00	73.3%		
9	57000	GASTOS DE OPERACION 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	26,116,130	25,505,226	26,116,130	23,753,918	93.1%	0	0	PESOS	21,585,376.00	15,720,561.00	72.8%		
10	57001	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	10,265,969	10,265,969	10,265,969	4,095,260	39.9%	10,265,969	4,095,260	PESOS	10,265,969.00	4,095,260.00	39.9%		
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA															
		INVERSIÓN															
		EQUIPAMIENTO															
		OTROS															
11	57002	PUSRNPP PECRC OBRAS DE USO COMUN LITORALES COSTEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18,940,875	18,940,875	18,940,875	13,041,596	68.9%	0	0	BENEFICIARIO	1,500.00	0.00	0.0%		
12	57003	PUSRNPP USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,075,375	6,075,375	6,075,375	3,608,571	59.4%	0	0	BENEFICIARIO	1,748.00	0.00	0.0%		
		PROGRAMA DE SOPORTE															
14	57004	CONVENIO ESPECIFICO SANIDADES E INOCUIDAD 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	54,504,740	54,504,740	54,504,740	47,237,463	86.7%	0	0	BENEFICIARIO	20.00	20.00	100.0%		
15	57005	CONVENIO ESPECIFICO SNIDRUS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,678,489	2,678,489	2,678,489	1,500,000	56.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
16	57006	PS ASISTENCIA TECNICA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18,226,125	18,226,125	18,226,128	9,530,890	52.3%	0	0	PROYECTO	1,896.00	903.00	47.6%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Ejercido D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B								
17	57007	PS PROYECTOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12,865,500	12,865,500	12,865,500	12,868,500	100.0%	0	0	PROYECTO	53.00	53.00	100.0%		
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION RURAL															
18	57008	PFOR SISTEMA PRODUCTO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,144,250	2,144,250	2,144,250	581,250	27.1%	0	0	BENEFICIARIO	9,013.00	2,434.00	27.0%		
		PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
19	150429	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	40,360,026	40,360,026	40,360,026	39,795,908	98.6%	15,725	0	OTROS	13,925.00	29,319.00	210.5%		
		GASTO CORRIENTE															
		OTROS GASTOS DE OPERACION															
20	150357	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	7,086,359	7,086,359	7,086,359	7,085,947	100.0%	0	0	OTROS	13,925.00	29,319.00	210.5%		
		PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
		INVERSION															
		OBRA PÚBLICA															
		MEJORAMIENTO															
21	91184	ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,250,306	1,250,306	1,250,306	1,250,306	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
		CONSTRUCCION															
22	30136	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	1,845,866	1,845,866	1,845,866	937,430	50.8%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%		
23	35838	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MÉXICO (PALMITAS)	9,278,778	9,278,778	9,278,778	9,278,778	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%		
24	35849	TERMINACION DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MÉXICO (PALMITAS)	1,054,799	1,054,799	1,054,799	1,054,799	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%		
25	42305	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. REAL DE MINAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,353,578	1,353,578	1,353,578	1,353,578	100.0%	0	0	RED	2,812.00	2,812.00	100.0%		
26	42237	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. ROTARISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	883,961	883,961	883,961	883,961	100.0%	0	0	RED	1,652.00	1,652.00	100.0%		
27	42217	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COL. LA LIMITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	4,705,546	4,705,546	4,705,546	4,705,546	100.0%	0	0	RED	5,189.00	5,189.00	100.0%		
28	42381	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOEL RAMIREZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	766,818	766,818	766,818	766,818	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	2,054.00	2,054.00	100.0%		
29	42335	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASCADA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	937,836	937,836	937,836	937,836	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	3,543.00	3,543.00	100.0%		
30	36139	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	7-CHOIX	CHOIX	3,442,390	3,442,390	3,080,545	2,851,535	82.8%	0	0	PLANTA	1.00	0.75	75.0%		
31	42456	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. MARSOL	8-ELOTA	LA CRUZ	1,341,792	1,341,792	1,341,792	1,341,792	100.0%	0	0	RED	4,557.00	4,557.00	100.0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Ejercidos D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B								
32	42476	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,256,968	1,256,968	1,256,968	1,256,968	100.0%	0	0	RED	1,054.00	1,054.00	100.0%		
33	42551	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA CD. DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	6,469,489	6,469,489	6,469,489	4,865,485	75.2%	0	0	COLECTOR	2,251.00	1,850.00	82.2%		
34	42621	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE CHARAY	10-EL FUERTE	CHARAY	2,778,318	2,778,318	2,778,318	2,778,318	100.0%	0	0	RED	1,054.00	1,054.00	100.0%		
35	42707	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	2,749,271	2,749,271	2,749,271	2,471,189	89.9%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	14,077.00	12,895.00	91.6%		
36	42741	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	4,479,995	4,479,995	4,479,995	2,155,357	48.1%	0	0	RED	7,872.00	7,586.00	96.4%		
37	43413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	6,921,932	6,921,932	6,921,932	6,162,437	89.0%	0	0	RED	9,664.00	9,298.00	96.2%		
38	43574	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	653,613	653,613	653,613	119,563	18.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%		
39	43603	CONSTRUCCION DE GALERIA FOLTRANTE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	915,913	915,903	915,903	915,903	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
40	43503	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO RECONSTRUCCIÓN	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	1,988,307	1,988,307	1,988,307	1,988,307	100.0%	0	0	COLECTOR	3,228.00	3,228.00	100.0%		
41	32541	ATARJEJA POR CALLE ALEIJES ENTRE BLVD. COLEGIO MILITAR Y CALLE ZACATECAS	1-AHOME	LOS MOCHIS	301,971	301,971	301,971	301,971	100.0%	0	0	RED	110.00	110.00	100.0%		
42	32658	ATARJEJA POR CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA ENTRE BLVD. RIO LAS CAcS Y AMADO NERVO	1-AHOME	LOS MOCHIS	395,939	395,939	395,939	395,939	100.0%	0	0	RED	132.00	132.00	100.0%		
43	32567	ATARJEJA POR CALLE NAYARIT ENTRE BLVD. ZACATECAS Y CALLE YUCATAN	1-AHOME	LOS MOCHIS	314,115	314,115	314,115	314,115	100.0%	0	0	RED	106.00	106.00	100.0%		
44	32594	ATARJEJA POR CALLE RODOLFO T. LOAIZA ENTRE BLVD. RIO FUERTE Y CALLE RIO SAN LORENZO	1-AHOME	LOS MOCHIS	231,125	231,125	231,125	231,125	100.0%	0	0	RED	71.00	71.00	100.0%		
45	32739	ATARJEJA POR CALLE ROSENDO G. CASTRO ENTRE BLVD. JESUS GARCIA Y CALLE ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	138,618	138,618	138,618	138,618	100.0%	0	0	RED	120.00	120.00	100.0%		
46	32617	ATARJEJA POR CALLE SERDAN ENTRE RIO PIAXTLA Y MARIANO AZUELA	1-AHOME	LOS MOCHIS	157,219	157,219	157,219	157,219	100.0%	0	0	RED	80.00	80.00	100.0%		
47	30446	ATRJEJA POR CALLE EUCALIPTO, Y CALLE JONSTHON EN LOS MOCHIS Y SUBCOLECTOR EN LA FLORIDA	1-AHOME	LOS MOCHIS	771,262	771,262	771,262	771,262	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	125.00	125.00	100.0%		
48	30472	COLECTOR L=121 M. POR CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLEJON RUBI E IGNACIO RAMIREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	1,633,343	1,633,343	1,633,343	1,633,343	100.0%	0	0	COLECTOR	121.00	121.00	100.0%		
49	30168	COLECTOR ZACATECAS L=450M. EN COL. FCO VILLA ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y PASCUAL ALVAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	5,172,885	5,172,885	5,172,885	4,507,921	87.1%	0	0	COLECTOR	450.00	340.00	75.6%		
50	30215	COLECTOR ZACATECAS L=72 M. POR BLVD. RIO LAS CAcS ENTRE AV. DE ACCESO PASEO DEL CONTRY Y AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	1,157,229	1,157,229	1,157,229	1,157,229	100.0%	0	0	COLECTOR	72.00	72.00	100.0%		
51	32950	REHABILITACION DEL EMISOR SANITARIO EN TRAMO PARALELO A LA CARRETERA INTERNACIONAL	1-AHOME	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	1,931,946	1,931,946	1,931,946	1,188,368	61.5%	0	0	COLECTOR	645.00	368.00	57.1%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre		Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Programado C	Ejercido D							
52	30374	SUBCOLECTOR EN BAGOJO COLECTIVO Y RED DE ATARJEAS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	324,525	324,525	324,525	324,525	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	108.00	108.00	100.0%
53	30349	SUBCOLECTOR L=144 M. POR CARRETERA VIEJA A SAN BLAS ENTRE DREN BAYONETA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	169,434	169,434	169,434	169,434	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	144.00	144.00	100.0%
54	32851	SUBCOLECTOR L=33 M. POR PARCELA RUMBO AL DREN EN AHOME, SUBCOLECTOR 123 EN HIGUERAS DE ZARAGOZA Y ATARJEA POR CALLE ALVARO OBREGON EN SAN IGUEL	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	674,178	674,178	674,178	674,178	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	248.00	248.00	100.0%
55	30283	SUBCOLECTOR L=62 M. POR BLVD. ANTONIO ROSALES ENTRE CALLES AGRARISTA Y LIBERTAD	1-AHOME	LOS MOCHIS	472,682	472,682	472,682	472,682	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	62.00	62.00	100.0%
		AMPLIACIÓN													
56	42649	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PALNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	EL FUERTE	1,188,844	1,188,844	1,188,844	1,188,844	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.70	85.0%
57	53755	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TRATAR 150 LPS DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	760,469	760,469	760,469	0	0.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.00	0.0%
		MEJORAMIENTO													
58	43638	SEGUIMIENTO, SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,873,015	2,873,015	2,873,015	2,033,532	70.8%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.95	95.0%
59	35855	SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,224,867	1,224,867	1,224,867	1,224,867	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
60	43455	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL AGUA Y SUS COMPONENTES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	562,544	562,544	562,544	562,544	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
		REHABILITACIÓN													
61	30022	REHABILITACION DE COLECTOR EN 1 TRAMO EN LA LOC. DE PRIMERO DE MAYO	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	75,061	75,061	75,061	75,061	100.0%	0	0	COLECTOR	65.00	65.00	100.0%
62	30009	REHABILITACION DE COLECTOR EN 1 TRAMO EN LA LOC. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	326,244	326,244	326,244	326,244	100.0%	0	0	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%
63	30059	REHABILITACION DE COLECTORES EN 2 TRAMOS EN LA LOC. DE COMPUERTAS	1-AHOME	COMPUERTAS	483,995	483,995	483,995	483,995	100.0%	0	0	COLECTOR	141.00	141.00	100.0%
64	29947	REHABILITACION DE COLECTORES EN 24 TRAMOS EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE RS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	9,980,003	9,980,003	9,980,003	9,980,003	100.0%	0	0	COLECTOR	1,563.00	1,563.00	100.0%
65	30028	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS DE LA LOC. DE AHOME	1-AHOME	AHOME	713,961	713,961	713,961	713,961	100.0%	0	0	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%
66	30048	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS EN LA LOC. DE EL CARRIZO	1-AHOME	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	468,593	468,593	468,593	468,593	100.0%	0	0	COLECTOR	111.00	111.00	100.0%
67	32977	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	2,025,618	2,025,618	2,025,618	2,025,618	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
68	35861	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 DE CAPACIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	558,598	558,598	558,598	558,598	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
69	36424	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LOMITA A CAPELLANES	5-COSALÁ	COSALÁ	1,568,976	1,578,976	1,578,976	1,578,976	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2,086.00	2,086.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre Programado C	Ejercido D	Avance % DB	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
70	43481	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	13-MOCORITO	MOCORITO	1,940,746	1,940,746	1,940,746	1,642,780	84.6%	0	0	TANQUE	1.00	0.94	94.0%
71	43523	SUSTITUCION DE BOMBAS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CONSTRUCCIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,735,409	3,735,409	3,735,409	1,064,912	28.5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.70	70.0%
72	77806	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	1-AHOME	GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA)	1,190,324	784,442	1,190,324	784,442	100.0%	0	0	RED	1,050.00	845.00	80.5%
73	78032	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	3,356,482	3,356,482	3,356,482	3,356,482	100.0%	0	0	RED	3,206.00	3,206.00	100.0%
74	78062	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO	2,345,191	2,345,191	2,345,191	2,345,191	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
75	78118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO (EL SAUCITO DE LUGO)	3,759,642	2,136,207	3,759,642	2,136,207	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%
76	78160	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALÁ	EL CARRIZAL	2,289,254	1,658,325	2,289,254	1,658,325	100.0%	0	0	RED	2,291.00	2,291.00	100.0%
77	78210	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	8,889,740	7,545,691	8,889,740	7,545,691	100.0%	0	0	RED	23,529.00	23,529.00	100.0%
78	78240	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAGUNA COLORADA	5,575,079	2,843,499	5,575,079	2,843,499	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.88	88.0%
79	78261	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	BOSCOSO	2,075,591	2,075,591	2,075,591	2,075,591	100.0%	0	0	RED	3,938.00	3,938.00	100.0%
80	78334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	5,067,735	2,621,519	5,067,735	2,621,519	100.0%	0	0	RED	7,163.00	7,163.00	100.0%
81	78366	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZTLÁN	EL QUELITE	4,836,225	2,165,848	4,836,225	2,165,848	100.0%	0	0	RED	2,975.00	2,405.20	80.8%
82	78417	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL BUEYCITO	857,523	857,523	857,523	857,523	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	933.00	933.00	100.0%
83	78390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2 ETAPA	13-MOCORITO	CAIMANERO	4,530,952	2,752,257	4,530,952	2,752,257	100.0%	0	0	RED	5,318.00	4,895.00	92.0%
84	78773	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	EL MACAPULE	2,297,046	2,297,046	2,297,046	2,297,046	100.0%	0	0	RED	3,811.00	3,811.00	100.0%
85	78760	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	LOS MELONES	2,575,942	2,575,942	2,575,942	2,575,942	100.0%	0	0	RED	4,355.00	4,355.00	100.0%
86	78441	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	18-NAVOLATO	ALTATA	7,241,761	5,091,976	7,241,761	5,091,976	100.0%	0	0	RED	5,501.00	5,501.00	100.0%
87	78487	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEJORAMIENTO	18-NAVOLATO	EL BLEDAL	380,433	152,783	380,433	152,783	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
88	78794	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL EN TODAS LAS OBRAS Y LOCALIDADES DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,627,326	2,896,295	3,627,326	2,896,295	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.95	95.0%
89	77834	REAHABILITACION DE SUBCOLECTOR EN POBLADO 6. DE RED DE ATARJEAS EN CHIHUHUITA, C. TALAMANTES Y EL GUAYABBO	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES)	2,260,266	2,260,266	2,260,266	2,260,266	100.0%	0	0	RED	979.00	979.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre		Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Programado C	Ejercido D							
90	77869	REHABILITACION DE SUBCOLECTORES	1-AHOME	BACOREHUIS	481,123	481,123	481,123	481,123	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	160.00	160.00	100.0%
91	77953	REHABILITACION DE SUBCOLECTORES	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	428,147	428,147	428,147	428,147	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	198.00	198.00	100.0%
92	78297	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	9-ESCUINAPA	SAN MIGUEL DE LA ATARJEA	642,734	146,121	642,734	146,121	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
93	78659	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECHANICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	4,305,870	3,406,083	4,305,870	3,406,083	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	15,311.00	13,295.00	86.8%
94	78688	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	16-SAN IGNACIO	CABAZÁN	368,761	368,761	368,761	368,761	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
95	78676	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO EQUIPAMIENTO OTROS	16-SAN IGNACIO	EL LIMÓN DE LOS PERAZA	2,117,032	1,075,850	2,117,032	1,075,850	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	0.90	90.0%
96	57009	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 2010 PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	189,546,726	135,516,415	189,546,726	102,139,364	75.4%	1,818,948	1,818,948	BENEFICIARIO	11,354.00	478.00	4.2%
97	57010	DESARROLLO PARCELARIO 2010 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	36,202,843	27,012,636	36,202,843	7,628,872	28.2%	534,290	186,301	PROYECTO	26.00	8.00	30.8%
98	57011	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO 2010 FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	37,656,536	34,885,000	37,656,536	25,397,061	72.8%	480,833	277,990	BENEFICIARIO	490.00	320.00	65.3%
99	106712	CONSTRUCCION DE COLECTORES PRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHOME	1-AHOME	AHOME	3,217,760	3,217,760	3,217,760	1,317,233	40.9%	0	0	COLECTOR	5,194.00	2,425.00	46.7%
100	97272	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	AHOME	7,280,000	7,280,000	5,952,432	2,492,910	34.2%	0	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%
101	106590	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	10,055,452	10,055,452	1,055,452	3,371,382	33.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.42	42.0%
102	107341	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	1,158,936	1,158,936	580,450	429,059	37.0%	0	0	COLECTOR	700.00	482.00	68.9%
103	107003	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN PUEBLOS UNIDOS	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	1,948,989	1,948,989	1,948,989	1,948,989	100.0%	0	0	COLECTOR	3,600.00	2,340.00	65.0%
104	107174	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	4,961,198	4,961,968	2,340,527	1,535,594	30.9%	0	0	PLANTA	1.00	0.36	36.0%
105	107878	CONSTRUCCION DE CARCAMOS Y COLECTORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	10,699,520	10,699,520	10,699,520	10,699,520	100.0%	0	0	CÁRCAMO	2.00	1.00	50.0%
106	107754	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	51,440,000	51,440,000	51,440,000	36,070,786	70.1%	0	0	PLANTA	1.00	0.99	99.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
		REHABILITACIÓN													
107	108132	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	48,596,790	48,596,790	24,600,000	16,718,456	34.4%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
108	54403	ALUMBRADO PUBLICO DE LA C. EUSTAQUIO BUELNA COL. 1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	91,296	91,296	91,296	91,296	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%
109	52806	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. MARGARITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	96,615	96,615	96,615	96,615	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%
110	54238	CONSTRUCCION DE PUENTA VEHICULAR C. DOMINGO RUBI 1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	128,442	128,442	128,442	128,442	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%
111	53859	CONSTRUCCION DECANCHA DE USOS MULTIPLES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	242,757	242,757	242,757	242,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%
112	54125	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA AV. GUILERMO PRIETO COL. LAS CUIPIAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	219,694	219,694	219,694	219,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%
113	51469	PAVIMENTACION DE CALLE EUSTAQUIO BUELNA COL.1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	326,316	326,316	326,316	326,316	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%
114	52558	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE FCO. ZARCO COL. LAS CUIPIAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	114,434	114,434	114,434	114,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%
115	53112	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. RICARDO TAMAYO COL. 1RA AMPL.	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	239,084	239,084	239,084	239,084	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%
116	51640	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIOLETAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	137,359	137,359	137,359	137,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	910.00	910.00	100.0%
117	53560	PAVIMENTACION DE CALLE EUSTAQUIO BUELNA PARADERO DE CAMIONES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	417,966	417,966	417,966	417,966	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%
118	54013	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE DOMINGO RUBI COL. 1RA AMPLIACION EQUIPAMIENTO OTROS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	687,974	687,974	687,974	687,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,700.00	1,700.00	100.0%
119	65935	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	2,250	2,250	2,250	2,250	100.0%	0	0	PRESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%
120	56136	TALLER DE BELLEZA T.M	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	60,000.00	60,000.00	100.0%
121	56360	TALLER DE BELLEZA T.V	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CURSO	60,000.00	60,000.00	100.0%
122	67867	TALLER DE CARPINTERIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	TALLER	84,000.00	84,000.00	100.0%
123	66826	TALLER DE COCINA T.M	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	TALLER	26,000.00	26,000.00	100.0%
124	66012	TALLER DE COCINA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre			Ejercicio D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Programado C	Ejercido D	Avance % D/B								
125	55869	TALLER DE COMPUTACION T.M	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	30.00	30.00	100.0%		
126	56006	TALLER DE COMPUTACION T.V	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	30.00	30.00	100.0%		
127	56442	TALLER DE COSTURA T.M	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CURSO	60,000.00	60,000.00	100.0%		
128	56506	TALLER DE COSTURA T.V	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CURSO	60,000.00	60,000.00	100.0%		
129	67678	TALLER DE DIBUJO TM	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	TALLER	40,000.00	40,000.00	100.0%		
130	67521	TALLER DE DIBUJO T.V	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	TALLER	40,000.00	40,000.00	100.0%		
131	67112	TALLER DE MANUALIDADES T.M	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	TALLER	26,000.00	26,000.00	100.0%		
132	66955	TALLER DE MANUALIDADES T.V	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	TALLER	26,000.00	26,000.00	100.0%		
		GASTO CORRIENTE															
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
133	65165	CAMPAc PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA CON EQUIDAD	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	36,060	36,060	36,060	36,060	100.0%	0	0	CAMPAc	1.00	1.00	100.0%		
134	65252	CAMPAc POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	34,490	34,490	34,490	34,490	100.0%	0	0	CAMPAc	1.00	1.00	100.0%		
135	65002	DESARROLLO CULTURAL Y COM. CON Niños Y Niñas	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	37,086	37,086	37,086	37,086	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%		
136	64775	ESTUDIO PARA LA DET. AREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL AUTOEMPLOO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	38,715	38,715	38,715	38,715	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			333,313,871	333,313,871	333,313,871	234,467,096	70.3%	0	0		8,046,944.06	7,878,054.93	97.9%		
		FIDEM															
		INVERSIÓN															
		OBRA PÚBLICA															
		REHABILITACIÓN															
137	100163	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	7,624,169	7,624,169	7,624,169	7,624,169	100.0%	0	0	PASAJERO	7,624,169.00	7,624,169.00	100.0%		
		FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
		CONSTRUCCIÓN															
138	101873	CARRETERA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO. 1 ENT. CARRETERA AL JITZAMURI (EL RANCHITO)1A ETAPA BOLSA NO. 1 A BOLSA NO. 2	1-AHOME	AHOME	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,330,000	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,000.00	4,200.00	30.0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre		Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Programado C	Ejercido D							
139	101874	CARRETERA CALLE 200 ENT. CARRETERA CAMPO 35-CARRETERA CAMINO SANTA ROSA	1-AHOME	AHOME	4,947,109	4,947,109	4,947,109	4,947,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000.00	21,000.00	100.0%
140	101875	CARRETERA EL VALLEJO-ENT. CARRETERA MOCHIS-AHOME	1-AHOME	AHOME	7,885,000	7,885,000	7,885,000	3,045,299	38.6%	0	0	METROS CUADRADOS	29,050.00	11,620.00	40.0%
141	101876	COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO 2 DE ABRIL Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	79,279	79,279	79,279	79,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	326.10	326.10	100.0%
142	101877	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LA CALLE ACCESO ORIENTE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	156,094	156,094	156,094	156,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	337.10	337.10	100.0%
143	101878	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA VILLA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	288,565	288,565	288,565	128,127	44.4%	0	0	METROS CUADRADOS	961.90	480.95	50.0%
144	101879	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	195,346	195,346	195,346	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
145	101880	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	298,452	298,452	298,452	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
146	101881	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA	1-AHOME	AHOME	244,452	244,452	244,452	244,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%
147	101882	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	CARRIZO GRANDE	1,663,038	1,663,038	1,663,038	1,663,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.10	2,933.10	100.0%
148	101883	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EL GUAYABO	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	1,354,669	1,354,669	1,354,669	1,354,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.20	2,389.20	100.0%
149	101884	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, BOULEVARD CONSTITUCION	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	1,202,023	1,202,023	1,202,023	1,202,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775.40	1,775.40	100.0%
150	101885	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DIVERSAS CALLES	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	483,707	483,707	483,707	196,634	40.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.40	1,612.40	100.0%
151	101886	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	5,655,609	5,655,609	5,655,609	4,522,355	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,466.50	8,080.00	60.0%
152	101887	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	4,344,391	4,344,391	4,344,391	4,344,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,913.40	9,913.40	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Ministrado B	Acumulado al Trimestre Programado C	Ejercido D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
153	101888	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN MIGUELITO ENT. CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO-EJ 9 DIC	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	1,302,036	1,302,036	1,302,036	1,302,036	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
154	101889	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN ZACATECAS-CALLE AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	AHOME	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
155	101895	CALLE LUCIO BLANCO	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	12,748,580	12,748,580	12,748,580	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,920.00	37.00	0.3%
156	101896	CARRETERA COSALA-LA ILAMA	5-COSALÁ	LA ILAMA	19,500,000	19,500,000	19,500,000	15,697,697	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	29,750.00	85.0%
157	101897	CONSTRUCCION DE ASILO PARA ADULTOS MAYORES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	35,000,000	35,000,000	35,000,000	27,973,599	79.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,026.00	3,019.50	75.0%
158	101890	PAVIMENTACION ZONA CENTRO EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	17,113,207	17,113,207	17,113,207	10,914,572	63.8%	0	0	METROS CUADRADOS	18,160.00	10,896.00	60.0%
159	101891	PAVIMENTACION ZONA PERIFERICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	18,029,047	18,029,047	18,029,047	14,650,297	81.3%	0	0	METROS CUADRADOS	20,028.60	16,022.88	80.0%
160	101892	REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA CENTRO HISTORICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	8,794,428	8,794,428	8,794,428	6,674,400	75.9%	0	0	METROS CUADRADOS	69,294.70	52,663.90	76.0%
161	101893	REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	11,363,321	11,363,321	11,363,321	5,350,491	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	94,994.00	37,997.60	40.0%
162	101894	CARRETERA LUCIO BLANCO-LAS LAGUNITAS AMPLIACIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	LUCIO BLANCO	19,500,000	19,500,000	19,500,000	15,041,340	77.1%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	24,500.00	70.0%
163	101898	AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN BLAS-EL FUERTE MODERNIZACIÓN	10-EL FUERTE	EL FUERTE	25,000,000	25,000,000	25,000,000	19,227,059	76.9%	0	0	KILÓMETROS	3.50	3.00	85.7%
165	101899	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION EN EL SISTEMA DIF (CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	79,458,441	79,458,441	79,458,441	63,659,620	80.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,374.30	3,036.87	90.0%
166	101900	REHABILITACION CENTRO CIVICO CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE CULIACAN MEJORAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	40,000,000	40,000,000	40,000,000	17,880,446	44.7%	0	0	METROS CUADRADOS	23,214.76	3,482.00	15.0%
167	101901	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	1-AHOME	AHOME	730,777	730,777	730,777	730,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,289.00	100.0%
168	101902	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CALLE CAMINO AL PANTEON	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	726,680	726,680	726,680	726,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.20	1,730.20	100.0%
169	101903	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	1,035,183	1,035,183	1,035,183	1,010,175	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825.70	1,643.13	90.0%
170	101904	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE OLAS ALTAS	1-AHOME	AHOME	1,121,425	1,121,425	1,121,425	1,121,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.00	1,978.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos v porcentales sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % J/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
171	101905	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN LA CALLE AQUILES SERDAN MANTENIMIENTO	1-AHOME	AHOME	358,972	358,972	358,972	358,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.90	498.90	100.0%
172	101906	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO MOCHIS EN LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	38,850	38,850	38,850	38,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.80	70.80	100.0%
173	101907	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LE CALLEJON DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA OTROS PROGRAMAS SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) CONSTRUCCIÓN	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	21,021	21,021	21,021	21,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.50	15.50	100.0%
					607,380,710	564,367,885	564,367,885	564,315,511	100.0%	922,928	743,758		319,805,895.00	299,928,310.00	93.8%
174	168789	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SSPYTM EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,628,713	1,628,713	1,628,713	1,580,676	97.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
175	168790	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN OTROS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	29,883,894	29,883,894	29,883,894	29,883,894	100.0%	0	0	LOTE	10.00	10.00	100.0%
176	168791	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	30,558,541	27,679,478	27,679,478	27,679,478	100.0%	0	0	PATRULLAJE	45.00	45.00	100.0%
177	168792	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	6,847,407	6,847,407	6,847,407	6,847,407	100.0%	0	0	LOTE	50.00	50.00	100.0%
178	168793	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAS ADSCRITO A LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,024,356	2,024,356	2,024,356	2,024,356	100.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	1,571.00	100.0%
179	170030	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,237,723	7,237,723	7,237,723	7,237,723	100.0%	743,458	743,758	PESOS	7,237,723.00	7,237,723.00	100.0%
180	168794	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SSPYTM OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	10,014,466	10,014,466	10,014,466	10,014,466	100.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	1,571.00	100.0%
181	169016	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMANANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	6-CULIACÁN	ELDORADO	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
182	169121	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
183	168936	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	6-CULIACÁN	COSTA RICA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Ejercido D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B								
184	169247	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	6-CULIACÁN	QUILA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
185	83996	ADQUISICIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	3,702,303	3,702,303	3,702,303	3,702,303	100.0%	0	0	PESOS	3,702,303.00	3,702,303.00	100.0%		
186	84317	CONSTRUCCIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	5,369,530	5,369,530	5,369,530	5,369,530	100.0%	0	0	PESOS	5,369,530.00	5,369,530.00	100.0%		
187	83604	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	172,266	172,266	172,266	172,266	100.0%	0	0	PESOS	172,266.00	172,266.00	100.0%		
188	83057	PRESTACIONES LABORALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	440,615	440,615	440,615	440,615	100.0%	0	0	PESOS	440,615.00	440,615.00	100.0%		
189	83270	SERVICIOS GENERALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	168,896	168,896	168,896	168,896	100.0%	0	0	PESOS	168,896.00	168,896.00	100.0%		
		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS															
190	115931	PROTECCION SOCIAL EN SALUD III GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,000,000	1,340,909	1,340,909	1,340,909	100.0%	0	0	FAMILIA	318,766.00	337,172.00	105.8%		
191	115823	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	201,163,545	184,580,838	184,580,838	184,580,838	100.0%	179,470	0	PERSONA	56,088.00	56,398.00	100.6%		
192	115971	PROTECCION SOCIAL EN SALUD II CULTURA DEL AGUA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	302,336,455	282,444,491	282,444,491	282,440,154	100.0%	0	0	OPERACIÓN	302,336,455.00	282,440,154.00	93.4%		
193	91264	ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISM 2010

CUARTO TRIMESTRE 2010
(PESOS)

FORMATO UNICO

MUNICIPIO	No. De Folios	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%
TOTAL	1,333	521,797,611	514,969,336	517,835,281	509,747,575	99
1-AHOME	162	67,127,927	67,127,927	67,127,927	66,115,745	98.5
2-ANGOSTURA	78	8,430,540	8,430,540	8,432,973	8,430,540	100
3-BADIRAGUATO	135	39,811,755	39,811,755	39,811,755	39,811,755	100
4-CONCORDIA *	0	0	0	0	0	0
5-COSALÁ *	0	0	0	0	0	0
6-CULIACÁN	229	130,775,277	130,775,277	130,775,277	129,544,397	99.1
7-CHOIX	34	10,143,110	10,143,110	10,143,110	10,143,110	100
8-ELOTA	70	20,884,182	20,884,182	20,884,172	20,884,182	100
9-ESCUINAPA	7	12,013,755	12,013,755	12,013,755	12,013,755	100
10-EL FUERTE	17	6,979,766	6,979,226	6,979,226	6,979,226	100
11-GUASAVE	205	71,341,686	71,341,686	71,341,686	71,341,686	100
12-MAZATLÁN	146	48,880,584	47,441,823	48,880,584	47,441,763	100
13-MOCORITO	45	23,174,974	22,927,202	23,110,335	23,003,559	100.3
14-ROSARIO	47	23,891,501	19,691,927	19,991,927	16,724,542	84.9
15-SALVADOR ALVARADO	42	10,550,402	10,550,402	10,550,402	10,466,604	99.2
16-SAN IGNACIO	44	11,347,599	11,347,599	11,347,599	11,343,786	100
17-SINALOA *	0	0	0	0	0	0
18-NAVOLATO	72	36,444,553	35,502,925	36,444,553	35,502,925	100

NOTA:

* No capturaron información para el Cuarto Trimestre en el Sistema Formato Unico y el Sistema reporta sin ejercicio a estos municipios aún y cuando reportaron avances al tercer trimestre de 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORTAMUN 2010

CUARTO TRIMESTRE 2010

(Pesos)

FORMATO UNICO

MUNICIPIO	No. DE FOLIOS	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE %
TOTAL	84	1,057,353,953	1,001,143,241	999,359,241	998,682,486	99.8
1-AHOME	4	155,699,685	155,528,042	155,528,042	153,405,970	98.6
2-ANGOSTURA *	0	0	0	0	0	0
3-BADIRAGUATO	8	12,931,204	12,931,204	12,931,204	12,931,204	100
4-CONCORDIA	5	10,811,399	10,811,399	10,811,399	10,811,399	100
5-COSALÁ *	0	0	0	0	0	0
6-CULIACÁN	13	365,385,815	365,385,815	365,385,815	364,952,915	99.9
7-CHOIX	1	12,718,198	12,718,198	12,718,198	12,718,198	100
8-ELOTA	11	18,603,794	18,603,794	18,603,794	18,603,794	100
9-ESCUINAPA	1	19,882,302	19,882,302	19,882,302	19,982,302	100.5
10-EL FUERTE	2	67,089,358	9,267,964	9,267,964	9,267,964	100
11-GUASAVE	14	101,983,800	101,979,125	101,982,125	101,982,125	100
12-MAZATLÁN	5	161,720,331	161,720,331	161,720,331	161,720,331	100
13-MOCORITO	3	17,737,000	19,524,000	17,737,000	19,515,217	100
14-ROSARIO	6	18,449,100	18,449,100	18,449,100	18,449,100	100
15-SALVADOR ALVARADO	1	30,646,093	30,646,093	30,646,093	30,646,093	100
16-SAN IGNACIO	1	9,368,000	9,368,000	9,368,000	9,368,000	100
17-SINALOA *	0	0	0	0	0	0
18-NAVOLATO	9	54,327,874	54,327,874	54,327,874	54,327,874	100

NOTA:

* No capturaron información para el Cuarto Trimestre en el Sistema Formato Unico y el Sistema reporta sin ejercicio a estos municipios aún y cuando reportaron avances al tercer trimestre de 2010

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

**CUARTO TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2009**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		CONSTRUCCIÓN													
13	159457	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, EJIDO MEXICO	1-AHOME	AHOME	9,493,832	9,493,832	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
14	159464	CONSTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS DIF	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	12,903,895	12,903,895	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,026.00	0.00	0.0%
15	159465	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	35,265,810	35,265,810	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,374.00	0.00	0.0%
16	159458	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO CECEc, ENTRE SALIDA A CHINOBAMPO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	2,550,000	2,550,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
17	159459	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CERO	11-GUASAVE	GUASAVE	8,934,784	8,934,784	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
18	159460	PAVIMENTACION DEL BLVD. CENTRAL, ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE DR. DE LA TORRE	11-GUASAVE	GUASAVE	5,221,463	5,221,463	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
19	159461	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO AV. PEREZ ESCOBOSA - AV. DEL ATLANTICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	10,146,000	10,146,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
20	159462	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA MONTE LARGO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	2,037,974	2,037,974	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
21	159463	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION ALMADA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	13,446,242	13,446,242	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
22	156303	PROGRAMA DE ESCUELAS EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,119,499	4,119,499	4,119,499	4,119,499	100.0%	0	0	ESCUELA	382.00	382.00	100.0%
23	90001	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	MAESTRO	1,852.00	2,750.00	148.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL			280,281,791	280,281,391	280,281,391	235,561,989	84.0%	2,660	2,660		17,600,476.00	16,308,845.80	92.7%
1	132529	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	127,957,824	127,957,824	127,957,824	122,028,025	95.4%	2,660	2,660	APOYO	17,600,000.00	16,308,448.00	92.7%
2	132319	ASISTENCIA SOCIAL INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11,127,000	11,127,000	11,127,000	11,092,722	99.7%	0	0	PROYECTO	17.00	16.00	94.1%
1	157490	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010003 JN ANGEL DEL CAMPO, NUEVE DE DIC. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
2	157491	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010004 JN MA. ENRIQUETA CAMARILLO,EJ. VEINTE DE NOV. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
3	157492	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010005 JN MARIA MONTESSORI, COL. NVA REVOLICION, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	666,705	666,705	666,705	222,982	33.4%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%
4	157493	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010006 JN PREESC. FED. FRACC. HUERTAS II. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	704,799	704,799	704,799	286,847	40.7%	0	0	AULA	2.00	1.60	80.0%
5	157494	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010014 JN NVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS DIR. SER. SANITARIOS	1-AHOME	AHOME	1,484,533	1,484,533	1,484,533	485,584	32.7%	0	0	AULA	5.00	3.60	72.0%
6	157495	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010167 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. LAS MACNITAS, AHOME. CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	LAS MACNITAS	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
7	157496	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010007 PRIM, MARIO LOPEZ VALDEZ, FRACC. LOS LAURELES, AHOME, CONSTR. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8	1-AHOME	AHOME	336,880	336,880	336,880	325,555	96.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
8	157497	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010008 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONSTR. DE UN AULA DIDACTICA, DIREC. EN ESTR. REG. CONCR. DE 6X8	1-AHOME	AHOME	1,025,500	1,025,500	1,025,500	1,007,595	98.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
9	157498	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010013 PRIM. NUEVA CREACION. FRACC. HUERTAS II, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	385,075	385,075	385,075	372,258	96.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
10	157499	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010091 PR. SENADOR GABRIEL R. MILLAN, GARBRIEL L. SOLANO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
11	157500	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010093 PRIM. ESTATAL, EL HECHO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS SER. SANIT. RURALES	1-AHOME	EL HECHO	558,577	558,577	558,577	547,111	97.9%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
12	157501	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010094 PRIM. VICENTE SUAREZ, SAN ISIDRO, AHOME0. REPARACION DE LOSA DE AULA EDIF. A.	1-AHOME	SAN ISIDRO	264,439	264,439	264,439	264,439	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
13	157502	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10011 SEC. TECNICA N 94, FRACC. NUEVO HORIZONTES, AHOME SIN. P.B. LABORATORIO, COOP. INTEND. S. SANIT.	1-AHOME	AHOME	4,488,243	4,488,243	4,488,243	4,316,470	96.2%	0	0	OBRA	13.00	11.70	90.0%
14	157503	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10012 SEC. EXT. RIO ZUAQUE, ZAPOTILLO I VIEJO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2EE, ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXT.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	642,584	642,207	642,207	623,584	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
15	157504	PROG.FONDO DE APORT.MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010001 JN-JUDITH GAXIOLA , VILLA DE AHOME, AHOME, CONST.AULA DIDACT.ADOSADA 6 X 5.30.	1-AHOME	AHOME	270,468	270,468	270,468	109,506	40.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
16	157895	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010033 PRIM. PROFF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO COL. AGRICOLA MEXICO, ANG. REHABILITACION 1RA ETAPA DE 8 AULAS COCINA Y COMEDOR	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	1,932,900	1,932,900	1,932,900	37,900	2.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%
17	179869	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10015 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. ANGOSTURA, ANGOSTURA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	733,635	733,635	733,635	14,385	2.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	1.80	90.0%
18	169673	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010116 RPRIM 21 DE MARZO, PALO VERDE, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	0.00	0.0%
19	169674	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010117 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, STA MARIA, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	SANTA MARÍA	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
20	181866	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10206 TELESEC. NO. 315. LOC. SURUTATO, BADIRAGUATO SIN. CONST. DE UN AULA. SERV. SANITARIOS, DIRECCION Y CERCO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	1,370,883	1,370,883	1,370,883	52,620	3.8%	0	0	AULA	4.00	0.54	13.5%
21	181878	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10207 TELESEC. NO. 320. LOC. EL GUAYABO DE ABAJO, BADIRAGUATO SIN. UNA AULA DIDACTICA, S. SANITARIOS, CERCO,	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO DE ABAJO	1,057,607	1,057,607	1,057,607	36,217	3.4%	0	0	AULA	3.00	0.52	17.3%
22	181897	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10166 TELESEC. NO. 328. LOC. EL CUATANTAL, CONCORDIA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 SERV. SANIT. DE 3X8 MTS CERCA PER. Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	CUATANTAL	1,047,403	1,047,403	1,047,403	400,401	38.2%	0	0	AULA	3.00	0.30	10.0%
23	179521	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010016 JN LAZARO CARDENAS DEL RIO LA HUERTA, COSALA. CONST. SERV. SANITARIOS (LETRINA) CON FOSA SEPT. POZO DE	5-COSALÁ	LA HUERTA	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
24	181912	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10152, SEC. FRANCISCO IRIARTE CONDE, LOC. COSALA, COSALA SIN. REHAB. DE LOSA DE LAB. PREFECTURA Y SERV. SANITARIOS.	5-COSALÁ	COSALÁ	346,113	346,113	346,113	125,550	36.3%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1.00	0.90	90.0%
25	179526	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010017 JN PABLO GALEANA, COL. BELLAVISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS AISLADA ESTR. REG. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	314,379	314,379	314,379	250,396	79.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
26	179527	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010018 JN FRANCISCO I. MADERO, COL. LAZARO CARDENAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
27	179528	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010019 JN LUIS DONALDO COLOSIO M.FRACC. STA. FE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	834,836	834,836	834,836	818,838	98.1%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
28	179529	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010020 JN AARON LOPEZ CERVANTES COL. INF. REALIDAD COSTA RICA. CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
29	179530	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010021 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. SAN BENITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	834,836	834,836	834,836	809,579	97.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
30	179531	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010022 JN SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LA PALMITA Y ANEXOS, CLN. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS ADOSADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	314,397	314,397	314,397	310,374	98.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
31	179532	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010023 JN CUAUHTEMOC FRACC. VILLA DEL REAL, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA ESTR. CONCRETO DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	315,709	83.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
32	179533	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010024 JN ESTEFANIA CASTAXDA, LA PRESITA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
33	179534	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010025 JN JESUS KUMATE RODRIGUEZ, FRACC VILLAS DEL RIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	666,705	666,705	666,705	664,113	99.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
34	179535	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010026 JN LEONA VICARIO, COL RENATO VEGA AMADOR, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	372,492	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
35	179536	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010027 JN RAMON CORONA MADRIGAL, PADROS DE LA CONQUISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	292,977	77.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
36	179537	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010028 JN ANNIE SULLIVAN, FRACC. VILLAS DEL ROBLE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	328,302	328,302	328,302	25,047	7.6%	0	0	AULA	1.00	0.16	16.0%
37	179538	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010029 PRIM. NUEVA CREACION PRIM. FRACC. URB VILLAS DEL SOL, CLN. CONS. DE 4 AULAS DIDACT. DE 6 X8 TECHUMBRE METALICA Y OBRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,141,627	2,141,627	2,141,627	2,075,314	96.9%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%
38	179539	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010030 PRIM. FORD N2, COLONIA LIBERTAD, CLN. SERV. SANIT. DE 6 X8MTS AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	666,705	666,705	666,705	13,072	2.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	1.92	96.0%
39	179540	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010031 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. CAPISTRANO, CLN. DIRECCION CON SERV. SANIT. AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	688,620	688,620	688,620	33,985	4.9%	0	0	AULA	3.00	2.76	92.0%
40	179541	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010032 JN LIC. BENITO JUAREZ COL. SEIS DE ENERO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTSESTR. ADICIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	270,468	270,468	270,468	266,463	98.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
41	179542	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010034 PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA, JESUS MARIA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	31,645	31,645	31,645	20,320	64.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
42	179543	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. CLUB DE LEONES N4 COL. EMILIANO ZAPATA, CLN. CONST. DE AULA DE MEDIOS. AISLADA DE 6X8 MTS REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	31,645	31,645	31,645	20,320	64.2%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
43	179544	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, FRACC. SANTA ROCIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
44	179545	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010041 PRIM. NRS HEROES DE CHAPULTEPEC, CARBONERA DE IMALA, CLN. CONST. DE S. SANIT. CON FOSA Y POZO AISLADOS Y OBRA	6-CULIACÁN	CARBONERAS	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
45	179546	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010080 JN LAZARO CARDENAS, CULIACANCITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
46	179547	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010081 JN MARIANO ESCOBEDO, INFONAVIT BARRANCOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,497	376,497	376,497	150,737	40.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
47	179548	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010082JN FRANCESCOTONUCCI, FRACC. FLORESTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENT O FLORESTA	314,379	314,379	314,379	293,108	93.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
48	179549	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010083 JN PREESC. ESTATAL, FRACC. VALLE DE AMAPA, CLN. CONST. DE 4 AULAS DIDACS. DIRECCION Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,611,529	2,611,529	2,611,529	2,360,886	90.4%	0	0	AULA	7.00	4.45	63.6%
49	179550	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010118 PRIM. RAFAEL RAMIREZ, INF. HUMAYA, CLN. CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPL. CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	802,604	802,604	802,604	802,604	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
50	179551	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010119 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. CANAN, CLN. REPARACION DE LOSAS DE 3 AULAS	6-CULIACÁN	EJIDO CANÁN	612,000	612,000	612,000	220,324	36.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
51	179552	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010120 PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SAUZ, CLN. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA. POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	EL SAUZ	173,502	173,502	173,502	62,937	36.3%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
52	179553	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010121 PRIM. CIPRIANO OBESO CAMARGO FRACC. LOS HUERTOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	385,075	385,075	385,075	148,525	38.6%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
53	179554	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010122 PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, LAS QUINTAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
54	179555	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010123 PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, ABUYA, CLN. SER. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	ABUYA	173,502	173,502	173,502	61,900	35.7%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
55	179556	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010170 PRIM. JAIME NUNO, FRACC. BUGAMBILIA, CLN. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. EN ESTRUC. REG. Y OBRA	6-CULIACÁN	BUGAMBILIAS	680,340	680,340	680,340	461,840	67.9%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
56	179557	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10125. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. ALCOYONQUI, CULIACÁN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ALCOYONQUI	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
57	179558	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: PRIM. 12 DE OCTUBRE, LOC. SABANITOS, CULIACÁN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	SABANITOS DE IMALA	173,502	173,502	173,502	115,034	66.3%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	1.50	75.0%
58	179559	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10126 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN, CULIACÁN SIN. REPARACION GENERAL DE BARDA DE 40 MTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	358,527	358,527	358,527	7,029	2.0%	0	0	OTROS	1.00	0.84	84.0%
59	179560	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10127 PRIM. AQUILES SERDAN, LOC. LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) CULIACÁN SIN. REHAB. DE LOSA	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	204,000	204,000	204,000	203,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%
60	179561	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10128 PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. LA PRESITA, CULIACÁN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	322,957	322,957	322,957	265,488	82.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
61	179562	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10129 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JUNTA DE BAGRECITOS	383,545	383,545	383,545	320,614	83.6%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%
62	179563	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10131 PRIM. PROF. JORGE GONZALEZ LARA. FRACC. LOS ANGELES CULIACÁN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	385,075	385,075	385,075	293,261	76.2%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%
63	181946	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10149, SEC. EMANCIPACION DE PUEBLO, COL. PEMEX, CULIACÁN SIN. AULA DIDACTICA DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	642,207	642,207	642,207	245,599	38.2%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
64	181988	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10150 SEC. NVA. CREACION. FRACC. LOS ANGELES. CULIACAN SIN. DOS AULAS DE 2.5EE. 1 AULA DE 2 EE ESRT. U1-C Y ESCVALERA EDIF. D OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENT O LOS ANGELES	2,258,449	2,258,449	2,258,449	2,207,035	97.7%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%
65	181999	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10151, SEC. LABERTO VALENZUELA, COL. CENTRO, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	733,635	733,635	733,635	729,667	99.5%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	1.95	97.5%
66	182008	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10158, TELESEC. NO. 323. LOC. LA ANONA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA SERV. SANITARIOS RURALES, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA ANONA	952,394	952,394	952,394	939,996	98.7%	0	0	AULA	3.00	2.98	99.3%
67	182042	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10159, TELESEC. NO. 180. LOS HUIZACHES, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	173,502	173,502	173,502	149,073	85.9%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	1.97	98.5%
68	182072	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10160 TELESEC. NO. 317 LOC. COSPITA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSPITA	396,494	396,494	396,494	389,637	98.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
69	182192	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10189 J.N. MARIA GUADALUPE ALMARRALLOZANO. LOC. FRACC. PRADERA DORADA, CULIACAN SIN. REP. ESTRUCTURAL DE 1 AULA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	81,600	81,600	81,600	3,402	4.2%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%
70	182534	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10203 SEC. TEC. NUEVA CREACION, COSTA RICA, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS. ESTR. REGIONAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSTA RICA	657,441	657,441	657,441	220,522	33.5%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	0.00	0.0%
71	181927	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10144, SEC. FED. NUEVA CREACION, LOC. SAUCES II, CULIACAN SIN. DOS AULAS ESTR. U1.C Y SERV. SANITARIOS, OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	2,025,342	2,025,342	2,025,342	97,067	4.8%	0	0	AULA	4.00	3.40	85.0%
72	179447	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #10073 JN JUAN ALDAMA, LOC. CARLOS INZUNZA, CHOIX, SIN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	7-CHOIX	CHOIX	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
73	182535	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10102 PRIM. JUSTO SIERRA, LOC. EL REPARO, CHOIX SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	7-CHOIX	EL REPARO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
74	179576	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010040 JNJOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, EL SALADITO, ELOTA. CONST. DE DIRECCION Y S. SANIT. ESTRUCT. REG. DE CONC. DE 6 X	8-ELOTA	EL SALADITO	478,983	478,983	478,983	294,174	61.4%	0	0	AULA	3.00	2.64	88.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
75	179577	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010085 JN MARIA MONTESSORI COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. IMPER. GRAL. DEL PLANTEL.	8-ELOTA	LA CRUZ	102,000	102,000	102,000	37,000	36.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
76	179578	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #10042 JN MARIA MONTESSORI. COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. CONST. DE S. SANITARIOS DE 6 X 5.3 MTS. AISLADO Y OBR. EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
77	182552	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10042 J.M. MARIA MONTESSORI. COL. MIRAMAR LA CRUZ. ELOTA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS DE 6X5.30MTS. AISLADOS Y OBRA EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
78	182558	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109, J.N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, LOC. EL SALADITO ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT.	8-ELOTA	EL SALADITO	314,379	314,379	314,379	18,610	5.9%	0	0	AULA	1.00	0.88	88.0%
79	182563	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10163 TELESEC. NO 186. LOC. CEUTA, ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO TALLER, DIRECCION CON SERV.	8-ELOTA	CEUTA	1,529,092	1,529,092	1,529,092	591,102	38.7%	0	0	AULA	6.00	4.92	82.0%
80	182569	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10164 TELESEC. NO. 319. MODULO DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO, TALLER	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	884,406	884,406	884,406	759,639	85.9%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%
81	179580	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010090 JN JESUS CASTRO CAMACHO. TEACAPAN ESCUINAPA. REPARACION GRAL. DE AULAS	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	255,301	255,301	255,301	251,492	98.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
82	179566	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010071 JN JACINTO VALENZUELA, LA MISION VIEJA, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OB. EXT.	10-EL FUERTE	LA MISION VIEJA	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
83	179567	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010072 JN MIGUEL CASTILLO CRUZ, EL TEPEHUAJE, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	173,505	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
84	179568	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010039-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDNO, CONSTANCIA, EL FUERTE, CONST.SERV.SANIT., EST.REG. 6X8 Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	666,705	666,705	666,705	594,753	89.2%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
85	179581	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010044 JN ROSARIO CASTELLANOS. JUAN JOSE RIOS, GVE. CONST. DE SERV. SANIT. ESTR. REG. AISLADOS DE 5.3X6MTS ZY OBRA EX.	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	666,705	666,705	666,705	661,079	99.2%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
86	179582	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010045 JN CARMEN CALDERON, ADOLFO R. CORTINES, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTS ESTR. REG.	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	270,468	270,468	270,468	225,307	83.3%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%
87	179583	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010046 JN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, NOROTILLOS, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	NOROTILLOS	314,376	314,376	314,376	293,438	93.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
88	179584	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010048 JN NUEVA CREACION PRES. COL. PETATLAN, GVE. SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO LETRINA. AISL. Y OBRA	11-GUASAVE	GUASAVE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	1.61	80.5%
89	179585	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010074 JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, GUASAVE, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GUASAVE	314,379	314,379	314,379	296,402	94.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
90	179586	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010075 JN TIERRA Y LIBERTAD, JUAN JOSE RIOS, GVE. RECT. NIVELES DE PISO TERM. EN PLAZA Y AULAS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
91	182003	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 10209, T.V. SEC. # 326, SABINO, GUASAVE, CONST. AULA DIDACTICA, LAB., TALLER, SERV.SANITARIOS.	11-GUASAVE	EL SABINO	1,151,136	1,151,136	1,151,136	132,979	11.6%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%
92	180126	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010043 SEC-JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA, TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	TAMAZULA	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
93	181887	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010046 SEC.TEC.# 93-LOS ANGELES, GUASAVE, , CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
94	181855	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010049 SEC-01 DE MAYO.EST. BAMO(A(CAMPO WILSON) TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	BAMO(A	642,207	642,207	642,207	625,069	97.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
95	181873	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010050 SEC-NEZAHUALCOYOTL, SAN RAFAEL, GUASAVE, CONST. 2 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	737,947	737,947	737,947	703,671	95.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
96	179591	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES DE NIVEL BASICO 2010, OBRA #010088 JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EJ. EL CONCHI, MAZATLAN, REPARACION DE LOSA EN UN AULA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	153,000	153,000	153,000	93,490	61.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
97	179592	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010052 JN ROSAURA ZAPATA, FRACC. VILLA GALAXIA, MTLN.SERV. SANIT. AISLADA ESTR. REG. DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	666,705	666,705	666,705	655,029	98.2%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
98	179593	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010053 JN JEAN PIAGET, COL. ANTONIO TOLEDO C. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	376,497	376,497	376,497	147,267	39.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
99	179594	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010054 JN JORGE DOMINGUEZ RAMIREZ, FRACC. PRADO BONITO, MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	376,497	376,497	376,497	147,267	39.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
100	179595	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010086 JN GABRIEL L. SOLANO, COL. ESTERO, MZTLN. REP. DE TECHOS EN 2 AULAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	306,000	306,000	306,000	305,999	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
101	179596	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010087 JN MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN, CONST. DE 2 AULAS DIDACS. DE 6X5.3 MTS Y ESTR. REG. Y SERV.	12-MAZATLÁN	SANTA FE	1,073,835	1,073,835	1,073,835	1,065,826	99.3%	0	0	AULA	4.00	3.88	97.0%
102	179597	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010089 JN, JUAN DE DIOS BATIZ, MAZATLAN, MAZATLAN, CONSTR. DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	365,379	365,379	365,379	143,234	39.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
103	182076	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010145 SEC. FEDERALIZADA, FRACC. VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, CONST. MODULO AISLADO(2AULAS, SERV. SANIT., ESCALERAS, SUBESTACION)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	6,818,930	6,818,930	6,818,930	2,959,026	43.4%	0	0	OTROS	11.00	5.06	46.0%
104	182081	PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 010148- SEC.TEC. # 88, ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLAN, AULA DIDACTIZA ADOSADA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	642,207	642,207	642,207	510,775	79.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
105	182041	PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010056 - SEC. TEC. # 81, EL CASTILLO, MAZATLAN, CONST. SERV.SANIT., Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	733,635	733,635	733,635	733,635	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.88	94.0%
106	179598	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010055-PRIM-JESUS SALV.PALACIO VARGAS, EL CASTILLO, MAZATLAN, 3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,024,862	96.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
107	179599	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010057-PRIM-JUAN ESCUTIA, CONSTANCIA, COL.VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
108	179600	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010136-PRIM-NVA.CREACION. FRACC. HACIENDA VICTORIA, MAZATLAN, 6 AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV.SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	4,280,193	4,280,193	4,280,193	3,371,503	78.8%	0	0	AULA	9.00	7.29	81.0%
109	179601	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010137-PRIM-JOSE CAYETANO VALADEZ, LUIS ECHEVERRIA, MAZATLAN, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	666,705	666,705	666,705	624,948	93.7%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
110	179602	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010138-PRIM-NUEVA CREACION. COL.JARDINES DEL VALLE, MAZATLAN, CONSTR. SEIS AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV. SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,107,367	3,107,367	3,107,367	3,038,418	97.8%	0	0	AULA	9.00	9.00	100.0%
111	179607	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010058 JN, JOSE VASCONCELOS, CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. DE SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POSO (LETR.) AIS. Y OBRA.	13-MOCORITO	CAPIRATO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.90	45.0%
112	179608	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010078 JN, MARGARITA R. DE LOPEZ MARTINEZ, PERICOS, MOCORITO, REHAB. DE 3 AULAS (ENTORNADO, IMPERM Y APLANADOS).	13-MOCORITO	PERICOS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
113	179609	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010079 JN, EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO, MOCORITO, REP. DE 1 AULA DIDACTICA.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
114	179797	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010142-PRIM-MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, EL ROSARIO, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXT.	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%
115	179803	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010061 JN, EDGAR JAVIER GONZALEZ GAUDIANO, COL. PRADERAS DEL EVORA GML, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA, AISLADA DE 6X8 Y O. EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	376,497	376,497	376,497	148,975	39.6%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
116	179804	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010077 JN, FEDERICO FROBEL, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	524,688	524,688	524,688	524,688	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.20	20.0%
117	179805	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10066 PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. INF. JOBORI GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONST. TRES AULAS DIDACTICAS Y EST. REGIONAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,018,481	96.2%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
118	179807	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10134 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. EL TULE, SAN IGNACIO SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	16-SAN IGNACIO	EL TULE	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
119	179809	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10104 PRIM. MIGUEL ALLENDE. LOC. EL CAIMAN MARGEN DERECHO, SINALOA DE LEYVA. REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPREMEABILIZACION DE 160 M2	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO)	408,000	408,000	408,000	406,926	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
120	179810	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10105 PRIM. JUAN ESCUTIA. LOC. LOS QUINTERO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	LOS QUINTERO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
121	179811	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10106 PRIM. IGNACIO ZARAGOZA. LOC. EL GARBANZO, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL GARBANZO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
122	179812	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10107 PRIM. FRANCISCO I. MADERO. LOC. EL LIMON, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL LIMÓN	173,502	173,502	173,502	171,216	98.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
123	179813	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10108 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, EL MELON, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, FOZA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL MELÓN	558,577	558,557	558,557	406,223	72.7%	0	0	AULA	3.00	2.70	90.0%
124	179814	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109 PRIM. NARCISO MENDOZA. LOC. EL NOROTO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL NOROTO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.76	88.0%
125	179815	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10110 PRIM. IGNACIO ALDAMA. LOC. SANTA TERESITA, SINALOA DE LEYVA, SIN. IMPERMEABILIZACION DE 255 M2	17-SINALOA	SANTA TERESITA	51,000	51,000	51,000	1,000	2.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
126	179816	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10103 PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, LOC. GALLO NUEVO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	GALLO NUEVO	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
127	179770	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA #010060 JN, MARIE CURIE, JUAN ALMADA(EL TIGRE), NAVOLATO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA AISL. DE 6X5.30 Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	314,379	314,379	314,379	265,454	84.4%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
128	179771	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010062 JN, MANUEL ACUC, COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA), NAVOLATO, SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO (LETRINA) AISL. Y OBRA.	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA)	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
129	179772	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010063 JN, JEAN PIAGET, CAMPO VICTORIA, NAVOLATO, SERV. SANITARIOS RURALES DE 3X8 CON FOSA, POZO Y OBRA.	18-NAVOLATO	CAMPO VICTORIA	453,900	453,900	453,900	453,900	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
130	179773	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010084 ML. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. VILLA B. JUAREZ, NAVOLATO, CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS..	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,024,397	1,024,397	1,024,397	327,277	31.9%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%
131	179774	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010064-PRIM-QUETZACOALT., LIC.BENITO JUAREZ(CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO, MODULO ADOSADO DE SERV.SANIT. 6X8	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	662,354	662,354	662,354	659,343	99.5%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
132	179775	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010065-PRIM-LA SINALOA., FRACC.VILLA BONITA, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,058,836	1,058,836	1,058,836	1,013,540	95.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
133		REHABILITACIÓN													
134	180109	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10205 TELESEC. NUM. 9, REPARACION DE LOSAS EN 3 AULAS D/S.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	500,760	500,760	500,760	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%
135	181885	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10165, TELESEC. NO. 172, LOC. EL MAGISTRAL, CONCORDIA, REPARACION GRAL. DE SERV. SANITARIOS Y EN 3 AULAS IMPERMEABILIZACION DE LOSA.	4-CONCORDIA	MAGISTRAL	204,000	204,000	204,000	73,956	36.3%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%
136	181941	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10147. SECUNDARIA TEC. NO. 19, LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CULIACÁN SIN. REPARACION GRAL. DE MODULO 3 AULAS EN EDIF. E	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	871,365	871,365	871,365	867,086	99.5%	0	0	AULA	1.00	0.78	78.0%
137	182528	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10193, PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SIN. IMPERM. DE 2200 M2 DE LOSA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	459,000	459,000	459,000	250,000	54.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
138	182532	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10202 SEC. TECNICA NO. 50, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SIN. REP. DE IMPERMEABILIZANTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
139	179821	PROG. INSTITUTO SINALOENSE DE LA CULTURA 2010, # OB. 10069, GALERIA DEL CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA EN EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	25,530,050	25,530,050	25,530,050	25,492,305	99.9%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%
140	179569	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010095-PRIM-CARLOS A.CARRILLO, LOS TERREROS, EL FUERTE, REHAB. 1 AULA DE 6X11 MTS., APLANADOS, IMPERMEABILIZACION	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	234,600	234,600	234,600	234,600	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
141	179570	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010096-PRIM-GRAL.LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS(LA ESPERANZA), EL FUERTE, DEMOLICION DE LOS 60 M2, IMPERMEABILIZACION 130 M2, PINTURA	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	204,000	204,000	204,000	195,973	96.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
142	179571	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010097-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CONSTANCIA, EL FUERTE, REHAB.DE 2 AULAS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	459,000	459,000	459,000	459,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
143	179572	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010098-PRIM-MARIANO MATAMOROS, POCHOTAL, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	POCHOTAL	204,000	204,000	204,000	198,260	97.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
144	179573	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010099-PRIM-MIGUEL DIHALGO Y COSTILLA, AGUA CALIENTITA, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	122,400	122,400	122,400	122,072	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
145	179574	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010100-PRIM-NARCISO MENDOZA, LA GENOVEVA, EL FUERTE, REHAB.DE LOSA EN 1 AULA EDIF A.	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	204,000	204,000	204,000	199,122	97.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
146	179575	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010101-PRIM-NEZAHUALCOYOTL, MACOYAHUI(EL SUFRAGIO), EL FUERTE, REHAB.DE 3 AULAS.	10-EL FUERTE	MACOYAHUI (EL SUFRAGIO)	407,924	407,924	407,924	407,924	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
147	181904	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010156 TELESECUNDARIA # 88 SAN SEBASTIAN, GUASAVE, IMPERMEABILIZACION DE 900 M2.	11-GUASAVE	SAN SEBASTIÁN NUMERO 2	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
148	181923	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010199 SEC-01 DE MAYO, EST. BAMOA, GUASAVE, CONST. REP. DE IMPERMEABILIZACION Y LABORATORIO	11-GUASAVE	BAMOA	510,000	510,000	510,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
149	181932	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010200 SEC-ANTONIO TOLEDO CORRO, ROBERTO BARRIOS, GUASAVE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA.	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
150	179587	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010047-PRIM-XICOTENCATL, EL GAMBINO, GUASAVE, SERV.SANIT. Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GAMBINO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
151	179588	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010051-PRIM-FCO.I.MADERO, SAN PEDRO GUASAVE(EL RANCHITO),GUASAVE, REHAB. DE APLANADOS, PINTURA, IMPERM., CANCELERIA.	11-GUASAVE	SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)	885,429	885,429	885,429	885,429	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%
152	179589	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010169-PRIM-GUADALUPE VICTORIA, EL CARACOL, GUASAVE, REHAB.DE AULAS Y DIRECCION.	11-GUASAVE	EL CARACOL	449,174	449,174	449,174	449,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				Unidad de Medida
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
153	182191	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 10187 JN-ESTEFANIA CASTAxDA. MAZATLAN, MAZATLAN, 151 M2 DE LOSA, IMPERMEABILACION, CANCEL., VITROPISO, INST. ELECT., Y PINTURA.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	408,000	408,000	408,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
154	179603	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010135-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA, CAMACHO, MAZATLAN, SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	CAMACHO	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	0.00	0.0%
155	179604	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010139-PRIM-GRAL.VICENTE GUERRERO, SIQUEROS, MAZATLAN, IMPERMEABILIZACION GRAL.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
156	179610	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010112-PRIM-PROGRESO, LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO , CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	13-MOCORITO	LA CALERA DE CAPIRATO	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	0.90	45.0%
157	179611	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010113-PRIM-CURSOS COMUNIT.,EL BECAL, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y POZO	13-MOCORITO	EL BECAL	326,502	326,502	326,502	326,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	3.00	2.70	90.0%
158	179612	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010114-PRIM-MADERO Y PINO SUAREZ.,LOMAS BLANCAS, MOCORITO, REHAB. DE 1 AULA.	13-MOCORITO	LOMAS BLANCAS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
159	179613	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010115-PRIM-EL PROGRESO, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y REPARACION DE AULAS Y OBR EXT.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	596,597	596,597	596,597	534,331	89.6%	0	0	M2, SANITARIO S	3.00	2.70	90.0%
160	179798	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010140-PRIM-20 DE NOV., JALPA # 20, EL ROSARIO, SERV.SANIT. Y OBRA EXT..	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
161	179799	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010141-PRIM-BASILIO BADILLO, NIEBLAS, EL ROSARIO, REPARACION DE LOSA DE 1 AULA.	14-ROSARIO	NIEBLAS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
162	179800	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010143-PRIM-LIC.BENITO JUAREZ, EJ.CAJON OJO DE AGUA # 2, ROSARIO, SUSTITUCION DE LOSA EN AULA.	14-ROSARIO	EJIDO CAJÓN OJO DE AGUA NÚMERO DOS	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
163	179806	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10111 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SIN. REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIZACION DE 3	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
164	179776	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010132-PRIM-IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DAUTILLOS, NAVOLATO, REPARACION DE RECHOS DE 2 AULAS.	18-NAVOLATO	DAUTILLOS	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%
165		EQUIPAMIENTO													
166	157505	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10010 SEC. TECNICA N 27, LOC. EJ. 20 DE NOVIEMBRE, AHOME SIN. CONST. DE UNA AULA DIDACTA ADOSADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO	1-AHOME	AHOME	642,207	642,207	642,207	351,850	54.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
167	157762	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10092 PRIM. FED., LOC. FRACC. ALAMOS COUNTRY, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	385,075	385,075	385,075	373,750	97.1%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1.00	0.70	70.0%
168	157506	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA:10009 SEC. TECNICA N 16 LOC. EJ. 9 DE DICIEMBRE, AHOME SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	AHOME	2,024,322	2,024,322	2,024,322	97,047	4.8%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%
169	170090	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10196 PRIM. MERCEDES DIAZ ESPARRAGOZA, LOC. BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SIN., UNA SUB-ESTACION ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	306,000	306,000	306,000	0	0.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%
170	182530	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10195 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. DANUBIO, CULIACAN SIN. SUB-ESTACION ELECTRICA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	306,000	306,000	306,000	0	0.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%
171	179954	CONSTRUCCIÓN PROG. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FAM 2010, # DE OB. 10173, UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE CAMPUS CULIACAN, CULIACAN.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	14,727,000	14,727,000	14,727,000	7,697,683	52.3%	0	0	OTROS	20.00	8.00	40.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	B	C							
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			196,755,878	196,755,878	196,755,878	142,624,734	72.5%	3,478,123	1,988,360		9,737.00	4,245.00	43.6%
1	66734	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CESP	66,687,903	66,687,903	66,687,903	25,650,206	38.5%	0	0	PERSONA	4,237.00	1,858.00	43.9%
2	66786	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CESP	12,036,209	12,036,209	12,036,209	10,488,575	87.1%	3,478,123	1,988,360	PERSONA	3,255.00	535.00	16.4%
3	66831	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CESP	8,038,814	8,038,814	8,038,814	6,884,544	85.6%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
4	66856	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CESP	41,599,522	41,599,522	41,599,522	41,120,853	98.8%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,649.00	81.7%
5	66897	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CESP	64,643,430	64,643,430	64,643,430	55,580,556	86.0%	0	0	EQUIPO	174.00	150.00	86.2%
6	66922	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CESP	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,900,000	77.3%	0	0	PERSONA	50.00	50.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado	Programado		Ejercido	D/B				
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN			1,488,619,810	1,469,457,885	1,469,457,885	1,308,448,565	89.0%	758,827	0		420,721,740.00	155,113,088.00	36.9%
1	116167	EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERV DE SALUD	8,809,799	8,809,799	8,809,799	2,522,404	28.6%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,980,000.00	85.1%
2	116306	SERVICIOS PERSONALES MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERV DE SALUD	1,061,568,283	1,042,406,358	1,295,486,833	1,152,946,575	110.6%	758,827	0	PERSONA	153,216.00	153,502.00	100.2%
3	116533	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERV DE SALUD	418,241,728	418,241,728	165,161,253	152,979,586	36.6%	0	0	PESOS	418,241,728.00	152,979,586.00	36.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS			799,712,520	777,205,231	810,871,294	766,318,789	98.6%	20,930,261	16,912,922		14,104,177.00	13,496,070.00	95.7%
1	56834	PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	163,251,364	163,251,364	163,251,364	163,237,514	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,438.00	5,841.00	169.9%
2	56835	PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	73,696,421	73,696,421	73,696,421	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	12,893.00	17,550.00	136.1%
3	56836	PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	72,257,854	72,257,854	72,257,854	71,953,654	99.6%	0	0	BENEFICIARIO	4,604.00	3,029.00	65.8%
4	56837	PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	69,630,028	69,630,028	68,054,429	97.7%	0	0	BENEFICIARIO	1,400.00	2,245.00	160.4%
5	56838	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,064,150	14,149,131	14,149,132	14,149,131	100.0%	14,064,150	13,449,713	PESOS	14,064,150.00	13,449,713.00	95.6%
6	56839	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,563,484	9,563,484	9,563,484	9,563,308	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,468.00	3,468.00	100.0%
7	56840	PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOPORTE-SNIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
8	56841	OTROS SOPORTE-CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	19,498,268	19,684,637	19,498,268	19,535,007	99.2%	0	0	PROYECTO	4,394.00	4,394.00	100.0%
9	56842	SOPORTE-INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	12,660,866	12,660,866	12,660,866	12,660,866	100.0%	0	0	PROYECTO	76.00	76.00	100.0%
10	56843	SOPORTE-SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	85,547,850	85,547,850	85,547,850	85,547,851	100.0%	0	0	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%
11	56844	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN OBRA PÚBLICA REHABILITACIÓN RM	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	215,376,782	199,642,826	230,516,967	195,836,375	98.1%	4,373,028	3,092,854	BENEFICIARIO	8,526.00	8,526.00	100.0%
12	56845	PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO EQUIPAMIENTO MAQUINARIA DP	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	30,615,000	30,615,000	30,615,000	25,648,431	83.8%	1,345,316	216,525	OTROS	34.00	34.00	100.0%
13	56846	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN OBRA PÚBLICA MODERNIZACIÓN MTUR	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,209,060	24,230,770	27,209,060	24,160,802	99.7%	1,147,767	153,830	BENEFICIARIO	1,157.00	1,157.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISM 2009

CUARTO TRIMESTRE 2010
(PESOS)

FORMATO UNICO

MUNICIPIO	No. De Folios	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%
TOTAL	58	27,016,380	27,016,580	27,016,580	24,413,191	90.36
1-AHOME	3	1,474,684	1,474,684	1,474,684	1,474,684	100.00
6-CULIACÁN	39	18,567,101	18,567,301	18,567,301	16,589,505	89.35
14-ROSARIO	15	6,248,566	6,248,566	6,248,566	5,649,795	90.42
16-SAN IGNACIO	1	726,029	726,029	726,029	699,207	96.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORTAMUN 2009

CUARTO TRIMESTRE 2010
(Pesos)

FORMATO UNICO

MUNICIPIO	No. DE FOLIOS	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE %
TOTAL	57	32,006,182	32,006,182	32,006,182	32,002,410	100.0
12-MAZATLÁN	57	32,006,182	32,006,182	32,006,182	32,002,410	100.0

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

**CUARTO TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2008**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
1	152150	CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
2	152200	UNEME SORID CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,592,500	2,592,500	2,595,500	2,592,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	152221	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	151789	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0%	5,508,939	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	152036	UNEME CAPA MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,425	99.8%	4,980,509	2,000,000	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	152128	UNEME SORID MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
7	152480	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN ESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA BAJO UN ESQUEMA DE REDES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	CONSULTA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			170,676,508	170,676,508	170,676,508	169,551,970	99.3%	13,452,173	2,904,743		60,250.00	61,192.00	101.6%
1	66004	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,668,639	19,668,639	19,668,639	19,668,639	100.0%	0	0	PERSONA	3,175.00	2,952.00	93.0%
2	66027	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,846,190	11,846,190	11,846,190	11,846,190	100.0%	0	0	PIEZA	9,988.00	9,988.00	100.0%
3	66053	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	38,452,593	38,452,593	38,452,593	38,424,853	99.9%	0	0	EQUIPO	35,424.00	35,416.00	100.0%
4	66077	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,679,226	100.0%	0	0	EQUIPO	179.00	244.00	136.3%
5	66133	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	7.00	233.3%
6	66149	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,347,525	8,347,525	8,347,525	8,347,525	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
7	66172	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	52,691,112	52,691,112	52,691,112	51,595,125	97.9%	13,452,173	2,904,743	PIEZA	6,612.00	7,704.00	116.5%
8	66193	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	31,171,917	31,171,917	31,171,917	31,171,720	100.0%	0	0	EQUIPO	4,849.00	4,849.00	100.0%
9	66210	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,018,692	3,018,692	3,018,692	3,018,692	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	30.00	166.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		SUBSIDIOS														
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				629,019,938	629,019,938	627,619,938	628,179,831	99.9%	575,326	575,326		588,436.13	564,742.92	96.0%
		FIES														
1	101306	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CIONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,240,642	1,240,642	1,240,642	1,240,642	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
2	101307	CONSTRUCCION DE ALEJAMEINTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1 DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,357.00	1,357.00	100.0%
3	101308	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND 8TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	390,086	390,086	390,086	390,086	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,530.00	7,530.00	100.0%
4	101309	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
5	101310	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREDONES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	849,533	849,533	849,533	849,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,000.00	6,000.00	100.0%
6	101311	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	567,846	567,846	567,846	567,846	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%
7	101312	CONSTRUCCION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,850.00	4,850.00	100.0%
8	101518	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	924,491	924,491	924,491	924,491	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
9	101519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,560,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,610.00	1,610.00	100.0%
10	101520	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	899,724	899,724	899,724	899,724	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
11	101521	PAVIMENTACION DE EL BLVD. 8 DE DICIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	570,328	570,328	570,328	570,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.23	431.23	100.0%
12	101522	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMIGNIO CHAPARRO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	430,753	430,753	430,753	430,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	617.19	617.19	100.0%
13	101523	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,941,792	5,941,792	5,941,792	5,941,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%
14	101524	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	7,524,007	7,524,007	7,524,007	7,524,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,484.42	7,484.42	100.0%
15	101525	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	RAFAEL BUELNA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	356,003	356,003	356,003	356,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.43	741.43	100.0%
16	101526	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	BATURY	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	226,612	226,612	226,612	226,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.02	338.02	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	G	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B				H	I	I/H						
17	101527	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,042,244	3,042,244	3,042,244	3,042,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,794.00	3,794.00	100.0%
18	101528	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL-CAPOMOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,230,154	4,230,154	4,230,154	4,230,154	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,100.00	9,100.00	100.0%
19	101529	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%
20	101530	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	69,691	69,691	69,691	69,691	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
21	101531	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES LOS OLIVOS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,706,059	1,706,059	1,706,059	1,706,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%
22	101540	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	452,656	452,656	452,656	452,656	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
23	101541	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,237,957	1,237,957	1,237,957	1,237,957	100.0%	345,457	345,457	METROS LINEALES	6,018.00	6,018.00	100.0%
24	101542	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	525,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,950.00	5,355.00	90.0%
25	101543	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ARRIBA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	70,194	70,194	70,194	70,194	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
26	101544	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	654,211	654,211	654,211	654,211	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
27	101545	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAC	COMISION DE ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	374,700	374,700	374,700	374,700	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
28	101546	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	963,752	963,752	963,752	963,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%
29	101547	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESORA REFUGIO BAEZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,698,245	1,698,245	1,698,245	1,698,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.41	1,306.41	100.0%
30	101548	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	150,033	150,033	150,033	150,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
31	101549	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	4-CONCORDIA	EL VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	683,949	683,949	683,949	683,949	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,187.00	2,187.00	100.0%
32	101550	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA SEPTICA	4-CONCORDIA	EL VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
33	101551	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	923,894	923,894	923,894	923,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,539.00	1,539.00	100.0%
34	101552	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	1,600.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	G	H	I	I/H
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
35	101553	PAV. DE LA CALLE DE RIO PRESIDIO EN AGUA CALIENTE DE GARATE	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	948,803	948,803	948,803	948,803	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,110.00	1,110.00	100.0%
36	101554	PAV. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	886,062	886,062	886,062	886,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%
37	101555	PAV. DE LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	873,020	873,020	873,020	873,020	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,098.00	1,098.00	100.0%
38	101556	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LA TASAJERA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,230.00	1,230.00	100.0%
39	101557	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	COMISION CONSTRUCTORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	123,750	123,750	123,750	123,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%
40	101558	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALÁ	COMOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
41	101559	PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO PASEO RAY	5-COSALÁ	COSALÁ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,648,320	10,648,320	10,648,320	10,648,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,080.00	17,080.00	100.0%
42	101560	CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	330,050	330,050	330,050	330,050	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
43	101561	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAZARETO-ALHUETE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	MUNICIPIO DE CULIACAN	6,270,287	6,270,287	6,270,287	6,270,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,148.87	17,148.87	100.0%
44	101562	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES, COL INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	274,011	274,011	274,011	274,011	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.00	325.00	100.0%
45	101563	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	584,452	584,452	584,452	584,452	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,640.00	2,640.00	100.0%
46	101564	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO	6-CULIACÁN	ELDORADO	SEPYC	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,900,365	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%
47	101565	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	591,069	591,069	591,069	591,069	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
48	101566	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	656,000	656,000	656,000	656,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
49	101567	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	581,645	581,645	581,645	581,645	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,325.00	4,325.00	100.0%
50	101568	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	275,626	275,626	275,626	275,626	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
51	101569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	722,103	722,103	722,103	722,103	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,253.00	5,253.00	100.0%
52	101585	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	334,305	334,305	334,305	334,305	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
53	101586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	350,442	350,442	350,442	350,442	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
54	101587	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	PORTACELI	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
55	101588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,358,120	1,358,120	1,358,120	1,358,120	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10,738.00	10,738.00	100.0%
56	101589	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
57	101590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	564,298	564,298	564,298	564,298	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,587.00	2,587.00	100.0%
58	101591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ÁLAMO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	490,440	490,440	490,440	490,440	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
59	101592	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%
60	101593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,051,616	1,051,616	1,051,616	1,051,616	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,000.00	6,000.00	100.0%
61	101594	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,216,470	1,216,470	1,216,470	1,216,470	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,804.00	2,804.00	100.0%
62	101595	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	636,810	636,810	636,810	636,810	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,600.00	4,600.00	100.0%
63	101596	PAVIMENTACION DE CAMINO COSTA RICA-CAMPO GOBIERNO N.2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICA	9,223,868	9,223,868	9,223,868	9,223,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	26,320.00	26,320.00	100.0%
64	101597	PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUARUTO-SAN MANUEL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	7,530,314	7,530,314	7,530,314	7,530,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	33,740.00	33,740.00	100.0%
65	101598	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	605,675	605,675	605,675	605,675	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,973.00	4,973.00	100.0%
66	101599	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
67	101600	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	312,500	312,500	312,500	312,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%
68	101601	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%
69	101602	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	985,085	985,085	985,085	985,085	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	847.80	847.80	100.0%
70	101603	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,432,092	2,432,092	2,432,092	2,432,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,126.26	2,126.26	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	G	H	I	I/H
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
71	101604	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	233,293	233,293	233,293	233,293	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
72	101605	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%
73	101606	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,692.00	4,692.00	100.0%
74	101607	CONSTRUCCION EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
75	101608	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE CALLE SUR 16 Y MORELOS	8-ELOTA	LA CRUZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,430,387	2,430,387	2,430,387	2,430,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,652.00	2,652.00	100.0%
76	101609	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,260,846	5,260,846	5,260,846	5,260,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,438.00	3,438.00	100.0%
77	101610	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12 ENTRE 16 DE SEP. Y AV. PONIENTE 14	8-ELOTA	LA CRUZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,556,144	3,556,144	3,556,144	3,556,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,325.00	4,325.00	100.0%
78	101611	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	143,840	143,840	143,840	143,840	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
79	101612	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	902,105	902,105	902,105	902,105	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
80	101613	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	533,500	533,500	533,500	533,500	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
81	101614	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON LIBERTAD	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,075,879	3,075,879	3,075,879	3,075,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,835.00	2,835.00	100.0%
82	101637	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
83	101638	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,936,813	2,936,813	2,936,813	2,936,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,316.00	3,316.00	100.0%
84	101313	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	516,078	516,078	516,078	516,078	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
85	101314	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	72,624	72,624	72,624	72,624	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
86	101315	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100.00	2,100.00	100.0%
87	101316	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS)	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	76,053	76,053	76,053	76,053	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
88	101317	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	560,485	560,485	560,485	560,485	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B			G	H	I	I/H						
89	101318	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATILLADO Y SANAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
90	101319	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,190.00	6,190.00	100.0%
91	101320	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	SEPYC	7,760,910	7,760,910	7,760,910	7,760,910	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%
92	101321	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOCALIDAD DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,226,059	1,226,059	1,226,059	1,226,059	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,480.00	4,480.00	100.0%
93	101322	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	646,090	646,090	646,090	646,090	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
94	101323	CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,825,000	3,825,000	3,825,000	3,825,000	100.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.60	60.0%
95	101324	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA (TR. C. CERRO DE LA C. Y VIVA VILLA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	516,443	516,443	516,443	516,443	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	590.00	590.00	100.0%
96	101325	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PARAISO (TRAMO C.LI. OMES Y AV. LOS PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	397,633	397,633	397,633	397,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
97	101326	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RAFAEL BUELNA (TR. ENTRE VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA), COL BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	558,726	558,726	558,726	558,726	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	810.00	100.0%
98	101327	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,136,572	1,136,572	1,136,572	1,136,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,710.00	0.00	0.0%
99	101328	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URIAS (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	6,236,572	6,236,572	6,236,572	6,236,572	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
100	101329	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE ANTONIOM VILLAREAL (TRAMO C. CHIHUAHUA Y C. TOMA DE A. PRIETA) COL. FRANCISCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	651,553	651,553	651,553	651,553	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	680.00	680.00	100.0%
101	101330	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (TRAMO C.M. MAZA DE JUAREZ Y FFCC) COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	479,473	479,473	479,473	479,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	470.00	470.00	100.0%
102	101331	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PEMEX (TRAMO C. REV. Y C. FERROCARRIL), COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	814,580	814,580	814,580	814,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.00	740.00	100.0%
103	101332	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PRIMAVERA (C. GLADIOLA Y C. LIRIO) COL FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	685,455	685,455	685,455	685,455	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%
104	101333	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO 2DA DE J. BALDERAS Y J. BALDERAS), COL JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	594,143	594,143	594,143	594,143	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	530.00	530.00	100.0%
105	101334	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE 18 DE MARZO (TRAMO INSURGENTES Y AV. CIRCUNVALACION) COL. R. JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,425,606	1,425,606	1,425,606	1,425,606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,240.00	1,240.00	100.0%
106	101335	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA ISABEL (TR. C. ALTATA Y CION ISABEL), COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,304,436	1,304,436	1,304,436	1,304,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%
107	101408	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T DE SALTILLO (TRAMO C.T. DE ZACATECAS Y C.T DEL PADERON), COL. A. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	721,738	721,738	721,738	721,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	G	H	I	I/H
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B												
108	101409	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G. ESTRADA (TRAMO ENTRE NO INTERVENCION Y AV. CRISTOBAL COLON), PUESTA DE SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,359,708	1,359,708	1,359,708	1,359,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720.00	1,720.00	100.0%
109	101410	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFONSO G. CALDERON (TRAMO C.V.CARRANZA Y LUIS D. COLOSIO) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	2,291,706	2,291,706	2,291,706	2,291,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280.00	2,280.00	100.0%
110	101411	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFREDO BONFIL (TRAMO C.P.OROZCO Y C.TOLEDO CORRO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,862,240	1,862,240	1,862,240	1,862,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%
111	101412	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS (TR. C. VENADOS Y PEG. DE PAV. SAN JUAN), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,203,639	1,203,639	1,203,639	1,203,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%
112	101413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DORADOS DE VILLA (TRAMO C. RAUL MADERO Y C. HIDALGO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	207,849	207,849	207,849	207,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%
113	101414	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C. PASCUAL OROZCO Y C.F.VILLA) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	925,377	925,377	925,377	925,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%
114	101415	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C.V. CARRANZA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO), COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	2,244,886	2,244,886	2,244,886	2,244,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,290.00	2,290.00	100.0%
115	101416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ (TRAMOC.V. CARRANZA Y C.FCO. VILLA) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	643,915	643,915	643,915	643,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	745.00	745.00	100.0%
116	101417	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FLORES DE EUGENIA (TR. ENTRE TULIPAN Y FLADIOLAS), COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	662,646	662,646	662,646	662,646	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	710.00	710.00	100.0%
117	101418	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G.A MADERO (TRAMO C.A GOMEZ Y C.A GONZALEZ), COL. FCO I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	908,505	908,505	908,505	908,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%
118	101419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INFIERNILLO (TRAMO C. RIO PIAXTLA Y C. PRIV. DE CIRUNV.) COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	968,285	968,285	968,285	968,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%
119	101420	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. C. FRESNO Y LIM. TERRENO), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,197,856	1,197,856	1,197,856	1,197,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850.00	1,850.00	100.0%
120	101421	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. DURAZNO Y PINOS), COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	750,719	750,719	750,719	750,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%
121	101422	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE M. ALTAMIRANO (TR. C.A. NERVO Y ANTONIO PLAZA), COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	591,915	591,915	591,915	591,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	560.00	560.00	100.0%
122	101423	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARTE (TRAMO AV. AMERICAS Y C. 2 DE ABRIL) COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	783,712	783,712	783,712	783,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%
123	101424	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NARDO (TRAMO C. TULIPA. Y C. GLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	730,863	730,863	730,863	730,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%
124	101425	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIV. DEL MALECON (TRAMO C. FERROCARRIL Y C. MERCURIO) COL. SANTA ELENA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	538,889	538,889	538,889	538,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%
125	101426	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE LA PUNTILLA (TRAMO C. 1ERA. Y C. 2DA. Y C. JUAN BALDERAS), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	559,943	559,943	559,943	559,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
126	101427	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE R. NEVAREZ (C.S. GUEVARA Y C. VIVA VILLA), COL. L. DE EXPRESION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	661,402	661,402	661,402	661,402	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%
127	101428	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RASTRO(TRAMO C. GUADALUPE VIC. Y C. RASTRO), COL. URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,227,867	1,227,867	1,227,867	1,227,867	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,010.00	1,010.00	100.0%
128	101429	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO DE LAS CAcS (TR. PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE), COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,426,711	1,426,711	1,426,711	1,426,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%
129	101430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO HUMAYA (TRAMO AV. UNIVERSIDAD Y C.P. LAS PALMAS) COL. INSURGENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	430,836	430,836	430,836	430,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%
130	101431	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SEXTA (TRAMO C.A.MELGAR Y C. FCO. MONTES DE OCA) COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIIP DE MAZATLAN	625,072	625,072	625,072	625,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%
131	101432	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIXTO ROMAN(TRAMO C.A.G. CALDERON Y C. ACONTECER), COL. L. EXPRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MINICIPIO DE MAZATLAN	688,891	688,891	688,891	688,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	940.00	100.0%
132	101433	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TOLUCA (TRAMO C. EDO. DE OCCID. Y C. CALIFORNIA), COL. S. CELIS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	674,336	674,336	674,336	674,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	855.00	855.00	100.0%
133	101434	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T.ZACATECAS(TRAMO DIV. DEL NORTE Y AV. R. BUELNA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	605,315	605,315	605,315	605,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%
134	101435	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO C.J. BALDERAS Y CIRCUNVALACION), COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	709,074	709,074	709,074	709,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%
135	101436	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ACAPULCO (TR. CJON ENSENADA Y SAN LUIS POTOSI)COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	886,106	886,106	886,106	886,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%
136	101437	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	458,292	458,292	458,292	458,292	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
137	101461	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	110,586	110,586	110,586	110,586	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
138	101462	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	128,955	128,955	128,955	128,955	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
139	101463	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTUARIO DEL NORTE (TRAMO ENTRE AV. REVOLUCION Y TOPE DE PAVIMENTO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	481,951	481,951	481,951	481,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	510.00	510.00	100.0%
140	101464	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,554,025	1,554,025	154,025	1,554,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
141	101465	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,000.00	5,000.00	100.0%
142	101466	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
143	101467	CONSTRUCCION DEL KISKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	POTRERO DE LOS SANCHEZ (ESTACION TECHA)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICA	987,204	987,204	987,204	987,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	E	F	G	H	I	I/H	
							Ministrado	Programado								Ejercido
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
144	101468	PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO AGUDO-HIGUERA DE LOS VEGA	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,640.00	6,640.00	100.0%
145	101469	PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO	13-MOCORITO	SAN BENITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,253,333	13,253,333	13,253,333	13,253,333	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24,640.00	24,640.00	100.0%
146	101470	REHABILITACION DE CIRCUITO DE CALLES EN LA LOCALIDAD	13-MOCORITO	PERICOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,441,490	1,441,490	1,441,490	1,441,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,645.20	4,645.20	100.0%
147	101471	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,333,983	2,333,983	2,333,983	2,333,983	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,500.00	7,500.00	100.0%
148	101472	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
149	101473	PAVIMENTACION DE LA CALLE DONATO GUERRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,390,359	2,390,359	2,390,359	2,390,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,735.00	3,735.00	100.0%
150	101474	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,943,576	2,943,576	2,943,576	2,943,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,967.19	4,967.19	100.0%
151	101475	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
152	101476	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	517,998	517,998	517,998	517,998	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
153	101477	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PABLO BAUNET	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,441,775	3,441,775	3,441,775	3,441,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,285.00	3,285.00	100.0%
154	101478	CONSTRUCCION DE POZO EN EL SALITRE PARA SUSTITUCION DE FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	201,250	201,250	201,250	201,250	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
155	101479	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CALLE RIO HUMAYA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	232,310	232,310	232,310	232,310	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	22.00	22.00	100.0%
156	101480	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,352,400	1,352,400	1,352,400	1,352,400	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,800.00	2,800.00	100.0%
157	101481	PAVIMENTACION DE LA AV. ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,060,164	3,060,164	3,060,164	3,060,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500.14	3,500.14	100.0%
158	101482	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	946.29	946.29	100.0%
159	101483	PAVIMENTACION DE LA AV. MARIANO MATAMOROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.56	645.56	100.0%
160	101484	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	440,893	440,893	440,893	440,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	361.58	361.58	100.0%
161	101485	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS	1,044,935	1,044,935	1,044,935	1,044,935	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,088.00	1,088.00	100.0%
162	101486	ADOQUINADO FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,635,016	1,635,016	1,635,016	1,635,016	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,536.00	2,536.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	G	H	I	I/H
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
163	101487	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
164	101488	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	424,935	424,935	424,935	424,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
165	101489	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,000.00	7,000.00	100.0%
166	101490	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	741,607	741,607	741,607	741,607	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
167	101502	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. SAN IGNACIO-SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,901,192	4,901,192	4,901,192	4,901,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,622.98	13,622.98	100.0%
168	101503	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,217,955	2,217,955	2,217,955	2,217,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,515.23	3,515.23	100.0%
169	101504	PAVIMENTACION DEL BLV.SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,523,648	2,523,648	2,523,648	2,523,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,988.96	2,988.96	100.0%
170	101505	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,933,931	1,933,931	1,933,931	1,933,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,662.00	2,662.00	100.0%
171	101506	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	863,262	863,262	863,262	863,262	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
172	101507	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,764,942	1,764,942	1,764,942	1,764,942	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13,204.00	13,204.00	100.0%
173	101508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
174	101509	PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO BATAMOTE-LA PRESITA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	2,891,653	2,891,653	2,891,653	2,891,653	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,430.00	3,430.00	100.0%
175	101510	PAVIMENTACION DE E.C. GUASAVE-SINALOA DE LEYVA-MACAPULE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	3,529,970	3,529,970	3,529,970	3,529,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,850.00	10,850.00	100.0%
176	101511	PAVIMENTACION DEL CAMINO ,MARIPITA-MARIPA,EN EL MUNICIPIO DE SINALOA	17-SINALOA	MARIPITA	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	5,381,523	5,381,523	5,381,523	5,381,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,960.00	15,960.00	100.0%
177	101512	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15,815.00	15,815.00	100.0%
178	101513	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,295,000	2,295,000	2,295,000	2,295,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.80	80.0%
179	101514	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,000.00	4,000.00	100.0%
180	101515	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSÓN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
181	101516	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	350,332	350,332	350,332	350,332	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B			G	H	I	I/H						
182	101517	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO AMPLIACIÓN	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	515,836	515,836	515,836	515,836	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
183	101642	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	168,053	168,053	168,053	168,053	100.0%	0	0	METROS LINEALES	578.00	578.00	100.0%
184	101643	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	606,695	606,695	606,695	606,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,487.00	3,487.00	100.0%
185	101644	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAZZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	80,317	80,317	80,317	80,317	100.0%	0	0	METROS LINEALES	272.00	272.00	100.0%
186	101645	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	6-CULIACÁN	ELDORADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	143,919	143,919	143,919	143,919	100.0%	0	0	METROS LINEALES	867.00	867.00	100.0%
187	101646	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	466,385	466,385	466,385	466,385	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,766.00	1,766.00	100.0%
188	101647	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,163,443	1,163,443	1,163,443	1,163,443	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,850.00	3,850.00	100.0%
189	101648	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	428,419	428,419	428,419	428,419	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,740.00	2,740.00	100.0%
190	101649	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	103,348	103,348	103,348	103,348	100.0%	0	0	METROS LINEALES	521.00	521.00	100.0%
191	101650	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	ELDORADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	44,737	44,737	44,737	44,737	100.0%	0	0	METROS LINEALES	262.00	262.00	100.0%
192	101651	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	27,414	27,414	27,414	27,414	100.0%	0	0	METROS LINEALES	91.00	91.00	100.0%
193	101652	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	933,228	933,228	933,228	933,228	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
194	101653	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL HIGUERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	44,387	44,387	44,387	44,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
195	101654	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICHI	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	880,600	880,600	880,600	880,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,947.00	3,947.00	100.0%
196	101655	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE	8-ELOTA	LA CRUZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,387,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,198.00	3,198.00	100.0%
197	101639	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	840,000	840,000	840,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	3,200.00	3,200.00	100.0%
198	101640	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	363.00	363.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B												
199	101641	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS MODERNIZACIÓN	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	358,628	358,628	358,628	358,628	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,100.00	1,100.00	100.0%
200	101657	REMODELACION DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO DE CULIACAN	21,838,500	21,838,500	21,838,500	21,838,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%
201	101656	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN MEJORAMIENTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,953,011	27,953,011	27,953,011	27,953,011	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13,642.00	0.00	0.0%
202	101658	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,975,175	6,975,175	6,975,175	6,975,175	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%
203	101659	PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA (TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100.0%	0	0	METROS	244.22	244.22	100.0%
204	101702	RENCARPETADO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD(ADICIONAL)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	866,762	866,762	866,762	866,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,165.94	5,165.94	100.0%
205	101703	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	437,500	437,500	437,500	437,500	100.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
206	101704	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
207	101705	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD	4-CONCORDIA	MESILLAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,541,526	1,541,526	1,541,526	1,541,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614.00	1,614.00	100.0%
208	101706	AMPLIACION DE AV. CLOUTHIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
209	101707	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	496,563	496,563	496,563	496,563	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,000.00	3,000.00	100.0%
210	101715	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,242,487	2,242,487	2,242,487	2,242,487	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,872.00	3,872.00	100.0%
211	101716	CONSTRUCCION DE PUENTEVEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100.0%	0	0	METROS	5.20	5.20	100.0%
212	101717	CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV. LAS TORRES EN EL TRAMO COMPREDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV LAS TORRES EN EL TR COMPREDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	15,547,940	15,547,940	15,547,940	15,547,940	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,428.00	364.00	15.0%
213	101718	CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,954,655	7,954,655	7,954,655	7,954,655	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,110.00	0.00	0.0%
214	101719	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	183,430	183,430	183,430	183,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,643.00	1,643.00	100.0%
215	101720	PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES ARREDONDO(REMODELACION DE OBRA ESTRUCTURAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO DE CULIACAN	49,950,000	49,950,000	49,950,000	49,950,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400.00	2,500.00	73.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H								
216	101721	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
217	101722	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS, CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100.0%	0	0	METROS	835.83	835.83	100.0%
218	101723	PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100.0%	0	0	METROS	1,849.00	1,849.00	100.0%
219	101724	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100.0%	0	0	METROS	272.95	272.95	100.0%
220	101660	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100.0%	0	0	METROS	354.50	344.00	97.0%
221	101661	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS (TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO.GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100.0%	0	0	METROS	267.57	267.57	100.0%
222	101662	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV.HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100.0%	0	0	METROS	104.35	104.35	100.0%
223	101663	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.74	1.62	93.1%
224	101664	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OTROS	3,800.00	3,800.00	100.0%
225	101665	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM3+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%
226	101666	PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15- CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100.0%	0	0	METROS	237.91	237.91	100.0%
227	101678	PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	988,875	988,875	988,875	988,875	100.0%	0	0	METROS	940.00	940.00	100.0%
228	101679	ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	929,400	929,400	929,400	929,400	100.0%	0	0	METROS	95.14	95.14	100.0%
229	101680	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	806,765	806,765	806,765	806,765	100.0%	0	0	METROS	109.00	109.00	100.0%
230	101681	ADOQUINALDO DELA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	742,155	742,155	742,155	742,155	100.0%	0	0	METROS	84.28	84.28	100.0%
231	101682	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100.0%	0	0	METROS	185.00	185.00	100.0%
232	101683	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100.0%	0	0	METROS	272.00	194.00	71.3%
233	101684	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	656,373	656,373	656,373	656,373	100.0%	0	0	METROS	547.02	547.02	100.0%
234	101685	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100.0%	0	0	METROS	150.40	150.40	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
235	101686	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	945,553	945,553	945,553	945,553	100.0%	0	0	METROS	135.68	135.68	100.0%
236	101687	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	517,547	517,547	517,547	517,547	100.0%	0	0	METROS	44.95	44.95	100.0%
237	101688	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	81,644	81,644	81,644	81,644	100.0%	0	0	METROS	13.91	13.91	100.0%
238	101689	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100.0%	0	0	METROS	300.26	300.26	100.0%
239	101690	ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	369,140	369,140	369,140	369,140	100.0%	0	0	METROS	54.18	52.57	97.0%
240	101691	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	391,428	391,428	391,428	391,428	100.0%	0	0	METROS	66.27	64.25	97.0%
241	101692	ADOQUINADO DE LA AV.CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	270,030	270,030	270,030	270,030	100.0%	0	0	METROS	33.57	32.57	97.0%
242	101693	ADOQUINADO DE LA AV.COSNTTUCION(CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	118,659	118,659	118,659	118,659	100.0%	0	0	METROS	16.44	16.44	100.0%
243	101694	ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA(CALLEJON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	121,607	121,607	121,607	121,607	100.0%	0	0	METROS	17.86	17.33	97.0%
244	101695	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE(CALLE CONCORDIA-CALLEJON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	567,986	567,986	567,986	567,986	100.0%	0	0	METROS	71.84	71.84	100.0%
245	101696	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR(CARRETERA COYOTITAN-AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100.0%	0	0	METROS	300.09	300.09	100.0%
246	101697	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100.0%	229,869	229,869	KILÓMETRO	7.00	5.60	80.0%
247	101698	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100.0%	0	0	METROS	506.28	501.00	99.0%
248	101699	PAVIMENTACION DE LA AV.SINALOA ENTRE C.FRANCISCO I.MADERO Y C.ALVARO OBREGON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	913,359	913,359	913,359	913,359	100.0%	0	0	METROS	83.63	82.90	99.1%
249	101700	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100.0%	0	0	METROS	547.02	542.00	99.1%
250	101701	PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100.0%	0	0	METROS	748.34	748.34	100.0%
		REHABILITACIÓN														
251	101727	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE SINALOA	431,250	431,250	431,250	431,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%
252	101728	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE SINALOA	795,712	795,712	795,712	795,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H								
253	101729	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO CULIACANCITO.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	MUNICIPIO DE CULIACAN	11,033,645	11,033,645	11,033,645	11,033,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500.00	6,500.00	100.0%
254	101730	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO DE CULIACAN	11,047,088	11,047,088	11,047,088	11,047,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,365.00	10,800.00	95.0%
255	101731	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	MUNICIPIO DE CULIACAN	10,076,780	10,076,780	10,076,780	10,076,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%
256	101732	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	MUNICIPIO DE CULIACAN	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,000.00	17,000.00	100.0%
257	101733	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	COMISION ESTATL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,458.00	6,458.00	100.0%
258	101725	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	11,781,000	11,781,000	11,781,000	11,781,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.90	90.0%
259	101726	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
		OTROS														
260	101734	SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY.Z.SUR 50,51,52,54,63,68,70,77; PROY.Z.NORTE 57,58,59,60,61,62,71,76,90.(LOS GASTOS IND.NO REPRESENTEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	840,330	840,330	840,330	840,330	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B												
213	101718	CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRRENA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,954,655	7,954,655	7,954,655	7,954,655	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,110.00	0.00	0.0%
214	101719	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	183,430	183,430	183,430	183,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,643.00	1,643.00	100.0%
215	101720	PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES ARREDONDO(REMDELACION DE OBRA ESTRUCTURAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO DE CULIACAN	49,950,000	49,950,000	49,950,000	49,950,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400.00	2,500.00	73.5%
216	101721	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
217	101722	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS; CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100.0%	0	0	METROS	835.83	835.83	100.0%
218	101723	PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100.0%	0	0	METROS	1,849.00	1,849.00	100.0%
219	101724	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100.0%	0	0	METROS	272.95	272.95	100.0%
220	101660	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100.0%	0	0	METROS	354.50	344.00	97.0%
221	101661	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS(TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO.GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100.0%	0	0	METROS	267.57	267.57	100.0%
222	101662	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV.HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100.0%	0	0	METROS	104.35	104.35	100.0%
223	101663	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.74	1.62	93.1%
224	101664	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OTROS	3,800.00	3,800.00	100.0%
225	101665	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II. TRAMO KM+82-KM3+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%
226	101666	PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15- CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100.0%	0	0	METROS	237.91	237.91	100.0%
227	101678	PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	988,875	988,875	988,875	988,875	100.0%	0	0	METROS	940.00	940.00	100.0%
228	101679	ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	929,400	929,400	929,400	929,400	100.0%	0	0	METROS	95.14	95.14	100.0%
229	101680	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	806,765	806,765	806,765	806,765	100.0%	0	0	METROS	109.00	109.00	100.0%
230	101681	ADOQUINALDO DELA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	742,155	742,155	742,155	742,155	100.0%	0	0	METROS	84.28	84.28	100.0%
231	101682	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100.0%	0	0	METROS	185.00	185.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	E	F	G	H	I	I/H
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B												
232	101683	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100.0%	0	0	METROS	272.00	194.00	71.3%
233	101684	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	656,373	656,373	656,373	656,373	100.0%	0	0	METROS	547.02	547.02	100.0%
234	101685	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100.0%	0	0	METROS	150.40	150.40	100.0%
235	101686	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	945,553	945,553	945,553	945,553	100.0%	0	0	METROS	135.68	135.68	100.0%
236	101687	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	517,547	517,547	517,547	517,547	100.0%	0	0	METROS	44.95	44.95	100.0%
237	101688	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	81,644	81,644	81,644	81,644	100.0%	0	0	METROS	13.91	13.91	100.0%
238	101689	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100.0%	0	0	METROS	300.26	300.26	100.0%
239	101690	ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	369,140	369,140	369,140	369,140	100.0%	0	0	METROS	54.18	52.57	97.0%
240	101691	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	391,428	391,428	391,428	391,428	100.0%	0	0	METROS	66.27	64.25	97.0%
241	101692	ADOQUINADO DE LA AV.CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	270,030	270,030	270,030	270,030	100.0%	0	0	METROS	33.57	32.57	97.0%
242	101693	ADOQUINADO DE LA AV.COSNTTUCION(CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	118,659	118,659	118,659	118,659	100.0%	0	0	METROS	16.44	16.44	100.0%
243	101694	ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA(CALLEJON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	121,607	121,607	121,607	121,607	100.0%	0	0	METROS	17.86	17.33	97.0%
244	101695	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE(CALLE CONCORDIA-CALLEJON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	567,986	567,986	567,986	567,986	100.0%	0	0	METROS	71.84	71.84	100.0%
245	101696	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR(CARRETERA COYOTITAN-AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100.0%	0	0	METROS	300.09	300.09	100.0%
246	101697	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100.0%	229,869	229,869	KILÓMETRO	7.00	5.60	80.0%
247	101698	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100.0%	0	0	METROS	506.28	501.00	99.0%
248	101699	PAVIMENTACION DE LA AV.SINALOA ENTRE C.FRANCISCO I.MADERO Y C.ALVARO OBREGON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	913,359	913,359	913,359	913,359	100.0%	0	0	METROS	83.63	82.90	99.1%
249	101700	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100.0%	0	0	METROS	547.02	542.00	99.1%
250	101701	PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100.0%	0	0	METROS	748.34	748.34	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		REHABILITACIÓN														
251	101727	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE SINALOA	431,250	431,250	431,250	431,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%
252	101728	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE SINALOA	795,712	795,712	795,712	795,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%
253	101729	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO CULIACANCITO.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	MUNICIPIO DE CULIACAN	11,033,645	11,033,645	11,033,645	11,033,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500.00	6,500.00	100.0%
254	101730	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO DE CULIACAN	11,047,088	11,047,088	11,047,088	11,047,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,365.00	10,800.00	95.0%
255	101731	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	MUNICIPIO DE CULIACAN	10,076,780	10,076,780	10,076,780	10,076,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%
256	101732	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	MUNICIPIO DE CULIACAN	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,000.00	17,000.00	100.0%
257	101733	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	COMISION ESTATL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,458.00	6,458.00	100.0%
258	101725	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	11,781,000	11,781,000	11,781,000	11,781,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.90	90.0%
259	101726	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE SINALOA	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
		OTROS														
		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)														
260	101734	SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY.Z.SUR 50,51,52,54,63,68,70,77; PROY.Z.NORTE 57,58,59,60,61,62,71,76,90.(LOS GASTOS IND.NO REPRESENTEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	840,330	840,330	840,330	840,330	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISM 2008

CUARTO TRIMESTRE 2010
(PESOS)

FORMATO UNICO

MUNICIPIO	No. De Folios	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%
TOTAL	2	665,472	665,472	665,472	665,472	100.00
6-CULIACÁN	2	665,472	665,472	665,472	665,472	100.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

**CUARTO TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2007**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2007
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
CUARTO TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE			144,014,871	144,014,871	144,014,871	143,897,345	99.9%	12,457,582	10,717,717		10,756.00	10,820.00	100.6%
1	65688	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100.0%	0	0	PERSONA	2,025.00	2,025.00	100.0%
2	65708	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	12,656,708	12,656,708	12,656,708	12,656,708	100.0%	0	0	PIEZA	3,901.00	3,901.00	100.0%
3	65761	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,835,661	99.7%	12,457,582	10,717,717	EQUIPO	267.00	269.00	100.7%
4	65856	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,099,000	5,099,000	5,099,000	5,099,000	100.0%	0	0	EQUIPO	274.00	318.00	116.1%
5	65899	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	330,323	330,323	330,323	330,323	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%
6	65928	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	13,169,636	13,169,636	13,169,636	13,153,666	99.9%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%
7	65948	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100.0%	0	0	PERSONA	2,904.00	2,904.00	100.0%
8	65964	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	28,115,093	28,115,093	28,115,093	28,115,093	100.0%	0	0	PIEZA	1,357.00	1,375.00	101.3%
9	65984	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISM 2007

CUARTO TRIMESTRE 2010
(PESOS)

FORMATO UNICO

MUNICIPIO	No. De Folios	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%
TOTAL						
1-AHOME	10	1,906,565	1,906,565	1,906,565	1,906,565	100
6-CULIACÁN	1	404,287	404,287	404,287	404,287	100