



EL ESTADO DE SINALOA

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CI 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 05 de Febrero de 2010.

No. 016

ÍNDICE

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Se emite el Calendario Electoral 2010.

Acuerdo mediante el cual se aprueba la propuesta de modelo de pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los Partidos Políticos durante el período de precampaña, en el proceso Electoral Local 2010, a efecto de que sea remitida al Instituto Federal Electoral para su aprobación.

2 - 16

PODER LEGISLATIVO ESTATAL

Acuerdo No. 58 del H. Congreso del Estado.- Se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17 - 20

PODER EJECUTIVO ESTATAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Acuerdo que crea la Oficialía del Registro Civil número 07 en el Municipio de Navolato, Sinaloa, con residencia en la Sindicatura de Juan Aldama y con jurisdicción en la demarcación territorial de la misma Sindicatura.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2009.

FIDEICOMISO DE GARANTÍA SOLIDARIA DEL ESTADO DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2009.

21 - 68

AVISOS GENERALES

Aviso de Fusión.- «Editorial Noroeste», S.A. de C.V.

Aviso de Fusión.- Hortofrutícola del Valle de Culiacán, S.A. de C.V.

Primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- Unión de Crédito Istmo Golfo, S.A. de C.V.

69 - 83

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

84 - 104

RESPONSABLE: *Secretaría General de Gobierno.*

DIRECTOR: *Lic. Leandro Meyer Castañeda*

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, que señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo señalado, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, publica la información sobre la aplicación de los recursos federalizados, que se generan a través del Sistema del Formato Único, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2009, y contiene, además, la información sobre 2008 y 2007, que no se había reportado en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**


LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**CUARTO TRIMESTRE 2009
RECURSOS FISCALES 2009**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance D/B						
		SUBSIDIOS				1,094,747,953	#####	980,141,572	671,375,357	64%	#####	8,297,997		363,698	293,539	81%
1	103038	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FIDSOFTWARE PROSOFT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	13,877,350	13,877,350	13,877,350	13,877,350	100%	0	0	EMPRESA	12	12	100%
2	135656	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) OTROS APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO NACIONAL DE	28,775,935	41,958,438	28,775,935	41,958,438	100%	14,648	0	OTROS	13,569	23,851	176%
3	135474	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA	7,056,551	7,703,219	7,056,551	7,703,219	100%	0	0	OTROS	13,569	23,851	176%
4	114103	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA INVERSIÓN OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y	1,306,000	1,306,000	1,306,000	1,306,000	100%	0	0	ACCIÓN	11	11	100%
5	90924	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	CEAPAS	1,165,961	1,165,961	1,165,961	1,165,961	100%	0	0	METRO LINEAL	1,357	1,357	100%
6	154805	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJ. 1° DE MAYO	1-AHOME	COMPUERTAS	CEAPAS	5,291,297	5,291,297	5,291,297	5,291,297	100%	0	0	METRO LINEAL	10,675	10,675	100%
7	90946	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1° ETAPA) EN LA LOC. DE POBLADO CINCO	1-AHOME	POBLADO	CEAPAS	961,538	961,538	961,538	961,538	100%	0	0	METRO LINEAL	5,585	5,585	100%
8	140345	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	CEAPAS	7,684,309	7,684,309	7,684,309	7,684,309	100%	0	0	METRO LINEAL PLANTA	0	0	100%
9	113903	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZÓN	CEAPAS	6,010,488	6,010,488	5,150,000	1,545,000	26%	0	0	RED	7,423	1,980	27%
10	113918	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1°ETAPA) DEL SIST. VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	CEAPAS	1,802,192	1,802,192	1,802,192	1,802,192	100%	0	0	PLANTA	0	0	100%
11	114068	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MAQUIO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	CEAPAS	1,694,454	1,694,454	1,694,454	1,533,619	91%	0	0	METRO LINEAL	2,817	2,817	100%
12	114047	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2° ETAPA) EN LA LOC. DE EL TIGRE	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	CEAPAS	1,398,968	1,398,968	1,398,968	1,398,968	100%	0	0	METRO LINEAL	15,790	9,150	58%
13	90974	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COL. AGRICOLA MEXICO	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO	CEAPAS	1,538,655	1,538,655	1,538,655	1,538,655	100%	0	0	METRO LINEAL LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	1	100%
14	91009	SISTEMA INTEGRAL DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y SANEAMIENTO EN PALMITAS, CHINITOS Y GATO DE LARA	2-ANGOSTURA	(PALMITAS) COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	CEAPAS	10,919,455	10,919,455	9,800,000	2,498,965	23%	0	0	METRO LINEAL LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	0	20%
15	106535	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PABLO MACIAS DE LA COL. JOSEFA ORTIZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	25,940	25,940	25,940	25,940	100%	0	0	METRO LINEAL TOMAS DOMICILIARIAS	91	91	100%
16	105899	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	257,858	257,858	257,858	257,858	100%	0	0	METRO LINEAL	149	149	100%
17	106598	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIA YÁNEZ DE LA COL. LA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	80,772	80,772	80,772	80,772	100%	0	0	METRO LINEAL	272	272	100%
18	106710	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PROYECTO ALFA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	636,145	636,145	636,145	636,145	100%	0	0	METRO LINEAL	3,850	3,850	100%
19	106403	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. BENITO JUAREZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	743,489	743,489	743,489	743,489	100%	0	0	METRO LINEAL	3,487	3,487	100%
20	106484	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. RENATO VEGA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	CEAPAS	543,712	543,712	543,712	543,712	100%	0	0	METRO LINEAL	2,523	2,523	100%
21	106675	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN UN SECTOR DE COL. EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	107,879	107,879	107,879	107,879	100%	0	0	METRO LINEAL	521	521	100%
22	106177	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	1,290,095	1,290,095	1,290,095	1,290,095	100%	0	0	METRO LINEAL	3,347	3,347	100%
23	106150	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	238,917	238,917	238,917	238,917	100%	0	0	METRO LINEAL	578	578	100%
24	106066	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LCOL. RENATO VEGA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	4,027,428	4,027,428	4,027,428	3,744,722	93%	0	0	METRO LINEAL	3,872	3,872	100%
25	106219	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN UN SECTOR DE LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	CEAPAS	896,097	896,097	896,097	896,097	100%	0	0	METRO LINEAL	1,766	1,766	100%
26	106248	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. FERROCARRIL DE LA COL. LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	EL FERROCARRIL DE LA COL. LA CUCHILLA	CEAPAS	65,993	65,993	65,993	65,993	100%	0	0	METRO LINEAL	262	262	100%
27	105872	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN BLVD. LUIS FLORES COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	285,284	285,284	285,284	285,284	100%	0	0	METRO LINEAL	325	325	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance D/B						
28	105959	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COSTERITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	397,870	397,870	397,870	397,870	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	222	222	100%
29	105930	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CONCEPCION	6-CULIACÁN	EL DIEZ	CEAPAS	178,172	178,172	178,172	178,172	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	67	67	100%
30	106907	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. PROYECTO ALFA 3° ETAPA SECTOR 2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	1,427,243	1,427,243	1,427,243	1,227,243	86%	0	0	METRO LINEAL	2,371	2,140	90%
31	105222	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	2,494,192	2,494,192	2,492,192	2,494,192	100%	0	0	METRO LINEAL	8,122	8,122	100%
32	107394	CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CRUZ	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	465,390	465,390	465,390	465,390	100%	0	0	METRO LINEAL	67,900	679	1%
33	113914	RECONSTRUCCIÓN REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE ACERO DE 36" (1° ETAPA) EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	2,467,512	2,467,512	2,467,512	2,467,512	100%	0	0	METRO LINEAL	408	408	100%
34	105109	TERMINACION DE LA REPOSICION DEL COLECTOR NIÑOS HEROES AMPLIACION	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	7,491,366	7,491,366	7,491,366	7,491,366	100%	0	0	METRO LINEAL	735	735	100%
35	114054	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	CEAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%
36	114083	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. FELICIANO ROQUE	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	CEAPAS	851,342	851,342	851,342	851,342	100%	0	0	RED	1,157	1,157	100%
37	107030	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. REAL DE MINAS SECTOR 3	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	477,021	477,021	477,021	477,021	100%	0	0	RED	1,780	1,780	100%
38	107087	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR DE COLONIA EL BARRIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	347,170	347,170	347,170	347,170	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	930	930	100%
39	107149	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOS LURESLES	6-CULIACÁN	EL DIEZ	CEAPAS	247,169	247,169	247,169	247,169	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	892	892	100%
40	107243	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR DE COL. CIMAS DEL HUMAYA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	97,328	97,328	97,328	97,328	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	202	202	100%
41	107306	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS CASITAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	842,122	842,122	842,122	360,909	43%	0	0	RED	636	250	39%
42	107202	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. LOS CERRITOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	511,538	511,538	511,538	511,538	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	846	846	100%
43	114100	MEJORAMIENTO INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	3,671,291	3,671,291	3,671,291	2,525,547	69%	0	0	SUPERVISIÓN	4	3	75%
44	114095	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,908,486	2,327,999	2,327,999	2,327,999	100%	0	0	EQUIPO	7	5	71%
45	113885	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA LA CD. DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	CEAPAS	2,403,846	2,403,846	2,403,846	1,595,707	66%	0	0	MEDIDOR	3,800	2,580	68%
46	113933	ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	20,800,246	20,800,264	20,800,264	20,800,264	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
47	113925	CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	7,652,441	7,652,441	7,652,441	7,652,441	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%
48	114071	CONSTRUCCION DE POZO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	CEAPAS	190,811	190,811	190,811	190,811	100%	0	0	POZO	1	1	100%
49	91079	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS PARA PALMITAS	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) CONCORDIA	CEAPAS	283,195	283,195	283,195	121,573	43%	0	0	PROYECTO	1	1	50%
50	91219	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA A 60 LPS EN CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	CEAPAS	394,877	394,877	394,877	394,877	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
51	91133	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	794,564	794,564	794,564	202,728	26%	0	0	ESTUDIO	1	1	70%
52	107370	CONTRUCCION DE TANQUE EN SECTOR ALBERGUE EN LA CRUZ DE EL OTA	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	3,793,582	3,793,582	3,793,582	2,430,380	64%	0	0	TANQUE	1	1	98%
53	113873	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	1,642,174	1,642,174	1,642,174	1,642,174	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%
54	107445	PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO OPERADOR REHABILITACIÓN	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	707,685	707,685	707,685	707,685	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	100%
55	113921	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	384,712	384,712	384,712	384,712	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%
56	113908	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOIN DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	1,359,217	1,359,217	1,359,217	1,359,217	100%	0	0	METRO LINEAL	417	417	100%
57	114088	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	CEAPAS	1,699,273	1,699,273	1,699,273	1,247,281	73%	0	0	METRO LINEAL	1	1	95%
58	104905	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO HISTORICO (3° ETAPA)	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	749,115	749,115	749,115	749,115	100%	0	0	METRO LINEAL	1,113	985	88%
59	104981	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO (3° ETAPA)	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	1,394,309	1,394,309	1,394,309	1,394,309	100%	0	0	METRO LINEAL	1,688	1,688	100%
60	104757	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	461,610	461,610	461,610	461,610	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance D/B						
61	106034	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	CEAPAS	2,307,644	2,307,644	2,307,644	2,307,644	100%	0	0	METRO LINEAL	6,458	6,458	100%
62	113880	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. GABRIEL LEYVA PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CONSTRUCCION	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	1,770,987	1,770,987	1,200,000	935,341	53%	0	0	RED	1,210	680	56%
63	74659	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE PAREDONES	1-AHOME	PAREDONES	CEAPAS	2,773,606	2,773,606	2,773,606	2,773,606	100%	0	0	METRO LINEAL	5,742	5,742	100%
64	74692	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN LA LOC. DE MATACAHUI	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	CEAPAS	310,405	310,405	310,405	310,405	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%
65	74774	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS Y LAGUNAS WETLAN EN LA LOC. DE HUATABAMPITO	1-AHOME	HUATABAMPITO	CEAPAS	567,846	567,846	567,846	567,846	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%
66	83278	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TERRES	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	CEAPAS	900,000	884,427	884,427	617,155	70%	0	0	METRO LINEAL	2,315	1,695	73%
67	83459	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	CEAPAS	1,250,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO LINEAL	6,190	4,890	79%
68	83352	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	LAS AMERICAS	CEAPAS	1,934,708	852,118	1,934,708	852,118	100%	0	0	METRO LINEAL	4,480	4,481	100%
69	89400	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE CAIMANERO	13-MOCORITO	CAIMANERO	CEAPAS	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,680,075	97%	0	0	METRO LINEAL	5,541	4,800	87%
70	89510	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZOLE	14-ROSARIO	EL POZOLE	CEAPAS	5,529,761	2,912,638	5,529,761	2,912,638	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	60%
71	89537	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOC. DE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	CEAPAS	220,795	220,795	220,795	220,795	100%	0	0	POZO	1	1	100%
72	89609	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE BARRAS DE PIAXTLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	CEAPAS	1,500,000	1,000,000	1,000,000	905,046	91%	0	0	METRO LINEAL	3,916	2,050	52%
73	89658	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE CUBIRI DE PORTELAS	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	CEAPAS	4,302,149	4,302,149	4,302,149	4,302,149	100%	0	0	METRO LINEAL	13,204	9,903	75%
74	89461	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	CEAPAS	5,500,000	2,830,850	2,830,850	2,830,850	100%	0	0	METRO LINEAL	13,098	5,150	39%
75	74839	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE COSTA AZUL	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	CEAPAS	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,610	16,210	1007%
76	74991	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE BATOPITO	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	CEAPAS	3,570,063	2,334,786	3,570,063	2,334,786	100%	0	0	METRO LINEAL	5,966	3,890	65%
77	75128	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL SAUCITO	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	CEAPAS	2,476,621	1,600,347	2,476,621	1,600,347	100%	0	0	METRO LINEAL	5,950	4,225	71%
78	75194	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE HABAL DE COPALA	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	CEAPAS	968,835	968,835	968,835	968,835	100%	0	0	METRO LINEAL	3,300	2,500	76%
79	75229	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA TASAJERA	5-COSALÁ	LA TASAJERA	CEAPAS	472,320	283,392	472,320	283,392	100%	0	0	METRO LINEAL	1,230	890	72%
80	75262	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LAS TRUCHAS	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	CEAPAS	301,775	175,000	301,775	161,085	92%	0	0	METRO LINEAL	472	368	78%
81	75500	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(OBRA CONTRATADA EN 2008)	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	CEAPAS	518,200	518,200	518,200	518,200	100%	0	0	METRO LINEAL	2,138	2,138	100%
82	82952	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE ALTO DE OSO	6-CULIACÁN	EL ALTO DE OSO	CEAPAS	361,506	361,506	361,506	361,506	100%	0	0	RED	1,927	1,927	100%
83	75312	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA COMPUERTA Y LA ROMANA	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	CEAPAS	930,924	930,924	930,924	930,924	100%	0	0	METRO LINEAL	4,335	4,335	100%
84	75293	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVOLATILLO-SAN JOAQUIN	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	CEAPAS	1,054,903	1,054,903	1,054,903	1,054,903	100%	0	0	METRO LINEAL	5,526	5,526	100%
85	83170	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE EL POZO (2ª ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	CEAPAS	501,786	501,786	501,786	501,786	100%	0	0	METRO LINEAL	4,677	4,677	100%
86	75458	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZO	6-CULIACÁN	EL POZO	CEAPAS	382,972	382,972	382,972	382,972	100%	0	0	METRO LINEAL	1,804	1,804	100%
87	75416	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CAMPO LAGUNA	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	CEAPAS	795,869	795,869	795,869	795,869	100%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%
88	83099	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE LAGUNA COLORADA	6-CULIACÁN	LAGUNA COLORADA	CEAPAS	5,240,096	3,609,647	5,240,096	3,609,647	100%	0	0	METRO LINEAL	6,993	5,200	74%
89	75366	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. TIERRA Y LIBERTAD II	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	CEAPAS	1,333,007	1,333,007	1,333,007	1,333,007	100%	0	0	METRO LINEAL	5,493	5,493	100%
90	75336	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL ALTO DE CULIACANCITO	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	CEAPAS	1,056,428	1,056,428	1,056,428	1,056,428	100%	0	0	METRO LINEAL	4,666	4,666	100%
91	82838	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA MOJONERA	6-CULIACÁN	LA MOJONERA	CEAPAS	136,596	136,596	136,596	136,596	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,949	1,949	100%
92	83208	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CASAS VIEJAS MEJORAMIENTO	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	CEAPAS	2,058,409	2,058,409	2,058,409	2,058,409	100%	0	0	METRO LINEAL	4,692	4,692	100%
93	89687	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,900,000	2,850,000	2,900,000	2,509,692	88%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	80%
94	75157	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE PICACHOS FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE CONSTRUCCION	7-CHOIX	EL PICACHO	CEAPAS	1,285,079	1,285,079	1,285,079	1,285,079	100%	0	0	METRO LINEAL	4,973	4,973	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance D/B						
95	114123	CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS Y TRATADAS DE LA PTAR CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZÓN	CEAPAS	1,248,000	1,248,000	555,246	555,246	44%	0	0	COLECTOR	3,160	1,655	52%
96	114120	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZÓN	CEAPAS	5,460,000	5,460,000	3,492,705	1,496,874	27%	0	0	LAGUNA	3	1	33%
97	114132	CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL EMISOR A PTAR NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	31,182,000	31,182,000	14,209,931	0	0%	0	0	CÁRCAMO	1	0	0%
98	114152	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URÍAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	4,053,660	4,053,660	3,200,000	1,657,109	41%	0	0	COLECTOR	1,710	420	25%
99	114159	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE (CONTRATO MULTIANUAL)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	35,264,000	35,264,000	35,264,000	20,200,469	57%	0	0	PLANTA	1	0	40%
100	114145	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URÍAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	22,243,160	22,243,160	15,250,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%
101	114114	CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS DE LA PTAR ELDORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	CEAPAS	1,768,000	1,768,000	1,768,000	1,320,052	75%	0	0	COLECTOR	2,382	1,050	44%
102	114112	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE EL DORADO REHABILITACIÓN	6-CULIACÁN	ELDORADO	CEAPAS	22,204,000	22,204,000	12,520,000	9,170,385	41%	0	0	PLANTA	1	0	30%
103	114138	RAHABILITACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO FONDO DE APOYO A MIGRANTES EQUIPAMIENTO OTROS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	24,010,140	24,010,140	7,203,042	5,859,705	24%	0	0	OBRA	1	1	60%
						348,336	348,336	348,336	348,336	100%	0	0		1	0	0%
104	133019	FONDO DE APOYO A MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	348,336	348,336	348,336	348,336	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%
		OTROS PROGRAMAS				988,606,461	807,021,403	800,173,834	760,596,422	94%	749,430	0				
		PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
		OBRA PÚBLICA														
		CONSTRUCCIÓN														
105	134206	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
106	144320	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,541,416	2,285,048	2,285,048	2,285,048	100%	0	0	OBRA	1	0	40%
107	144396	CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO, AREA DE PROTECCION, ZONA DE SERVICIOS, AULA VIRTUAL, OBRA EXTERIOR Y PAVIMENTACION EN INSTALACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,702,485	2,266,275	2,266,275	2,266,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
108	144449	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO	1-AHOME	LOS MOCHIS	DIRECCION GENERA DE SEGURIDAD PUBLICA	24,427,737	24,427,737	23,724,883	23,724,883	97%	498,230	0	ARTÍCULO	104,790	104,790	100%
109	138059	EQ.COMPUTO	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	74,000	74,000	74,000	73,990	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
110	138596	EQ.TRANSPORTE	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,919,785	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
111	137978	EQUIPO DE COMUNICACION	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	694,000	694,000	694,000	693,723	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
112	137778	EQUIPO DE OFICINA	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	38,000	38,000	38,000	37,800	99%	0	0	GRUPO	1	1	100%
113	137332	OTROS MUNICIONES Y ABAST. DE SEGURIDAD	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,647,876	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
114	144321	ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS Y EQUIPO DIVERSO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	73,482,010	40,134,654	40,134,654	40,134,654	100%	0	0	PERSONA	1,591	750	47%
115	138244	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES PROFESIONALIZACION	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	2,054,450	1,054,450	1,054,450	725,804	69%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
116	137213	UNIFORMES	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,544,375	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
117	144322	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,081,500	1,259,634	1,259,634	1,259,634	100%	0	0	PERSONA	25	13	52%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance D/B						
118	144323	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,836,530	1,553,420	1,553,420	1,553,420	100%	0	0	PERSONA	25	15	60%
119	138331	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS	11-GUASAVE	GUASAVE	SEGURIDAD PUBLICA	26,550	26,550	26,550	26,549	100%	0	0	CIUDADANO	270,000	270,000	100%
120	164846	ADQUISICIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA MUNICIPAL	4,428,785	4,428,785	4,428,785	4,428,785	100%	0	0	PESOS	4,428,785	4,428,785	100%
121	164768	ANTICIPOS DE ARMAMENTO Y EDIFICIO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA MUNICIPAL	4,252,639	4,252,639	4,252,639	2,907,464	68%	0	0	PESOS	4,252,639	2,907,464	68%
122	164799	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA MUNICIPAL	898,322	898,322	898,322	898,322	100%	0	0	PESOS	898,322	898,322	100%
123	164707	PRESTACIONES LABORALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA MUNICIPAL	666,474	666,474	666,474	666,474	100%	0	0	PERSONA	212	212	100%
124	164786	SERVICIOS GENERALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA MUNICIPAL	112,177	112,177	112,177	112,177	100%	0	0	PESOS	112,177	112,177	100%
125	111220	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES PROTECCION SOCIAL EN SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	93,272,909	14,500,000	14,500,000	14,303,491	99%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,000	18,100	91%
126	111042	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	205,600,000	200,000,000	200,000,000	190,725,801	95%	251,200	0	PERSONA	14,470	6,600	46%
127	111368	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	215,127,091	267,059,852	267,059,852	260,190,978	97%	0	0	OPERACIÓN	215,127,091	##### ###	121%
128	118417	PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN ENTUBAMIENTO PARA EL DESALOJO DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	CEAPAS	38,266,180	38,266,180	34,179,350	34,079,691	89%	0	0	COLECTOR	4,845	4,780	99%
129	118438	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL SAN JUAN CROC	6-CULIACÁN	CULIACÁN	CEAPAS	28,204,007	28,204,007	28,204,007	25,915,291	92%	0	0	COLECTOR	2,760	2,150	78%
130	118481	ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN EL FRACC. LAS TORRES-LOS HELECHOS	6-CULIACÁN	ROSALES	CEAPAS	14,672,588	14,672,588	14,672,588	7,942,237	54%	0	0	COLECTOR	1,147	495	43%
131	118463	ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LA LOC. DE CULIACANCITO	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	CEAPAS	20,545,737	20,545,737	18,500,000	9,605,253	47%	0	0	COLECTOR	1,147	458	40%
132	118393	MEJORAMIENTO ESTUDIO INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL CONTROL DE AVENIDAS EN LA CD. DE LOS MOCHIS Y SU ZONA CONORBADA	1-AHOME	LOS MOCHIS	CEAPAS	4,753,000	4,753,000	4,740,852	4,692,334	99%	0	0	PROYECTO	1	1	90%
133	148549	INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y APOYO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	LOS MOCHIS	CEAPAS	4,484,840	4,484,840	4,484,840	4,484,840	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
134	148624	MANTENIMIENTO APOYO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	GUASAVE	CEAPAS	837,564	837,564	837,564	837,564	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
135	154711	INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	7,201,372	7,201,372	7,201,372	7,201,372	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
136	154781	INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	15-SALVADOR	GUAMÚCHIL	CEAPAS	1,335,906	1,335,906	1,335,906	1,335,906	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
137	149604	APOYO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	CEAPAS	188,973	188,973	188,973	188,973	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
138	149645	APOYO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	69,189	69,189	69,189	69,189	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
139	154746	INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	CEAPAS	115,561	115,561	115,561	115,561	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
140	154595	INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	CULIACÁN	CEAPAS	5,723,339	5,723,339	5,723,339	5,723,339	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
141	154672	INCENTIVOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	8-ELOTA	ROSALES LA CRUZ	CEAPAS	178,130	178,130	178,130	178,130	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%
142	118344	EQUIPAMIENTO OTROS ACCIONES PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	7,600,000	7,600,000	7,600,000	4,099,434	54%	0	0	ACCIÓN	29	15	52%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ALIANZA PARA EL CAMPO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			
			Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
				Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		SUBSIDIOS											
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS PAAP-AGRICOLA	716,632,072	662,763,849	662,763,849	418,781,320	63%	12,204,764	8,297,997		363,698	293,539	81%
1	106492		161,612,163	161,612,163	161,612,163	89,130,833	55%	0	0	BENEFICIARIO	3,438	5,841	170%
2	106739	PAAP-DESARROLLO RURAL	72,384,566	72,384,566	72,384,566	49,981,949	69%	0	0	BENEFICIARIO	12,893	17,550	136%
3	106676	PAAP-GANADERO	40,223,970	40,223,970	40,223,970	34,166,346	85%	0	0	BENEFICIARIO	4,604	3,029	66%
4	106706	PAAP-PESCA	32,926,552	32,926,552	32,926,552	22,711,015	69%	0	0	BENEFICIARIO	1,400	2,245	160%
5	108257	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	16,301,995	16,301,995	16,301,995	5,942,668	36%	0	0	BENEFICIARIO	3,468	3,468	100%
6	106888	PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOPORTE-SNIDRUS	2,275,000	2,275,000	2,275,000	1,676,122	74%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
7	106947	OTROS SOPORTE-CAPACITACION	19,498,268	19,498,268	19,498,268	8,545,195	44%	0	0	PROYECTO	4,394	4,394	100%
8	106981	SOPORTE-INNOVACION	12,660,866	12,660,866	12,660,866	7,752,891	61%	0	0	PROYECTO	76	76	100%
9	106832	SOPORTE-SANIDADES	85,547,850	85,547,850	85,547,850	61,232,651	72%	7,110,807	7,110,807	PROYECTO	33	33	100%
10	108540	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REHABILITACIÓN RM	215,376,782	165,300,000	165,300,000	127,307,024	77%	4,030,940	866,750	BENEFICIARIO	2,614	4,708	180%
11	108575	PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO EQUIPAMIENTO MAQUINARIA DP	30,615,000	30,615,000	30,615,000	4,901,924	16%	767,175	193,325	BENEFICIARIO	5,814	931	16%
12	108608	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA MODERNIZACIÓN MTUR	27,209,060	23,417,619	23,417,619	5,432,702	23%	295,842	127,115	BENEFICIARIO	381	67	18%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REP: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Ambito	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
		1 APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB				5,555,338,159	6,003,097,567	6,003,097,567	6,002,762,800	100%		883,188	897,822	102%
1	109633	SERVICIOS PERSONALES EDUCACION ESPECIAL 04	ESTADO	URBANO	SEPDES	353,596,527	403,175,735	403,175,735	403,175,735	100%	ALUMNO	19,200	17,772	93%
2	99464	EDUCACION INICIAL 01	ESTADO	URBANO	SEPDES	62,161,436	61,977,719	61,977,719	61,977,719	100%	NIÑO	18,245	18,974	104%
3	114217	EDUCACION PARA ADULTOS 07	ESTADO	URBANO	SEPDES	22,455,874	26,374,494	26,374,494	26,374,494	100%	ADULTO	11,800	12,050	102%
4	100205	EDUCACION PREESCOLAR 02	ESTADO	URBANO	SEPDES	859,613,221	949,048,914	949,048,914	949,048,914	100%	ALUMNO	72,180	81,073	112%
5	109500	EDUCACION PRIMARIA 03	ESTADO	URBANO	SEPDES	2,372,916,199	2,472,101,751	2,472,101,751	2,472,101,751	100%	ALUMNO	224,326	222,130	99%
6	109743	EDUCACION SECUNDARIA 05	ESTADO	URBANO	SEPDES	1,714,903,839	1,893,105,312	1,893,105,312	1,893,105,312	100%	ALUMNO	94,872	95,793	101%
7	114135	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	ESTADO	URBANO	SEPDES	14,085,993	17,353,057	17,353,057	17,353,057	100%	DOCENTE	6,636	6,959	105%
8	107021	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	URBANO	ENEES	3,120,711	3,120,711	3,120,711	3,120,711	100%	PERSONA	63	63	100%
9	109690	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EDUCACION ESPECIAL 04	ESTADO	URBANO	SEPDES	4,436,414	8,260,964	8,260,964	8,260,964	100%	ALUMNO	19,200	17,772	93%
10	100001	EDUCACION INICIAL 01	ESTADO	URBANO	SEPDES	10,401,622	10,401,622	10,401,622	10,401,622	100%	NIÑO	18,345	18,974	103%
11	100637	EDUCACION PREESCOLAR 02	ESTADO	URBANO	SEPDES	33,226,600	30,627,058	30,627,058	30,627,058	100%	ALUMNO	72,180	81,073	112%
12	109554	EDUCACION PRIMARIA 03	ESTADO	URBANO	SEPDES	65,177,974	72,823,728	72,823,728	72,823,728	100%	ALUMNO	224,326	222,130	99%
13	109785	EDUCACION SECUNDARIA 05	ESTADO	URBANO	SEPDES	33,075,072	48,219,211	48,219,211	48,219,211	100%	ALUMNO	94,872	95,793	101%
14	114156	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	ESTADO	URBANO	SEPDES	5,619,993	5,960,607	5,960,607	5,960,607	100%	DOCENTE	6,636	6,959	105%
15	107183	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	URBANO	ENEES	546,684	546,684	546,684	211,917	39%	ALUMNO	307	307	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REP: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
		1												
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN		1,404,508,315	1,385,942,677	1,408,508,315	1,339,873,682	97%	421,998	0		164,887,852	158,692,823	96%
1	111511	EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SAÑUD III SERVICIOS PERSONALES	ESTADO	5,837,538	6,487,411	5,798,138	1,276,295	20%	0	0	DOSIS	2,326,796	1,745,097	75%
2	112312	MEJORAS DE SALUD I	ESTADO	1,236,200,201	1,225,089,735	1,236,200,201	1,181,671,819	96%	421,998	0	PERSON A	90,480	22,158	24%
3	112714	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORAS DE SALUD II	ESTADO	162,470,576	154,365,531	166,509,976	156,925,568	102%	0	0	PESOS	162,470,576	156,925,568	97%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
		1 APORTACIONES FEDERALES FAIS FISE			79,825,064	79,070,901	78,910,437	77,208,456	98%		2,875	2,868	100%
1	104540	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL	ESTADO	COBERTURA	160,505	160,505	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
2	102349	ESTUDIOS Y PROYECTOS DIVERSOS	ESTADO	COBERTURA	2,394,752	1,640,589	1,640,589	1,640,589	100%	INFORME	12	6	50%
3	102350	SUPERVISION DE OBRAS	1-AHOME	JITZAMURI	149,545	149,545	149,545	148,623	99%	OBRA	1	1	100%
4	102351	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	EL COLORADO	269,457	269,457	269,457	268,754	100%	OBRA	1	1	100%
5	102352	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREPA COBAES	1-AHOME	LAS LAJITAS	220,221	220,221	220,221	219,122	100%	OBRA	1	1	100%
6	102353	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	2,233,926	2,233,926	2,233,926	1,644,725	74%	OBRA	1	1	50%
7	102355	CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM. COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	241,693	241,693	241,693	241,202	100%	OBRA	1	1	100%
8	102356	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	CINCO DE MAYO	241,693	241,693	241,693	240,899	100%	OBRA	1	1	100%
9	102357	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	362,539	362,539	362,539	354,950	98%	OBRA	1	1	100%
10	102358	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. FCO. MONTIEL	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES)	241,693	241,693	241,067	241,067	100%	OBRA	1	1	100%
11	102359	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	241,693	241,693	241,067	241,067	100%	OBRA	1	1	100%
12	102360	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO	241,693	241,693	248,158	240,158	99%	OBRA	1	1	100%
13	102361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PAREDONES	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	92,006	92,006	91,588	91,588	100%	OBRA	1	1	100%
14	102362	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES)	92,006	92,006	92,006	88,714	96%	OBRA	1	1	100%
15	102363	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS PEDRO MA. ANAYA	1-AHOME	SAN LÁZARO	92,006	92,006	92,006	88,714	96%	OBRA	1	1	100%
16	102364	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	10-EL FUERTE	BACAPACO	895,535	895,535	895,535	890,389	99%	OBRA	1	1	100%
17	102365	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SAN JOSÉ DE EL FUERTE	893,604	893,604	893,604	889,641	100%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN OBRA	1	1	100%
18	102366	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	10-EL FUERTE	SAN JOSÉ DE EL FUERTE	758,201	758,201	758,201	755,121	100%	SISTEMA	1	1	100%
19	101490	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	472,250	472,250	472,250	472,250	100%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA RED	129	129	100%
20	101342	SUMINISTRO E INSTALACION DE 129 PLANTAS SOLARES	10-EL FUERTE		36,912	36,912	36,912	36,912	100%				
21	100698	AMPLIACION DE DE RED DE ELECTRIFICACION	11-GUASAVE	LAS CULEBRAS	53,127	53,127	53,127	53,127	100%	OBRA	1	1	100%
22	102367	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	557,011	557,011	557,011	555,865	100%	OBRA	1	1	100%
23	102575	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GAMBINO	295,561	295,561	295,561	295,561	100%	OBRA	1	1	100%
24	131474	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	322,805	322,805	322,805	322,805	100%	RED	1	1	100%
25	102368	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	38,785	38,785	38,785	38,449	99%	OBRA	1	1	100%
26	102369	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	419,350	419,350	419,350	419,350	100%	OBRA	1	1	100%
27	102370	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	NÍO	183,080	183,080	183,080	183,080	100%	OBRA	1	1	100%
28	102371	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	111,409	111,409	111,409	110,929	100%	OBRA	1	1	100%
29	102602	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	335,376	335,376	335,376	334,816	100%	OBRA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
30	102372	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICCA	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	257,579	257,579	257,579	256,561	100%	OBRA	1	1	100%
31	100488	AMPLIACION DE RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA	11-GUASAVE	GUASAVE	658,019	658,019	658,019	651,464	99%	RED	1	1	100%
32	102373	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	139,825	139,825	139,825	139,825	100%	OBRA	1	1	100%
33	102374	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	176,214	176,214	176,214	175,687	100%	OBRA	1	1	100%
34	102375	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL MEZQUITÓN	150,827	150,827	150,827	150,109	100%	OBRA	1	1	100%
35	102376	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	NÍO	205,294	205,294	205,294	204,309	100%	OBRA	1	1	100%
36	102377	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	PALOS VERDES	151,304	151,304	151,304	150,712	100%	OBRA	1	1	100%
37	102378	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR	11-GUASAVE	NÍO	191,994	191,994	191,994	191,308	100%	OBRA	1	1	100%
38	102379	CONST. DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	1,080,743	1,080,743	1,080,743	1,080,743	100%	OBRA	1	1	100%
39	102629	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	1,138,891	1,138,891	1,138,891	1,138,891	100%	OBRA	1	1	100%
40	102630	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	24,492	24,492	24,492	22,053	90%	OBRA	1	1	100%
41	102631	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	LOMAS DEL	61,003	61,003	61,003	61,003	100%	OBRA	1	1	100%
42	102632	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	EL RECODO	32,205	32,205	32,205	28,925	90%	OBRA	1	1	100%
43	102633	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	41,085	41,085	41,085	28,247	69%	OBRA	1	1	100%
44	102634	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	465,933	465,933	465,933	361,145	78%	OBRA	1	1	100%
45	102635	CONSTRUCCION DE RE DE ATARJEAS Y DESC.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	45,848	45,848	45,818	34,084	74%	OBRA	1	1	100%
46	102638	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	EL GUAYABO	619,385	619,385	619,385	619,385	100%	OBRA	1	1	100%
47	102636	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	LA URRACA NUEVA	374,962	374,962	374,962	374,962	100%	OBRA	1	1	100%
48	102637	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	2,120,414	2,120,414	2,120,414	2,120,214	100%	OBRA	1	1	100%
49	102639	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	13-MOCORITO	EL SALTO (DE	1,286,357	1,286,357	1,286,357	1,262,893	98%	OBRA	1	1	100%
50	102640	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	247,518	247,518	247,518	243,829	99%	OBRA	1	1	100%
51	102641	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LAS PIÑAS	116,178	116,178	116,178	116,178	100%	OBRA	1	1	100%
52	102642	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	240,792	240,792	240,792	227,058	94%	OBRA	1	1	100%
53	102643	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	260,879	260,879	260,879	260,879	100%	OBRA	1	1	100%
54	102644	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL.	14-ROSARIO	EL ROSARIO	350,108	350,108	350,108	350,108	100%	OBRA	1	1	100%
55	102645	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA	14-ROSARIO	CRUZ PEDREGOZA	618,967	618,967	612,246	612,246	99%	OBRA	1	1	100%
56	103074	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA	14-ROSARIO	TEODORO BELTRÁN	971,855	971,855	971,855	963,154	99%	OBRA	1	1	100%
57	100248	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS SOLARES	14-ROSARIO	EL ROSARIO	4,578	4,578	4,578	4,578	100%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIFNDA	16	16	100%
58	102646	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR	ÁLAMO DE LOS	178,773	178,773	178,773	169,195	95%	OBRA	1	1	100%
59	102647	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR	CIÉNEGA DE CASAL	121,875	121,875	121,875	120,372	99%	OBRA	1	1	100%
60	102648	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR	COLONIA ALVARADO	130,372	130,372	130,372	127,901	98%	OBRA	1	1	100%
61	102649	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR	VEINTISIETE DE COLONIA 20 DE	108,010	108,010	108,010	100,283	93%	OBRA	1	1	100%
62	102650	CONST. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15-SALVADOR	GUAMÚCHIL	332,512	332,512	332,512	322,998	97%	OBRA	1	1	100%
63	102651	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR	CACALOTITA	350,208	350,208	350,208	345,199	99%	OBRA	1	1	100%
64	102652	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL	15-SALVADOR	GUAMÚCHIL	749,772	749,772	749,772	749,772	100%	OBRA	1	1	100%
65	102653	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR	CAITIME	111,199	111,199	111,199	105,854	95%	OBRA	1	1	100%
66	102654	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR	EMILIO ÁLVAREZ ALVARADO	158,713	158,713	158,713	155,903	98%	OBRA	1	1	100%
67	102655	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR	IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	283,960	283,960	283,960	281,727	99%	OBRA	1	1	100%
68	103075	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR	TULTITA	97,488	97,488	97,488	93,832	96%	OBRA	1	1	100%
69	102656	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.DE NIÑOS. II JIAN FSCITIA	15-SALVADOR	GABRIEL LEYVA ALVARADO	88,657	88,657	88,657	83,354	94%	OBRA	1	1	100%
70	102657	CONSTRUCCION DE VADO	15-SALVADOR	VFI ÁZQUIF7 II A CAITIME	134,171	134,171	134,171	123,811	92%	OBRA	1	1	100%
71	102658	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	402,946	402,946	402,946	399,522	99%	RED	1	1	100%
72	103631	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	GÜILLAPA	207,757	207,757	207,757	205,485	99%	RED	1	1	100%
73	103651	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	GÜILLAPA	425,218	425,218	425,218	422,889	99%	RED	1	1	100%
74	103177	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA BAJADA	401,389	401,389	401,389	398,629	99%	RED	1	1	100%
75	103178	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	VADO HONDO	422,421	422,421	422,421	419,977	99%	RED	1	1	100%
76	103179	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	181,760	181,760	181,760	178,076	98%	RED	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
77	103180	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	CUBIRI DE LA	96,811	96,811	96,811	96,350	100%	OBRA	1	1	100%
78	103181	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	LÁ PLAYA	79,566	79,566	79,566	79,566	100%	OBRA	1	1	100%
79	103182	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	LOS TASTES	100,876	100,876	100,876	100,876	100%	OBRA	1	1	100%
80	103183	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	MARIPA	104,294	104,294	104,294	103,716	99%	OBRA	1	1	100%
81	100787	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	317,414	317,414	317,414	314,625	99%	RED	1	1	100%
82	103184	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	TEPANTITA DE	80,148	80,148	80,148	79,260	99%	OBRA	1	1	100%
83	103185	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC, CANAL.	17-SINALOA	CUBIRI DE LA	226,296	226,296	226,296	211,434	93%	OBRA	1	1	100%
84	103186	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA	193,041	193,041	193,041	191,859	99%	OBRA	1	1	100%
85	103187	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL COCHI	742,686	742,686	742,686	738,223	99%	OBRA	1	1	100%
86	103188	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL COCHI	503,186	503,186	503,186	498,629	99%	OBRA	1	1	100%
87	103189	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	EL PLATANITO	606,817	606,817	606,817	599,651	99%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%
88	103190	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	LA ESTANCIA	1,965,151	1,965,151	1,965,151	1,965,151	100%	OBRA	1	1	100%
89	103192	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	CACALOTAN	624,444	624,444	624,444	616,729	99%	OBRA	1	1	100%
90	103193	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL COCHI	343,579	343,579	343,579	343,180	100%	OBRA	1	1	100%
91	103194	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL GUAMÚCHIL	56,234	56,234	56,234	55,915	99%	OBRA	1	1	100%
92	103195	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL PLATANITO	281,794	281,794	281,794	280,896	100%	OBRA	1	1	100%
93	100947	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	17-SINALOA	LOS LAURELES	612,797	612,797	612,797	607,747	99%	RED	1	1	100%
94	103197	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	165,757	165,757	165,757	165,340	100%	OBRA	1	1	100%
95	103198	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	17-SINALOA	EL JUNCO	364,239	364,239	368,239	363,779	100%	OBRA	1	1	100%
96	103199	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	RUIZ CORTINES NÚMERO 1	1,412,648	1,412,648	1,412,648	1,412,648	100%	OBRA	1	1	100%
97	101066	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 PLANTAS SOLARES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	44,923	44,923	44,923	44,923	100%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	157	157	100%
98	103200	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECT.	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	128,996	128,996	128,996	125,570	97%	OBRA	1	1	100%
99	103201	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO	239,877	239,877	239,877	232,460	97%	OBRA	1	1	100%
100	103202	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	COLONIA	274,921	274,921	274,921	253,366	92%	OBRA	1	1	100%
101	103203	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	LA PALMA	267,809	267,809	267,809	244,513	91%	OBRA	1	1	100%
102	103204	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE)	188,842	188,842	188,842	172,372	91%	OBRA	1	1	100%
103	103333	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	125,090	125,090	125,090	118,015	94%	OBRA	1	1	100%
104	103334	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	COLONIA	482,320	482,320	482,320	461,259	96%	OBRA	1	1	100%
105	103335	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	COLONIA	151,025	151,025	151,025	144,741	96%	OBRA	1	1	100%
106	103336	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	344,025	344,025	344,025	296,919	86%	OBRA	1	1	100%
107	103337	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	18-NAVOLATO	SAN BLAS	164,447	164,447	164,447	139,419	85%	OBRA	1	1	100%
108	103338	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,109,022	1,109,022	1,109,122	997,100	90%	OBRA	1	1	100%
109	103339	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE NERGIA ELECTRIC	2-ANGOSTURA	LA PALMA	129,234	129,234	129,234	128,943	100%	OBRA	1	1	100%
110	103340	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	370,426	370,426	370,426	369,975	100%	OBRA	1	1	100%
111	103341	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	169,204	169,204	169,204	143,800	85%	OBRA	1	1	100%
112	103342	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	145,481	145,481	145,481	135,712	93%	OBRA	1	1	100%
113	103343	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	112,834	112,834	112,384	112,597	100%	OBRA	1	1	100%
114	103344	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	113,000	113,000	113,000	112,698	100%	OBRA	1	1	100%
115	103345	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	204,710	204,710	204,710	204,201	100%	OBRA	1	1	100%
116	103346	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	273,799	273,799	273,799	273,455	100%	OBRA	1	1	100%
117	103347	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	220,348	220,348	220,348	220,039	100%	OBRA	1	1	100%
118	103348	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	193,526	193,526	193,526	193,212	100%	OBRA	1	1	100%
119	103349	AMPLIACION DEM RED DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	620,495	620,495	620,495	615,964	99%	OBRA	1	1	100%
120	103350	AMPLIACION SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	41,306	41,306	41,306	41,062	99%	OBRA	1	1	100%
121	103351	CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	8,615,607	8,615,607	8,615,607	8,605,003	100%	VIVIENDA	2,217	2,217	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
122	100048	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 PLANTAS SOLARES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	9,442	9,442	9,442	9,442	100%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA OBRA	33	33	100%
123	103352	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	144,675	144,675	144,675	144,639	100%	OBRA	1	1	100%
124	103353	REHABILITACION DE SISMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	1,345,612	1,345,612	1,345,612	1,342,526	100%	SISTEMA	1	1	100%
125	103354	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	37,620	37,620	37,620	37,618	100%	OBRA	1	1	100%
126	101174	SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 PLANTAS SOLARES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	3,720	3,720	3,720	3,720	100%	PLANTA, CELDA OBRA	13	13	100%
127	103355	TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE Y DESC.	4-CONCORDIA	LOS NARANJOS	335,759	335,759	335,759	335,756	100%	OBRA	1	1	100%
128	103356	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	264,645	264,645	264,645	264,634	100%	OBRA	1	1	100%
129	103357	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	435,561	435,561	435,561	435,539	100%	OBRA	1	1	100%
130	101875	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	COSALÁ	170,512	170,512	170,512	169,719	100%	RED	1	1	100%
131	103358	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	CHOLULA	62,676	62,676	62,676	62,676	100%	RED	1	1	100%
132	103359	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	COSALÁ	150,328	150,328	150,328	150,328	100%	RED	1	1	100%
133	103360	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL RODEO	137,890	137,890	137,890	137,889	100%	RED	1	1	100%
134	103361	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL RODEO	342,725	342,725	342,725	342,725	100%	RED	1	1	100%
135	103362	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LAS HIGUERAS DE	357,122	357,122	357,122	357,122	100%	RED	1	1	100%
136	103363	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	548,435	548,435	548,435	548,435	100%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%
137	103364	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE LAS MINAS	812,966	812,966	812,966	812,966	100%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%
138	103365	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	286,953	286,953	286,953	286,953	100%	RED	1	1	100%
139	103366	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE LAS	348,996	348,996	348,996	348,996	100%	RED	1	1	100%
140	103394	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CERRO DE LOS	188,066	188,066	188,066	188,066	100%	RED	1	1	100%
141	101956	SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 PLANTAS SOLARES	5-COSALÁ	COSALÁ	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA OBRA	69	69	100%
142	103395	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CULIACÁN	99,834	99,834	99,834	99,834	100%	OBRA	1	1	100%
143	103396	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	COSTA RICA	101,104	101,104	101,104	101,104	100%	OBRA	1	1	100%
144	103397	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	711,916	711,916	711,916	711,916	100%	OBRA	1	1	100%
145	103398	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ELDORADO	287,481	287,481	287,481	287,481	100%	OBRA	1	1	100%
146	103399	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	BAILA	2,053,179	2,053,179	2,053,179	2,053,179	100%	OBRA	1	1	100%
147	103400	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	MOLO VIEJO	945,868	945,868	945,868	945,868	100%	OBRA	1	1	100%
148	103401	09/CUF0002-PR	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL AGUAJITO DEL	849,275	849,275	849,275	849,275	100%	OBRA	1	1	100%
149	103402	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL	293,633	293,633	293,633	292,599	100%	OBRA	1	1	100%
150	103403	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL BABU	139,858	139,858	139,858	138,952	99%	OBRA	1	1	100%
151	103404	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA	7-CHOIX	LA CULEBRA	829,997	829,997	829,997	822,456	99%	OBRA	1	1	100%
152	103405	CONSTRUCCION DE LINES DE DSIT. DE ENERGIA	7-CHOIX	CHAVIRA	715,429	715,429	715,249	706,707	99%	OBRA	1	1	100%
153	103406	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	7-CHOIX	EL CORRAL	1,124,576	1,124,576	1,124,576	1,116,107	99%	OBRA	1	1	100%
154	103407	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	753,194	753,194	753,194	744,824	99%	OBRA	1	1	100%
155	101755	SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 PLANTAS SOLARES	7-CHOIX	CHOIX	19,743	19,743	19,743	19,743	100%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA OBRA	69	69	100%
156	103408	CONST. DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	1,500,515	1,500,515	1,500,515	1,497,061	100%	OBRA	1	1	100%
157	103409	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA	8-ELOTA	CASAS NUEVAS	1,430,965	1,430,965	1,430,965	1,410,669	99%	OBRA	1	1	100%
158	103410	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LOS LEONES	1,060,376	1,060,376	1,060,376	1,051,365	99%	OBRA	1	1	100%
159	103411	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	8-ELOTA	COOPERATIVA	1,085,005	1,085,005	1,085,005	1,075,475	99%	OBRA	1	1	100%
160	103412	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA	8-ELOTA	EL CHIRIMOLE	1,473,724	1,473,724	1,473,724	1,327,537	90%	OBRA	1	1	100%
161	103413	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	1,071,400	1,071,400	1,071,400	973,969	91%	OBRA	1	1	100%
162	103414	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LOS DIFUNTOS	642,355	642,355	642,335	578,183	90%	OBRA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
163	103415	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE	46,333	46,333	46,333	45,954	99%	OBRA	1	1	100%
164	103416	AMPLIACION DE RED DE DIAS. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE	445,905	445,905	445,905	445,295	100%	OBRA	1	1	100%
165	103417	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE	138,105	138,105	138,105	137,593	100%	OBRA	1	1	100%
166	103418	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA	261,155	261,155	261,155	260,222	100%	OBRA	1	1	100%
167	103419	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	502,735	502,735	502,735	502,055	100%	OBRA	1	1	100%
168	103420	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA	989,307	989,307	989,307	986,271	100%	OBRA	1	1	100%
169	103421	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA AHOGADA EN PAVIMENTO	9-ESCUINAPA	NÚMERO 2 (FI) OJO DE AGUA DE PALMILLAS	1,085,315	1,085,315	1,085,315	1,083,336	100%	OBRA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		1 APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL				784,720,573	784,720,573	784,720,573	603,493,770	77%	2,619	0				
1	127976	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA DIF	123,467,031	123,467,031	123,467,031	108,689,190	88%	2,619	0	APOYO	18,134,868	18,134,868	100%
2	127994	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA DIF	12,211,025	12,211,025	12,211,025	11,398,858	93%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
3	154794	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CONSTRUCCIÓN FAM BASICO 2009, CONSTRUCCION DE 161 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	103,028,361	103,028,361	103,028,361	58,948,285	57%	0	0	AULA	161	146	91%
4	154796	FAM BASICO 2009, CONSTRUCCION DE 161 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	103,028,361	103,028,361	103,028,361	58,948,285	57%	0	0	AULA	161	146	91%
5	162874	PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (COBAES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	7,746,000	7,746,000	7,746,000	1,359,823	18%	0	0	PLANTEL	1	1	94%
6	152481	PROGRAMA ESCUELAS EMBLEMATICAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	29,599,004	29,599,004	29,599,004	27,464,048	93%	0	0	AULA	57	50	88%
7	124904	PROGRAMA FAM BASICO 2008 CONTRUCCION DE 119 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	99,851,411	99,851,411	99,851,411	99,164,137	99%	0	0	AULA	119	119	100%
8	124908	PROGRAMA FAM BASICO 2008 CONTRUCCION DE 119 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	99,851,411	99,851,411	99,851,411	99,164,137	99%	0	0	AULA	119	119	100%
9	155121	PROGRAMA PLANTELES EN SITUACION EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	17,818,070	17,818,070	17,818,070	17,591,568	99%	0	0	PLANTEL	6	6	100%
10	163752	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL BURRIÓN GUASAVE	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	ISIFE	7,760,909	7,760,909	7,760,909	3,050,110	39%	0	0	PLANTEL	1	1	94%
11	165840	PROGRAMA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO DE MAZATLAN FAM 2009	12-MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	23,000,000	23,000,000	23,000,000	4,728,532	21%	0	0	PLANTEL	1	0	0%
12	154402	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR PROG. PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	22,714,999	22,714,999	22,714,999	15,097,031	66%	0	0	PLANTEL	2	1	63%
13	155054	PROG.FAM SUPERIOR U DE O 2008, 6 AULAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	17,550,000	17,550,000	17,550,000	10,107,262	58%	0	0	AULA	6	4	71%
14	150983	PROGRAMA FAM U.A.S. 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	37,204,777	37,204,777	37,204,777	37,204,772	100%	0	0	AULA	8	8	100%
15	163972	PROGRAMA FAM UAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	43,040,000	43,040,000	43,040,000	21,315,021	50%	0	0	AULA	9	6	62%
16	151725	PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	20,400,996	20,400,996	20,400,996	17,857,657	88%	0	0	AULA	89	89	100%
17	148716	PROGRAMA FAM SUPERIOR 2008 UDO AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	8,547,853	8,547,853	8,547,853	8,543,244	100%	0	0	PLANTEL	1	1	100%
18	163794	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO, CULIACAN	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	7,900,365	7,900,365	7,900,365	2,861,810	36%	0	0	PLANTEL	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
		1 APORTACIONES FEDERALES FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA			185,086,757	184,204,683	184,204,683	184,204,683	100%		58,118	62,900	108%
1	84086	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	118,034,329	117,152,255	117,152,255	117,152,255	100%	ALUMNO	7,059	7,855	111%
2	84153	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	8,614,901	8,614,901	8,614,901	8,614,901	100%	ALUMNO	7,059	7,855	111%
3	108162	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	36,550,031	36,550,031	36,550,031	35,836,559	98%	ADULTO Y JÓVEN	22,000	23,595	107%
4	108245	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	21,887,496	21,887,496	21,887,496	22,600,968	103%	ADULTO Y JÓVEN	22,000	23,595	107%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F	
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D					Avance % D/B
		1 APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE		196,755,879	196,755,879	196,755,879	162,806,954	83%		10,686	11,133	104%
1	45536	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,518,462	63,518,462	63,518,462	42,321,590	67%	PERSON A	6,242	7,033	113%
2	45662	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA	13,665,717	13,665,717	13,665,717	12,065,937	88%	PERSON	1,710	1,684	98%
3	45855	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA	2,710,112	2,710,112	2,710,112	2,314,067	85%	OBRA	4	4	100%
4	45891	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100%	PERSON	1,925	1,765	92%
5	46077	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA	65,128,987	65,128,987	65,128,987	55,387,384	85%	EQUIPO	795	637	80%
6	46143	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA	4,540,000	4,540,000	4,540,000	3,525,375	78%	PERSON	10	10	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		APORTACIONES FEDERALES FAFEF				633,699,873	633,699,873	633,699,873	460,070,970	73%	1,717,443	0				100%
1	153069	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZON	11-GUASAVE	EL CERRO CABEZÓN	CEAPAS	2,472,000	2,472,000	2,472,000	741,600	30%	0	0	METROS LINEALES	7,423	2,230	30%
2	165910	CONSTRUCCION DE UNIDAD HEMATO-ONCOLOGICA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DEL DIF EN CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	59,193,058	59,193,058	59,193,058	0	0%	1,717,443	0	PROYECTO	1	0	0%
3	154418	CONSTRUCCION DE EMISORES DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS YTRATADAS EN EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	CEAPAS	3,536,000	3,536,000	3,536,000	1,013,368	29%	0	0	METROS LINEALES	2,382	596	25%
4	153863	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA	6-CULIACÁN	LA MOJONERA	CEAPAS	144,645	144,645	144,645	144,645	100%	0	0	METROS LINEALES	1,949	1,365	70%
5	154098	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DEL OSO	6-CULIACÁN	EL ALTO DE OSO	CEAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1,927	1,637	85%
6	153448	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA	6-CULIACÁN	LAGUNA COLORADA	CEAPAS	2,667,686	2,667,686	2,667,686	1,485,565	56%	0	0	METROS LINEALES	5,577	1,674	30%
7	153637	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO(2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL POZO	6-CULIACÁN	EL POZO	CEAPAS	729,968	729,968	729,968	729,968	100%	0	0	METROS LINEALES	4,677	4,210	90%
8	92194	MEJORAMIENTO CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SCOP	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	KILÓMETRO	1,592	1,592	100%
9	165838	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FAFEF)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	26,489,209	26,489,209	26,489,209	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
10	165858	PROTECCION A CENTROS POBLADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	25,256,879	25,256,879	25,256,879	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
11	153273	ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE EFICENCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	10,212,000	10,212,000	10,212,000	3,996,394	39%	0	0	EQUIPO	60	39	65%
12	167900	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROSAPYS, ADQUISICIONES VEHICULOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA 12 JUNTAS EN EL ESTADO DE SINALOA (PROSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
13	87553	SANEAMIENTO FINANCIERO OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAF	106,227,758	106,227,758	106,227,758	106,227,758	100%	0	0	PESOS	##### ###	##### ##	100%
14	87814	SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES PENSIONES Y JUBILADOS DE ISSSTEESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAD	306,120,670	306,120,670	306,120,670	305,481,672	100%	0	0	PESOS	##### ###	##### ##	100%
15	166059	APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN SUPERIOR SANEAMIENTO FINANCIERO (UAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAS	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH	
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B							
		CONVENIOS				3,397,068,424	3,080,412,796	3,127,127,496	2,966,818,738	96%	441,188	0					100%
1	105510	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIOS DE REASIGNACIÓN INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,967,700	1,967,700	1,967,700	1,967,700	100%	0	0	LABORATORIO	1	0		0%
2	106948	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	7,040,371	7,040,371	7,040,371	7,040,371	100%	0	0	INMUEBLE	1	0		0%
3	106334	EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	6,352,000	6,352,000	6,352,000	6,352,000	100%	0	0	INMUEBLE	2	0		0%
4	106720	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	4,590,024	4,590,024	4,590,024	4,590,024	100%	0	0	INMUEBLE	1	0		0%
5	153437	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS TERCERA ETAPA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARÍA DE SALUD	90,786,212	90,786,212	90,786,212	25,932,224	29%	0	0	OBRA	1	0		5%
6	132592	DESARROLLO HIDRAULICO BALUARTE PRESIDIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	66,799,297	66,799,297	66,799,297	66,799,297	100%	0	0	OBRA	1	0		0%
7	153542	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) DE ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARÍA DE SALUD	1,700,000	1,530,000	1,700,000	999,835	65%	0	0	OBRA	1	1		50%
8	153621	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARÍA DE SALUD	3,000,000	2,700,000	3,000,000	1,585,781	59%	0	0	OBRA	1	1		50%
9	153712	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) DE SALVADOR ALVARADO, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARÍA DE SALUD	3,500,000	3,150,000	3,500,000	1,406,066	45%	0	0	OBRA	1	1		53%
10	152899	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARÍA DE SALUD	3,000,000	2,700,000	3,000,000	1,374,094	51%	0	0	OBRA	1	1		63%
11	153122	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	ELDORADO	SECRETARÍA DE SALUD	18,157,242	12,710,069	18,157,242	10,374,542	82%	0	0	OBRA	1	0		7%
12	153027	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	CULIACÁN	SECRETARÍA DE SALUD	52,235,864	42,908,692	52,235,864	21,874,868	51%	0	0	OBRA	1	0		2%
13	153261	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SECRETARÍA DE SALUD	18,157,242	12,710,069	18,157,242	5,436,278	43%	0	0	OBRA	1	0		11%
14	132740	APOYO A PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	PROYECTO	13	2		15%
15	105301	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,895,600	1,895,600	1,895,600	1,895,600	100%	0	0	LABORATORIO	1	0		0%
16	132809	SISTEMAS DE INFORMACIÓN MODERNIZACION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	53,515,517	53,515,517	53,515,517	53,515,517	100%	0	0	PROYECTO	1	1		100%
17	122288	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	328,996,513	75,900,680	86,288,712	75,900,680	100%	0	0	ALUMNO	35,000	35,000		100%
18	126546	SUELDOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	6,790,033	6,790,033	6,790,033	3,883,050	57%	0	0	ALUMNO	600	600		100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
19	90935	CALIDAD EN LOS METODOS DE EDUCACION A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	6,553,444	6,553,444	6,553,444	3,512,208	54%	29,517	0	PROGRAMA	3	2	67%
20	121993	CB02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	33,036,634	5,803,507	5,803,507	5,803,507	100%	0	0	ALUMNO	35,000	35,000	100%
21	105793	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,136,700	1,136,700	1,136,700	936,872	82%	0	0	LABORATORIO	1	0	5%
22	107020	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD LOS MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,250	0	INMUEBLE	1	0	0%
23	105945	DESARROLLO DE PROGRAMA EDUCATIVO EN INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	600,000	600,000	600,000	0	0%	220	0	PROGRAMA	1	0	0%
24	96778	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE FORMACION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	81,279	81,279	81,279	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
25	106545	EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	2,340,000	2,340,000	2,340,000	0	0%	0	0	ALUMNO	116	0	0%
26	106804	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,844,075	1,844,075	1,844,075	0	0%	2,305	0	INMUEBLE	1	0	0%
27	90734	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	15,000,000	14,850	15,000,000	14,850	100%	0	0	ALUMNO	1,557	1,499	96%
28	107398	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	243,837	243,837	243,837	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%
29	133610	ICATISIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ICATISIN	13,668,009	13,668,009	13,668,009	13,668,009	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
30	90845	INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	5,873,139	5,873,139	5,873,139	4,747,673	81%	9,404	0	ALUMNO	155	174	112%
31	132790	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS A CONTRIBUYENTES (PAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,114,915	11,114,915	11,114,915	11,114,915	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%
32	102162	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	28,051,625	28,051,625	28,051,625	28,051,625	100%	398,492	0	EMPRESA	10	8	80%
33	132912	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	2,556,994,334	2,556,994,334	2,556,994,334	2,556,994,334	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%
34	126517	GASTO OPERATIVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	1,046,818	1,046,818	1,046,818	1,046,818	100%	0	0	ALUMNO	600	600	100%
		OTROS CONVENIOS				1,125,286,198	913,371,441	1,125,286,180	594,708,683	65%	3,575,330	3,575,330		879,695	#####	30%
35	136207	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL (CENTRO DE ACOPIO DE 20000 TONELADAS DE MAIZ)	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
36	135961	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL(CREE), ASILO DE ANCIANOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	300,000,000	100,000,000	300,000,000	85,242,783	85%	0	0	OBRA	2	1	25%
37	130664	CONSTRUCCION DE CRUCERO A NIVEL FRACC. LA ALTURA LAS TORRES.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,680,263	1,680,263	1,680,263	1,672,622	100%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%
38	130968	CONSTRUCCION DE CRUCERO A NIVEL FRACC. LA ALTURA LAS TORRES UBICADA EN VIA DE OPERACION Y PRINCIPAL MPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,454,981	1,454,981	1,454,981	1,454,981	100%	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%
39	105332	CONSTRUCCION DE RETORNO SOBRE BLVD. JESUS KUMATE, EN EL CRUCE CON EL BLVD. LAS TORRES EN CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	443,230	443,230	443,230	443,230	100%	0	0	METROS LINEALES	163	163	100%
40	130457	CONSTRUCCION DE RETORNO SOBRE BLVD. LAS TORRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,290,760	1,290,760	1,290,760	1,290,760	100%	0	0	METROS LINEALES	166	166	100%
41	103437	RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCION DE AV. MATAMOROS ACCESO A PRESA EUSTAQUIO BUELNA EN GUAMUCHIL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,631,117	2,631,117	2,631,117	2,631,117	100%	0	0	METROS LINEALES	1,520	1,520	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
42	115281	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO G. ROBLES(MARIANO ESCOBEDO Y BLVD. PASO POR EL FUERTE)	10-EL FUERTE	EL FUERTE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,499,661	3,499,661	3,499,661	3,402,374	97%	0	0	METRO LINEAL	566	521	92%
43	115101	PAV DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE VICENTE GUERRRO Y BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,893,896	1,893,896	1,893,896	1,893,896	100%	0	0	METRO LINEAL	380	296	78%
44	115111	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS ENTRE EC MEXICO 15 Y BLVD. 20 DE NOVIEMBRE	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,110,089	2,110,089	2,110,089	1,457,742	69%	0	0	METRO LINEAL	563	338	60%
45	104402	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES, EN JUAN JOSE RIOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	714,410	714,410	714,410	714,410	100%	0	0	METROS LINEALES	698	698	100%
46	115061	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO DE MAZATLAN EN COL LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,859,967	4,859,967	4,859,967	4,278,507	88%	0	0	METRO LINEAL	952	952	100%
47	115043	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (BLVD. CENTRAL)	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,904,423	1,904,423	1,904,423	1,321,572	69%	0	0	METRO LINEAL	360	288	80%
48	115034	PAVIMENTACION DEL BLVD DIEGO MARTINEZ DE HURDAIDE	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,707,156	1,707,156	1,707,156	1,707,156	100%	0	0	METRO LINEAL	200	184	92%
49	115050	PAVIMENTACION DEL BLVD MAQUICOBIA	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,662,336	1,662,336	1,662,336	1,662,336	100%	0	0	METRO LINEAL	200	110	55%
50	122678	PAVIMENTACION DE LA AV. LAS TORRES EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,230,364	3,230,364	3,230,364	3,230,364	100%	0	0	METROS LINEALES	539	539	100%
51	118446	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN COL. VALLES DEL EJIDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,722,867	2,722,867	2,722,867	1,791,366	66%	0	0	METRO LINEAL	711	249	35%
52	102880	REENCARPETADO EN CALLES DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	4,608,512	4,608,512	4,608,512	4,608,512	100%	0	0	METROS LINEALES	87,138	87,138	100%
53	134276	ADOQUINAMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	7,755,463	7,755,463	7,755,463	6,888,172	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770	1,770	100%
54	129417	PAVIMENTACION DE AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN MOCORITO	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,268,286	1,268,286	1,268,286	605,606	48%	0	0	METROS LINEALES	196	196	100%
55	116429	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUSTAQUIO BUELNA	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,536,386	3,536,386	3,536,386	3,231,874	91%	0	0	METRO LINEAL	563	366	65%
56	113684	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA ENRE JUAREZ Y GUERRERO	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,503,896	1,503,896	1,503,896	701,912	47%	0	0	METRO LINEAL	196	196	100%
57	122338	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE REFORMA Y CALLE PINO SUAREZ EN PERICOS, MOCORITO	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,439,123	1,439,123	1,439,123	1,439,123	100%	0	0	METROS LINEALES	196	196	100%
58	113551	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICNETE GUERRERO	13-MOCORITO	PERICOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,188,912	2,188,912	2,188,912	2,020,035	92%	0	0	METRO LINEAL	308	296	96%
59	115311	PAVIMENTACION DE LA VE. ADOLFO LOPEZ MATEOS	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,206,295	1,206,295	1,206,295	1,206,295	100%	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%
60	106063	CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL EN CALLEJON MORELOS EN ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,136,032	1,136,032	1,136,032	1,111,903	98%	0	0	METRO LINEAL	102	92	90%
61	119079	PAV. DE LA AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. DEE LOS DEPORTES Y CARRETERA INTERNACIONAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,828,461	2,828,461	2,828,461	2,828,461	100%	0	0	METRO LINEAL	552	445	81%
62	118991	PAV. DELA Prol. AV. DE LOS DEPORTES ENTRE MARIA CLEOFAS Y CUZ PADILLA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,340,373	1,340,373	1,340,373	1,340,373	100%	0	0	METRO LINEAL	314	252	80%
63	119138	PAV. DE LA CALLE PANUCO ENTRE CALLE COSALA YRSSTRO MUNICIPAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,210,169	1,210,169	1,210,169	1,150,140	95%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % JH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
64	115014	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SALVADOR LIZARRAGA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,047,200	1,047,200	1,047,200	1,041,788	99%	0	0	METRO LINEAL	159	159	100%
65	113701	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALREDEDOR DE LA PLAZUELA EN CACALOTAN	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	660,480	660,480	660,480	513,545	78%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%
66	113569	PAVIMENTACION DE LA CALLE COSALA ENTRE DONATO GUERRA Y GUILLERMO NELSON	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,424,686	99%	0	0	METRO LINEAL	305	305	100%
67	113724	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	14-ROSARIO	AGUA VERDE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	692,040	692,040	692,040	688,955	100%	0	0	METRO LINEAL	103	103	100%
68	113734	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANUCO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,336,000	1,336,000	1,336,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	185	185	100%
69	129922	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTORIA POPULAR ENTRE AV. DE LOS DEPORTES Y AV. CONALEP EN EL ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,245,355	1,245,355	1,245,355	1,245,355	100%	0	0	METROS LINEALES	274	274	100%
70	116550	PAV. DE LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRENJESUS RODRIGUEZ Y FERNANDO MONTES DE OCA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,706,024	3,706,024	3,706,024	3,706,024	100%	0	0	METRO LINEAL	493	469	95%
71	122564	PAVIMENTACION DE AV. 1872 EN VILLA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	SAN ANTONIO ALVARADO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,222,048	1,222,048	1,222,048	1,222,048	100%	0	0	METROS LINEALES	182	182	100%
72	116482	PAVIMENTACION DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,477,120	2,477,120	2,477,120	2,477,120	100%	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%
73	114999	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CERVANTES LEON	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUÁREZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,124,555	1,124,555	1,124,555	1,124,555	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%
74	116467	PAVIMENTO DE LA CALLE LUCIO BLANCO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,271,267	1,271,267	1,271,267	1,271,267	100%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%
75	104239	ADOQUINADO DE LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO EN PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SNA IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	268,897	268,897	268,897	251,552	94%	0	0	METROS LINEALES	52	52	100%
76	103863	EMPEDRADO DE CALLE AQUILES SERDAN EN PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	861,415	861,415	861,415	861,415	100%	0	0	METROS LINEALES	148	148	100%
77	118461	PAV. DE LA CALLE FELIPE ANGELES	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,667,796	2,667,796	2,667,796	2,667,796	100%	0	0	METRO LINEAL	536	536	100%
78	103717	PAVIMENTACION DE CALLE PARALELA CARR. SAN IGNACIO COYOTITAN, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	2,867,186	2,867,186	2,867,186	2,867,186	100%	0	0	METROS LINEALES	563	563	100%
79	115023	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,221,024	1,221,024	1,221,024	1,175,000	96%	0	0	METRO LINEAL	185	181	98%
80	115007	PAVIMENTACION DE LA CARR. SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	COYOTITÁN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	995,400	995,400	995,400	995,400	100%	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%
81	116447	PAVIMENTACION DE LA AV. NIÑOS HEROES, ENTRE GANDARILLA Y OBREGON	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,300,877	1,300,877	1,300,877	1,300,877	100%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%
82	102211	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	11,989,421	11,989,421	11,989,421	11,989,421	100%	0	0	METROS LINEALES	1,499	1,499	100%
83	103593	PROLONGACION DEL BLVD. SALIDA A EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	1,228,669	1,228,669	1,228,669	1,228,669	100%	0	0	METROS LINEALES	540	540	100%
84	102510	REBESTIMIENTO DE CALLE EN EL POBLADO 5 DE MAYO EN NAVOLATO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	859,449	859,449	859,449	859,449	100%	0	0	METROS LINEALES	2,000	2,000	100%
85	118537	PAV. CO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL DE SOYATITA	3-BADIRAGUATO	SOYATITA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,507,443	2,507,443	2,507,443	2,502,079	100%	0	0	METRO LINEAL	1,031	970	94%
86	118598	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE EN SAN ANTONIO DE LA PALMA	3-BADIRAGUATO	SAN ANTONIO DE LA PALMA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,250,106	1,250,106	1,250,106	1,250,106	100%	0	0	METRO LINEAL	637	637	100%
87	118668	PAV DE LA CALLE TEGORIPA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,318,945	1,318,945	1,318,945	1,318,945	100%	0	0	METRO LINEAL	505	505	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % DB						
88	123510	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA EN BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,981,538	2,981,538	2,981,538	2,652,120	89%	0	0	METROS LINEALES	398	398	100%
89	113586	PAVIMENTACION DE LA CALLE HECTOR R. OLEO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	509,193	509,193	509,193	464,484	91%	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%
90	113739	PAVIMENTACION DE LA CALLE MECEDES C. DIAZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,519,738	1,519,738	1,519,738	1,442,306	95%	0	0	METRO LINEAL	259	259	100%
91	118492	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4-CONCORDIA	CONCORDIA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,372,582	3,372,582	3,372,582	3,187,310	95%	0	0	METRO LINEAL	581	232	40%
92	115133	PAVIMENTACION DEL BLVD EN EL RAMAL DE ACCESO VERDE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,761,769	5,761,769	5,761,769	5,142,493	89%	0	0	METRO LINEAL	1,000	600	60%
93	104614	PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION CONSTRUCTORA	3,410,454	3,410,454	3,410,454	3,410,454	100%	0	0	METROS LINEALES	683	683	100%
94	162610	CONTINUACION DE LAS OBRAS DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA TRES RIOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,998,311	100%	0	0	METROS LINEALES KILÓMETROS	3	3	100%
95	162931	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO DE CULIACÁN	107,146,339	107,146,339	107,146,339	72,329,326	68%	0	0	OBRA	18	12	66%
96	115122	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CAÑITAS	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,999,115	2,999,115	2,999,115	2,999,115	100%	0	0	METRO LINEAL	529	497	94%
97	115302	PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDAL NORTE	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,416,157	2,416,157	2,416,157	2,416,157	100%	0	0	METRO LINEAL	455	455	100%
98	115294	PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDAL ORIENTE(BLVD JOSE ANGEL FERRUSQUILLA Y CALLE S/N)	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,764,056	1,764,056	1,764,056	1,764,056	100%	0	0	METRO LINEAL	341	341	100%
99	118738	PAV. DE LA CALLE FRANCISCO PERZ ENTRE OCCIDENTAL Y MARIA DE LOS ANGELES POLANCO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,821,579	1,821,579	1,821,579	753,311	41%	0	0	METRO LINEAL	247	247	100%
100	118813	PAV. DE LA CALLE MARINA NACIONAL (AV...GABRIEL LEYVA -MALECON)	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,185,518	3,185,518	3,185,518	2,431,645	76%	0	0	METRO LINEAL	366	165	45%
101	129611	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ(AV. GABRIEL LEYVA-MALECON)	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,346,110	2,346,110	2,346,110	1,097,522	47%	0	0	METROS LINEALES	317	317	100%
102	164037	MANTENIMIENTO SANITARIOS (SEPYC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CULIACAN	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%
103	102891	REHABILITACIÓN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN AHOME	1-AHOME	AHOME	COMISION CONSTRUCTORA DE SINALOA	4,072,315	4,072,315	4,072,315	4,072,315	100%	0	0	METROS LINEALES	2,720	2,720	100%
104	167438	EQUIPAMIENTO OTROS CENTRO DE INNOVACION Y EDUCACION EN AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	361,193	7%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
105	116317	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN BECAS DE APOYO PARA LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	524,550	40%	0	0	BECA	306	306	100%
106	114598	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL DORADO	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	4,091,551	4,091,551	4,091,551	3,309,611	81%	0	0	ALUMNO	80	59	74%
107	115264	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	4,796,464	4,548,246	4,796,464	4,433,377	97%	0	0	ALUMNO	162	524	323%
108	116297	PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	117,440	80,720	117,440	94,994	118%	0	0	DOCENTE	12	6	50%
109	138954	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	5,551,449	5,551,449	5,551,449	3,707,396	67%	0	0	ESCUELA	12	12	100%
110	115309	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA EN LA EDUCACION SECUNDARIA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	4,385,618	4,385,618	4,385,618	3,858,957	88%	0	0	MAESTRO	15,000	15,000	100%
111	115349	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	1,122,941	1,122,941	1,122,941	845,676	75%	0	0	CURSO	1	1	100%
112	115291	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	898,576	898,576	898,576	898,576	100%	0	0	MAESTRO	1,852	1,950	105%
113	116333	PROGRAMA DE ESCUELA EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	9,376,400	9,376,400	9,376,400	5,281,675	56%	0	0	ESCUELA	667	667	100%
114	114568	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	35,356,725	35,356,725	35,356,725	1,232,847	3%	0	0	CURSO	4	3	75%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % DB						
115	115333	PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	87,561,082	87,561,082	87,561,082	729,814	1%	0	0	1	1	100%	
116	125340	PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACION BASICA (ANTES ENSEÑANZA DE LA LENGUA ADICIONAL EN EDUCACION PRIMARIA)	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	5,004,071	5,004,071	5,004,071	1,013,724	20%	0	0	1,050	1,113	106%	
117	116154	PROGRAMA DE NIÑOS CON APTITUDES SOBRESALIENTES	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	8,064,177	2,364,177	8,064,177	87,801	4%	0	0	ALUMNO	18,000	1,600	9%
118	116275	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	11,100,991	11,100,991	11,100,991	11,100,991	100%	0	0	NIÑO	18,547	18,547	100%
119	116240	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	11,716,711	9,362,222	11,716,711	8,753,222	93%	0	0	ESCUELA	697	643	92%
120	116177	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	30,549,438	30,549,438	30,549,438	16,005,877	52%	0	0	ESCUELA	1,750	1,832	105%
121	116255	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	791,460	791,460	791,460	791,460	100%	0	0	ALUMNO	1,000	1,003	100%
122	114313	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA (PRONAF)	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	12,683,439	12,683,439	12,683,439	11,742,716	93%	0	0	MAESTRO	28,824	32,015	111%
123	114594	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100%	0	0	BECA	4,800	4,819	100%
124	114586	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	16,600,000	16,600,000	16,600,000	16,462,705	99%	0	0	ESCUELA	68	89	131%
125	119270	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	1,397,206	1,397,206	1,397,206	1,241,235	89%	0	0	ALUMNO	1,973	1,752	89%
126	135051	PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	ESTADO	MUNICIPIOS	SEPDES	5,152,521	5,152,521	5,152,521	4,358,501	85%	0	0	ESCUELA	689	431	63%
127	137636	SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TARIFA DOMICILIARIA	ESTADO	MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	103,575,330	100,000,000	103,575,330	100,000,000	100%	3,575,330	3,575,330	BENEFICIARIO	666,456	69,906	10%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM CUARTO TRIMESTRE 2009
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	1757	548,525,466	539,272,489	548,699,480	511,339,595	94.8%
AHOME	210	64,955,488	64,955,488	66,855,488	64,258,103	98.9%
ANGOSTURA	96	10,820,394	9,352,551	10,820,394	9,352,591	100.0%
BADIRAGUATO	165	39,128,781	39,128,781	39,128,781	39,128,781	100.0%
CONCORDIA	39	10,434,624	10,434,624	10,434,624	10,434,624	100.0%
COSALA *	0	0	0	0	0	0.0%
CULIACAN	198	125,779,765	125,775,395	125,774,945	107,625,486	85.6%
CHOIX	73	15,562,124	15,562,114	15,562,114	15,562,114	100.0%
ELOTA	77	20,180,920	20,177,449	20,177,449	20,177,449	100.0%
ESCUINAPA	8	11,468,065	11,468,065	11,468,065	11,469,065	100.0%
EL FUERTE	30	9,136,632	9,136,722	9,136,722	9,136,722	100.0%
GUASAVE	262	73,079,010	72,049,010	72,049,191	72,049,012	100.0%
MAZATLAN	213	55,976,866	49,839,766	55,961,210	45,915,228	92.1%
MOCORITO*	0	0	0	0	0	0.0%
ROSARIO	44	10,364,195	10,364,195	10,364,195	7,738,865	74.7%
SALV. ALVARADO	35	10,107,911	10,107,911	10,107,461	9,981,411	98.7%
SAN IGNACIO	32	11,936,980	11,936,980	11,265,130	9,526,706	79.8%
SINALOA	150	41,423,389	41,423,389	41,423,389	41,423,389	100.0%
NAVOLATO	125	38,170,322	37,560,049	38,170,322	37,560,049	100.0%

* No capturo información

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2009**

(pesos)

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	264	1,007,813,915	998,135,209	1,000,934,546	965,028,574	96.7%
AHOME	2	151,111,864	151,111,864	151,111,864	151,111,864	100.0%
ANGOSTURA	10	16,495,472	16,495,472	16,495,472	16,495,472	100.0%
BADIRAGUATO	2	13,415,243	12,044,451	13,415,243	12,044,451	100.0%
CONCORDIA	16	11,519,075	11,519,075	11,519,075	11,610,662	100.8%
COSALA*	0	0	0	0	0	0.0%
CULIACAN	12	308,468,649	308,468,649	308,469,649	308,468,649	100.0%
CHOIX	10	12,349,360	12,349,360	12,349,360	12,349,360	100.0%
ELOTA	12	18,090,000	18,090,000	18,090,000	17,247,963	95.3%
ESCUINAPA	2	19,297,508	19,297,508	19,297,508	19,297,508	100.0%
EL FUERTE	1	35,981,467	35,981,467	35,981,467	35,981,467	100.0%
GUASAVE	19	105,809,373	105,031,604	105,031,604	105,031,604	100.0%
MAZATLAN	157	156,963,685	149,433,540	156,963,685	117,328,383	78.5%
MOCORITO	3	17,216,000	17,216,000	17,216,000	16,966,080	98.5%
ROSARIO	6	16,323,813	16,323,813	16,323,813	16,323,813	100.0%
SALV. ALVARADO	2	29,744,705	29,744,705	29,744,705	29,744,705	100.0%
SAN IGNACIO	1	9,093,000	9,093,000	9,093,000	9,093,000	100.0%
SINALOA	2	33,040,302	33,040,302	33,040,302	33,039,194	100.0%
NAVOLATO	7	52,894,399	52,894,399	46,791,799	52,894,399	100.0%

* No capturo información

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**CUARTO TRIMESTRE 2009
RECURSOS FISCALES 2008**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ALIANZA PARA EL CAMPO 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		SUBSIDIOS		981,726,636	982,226,052	982,226,052	926,280,330	94%	66,581,568	45,762,430				
1	90015	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO INVERSIÓN OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	ESTADO	8,518,616	8,518,032	8,518,032	6,143,785	72%	1,170,610	49,138	BENEFICIARIO	276	276	100%
2	90016	USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA REHABILITACIÓN	ESTADO	30,855,616	30,855,616	30,855,616	30,468,921	99%	2,165,972	102,238	BENEFICIARIO	143	143	100%
3	90017	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROG. SOPORTE-SNIDRUS	ESTADO	272,647,165	272,647,165	272,647,165	269,081,804	99%	26,713,870	23,501,484	BENEFICIARIO	8,506	24,220	285%
4	90018	MAQUINARIA DESARROLLO PARCELARIO	ESTADO	2,813,420	2,813,420	2,813,420	2,813,420	100%	0	0	PROYECTO	83	83	100%
5	90019	PAAP-AGRICOLA	ESTADO	46,228,816	46,228,816	46,228,816	25,033,696	54%	12,872,134	1,455,648	BENEFICIARIO	8,262	6,204	75%
6	90020	PAAP-DESARROLLO RURAL	ESTADO	157,333,439	157,833,439	157,833,439	156,135,300	99%	10,419,654	10,419,654	BENEFICIARIO	27,455	27,455	100%
7	90021	PAAP-DESARROLLO RURAL	ESTADO	91,757,100	91,757,100	91,757,100	90,404,963	99%	0	0	BENEFICIARIO	1,000	1,000	100%
8	90022	PAAP-GANADERO	ESTADO	113,761,815	113,761,815	113,761,815	111,667,290	98%	0	0	BENEFICIARIO	31,551	31,551	100%
9	90023	PAAP-PESCA	ESTADO	50,847,642	50,847,642	50,847,642	49,815,766	98%	913,854	913,854	BENEFICIARIO	3,457	3,457	100%
10	90092	OTROS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ESTADO	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,656,946	98%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
11	90024	PROG. SOPORTE-CAPACITACION Y SERVICIOS DE ASISTENCIA	ESTADO	44,709,410	44,709,410	44,709,410	27,164,149	61%	0	0	PROYECTO	4,291	4,291	100%
12	90025	PROG. SOPORTE-INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	ESTADO	34,986,000	34,986,000	34,986,000	32,643,000	93%	0	0	PROYECTO	96	96	100%
13	90026	PROG. SOPORTE-SANIDADES E INOCUIDAD	ESTADO	77,437,597	77,437,597	77,437,597	77,437,597	100%	6,600,000	6,600,000	PROYECTO	26	26	100%
14	90027	PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL	ESTADO	4,030,000	4,030,000	4,030,000	1,813,801	45%	0	0	BENEFICIARIO	13,126	13,126	100%
15	90028	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	ESTADO	38,000,000	38,000,000	38,000,000	37,999,892	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,926	0	0%
16	86258	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PRODUCTOS FINANCIEROS	ESTADO	0	0	0	0	0%	5,725,474	2,720,414	PESOS	5,725,474	2,720,414	48%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		SUBSIDIOS													
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FIES			627,576,827	627,576,827	627,576,827	487,279,207	78%	575,326	575,326				85%
1	138528	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CIONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	1,240,642	1,240,642	1,240,642	449,533	36%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
2	138529	CONSTRUCCION DE ALEJAMEINTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1º DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,682,692	96%	0	0	METRO LINEAL	1,357	1,225	90%
3	138530	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND 8TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	390,086	390,086	390,086	390,086	100%	0	0	METRO LINEAL	7,530	7,530	100%
4	130655	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
5	138531	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREDONES	849,533	849,533	849,533	849,533	100%	0	0	METROS LINEALES	6,000	4,250	71%
6	138532	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPITO	567,846	567,846	567,846	567,846	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,375	98%
7	138533	CONSTRUCCION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	4,850	4,850	100%
8	130656	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	516,078	516,078	516,078	516,078	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
9	130657	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
10	138534	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	720,000	720,000	720,000	534,809	74%	0	0	METROS LINEALES SISTEMA	2,100	1,370	65%
11	130658	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	76,053	76,053	76,053	76,053	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
12	130659	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	560,485	560,485	560,485	560,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
13	130660	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATILLADO Y SANAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
14	138535	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS LINEALES PIEZA	6,190	5,820	94%
15	138536	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	7,760,910	7,760,910	7,760,910	7,760,910	100%	0	0		7	7	100%
16	161351	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOCALIDAD DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	GUASAVE	1,226,059	1,226,059	1,226,059	1,226,059	100%	0	0	METROS LINEALES SISTEMA	4,480	4,120	92%
17	130661	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	646,090	646,090	646,090	646,090	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
18	130892	CONSTRUCCIO DE CARCAMO DEL EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,825,000	3,825,000	3,825,000	0	0%	0	0	CÁRCAMO	1	0	15%
19	138537	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA (TR. C. CERRO DE LA C. Y VIVA VILLA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	516,443	516,443	516,443	516,443	100%	0	0	METRO CUADRAD O	590	590	100%
20	138538	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PARAISO (TRAMO C.LI. OMES Y AV. LOS PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	397,633	397,633	397,633	397,633	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	360	360	100%
21	138539	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RAFAEL BUELNA (TR. ENTRE VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA), COL. BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	558,726	558,726	558,726	558,726	100%	0	0	METRO CUADRAD O	810	810	100%
22	138540	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,136,572	1,136,572	1,136,572	0	0%	0	0	METROS LINEALES PLANTA	1,710	85	5%
23	138541	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URAS (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	6,236,572	6,236,572	6,236,572	0	0%	0	0		1	0	0%
24	138542	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE ANTONIOM VILLAREAL(TRAMO C. CHIHUAHUA Y C. TOMA DE A. PRIETA)COL. FRANCISCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	651,553	651,553	651,553	651,553	100%	0	0	METRO CUADRAD O	680	680	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
25	138543	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE LAZARO CARDENAS(TRAMO C.M. MAZA DE JUAREZ Y FFCC)COL.JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	479,473	479,473	479,473	479,473	100%	0	0	METRO CUADRAD O	470	470	100%
26	138544	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PEMEX (TRAMO C. REV. Y C. FERROCARRIL), COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	814,580	814,580	814,580	814,580	100%	0	0	METRO CUADRAD O	740	740	100%
27	138545	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PRIMAVERA (C. GLADIOLA Y C. LIRIO) COL.FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	685,455	685,455	685,455	685,455	100%	0	0	METRO CUADRAD O	750	750	100%
28	138546	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO 2DA DE J. BALDERAS Y J. BALDERAS), COL JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	594,143	594,143	594,143	594,143	100%	0	0	METRO CUADRAD O	530	530	100%
29	138547	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE 18 DE MARZO(TRAMO INSURGENTES Y AV. CIRCUNVALACION)COL. R. JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,425,606	1,425,606	1,425,606	1,425,606	100%	0	0	METRO CUADRAD O	1,240	1,240	100%
30	138548	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA ISABEL (TR. C. ALTATA Y C/JON ISABEL), COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,304,436	1,304,436	1,304,436	1,304,436	100%	0	0	METRO CUADRAD O	1,200	1,200	100%
31	138549	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T DE SALTILLO (TRAMO C.T. DE ZACATECAS Y C.T DEL PADERON), COL. A. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	721,738	721,738	721,738	721,738	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	770	770	100%
32	163349	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G. ESTRADA (TRAMO ENTRE NO INTERVENCION Y AV. CRISTOBAL COLON), PUESTA DE SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,359,708	1,359,708	1,359,708	1,359,708	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	1,720	1,720	100%
33	138550	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFONSO G. CALDERON (TRAMO C.V.CARRANZA Y LUIS D. COLOSIO) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,291,706	2,291,706	2,291,706	2,291,706	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	2,280	2,280	100%
34	138551	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFREDO BONFIL(TRAMO C.P.OROZCO Y C.TOLEDO CORRO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,862,240	1,862,240	1,862,240	1,862,240	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	2,100	2,100	100%
35	138552	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS (TR. C. VENADOS Y PEG. DE PAV. SAN JUAN), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,203,639	1,203,639	1,203,639	1,203,639	100%	0	0	METRO CUADRAD O	1,400	1,400	100%
36	138272	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DORADOS DE VILLA (TRAMO C. RAUL MADERO Y C. HIDALGO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	207,849	207,849	207,849	207,849	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	270	270	100%
37	138273	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C. PASCUAL OROZCO Y C.F.VILLA) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	925,377	925,377	925,377	925,377	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	1,020	1,020	100%
38	138274	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES(TRAMO C.V. CARRANZA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO), COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,244,886	2,244,886	2,244,886	2,244,886	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	2,290	2,290	100%
39	138275	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ(TRAMOC.V. CARRANZA Y C.FCO. VILLA) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	643,915	643,915	643,915	643,915	100%	0	0	METRO CUADRAD O	745	745	100%
40	138276	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FLORES DE EUGENIA (TR. ENTRE TULIPAN Y FLADIOLAS), COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	662,646	662,646	662,646	662,646	100%	0	0	METRO CUADRAD O	710	710	100%
41	138278	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G.A MADERO (TRAMO C.A GOMEZ Y C.A GONZALEZ).COL. FCO I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	908,505	908,505	908,505	908,505	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	830	830	100%
42	138279	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INFIERNILLO (TRAMO C. RIO PIAXTLA Y C. PRIV. DE CIRUNV.)COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	968,285	968,285	968,285	968,285	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	900	900	100%
43	138280	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. C. FRESNO Y LIM. TERRENO), COL ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,197,856	1,197,856	1,197,856	1,197,856	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	1,850	1,850	100%
44	138281	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. DURAZNO Y PINOS), COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	750,719	750,719	750,719	750,719	100%	0	0	METRO CUADRAD O	720	720	100%
45	138282	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE M. ALTAMIRANO (TR. C.A. NERVO Y ANTONIO PLAZA), COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	591,915	591,915	591,915	591,915	100%	0	0	METRO CUADRAD O	560	560	100%
46	138283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARTE(TRAMO AV. AMERICAS Y C. 2 DE ABRIL) COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	783,712	783,712	783,712	783,712	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	950	950	100%
47	138284	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NARDO (TRAMO C. TULIPA. Y C. GLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	730,863	730,863	730,863	730,863	100%	0	0	METROS CUADRAD OS	710	710	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
48	138285	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIV. DEL MALECON (TRAMO C. FERROCARRIL Y C. MERCURIO) COL. SANTA ELENA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	538,889	538,889	538,889	538,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%
49	138286	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE LA PUNTILLA (TRAMO C. 1ERA. Y C. 2DA. Y C. JUAN BALDERAS), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	559,943	559,943	559,943	559,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%
50	138287	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE R. NEVAREZ (C.S. GUEVARA Y C. VIVA VILLA), COL. L. DE EXPRESION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	661,402	661,402	661,402	661,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	810	810	100%
51	138288	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RASTRO(TRAMO C. GUADALUPE VIC. Y C. RASTRO), COL. URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,227,867	1,227,867	1,227,867	1,227,867	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,010	1,010	100%
52	138289	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO DE LAS CAÑAS (TR. PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE), COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,364,423	1,364,423	1,364,423	1,364,423	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%
53	138290	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO HUMAYA (TRAMO AV. UNIVERSIDAD Y C.P. LAS PALMAS) COL. INSURGENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	430,836	430,836	430,836	430,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%
54	138291	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SEXTA (TRAMO C.A.MELGAR Y C. FCO. MONTES DE OCA) COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	625,072	625,072	625,072	625,072	100%	0	0	METROS CUADRADOS	740	740	100%
55	138292	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIXTO ROMAN(TRAMO C.A.G. CALDERON Y C. ACONTECER), COL. L. EXPRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	688,891	688,891	688,891	688,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%
56	138293	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TOLUCA (TRAMO C. EDO. DE OCCID. Y C. CALIFORNIA), COL. S. CELIS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	674,336	674,336	674,336	674,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%
57	138294	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T.ZACATECAS(TRAMO DIV. DEL NORTE Y AV. R. BUELNA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	605,315	605,315	605,315	605,315	100%	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%
58	138295	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO C.J. BALDERAS Y CIRCUNVALACION), COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	709,074	709,074	709,074	709,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%
59	138296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ACAPULCO (TR. CJON ENSENADA Y SAN LUIS POTOSI)COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	886,106	886,106	886,106	886,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%
60	130694	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALLMILLAS	458,292	458,292	458,292	458,292	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
61	130696	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	110,586	110,586	110,586	110,586	100%	0	0	POZO	1	1	100%
62	130698	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	128,955	128,955	128,955	128,955	100%	0	0	POZO	1	1	100%
63	138297	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTUARO DEL NORTE (TRAMO ENTRE AV. REVOLUCION Y TOPE DE PAVIMENTO) COL PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	481,951	481,951	481,951	481,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%
64	138298	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	1,008,044	1,008,044	1,008,044	952,074	94%	0	0	OBRA	1	1	100%
65	138299	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5,000	4,500	90%
66	130712	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
67	138307	CONSTRUCCION DEL KISKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	POTRERO DE LOS SÁNCHEZ	1,008,044	1,008,044	1,008,044	853,447	85%	0	0	OBRA	1	1	100%
68	138308	PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO AGUDO-HIGUERA DE LOS VEGA	13-MOCORITO	MOCORITO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,640	6,640	100%
69	138309	PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO	13-MOCORITO	SAN BENITO	13,253,333	13,253,333	13,253,333	13,253,333	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,640	24,640	100%
70	138310	REHABILITACION DE CIRCUITO DE CALLES EN LA LOCALIDAD	13-MOCORITO	PERICOS	1,441,490	1,441,490	1,441,490	1,441,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,645	4,645	100%
71	138311	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	2,333,983	2,333,983	2,333,983	0	0%	0	0	METROS LINEALES	7,500	3,000	40%
72	130714	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
73	138313	PAVIMENTACION DE LA CALLE DONATO GUERRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,390,359	2,390,359	2,390,359	2,213,188	93%	0	0	METROS CUADRADOS	3,735	3,735	100%
74	138314	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,943,576	2,943,576	2,943,576	2,832,104	96%	0	0	METROS CUADRADOS	4,967	4,967	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	JH					
75	138315	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%
76	130716	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	517,998	517,998	517,998	517,998	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
77	138317	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PABLO BAUNET	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,441,775	3,441,775	3,441,775	3,441,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,285	3,285	100%
78	161280	CONSTRUCCION DE POZO EN EL SALITRE PARA SUSTITUCION DE FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	201,250	201,250	201,250	117,618	58%	0	0	POZO	1	1	100%
79	138318	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CALLE RIO HUMAYA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	232,310	232,310	232,310	232,310	100%	0	0	METRO CUADRAD	22	22	100%
80	161012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,352,400	1,352,400	1,352,400	1,352,400	100%	0	0	METROS LINEALES	2,800	2,800	100%
81	138319	PAVIMENTACION DE LA AV. ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,060,164	3,060,164	3,060,164	3,060,164	100%	0	0	METRO CUADRAD	3,500	3,500	100%
82	138320	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	818,788	818,788	818,788	0	0%	0	0	METROS CUADRAD	946	946	100%
83	138321	PAVIMENTACION DE LA AV. MARIANO MATAMOROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	603,360	603,360	603,360	0	0%	0	0	METROS CUADRAD	646	646	100%
84	138322	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	440,893	440,893	440,893	440,893	100%	0	0	METRO CUADRAD	362	362	100%
85	138323	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,044,935	1,044,935	1,044,935	952,213	91%	0	0	METRO CUADRAD	1,088	1,088	100%
86	138324	ADOQUINADO FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,635,016	1,635,016	1,635,016	1,635,016	100%	0	0	METRO CUADRAD	2,536	2,536	100%
87	130718	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%
88	130720	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	424,935	424,935	424,935	424,935	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
89	138325	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	METROS LINEALES	7,000	5,600	80%
90	130722	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	741,607	741,607	741,607	741,607	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%
91	138327	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. SAN IGNACIO-SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	4,901,192	4,901,192	4,901,192	4,901,192	100%	0	0	METRO CUADRAD	13,623	13,623	100%
92	138328	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,217,955	2,217,955	2,217,955	2,217,955	100%	0	0	METRO CUADRAD	3,515	3,515	100%
93	138329	PAVIMENTACION DEL BLV.SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,523,648	2,523,648	2,523,648	2,523,648	100%	0	0	METRO CUADRAD	2,989	2,989	100%
94	138330	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA	1,933,931	1,933,931	1,933,931	1,933,931	100%	0	0	METROS CUADRAD	2,662	2,662	100%
95	138377	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO,EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	863,262	863,262	863,262	863,262	100%	0	0	POZO	1	1	82%
96	138378	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	1,764,942	1,764,942	1,764,942	1,764,942	100%	0	0	METROS LINEALES	13,204	11,230	85%
97	130744	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
98	138379	PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO BATAMOTE-LA PRESITA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	2,193,860	2,193,860	2,193,860	2,193,860	100%	0	0	METRO CUADRAD	3,430	2,400	70%
99	138380	PAVIMENTACION DE E.C. GUASAVE- SINALOA DE LEYVA-MACAPULE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	3,529,970	3,529,970	3,529,970	3,529,970	100%	0	0	METRO CUADRAD	10,850	10,850	100%
100	138381	PAVIMENTACION DEL CAMINO ,MARIPITA-MARIPA,EN EL MUNICIPIO DE SINALOA	17-SINALOA	MARIPITA	5,604,962	5,604,962	5,604,962	5,604,962	100%	0	0	METRO CUADRAD	15,960	15,960	100%
101	138382	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,159,587	54%	0	0	METROS LINEALES	15,815	11,860	75%
102	161500	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	2,295,000	2,295,000	2,295,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	10%
103	138383	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	METROS LINEALES	4,000	1,400	35%
104	130745	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSÓN	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
105	130746	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	350,332	350,332	350,332	350,332	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
106	130747	CONSTRUCCION DEL SITEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	515,836	515,836	515,836	515,836	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
107	130748	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	924,491	924,491	924,491	924,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
108	138384	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	2,032,550	57%	0	0	METRO LINEAL	1,610	1,530	95%
109	130749	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	899,724	899,724	899,724	899,724	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
110	138385	PAVIMENTACION DE EL BLVD. 8 DE DICIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	570,328	570,328	570,328	570,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%
111	138386	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMIGNIO CHAPARRO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	430,753	430,753	430,753	430,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS	617	617	100%
112	138387	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA	5,941,792	5,941,792	5,941,792	5,941,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%
113	138388	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	6,509,777	6,509,777	6,509,777	6,509,777	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,484	7,484	100%
114	138389	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	RAFAEL BUELNA	356,003	356,003	356,003	170,966	48%	0	0	METROS CUADRADOS	741	741	100%
115	138390	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	BATURY	226,612	226,612	226,612	226,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	338	338	100%
116	138391	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	3,042,244	3,042,244	3,042,244	3,042,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,794	3,794	100%
117	138392	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL-CAPOMOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	4,230,154	4,230,154	4,230,154	4,230,154	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,100	9,100	100%
118	138393	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,372,722	67%	0	0	METROS LINEALES	500	225	45%
119	130750	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ	69,691	69,691	69,691	69,691	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
120	138394	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES LOS OLIVOS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,788,000	1,788,000	1,788,000	1,670,362	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%
121	130751	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	452,656	452,656	452,656	452,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
122	138395	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	892,500	892,500	892,500	892,500	100%	345,457	345,457	METROS LINEALES	6,018	5,720	95%
123	138396	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5,950	5,355	90%
124	130752	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ARRIBA	70,194	70,194	70,194	70,194	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
125	130753	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICIALIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	654,211	654,211	654,211	654,211	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
126	130754	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIA)	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA	374,700	374,700	374,700	374,700	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
127	138397	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	983,623	983,623	983,623	963,752	98%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%
128	138398	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESORA REFUGIO BAEZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,698,245	1,698,245	1,698,245	1,578,373	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306	1,306	100%
129	130755	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	150,033	150,033	150,033	150,033	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
130	138399	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETTLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	4-CONCORDIA	EL VERDE	683,949	683,949	683,949	683,949	100%	0	0	METROS LINEALES	2,187	2,187	100%
131	130794	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA SEPTICA	4-CONCORDIA	EL VERDE	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
132	138413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	1,048,073	1,048,073	1,048,073	923,894	88%	0	0	METROS CUADRADOS	1,539	1,539	100%
133	138414	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	350,000	350,000	350,000	29,228	8%	0	0	METROS LINEALES	1,600	1,090	68%
134	138415	PAV. DE LA CALLE DE RIO PRESIDIO EN AGUA CALIENTE DE GARATE	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE)	948,803	948,803	948,803	948,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,110	1,110	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
135	138416	PAV. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CONCORDIA)	886,062	886,062	886,062	886,062	100%	0	0	METRO CUADRAD	5,166	5,166	100%
136	138417	PAV. DE LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CONCORDIA)	889,375	889,375	889,375	873,020	98%	0	0	METRO CUADRAD	1,098	1,098	100%
137	138418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LA TASAJERA	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,230	861	70%
138	138419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	123,750	123,750	123,750	0	0%	0	0	METROS LINEALES	500	325	65%
139	130795	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALÁ	COMOA	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100%	0	0	LINEAL SISTEMA	1	1	100%
140	138421	PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO PASEO RAY	5-COSALÁ	COSALÁ	11,012,021	11,012,021	11,012,021	10,648,319	97%	0	0	METROS CUADRAD	17,080	17,080	100%
141	130796	CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	330,050	330,050	330,050	330,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
142	163060	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAZARETO-ALHUETE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	6,270,287	6,270,287	6,270,287	6,270,287	100%	0	0	METROS CUADRAD	17,149	17,149	100%
143	138422	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	274,011	274,011	274,011	274,011	100%	0	0	METROS LINEALES	325	325	100%
144	138423	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	584,452	584,452	584,452	584,452	100%	0	0	METROS LINEALES	2,640	2,640	100%
145	138424	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO	6-CULIACÁN	ELDORADO	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,900,365	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%
146	130797	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO	591,069	591,069	591,069	591,069	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
147	130798	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	656,000	656,000	656,000	656,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
148	138425	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	581,645	581,645	581,645	581,645	100%	0	0	METROS LINEALES	4,325	4,325	100%
149	130799	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	275,626	275,626	275,626	275,626	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
150	138426	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	722,103	722,103	722,103	722,103	100%	0	0	METROS LINEALES	5,253	5,253	100%
151	130800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	334,305	334,305	334,305	334,305	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
152	130801	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	350,442	350,442	350,442	350,442	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
153	130802	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	PORTACELI	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
154	138427	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	1,358,120	1,358,120	1,358,120	0	0%	0	0	METROS LINEALES	10,738	10,738	100%
155	130803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
156	138428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	564,298	564,298	564,298	564,298	100%	0	0	METROS LINEALES	2,587	2,587	100%
157	130804	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ÁLAMO	490,440	490,440	490,440	490,440	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
158	130841	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%
159	138429	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	1,051,616	1,051,616	1,051,616	1,051,616	100%	0	0	METROS LINEALES	6,000	6,000	100%
160	138430	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	1,216,470	1,216,470	1,216,470	1,038,966	85%	0	0	METROS LINEALES	2,804	2,804	100%
161	138431	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	636,810	636,810	636,810	636,810	100%	0	0	METROS LINEALES	4,600	4,600	100%
162	138432	PAVIMENTACION DE CAMINO COSTA RICA-CAMPO GOBIERNO N.2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	9,223,868	9,223,868	9,223,868	9,223,868	100%	0	0	METRO CUADRAD	26,320	26,320	100%
163	138433	PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUARUTO-SAN MANUEL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,530,314	7,530,314	7,530,314	7,530,314	100%	0	0	METROS CUADRAD	33,740	33,740	100%
164	138434	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	605,675	605,675	605,675	605,675	100%	0	0	METROS LINEALES	4,973	4,973	100%
165	130842	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	COBERTURA MUNICIPAL	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
166	138444	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	METROS LINEALES	350	350	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
167	138445	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,098,483	70%	0	0	METROS CUADRAD	3,000	2,850	95%
168	138446	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO	7-CHOIX	CHOIX	985,085	985,085	985,085	985,085	100%	0	0	METROS CUADRAD	848	848	100%
169	138447	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	7-CHOIX	CHOIX	2,432,092	2,432,092	2,432,092	2,432,092	100%	0	0	METROS CUADRAD	2,126	2,126	100%
170	130860	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	233,293	233,293	233,293	233,293	100%	0	0	POZO	1	1	100%
171	138448	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS LINEALES	350	350	100%
172	138449	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	METROS LINEALES	4,692	4,692	100%
173	130861	CONSTRUCCION EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
174	138450	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE CALLE SUR 16 Y MORELOS	8-ELOTA	LA CRUZ	2,430,387	2,430,387	2,430,387	1,276,907	53%	0	0	METROS CUADRAD	2,652	2,520	95%
175	138451	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	5,260,846	5,260,846	5,260,846	5,260,846	100%	0	0	METROS CUADRAD	3,438	3,438	100%
176	138452	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12 ENTRE 16 DE SEP. Y AV. PONIENTE 14	8-ELOTA	LA CRUZ	3,656,438	3,656,438	3,656,438	3,556,144	97%	0	0	METROS CUADRAD	4,325	4,110	95%
177	130862	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	143,840	143,840	143,840	143,840	100%	0	0	POZO	1	1	100%
178	130863	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	902,105	902,105	902,105	902,105	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECI MIENTO	1	1	100%
179	130864	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	533,500	533,500	533,500	533,500	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECI MIENTO	1	1	100%
180	138453	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON LIBERTAD	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	3,075,879	3,075,879	3,075,879	1,458,229	47%	0	0	METROS CUADRAD	2,835	2,835	100%
181	138454	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%
182	138455	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,936,813	2,936,813	2,936,813	2,936,813	100%	0	0	METROS CUADRAD	3,316	3,316	100%
183		AMPLIACIÓN													
184	138456	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	840,000	840,000	840,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3,200	0	0%
185	138457	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS LINEALES	363	363	100%
186	138458	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	358,628	358,628	358,628	358,628	100%	0	0	METROS LINEALES	1,100	1,100	100%
187	138459	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	168,053	168,053	168,053	168,053	100%	0	0	METROS LINEALES	578	578	100%
188	138460	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	606,695	606,695	606,695	606,695	100%	0	0	METROS LINEALES	3,487	3,487	100%
189	138461	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	80,317	80,317	80,317	80,317	100%	0	0	METROS LINEALES	272	272	100%
190	138462	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	6-CULIACÁN	ELDORADO	143,919	143,919	143,919	143,919	100%	0	0	METROS LINEALES	867	867	100%
191	138463	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	466,385	466,385	466,385	466,385	100%	0	0	METROS LINEALES	1,766	1,766	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
192	138464	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,163,443	1,163,443	1,163,443	1,163,443	100%	0	0	METROS LINEALES	3,850	3,850	100%
193	138465	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	428,419	428,419	428,419	428,419	100%	0	0	METROS LINEALES	2,740	2,740	100%
194	138466	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	103,348	103,348	103,348	103,348	100%	0	0	METROS LINEALES	521	521	100%
195	138467	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	ELDORADO	44,737	44,737	44,737	44,737	100%	0	0	METROS LINEALES	262	262	100%
196	138468	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	27,414	27,414	27,414	27,414	100%	0	0	METROS LINEALES	91	91	100%
197	130865	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	933,228	933,228	933,228	933,228	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
198	130866	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL HIGUERAL	44,387	44,387	44,387	44,387	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
199	138469	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICHI	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	880,600	880,600	880,600	880,600	100%	0	0	METROS LINEALES	3,947	3,947	100%
200	138470	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE MODERNIZACIÓN	8-ELOTA	LA CRUZ	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,334,135	96%	0	0	METROS LINEALES	3,198	2,720	85%
201	138471	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	27,953,011	27,953,011	27,953,011	0	0%	0	0	METROS LINEALES	13,642	0	0%
202	138474	REMODELACION DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	19,376,779	19,376,779	19,376,779	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%
203	138475	MEJORAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,975,175	6,975,175	6,975,175	1,353,966	19%	0	0	EQUIPO	7	4	60%
204	130893	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECHANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE	1-AHOME	LOS MOCHIS	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100%	0	0	METROS	244	244	100%
205	130894	PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA(TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	11-GUASAVE	GUASAVE	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100%	0	0	METROS	355	344	97%
206	130895	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS(TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO.GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100%	0	0	METROS	268	268	100%
207	130896	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV.HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100%	0	0	METROS	104	104	100%
208	130897	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	93%
209	138476	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	917,785	37%	0	0	OTROS	3,800	2,280	60%
210	130898	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM3+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100%	0	0	METROS	100	100	100%
211	130899	PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15-CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100%	0	0	METROS	238	238	100%
212	130900	PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	988,875	988,875	988,875	988,875	100%	0	0	METROS	940	940	100%
213	130901	ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	929,400	929,400	929,400	929,400	100%	0	0	METROS	95	95	100%
214	130902	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	806,765	806,765	806,765	806,765	100%	0	0	METROS	109	109	100%
215	130903	ADOQUINALDO DELA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	742,155	742,155	742,155	742,155	100%	0	0	METROS	84	84	100%
216	130904	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100%	0	0	METROS	185	185	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
217	130905	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100%	0	0	METROS	272	194	71%
218	130906	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	656,373	656,373	656,373	656,373	100%	0	0	METROS	547	219	40%
219	130907	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100%	0	0	METROS	150	105	70%
220	130908	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	945,553	945,553	945,553	0	0%	0	0	METROS	136	0	0%
221	130909	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	517,547	517,547	517,547	517,547	100%	0	0	METROS	45	20	45%
222	130910	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	81,644	81,644	81,644	81,644	100%	0	0	METROS	14	14	100%
223	130911	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100%	0	0	METROS	300	300	100%
224	130912	ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	369,140	369,140	369,140	369,140	100%	0	0	METROS	54	53	97%
225	130913	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	391,428	391,428	391,428	391,428	100%	0	0	METROS	66	64	97%
226	130914	ADOQUINADO DE LA AV.CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	270,030	270,030	270,030	270,030	100%	0	0	METROS	34	33	97%
227	130915	ADOQUINADO DE LA AV.COSNTITUCION(CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	118,659	118,659	118,659	118,659	100%	0	0	METROS	16	16	100%
228	130916	ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA(CALLEJON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	121,607	121,607	121,607	121,607	100%	0	0	METROS	18	17	97%
229	130917	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE(CALLE CONCORDIA-CALLEJON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	567,986	567,986	567,986	567,986	100%	0	0	METROS	72	72	100%
230	130918	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR(CARRETERA COYOTITAN-AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100%	0	0	METROS	300	300	100%
231	130919	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100%	229,869	229,869	KILÓMETRO	7	6	80%
232	130920	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100%	0	0	METROS	506	501	99%
233	130921	PAVIMENTACION DE LA AV.SINALOA ENTRE C.FRANCISCO I.MADERO Y C.ALVARO OBREGON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	913,359	913,359	913,359	913,359	100%	0	0	METROS	84	83	99%
234	130922	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100%	0	0	METROS	547	542	99%
235	130923	PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100%	0	0	METROS	748	748	100%
236	138496	RENCARPETADO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD(ADICIONAL)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	866,762	866,762	866,762	866,762	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,166	5,166	100%
237	138498	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	437,500	437,500	437,500	437,500	100%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100%
238	138499	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
239	161594	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD	4-CONCORDIA	MESILLAS	1,541,526	1,541,526	1,541,526	1,541,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614	1,614	100%
240	130942	AMPLIACION DE AV. CLOUTHIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%
241	138500	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	496,563	496,563	496,563	496,563	100%	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%
242	138501	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,242,487	2,242,487	2,242,487	2,242,487	100%	0	0	METROS LINEALES	3,872	2,715	70%
243	130943	CONSTRUCCION DE PUENTEVEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100%	0	0	METROS	5	5	100%
244	138502	CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV. LAS TORRES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	16,859,531	16,859,531	16,859,531	8,357,650	50%	0	0	METROS LINEALES	2,428	364	15%
245	138503	CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,954,655	7,954,655	7,954,655	0	0%	0	0	METROS LINEALES	4,110	0	0%
246	138504	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	183,430	183,430	183,430	183,430	100%	0	0	METROS LINEALES	1,643	1,643	100%
247	138505	PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES ARREDONDO(REMODELACION DE OBRA ESTRUCTURAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	49,950,000	49,950,000	49,950,000	38,261,753	77%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400	680	20%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % IH
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		170,676,508	170,676,508	170,676,508	161,332,395	95%	12,374,408	2,779,257				
1	42101	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	ESTADO	19,668,639	19,668,639	19,668,639	19,668,639	100%	0	0	PERSON A	3,175	2,952	93%
2	44433	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ESTADO	11,846,190	11,846,190	11,846,190	11,846,190	100%	0	0	PIEZA	9,988	9,988	100%
3	44562	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	ESTADO	38,452,593	38,452,593	38,452,593	35,452,927	92%	0	0	EQUIPO	35,424	35,416	100%
4	44688	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	ESTADO	4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,612,647	99%	0	0	EQUIPO	179	244	136%
5	44722	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	ESTADO	800,000	800,000	800,000	799,578	100%	0	0	EQUIPO	3	7	233%
6	44866	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ESTADO	8,347,525	8,347,525	8,347,525	7,512,586	90%	0	0	OBRA	2	2	100%
7	45026	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	ESTADO	52,691,112	52,691,112	52,691,112	47,333,955	90%	12,374,408	2,779,257	PERSON A	6,612	7,704	117%
8	45132	COMBATE AL NARCOMENUDEO	ESTADO	31,171,917	31,171,917	31,171,917	31,158,476	100%	0	0	EQUIPO	4,849	4,841	100%
9	45173	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ESTADO	3,018,692	3,018,692	3,018,692	2,947,397	98%	0	0	PERSON A	18	30	167%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM CUARTO TRIMESTRE 2009
(PESOS)**

Formato Unico

RECURSOS 2008

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	39	18,563,836	18,563,836	18,563,856	18,412,678	99.2%
CULIACAN	36	17,996,265	17,996,265	17,996,285	17,909,227	99.5%
ROSARIO	1	382,064	382,064	382,064	322,981	84.5%
SALV. ALVARADO	2	185,507	185,507	185,507	180,470	97.3%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**CUARTO TRIMESTRE 2009
RECURSOS FISCALES 2007**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2007
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
1				A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		144,014,871	144,014,871	144,014,871	141,678,357	98%	12,265,960	10,717,717		10,756	10,719	100%
1	103126	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ESTADO	20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100%	0	0	PERSONA	2,025	2,025	100%
2	103472	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	ESTADO	12,656,708	12,656,708	12,656,708	11,815,253	93%	0	0	PIEZA	3,901	3,800	97%
3	103541	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	ESTADO	33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,264,802	98%	12,265,960	10,717,717	EQUIPO	267	269	101%
4	103615	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	ESTADO	5,099,000	5,099,000	5,099,000	4,979,000	98%	0	0	EQUIPO	274	318	116%
5	103630	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ESTADO	330,323	330,323	330,323	330,323	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%
6	103766	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	ESTADO	13,169,636	13,169,636	13,169,636	12,782,742	97%	0	0	OBRA	6	6	100%
7	103898	COMBATE AL NARCOMENUDEO	ESTADO	26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100%	0	0	PERSONA	2,904	2,904	100%
8	103917	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ESTADO	28,115,093	28,115,093	28,115,093	27,799,343	99%	0	0	PIEZA	1,357	1,375	101%
9	103974		ESTADO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM CUARTO TRIMESTRE 2009
(PESOS)**

Formato Unico

RECURSOS 2007

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	6	1,688,613	1,688,613	1,688,613	1,688,613	100.0%
CULIACAN	6	1,688,613	1,688,613	1,688,613	1,688,613	100.0%