

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, que señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo señalado, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, publica la información sobre la aplicación de los recursos federalizados, que se generan a través del Sistema del Formato Único, correspondiente al Segundo Trimestre de 2009, y contiene, además, la información sobre 2007 y 2008, que no había sido reportado en el trimestre correspondiente.

ATENTAMENTE  
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

  
LIC. QUIRINO ORDAIZ COPPEL



**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE  
RECURSOS FISCALES 2009**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		<b>SUBSIDIOS</b>													
		<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>			139,873,727	67,953,621	70,670,390	47,884,005	70%	7,025	0		140,474	48,336	34%
		<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>													
		<b>INVERSIÓN</b>													
		<b>EQUIPAMIENTO</b>													
		<b>OTROS</b>													
1	89970	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	28,775,935	20,248,146	16,026,146	20,087,245	99%	7,025	0	OTROS	13,569	16,584	122%
		<b>GASTO CORRIENTE</b>													
		<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>													
2	89912	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	7,056,551	3,419,245	3,407,254	3,419,245	100%	0	0	OTROS	13,569	16,584	122%
		<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>													
		<b>INVERSIÓN</b>													
		<b>OBRA PÚBLICA</b>													
		<b>MEJORAMIENTO</b>													
3	80869	ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,306,000	200,000	420,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	11	0	0%
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS													
		CONSTRUCCIÓN													
4	75788	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ADOLFO RUIZ	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	6,239,476	3,000,000	0	0	0%	0	0	PLANTA	0	0	50%
5	75955	CONSTRUCCION DEL COLECTOR HERIBERTO VALDEZ EN LA CD. DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	1,264,211	594,676	1,000,000	594,676	100%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%
6	75816	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL PEDRO INFANTE	11-GUASAVE	GUASAVE	1,109,501	1,190,501	1,190,501	1,190,501	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%
7	75862	CONSTRUCCION DEL EMISOR PRINCIPAL CANAL DIAGONAL EN GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	3,289,244	2,000,000	1,833,171	1,833,171	92%	0	0	METRO LINEAL	1,022	1,022	100%
8	76129	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ª ETAPA) DEL SIST. VILLA UNION	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	2,431,402	216,008	1,500,000	216,008	100%	0	0	PLANTA	0	0	50%
9	79229	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ª ETAPA) EN LA LOC. DE EL TIGRE	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	2,229,833	2,187,227	2,187,227	2,187,227	100%	0	0	METRO LINEAL	2,150	2,150	100%
10	79283	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOC. DE SAN PEDRO	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	6,346,771	1,047,166	3,600,000	1,047,166	100%	0	0	PLANTA	0	0	100%
11	71975	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CONCEPCION	6-CULIACÁN	EL DIEZ	235,166	70,550	70,550	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIA	67	0	0%
12	71701	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,420,912	936,633	2,420,912	936,633	100%	0	0	METRO LINEAL	8,122	6,156	76%
		<b>RECONSTRUCCIÓN</b>													
13	71633	TERMINACION DE LA REPOSICION DEL COLECTOR NIÑOS HEROES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	8,938,608	1,416,770	5,000,000	1,416,770	100%	0	0	METRO LINEAL	735	735	100%
		<b>AMPLIACIÓN</b>													
14	75494	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LOMA DEL DIQUE (1ª ETAPA) CONSTRUCCION DE CARCAMO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	714,627	714,627	714,627	714,627	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%
		<b>MEJORAMIENTO</b>													
15	80736	INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,037,291	58,784	1,000,000	58,784	100%	0	0	SUPERVISIÓN	4	4	100%
16	76223	CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	8,322,342	5,769,870	8,322,342	5,769,870	100%	0	0	TANQUE	1	1	98%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
17	79165	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOC. DE PERICOS	13-MOCORITO	PERICOS	18,208	18,208	18,208	18,208	100%	0	0	MEDIDOR	48	48	100%
18	79473	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CD. DE EL ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	564,803	564,803	564,803	564,803	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
19	80276	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO EN SA IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	68,574	68,574	68,574	68,574	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
20	71228	TERMINACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA CD. DE CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	348,579	348,579	348,579	348,579	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%
21	75225	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO EN LA LOC. DE PALMILLAS	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	249,658	249,658	249,658	249,658	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
22	75185	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN ISLA DEL BOSQUE <b>REHABILITACIÓN</b>	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	264,829	264,829	264,829	264,829	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
23	75596	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE FIERRO-MANGANESO EN EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	547,649	214,192	547,649	214,192	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%
24	76178	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	509,486	509,486	509,486	384,712	76%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%
25	76037	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOIN DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,295,697	482,500	1,000,000	482,500	100%	0	0	METRO LINEAL	417	417	100%
26	80561	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE GABRIEL LEYVA	17-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ	326,593	326,593	326,593	326,593	100%	0	0	METRO LINEAL	1,655	1,655	100%
27	71437	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	640,128	461,052	640,128	461,052	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	1	100%
28	75373	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A RED EN LA LOC. DE PALMILLAS	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	239,486	239,486	239,486	0	0%	0	0	POZO	0	0	100%
29	75277	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION CON RED EXISTENTE <b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS CONSTRUCCIÓN</b>	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	232,168	232,168	232,168	232,168	100%	0	0	POZO	0	0	100%
30	47020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE PAREDONES	1-AHOME	PAREDONES	1,699,065	400,000	400,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,800	0	0%
31	47155	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN LA LOC. DE MATACAHUI	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	1,759,359	400,000	0	0	0%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	0	0%
32	47219	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL RED DE ATARJEAS Y SIST. DE SANEAMIENTO EN LA LOC. DE ZAPOTILLO 1	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO)	780,171	780,171	780,171	0	0%	0	0	METROS LINEALES	910	910	100%
33	47262	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS Y LAGUNAS WETLAN EN LA LOC. DE HUATABAMPITO	1-AHOME	HUATABAMPITO	1,135,692	1,135,692	0	0	0%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	1	100%
34	66744	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TERRES	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	900,000	270,000	270,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,100	0	0%
35	66849	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	800,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,190	0	0%
36	66822	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	LAS AMERICAS	852,118	255,635	255,635	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,480	0	0%
37	66885	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1º ETAPA) EN LA LOC. DE CAIMANERO	13-MOCORITO	CAIMANERO	2,750,000	825,000	825,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,000	0	0%
38	67011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZOLE	14-ROSARIO	EL POZOLE	3,334,262	1,500,000	1,000,000	0	0%	0	0	LAGUNA	1	0	0%
39	67045	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOC. DE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	250,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%
40	67204	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (1º ETAPA) EN LA LOC. DE BARRAS DE PIAXTLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,500	0	0%
41	67305	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1º ETAPA) EN LA LOC. DE CUBIRI DE PORTELAS	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	2,521,346	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	13,204	0	0%
42	66952	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	5,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,000	0	0%
43	61810	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE COSTA AZUL	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	4,450,000	1,000,000	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,610	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
44	61869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE BATOPITO	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	1,275,000	382,500	382,500	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,018	0	0%
45	61948	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL SAUCITO	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	750,000	225,000	225,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,950	0	0%
46	62140	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE HABAL DE COPALA	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	500,000	150,000	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,600	0	0%
47	67373	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. DE EL VERDE	4-CONCORDIA	EL VERDE	1,367,897	1,367,897	1,367,897	1,367,897	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%
48	66271	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA TASAJERA	5-COSALÁ	LA TASAJERA	500,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,230	0	0%
49	66307	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LAS TRUCHAS	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	247,500	75,000	75,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%
50	66380	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(OBRA CONTRATADA EN 2008)	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	2,716,239	2,716,239	2,000,000	585,620	22%	0	0	METRO LINEAL	2,138	1,295	61%
51	66481	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA COMPUERTA Y LA ROMANA	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	1,163,289	348,987	348,987	308,908	89%	0	0	METRO LINEAL	4,325	0	0%
52	66428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVOLATILLO-SAN JOAQUIN	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	1,444,205	433,265	400,000	363,563	84%	0	0	METRO LINEAL	5,263	150	3%
53	66675	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZO	6-CULIACÁN	EL POZO	887,060	266,118	266,118	200,475	75%	0	0	METRO LINEAL	2,804	0	0%
54	66648	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CAMPO LAGUNA	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	1,528,596	340,000	340,000	276,267	81%	0	0	METRO LINEAL	2,587	0	0%
55	66598	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. TIERRA Y LIBERTAD II	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	2,103,231	630,000	630,000	486,270	77%	0	0	METRO LINEAL	6,000	0	0%
56	66527	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL ALTO DE CULIACANCITO	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	1,273,619	380,000	380,000	339,428	89%	0	0	METRO LINEAL	4,600	0	0%
57	66713	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CASAS VIEJAS	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	1,750,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	METRO LINEAL	4,692	0	0%
58	67482	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN VARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,900,000	342,786	342,786	342,786	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	2%
59	62065	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE PICACHOS	7-CHOIX	EL PICACHO	1,211,350	364,000	363,405	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,973	0	0%
		<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>			<b>535,000,000</b>	<b>335,000,000</b>	<b>533,000,000</b>	<b>14,561,026</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>202,205</b>	<b>79,980</b>	<b>40%</b>
		<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>													
		<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
60	116839	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CRRE), E INSTITUTO DE AMPLIACIÓN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	300,000,000	100,000,000	300,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
61	117047	CENTRO DE INNOVACION Y EDUACION EN AHOME(MEJORAMIENTO DE LA FORMACION INTEGRAL DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL DEL NORTE DE MEJORAMIENTO	1-AHOME	LOS MOCHIS	5,000,000	5,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
62	117075	DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
63	117095	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	100	0	0%
64	117111	INFRAESTRUTURA PARA EL DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%
65	117003	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%
		<b>MANTENIMIENTO</b>													
66	116777	CONTINUACION DE LAS OBRAS DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL EN ZONA TRES RIOS DE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	40,000,000	40,000,000	40,000,000	14,561,026	36%	0	0	METROS CÚBICOS	202,100	79,980	40%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		OTROS PROGRAMAS			480,888,642	250,804,081	250,804,081	241,412,718	96%	37,530	0		173,306,898	117,718,466	68%
67	85948	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA SSPYTM EQUIPAMIENTO OTROS	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	16,894,192	6,541,416	6,541,416	1,096,641	17%	0	0	OBRA	1	0	30%
68	85560	ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	11,150,400	9,897,461	9,897,461	9,897,461	100%	0	0	PATRULLAJE	40	1	2%
69	84802	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	90,074	3%	0	0	PERSONA	25	3	12%
70	96815	PROTECCION SOCIAL EN SALUD III GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	98,154,196	13,674,601	13,674,601	13,674,601	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,000	11,000	55%
71	96509	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	178,417,492	99,000,000	99,000,000	98,953,941	100%	37,530	0	PERSONA	14,470	7,462	52%
72	96699	PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	173,272,362	118,690,603	118,690,603	117,700,000	99%	0	0	PESOS	173,272,362	117,700,000	68%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAEB**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 25 SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES</b>											
		FAEB			5,596,728,120	3,297,133,601	3,297,133,601	3,294,791,095	100%		895,048	911,323	102%
		FAEB											
		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
1	65328	EDUCACION ESPECIAL (04)	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	353,596,527	210,639,881	210,639,881	210,639,881	100%	ALUMNO	19,200	18,938	99%
2	31925	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	62,161,436	36,657,603	36,657,603	36,657,603	100%	NIÑO	18,245	18,548	102%
3	66778	EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	22,455,874	12,750,129	12,750,129	12,750,129	100%	ADULTO	11,800	11,536	98%
4	64735	EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	859,613,221	523,662,137	523,662,137	523,662,137	100%	ALUMNO	72,180	80,501	112%
5	65072	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	2,372,916,199	1,424,510,154	1,424,510,154	1,424,510,154	100%	ALUMNO	224,326	224,739	100%
6	65491	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	1,714,903,839	1,023,384,914	1,023,384,914	1,023,384,914	100%	ALUMNO	94,872	95,207	100%
7	66586	EDUCACION SUPERIOR NORMAL (6)	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	14,085,993	9,593,229	9,593,229	9,593,229	100%	DOCENTE	6,636	5,928	89%
8	86655	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	35,196,510	17,878,086	17,878,086	15,491,436	87%	PERSONA	175	175	100%
9	84362	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	CULIACÁN	3,120,711	1,367,178	1,367,178	1,526,218	112%	PERSONA	51	51	100%
		<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>											
10	65394	EDUCACION ESPECIAL (04)	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	4,436,414	689,052	689,052	689,052	100%	ALUMNO	19,200	18,938	99%
11	64602	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	15,515,658	4,541,339	4,541,339	4,541,339	100%	NIÑO	18,245	18,548	102%
12	80872	EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	0	83,930	83,930	83,930	100%	ADULTO	11,800	11,536	98%
13	64890	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	33,226,600	8,445,860	8,445,860	8,455,860	100%	ALUMNO	72,180	80,501	112%
14	65231	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	65,177,974	11,991,229	11,991,229	11,991,229	100%	ALUMNO	224,326	224,739	100%
15	66547	EDUCACION SECUNDARIA (5)	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	33,075,072	7,757,684	7,757,684	7,757,684	100%	ALUMNO	94,872	95,207	100%
16	66619	EDUCACION SUPERIOR NORMAL (6)	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	5,619,993	2,274,052	2,274,052	2,274,052	100%	DOCENTE	6,636	5,928	89%
17	86776	GASTO OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	1,079,415	642,449	642,449	642,449	100%	OPERACIÓN	1	0	25%
18	84573	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	CULIACÁN	546,684	264,695	264,695	139,799	53%	ALUMNO	303	303	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASSA  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		<b>1</b> APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA		1,153,670,777	693,988,108	711,826,141	584,332,493	84%	302,365	0		162,561,056	48,198,122	30%
1	86353	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	991,200,201	536,907,623	536,907,623	536,179,071	100%	302,365	0	PERSONA	90,480	44,700	49%
2	87508	<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b> MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	162,470,576	157,080,485	174,918,518	48,153,422	31%	0	0	PESOS	162,470,576	48,153,422	30%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>			135,734,150	67,895,122	67,895,122	54,562,693	80%		18,134,882	9,979,444	55%
1	100038	<b>APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL</b> ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	123,467,031	55,628,003	55,628,003	52,824,709	95%	APOYO	18,134,868	9,979,440	55%
2	100131	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12,211,025	12,211,025	12,211,025	1,681,890	14%	PROYECTO	12	2	17%
3	33883	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b> <b>CONSTRUCCIÓN</b> 2 SERV.SANIT. RURALES FOSA Y POZO, PRIM.NUEVA CREACION.	7-CHOIX	EL REAL BLANCO	56,094	56,094	56,094	56,094	100%	METROS CÚBICOS	2	2	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS - FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIEMSTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES</b>			<b>61,519,200</b>	<b>60,561,358</b>	<b>8,302,674</b>	<b>4,222,807</b>	<b>7%</b>		<b>148</b>	<b>14</b>	<b>9%</b>
		FAIS											
		FISE											
		<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>											
1	41527	SUPERVISION DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,394,752	1,436,910	1,436,910	1,093,726	76%	INFORME	12	6	50%
2	42848	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	JITZAMURI	149,545	149,545	149,545	0	0%	OBRA	1	0	0%
3	42618	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREPA COBAES	1-AHOME	EL COLORADO	269,457	269,457	269,457	0	0%	OBRA	1	0	0%
4	42747	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA	1-AHOME	LAS LAJITAS	220,221	220,221	220,221	0	0%	OBRA	1	0	0%
5	42387	CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM. COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	2,233,926	2,233,926	2,233,926	0	0%	OBRA	1	0	0%
6	41865	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	241,693	241,693	241,693	241,202	100%	OBRA	1	1	100%
7	41939	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC	1-AHOME	CINCO DE MAYO	241,693	241,693	241,693	241,203	100%	OBRA	1	1	100%
8	42469	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JOSE FCO. MONTIEL	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA (FERRUSQUILLA)	362,539	362,539	362,539	0	0%	OBRA	0	0	0%
9	42074	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES)	241,693	241,693	241,693	241,067	100%	OBRA	1	1	100%
10	42025	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN	241,693	241,693	241,693	84,373	35%	OBRA	1	0	30%
11	42243	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. SEC. TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO	241,693	241,693	241,693	84,055	35%	OBRA	1	0	35%
12	41627	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JEAN PIAGET	1-AHOME	PAREDONES	92,006	92,006	92,006	91,588	100%	OBRA	1	1	100%
13	41786	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	92,006	92,006	92,006	0	0%	OBRA	1	0	0%
14	41718	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS PEDRO MA. ANAYA	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS	92,006	92,006	92,006	0	0%	OBRA	1	0	0%
15	54331	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	SAN LÁZARO	895,535	895,535	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
16	54289	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SOTO	758,201	758,201	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
17	84682	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	557,011	557,011	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
18	84449	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GAMBINO	124,152	124,152	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
19	45430	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	38,785	38,785	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
20	45192	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	364,009	364,009	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
21	45282	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANAL	11-GUASAVE	NÍO	255,556	255,556	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
22	84503	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	575,696	575,696	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
23	84544	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	658,019	658,019	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
24	84585	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	111,409	111,409	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS - FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIEMSTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
25	45715	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICCA	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	257,579	257,579	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
26	45670	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	41,210	41,210	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
27	45569	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	176,214	176,214	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
28	45628	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL MEZQUITÓN	150,827	150,827	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
29	45486	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN	335,376	335,376	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
30	45749	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	NÍO	205,294	205,294	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
31	45383	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	PALOS VERDES	151,304	151,304	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
32	45245	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	11-GUASAVE	NÍO	191,994	191,994	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
33	45837	CONST. DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	1,080,743	1,080,743	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
34	45876	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	1,138,891	1,138,891	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
35	63915	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	24,492	24,492	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
36	63953	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	LOMAS DEL GUAYABO	61,003	61,003	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
37	64058	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	EL RECODO	32,204	32,204	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
38	64099	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	41,085	41,085	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
39	64018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	465,933	465,933	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
40	64143	CONSTRUCCION DE RE DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	45,848	45,848	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
41	64182	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	LA URRACA NUEVA	374,962	374,962	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
42	64226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	2,120,414	2,120,414	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
43	64281	PAVIMENTACION CON CONCRWETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	EL GUAYABO	619,385	619,385	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
44	51912	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	EL SALTO (DE CAPIRATO)	1,286,357	1,286,357	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
45	93214	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	123,759	123,759	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
46	44587	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LAS PIÑAS	58,089	58,089	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
47	44501	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EJIDO GREGORIO VÁZQUEZ	175,102	175,102	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
48	93374	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	120,396	120,396	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
49	44711	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LA CANOA	290,101	290,101	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
50	93333	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS D. COLOSIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	130,439	130,439	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
51	93418	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PEDRO IBARRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	175,054	175,054	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
52	45152	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	CRUZ PEDREGOZA	442,119	442,119	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
53	45110	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TEODORO BELTRÁN (LA	694,182	694,182	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
54	63319	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ÁLAMO DE LOS MONTOYA	178,773	178,773	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
55	63474	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	121,875	121,875	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS - FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIEMSTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
56	83893	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	130,372	130,372	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
57	63510	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	108,010	108,010	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
58	63608	CONST. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	332,512	332,512	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
59	63637	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	350,208	350,208	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
60	63550	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL PEDRO INFANTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	749,772	749,772	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
61	63737	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	111,199	111,199	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
62	83821	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ÁLVAREZ IBARRA (LAS	158,713	158,713	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
63	63825	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	283,960	283,960	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
64	63782	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	97,488	97,488	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
65	63709	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	88,657	88,657	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
66	63669	CONSTRUCCION DE VADO	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	134,171	134,171	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
67	52333	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA MÁQUINA	96,810	96,810	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
68	53090	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA PLAYA	79,566	79,566	79,566	79,566	100%	OBRA	1	1	100%
69	53015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS TASTES	100,876	100,876	100,876	100,876	100%	OBRA	1	1	100%
70	52393	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	MARIPA	104,294	104,294	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
71	52217	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	TEPANTITA DE OCORONI	80,148	80,148	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
72	52505	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANAL.	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	226,296	226,296	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
73	52454	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELELCTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	193,041	193,041	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
74	52733	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	742,686	742,686	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
75	52876	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL GUAMÚCHIL	503,186	503,186	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
76	53162	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA ESTANCIA	1,965,151	1,965,151	1,965,151	1,965,151	100%	OBRA	1	1	100%
77	52038	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	606,817	606,817	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
78	51986	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	624,444	624,444	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
79	52795	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	343,579	343,579	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
80	52929	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL GUAMÚCHIL	56,234	56,234	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
81	52092	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	281,794	281,794	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
82	52573	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST, DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	165,757	165,757	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
83	52645	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL JUNCO	364,239	364,239	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS - FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIEMSTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
84	53241	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	RUIZ CORTINES NÚMERO 1	1,412,648	1,412,648	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
85	43761	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECT.	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	128,996	128,996	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
86	44105	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO	239,877	239,877	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
87	44051	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	274,921	274,921	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
88	43918	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA PALMA	267,809	267,809	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
89	43999	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE	188,842	188,842	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
90	43859	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	125,090	125,090	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
91	44169	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	482,320	482,320	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
92	44280	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	151,025	151,025	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
93	44434	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	344,025	344,025	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
94	44324	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	SAN BLAS	164,447	164,447	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
95	84937	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	325,738	325,738	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
96	84878	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,109,022	1,109,022	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
97	53395	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE NERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA PALMA	129,234	129,234	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
98	53352	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	370,426	370,426	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
99	53294	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	169,204	169,204	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
100	53837	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	145,481	145,481	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
101	53546	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	112,834	112,834	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
102	53933	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	113,000	113,000	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
103	53796	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	204,710	204,710	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
104	53652	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	273,799	273,799	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
105	53753	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	220,348	220,348	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
106	53709	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	193,526	193,526	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
107	53446	AMPLIACION DEM RED DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	620,495	620,495	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
108	53493	AMPLIACION SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	41,306	41,306	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
109	54198	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	144,675	144,675	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
110	54058	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	37,618	37,618	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
111	54102	TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE Y DESC. DOMICILIARIAS	4-CONCORDIA	LOS NARANJOS	335,759	335,759	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
112	54238	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	264,645	264,645	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
113	54153	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	435,561	435,561	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
114	83366	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	98,834	98,834	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
115	64662	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	COSTA RICA	101,104	101,104	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS - FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIEMSTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
116	64501	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	711,916	711,916	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
117	64326	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ELDORADO	287,481	287,481	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
118	83531	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	BAILA	2,063,179	2,063,179	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
119	64448	CONSTRUCCION DE SSITEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	MOLO VIEJO	945,868	945,868	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
120	64386	09/CUF0002-PR	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL	849,275	849,275	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
121	54395	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	293,633	293,633	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
122	84122	AMPLIACION DE RED DE DIST.DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL BABU	139,858	139,858	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
123	54477	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CORRAL QUEMADO	829,997	829,997	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
124	54569	CONSTRUCCION DE LINES DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	715,429	715,429	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
125	54529	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CORRAL QUEMADO	1,124,576	1,124,576	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
126	54612	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	753,194	753,194	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
127	43429	CONST. DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LA CAÑITA	1,500,515	1,500,515	0	0	0%	OBRA	0	0	0%
128	43196	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	CASAS NUEVAS	1,430,965	1,430,965	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
129	43341	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LOS LEONES	1,060,376	1,060,376	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
130	43091	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	8-ELOTA	COOPERATIVA CONITACA	1,085,005	1,085,005	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
131	43245	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL CHIRIMOLE	1,473,724	1,473,724	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
132	43478	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	1,071,400	1,071,400	0	0	0%	OBRA	0	0	0%
133	42982	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LOS DIFUNTOS	642,355	642,355	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
134	63243	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECCTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	46,333	46,333	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
135	84269	AMPLIACION DE RED DE DIAS. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	445,905	445,905	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
136	63280	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	138,105	138,105	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
137	63200	AMPLIACION DE RED DE DIST.DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	261,155	261,155	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
138	54749	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	502,735	502,735	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
139	54714	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NÚMERO 2 (EL	989,307	989,307	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
140	84179	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA AHOGADA EN PAVIMENTO	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	1,085,315	1,085,315	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAETA  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES</b> <b>FAETA</b> <b>EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>			178,239,784	91,796,576	91,796,576	85,568,255	93%		58,118	35,408	61%
1	5622	<b>SERVICIOS PERSONALES</b> COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	112,064,149	58,673,182	58,673,182	58,673,182	100%	ALUMNO	7,059	7,193	102%
2	5703	<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b> COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	8,614,901	4,307,464	4,307,464	4,307,464	100%	ALUMNO	7,059	7,193	102%
3	98506	<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b> <b>SERVICIOS PERSONALES</b> MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	35,673,238	17,434,432	17,434,432	15,598,417	89%	ADULTO Y JÓVEN	22,000	10,511	48%
4	100539	<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b> MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	21,887,496	11,381,498	11,381,498	6,989,192	61%	ADULTO Y JÓVEN	22,000	10,511	48%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FASP**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida EQUIPO	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
		<b>APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE</b>		<b>196,755,878</b>	<b>102,237,639</b>	<b>101,424,606</b>	<b>29,937,596</b>	<b>29%</b>		<b>10,708</b>	<b>6,049</b>	<b>56%</b>
1	86696	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	52,719,625	15,815,887	15,815,887	3,341,946	21%	PERSONA	5,402	3,041	56%
2	86817	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	15,156,360	9,093,816	9,093,816	3,941,902	43%	PERSONA	1,698	942	55%
3	86942	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	2,710,112	1,626,067	813,034	0	0%	OBRA	3	0	0%
4	86982	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	47,192,601	28,315,561	28,315,561	16,951,741	60%	PERSONA	1,925	1,765	92%
5	87013	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	74,437,180	44,662,308	44,662,308	5,066,602	11%	EQUIPO	1,660	291	18%
6	87031	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	4,540,000	2,724,000	2,724,000	635,405	23%	PERSONA	20	10	50%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAFEF**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA/SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES</b>											
		<b>FAFEF</b>			392,760,730	309,518,549	361,973,709	278,731,528	90%		320,641,628	237,394,855	74%
		<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>											
		<b>INVERSIÓN</b>											
		<b>OBRA PÚBLICA</b>											
		<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
1	90403	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GUASAVE	1,893,896	1,893,896	1,317,386	1,317,386	70%	METRO LINEAL	380	0	0%
2	90311	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO DE MAZATLAN	11-GUASAVE	GUASAVE	4,859,967	4,859,967	3,388,093	3,388,093	70%	METRO LINEAL	952	0	0%
3	90216	PAVIMENTACION DEL BLVD. DIEGO MARTINEZ DE HURDAIDE	11-GUASAVE	GUASAVE	1,707,156	1,707,156	1,224,723	1,224,723	72%	METRO LINEAL	200	0	0%
4	85946	CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL EN CALLEJON MORELOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,136,032	1,136,032	568,377	568,377	50%	METROS	102	16	15%
5	90039	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SALVADOR LIZARRAGA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,047,200	1,047,200	372,917	372,917	36%	METRO LINEAL	159	0	0%
6	86296	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALREDEDOR DE LA PLAZUELA	14-ROSARIO	CACALOTAN	660,480	660,480	185,837	185,837	28%	METRO LINEAL	105	2	2%
7	86172	PAVIMENTACION DE LA CALLE COSALA ENTRE DONATO GUERRA Y GUILLERMO NELSON	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,440,000	1,440,000	603,401	603,401	42%	METRO LINEAL	305	46	15%
8	86411	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	14-ROSARIO	AGUA VERDE	692,040	692,040	301,849	301,849	44%	METRO LINEAL	103	0	0%
9	90547	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANUCO ENTRE CALLE COSALA Y RASTRO MUNICIPAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,210,169	1,210,169	409,201	409,201	34%	METRO LINEAL	200	0	0%
10	90506	PAVIMENTACION DE LA PROLONG. AV. DE LOS DEPORTES ENTRE MARIA CLEOFAS Y CRUZ PADILLA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,340,373	1,340,373	582,913	582,913	43%	METRO LINEAL	314	0	0%
11	89850	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CERVANTES LEON	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUÁREZ	1,124,555	1,124,555	516,897	516,897	46%	METRO LINEAL	120	96	80%
12	89952	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRET. SAN IGNACIO-COYOTITAN, MARGEN DERECHA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	995,400	995,400	433,355	433,355	44%	METRO LINEAL	142	26	18%
13	86065	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	11,989,421	11,989,421	3,596,826	3,596,826	30%	METROS	1,499	375	25%
14	86234	PAVIMENTACION DE LA CALLE HECTOR R. OLEA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	509,193	509,193	218,674	218,674	43%	METRO LINEAL	86	13	15%
15	86552	PAVIMENTACION DE LA CALLE MERCEDES C. DIAZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,519,738	1,519,738	618,150	618,150	41%	METRO LINEAL	259	3	1%
		<b>MEJORAMIENTO</b>											
16	85495	CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	40,000,000	40,000,000	27,000,000	27,000,000	68%	KILÓMETRO	1,592	1,350	85%
		<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>											
		<b>OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO</b>											
17	65336	PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	106,227,758	97,733,929	106,227,758	97,733,929	100%	PESOS	106,227,758	97,733,929	92%
		<b>SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>											
		<b>MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES</b>											
18	65236	PENSIONES Y JUBILADOS DE ISSSTEESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	214,407,352	139,659,000	214,407,352	139,659,000	100%	PESOS	214,407,352	139,659,000	65%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico							
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						A	Ministrado	Programado		Ejercido	D/B					Generados	Ejercidos	G	H
		<b>CONVENIOS</b>																	
		<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>			<b>227,574,224</b>	<b>88,567,027</b>	<b>62,421,716</b>	<b>33,905,147</b>	<b>38%</b>	<b>61,659</b>	<b>0</b>		<b>16,726</b>	<b>13,104</b>	<b>78%</b>				
		<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>																	
		<b>INVERSIÓN</b>																	
		<b>OBRA PÚBLICA</b>																	
		<b>CONSTRUCCIÓN</b>																	
1	114004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) DE ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,700,000	1,020,000	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
2	114055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	3,000,000	1,800,000	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
3	114068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) DE SALVADOR ALVARADO, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,500,000	2,100,000	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
4	114120	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,000,000	1,800,000	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
5	114165	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	ELDORADO	18,157,242	5,447,173	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
6	114151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	52,235,864	26,117,934	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
7	114179	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	18,157,242	5,447,173	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%				
		<b>EQUIPAMIENTO</b>																	
		<b>BIENES MUEBLES</b>																	
8	93063	CONSOLIDACION UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	84,078	84,078	84,078	42,079	50%	0	0	ALUMNO	3,879	2,976	77%				
9	92343	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	324,996	162,498	324,996	1,927,261	1186%	0	0	ALUMNO	3,879	2,976	77%				
		<b>GASTO CORRIENTE</b>																	
		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																	
		<b>SUELDOS</b>																	
10	84540	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	67,900,340	3,021,588	3,021,588	2,409,791	80%	0	0	ALUMNO	600	600	100%				
11	92684	CALIDAD EN LOS METODOS DE EDUCACION A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,553,444	6,553,444	6,553,444	0	0%	61,659	0	PROGRAMA	3	0	0%				
12	92668	CONSOLIDACION UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,238,227	1,238,227	1,238,227	1,079,381	87%	0	0	ALUMNO	3,879	2,976	77%				
13	92178	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	50,675,973	33,251,502	50,675,973	27,923,225	84%	0	0	ALUMNO	3,879	2,976	77%				
14	84446	GASTO OPERATIVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,046,818	523,410	523,410	523,410	100%	0	0	ALUMNO	600	600	100%				
15	92043	<b>OTROS CONVENIOS</b> EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	<b>455,832,393</b> 11,100,991	<b>202,710,165</b> 11,100,991	<b>421,313,915</b> 11,100,991	<b>37,995,873</b> 1,597,085	<b>19%</b> 14%	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	NIÑO	<b>709,189</b> 7,818	<b>101,658</b> 8,210	<b>14%</b> 105%				
16	92664	ESCUELAS SIEMPRE ABIERTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11,716,711	7,000,000	0	0	0%	0	0	ESCUELA	697	0	0%				
17	92724	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,091,551	854,230	854,230	918,567	108%	0	0	ALUMNO	80	59	74%				
18	92782	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,977,791	1,949,782	1,949,782	1,216,837	62%	0	0	ALUMNO	172	155	90%				
19	92110	PROGRAMA DE BECA DE APOYO A LA PRACTICA PROFESIONAL Y EL SERVICIO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	606,750	606,750	606,750	606,750	100%	0	0	BECA	200	200	100%				
20	87808	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	898,576	898,576	898,576	65,409	7%	0	0	MAESTRO	1,852	1,950	105%				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado	Programado							
21	86619	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	35,356,725	35,356,725	35,356,725	0	0%	0	0	EQUIPO	4	0	0%
22	92314	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS (PROMIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,679,664	6,679,664	2,035,935	2,502,384	37%	0	0	ESCUELA	3	3	100%
23	87280	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,372,000	1,372,000	1,372,000	1,372,000	100%	0	0	ESCUELA	1,600	1,635	102%
24	81839	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14,081,907	6,341,720	6,341,720	2,794,274	44%	0	0	MAESTRO	24,098	13,485	56%
25	88054	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	24,000,000	24,000,000	24,000,000	20,732,040	86%	0	0	BECA	4,236	4,508	106%
26	99749	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,152,521	5,152,521	0	0	0%	0	0	ESCUELA	0	0	0%
27	73205	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,397,206	1,397,206	1,397,206	102,025	7%	0	0	CAPACITACIÓN	1,973	1,547	78%
28	116123	SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TARIFA DOMICILIARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	335,400,000	100,000,000	335,400,000	6,088,502	6%	0	0	BENEFICIARIO	666,456	69,906	10%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FAIS-FISM SEGUNDO TRIMESTRE 2009  
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
<b>TOTAL</b>	<b>618</b>	<b>212,418,940</b>	<b>162,417,478</b>	<b>185,518,881</b>	<b>109,324,683</b>	<b>67.3%</b>
AHOME	37	7,392,208	5,784,757	5,784,757	4,689,050	81.1%
ANGOSTURA	54	7,029,801	4,502,168	7,029,801	4,502,208	100.0%
BADIRAGUATO	81	16,452,382	14,972,167	16,461,382	14,949,898	99.9%
CONCORDIA	17	6,221,721	6,221,721	6,221,721	1,819,726	29.2%
COSALA	9	2,699,059	2,030,133	2,030,133	1,860,085	91.6%
CULIACAN	26	14,676,106	14,676,106	14,676,076	4,240,813	28.9%
CHOIX	31	6,302,188	6,302,188	6,302,188	4,346,145	69.0%
ELOTA	32	17,356,407	17,356,407	17,356,407	6,525,878	37.6%
ESCUINAPA	7	10,650,560	6,550,500	6,550,500	6,550,500	100.0%
EL FUERTE	82	10,125,780	10,125,780	10,115,830	10,125,830	100.0%
GUASAVE	111	29,730,552	19,018,114	19,018,124	19,018,364	100.0%
MAZATLAN	7	27,710,569	14,106,784	27,710,569	536,264	3.8%
MOCORITO	1	312,305	312,305	312,305	150,000	48.0%
ROSARIO	21	14,361,913	4,551,699	4,551,699	3,265,091	71.7%
SALV. ALVARADO	14	6,042,709	6,042,709	6,042,709	2,344,080	38.8%
SAN IGNACIO	14	4,803,068	4,803,068	4,803,068	2,888,282	60.1%
SINALOA	47	13,798,008	13,798,008	13,798,008	10,249,605	74.3%
NAVOLATO	27	16,753,604	11,262,864	16,753,604	11,262,864	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FORTAMUN SEGUNDO TRIMESTRE 2009  
( pesos)**

**Formato Unico**

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>914,514,497</b>	<b>412,162,056</b>	<b>519,468,367</b>	<b>391,206,819</b>	<b>94.9%</b>
AHOME	2	151,007,403	75,461,396	73,504,312	73,504,312	97.4%
ANGOSTURA	9	16,196,442	8,117,772	16,196,442	8,117,772	100.0%
BADIRAGUATO	2	14,150,384	6,200,179	14,150,384	6,200,179	100.0%
CONCORDIA	15	10,182,481	5,444,435	5,444,435	5,246,721	96.4%
COSALA	5	12,007,512	4,769,469	2,780,967	2,780,967	58.3%
CULIACAN	11	339,752,502	134,194,198	134,194,198	134,194,198	100.0%
CHOIX	9	12,454,509	12,454,509	12,454,509	5,106,815	41.0%
ELOTA	13	18,090,000	18,090,000	18,090,000	8,463,289	46.8%
ESCUINAPA	2	19,333,000	11,704,359	11,704,359	11,704,359	100.0%
EL FUERTE	2	25,775,845	25,775,845	25,775,845	25,775,845	100.0%
GUASAVE	17	103,325,162	52,515,802	52,515,802	52,515,802	100.0%
MAZATLAN	17	78,935,793	5,158,744	78,935,793	5,158,744	100.0%
MOCORITO	3	17,216,000	8,398,000	8,608,000	8,396,242	100.0%
ROSARIO	2	13,358,904	2,610,019	2,610,019	2,610,019	0.0%
SALV. ALVARADO	1	26,344,705	10,629,150	10,629,150	10,629,150	100.0%
SAN IGNACIO	1	9,093,000	4,583,247	4,583,247	4,747,473	103.6%
SINALOA	0	0	0	0	0	0.0%
NAVOLATO	6	47,290,855	26,054,932	47,290,905	26,054,932	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE  
RECURSOS FISCALES 2008**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
<b>SUBSIDIOS</b>													
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>													
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN</b>					164,254,536	162,131,386	164,487,739	162,111,326	100%		172,797	145,910	84%
1	29263	CONSTRUCCION DEL COLECTOR HIDALGO	1-AHOME	LOS MOCHIS	4,264,151	4,264,151	4,264,151	4,264,151	100%	METRO LINEAL	6,000	4,200	70%
2	35712	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA DEL DIQUE, (SEGUNDA ETAPA)	10-EL FUERTE	EL FUERTE	65,741	65,741	65,741	65,741	100%	METRO LINEAL	8,704	2,000	23%
3	35775	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	3,898,556	3,898,556	3,898,556	3,898,556	100%	LAGUNA	1	1	60%
4	35800	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON)	3,879,686	3,879,686	3,879,686	3,879,686	100%	LAGUNA	1	1	100%
5	35862	CONSTRUCCION DEL COLECTOR CUAHTEMOC (PROLONGACION CALLE MALPICA)	11-GUASAVE	GUASAVE	955,434	955,434	955,434	955,434	100%	METRO LINEAL	845	640	76%
6	35887	CONSTRUCCION DEL COLECTOR HERIBERTO VALDEZ (COMISION RIO FUERTE)	11-GUASAVE	GUASAVE	1,064,237	1,064,237	1,064,237	1,064,237	100%	METRO LINEAL	1,018	780	77%
7	35988	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SITEMA MULTIPLE (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	8,581,765	8,581,765	8,581,765	8,581,765	100%	PLANTA	1	1	80%
8	46285	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ	2,056,954	2,056,954	2,056,954	2,056,954	100%	METRO LINEAL	8,780	7,125	81%
9	36182	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	1,295,089	1,295,089	1,295,089	1,295,089	100%	METRO LINEAL	5,600	3,450	62%
10	36203	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLAICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	3,100,233	3,100,233	3,100,233	3,100,233	100%	PLANTA	1	1	60%
11	29428	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	953,784	953,784	953,784	953,784	100%	PLANTA	1	1	100%
12	30016	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	5,587,902	5,587,902	5,587,902	5,587,902	100%	PLANTA	1	1	100%
13	30172	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	QUILA	8,450,993	8,450,993	8,450,993	8,450,993	100%	PLANTA	1	1	100%
14	30098	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL DIEZ	11,341,678	11,341,678	11,341,678	11,341,678	100%	PLANTA	1	1	100%
15	30332	REPOSICION DEL COLECTOR NIÑOS HEROES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	13,442,224	13,442,224	13,442,224	13,442,224	100%	METRO LINEAL	2,600	1,865	72%
<b>RECONSTRUCCIÓN</b>													
16	35839	CONSTRUCCION DEL EMISOR PRINCIPAL CANAL DIAGONAL	11-GUASAVE	GUASAVE	5,032,416	5,032,416	5,032,416	5,032,416	100%	METRO LINEAL	2,447	1,425	58%
17	46236	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO EN LA LOC. DE SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	197,060	197,060	197,060	197,060	100%	POZO	1	1	80%
18	35639	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	240,624	240,624	240,624	240,624	100%	POZO	1	1	80%
19	35620	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE EN LA CD.	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	508,523	528,523	508,523	508,523	96%	POZO	1	1	80%
<b>AMPLIACIÓN</b>													
20	35689	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA DEL DIQUE, (PRIMERA ETAPA)	10-EL FUERTE	EL FUERTE	306,269	306,269	306,269	306,269	100%	CÁRCAMO	1	1	95%
21	30369	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,026,684	2,026,684	2,026,684	2,026,684	100%	METRO LINEAL	17,972	9,850	55%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	B	C	D				
22	30427	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLS. LIBRAMIENTO, POLVORIN ( PALOS BLANCOS) MEJORAMIENTO	8-ELOTA	LA CRUZ	1,014,669	1,014,669	1,014,669	1,014,669	100%	METRO LINEAL	3,894	3,894	100%
23	46339	INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,973,474	2,973,474	2,973,474	2,973,474	100%	SUPERVISIÓN	1	1	100%
24	46304	SUSTITUCION DE 13 EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,498,855	1,498,855	1,498,855	1,498,855	100%	EQUIPO	13	13	100%
25	35664	INSTALACION DE MICROMEDICION A TOMAS DOMICILIARIAS	10-EL FUERTE	EL FUERTE	1,450,782	1,450,782	1,450,782	1,450,782	100%	PIEZA	2,720	2,720	100%
26	36067	CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,420,894	5,420,894	5,420,894	5,420,894	100%	TANQUE	1	1	60%
27	36127	ELABORACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	MOCORITO	294,917	294,917	294,917	294,917	100%	ESTUDIO	1	1	100%
28	36103	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	PERICOS	462,949	462,946	462,949	462,949	100%	PIEZA	669	669	100%
29	29724	ELABORACION DE ESTUDIO PARA SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	63,082	63,082	63,082	63,082	100%	ESTUDIO	1	1	50%
30	29688	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES Y 5 MACROMEDIDORES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	149,391	149,391	149,391	149,391	100%	PIEZA	500	200	40%
31	30581	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	66,207	66,207	66,207	66,207	100%	ESTUDIO	1	1	60%
32	30658	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	62,414	62,414	62,414	62,414	100%	ESTUDIO	1	1	50%
33	30516	PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL ORGANISMO OPERADOR, TERCERA ETAPA <b>REHABILITACIÓN</b>	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,323,621	1,323,621	1,323,621	1,323,621	100%	PROGRAMA	1	1	80%
34	29303	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION	1-AHOME	EL COLORADO	949,032	949,032	949,032	949,032	100%	METRO LINEAL	7,250	7,250	100%
35	35824	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL PEDRO INFANTE	11-GUASAVE	GUASAVE	4,294,729	4,294,729	4,294,729	4,294,726	100%	METRO LINEAL	1,598	1,520	95%
36	36031	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	943,213	943,213	943,213	943,213	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
37	35918	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOINT DE 30" (CUARTA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,372,383	5,372,383	5,372,383	5,372,383	100%	METRO LINEAL	2,267	1,850	82%
38	35942	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE ACERO DE 36" (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,092,454	3,092,454	3,092,454	3,092,454	100%	METRO LINEAL	1,608	1,200	75%
39	46201	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE EL SALITRE HASTA EL POBLADO BENITO JUAREZ	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUÁREZ	2,225,039	2,225,039	2,225,039	2,225,039	100%	METRO LINEAL	4,425	4,425	100%
40	29535	REHABILITACION DEL CARCAMO CENTRAL DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	429,813	429,813	429,813	429,813	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
41	29511	REHABILITACION DEL CARCAMO ORIENTE DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	903,980	903,980	903,980	903,980	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
42	29930	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES <b>CONSTRUCCIÓN</b>	5-COSALÁ	COSALÁ	1,067,195	1,067,195	1,067,195	1,067,195	100%	LAGUNA	1	1	90%
43	17	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	1,890,666	1,890,666	1,890,666	1,890,666	100%	METRO LINEAL	5,760	4,850	84%
44	19	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS)	1-AHOME	CAMPO CLEYTON	989,902	989,902	989,902	989,902	100%	METRO LINEAL	6,560	6,560	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	B	C	D				
45	15596	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR	1-AHOME	HUATABAMPITO	524,518	524,518	900,000	524,518	100%	LAGUNA	1	0	30%
46	16679	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	1,120,970	1,120,970	1,120,970	1,120,970	100%	METRO LINEAL	3,610	3,610	100%
47	16739	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	2,340,435	2,340,435	2,340,435	2,340,435	100%	METRO LINEAL	4,091	4,091	100%
48	16760	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	1,292,179	1,292,179	1,292,179	1,292,179	100%	PLANTA	1	1	100%
49	16853	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	4,466,177	4,466,177	4,466,177	4,466,177	100%	METRO LINEAL	12,920	12,920	100%
50	17065	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	3,768,071	3,768,071	3,768,071	3,768,071	100%	METRO LINEAL	7,620	7,620	100%
51	17174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	2,339,912	2,339,912	2,339,912	2,339,912	100%	METRO LINEAL	9,160	9,160	100%
52	16944	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	1,031,671	1,031,671	1,031,671	1,031,671	100%	LAGUNA	1	1	100%
53	15622	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	926,994	926,994	926,994	926,994	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
54	15705	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	POTRERO ALTO	1,308,421	1,308,421	1,308,421	1,308,421	100%	OBRA	1	1	100%
55	15792	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	905,313	905,313	905,313	905,313	100%	OBRA	1	1	100%
56	15821	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA	749,399	749,399	749,399	749,399	100%	METRO LINEAL	3,712	3,712	100%
57	16428	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AJEAMIENTO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	4-CONCORDIA	EL VERDE	938,247	938,247	2,938,247	938,247	100%	LAGUNA	1	1	50%
58	16566	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	8,265,646	6,122,499	6,122,499	6,122,499	100%	METRO LINEAL	10,738	8,600	80%
		<b>RECONSTRUCCIÓN</b>											
59	16607	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE (2° ETAPA)	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	4,052,300	4,052,300	4,052,300	4,052,300	100%	METRO LINEAL	13,330	13,330	100%
		AMPLIACIÓN											
60	17143	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION AMPLIACION DE RED Y TANQUE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	1,032,607	1,032,607	1,032,607	1,032,607	100%	METRO LINEAL	2,620	2,620	100%
		<b>MEJORAMIENTO</b>											
61	17524	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,372,875	1,372,875	1,372,875	1,372,875	100%	ACCIÓN	1	1	100%
62	17547	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE , ALCANATRILLADO O SANEAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,124,295	3,124,295	3,124,295	3,124,295	100%	ESTUDIO	39	39	100%
63	17413	SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,899,414	3,899,414	3,899,414	3,899,414	100%	SUPERVISIÓN	1	1	100%
		<b>REHABILITACIÓN</b>											
64	18	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	1-AHOME	SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO)	1,519,853	1,519,853	1,519,853	1,519,853	100%	METRO LINEAL	6,580	6,580	100%
65	16776	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	221,172	221,172	221,172	221,172	100%	POZO	1	1	100%
66	16871	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100%	METRO LINEAL	2,758	2,758	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	B	C	D				
67	17122	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	1,035,128	1,035,128	1,035,996	1,035,128	100%	METRO LINEAL	3,790	3,790	100%
68	16445	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	300,066	300,066	300,066	300,066	100%	METROS LINEALES	557	557	100%
69	16352	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	AGUA CALIENTE DE BACA	124,775	124,775	124,775	124,775	100%	EQUIPO	1	1	100%
70	15933	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	BACA	54,625	54,625	54,625	54,625	100%	EQUIPO	1	1	100%
71	16031	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	CONICARI	100,050	100,050	100,050	100,050	100%	EQUIPO	1	1	100%
72	15987	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	EL EMBARCADERO	140,875	140,875	140,875	140,875	100%	EQUIPO	1	1	100%
73	16184	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	EL REPARO	75,900	75,900	75,900	75,900	100%	EQUIPO	1	1	100%
74	16062	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	LAS RASTRAS	86,825	86,825	86,825	86,825	100%	EQUIPO	1	1	100%
75	16156	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	7-CHOIX	TOYPAQUI	67,275	67,275	67,275	67,275	100%	EQUIPO	1	1	100%
76	16646	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	902,105	902,105	902,105	902,105	100%	POZO	1	1	100%
77	16628	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	533,500	533,500	533,500	533,500	100%	POZO	1	1	100%
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>					<b>370,161,854</b>	<b>370,158,854</b>	<b>370,158,854</b>	<b>153,869,353</b>	<b>42%</b>		<b>239,854</b>	<b>10,014</b>	<b>4%</b>
<b>FIES</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
78	103511	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	1,240,642	1,240,642	1,240,642	0	0%	SISTEMA	1	0	0%
79	101905	CONSTRUCCION DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1º DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0%	METRO LINEAL	1,357	0	0%
80	101696	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND 8TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	390,086	390,086	390,086	0	0%	METRO LINEAL	7,530	0	0%
81	124582	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100%	OTROS	1	1	100%
82	103477	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREDONES	849,533	849,533	849,533	0	0%	METROS LINEALES	6,000	0	0%
83	101731	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPITO	567,846	567,846	567,846	0	0%	METRO LINEAL	1,400	0	0%
84	101984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	METROS LINEALES	4,850	0	0%
85	124583	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	516,078	516,078	516,078	516,078	100%	OTROS	1	1	100%
86	124584	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	OTROS	1	1	100%
87	112209	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	720,000	720,000	720,000	0	0%	METROS LINEALES	2,100	0	0%
88	124585	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS)	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	76,053	76,053	76,053	76,053	100%	SISTEMA	1	1	100%
89	124586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	560,485	560,485	560,485	560,485	100%	SISTEMA	1	1	100%
90	124587	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100%	SISTEMA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
91	112405	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	100,000	100,000	100,000	0	0%	METROS LINEALES	6,190	0	0%
92	112361	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	LAS AMÉRICAS	1,226,059	1,226,059	1,226,059	0	0%	METROS LINEALES	4,480	0	0%
93	124588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSI	646,090	646,090	646,090	646,090	100%	SISTEMA	1	1	100%
94	124589	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	458,292	458,292	458,292	458,292	100%	SISTEMA	1	1	100%
95	124590	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	110,586	110,586	110,586	110,586	100%	POZO	1	1	100%
96	124591	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	128,955	128,955	128,955	128,955	100%	POZO	1	1	100%
97	112518	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	1,925,000	1,925,000	1,925,000	0	0%	METROS LINEALES	5,000	0	0%
98	124592	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100%	SISTEMA	1	1	100%
99	104430	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	2,333,983	2,333,983	2,333,983	0	0%	METROS LINEALES	7,500	0	0%
100	124593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100%	SISTEMA	1	1	100%
101	104439	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	125,000	125,000	125,000	0	0%	POZO	1	0	0%
102	124594	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	517,998	517,998	517,998	517,998	100%	OTROS	1	1	100%
103	103002	CONSTRUCCION DE POZO EN EL SALITRE PARA SUSTITUCION DE FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	201,250	201,250	201,250	0	0%	POZO	1	0	0%
104	102975	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,352,400	1,352,400	1,352,400	0	0%	METROS LINEALES	2,800	0	0%
105	124595	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	POZO	1	1	100%
106	124596	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	424,935	424,935	424,935	424,935	100%	OTROS	1	1	100%
107	104447	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	METROS LINEALES	7,000	0	0%
108	124597	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	741,607	741,607	741,607	741,607	100%	SISTEMA	1	1	100%
109	103312	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	863,262	863,262	863,262	0	0%	POZO	1	0	0%
110	104457	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	1,764,942	1,764,942	1,764,942	0	0%	METROS LINEALES	13,204	0	0%
111	124598	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100%	SISTEMA	1	1	100%
112	102404	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	METROS LINEALES	15,815	0	0%
113	104421	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0%	METROS LINEALES	4,000	0	0%
114	124599	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSÓN	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100%	SISTEMA	1	1	100%
115	124600	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	350,332	350,332	350,332	350,332	100%	SISTEMA	1	1	100%
116	124601	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	515,836	515,836	515,836	515,836	100%	SISTEMA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	B	C	D				
117	124602	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	924,491	924,491	924,491	924,491	100%	SISTEMA	1	1	100%
118	101760	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	0	0%	METRO LINEAL	1,610	0	0%
119	124603	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	899,724	899,724	899,724	899,724	100%	SISTEMA	1	1	100%
120	102036	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	METROS LINEALES	500	0	0%
121	124604	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ	69,691	69,691	69,691	69,691	100%	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
122	124605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	452,656	452,656	452,656	452,656	100%	SISTEMA	1	1	100%
123	101881	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	892,500	892,500	892,500	0	0%	METROS LINEALES	6,018	0	0%
124	101913	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	525,000	525,000	525,000	0	0%	METROS LINEALES	5,950	0	0%
125	124606	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ARRIBA	70,194	70,194	70,194	70,194	100%	SISTEMA	1	1	100%
126	124607	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICIALIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	654,211	654,211	654,211	654,211	100%	SISTEMA	1	1	100%
127	124608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIA)	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA CHIRIMOYOS	374,700	374,700	374,700	374,700	100%	SISTEMA	1	1	100%
128	124609	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	150,033	150,033	150,033	150,033	100%	OTROS	1	1	100%
129	102034	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008 )	4-CONCORDIA	EL VERDE	683,949	683,949	683,949	0	0%	METROS LINEALES	2,187	0	0%
130	124610	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA	4-CONCORDIA	EL VERDE	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100%	SISTEMA	1	1	100%
131	101978	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	350,000	350,000	350,000	0	0%	METROS LINEALES	1,600	0	0%
132	102055	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LA TASAJERA	250,000	250,000	250,000	0	0%	METROS LINEALES	1,230	0	0%
133	102073	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	123,750	123,750	123,750	0	0%	METRO LINEAL	500	0	0%
134	124611	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALÁ	COMOA	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100%	SISTEMA	1	1	100%
135	124612	CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE ALCATARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	330,050	330,050	330,050	330,050	100%	SISTEMA	1	1	100%
136	103173	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES, COL INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	274,011	274,011	274,011	186,602	68%	METROS LINEALES	325	0	0%
137	103386	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	584,452	584,452	584,452	0	0%	METROS LINEALES	2,640	0	0%
138	124613	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO	591,069	591,069	591,069	591,069	100%	SISTEMA	1	1	100%
139	124614	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COBERTURAMUNICIPAL	656,000	656,000	656,000	656,000	100%	SISTEMA	1	1	100%
140	103279	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	581,645	581,645	581,645	154,454	27%	METROS LINEALES	4,325	0	0%
141	124615	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	275,626	275,626	275,626	275,626	100%	SISTEMA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	B	C	D				
142	103098	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	722,103	722,103	722,103	181,781	25%	METROS LINEALES	5,253	0	0%
143	124616	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	334,305	334,305	334,305	334,305	100%	SISTEMA	1	1	100%
144	124920	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	350,442	350,442	350,442	350,442	100%	SISTEMA	1	1	100%
145	124629	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	PORTACELI	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100%	SISTEMA	1	1	100%
146	111852	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	1,358,120	1,358,120	1,358,120	0	0%	METROS LINEALES	10,738	0	0%
147	124630	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100%	SISTEMA	1	1	100%
148	103481	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	564,298	564,298	564,298	138,133	24%	METROS LINEALES	6,000	0	0%
149	124631	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ÁLAMO	490,440	490,440	490,440	490,440	100%	SISTEMA	1	1	100%
150	124632	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100%	SISTEMA	1	1	85%
151	103418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	1,051,616	1,051,616	1,051,616	243,135	23%	METROS LINEALES	6,000	0	0%
152	111774	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	1,216,470	1,216,470	1,216,470	285,292	23%	METROS LINEALES	2,804	0	0%
153	103329	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	638,810	638,810	638,810	169,714	27%	METROS LINEALES	4,600	0	0%
154	101956	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	605,675	605,675	605,675	0	0%	METROS LINEALES	4,973	0	0%
155	124633	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	COBERTURAMUNICIPAL	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100%	SISTEMA	1	1	100%
156	102144	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	312,500	312,500	312,500	0	0%	METROS LINEALES	350	0	0%
157	124634	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURAMUNICIPAL	233,293	233,293	233,293	233,293	100%	POZO	1	1	100%
158	102013	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	225,000	225,000	225,000	0	0%	METROS LINEALES	350	0	0%
159	111992	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	315,000	30%	METROS LINEALES	4,692	0	0%
160	124635	CONSTRUCCION EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURAMUNICIPAL	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100%	OTROS	1	1	100%
161	124636	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	143,840	143,840	143,840	143,840	100%	POZO	1	1	100%
162	124637	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCION)	902,105	902,105	902,105	902,105	100%	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
163	124638	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	533,500	533,500	533,500	533,500	100%	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
164	102043	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE <b>AMPLIACIÓN</b>	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	POZO	1	0	0%
165	102549	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	840,000	840,000	840,000	0	0%	METROS LINEALES	3,200	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D				
166	103235	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	210,000	210,000	210,000	0	0%	METROS LINEALES	363	0	0%
167	103155	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	358,628	358,628	358,628	0	0%	METROS LINEALES	1,100	0	0%
168	104355	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	168,053	168,053	168,053	126,441	75%	METROS LINEALES	578	0	0%
169	101616	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	606,695	606,695	606,695	350,766	58%	METRO LINEAL	3,487	0	0%
170	101757	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	80,317	80,317	80,317	0	0%	METROS LINEALES	272	0	0%
171	111767	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	6-CULIACÁN	ELDORADO	143,919	143,919	143,919	97,175	68%	METROS LINEALES	867	0	0%
172	104394	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	466,385	466,385	466,385	363,250	78%	METROS LINEALES	1,766	0	0%
173	101942	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,163,443	1,163,443	1,163,443	0	0%	METROS LINEALES	3,850	0	0%
174	101664	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	428,419	428,419	428,419	298,432	70%	METROS LINEALES	2,740	0	0%
175	101896	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	103,348	103,348	103,348	62,601	61%	METROS LINEALES	521	0	0%
176	104410	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	ELDORADO	44,737	44,737	44,737	30,219	68%	METROS LINEALES	262	0	0%
177	101703	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	27,414	27,414	27,414	0	0%	METROS LINEALES	91	0	0%
178	124639	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	933,228	933,228	933,228	933,228	100%	OTROS	1	1	100%
179	124640	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL HIGUERAL	44,387	44,387	44,387	44,387	100%	SISTEMA	1	1	100%
180	104373	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICHI	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	880,600	880,600	880,600	593,812	67%	METROS LINEALES	3,947	0	0%
181	101976	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE MODERNIZACIÓN	8-ELOTA	LA CRUZ	1,387,500	1,387,500	1,387,500	0	0%	METROS LINEALES	3,198	0	0%
182	104521	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN <b>MEJORAMIENTO</b>	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	27,953,011	27,953,011	27,953,011	0	0%	METROS LINEALES	13,642	0	0%
183	124741	ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TECNICAS INDISPENSABLE; Y/O ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	95,940,217	95,940,217	95,940,217	0	0%	PROYECTO	1	0	0%
184	103424	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,975,175	6,975,175	6,975,175	0	0%	EQUIPO	7	0	0%
185	124641	PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA (TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN	1-AHOME	LOS MOCHIS	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100%	METROS	244	244	100%
186	124642	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100%	METROS	355	344	97%
187	124643	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILLO NORIS (TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO. GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100%	METROS	268	268	100%
188	124644	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV. HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100%	METROS	104	104	100%
189	124645	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100%	KILÓMETRO	2	2	93%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D				
190	102253	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	OTROS	3,800	0	0%
191	124646	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM3+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100%	METROS	100	100	100%
192	124647	PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15-CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100%	METROS	238	238	100%
193	124648	PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	988,875	988,875	988,875	988,875	100%	METROS	940	940	100%
194	124649	ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	929,400	929,400	929,400	929,400	100%	METROS	95	95	100%
195	124650	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	806,765	806,765	806,765	806,765	100%	METROS	109	109	100%
196	124651	ADOQUINALDO DELA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	742,155	742,155	742,155	742,155	100%	METROS	84	84	100%
197	124652	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100%	METROS	185	185	100%
198	124653	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR.MEXICO15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100%	METROS	272	194	71%
199	124654	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	656,373	653,373	653,373	653,373	100%	METROS	547	219	40%
200	124655	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100%	METROS	150	105	70%
201	124656	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	945,553	945,553	945,553	0	0%	METROS	136	0	0%
202	124657	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	517,547	517,547	517,547	517,547	100%	METROS	45	20	45%
203	124658	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	81,644	81,644	81,644	81,644	100%	METROS	14	14	100%
204	124659	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100%	METROS	300	300	100%
205	124660	ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	369,140	369,140	369,140	369,140	100%	METROS	54	53	97%
206	124661	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	391,428	391,428	391,428	391,428	100%	METROS	66	64	97%
207	124662	ADOQUINADO DE LA AV.CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	270,030	270,030	270,030	270,030	100%	METROS	34	33	97%
208	124668	ADOQUINADO DE LA AV.COSNTTUCION(CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	118,659	118,659	118,659	118,659	100%	METROS	16	16	100%
209	124669	ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA(CALLEJON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	121,607	121,607	121,607	121,607	100%	METROS	18	17	97%
210	124670	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE(CALLE CONCORDIA-CALLEJON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	567,986	567,986	567,986	567,986	100%	METROS	72	72	100%
211	124671	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR(CARRETERA COYOTITAN-AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100%	METROS	300	300	100%
212	124672	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100%	KILÓMETRO	7	6	80%
213	124673	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100%	METROS	506	501	99%
214	124674	PAVIMENTACION DE LA AV.SINALOA ENTRE C.FRANCISCO I.MADERO Y C.ALVARO OBREGON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	913,359	913,359	913,359	913,359	100%	METROS	84	83	99%
215	124675	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100%	METROS	547	542	99%
216	124676	PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100%	METROS	748	748	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D				
217	102073	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	437,500	437,500	437,500	0	0%	OTROS	1,000	0	0%
218	102164	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	400,000	400,000	400,000	0	0%	PROYECTO	1	0	0%
219	124677	AMPLIACION DE AV. CLOUTHIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100%	METROS	1,000	1,000	100%
220	103285	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	496,563	496,563	496,563	330,612	67%	METROS LINEALES	3,000	0	0%
221	103486	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,242,487	2,242,487	2,242,487	1,530,679	68%	METROS LINEALES	3,872	0	0%
222	124678	CONSTRUCCION DE PUENTEVEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100%	METROS	5	5	100%
223	104493	CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV. LAS TORRES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	16,859,531	16,859,531	16,859,531	0	0%	METROS LINEALES	2,428	0	0%
224	104485	CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,954,655	7,954,655	7,954,655	0	0%	METROS LINEALES	4,110	0	0%
225	103342	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	183,430	183,430	183,430	66,612	36%	METROS LINEALES	1,643	0	0%
226	102125	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	400,000	400,000	400,000	0	0%	PROYECTO	1	0	0%
227	124679	PÁVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS, CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100%	METROS	836	836	100%
228	124680	PÁVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTE	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100%	METROS	1,849	1,849	100%
229	124681	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100%	METROS	273	273	100%
		<b>REHABILITACIÓN</b>											
230	124682	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100%	SISTEMA	1	1	100%
231	102371	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	431,250	431,250	431,250	0	0%	METROS LINEALES	560	0	0%
232	102409	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALACATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	795,712	795,712	795,712	0	0%	METROS LINEALES	560	0	0%
233	103454	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,215,235	67%	METROS LINEALES	6,458	0	0%
		<b>OTROS</b>											
		<b>GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)</b>											
234	124683	SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY.Z.SUR 50,51,52,54,63,68,70,77; PROY.Z.NORTE 57,58,59,60,61,62,71,76,90,(LOS GASTOS IND.NO REPRESENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMU NICIPAL	840,330	840,330	840,330	840,330	100%	SUPERVISIÓN	1	1	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % G/F
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>													
<b>FAM</b>					82,688,154	82,688,154	82,688,157	74,188,127	90%		208	207	100%
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
1	43252	AULA ADOSADA REG. 6X5.30 MTS. GOB. DEL EDO. J. N. S/N EN FRACC. LAS MAÑANITAS	1-AHOME	AHOME	244,995	244,995	244,995	244,955	100%	AULA	1	1	100%
2	43253	AULA ADOSADA REG, 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS LUZ MA. SERRADEL, EJ.1ERO. DE MAYO	1-AHOME	COBERTURAM UNICIPAL	99,783	99,783	99,783	99,783	100%	AULA	1	1	100%
3	43254	AULA AISLADA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. CAPFCE AISLADA Y OBRA EXT. PRIM. SEN MARIO LOPEZ VALDEZ FRACC. LAURELES	1-AHOME	AHOME	337,303	337,303	337,303	337,303	100%	AULA	1	1	100%
4	43255	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. CENTENARIO DE LOS MOCHIS.	1-AHOME	LOS MOCHIS	154,435	154,435	154,435	154,435	100%	AULA	1	1	100%
5	43256	AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X5.30 MTS, TIPO CAPFCE. MA. MONTESSORI, COL. NUEVA CREACION	1-AHOME	AHOME	92,475	92,475	92,475	92,475	100%	AULA	1	1	100%
6	43257	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO , COL. GABRIEL LEYVA SOLANO.	1-AHOME	AHOME	104,464	104,464	104,464	104,464	100%	AULA	1	1	100%
7	43258	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS ANGEL FLORES	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	115,446	115,446	115,446	115,446	100%	AULA	1	1	100%
8	43259	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J.DE NIÑOS AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA AHOME	286,048	286,048	286,048	286,048	100%	AULA	1	1	100%
9	43260	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS CELESTIN FREINET, COL. PRADERAS DE VILLA	1-AHOME	AHOME	115,136	115,136	115,136	115,136	100%	AULA	1	1	100%
10	43261	AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS FCO. I. MADERO	1-AHOME	COBERTURAM UNICIPAL	212,629	212,629	212,629	212,629	100%	AULA	1	1	100%
11	43262	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN PLANTA ALTA DE 10EE, ESCALERA. SEC.TEC. NO. 94, FRACC. NVO. HORIZONTES	1-AHOME	LOS MOCHIS	2,150,040	2,150,040	2,150,040	2,150,040	100%	AULA	4	4	100%
12	43263	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X8 Y SERV.SANT., PRIM.ANGEL FLORES., EJ. 20 DE NOVIEMBRE	1-AHOME	COBERTURAM UNICIPAL	1,179,658	1,179,658	1,179,658	1,179,658	100%	AULA	2	2	100%
13	43264	DOS AULAS AISLADAS TIPO REGIONAL 6X5.30 MTS., JN MA. DE MAESZTU, FRACC.LOAS ANGELES	1-AHOME	AHOME	559,471	559,471	559,471	518,574	93%	AULA	2	2	100%
14	43265	DOS AULAS AISLADAS TIPO U-1C 7.50X8, SEC.TEC.AGROP.#16, EJ. 9 DE DICIEMBRE	1-AHOME	COBERTURAM UNICIPAL	1,094,368	1,094,368	1,094,368	1,094,368	100%	AULA	2	2	100%
15	43266	DOS AULAS,DIRECCION Y SERV.SANT. TIPO CAPFCE, JN NUEVA CREACION	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	922,808	922,808	922,808	922,808	100%	AULA	2	2	100%
16	43267	SERV.SANITARIOS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.3. JN GUILLERMO AGUIRRE FOX BILLY	1-AHOME	LOS MOCHIS	402,438	402,438	402,438	402,438	100%	M2, SANITARIOS AULA	1	1	100%
17	43268	TRES AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X8, PRIM.FEDERALIZADA, FRACC.ALAMOS COUNTRY	1-AHOME	LOS MOCHIS	641,480	641,480	641,480	641,480	100%	AULA	3	3	100%
18	43269	UN AULA AISLADA CAPFCE 7.50X8 MTS. 3EE U-1C, SEC. TEC. AGROP. NO. 27, EJ. 20 DE NOVIEMBRE	1-AHOME	AHOME	713,260	713,260	713,260	697,706	98%	AULA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % G/F
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D				
19	43270	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JUAN DE DIOS, INF. MOCHICAHUI	1-AHOME	AHOME	265,463	265,463	265,463	252,978	95%	AULA	1	1	100%
20	43271	UNA AULA ADOSADA TIPO GOB.EDO. 6X8, PRIM.ENRIQUE VILLA RIVERA, FRACC.LOS ANGELES	1-AHOME	AHOME	207,155	207,155	207,155	207,155	100%	AULA	1	1	100%
21	43272	UNA AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30, JN MARIA TERESA BARRIGAS, FRACC.NVO.HORIZONTE	1-AHOME	AHOME	244,731	244,731	244,731	216,857	89%	AULA	1	1	100%
22	43273	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN GILBERTO OWEN., COL. ANAHUAC	1-AHOME	AHOME	283,206	283,206	283,206	263,117	93%	AULA	1	1	100%
23	43274	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN VICENTE GUERRERO, FRACC. CEDROS	1-AHOME	LOS MOCHIS	288,065	288,065	288,065	266,243	92%	AULA	1	1	100%
24	43275	UNA AULA DE 3 EE EST.U-1C Y OBRA EXT.,ESC.SEC.MARGARITA MAZA DE JUAREZ., VILLA DE AHOME	1-AHOME	COBERTURAM UNICIPAL	743,624	743,624	743,624	741,929	100%	AULA	1	1	100%
25	43276	UNA AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. AISLADAS TIPO CAPFCE EST. PRUIM. CUAUHTEMOC, FRACC REAL	1-AHOME	LOS MOCHIS	328,644	328,644	328,644	328,644	100%	AULA	1	1	100%
26	43277	UNA AULA REG.ADOSADA DE 6X5.3 Y OBRA EXT., JN AGUSTIN MELGAR,	1-AHOME	NUEVO SAN MIGUEL	244,863	244,863	244,863	215,143	88%	AULA	1	1	100%
27	43278	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6 X5.30 MTS Y OBRA EXT., JN GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. R. ROMANILLO	1-AHOME	LOS MOCHIS	244,631	244,631	244,631	237,745	97%	AULA	1	1	100%
28	43279	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X6 Y OBRA EXT., JN MARTIN GONZALEZ VASQUEZ.	1-AHOME	ROSENDO G. CASTRO	106,374	106,374	106,374	106,374	100%	AULA	1	1	100%
29	43280	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 3EE ESTR. U-1C Y OBRA EXT., ESC.SEC. SIN NOMBRE.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	399,219	399,219	399,219	399,219	100%	AULA	1	1	100%
30	43281	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6 X5.30, JN RAMON VALENZUELA	1-AHOME	GOROS NÚMERO DOS	294,336	294,336	294,336	199,555	68%	AULA	1	1	100%
31	43282	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 Y OBRA EXT., JN GPE. VICTORIA	1-AHOME	COHUIBAMPO	286,346	286,346	286,346	286,346	100%	AULA	1	1	100%
32	43283	UNA AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6 X6 MTS.,JN GABRIELA MISTRAL.	1-AHOME	VALLEJO (PORVENIR VALLEJO)	264,750	264,750	264,750	231,602	87%	AULA	1	1	100%
33	43284	UNA OBRA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 Y OBRA EXT., JN CARMEN RAMOS DEL RIO, INDEPENDENCIA	1-AHOME	AHOME	99,881	99,881	99,881	97,319	97%	AULA	1	1	100%
34	43285	1 AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X8, JN CLUB DE LEONES, COL. ROSENDO G.CASTRO	1-AHOME	AHOME	288,549	288,549	288,549	288,549	100%	AULA	1	1	100%
35	34535	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X5.3 MTS. Y OBRA EXT., JARDIN DE NIÑOS PLAN DE SAN LUIS	10-EL FUERTE	POCHOTAL	235,187	235,187	235,187	235,187	100%	AULA	1	1	100%
36	34536	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X8 MTS. Y OBRA EXT., SEC.GRAL.JOSE LOPEZ PORTILLO	10-EL FUERTE	CHINOBAMPO	285,451	285,451	285,451	285,451	100%	AULA	1	1	100%
37	34537	AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 MTS., Y OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	10-EL FUERTE	LA ARROCERA	259,066	259,066	259,066	259,066	100%	AULA	1	1	100%
38	34538	AULA TIPO CAPFCE DE 6.00X8.00 MTS Y OBRA EXT. PRIM. REYNALDO GONZALEZ	10-EL FUERTE	EL FUERTE	136,545	136,545	136,545	136,545	100%	AULA	1	1	100%
39	34539	DOS LETRINA SERV.SANIT.RURALES, JN LILIA DIZNARDA MORENO ALMEIDA	10-EL FUERTE	DOS DE ABRIL	38,481	38,481	38,481	38,481	100%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	2	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
40	34540	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.3, JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	10-EL FUERTE	BENITO JUÁREZ (VINATERÍA)	177,702	177,702	177,702	177,702	100%	AULA	1	1	100%
41	34541	UNA AULA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. J.N. JOSE J. FERNANDEZ DE LIZARDI	10-EL FUERTE	COBERTURAM UNICIPAL	114,740	114,740	114,740	114,740	100%	AULA	1	1	100%
42	34542	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN MIGUEL RUELAS, COL. EL DIQUE.	10-EL FUERTE	EL FUERTE	201,960	201,960	201,960	201,960	100%	AULA	1	1	100%
43	34543	UNA AULA DIDACTICA DE 6 X5.30 MTS.TIPO CAPFCE, JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION 1917	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	258,997	258,997	258,997	258,997	100%	AULA	1	1	100%
44	34544	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 Y OBRA EXT.,JN FCO.GONZALEZ BOZANEGRA	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	195,060	195,060	195,060	195,060	100%	AULA	1	1	100%
45	63387	ADOSADA CAPFCE 6X5.30 J. DE NIÑOS ALFONSO REYES, LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	237,486	237,486	237,486	237,486	100%	AULA	1	1	100%
46	63845	ADOSADA CAPFCE 6X5.30 J. DE NIÑOS ALFONSO REYES, LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	237,486	237,486	237,486	237,486	100%	AULA	1	1	100%
47	63388	ADOSADO REGIONAL 6X8 SERV. SANITARIOS GOB. EDO. PRIM. CARMEN SERDAN	11-GUASAVE	GUASAVE	570,613	570,613	570,613	570,613	100%	AULA	1	1	100%
48	63846	ADOSADO REGIONAL 6X8 SERV. SANITARIOS GOB. EDO. PRIM. CARMEN SERDAN	11-GUASAVE	GUASAVE	570,613	570,613	570,613	570,613	100%	AULA	1	1	100%
49	63389	AISLADA CAPFCE 6X5.30 SANITARIOS RURALES LETRINA. J. DE NIÑOS AMADO NERVO, COL. 24 DE FEBRERO	11-GUASAVE	GUASAVE	119,071	119,071	119,071	119,071	100%	AULA	1	1	100%
50	63847	AISLADA CAPFCE 6X5.30 SANITARIOS RURALES LETRINA. J. DE NIÑOS AMADO NERVO, COL. 24 DE FEBRERO	11-GUASAVE	GUASAVE	119,071	119,071	119,071	119,071	100%	AULA	1	1	100%
51	63390	AULA ADOSADA CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	104,464	104,464	104,464	104,464	100%	AULA	1	1	100%
52	63848	AULA ADOSADA CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	104,464	104,464	104,464	104,464	100%	AULA	1	1	100%
53	63391	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. MAESTRO RURAL	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	154,435	154,435	154,435	154,435	100%	AULA	1	1	100%
54	63849	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. MAESTRO RURAL	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	154,435	154,435	154,435	154,435	100%	AULA	1	1	100%
55	63392	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6.00X5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR.J.DE NIÑOS AMADO NERVO, COL. 24 DE FEBRERO	11-GUASAVE	GUASAVE	92,726	92,726	92,726	92,726	100%	AULA	1	1	100%
56	63850	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6.00X5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR.J.DE NIÑOS AMADO NERVO, COL. 24 DE FEBRERO	11-GUASAVE	GUASAVE	92,726	92,726	92,726	92,726	100%	AULA	1	1	100%
57	63393	DOS AULAS ADOSADA CAPFCE 6.00X5.30 MTS. Y TRES ANEXOS(D/S. SANITARIOS CERCA PERIMETRAL). J.N. N/CREACION	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	964,806	964,806	964,806	964,806	100%	AULA	5	5	100%
58	63851	DOS AULAS ADOSADA CAPFCE 6.00X5.30 MTS. Y TRES ANEXOS(D/S. SANITARIOS CERCA PERIMETRAL). J.N. N/CREACION	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	964,806	964,806	964,806	964,806	100%	AULA	5	5	100%
59	63394	DOS AULAS ADOSADAS REG. 6.00X5.30 MTS. Y 3 ANEXOS(DIRECCION SERV. SANITARIOS9. J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS,	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	709,600	709,600	709,600	709,600	100%	AULA	5	5	100%
60	63852	DOS AULAS ADOSADAS REG. 6.00X5.30 MTS. Y 3 ANEXOS(DIRECCION SERV. SANITARIOS9. J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS,	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	709,600	709,600	709,600	709,600	100%	AULA	5	5	100%
61	63395	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30 Y SERV.SANIT., JN CONSTITUCION., EJ EL GALLO DE LIMON	11-GUASAVE	GUASAVE	827,913	827,913	827,913	827,913	100%	AULA	2	2	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
62	63853	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30 Y SERV.SANIT., JN CONSTITUCION., EJ EL GALLO DE LIMON	11-GUASAVE	GUASAVE	827,913	827,913	827,913	827,913	100%	AULA	2	2	100%
63	63396	DOS AULAS MOD. AISL. CAPFCE 6.00X5.30 MTS. J.N. MARIANO AZUELA,	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	507,184	507,184	507,184	507,184	100%	AULA	2	2	100%
64	63854	DOS AULAS MOD. AISL. CAPFCE 6.00X5.30 MTS. J.N. MARIANO AZUELA,	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	507,184	507,184	507,184	507,184	100%	AULA	2	2	100%
65	63397	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS, JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	421,921	421,921	421,921	421,921	100%	M2, SANITARIOS	1	1	100%
66	63855	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS, JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	421,921	421,921	421,921	421,921	100%	M2, SANITARIOS	1	1	100%
67	63398	TRES AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. Y SERV. SANITARIOS J. DE NIÑOS LUIS PASTEUR	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	1,349,406	1,349,406	1,349,406	1,223,156	91%	AULA	3	3	100%
68	63856	TRES AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. Y SERV. SANITARIOS J. DE NIÑOS LUIS PASTEUR	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	1,349,406	1,349,406	1,349,406	1,223,156	91%	AULA	3	3	100%
69	63399	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE MARIA IGLESIAS, VALLE CAMPESINA	11-GUASAVE	COBERTURAM UNICIPAL	244,484	244,484	244,484	244,484	100%	AULA	1	1	100%
70	63857	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE MARIA IGLESIAS, VALLE CAMPESINA	11-GUASAVE	COBERTURAM UNICIPAL	244,484	244,484	244,484	244,484	100%	AULA	1	1	100%
71	63400	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X6, JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	262,615	262,615	262,615	262,615	100%	AULA	1	1	100%
72	63858	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X6, JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	262,615	262,615	262,615	262,615	100%	AULA	1	1	100%
73	63401	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN BENJAMIN C. HILL	11-GUASAVE	CAMPO EL TAJITO	284,284	284,284	284,284	284,284	100%	AULA	1	1	100%
74	63859	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN BENJAMIN C. HILL	11-GUASAVE	CAMPO EL TAJITO	284,284	284,284	284,284	284,284	100%	AULA	1	1	100%
75	63402	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, COL.TIERRA LIBERTAD	11-GUASAVE	GUASAVE	313,792	313,792	313,792	313,792	100%	AULA	1	1	100%
76	63860	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, COL.TIERRA LIBERTAD	11-GUASAVE	GUASAVE	313,792	313,792	313,792	313,792	100%	AULA	1	1	100%
77	63403	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 9.72X8.00, SEC.TEC.IND.#76	11-GUASAVE	LAS MORAS	751,530	751,530	751,530	751,530	100%	AULA	1	1	100%
78	63861	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 9.72X8.00, SEC.TEC.IND.#76	11-GUASAVE	LAS MORAS	751,530	751,530	751,530	751,530	100%	AULA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
79	63404	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO,	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	328,517	328,517	328,517	328,517	100%	AULA	1	1	100%
80	63862	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO,	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	328,517	328,517	328,517	328,517	100%	AULA	1	1	100%
81	63405	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X8 Y OBRA EXT., PRIM.NIÑOS HEROES.	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	368,824	368,824	368,824	363,299	99%	AULA	1	1	100%
82	63863	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X8 Y OBRA EXT., PRIM.NIÑOS HEROES.	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	368,824	368,824	368,824	363,299	99%	AULA	1	1	100%
83	63406	UNA AULA U-1C 3EE 7.50X8.00 MTS. S. SANITARIOS FOSA, POZO Y CERCA PERIMETRAL. SEC. TEC. NVA. CREACION NO. 93,	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	819,550	819,550	819,550	819,550	100%	AULA	1	1	100%
84	63864	UNA AULA U-1C 3EE 7.50X8.00 MTS. S. SANITARIOS FOSA, POZO Y CERCA PERIMETRAL. SEC. TEC. NVA. CREACION NO. 93,	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	819,550	819,550	819,550	819,550	100%	AULA	1	1	100%
85	34734	UNA AULA ADOSADA TIPO REG.6X5.30, JN GABRIELA MISTRAL	13-MOCORITO	PERICOS	201,767	201,767	201,767	201,767	100%	AULA	1	1	100%
86	34774	AULA AISLADA CAPFCE 9.72X8.00 MTS. U-1C 2EE 9.72X8.00 SEC. TEC. IND. NO. 87, CUESTA DE LA HIGUERA,	15-SALVADOR ALVARADO	COBERTURAM UNICIPAL	293,923	293,923	293,923	293,923	100%	AULA	1	1	100%
87	34775	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	190,770	190,770	190,770	190,770	100%	AULA	1	1	100%
88	34776	UNA AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30, JN GABRIELA MISTRAL., COL.5 DE FEBRERO.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	188,716	188,716	188,716	188,716	100%	AULA	1	1	100%
89	41805	UNA AULA TIPO REG.ADOSADA DE 6X5.30 MTS., JN MARIA MONTESSORI	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	231,064	231,064	231,064	231,064	100%	AULA	1	1	100%
90	41714	UNA AULA TIPO REG.ADOSADA DE 6X5.30 MTS., JN MARIA MONTESSORI	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	231,064	231,064	231,064	231,064	100%	AULA	1	1	100%
91	33439	UNA AULA DE 3EE AISLADOS Y SERV.SANIT. 2EE, ESC.SEC. FCO.FELIX VALDEZ.	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	667,837	667,837	667,837	667,837	100%	AULA	1	1	100%
92	31461	COBAES #32, CONSTRUCCION DE 1 TECHUMBRE	5-COSALÁ	COSALÁ	635,953	635,953	635,953	310,287	49%	METROS CUADRADOS AULA	1	1	100%
93	33796	TRES AULAS ASILADA TIPO CAPFCE 6X8, SERV.SANIT., PRIM.CUAHUTEMOC, COLLAS LOMITAS.	5-COSALÁ	COSALÁ	1,361,073	1,361,073	1,361,073	1,361,073	100%	AULA	3	3	100%
94	63420	AISLADA CAPFCE 6X8 DIRECCION Y SERV. SANITARIOS. PRIM. JOSE VASCONCELOS, COL. AVIACION EL DORADO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	385,344	385,344	385,344	385,344	100%	AULA	1	1	100%
95	63421	AISLADA CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	373,806	373,806	373,806	373,806	100%	AULA	1	1	100%
96	63422	AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS AARON LOPEZ CERVANTES	6-CULIACÁN	COSTA RICA	326,393	326,393	326,393	326,393	100%	AULA	1	1	100%
97	63423	AULA ADOSADA RED. 6X5.30 TIPO GOBIERNO DEL ESTADO. J. DE NIÑOS RAFAEL BUELNA, FRACC. SANTA ROCIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	250,943	250,943	250,943	250,943	100%	AULA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
98	63424	AULA ADOSADA REG.TPO.GOB., 6X5.3, JN JEAN PEAGET.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	223,176	223,176	223,176	223,176	100%	AULA	1	1	100%
99	63425	AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CHANG BELTRAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	289,759	289,759	289,759	289,759	100%	AULA	1	1	100%
100	63426	AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS BALTAZAR IZAGUIRRE ROJO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	259,929	259,929	259,929	259,929	100%	AULA	1	1	100%
101	63427	AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30,REP.SERV.SANIT., JN JOSE MARIA MARTINEZ	6-CULIACÁN	ELDORADO	247,196	247,196	247,196	247,196	100%	AULA	1	1	100%
102	63428	AULA AISLADA CAPFCE 6X5.30. J. DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA COL. OBRERA, COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	209,511	209,511	209,511	209,511	100%	AULA	1	1	100%
103	63429	AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X8 MTS. J. DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COL. SAN RAFAEL, CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	351,542	351,542	351,542	351,542	100%	AULA	1	1	100%
104	63430	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 3EE U-1C. SEC. IGNACIO ZARAGOZA,	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	271,811	271,811	271,811	271,811	100%	AULA	1	1	100%
105	63431	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.3, JN JUAN ESCUTIA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	263,527	263,527	263,527	263,527	100%	AULA	1	1	100%
106	63432	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN. MA. ALMA AYDE ROBLES LOPEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	286,919	286,919	286,919	286,918	100%	AULA	1	1	100%
107	63433	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS JOSE VASCONELOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	291,716	291,716	291,716	291,716	100%	AULA	1	1	100%
108	63434	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30. MTS. J. DE NIÑOS IGNACIO MA. ALLENDE.	6-CULIACÁN	LAS PIEDRITAS	417,418	417,418	417,418	417,418	100%	AULA	1	1	100%
109	63435	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30,JN JEAN PEAGET	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	330,695	330,695	330,695	330,695	100%	AULA	1	1	100%
110	63436	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS, PRIM. JOSE MA. PINO.	6-CULIACÁN	COBERTURAM UNICIPAL	380,658	380,658	380,658	380,658	100%	AULA	1	1	100%
111	63437	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, COL. SOLIDARIDAD.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	298,592	298,592	298,592	298,592	100%	AULA	1	1	100%
112	63438	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X5.3 Y OBRA EXT.,JN MA.GPE.ALMARAL LOZANO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	256,421	256,421	256,421	256,421	100%	AULA	1	1	100%
113	63439	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS INES ARREDONDO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	141,942	141,942	141,942	141,942	100%	AULA	1	1	67%
114	63440	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS ALEJANDRO HERNANDEZ.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	216,980	216,980	216,980	216,980	100%	AULA	1	1	100%
115	63441	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS MARGARITA RODRIGUEL.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	164,612	164,612	164,612	164,612	100%	AULA	1	1	100%
116	63442	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS DORA J. AYALA CASTRO, COL. SINALOA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	231,677	231,677	231,677	231,677	100%	AULA	1	1	100%
117	63443	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	306,027	306,027	306,027	306,027	100%	AULA	1	1	100%
118	63444	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J.N. MA. MONTESSORI,	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	302,076	302,076	302,076	302,076	100%	AULA	1	1	100%
119	63445	AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.3 Y OBRA EXT., ESC.PRIM.CIPRIANO ABESO.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	303,688	303,688	303,688	303,688	100%	AULA	1	1	100%
120	63446	AULA TIPO REG.ADOSADA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXT., PRIMARIA ESTATAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,764	376,764	376,764	376,764	100%	AULA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
1	A	B	C	D	E	F	G	G/F					
121	63447	AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS FCO. GABILONDO SOLER. FRACC. LOS HUERTOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	242,612	242,612	242,612	242,612	100%	AULA	1	1	100%
122	63448	CINCO AULAS , DIRECCION, SERV.SANIT.,PLAZA CIVICA, JN MANUEL DOBLADO	6-CULIACÁN	EL SALADO	2,283,168	2,283,168	2,283,168	2,283,168	100%	AULA	5	5	100%
123	63449	CONSTRUCCION DE 75 M. BARRA CON MURO DE CONSTENSION, 2 AULAS, J. DE NIÑOS ANTONIO NAKAYAMA. COL. RECURSOS HIDRAULICOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	772,617	772,617	772,617	772,617	100%	AULA	1	1	100%
124	63450	DOS AULAS MOD. AISL. TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS CRISTOBAL COLON, LOS MEZCALES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	569,181	569,181	569,181	569,181	100%	AULA	2	2	100%
125	63451	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30, JN GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, COL.FCO.I. MADERO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	466,328	466,328	466,328	450,720	97%	AULA	1	1	100%
126	63452	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30, Y SERV.SANIT., JN CELESTIN FREINET	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	927,332	927,332	927,332	927,332	100%	AULA	2	2	100%
127	63453	DOS AULAS AISLADA U-1C 7X8 MTS., U-1C 5EE U-1C. SEC. TEC. AGROP. NO. 59	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	1,109,756	1,109,756	1,109,756	1,109,756	100%	AULA	2	2	100%
128	63454	DOS AULAS AISLADA TIPO CAPFCE 7.50X8 Y CONST.CERCA PERIM.,ESC.SEC.GABRIEL L.SOLANO.,LOMA DE RODRIGUERA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	785,726	785,726	785,726	785,726	100%	AULA	2	2	97%
129	63455	DOS AULAS AISLADA CAPFCE 7.50X8.00 MTS. 5EE U-1C. SEC. TEC. IND. NO. 64 COL. EL BARRIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,099,852	1,099,852	1,099,852	1,099,852	100%	AULA	2	2	100%
130	63456	DOS AULAS AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30 Y SERV. SANITARIOS, J. DE NIÑOS SIN NOMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	858,682	858,682	858,685	858,685	100%	AULA	2	2	100%
131	63457	DOS AULAS AISLADAS DE 2 1/2EE C/U =5EE EN ESTRUCTURA U-1C, SEC TEC. NVA. CREACION FRACC. ANGELES ,	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,107,012	1,107,012	1,107,012	1,107,012	100%	AULA	2	2	100%
132	63458	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30MTS. AULA ADOSADA, SERV. SANITARIOS Y AULA AISLADO. J.N. CUAHUTEMOC	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,047,351	1,047,351	1,047,351	870,174	83%	AULA	2	2	100%
133	63459	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE DE 6X8 MTS. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	EL CHAMIZAL	611,250	611,250	611,250	611,250	100%	AULA	2	2	100%
134	63460	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30, JN GABRIELA MISTRAL	6-CULIACÁN	COSTA RICA	543,788	543,788	543,788	543,788	100%	AULA	2	2	100%
135	63461	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 7.50X8, ESC.SEC.LUCILA ACHOY GUZMAN	6-CULIACÁN	EL DIEZ	1,066,359	1,066,359	1,066,359	1,066,359	100%	AULA	2	2	100%
136	63462	DOS AULAS MOD. AISL. TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS BENITO JUAREZ.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	533,995	533,995	533,995	533,995	100%	AULA	2	2	100%
137	63463	DOS AULAS TIPO CAPFCE ADOSADAS DE 6.00X5.30 MTS. Y OBRA. J.N. RAFAEL RAMIREZ, COL. EL MIRADOR.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	465,118	465,118	465,118	465,118	100%	AULA	2	2	100%
138	63464	DOS AULAS TIPO CAPFCE C/U ESTRUCT. EN PLNATA ALTA, SEC.TEC. #75, INF. BARRANCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,029,275	1,029,275	1,029,275	1,029,275	100%	AULA	2	2	100%
139	63465	DOS MOD.AISLADOS TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE ROSAS MORENO, COL. 8 DE FEBRERO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	466,595	466,595	466,595	466,595	100%	AULA	2	2	100%
140	63466	DOS MODULOS AISLADOS TIPO CAPFCE Y SERV.SANT., JN OSCAR LIERA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	657,206	657,206	657,206	657,206	100%	AULA	2	2	100%
141	63467	DOS SERV.SANIT.ADOSADOS TIPO GOB. 6X5.30, JN FCO.GABILONDO SOLER.COL.AMPL.INDEPENDENCIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	169,025	169,025	169,025	169,025	100%	M2, SANITARIOS	2	2	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
142	63468	DOS SERV.SANIT.ADOSADOS TIPO REG. 6X5.30, JN DELIA MERCEDES ACOSTA GLEZ., COL PRADO DEL SOL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	377,908	377,908	377,908	377,908	100%	AULA	2	2	100%
143	31228	COBAES #79, 1 AULA AISLADA Y 1 CERCA PERIMETRAL	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM)	658,923	658,923	658,923	200,933	30%	AULA	2	2	100%
144	33882	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE VASCONCELOS	7-CHOIX	BAJOSORI	175,207	175,207	175,207	175,207	100%	AULA	1	1	100%
145	34102	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 3EE EST.U-1C Y OBRA EXT., ESC.SEC. RAFAEL SARABIA AGUILUZ.	8-ELOTA	EL SALADITO	797,554	797,554	797,554	744,971	93%	AULA	1	1	100%
146	34103	UNA AULA TIPO REG.ADOSADA 6X5.30 Y OBRA EXT., JN MARIA MONTESSORI	8-ELOTA	LA CRUZ	113,672	113,672	113,672	113,672	100%	AULA	1	1	100%
147	34319	UNA AULA AISLADA TIPO REG.7.50X8, SEC.TEC.AGROP.# 36, ISLA PALMITA DEL VERDE	9-ESCUINAPA	COBERTURAM UNICIPAL	580,169	580,169	580,169	556,691	96%	AULA	1	1	100%
148	93030	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR FAM SUPERIOR, UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	8,547,853	8,547,853	8,547,853	3,505,848	41%	ESCUELA	1	1	83%
149	93103	PROGRAMA FAM, UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	8,077,646	8,077,646	8,077,646	6,243,227	77%	ESCUELA	1	1	94%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAIS-FISE 2008  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % G/F
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES FAIS FISE</b>			<b>5,189,048</b>	<b>5,189,048</b>	<b>5,189,640</b>	<b>5,024,771</b>	<b>97%</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>
		<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>											
1	64738	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	DOLORES HIDALGO	251,911	251,911	251,911	249,438	99%	OBRA	1	1	100%
2	64791	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	DOLORES HIDALGO	146,764	146,764	146,764	142,264	97%	OBRA	1	1	100%
3	64987	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	302,909	302,909	302,909	301,764	100%	OBRA	1	1	100%
4	65031	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	316,577	316,577	316,577	315,292	100%	OBRA	1	1	100%
5	64838	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL OJITO	951,538	951,538	951,538	942,670	99%	OBRA	1	1	100%
6	65075	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	TEGORIPA	648,325	648,325	648,325	638,188	98%	OBRA	1	1	100%
7	64889	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS VASITOS	1,431,060	1,431,060	1,431,652	1,416,653	99%	OBRA	1	1	100%
8	64938	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS VASITOS	674,911	674,911	674,911	554,543	82%	OBRA	1	1	100%
9	65120	AMPLIACION DE LA RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	465,053	465,053	465,053	463,959	100%	OBRA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2008  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programad o Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
1				A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H
		<b>APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>170,676,508</b>	<b>170,676,508</b>	<b>170,676,508</b>	<b>125,439,742</b>	<b>73%</b>	<b>11,772,979</b>	<b>1,203,567</b>		<b>59,252</b>	<b>24,116</b>	<b>41%</b>
1	86188	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	20,643,739	20,643,739	20,643,739	16,385,392	79%	0	0	PERSONA	3,175	2,832	89%
2	86219	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	6,607,218	6,607,218	6,607,218	5,161,403	78%	0	0	PIEZA	8,844	1,280	14%
3	86250	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	41,224,600	41,224,600	41,224,600	26,730,055	65%	0	0	EQUIPO	35,424	12,787	36%
4	86294	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	4,929,550	4,929,550	4,929,550	3,946,195	80%	0	0	EQUIPO	79	215	272%
5	86345	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	800,000	800,000	800,000	799,578	100%	0	0	EQUIPO	3	7	233%
6	86372	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	7,622,400	7,622,400	7,622,400	6,282,057	82%	0	0	OBRA	2	2	100%
7	86397	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	51,625,789	51,625,789	51,625,789	38,032,419	74%	11,772,979	1,203,567	PERSONA	6,858	3,019	44%
8	86434	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	34,213,212	34,213,212	34,213,212	25,169,537	74%	0	0	EQUIPO	4,849	3,946	81%
9	86454	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,010,000	3,010,000	3,010,000	2,933,106	97%	0	0	PERSONA	18	28	156%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % G/F
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
					A	B	C	D	D/B	E	F	G	
<b>CONVENIOS</b>													
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>													
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>					533,042,305	533,042,305	406,808,028	345,570,760	65%		23,062	22,881	99%
<b>INVERSIÓN</b>													
<b>OBRA PÚBLICA</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
1	46575	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	60,000,000	60,000,000	60,000,000	21,885,327	36%	PLANTA	1	0	30%
2	113691	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	70,000,000	70,000,000	26,849,461	21,235,253	30%	OBRA	1	0	38%
3	113758	UNEME CAPA MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,700,000	1,700,000	1,105,000	857,239	50%	OBRA	1	1	82%
4	113821	UNEME SORID MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,592,500	2,592,500	1,814,750	1,519,955	59%	OBRA	1	1	85%
5	46499	ELABORACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	ALTATA	974,639	974,639	974,639	667,933	69%	PROYECTO	1	1	80%
6	5135	CONST. DEL CAMINO CARRETERO CARRET. MÉXICO 15-CHIQUERITOS	6-CULIACÁN	CHIQUERITOS	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100%	KILÓMETRO	1	1	100%
7	5124	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO CARRETERA MÉXICO 15-OBISPO	6-CULIACÁN	OBISPO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,090,899	97%	KILÓMETRO	1	1	100%
8	5133	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO CARRETERA AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN-HIGUERAS DE ABUYA	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	KILÓMETRO	3	3	100%
9	5139	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO CARRETERA INTERNACIONAL Nº 15 - EL OSO	6-CULIACÁN	OSO NUEVO (EL OSO)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	KILÓMETRO	5	5	100%
10	5137	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO EL DORAO-EL MANGUITO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	KILÓMETRO	3	3	100%
11	5132	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO QUILÁ-VALLE ESCONDIDO,	6-CULIACÁN	VALLE ESCONDIDO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	KILÓMETRO	4	4	100%
12	46851	ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LA COL. SAN RAFAEL DE LA CD. DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	10,713,050	10,713,050	10,713,050	8,710,050	81%	METRO LINEAL	233	225	97%
13	104513	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	30,000,000	30,000,000	0	0	0%	OBRA	1	0	36%
14	113885	UNEME SORID CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,592,500	2,592,500	777,750	489,731	19%	OBRA	1	0	0%
15	113922	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	30,000,000	30,000,000	9,000,000	6,055,999	20%	OBRA	1	0	10%
<b>MODERNIZACIÓN</b>													
16	47241	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CARRET. E. AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN-CERRITOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,146,019	97%	KILÓMETRO	3	3	100%
17	50541	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CARRETERO MÉXICO 15-COSALÁ	5-COSALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	40,000,000	40,000,000	12,103,762	12,103,762	30%	KILÓMETROS	15	1	7%
18	47203	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CARRETERO EL DORDO-EL SALADO	6-CULIACÁN	EL SALADO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	KILÓMETRO	12	11	92%
19	47182	MODERNIZACIÓN DEL EJE CARRETERO TOPOLOBAMPO-OJINAGA, TRAMO SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX. MEJORAMIENTO	7-CHOIX	CHOIX	40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,759,656	94%	KILÓMETRO	6	6	95%
20	46763	PROYECTO EJECUTIVO Y OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN EL RIO SINALOA A LA ALTURA DE LA REHABILITACIÓN	11-GUASAVE	GUASAVE	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	METRO LINEAL	6,413	6,413	100%
21	46437	REHABILITACION DE LOS BORDOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	12,588,146	12,588,146	12,588,146	12,557,554	100%	METRO CÚBICO	12,101	12,000	99%
22	46674	REVESTIMIENTO DE ARROYO DIAZ ORDAZ (2ª ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	56,400,000	56,400,000	56,400,000	52,044,607	92%	METRO LINEAL	4,250	4,200	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % G/F
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
<b>EQUIPAMIENTO</b>													
<b>BIENES MUEBLES</b>													
23	94833	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR TECNOLOGICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	2,049,750	2,049,750	2,049,750	386,745	19%	OTROS	1	0	19%
24	94970	OTRAS RESIGNACIONES, INSTITUTO TECNOLOGICO MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,050,140	1,050,140	1,050,140	355,146	34%	OTROS	1	0	34%
25	94886	OTRAS RESIGNACIONES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR TECNOLOGICA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,281,580	2,281,580	2,281,580	804,885	35%	OTROS	1	0	35%
<b>GASTO CORRIENTE</b>													
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>													
26	113945	ESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA BAJO UN ESQUEMA DE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,000,000	1,000,000	0	0	0%	CONSULTA	1	0	0%
<b>OTROS CONVENIOS</b>					<b>1,683,492,335</b>	<b>1,683,202,409</b>	<b>1,683,492,335</b>	<b>1,591,639,745</b>	<b>95%</b>		<b>1,728,842</b>	<b>1,705,517</b>	<b>99%</b>
<b>INVERSIÓN</b>													
<b>OBRA PÚBLICA</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
27	94762	INFRAESTRUCTURA NIVEL MEDIO SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	22,947,876	22,947,876	22,947,876	4,991,272	22%	ESCUELA	42	1	2%
28	125699	CONSTRUCCION DE COLECTOR HIDALGO E INTERONEXION CON EL COLECTOR PONIENTE	1-AHOME	LOS MOCHIS	3,491,515	3,491,515	3,491,515	3,491,515	100%	COLECTOR	1	1	100%
29	125650	CONSTRUCCION DE 2 FILTROS Y CISTERNA	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	548,733	548,733	548,733	548,733	100%	EQUIPO	2	2	100%
30	125651	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CLEYTON	1-AHOME	LA CLEYTON	494,951	494,951	494,951	494,951	100%	METROS	6,565	6,565	100%
31	125652	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	HUATABAMPITO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	RED	1	1	100%
32	125653	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DOMINGO RUBI	10-EL FUERTE	EL FUERTE	1,670,988	1,670,988	1,670,988	1,670,988	100%	METROS	237	237	100%
33	122821	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	4,263,226	4,263,226	4,263,226	4,263,226	100%	METROS	237	237	100%
34	93205	PROGRAMA OTRAS REASIGNACIONES, UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO, MOCHICAHUI	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	27,200,000	27,200,000	27,200,000	7,393,815	27%	ESCUELA	1	1	52%
35	125654	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (PLANTEL NUEVA CREACION), INSTITUTO TECNOLOGICO	11-GUASAVE	GUASAVE	11,357,500	11,357,500	11,357,500	11,357,500	100%	PLANTEL	1	1	100%
36	125696	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	ESTACIÓN BAMOA (CAMPO	1,939,843	1,939,843	1,939,843	1,939,843	100%	OTROS	1	1	100%
37	125655	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCES	11-GUASAVE	GUASAVE	4,392,091	4,392,091	4,392,091	4,392,091	100%	METROS	202	202	100%
38	125697	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL PEDRO INFANTE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,332,010	2,332,010	2,332,010	2,332,010	100%	COLECTOR	1,598	1,598	100%
39	125656	CONSTRUCCION DEL EMISOR PRINCIPAL CANAL DIAGONAL	11-GUASAVE	GUASAVE	8,321,659	8,321,659	8,321,659	8,321,659	100%	OTROS	1	1	100%
40	125657	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIOTECNIA - I P N	11-GUASAVE	GUASAVE	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	OTROS	2	2	100%
41	88149	PROYECTOS ESPECIALES, INSTITUTO TECNOLOGICO EL BURRIÓN	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	11,357,500	11,357,500	11,357,500	2,549,256	22%	ESCUELA	1	1	61%
42	125658	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	726,349	726,349	726,349	726,349	100%	METROS	2,236	2,236	100%
43	125659	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA	12-MAZATLÁN	EL WALAMO	5,506,583	5,506,583	5,506,583	5,506,583	100%	OTROS	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
44	125660	CONSTRUCCION DE PUENTE EN AV. INSURGENTES CRUCE CON ARROYO JABALINAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	4,774,781	4,774,781	4,774,781	4,774,781	100%	PUENTE	1	1	100%
45	125661	CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	10,307,427	10,307,427	10,307,427	10,307,427	100%	TANQUE	1	1	100%
46	125662	CONSTRUCCION DE 531 VIVIENDAS, PARA LOS DESALOJADOS	12-MAZATLÁN	SAN MARCOS	19,491,263	19,491,263	19,491,263	19,491,263	100%	VIVIENDA	531	531	100%
47	125663	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL WALAMO	12-MAZATLÁN	EL WALAMO	307,244	307,244	307,244	307,244	100%	POZO	1	1	100%
48	125664	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SALITRE HASTA EL POBLADO DE BENITO JUAREZ	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUÁREZ	1,887,804	1,887,804	1,887,804	1,887,804	100%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	4,425	4,425	100%
49	125665	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA AVE. MARIANO MATAMOROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	4,692,799	4,692,799	4,692,799	4,692,799	100%	METROS	599	599	100%
50	125666	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	254,961	254,961	254,961	254,961	100%	OTROS	1	1	100%
51	125667	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LINEA DE CONDUCCION	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	388,754	388,754	388,754	388,754	100%	POZO	1	1	100%
52	125668	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	464,964	464,964	464,964	464,964	100%	SISTEMA	1	1	100%
53	125669	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	GENARO ESTRADA	759,466	759,466	759,466	759,466	100%	OTROS	1	1	100%
54	125670	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALAJAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	1,762,461	1,762,461	1,762,461	1,762,461	100%	OTROS	12,910	12,910	100%
55	125671	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	4,723,501	4,723,501	4,723,501	4,723,501	100%	OTROS	1	1	100%
56	125672	PROLONGACION DEL BLVD. SALIDA AL CASTILLO	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	100%	METROS	540	540	100%
57	125673	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIEINTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA SIMI NA LA REFORMA	2,234,935	2,234,935	2,234,935	2,234,935	100%	COLECTOR	1	1	100%
58	125674	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	187,396	187,396	187,396	187,396	100%	OTROS	692	692	100%
59	125675	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LA LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	946,342	946,342	946,342	946,342	100%	SISTEMA	1	1	100%
60	125676	PAVIMENTACION DEL BLVD. REFORMA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	5,185,558	5,185,558	5,185,558	5,185,558	100%	METROS CUADRADOS	547	547	100%
61	125677	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES Y 5 MACROMEDIDORES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	248,984	248,984	248,984	248,984	100%	OTROS	500	500	100%
62	125678	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN CENTRO EL BARRIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	3,421,705	3,421,705	3,421,705	3,421,705	100%	ANDADOR	1	1	100%
63	125679	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEL CARMEN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	OBRA	1	1	100%
64	125680	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYABAS	6-CULIACÁN	ELDORADO	110,564	110,564	110,564	110,564	100%	OBRA	1	1	100%
65	125725	CONSTRUCCION DE MURO PARALELO A LA CALLE DE ACCESO A CENTRO BARRIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	166,892	166,892	166,892	166,892	100%	OBRA	1	1	100%
66	125726	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	2,793,951	2,793,951	2,793,951	2,793,951	100%	OTROS	1	1	100%
67	125727	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	QUILA	4,270,497	4,270,497	4,270,497	4,270,497	100%	OTROS	1	1	100%
68	125728	CONSTRUCCION DE PLUVIAL DE LA CALLE GUAYABAS EN EL ACCESO ALCENTRO BARRIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	4,204,033	4,204,033	4,204,033	4,204,033	100%	OTROS	1	1	100%
69	125729	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	12,983,557	12,983,557	12,983,557	12,983,557	100%	OTROS	111	111	100%
70	125730	CONSTRUCCION DE SIFON EN LA CALLE GUAYABA EN EL ACCESO CENTRO BARRIO EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	196,151	196,151	196,151	196,151	100%	OTROS	1	1	100%
71	125731	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABAS	6-CULIACÁN	ELDORADO	75,739	75,739	75,739	75,739	100%	SISTEMA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
72	125732	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,335,697	3,335,697	3,335,697	3,335,697	100%	METROS	17,972	17,972	100%
73	125733	CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS EN CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	100%	METRO CUADRADO	200,000	200,000	100%
74	125734	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL AUDITORIO INES ARREDONDO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	OBRA	1	1	100%
75	125735	CREACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III (PLANTEL DE NUEVA CREACION) INSTITUTO TECNOLOGICO	6-CULIACÁN	ELDORADO	11,357,500	11,357,500	11,357,500	11,357,500	100%	PLANTEL	1	1	100%
76	125736	DRENAJE PLUVIAL DEL ACCESO AL CENTRO BARRIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	179,122	179,122	179,122	179,122	100%	OBRA	1	1	100%
77	125737	OBRAS DE DISTRIBUIDOR VIAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	28,008,865	28,008,865	28,008,865	28,008,865	100%	OBRA	1	1	100%
78	125738	PAVIMENTACION CON ASFALTO VIALIDADES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	OBRA	10	10	100%
79	125739	PAVIMENTACION DE CALLE PARALELA AL CENTRO BARRIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	1,474,722	1,474,722	1,474,722	1,474,722	100%	METROS	351	351	100%
80	125740	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUAYABA EN EL ACCESO AL CENTRO BARRIO	6-CULIACÁN	ELDORADO	1,460,439	1,460,439	1,460,439	1,460,439	100%	METROS	210	210	100%
81	88243	PROYECTOS ESPECIALES, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL DORADO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	11,357,500	11,357,500	11,357,500	3,080,763	27%	ESCUELA	1	1	69%
82	125741	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MACROMEDIDORES PARA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	7-CHOIX	CHOIX	77,706	77,706	77,706	77,706	100%	OTROS	4	4	100%
83	125742	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,051,200	1,051,200	1,051,200	1,051,200	100%	FUENTE DE ABASTECIMIE	1	1	100%
84	125743	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	985,705	985,705	985,705	985,705	100%	FUENTE DE ABASTECIMIE	1	1	100%
<b>RECONSTRUCCIÓN</b>													
85	125744	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA A 4 CARRILES DE LOS MOCHIS - TOPOLOBAMPO	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	18,742,519	18,742,519	18,742,519	18,742,519	100%	KILÓMETRO	25	25	100%
86	125745	REECONSTRUCCION DEL RAMAL A ESTACION NARANJO	11-GUASAVE	GUASAVE	29,086,228	29,086,228	29,086,228	29,086,228	100%	KILÓMETRO	9	9	100%
87	125746	RECONSTRUCCION DEL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	OTROS	1	1	100%
<b>AMPLIACIÓN</b>													
88	125747	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMO DEL DIQUE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	656,024	656,024	656,024	656,024	100%	OTROS	8,359	8,359	100%
89	125748	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	16-SAN IGNACIO	EL TECOMATE	369,467	369,467	369,467	369,467	100%	OTROS	885	885	100%
90	125749	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	507,334	507,334	507,334	507,334	100%	RED	1	1	100%
<b>MODERNIZACIÓN</b>													
91	125851	EQUIPAMIENTO TECNICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	118,292	118,292	118,292	118,292	100%	OTROS	10	10	100%
<b>MEJORAMIENTO</b>													
92	125750	CONSERVACION DE LA CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100%	KILÓMETRO	400	400	100%
93	125751	SUSTITUCION DE 13 EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	1,498,854	1,498,854	1,498,854	1,498,854	100%	EQUIPO	13	13	100%
94	125752	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION CULTURAL Y EDUCACION	1-AHOME	AHOME	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	USUARIO	15,000	15,000	100%
95	125753	SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOC. DE SINALOA DE LEYVA	1-AHOME	SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO)	677,761	677,761	677,761	677,761	100%	METROS	6,588	6,588	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % G/F
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
A	B	C	D	E	F	G							
96	125754	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION	1-AHOME	EL COLORADO	878,699	878,699	878,699	878,699	100%	METROS	7,250	7,250	100%
97	125755	INSTALACION DE MICROMEDICION A 2720 TOMAS DOMICILIARIAS	10-EL FUERTE	EL FUERTE	725,391	725,391	725,391	725,391	100%	OTROS	2,720	2,720	100%
98	125756	INICIO DE OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	11-GUASAVE	GUASAVE	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	MAESTRO	336	336	100%
99	125757	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	11-GUASAVE	GUASAVE	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	AULA	8	8	100%
100	125765	PAVIMENTACION DE CAMINO LA NORIA-NUUEVO SAN MARCOS (PRESA PICACHOS)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	31,389,216	31,389,216	31,389,216	31,389,216	100%	KILÓMETRO	9	9	100%
101	125766	REPOSICION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ACERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,882,874	3,882,874	3,882,874	3,882,874	100%	METROS	1,608	1,608	100%
102	125767	REPOSICION DE LINEA DE PRESION BONFIL DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	464,857	464,857	464,857	464,857	100%	METROS	518	518	100%
103	125768	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	PERICOS	244,468	244,468	244,468	244,468	100%	OTROS	669	669	100%
104	125769	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	MOCORITO	244,480	244,480	244,480	244,480	100%	OTROS	669	669	100%
105	125770	MEJORAMIENTO EN LA MACROMEDICION Y MICROMEDICION (PRIMERA ETAPA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	553,407	553,407	553,407	553,407	100%	OTROS	1,000	1,000	100%
106	125771	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	TRES MARIÁS (LAS	165,739	165,739	165,739	165,739	100%	EQUIPO	1	1	100%
107	125772	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA EL SISTEMA MULTIPLE	17-SINALOA	LÁ PLAYÁ	160,243	160,243	160,243	160,243	100%	EQUIPO	1	1	100%
108	125773	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	CONCENTRACION 5 DE	169,362	169,362	169,362	169,362	100%	EQUIPO	1	1	100%
109	125774	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	ÁLFONSÓ G. CALDERÓN	223,143	223,143	223,143	223,143	100%	EQUIPO	1	1	100%
110	125775	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	CUBIRI DE LA MÁQUINA	199,031	199,031	199,031	199,031	100%	EQUIPO	1	1	100%
111	125776	REPOSICION DE SUBSTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	CABRERA DE GÁMEZ	34,394	34,394	34,394	34,394	100%	EQUIPO	1	1	100%
112	125777	CORREDOR CULTURAL ROSALES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	OBRA	1	1	100%
113	125778	EJE DE VIALIDADES PARA RUTAS DE TRANSPORTES PUBLICOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	PROGRAMA	1	1	100%
114	125779	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ACREDITACION DE CARRERAS DE PLANTELES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	4,110,551	4,110,551	4,110,551	4,110,551	100%	OTROS	110	110	100%
115	125780	INICIO DE OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	6-CULIACÁN	ELDORADO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	MAESTRO	336	336	100%
116	125781	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO	6-CULIACÁN	ELDORADO	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	AULA	8	8	100%
117	125782	REPOSICION DEL COLECTOR NIÑOS HEROES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	11,893,539	11,893,539	11,893,539	11,893,539	100%	COLECTOR	1	1	100%
118	125783	VIALIDADES PARA RUTAS DE TRANSPORTES PUBLICOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	110,711,950	110,711,950	110,711,950	110,711,950	100%	PROGRAMA	1	1	100%
119	125784	SUSTITUCION DE 1000 TOMAS DOMICILIARIAS	7-CHOIX	CHOIX	588,938	588,938	588,938	588,938	100%	OTROS	1,000	1,000	100%
<b>REHABILITACIÓN</b>													
120	83272	ESCUELAS EMBLEMATICAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29,599,004	29,599,004	29,599,004	16,681,855	56%	ESCUELA	57	50	88%
121	84292	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS, REPARACIONES GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,400,996	20,400,996	20,400,996	8,114,361	40%	ESCUELA	89	68	77%
122	84698	PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO, CECATI #43	1-AHOME	AHOME	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,402,013	47%	OTROS	1	1	90%
123	84637	PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO, CET DEL MAR #13	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	767,156	55%	OTROS	10	1	10%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
124	84854	PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO, CET DEL MAR #8	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,700,000	1,700,000	1,700,000	853,214	50%	OTROS	1	1	92%
125	125785	REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACION	12-MAZATLÁN	EL PLACER	12,223,469	12,223,469	12,223,469	12,223,469	100%	OTROS	4	4	100%
126	125786	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACION	12-MAZATLÁN	PUERTA DE SAN MARCOS	38,828,532	38,828,532	38,828,532	38,828,532	100%	OTROS	4	4	100%
127	125787	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOINT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,001,059	5,001,059	5,001,059	5,001,059	100%	METROS	2,267	2,267	100%
128	125788	REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACION	12-MAZATLÁN	LOS COPALES	5,280,265	5,280,265	5,280,265	5,280,265	100%	OTROS	4	4	100%
129	125789	REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACION	12-MAZATLÁN	PUERTA DE SAN MARCOS	12,791,819	12,791,819	12,791,819	12,791,819	100%	OTROS	4	4	100%
130	125790	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANATARIO	17-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ	2,405,736	2,405,736	2,405,736	2,405,736	100%	OTROS	878	878	100%
131	84903	PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO, CET DEL MAR #28	18-NAVOLATO	ALTATA	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1,465,573	28%	OTROS	1	1	82%
132	125791	REHABILITACION DEL CARCAMO CENTRAL DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	363,090	363,090	363,090	363,090	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
133	125792	REHABILITACION DEL CARCAMO ORIENTE DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	852,955	852,955	852,955	852,955	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
134	125793	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE BOMBEO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	365,606	365,606	365,606	365,606	100%	SISTEMA	1	1	100%
135	125794	REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACION	4-CONCORDIA	CASAS VIEJAS	5,426,355	5,426,355	5,426,355	5,426,355	100%	OTROS	4	4	100%
136	125795	REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y URBANIZACION	4-CONCORDIA	LAS IGUANAS	23,955,432	23,955,432	23,955,432	23,955,432	100%	OTROS	4	4	100%
137	125796	REHABILITACION DE LAS OBRAS ALAJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COSALÁ	COSALÁ	1,707,323	1,707,323	1,707,323	1,707,323	100%	OTROS	1	1	100%
138	125797	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO HISTORICO	5-COSALÁ	COSALÁ	696,412	696,412	696,412	696,412	100%	METROS	1,402	1,402	100%
139	125798	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO	5-COSALÁ	COSALÁ	1,084,933	1,084,933	1,084,933	1,084,933	100%	METROS	1,479	1,479	100%
140	84804	PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO, CBTIS # 152	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	755,939	29%	OTROS	1	0	4%
141	84767	PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO, CET DEL MAR #23	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	1,818,070	1,818,070	1,818,070	1,274,849	70%	OTROS	1	1	82%
<b>EQUIPAMIENTO</b>													
<b>OTROS</b>													
142	84063	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,788,216	76%	OTROS	1	1	76%
<b>GASTO CORRIENTE</b>													
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>													
143	86348	ASESOR TECNICO PEDAGOGICO EN EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,080,074	2,080,074	2,080,074	2,080,074	100%	DOCENTE	12	4	33%
144	87047	BECAS DE APOYO PARA LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	690,976	401,050	690,976	401,050	100%	BECA	306	268	88%
145	91972	EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	7,356,263	7,356,263	7,356,263	7,356,263	100%	NIÑO	7,818	8,210	105%
146	125804	ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE RESCATE DE LA SIERRA Y RESCATE DE LA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	PROYECTO	12	12	100%
147	92479	ÉSCUÉLAS SIEMPRE ABIERTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100%	ESCUELA	697	327	47%
148	87407	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,050,405	2,050,405	2,050,405	2,050,405	100%	ALUMNO	1,000	1,003	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS 2008**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D				
149	125805	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	69,400,000	69,400,000	69,400,000	69,400,000	100%	OBRA	37	37	100%
150	92850	PROGRAMA DE NIÑOS CON APTITUDES SOBRESALIENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100%	ALUMNO	18,000	5,230	29%
151	73708	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUC BASICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	4,816,911	4,816,911	4,816,911	4,816,911	100%	MAESTRO	24,098	13,485	56%
152	92235	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	21,282,824	21,282,824	21,282,824	21,282,824	100%	ESCUELA	1,025	1,185	116%
153	87606	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	440,598	440,598	440,598	440,598	100%	ESCUELA	68	68	100%
154	125806	SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TARIFAS DOMICILIARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	280,400,000	280,400,000	280,400,000	280,400,000	100%	OTROS	1,371,013	1,371,013	100%
155	125807	INDEMNIZACION DEL PROYECTO HIDRAULICO BALUARTE PRESIDIO PRESA PICACHOS	12-MAZATLÁN	SAN MARCOS	92,305,458	92,305,458	92,305,458	92,305,458	100%	OTROS	441	441	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FAIS-FISM SEGUNDO TRIMESTRE 2009  
(PESOS)**

Formato Unico

RECURSOS 2008

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>14,951,097</b>	<b>14,951,097</b>	<b>14,569,033</b>	<b>11,181,999</b>	<b>74.8%</b>
CULIACAN	20	14,569,033	14,569,033	14,569,033	11,030,484	75.7%
ROSARIO	1	382,064	382,064	0	151,515	39.7%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE  
RECURSOS FISCALES 2007**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA

No	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		1 APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE		144,014,871	144,014,871	144,014,871	135,757,497	94%	12,031,426	10,685,977		12,060	11,491	95%
1	85224	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	23,056,614	23,056,614	23,056,614	20,506,513	89%	0	0	PERSONA	3,536	5,178	146%
2	85314	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	10,388,146	10,388,146	10,388,146	8,650,105	83%	0	0	PIEZA	3,587	1,777	50%
3	85348	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	34,093,853	34,093,853	34,093,853	33,542,894	98%	12,031,426	10,685,977	EQUIPO	267	269	101%
4	85383	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	5,099,000	5,099,000	5,099,000	4,951,000	97%	0	0	EQUIPO	274	318	116%
5	85404	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	330,323	330,323	330,323	330,323	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%
6	85462	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	11,741,550	11,741,550	11,741,550	11,353,152	97%	0	0	OBRA	6	6	100%
7	85515	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	26,502,411	26,502,411	26,502,411	24,659,605	93%	0	0	PERSONA	3,011	2,546	85%
8	85556	COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	28,802,974	28,802,974	28,802,974	27,763,905	96%	0	0	PIEZA	1,357	1,375	101%
9	85572	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%