



EL ESTADO DE SINALOA

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CIII 3ra. Época

Culiacán, Sin., Miércoles 07 de Noviembre de 2012

No. 135

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL

Se establece la suspensión de actividades no prioritarias y la interrupción de plazos para el trámite de los asuntos competencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, el día lunes 19 de noviembre, para reanudar labores el día martes 20 del mismo mes.

Se establece la suspensión de actividades no prioritarias y la interrupción de plazos para el trámite de los asuntos competencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en el período comprendido del día jueves 20 de diciembre de 2012 al viernes 04 de enero de 2013, para reanudar labores el día lunes 07 de enero de 2013.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

Decreto por el que se instituye el Programa Emergente de Alfabetización del Estado de Sinaloa.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Tercer Trimestre de 2012.

2 - 172

PODER LEGISLATIVO ESTATAL

Acuerdo No. 58 del H. Congreso del Estado.- Por el que se aprueba expedir Convocatoria para la designación de Presidente y Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral.

Acuerdo No. 59 del H. Congreso del Estado.- Por el que se aprueba expedir Convocatoria para presentar propuestas de Magistrados Numerarios del Tribunal Estatal Electoral.

173 - 180

AYUNTAMIENTO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Municipio de Angostura.- Convocatoria Pública Nacional No. 011-2012.- Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Municipio de Angostura.- Convocatoria Pública Nacional No. 012-2012.- Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de El Cerro de Los Sánchez, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

181 - 182

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

183 - 200

AVISOS NOTARIALES

200

RESPONSABLE: *Secretaría General de Gobierno.* DIRECTOR: *Lic. Jesús Humberto Cossío Ramírez*

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN
SINALOA AL TERCER TRIMESTRE DE 2012**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, correspondiente al Tercer Trimestre de 2012 y contiene información sobre la aplicación 2011, 2010 y 2009 pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**


C.P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
			Total Anual A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAEB	6,847,309,759	5,077,563,261	5,077,563,261	5,077,563,261	100.0%	1,068,076	0		909,410.00	853,888.00	93.9%
		SERVICIOS PERSONALES											
1	183506	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	502,992,866	384,095,346	384,095,346	384,095,346	100.0%	0	0	ALUMNO	18,000.00	17,744.00	98.6%
2	178256	EDUCACIÓN INICIAL 01	51,697,045	49,446,695	49,446,695	49,446,695	100.0%	0	0	ALUMNO	1,053.00	1,074.00	102.0%
3	185192	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	33,896,495	26,512,497	26,512,497	26,512,497	100.0%	0	0	ALUMNO	12,500.00	9,089.00	72.7%
4	179047	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	1,020,456,815	787,163,327	787,163,327	787,163,327	100.0%	0	0	ALUMNO	81,815.00	80,034.00	97.8%
5	183314	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	2,928,348,065	2,062,886,382	2,062,886,382	2,062,886,382	100.0%	0	0	ALUMNO	242,182.00	221,844.00	91.6%
6	183920	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	2,133,031,966	1,625,747,102	1,625,747,102	1,625,747,102	100.0%	0	0	ALUMNO	91,515.00	89,485.00	97.8%
7	185084	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	12,446,002	11,098,357	11,098,357	11,098,357	100.0%	0	0	ALUMNO	7,640.00	7,674.00	100.4%
		OTROS GASTOS DE OPERACION											
8	183646	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	453,101	361,266	361,266	361,266	100.0%	78,552	0	ALUMNO	18,000.00	17,744.00	98.6%
9	178444	EDUCACIÓN INICIAL 01	28,453,413	27,215,644	27,215,644	27,215,644	100.0%	12,506	0	ALUMNO	1,053.00	1,074.00	102.0%
10	185213	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	98,586	76,335	76,335	76,335	100.0%	5,304	0	ALUMNO	12,500.00	9,089.00	72.7%
11	179205	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	35,807,355	27,543,075	27,543,075	27,543,075	100.0%	164,808	0	ALUMNO	81,815.00	80,034.00	97.8%
12	183410	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	45,801,910	32,351,284	32,351,284	32,351,284	100.0%	464,054	0	ALUMNO	242,182.00	221,844.00	91.6%
13	183939	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	38,434,965	29,341,556	29,341,556	29,341,556	100.0%	339,592	0	ALUMNO	91,515.00	89,485.00	97.8%
14	185096	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	15,391,175	13,724,395	13,724,395	13,724,395	100.0%	3,260	0	ALUMNO	7,640.00	7,674.00	100.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAETA			235,493,658	186,384,229	186,384,229	172,404,124	92.5%		64,198.00	47,252.00	73.6%
		EDUCACIÓN TECNOLÓGICA											
		SERVICIOS PERSONALES											
1	121139	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	162,439,565	131,800,664	131,800,664	131,800,664	100.0%	ALUMNO	9,569.00	9,564.00	99.9%
2	121243	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	9,487,213	7,115,410	7,115,410	7,115,410	100.0%	ALUMNO	9,569.00	9,564.00	99.9%
3	144285	MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	39,463,142	28,302,747	28,302,747	23,631,814	83.5%	ADULTO Y JÓVEN	22,530.00	14,062.00	62.4%
4	144451	MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	24,103,738	19,165,408	19,165,408	9,856,236	51.4%	ADULTO Y JÓVEN	22,530.00	14,062.00	62.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
		APORTACIONES FEDERALES										
		FAFEF		644,787,606	493,455,646	506,487,092	493,455,646	100.0%		570,960,220.00	447,550,191.47	78.4%
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA										
		INVERSIÓN										
		OBRA PÚBLICA										
		CONSTRUCCIÓN										
1	136255	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	1,561,993	1,215,478	1,215,478	1,215,478	100.0%	METROS	8,856.00	6,973.00	78.7%
2	149880	TERMINACION D LA CONSTRUCCION DE PLANA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	491,615	0	491,615	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	150010	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTE	1-AHOME	695,780	695,780	695,780	695,780	100.0%	COLECTOR	1.00	0.74	74.0%
4	149981	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEMAINTO	1-AHOME	632,268	632,268	632,268	632,268	100.0%	OBRA	1.00	97.00	9700.0%
5	149863	TERMINACION DEL ENTUBAMIENTO DEL EMISOR DE LA CD. E LOS MOCHIS	1-AHOME	4,948,393	4,948,393	4,948,393	4,948,393	100.0%	METROS	1,930.00	1,641.00	85.0%
6	150597	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL COLECTOR SUR 1 (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	4,881,293	2,630,828	2,630,828	2,630,828	100.0%	OBRA	1.00	0.68	68.0%
7	150707	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. BICENTENARIO	6-CULIACÁN	3,117,750	2,545,851	2,545,851	2,545,851	100.0%	METROS	5,691.00	4,149.00	72.9%
8	136491	CONSTRUCCION DEL SISTEA DE ALCANTARLLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	679,101	368,589	358,589	368,589	100.0%	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%
9	136760	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	353,229	157,299	247,260	157,299	100.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	61.00	52.00	85.2%
10	150679	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. UNION ANTORCHISTA	6-CULIACÁN	1,023,675	747,160	747,160	747,160	100.0%	METROS	2,560.00	2,176.00	85.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
11	136560	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	660,059	397,089	397,089	397,089	100.0%	METROS	7,761.00	5,588.00	72.0%
12	136637	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	842,732	551,172	589,912	551,172	100.0%	METROS	5,577.00	4,294.00	77.0%
13	137144	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	675,080	256,808	337,540	256,808	100.0%	SISTEMA	1.00	0.42	42.0%
14	136891	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	664,527	517,166	517,166	517,166	100.0%	METROS	2,531.00	1,114.00	44.0%
15	152988	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CULIACAN SUR1	6-CULIACÁN	7,619,671	2,285,901	3,047,860	2,285,901	100.0%	OBRA	1.00	0.03	3.0%
16	136694	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	800,239	329,568	400,120	329,568	100.0%	RED	1.00	0.48	48.0%
17	137058	SUSTITUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR N SISTEMA MULTIPLE (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	690,273	207,082	345,136	207,082	100.0%	SISTEMA	1.00	0.36	36.0%
18	139756	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	1,320,017	558,000	660,008	558,000	100.0%	SISTEMA	1.00	0.33	33.0%
19	150718	TERMINACION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO PARA PALNTA DE RATAMIENTO	10-EL FUERTE	375,000	247,282	247,282	247,282	100.0%	OBRA	1.00	0.73	73.0%
20	155860	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO URIAS	12-MAZATLÁN	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	PLANTA	1.00	0.85	85.0%
21	143207	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2° ETAPA	12-MAZATLÁN	1,736,541	1,398,396	1,398,396	1,398,396	100.0%	SISTEMA	1.00	0.22	22.0%
22	151424	TEMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 CARCAMOS DE BOMBEO Y 3.6 KM E LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	2,474,291	1,879,845	1,879,845	1,879,845	100.0%	OBRA	1.00	0.92	92.0%
23	155909	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR URIAS	12-MAZATLÁN	883,532	729,561	729,561	729,561	100.0%	COLECTOR	1.00	0.48	48.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
24	143738	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	446,063	186,166	223,032	186,166	100.0%	METROS	9,116.00	8,204.00	90.0%
25	143872	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	681,035	471,286	471,286	471,286	100.0%	METROS	9,964.00	9,964.00	100.0%
26	143479	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13-MOCORITO	1,020,878	329,309	510,439	329,309	100.0%	METROS	3,479.00	3,406.00	97.9%
27	144231	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-ROSARIO	699,907	211,307	699,907	211,307	100.0%	METROS	4,449.00	4,449.00	100.0%
28	151676	TERMINACION DE LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CL. VALLE NEVO	14-ROSARIO	522,760	161,903	161,903	161,903	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
29	144293	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	1,308,769	302,872	654,384	302,872	100.0%	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%
30	144112	CONSTRUCCIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	1,157,119	691,921	809,998	691,921	100.0%	METROS	11,612.00	4,645.00	40.0%
31	151562	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	1,118,968	578,726	578,726	578,726	100.0%	METROS	2,731.00	1,557.00	57.0%
32	150756	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN COL. LIBRAMIENTO	8-ELOTA	87,252	52,651	52,651	52,651	100.0%	METROS	2,622.00	2,334.00	89.0%
33	150743	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN COL. LIBRAMIENTO	8-ELOTA	165,385	99,231	99,231	99,231	100.0%	METROS	2,622.00	2,320.00	88.5%
34	151908	AMPLIACION DE COLECTOR INSURGENTES	15-SALVADOR ALVARADO	99,162	0	99,162	0	0.0%	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%
35	156085	INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROTAR	0-COBERTURA ESTATAL	2,109,718	721,831	721,831	721,831	100.0%	SUPERVISION	1.00	0.20	20.0%
36	152062	INDIRECTOS PARA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	2,528,903	1,081,175	1,081,175	1,081,175	100.0%	SUPERVISION	1.00	0.35	35.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
37	144325	SEPERVISION TECNICA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	2,091,657	722,889	10,458,029	722,889	100.0%	SUPERVISION	1.00	0.40	40.0%
38	156028	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	18-NAVOLATO	329,364	65,873	131,746	65,873	100.0%	PROYECTO	1.00	0.32	32.0%
39	149996	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE RED DEDRENAJE Y DESCARGAS EN SECTOR BENITO JUAREZ	1-AHOME	1,389,393	756,917	756,917	756,917	100.0%	OBRA	1.00	0.91	91.0%
40	150070	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PARA BASTECIMIENTO DE AGUA A PLANTAS POTABILIZADORAS (1ª ETAPA)	2-ANGOSTURA	1,349,755	809,853	809,853	809,853	100.0%	OBRA	1.00	0.05	5.0%
41	136343	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PRIMERA ETAPA)	2-ANGOSTURA	140,723	48,972	48,972	48,972	100.0%	POZO	1.00	0.15	15.0%
42	150215	UMINISTRO E INSTAACION DE MICROMEDDORES	2-ANGOSTURA	403,534	403,534	403,534	403,534	100.0%	PIEZA	1,100.00	1,100.00	100.0%
43	150312	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CD.	3-BADIRAGUATO	570,061	171,018	171,018	171,018	100.0%	OBRA	1.00	0.01	1.0%
44	150247	SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LINE DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO	3-BADIRAGUATO	330,677	99,203	165,339	99,203	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
45	150350	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	815,418	394,748	394,748	394,748	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.65	65.0%
46	150658	INTRODUCCION DE TUBERIA DE 18 PARA ALIMENTAR LA ZONA EL BARRIO	6-CULIACÁN	1,215,474	1,199,981	1,199,981	1,199,981	100.0%	METROS	1,849.00	1,849.00	100.0%
47	150731	REAHBAILITACION Y DESVISACION DE COLECTORES EN COL PEDREGAL Y REHABILITACION DE RED DE ATRAJES EN COL EJDAL	8-ELOTA	362,423	217,454	217,454	217,454	100.0%	OBRA	1.00	0.22	22.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
48	142900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUA POTABLE	9-ESCUINAPA	398,637	153,707	199,319	153,707	100.0%	METROS	1,554.00	1,455.00	93.6%
49	139928	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	348,610	197,637	244,027	197,637	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2,108.00	1,855.00	88.0%
50	150796	PRLONGACION DEL COLECTOR INVIES	11-GUASAVE	1,737,225	1,575,000	1,575,000	1,575,000	100.0%	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%
51	142965	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABE	11-GUASAVE	1,481,318	1,126,749	1,126,749	1,126,749	100.0%	METROS	10,529.00	10,429.00	99.1%
52	155795	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA DE BOMBEO E AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	542,932	325,759	325,759	325,759	100.0%	OBRA	1.00	0.26	26.0%
53	151314	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN COL. VILLA GALAXIA	12-MAZATLÁN	1,127,835	724,923	724,923	724,923	100.0%	METROS	1,430.00	1,430.00	100.0%
54	151371	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN COL. VILLAS DEL ESTERO	12-MAZATLÁN	479,885	479,885	479,885	479,885	100.0%	METROS	765.00	765.00	100.0%
55	151354	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLÁN	223,512	223,512	223,512	223,512	100.0%	METROS	366.00	366.00	100.0%
56	151518	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. FCO. I MADERO	12-MAZATLÁN	609,459	609,459	609,459	609,459	100.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
57	151484	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOM EN CALLE GUILLERMO ARO	12-MAZATLÁN	221,339	178,954	178,954	178,954	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
58	144038	REHABILITACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE	13-MOCORITO	219,584	120,102	153,429	120,102	100.0%	METROS	1,488.00	1,488.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F				
59	151880	REPOSICION DE TUBERIA DE 8 HIDRAULICA EN TRAMO A CERRETER DE CIENEGA DE CASAL	15-SALVADOR ALVARADO	292,672	175,603	175,603	175,603	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
60	151969	SUSTITUCION DE COLECTOR DE 10 Y 16 EN COL 10 DE MAYO	15-SALVADOR ALVARADO	336,967	336,967	336,967	336,967	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
61	151797	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 12 EN CALLE AGUSTIN MELAR	15-SALVADOR ALVARADO	73,117	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
62	151845	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA PTABLE DE 12 EN CALLE INDEPENDENCIA	15-SALVADOR ALVARADO	226,224	177,734	177,734	177,734	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
63	151759	SUSTITUCION DE 300 MT DE LINEA DE CONDUCCION	15-SALVADOR ALVARADO	315,912	189,547	189,547	189,547	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.05	5.0%
64	152003	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	755,793	525,495	525,495	525,495	100.0%	TANQUE	1.00	0.87	87.0%
65	152040	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	1,277,700	874,308	874,308	874,308	100.0%	OBRA	1.00	0.78	78.0%
66	151578	REHABILITACION DE PLANT POTABILIZADORA	18-NAVOLATO	690,000	415,500	415,500	415,500	100.0%	PLANTA	1.00	0.51	51.0%
67	155837	PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	156,227,758	97,303,969	97,303,969	97,303,969	100.0%	PESOS	156,227,758.00	97,303,969.00	62.3%
68	155850	JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	264,629,670	237,662,500	237,662,500	237,662,500	100.0%	PESOS	264,629,670.00	237,662,500.00	89.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido					Avance %
				A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
69	155867	PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	150,000,000	112,500,000	112,500,000	112,500,000	100.0%	PESOS	150,000,000.00	112,500,000.00	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B									
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAIS			71,178,312	71,178,312	71,178,312	1,893,668	2.7%		59,800.80	4.00	0.0%
		FISE											
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
1	183423	SUPERVISION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,229,759	2,229,759	2,229,759	1,893,668	84.9%	SUPERVISION	12.00	4.00	33.3%
2	183323	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA SECTOR IGLESIA Y CAMPO DEPORTIVO	1-AHOME	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	673,133	673,133	673,133	0	0.0%	METRO LINEAL	1,340.00	0.00	0.0%
3	188971	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	24,000	24,000	24,000	0	0.0%	METROS	492.00	0.00	0.0%
4	188973	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	53,570	53,570	53,570	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
5	188977	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	36,005	36,005	36,005	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
6	188975	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	26,660	26,660	26,660	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
7	183089	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	598,616	598,616	598,616	0	0.0%	METRO LINEAL	743.00	0.00	0.0%
8	183150	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,712,876	2,712,876	2,712,876	0	0.0%	METRO LINEAL	2,605.00	0.00	0.0%
9	183219	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0.0%	METRO LINEAL	2,685.00	0.00	0.0%
10	188968	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	METROS	2,660.00	0.00	0.0%
11	188963	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	875,000	875,000	875,000	0	0.0%	METROS	3,858.00	0.00	0.0%
12	188970	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	METROS	2,558.00	0.00	0.0%
13	189158	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	57,529	57,529	57,529	0	0.0%	OBRA	23.00	0.00	0.0%
14	189162	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	0	0.0%	OBRA	20.00	0.00	0.0%
15	189160	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	62,532	62,532	62,532	0	0.0%	OBRA	25.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
16	189182	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	35,017	35,017	35,017	0	0.0%	OBRA	14.00	0.00	0.0%
17	189179	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	62,532	62,532	62,532	0	0.0%	OBRA	25.00	0.00	0.0%
18	189167	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	0	0.0%	OBRA	20.00	0.00	0.0%
19	189163	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	0	0.0%	OBRA	20.00	0.00	0.0%
20	189183	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	370,885	370,885	370,885	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
21	189186	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	366,614	366,614	366,614	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
22	183299	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRE LOS POBLADOS SAN JULIÁN Y PERSOGADEROS	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,875,682	1,875,682	1,875,682	0	0.0%	METRO LINEAL	3,813.00	0.00	0.0%
23	189156	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	268,731	268,731	268,731	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
24	189135	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	236,941	236,941	236,941	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
25	189153	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	173,651	173,651	173,651	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
26	189137	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	439,601	439,601	439,601	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
27	189140	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	149,948	149,948	149,948	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
28	189129	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE-LECHUGUILLA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	349,333	349,333	349,333	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
29	189132	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD DE LOS BRASILES-BAYACA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	99,576	99,576	99,576	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
30	189145	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE OTATILLOS-EL CAPULÍN	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	482,707	482,707	482,707	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
31	189147	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD EL SABINITO-LA TASAJERA	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	431,886	431,886	431,886	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
32	189189	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,716	20,716	20,716	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
33	187540	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	145,647	145,647	145,647	0	0.0%	POSTE	31.00	0.00	0.0%
34	186967	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE VERTICAL	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	194,893	194,893	194,893	0	0.0%	METROS	10.00	0.00	0.0%
35	186949	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	129,217	129,217	129,217	0	0.0%	METROS	191.00	0.00	0.0%
36	187095	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ÚNICA	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90,476	90,476	90,476	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
37	187078	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	176,460	176,460	176,460	0	0.0%	METROS	526.00	0.00	0.0%
38	187020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A UN COSTADO DEL INTERNADO	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	80,484	80,484	80,484	0	0.0%	METROS	191.00	0.00	0.0%
39	186877	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	238,916	238,916	238,916	0	0.0%	METROS	1,575.45	0.00	0.0%
40	187004	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ÚNICA	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	34,302	34,302	34,302	0	0.0%	METROS	162.00	0.00	0.0%
41	187217	REHABILITACIÓN DEL SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	4-CONCORDIA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107,077	107,077	107,077	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
42	189045	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	91,277	91,277	91,277	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
43	189056	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	38,433	38,433	38,433	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
44	189052	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALIDA A EL CORTIJO DE GUATAMA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	74,027	74,027	74,027	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
45	189039	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR LA CEIBA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	74,405	74,405	74,405	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
46	187940	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	57,529	57,529	57,529	0	0.0%	OBRA	23.00	0.00	0.0%
47	188940	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	0	0.0%	OBRA	10.00	0.00	0.0%
48	188944	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	0	0.0%	OBRA	10.00	0.00	0.0%
49	188936	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37,519	37,519	37,519	0	0.0%	OBRA	15.00	0.00	0.0%
50	187824	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	87,544	87,544	87,544	0	0.0%	OBRA	35.00	0.00	0.0%
51	188934	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	35,017	35,017	35,017	0	0.0%	OBRA	14.00	0.00	0.0%
52	187934	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	0	0.0%	OBRA	20.00	0.00	0.0%
53	187948	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37,519	37,519	37,519	0	0.0%	OBRA	15.00	0.00	0.0%
54	188933	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	0	0.0%	OBRA	20.00	0.00	0.0%
55	187754	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	17,508	17,508	17,508	0	0.0%	OBRA	7.00	0.00	0.0%
56	187886	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	0	0.0%	OBRA	20.00	0.00	0.0%
57	188943	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	0	0.0%	OBRA	10.00	0.00	0.0%
58	187874	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	15,007	15,007	15,007	0	0.0%	OBRA	6.00	0.00	0.0%
59	188932	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,020	40,020	40,020	0	0.0%	OBRA	16.00	0.00	0.0%
60	188935	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	35,017	35,017	35,017	0	0.0%	OBRA	14.00	0.00	0.0%
61	188937	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	0	0.0%	OBRA	10.00	0.00	0.0%
62	188938	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	0	0.0%	OBRA	10.00	0.00	0.0%
63	188939	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	32,516	32,516	32,516	0	0.0%	OBRA	13.00	0.00	0.0%
64	187793	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,010	20,010	20,010	0	0.0%	OBRA	8.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B									
65	187812	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLOGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	65,033	65,033	65,033	0	0.0%	OBRA	26.00	0.00	0.0%
66	189059	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,575	40,575	40,575	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
67	189063	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	38,813	38,813	38,813	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
68	189066	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47,291	47,291	47,291	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
69	189076	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	72,698	72,698	72,698	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
70	189073	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107,708	107,708	107,708	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
71	189064	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	128,600	128,600	128,600	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
72	189069	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112,653	112,653	112,653	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
73	189071	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE SANALONA - SAN JOSE	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	445,727	445,727	445,727	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
74	189062	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	262,597	262,597	262,597	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
75	187785	CONTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLOGICOS	6-CULIACÁN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	17,508	17,508	17,508	0	0.0%	OBRA	7.00	0.00	0.0%
76	188991	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	111,743	111,743	111,743	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
77	188988	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100,707	100,707	100,707	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
78	188983	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	71,827	71,827	71,827	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
79	188999	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. EJIDAL SECTOR PISTA DE ATERRIAJE	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	124,263	124,263	124,263	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
80	189009	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR CENTRO	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,269	50,269	50,269	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
81	189004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA LOS TERRENOS SECTOR UAIM Y PLANTA TRATADORA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	383,337	383,337	383,337	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
82	188992	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA COLONIA HUITES FRENTE A SALÓN DE FIESTAS	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	53,946	53,946	53,946	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
83	188994	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA FRENTE AL CUARTEL MILITAR	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	41,174	41,174	41,174	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
84	188980	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,250	6,250	6,250	0	0.0%	OBRA	2.00	0.00	0.0%
85	188981	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,250	6,250	6,250	0	0.0%	OBRA	2.00	0.00	0.0%
86	189013	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	254,769	254,769	254,769	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
87	189030	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	132,675	132,675	132,675	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
88	189034	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	154,418	154,418	154,418	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
89	189016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RANCHITO ENTRE LIJAS Y SAN PEDRO	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	29,396	29,396	29,396	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
90	189025	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	97,277	97,277	97,277	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
91	189020	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE SAN JOSE DE LOS LLANOS Y SAN JUAN	7-CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	176,220	176,220	176,220	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
92	178478	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,528,750	2,528,750	2,528,750	0	0.0%	METRO LINEAL	7,120.00	0.00	0.0%
93	189080	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159,172	159,172	159,172	0	0.0%	METROS	610.00	0.00	0.0%
94	189078	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN Y ADOCRETO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAZUELA PRINCIPAL	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	587,500	587,500	587,500	0	0.0%	METRO CUADRADO	2,663.00	0.00	0.0%
95	189090	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOCRETO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAZUELA PRINCIPAL	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	METRO CUADRADO	3,945.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
96	189092	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	995,349	995,349	995,349	0	0.0%	METRO LINEAL	1,870.00	0.00	0.0%
97	190475	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA CONCHA-EL TEBOL 2, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 14+300 SUBTRAMO DEL KM. 2+600 AL KM 6+500	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,226,589	1,226,589	1,226,589	0	0.0%	KILÓMETRO	14.30	0.00	0.0%
98	189087	REEMPLAZAMIENTO DE TUBERÍA DE AL RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100,767	100,767	100,767	0	0.0%	METROS	512.60	0.00	0.0%
99	189088	REEMPLAZAMIENTO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	65,680	65,680	65,680	0	0.0%	METROS	443.90	0.00	0.0%
100	177551	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y LA RED DE ATARJEAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	8,283,584	8,283,584	8,283,584	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
101	177580	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,201,824	1,201,824	1,201,824	0	0.0%	METROS	910.00	0.00	0.0%
102	189089	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	54,197	54,197	54,197	0	0.0%	METROS	199.00	0.00	0.0%
103	189083	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,833	20,833	20,833	0	0.0%	METROS	210.00	0.00	0.0%
104	189081	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	23,138	23,138	23,138	0	0.0%	METROS	106.90	0.00	0.0%
105	189085	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	43,012	43,012	43,012	0	0.0%	METROS	496.50	0.00	0.0%
106	189193	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	58,811	58,811	58,811	0	0.0%	METRO LINEAL	1,157.00	0.00	0.0%
107	189206	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	43,683	43,683	43,683	0	0.0%	METRO LINEAL	356.00	0.00	0.0%
108	189210	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	110,812	110,812	110,812	0	0.0%	METRO LINEAL	1,157.00	0.00	0.0%
109	189213	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63,652	63,652	63,652	0	0.0%	METRO LINEAL	585.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
110	189225	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	177,502	177,502	177,502	0	0.0%	METRO LINEAL	1,770.00	0.00	0.0%
111	189216	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	49,985	49,985	49,985	0	0.0%	METRO LINEAL	265.00	0.00	0.0%
112	189221	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	57,677	57,677	57,677	0	0.0%	METRO LINEAL	573.00	0.00	0.0%
113	189227	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	134,321	134,321	134,321	0	0.0%	METRO LINEAL	1,120.00	0.00	0.0%
114	189223	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRE LA JUNTA Y EL QUELELE	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	413,185	413,185	413,185	0	0.0%	METRO LINEAL	4,446.00	0.00	0.0%
115	190379	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, SEGUNDA ETAPA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	488,034	488,034	488,034	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
116	190321	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	10-EL FUERTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	449,991	449,991	449,991	0	0.0%	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
117	188959	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR ESCUELA	11-GUASAVE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	33,542	33,542	33,542	0	0.0%	METROS	74.00	0.00	0.0%
118	188948	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR IGLESIA	11-GUASAVE	DEIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,604	50,604	50,604	0	0.0%	METROS	78.00	0.00	0.0%
119	177307	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5KVA	11-GUASAVE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	131,007	131,007	131,007	0	0.0%	METROS	1.09	0.00	0.0%
120	177252	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA	11-GUASAVE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	49,334	49,334	49,334	0	0.0%	METROS	1.06	0.00	0.0%
121	188957	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SECTOR FABIÁN ELIZALDE	11-GUASAVE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10,542	10,542	10,542	0	0.0%	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%
122	188946	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13-MOCORITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	199,336	199,336	199,336	0	0.0%	POSTE	20.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
123	182523	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	117,644	117,644	117,644	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
124	189229	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	44,276	44,276	44,276	0	0.0%	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%
125	189234	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	105,371	105,371	105,371	0	0.0%	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%
126	189232	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SECTOR CANAL	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	152,921	152,921	152,921	0	0.0%	METRO LINEAL	609.00	0.00	0.0%
127	178908	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (POZO)	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	875,000	875,000	875,000	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
128	182409	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,291,636	1,291,636	1,291,636	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
129	179020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (POZO)	14-ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	980,000	980,000	980,000	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
130	170201	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11,347,280	11,347,280	11,347,280	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
131	177207	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	192,997	192,997	192,997	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
132	177185	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	814,227	814,227	814,227	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
133	183072	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	822,463	822,463	822,463	0	0.0%	METRO LINEAL	233.00	0.00	0.0%
134	182981	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	942,430	942,430	942,430	0	0.0%	METRO LINEAL	256.00	0.00	0.0%
135	182558	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,024,604	1,024,604	1,024,604	0	0.0%	METRO LINEAL	233.00	0.00	0.0%
136	182595	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	357,906	357,906	357,906	0	0.0%	METRO LINEAL	70.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
137	170246	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	7,347,582	7,347,582	7,347,582	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
138	190492	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL OPOCHI-SAN JOAQUÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 12+500.	17-SINALOA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,169,520	3,169,520	3,169,520	0	0.0%	KILÓMETRO	33.00	0.00	0.0%
139	183283	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JUAN S. MILLAN	18-NAVOLATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,116,788	1,116,788	1,116,788	0	0.0%	METRO LINEAL	2,794.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2012
TERCER TRIMESTRE 2012
(PESOS)

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	1,006	380,358,704	348,133,301	344,280,132	254,536,487	73.1%
1-AHOME	90	21,339,173	20,064,847	20,064,847	20,064,847	100.0%
2-ANGOSTURA	58	4,661,458	4,661,458	4,661,458	1,790,790	38.4%
3-BADIRAGUATO	70	26,392,142	26,392,142	26,392,142	21,880,119	82.9%
4-CONCORDIA	22	13,009,387	11,708,438	3,902,816	3,902,816	33.3%
5-COSALÁ	10	4,419,149	4,419,149	4,419,149	3,487,617	78.9%
6-CULIACÁN	136	63,207,749	63,073,212	63,207,749	46,599,498	73.9%
7-CHOIX	91	23,398,120	23,398,120	23,398,120	6,617,722	28.3%
8-ELOTA	14	4,142,560	2,027,938	3,962,560	2,027,938	100.0%
9-ESCUINAPA	9	8,193,421	6,657,754	6,657,754	6,657,754	100.0%
10-EL FUERTE*	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE	91	46,502,079	44,624,345	46,502,079	34,515,377	77.3%
12-MAZATLÁN	60	27,112,466	27,112,466	27,112,376	15,202,167	56.1%
13-MOCORITO	104	18,172,827	18,172,827	18,172,827	16,876,551	92.9%
14-ROSARIO	27	17,340,172	12,418,760	12,421,900	10,511,096	84.6%
15-SALVADOR ALVARADO	34	11,168,680	10,051,812	10,051,812	3,586,010	35.7%
16-SAN IGNACIO	27	12,646,481	12,646,481	12,646,481	11,612,576	91.8%
17-SINALOA	152	64,836,715	46,889,937	46,889,937	42,800,419	91.3%
18-NAVOLATO	11	13,816,125	13,813,615	13,816,125	6,403,190	46.4%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES 185 REGISTROS													
		FAM			269,803,186	216,879,171	230,110,175	162,431,968	74.9%	132,890	0		19,460,216.00	14,553,258.00	74.8%
		ASISTENCIA SOCIAL													
		APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL													
1	149845	APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA	146,070,283	97,380,189	109,552,713	89,240,171	91.6%	132,890	0	APOYO	19,459,845.00	14,553,019.00	74.8%
2	149866	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA	12,701,763	8,467,842	9,526,322	6,705,941	79.2%	0	0	APOYO	8.00	7.00	87.5%
3	71722	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12262 PRIMARIA,PROFESOR CANDELARIO OCHOA. COL.CENTRO LOS MOCHIS. AHOME. SIN.SERV. SANITARIOS DE 6X8M. AISLADOS EN EDIF E Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	672,506	672,506	672,506	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.90	45.0%
4	74167	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12297 PRIMARIA,GENERAL LAZARO CARDENAS. BACOREHUIS.AHOME. SIN.AULA DIDAC AISLADA DE 6X8M EDIF E Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	352,120	352,120	352,120	282,426	80.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
5	150416	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12445. J. DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS FRAC. LA PALMA, LOS MOCHIS.AHOME. SIN. CONSTRUC DE UNA DIREC ECOLOGICA DE 3.66X6.66M CON VOLADOS DE 60 CM+OBRA E	1-AHOME	ISIFE	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%
6	77036	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12226.J. DE NIÑOS,PREESCOLAR FEDERALIZADO.FRAC LAS FLORES. AHOME.SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8M EN EDIF B AULA AISLADA DE 6X8M EN EDIF C Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	649,890	649,890	649,890	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.16	58.0%
7	70813	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12261. PRIMARIA,FEDERALIZADA. FRAC. ALAMOS COUNTRY. AHOME. SIN. DIREC ADOSADA DE 6X8M. EN ADIF. D Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	379,382	379,382	379,382	136,258	35.9%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%
8	72181	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12295 PRIM,ADOLFO RUIZ CORTINES.SAN PABLO.AHOME.SIN.AULA DIDAC AISLADA 6X8 EDIF. D SER SANIT RURALES CON FOSA POZO CISTER Y EQUIP DE BOMBEO,REH CERCO PERIM 80M+OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	551,620	551,620	551,620	437,417	79.3%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%
9	73060	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12296. PRIMARIA.SENADOR GABRIEL RAMOS MILLAN. GABRIEL LEYVA SOLANO(ZAPOTILLO 2) AHOME.SIN.AULA DIDAC AISLADA DE 6X8M EDIFI F Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	347,524	347,524	347,524	347,524	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%
10	77358	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12338.SEC GRAL NVA CREACION SNT E NO.2.COL. ROMANILLO, LOS MOCHIS AHOME.SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS ESTRUC U1C DE 2EE EN EDIF I Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	717,330	717,330	717,330	251,065	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.54	77.0%
11	74259	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12339. SEC. GRAL. MARGARITA MAZA DE J. VILLA AHOME.AHOME.SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS ESTR U1C DE 2EE EN EDIF G Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	746,700	746,700	746,700	545,306	73.0%	0	0	OTROS	2.00	1.84	92.0%
12	77520	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12350. SEC. TEC. NUM. 13. EJIDO MÓCHIS. AHOME. SIN. AULA DIDAC ADOSADA EN EDIF M ESTRUC U1C DE 2 E E Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	558,674	558,674	558,674	35,186	6.3%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
13	81664	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12351.SEC.TEC.NUM 16.NUEVE DE DICIEMBRE .AHOME. SIN.AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN EDIF K DE 2 E.E EN ESTRUCT U1C Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	565,340	565,340	565,340	565,340	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%
14	74387	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12352. SEC. TEC. NUM 27.EJIDO 20 DE NOVIEMBRE AHOME. SIN. AULA DIDAC AISLADA DE 2 E.E EN ESTRUCT U1C EDIF 1 Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	588,340	588,340	588,340	427,614	72.7%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%
15	180064	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12353.SEC.TEC.NO.98. EJ.ZAPOTILLO.AHOME.SIN.CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDAC Y T. DE COMPUTO EN EDIF D+ESCALERA (SEGUNDA ETAPA), CERCA PERIM+OBRA EXT Y SUBEST ELÉCT	1-AHOME	ISIFE	2,692,801	2,692,801	2,692,801	1,778,998	66.1%	0	0	OTROS	5.00	3.50	70.0%
16	76125	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12375.OFICINAS SERV REGIONALES.FRACC SCALLY.AHOME.SIN EDIF D AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC REG DE CONCRETO Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	764,074	764,074	764,074	747,177	97.8%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
17	160418	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12400.PRIMARIA.FRANCISCO I. MADERO, INFONAVIT MACAPULE.AHOME. SIN.INSTALACIONES ELECTRICAS	1-AHOME	ISIFE	393,737	393,737	393,737	393,737	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%
18	76690	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12442. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA. EJ. NUEVO SAN LORENZO.AHOME. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC DE 6X8M EN EDIF D AISLADO DEMOLICION DE EDIF Y OBRA EXT	1-AHOME	ISIFE	838,663	838,663	838,663	293,532	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.90	45.0%
19	138969	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12444.J. DE NIÑOS.JOSE ANGEL FERRUSQUILLA, FRACC. JARDINES DEL BOSQUE, LOS MOCHIS. AHOME. SIN. MODULO DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M+OBRA EXTERIOR	1-AHOME	ISIFE	658,360	658,360	658,360	230,426	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%
20	161417	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12458.PRIMARIA. MARCIAL ORDÓÑEZ. COL. CENTRO LOS MOCHIS DEGOLLADO Y R. BUELNA. AHOME.SIN. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y REJACERO	1-AHOME	ISIFE	199,782	199,782	199,782	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
21	161660	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12460.PRIMARIA MARIO LOPEZ VALDEZ, FRACC. LOS LAURELES LOS MOCHIS. AHOME. SIN. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1-AHOME	ISIFE	206,158	206,158	206,158	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
22	80331	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12298.PRIMARIA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. LA PALMA, ANGOSTURA SIN. AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTX EDIF. C Y OBRA EXT	2-ANGOSTURA	ISIFE	352,120	352,120	352,120	352,120	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
23	82231	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12380. J. DE NIÑOS.NUEVA CREACION ESTATAL. COL. LOS ALAMOS. ANGOSTURA. SIN. MODULO DE AULA DIDAC DE 5X3x6.0M, SANIT RURALES CON FOSA Y POZO, CERCO PERIMETRAL+OBRA EXT	2-ANGOSTURA	ISIFE	854,896	854,896	854,896	547,476	64.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
24	83231	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12302 PRIMARIA.GUILLERMO MONZON MENDIVIL. EL ZAPOTE DE LOS MONZON, BADIRAGUATO, SIN.SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.90	45.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
25	83384	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12303 PRIMARIA,BENITO JUAREZ GARCIA, TERREROS BAYOS.BADIRAGUATO, SIN.SERV. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA,POZO,CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
26	84452	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12304 PRIMARIA,LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.RANCHO VIEJO DE LOS VAZQUEZ.BADIRAGUATO, SIN.SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCION Y OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.60	80.0%
27	82555	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12299. PRIMARIA.FRANCISCO I MADERO.SAN JOSE DEL BARRANCO BADIRAGUATO, SIN. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA,POZO,CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
28	82755	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12300. PRIMARIA.EMILIANO ZAPATA. EL CHORRO.BADIRAGUATO. SIN. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA,POZO,CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
29	82979	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12301. PRIMARIA.LAZARO CARDENAS. EL GUAYABO DE ARRIVA. BADIRAGUATO. SIN. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA,POZO,CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	73,290	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%
30	162078	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12264. PRIMARIA. GENERAL EMILIANO ZAPATA. LOS RANCHITOS. CONCORDIA. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA A EDIF E DE 6X8 M Y OBRA EXTERIOR	4-CONCORDIA	ISIFE	305,494	305,494	305,494	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%
31	150493	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12265.PRIMARIA. SILVESTRE VIZCARRA. COLINAS DEL REAL. CONCORDIA. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA AL EDIF. B DE 6X8 MTS. +OBRA EXT	4-CONCORDIA	ISIFE	305,494	305,494	305,494	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.40	40.0%
32	156211	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12266.PRIMARIA.AMADO NERVO. LA PASTORIA. CONCORDIA. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE 2.80 X 1.55 EDIF. B CON POZO, FOSA, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	4-CONCORDIA	ISIFE	208,456	208,456	208,456	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.60	30.0%
33	140258	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA-12337.EDUC.ESPEC CAM 39.COL.CENTRO.CONCORDIA.SIN.MODULO 2 AULAS DIDAC.DIR Y SERV SANIT 6X8 M, EDIF A BANQUETA CON RAMPAS+OBRA EX CERCO P LOS SANIT CON DIMENS	4-CONCORDIA	ISIFE	1,587,911	1,587,911	1,587,911	555,769	35.0%	0	0	OTROS	7.00	0.70	10.0%
34	141131	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12249.J. DE NIÑOS.IGNACIO RAMIREZ, LOC. BACATA.COSALA.SIN.SERV SANIT RURALES DE 2.80 X 1.55 MTS. CON FOSA Y POZO+OBRA EXT	5-COSALÁ	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
35	96433	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12271 PRIMARIA PROFRA. MA. TRINIDAD DORAME RAMOS, EJ. EL VALLADO(COL LAS ULUSIONES) CULIACAN. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC EN EDIF G DE 6X8M AISLADO +OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	665,320	665,320	665,320	640,109	96.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
36	96865	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12272 PRIMARIA, PROFRA. MA. DEL ROSARIO ZAZUETA CAÑEDO, FRACC. MONTESIERRA, CULIACÁN. 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6X8M EN EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	658,360	658,360	658,360	352,277	53.5%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%
37	96507	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12273 PRIMARIA AMPARO OCHOA CASTAÑOS, COL. 22 DE DIC. CULIACÁN. SIN.SERV SANITARIOS EDIF E DE 6X8M AISLADOS Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	235,377	35.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
38	84919	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12274 ADOLFO LOPEZ MATEOS. COL MAZATLA.CULIACAN.SIN.AULA DIDAC AISLADA EDIF F DE 6X8M Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	280,223	79.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
39	96591	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12275 PRIMARIA NIÑOS HEROES, COL. AMPL. LAZARO CÁRDENAS. CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF G+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	589,882	87.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
40	97060	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12276 PRIMARIA,ROBERTO HDEZ. RODRIGUEZ, CENTRO A.P.C.E. NO. 15 SANTIAGO ZUÑIGA BARRON. COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN. MODULO 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6X8M EDIF E Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	665,320	665,320	665,320	665,320	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
41	97170	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12277 PRIMARIA,GRAL. IGNACIO ZARAGOZA VESP. CULIACANCITO, CULIACÁN. MODULO DE DIRECCION AISLADA DE 6.0X4.0M EDIF F+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	288,100	288,100	288,100	190,881	66.3%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%
42	93840	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12278 PRIMARIA,GENERAL GUADALUPE VICTORIA, LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN. SIN.SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF F Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	235,377	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.50	25.0%
43	93971	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12305 PRIMARIA,SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LAS BRISAS, CULIACAN. SIN.SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	61,075	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.40	70.0%
44	85031	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12306 PRIMARIA,MARGARITA MAZA, EL RANCHITO, CULIACAN. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8M EN EDIF F AISLADA Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	665,320	665,320	665,320	232,862	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.32	16.0%
45	97126	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12307 PRIMARIA, ANTONIO ROSALES, LOC. CAMINAGUATO CULIACÁN. SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
46	90104	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12340 SEC. GRAL. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA SECCION 27. LOS SAUCES II. CULIACAN. SIN. EDIF D 4 AULAS EN P.B Y 4 AULAS EN P.A DE 2.5 E.E+ESCALERA +OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	5,063,520	5,063,520	5,063,520	3,378,551	66.7%	0	0	OTROS	9.00	3.60	40.0%
47	96776	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12341 .SEC. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA. LOC. LAS ARENITAS CULIACAN. SIN.AULA DIDACTICA REGIONAL AISLADA DE 6X8M EN EDIF F+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	123,242	35.0%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%
48	85119	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12354 SEC. TEC. NUM 64. EL BARRIO.CULIACAN. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC DE 2.5 E.E ESTRUC U1C EN EDIF I Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	1,354,564	1,354,564	1,354,564	940,382	69.4%	0	0	OTROS	2.00	1.30	65.0%
49	89410	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12357 SEC. TEC. NUM 91.FRACC VILLA BONITA, CULIACAN. SIN. T. DE COMPUTO EE EN ESTRUC U2C, ESCALERA Y SERV SANIT P.B DEL EDIF D+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	2,026,610	2,026,610	2,026,610	709,313	35.0%	0	0	OTROS	6.00	0.66	11.0%
50	86960	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12361 TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 176. EL HUINACAXTLA. CULIACAN SIN SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6.0X8.0.M. EDIF C ESTRUCTURA REG+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	379,082	56.4%	0	0	OTROS	2.00	1.34	67.0%
51	96261	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12382 PRIMARIA, NUEVA CREACION, FRACC. VALLE ALTO , CULIACAN. SIN.MODULO DE 3 AULAS. DIRRECCION, SERV SANIT ESTRUC REG 6X8M. EN EDIF A+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	1,603,038	1,603,038	1,603,038	561,063	35.0%	0	0	OTROS	6.00	5.40	90.0%
52	150931	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12385. SEC. GRAL.PROF ENRIQUE ROMERO JIMENEZ. TACUICHAMONA,CULIACAN. SIN. CERCA PERIMETRAL CON MURO DE 60 CMS. DE ALTO (145 MTS.	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
53	90472	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12395 PRIMARIA,EP RAMON F. ITURBE. COL. EMILIANO ZAPATA, CULIACÁN. SUBESTACIÓN ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 100 KVA	6-CULIACÁN	ISIFE	387,255	387,255	387,255	283,464	73.2%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
54	87484	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12228.J. DE NIÑOS.GABRIELA MISTRAL BACHIGUALATO.CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0M EN EDIF B+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	245,200	245,200	245,200	85,820	35.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
55	87782	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12229.J. DE NIÑOS.DIEGO RIVERA.VILLA DE CORTEZ(MAÑANITAS) CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA AL EDIF C DE 6X8M+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	306,240	306,240	306,240	260,800	85.2%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
56	90962	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12230. J. DE NIÑOS. FRANCISCO JAVIER MINA. BUENA VISTA.CULIACAN. SIN. SERV SANITARIOS DE 5.3X6.0M. ADOSADOS A EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	502,101	502,101	502,101	485,057	96.6%	0	0	OTROS	2.00	1.60	80.0%
57	84597	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12231. J. DE NIÑOS.FEDERICO GARCIA LORCA.FRAC PROVIDENCIA.CULIACAN.SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8M EN EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	306,240	306,240	306,240	306,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
58	91136	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12232. J. DE NIÑOS.JEAN PEAGET. FRACC VILLA UNIVERSIDAD. CULIACAN. SIN.MODULO SERV SANITARIOS EDIF F DE 6.0X5.3M AISLADOS Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	523,423	523,423	523,423	335,602	64.1%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%
59	91361	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12233. J. DE NIÑOS.FRANCESCO TONUCCI. FRACC FLORESTA.CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0M EN EDIF C+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	245,200	245,200	245,200	85,820	35.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%
60	94957	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12234.J. DE NIÑOS RAMON CORONA MADRIGAL. PRADOS DE LA CONQUISTA.CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA Y SERV SANT CON BODEGA EN EDIF C+OBRA EXT Y TERMINACIÓN DE AULA	6-CULIACÁN	ISIFE	1,051,314	1,051,314	1,051,314	367,960	35.0%	0	0	OTROS	6.00	3.60	60.0%
61	91808	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12235. J. DE NIÑOS.PEDRO CARREON ZAZUETA.FRAC ZONA DORADA. CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA AL EDIF A Y OTRA AISLADA DE 6X8M. EN EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	352,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
62	144183	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12236.J. DE NIÑOS.FRANCISCO GABILONDO SOLER. AMP.INDEPENDENCIA. CULIACAN.SIN. AULA DIDACTICA DE 6.0X5.3 ADOSADA EDIF. C +OBRA EXTERIOR	6-CULIACÁN	ISIFE	245,200	245,200	245,200	85,820	35.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
63	93498	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12237.J. DE NIÑOS.DELIA MERCEDES ACOSTA GLEZ. FRACC MONTESIERRA. CULIACAN. SIN. MODULO 2 AULAS DIDAC DE 5.3X6.0M. ADIF E AISLADAS Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	533,300	533,300	533,300	487,743	91.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
64	88001	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12238.J. DE NIÑOS.PREESCOLAR ESTATAL. FRACC CAPISTRANO.CULIACAN SIN. MODULO 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A EDIF A DE 5.3X6.0M Y ACCESO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	608,300	608,300	608,300	608,300	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
65	88098	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12239.J. DE NIÑOS.DELIA MERCEDES ACOSTA GLEZ.COL. PRADOS DEL SOL. CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 EN EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	326,597	326,597	326,597	322,531	98.8%	0	0	AULA	1.00	0.65	65.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
66	84648	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12250. J. DE NIÑOS.JUAN ALVAREZ.EL RANCHITO. CULIACAN. SIN. AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 5.30X6.00M DE EN EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	245,200	245,200	245,200	245,200	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
67	89669	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12251. J. DE NIÑOS.PLUTARCO ELIAS CALLES. GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON) CULIACAN. SIN. AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 6X8M AL EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	306,240	306,240	306,240	288,358	94.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
68	162236	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12252.J. DE NIÑOS. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA. LA CHILLA. CULIACAN. SIN. SERV SANIT RURALES DE 2.80 X 1.55 MTS. CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%
69	95575	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12253.J. DE NIÑOS.GABRIELA MISTRAL, LAS FLECHAS. CULIACAN. SIN. SER SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA Y POZO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%
70	150723	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12254.J. DE NIÑOS. JOSE VASCONCELOS. OUILA. CULIACAN. SIN. AULA DIDÁCTICA DE 6.0X5.30 MTS. ADOSADA EN EDIF. F ESTRUCTURA REGIONAL+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	245,200	245,200	245,200	140,469	57.3%	0	0	OTROS	1.00	0.77	77.0%
71	95977	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12267.PRIMARIA INDEPENDENCIA, FRACC. LA CONQUISTA. CULIACÁN. SIN.MODULO DE 2AULAS DIDAC AISLADO EN EDIF D DE 6X8 Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	658,360	658,360	658,360	480,671	73.0%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%
72	88520	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12268. PRIMARIA.SEPLYC.FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL SOL CULIACAN SIN. UN AULA DIDÁCTICA AISLADA EN EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	238,273	67.7%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%
73	151770	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12269.PRIMARIA. GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR. FOVISSTE HUMAYA. CULIACAN. SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. E +OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
74	84839	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12270. PRIMARIA.SOCRATES.MIGUEL ALEMAN.CULIACAN. SIN.SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
75	88907	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12279. MIGUEL D. CRISANTES.FRACC DANUBIO. CULIACAN SIN.2 AULAS DIDACTICAS AISLADAS EN EDIF F DE 6X8M+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	665,320	665,320	665,320	628,685	94.5%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%
76	89065	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12280. PRIMARIA. ANATOLIO ORTEGA.COL. CENTRO. CULIACAN. SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF PARA NIÑOS DE NECESIDADES ESPECIALES+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	605,561	90.0%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
77	96058	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12308. PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO, EL LIMON DE TELLAECHÉ. CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	104,480	59.9%	0	0	OTROS	2.00	1.40	70.0%
78	154068	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12309.PRIMARIA PROF. MIGUEL C. ONTIVEROS. EL BICHI DE ABAJO, SIND. LAS TAPIAS.CULIACÁN. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
79	96099	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12310.PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, SAN RAFAEL CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
80	96662	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12342.SEC. GRAL. EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO. COL. PEMEX CULIACÁN. SIN. AULA DIDÁCTICA DE 2 EE. EN ESTRUCTURA AISLADA EN EDIF H Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	588,340	588,340	588,340	429,024	72.9%	0	0	AULA	1.00	0.84	84.0%
81	94136	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12355.SEC. TEC. NO. 96. COL. EL MIRADOR CULIACÁN. SIN. AULA DIDÁCTICA DE 2 EE ESTRUCTURA ADOSADA A EDIF B ESCALERA Y TALLER DE COMPUTO EN EL MISMO EDIF P.A+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	1,625,340	1,625,340	1,625,340	568,869	35.0%	0	0	OTROS	4.00	1.20	30.0%
82	89234	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12356. SEC. TEC. NUM. 92. FRACC.SANTA ANITA.CULIACÁN. SIN.EDIF J P B POLIFUNCIONAL. 4EE, ESCALERA 1EE SERV SANIT 2EE, COOPERATIVA DE 2EE Y P.A A 2 AULAS+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	3,758,255	3,758,255	3,758,255	2,185,388	58.1%	0	0	OTROS	6.00	1.08	18.0%
83	87086	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12379.J. DE NIÑOS.NUEVA CREACIÓN 21 DE MARZO CLN. SIN. 2 AULAS DE 6X5.30M. AISLADAS EDIF F ACCESO CERCO PERIMET. CAMBIO DE UBICACIÓN DE 4 PUERTAS DE LAS AULAS+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	646,473	646,473	646,473	646,473	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
84	152162	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12404.PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CARBONERAS DE IMALA CULIACÁN.SIN. PLANTA SOLAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (NO CONTAMOS CON PLANTA SOLAR)	6-CULIACÁN	ISIFE	18,188	18,188	18,188	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
85	152613	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12405.PRIMARIA SALVADOR ALVARADO.SAN CAYETANO,TEPUCH. CULIACÁN.SIN. CONSTRUCCIÓN DE MUFA E INSTALACION ELEC. LA COMUNIDAD CUENTA CON LUZ Y LA ESC NO)	6-CULIACÁN	ISIFE	71,618	71,618	71,618	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
86	87343	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12410. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS. COL. VILLA SATELITE. CULIACÁN SIN. CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS AISLADAS DE 6X8M EN EDIFICIO D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	658,360	658,360	658,360	592,043	89.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
87	94696	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12436. J. DE NIÑOS. NUEVA CREACION, FRAC.SAN FERMIN .CLN. SIN.SUBESTACION ELECTRICA DE PEDESTAL Y LINEA PRIM DE 75M. PROLONGAR LA DESCARGA DEL DRENAJE EN LONGITUD 50M	6-CULIACÁN	ISIFE	350,000	350,000	350,000	321,697	91.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
88	152923	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12441.PRIMARIA 21 DE MARZO COL. HUMAYA,CULIACAN. SIN. REP. DE 50 M DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO Y REVISION Y/O EN SU CASO DE REPOSICION DE MUEBLES SANITARIOS.	6-CULIACÁN	ISIFE	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.25	25.0%
89	96381	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12448.PRIMARIA RITA LOPEZ ZAZUETA, FRACC. CAPISTRANO.CULIACAN. SIN.CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8M EN ESTRUC REG, EDIFICIO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	ISIFE	2,044,330	2,044,330	2,044,330	715,515	35.0%	0	0	OTROS	5.00	0.50	10.0%
90	84501	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12281. PRIMARIA,SALVADOR ALVARADO.COL. LA HIGUERITA, CHOIX. SIN.SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF G Y OBRA EXT	7-CHOIX	ISIFE	672,506	672,506	672,506	359,339	53.4%	0	0	OTROS	2.00	1.30	65.0%
91	105186	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12315 PRIMARIA, FRANCISCO I. MADERO, EN CEUTA EL LOTA, SIN.SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. D CON FOSA,POZO,CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	8-ELOTA	ISIFE	720,921	720,921	720,921	495,611	68.7%	0	0	OTROS	2.00	1.10	55.0%
92	105524	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12316 PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO, EL ESPINAL.ELOTA.SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC DE 6X8 M. EN EDIF D AISLADO Y DEMOLICION DEL EDIF +OBRA EXT	8-ELOTA	ISIFE	736,071	736,071	736,071	622,895	84.6%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%
93	105707	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12317 PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, LOC. LAS TINAS. ELOTA, SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCION Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	ISIFE	174,500	174,500	174,500	61,075	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.10	55.0%
94	105914	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12318 PRIMARIA,JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOC. EL SALADITO. ELOTA, SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. AISLADOS EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.30	65.0%
95	106295	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12364 T.V. SEC. FEDERALIZADA. NO. 186. EN CEUTA. ELOTA, SIN.3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS EN EDIF D ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	ISIFE	995,361	995,361	995,361	432,109	43.4%	0	0	OTROS	3.00	0.75	25.0%
96	106632	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12365. T.V. SEC. FEDERALIZADA. NO. 278. LOC. CAIMANES II. ELOTA. SIN. SANITARIOS RURALES DE 8X3 MTS. EDIF C CON FOSA. POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO ADOSADO+OBRA EXT	8-ELOTA	ISIFE	475,820	475,820	475,820	166,537	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.80	40.0%
97	182544	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12241. J. DE NIÑOS. ANTONIO AGUIRRE A. FRANCISCO I. MADERO. ESCUINAPA.SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 5.3X6.00 MTS. EN EDIF. E Y OBRA EXT	9-ESCUINAPA	ISIFE	280,100	280,100	280,100	98,035	35.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
98	103398	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12312 PRIMARIA, GABRIEL LEYVA SOLANO, LOC. LA CAPILLA. EL FUERTE.SIN.SERV SANITARIOS DE 6X8M CON FOSA Y POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO AISLADO+OBRA EXT	10-EL FUERTE	ISIFE	718,876	718,876	718,876	410,672	57.1%	0	0	OTROS	2.00	1.32	66.0%
99	103697	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12313 PRIMARIA NIÑOS HEROES, LOC. CHARAY. EL FUERTE. SIN.MODULO AULA DIDACTICA , SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. D AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	ISIFE	1,072,914	1,072,914	1,072,914	375,520	35.0%	0	0	OTROS	3.00	0.93	31.0%
100	103828	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12314 PRIMARIA,MANUEL ACUÑA, LOC. SIBIRIJOA. EL FUERTE SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	ISIFE	352,120	352,120	352,120	197,014	56.0%	0	0	AULA	1.00	0.50	50.0%
101	104018	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12343 .SEC. GRAL. FEDERAL, LOC. SAN BLAS. EL FUERTE. SIN.SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS ESTRUCTURA U1-C DE 2EE EN EDIF. H Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	ISIFE	719,697	719,697	719,697	719,697	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
102	104156	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12362. T.V. SEC. FED. NO. 35, LOC. HIGUERA DE LOS NATOCHES. EL FUERTE. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EDIF. G ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	ISIFE	352,120	352,120	352,120	343,386	97.5%	0	0	AULA	1.00	0.55	55.0%
103	104301	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12406 PRIMARIA, PRIM-EZEQUIEL A. CHAVEZ, LOC. LA CUESTA ALTA (BAROBAMPO) EL FUERTE. SIN.CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA	10-EL FUERTE	ISIFE	430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
104	97344	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12240.J. DE NIÑOS.LEYES DE REFORMA, COL. PABLO MACIAS. EL FUERTE SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8M EN EDIF D+OBRA EXT	10-EL FUERTE	ISIFE	352,120	352,120	352,120	343,288	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
105	163104	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12255. J. DE NIÑOS. AMADO NERVO. CERRILLOS (CAMPO TREINTA Y CINCO).EL FUERTE. SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. ADOSADOS EN EDIF. B +OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	ISIFE	672,506	672,506	672,506	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%
106	103065	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12311 PRIMARIA DOS DE ABRIL, EJ. DOS DE ABRIL. EL FUERTE. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8M EDIF E+OBRA EXT	10-EL FUERTE	ISIFE	352,120	352,120	352,120	274,121	77.8%	0	0	AULA	1.00	0.86	86.0%
107	110565	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12282 PRIMARIA,VICENTE GUERRERO, LOC. ANGEL FLORES. GUASAVE. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EDIF. F Y OBRA EXTERIOR Y RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL.	11-GUASAVE	ISIFE	476,000	476,000	476,000	401,414	84.3%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%
108	111233	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12319 PRIMARIA, CUAUHTEMOC, COMUNIDAD DE EL VARAL. GUASAVE. SIN. SERV SANIT RURALES DE 6X8 AISLADOS EDIF D CON FOSA Y POZO , CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	11-GUASAVE	ISIFE	719,236	719,236	719,236	597,167	83.0%	0	0	OTROS	2.00	1.96	98.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
109	111307	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12320 PRIMARIA, JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. GABRIEL LEYVA SOLANO. GUASAVE SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. F Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	ISIFE	672,506	672,506	672,506	444,416	66.1%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%
110	110408	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12242.J. DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, LOC. LOS ANGELES DEL TRIUNFO. GUASAVE. SIN.AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	ISIFE	352,120	352,120	352,120	352,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
111	110895	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12283.PRIMARIA. EL MAESTRO RURAL. JUAN JOSE RIOS. GUASAVE SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	ISIFE	672,506	672,506	672,506	586,622	87.2%	0	0	OTROS	2.00	1.70	85.0%
112	109886	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12366 T.V. SEC. FEDERALIZADA. NO. 326, LOC. EL SABINO GUASAVE.SIN. AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL. DE 6X8 MTS EN EDIF B Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	ISIFE	352,120	352,120	352,120	352,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
113	165818	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12384.SECUNDARIA TECNICA, FRAC.SANTA MARIA. GUASAVE. SIN. MODULO 4 AULAS DE 2.5 EE EN EDIF C Y SERV SANIT DE 2EE EN EDIF D AMBOS EN EST U2C. CERCO PERIMETRAL+OBRA EX	11-GUASAVE	ISIFE	3,087,994	3,087,994	3,087,994	2,060,265	66.7%	0	0	OTROS	6.00	3.30	55.0%
114	170494	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12443.CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM 52, GUASAVE SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC, DIREC Y SERV SANIT. EDIF A TALLER DE PANADERIA,BANQUETA+OBRA EX,CERCO P.SANIT Y ACCES	11-GUASAVE	ISIFE	2,024,798	2,024,798	2,024,798	708,679	35.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%
115	111545	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12284 PRIMARIA, GENARO ESTRADA, COL. EL TOREO. MAZATLÁN. SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	674,568	674,568	674,568	236,099	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.30	15.0%
116	111616	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12285 PRIMARIA, RAMON LOPEZ VELARDE. COL. GENARO ESTRADA. MAZATLÁN. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 EDIF. F Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	351,019	351,019	351,019	122,856	35.0%	0	0	AULA	1.00	0.30	30.0%
117	119082	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12286 PRIMARIA, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LOMA BONITA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. EN EDIF G Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	249,606	70.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
118	121026	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12287 PRIMARIA, JUAN DE DIOS BATIZ, FRACC. VILLA GALAXIA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	292,529	83.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
119	122354	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12288 PRIMARIA, VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, COL. LOMAS DEL EBANO. MAZATLÁN SIN. MODULO SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 ADOSADOS AEDIF. C Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	414,914	61.7%	0	0	OTROS	2.00	1.50	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
120	122465	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12289 PRIMARIA.RICARDO FLORES MAGON, COL. URIAS MAZATLAN SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. E AISLADOS Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	631,719	93.9%	0	0	OTROS	2.00	1.30	65.0%
121	111669	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12345. SEC. GRAL. SOLIDARIDAD, COL. BENITO JUAREZ, MAZATLÁN SIN. SERVICIOS SANIT DE ESTRUCT U1-C DE 2EE EN EDIF. H AISLADO Y OBRA EXT PARA TURNO MATUTINO	12-MAZATLÁN	ISIFE	717,946	717,946	717,946	634,481	88.4%	0	0	OTROS	2.00	1.60	80.0%
122	111717	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12346. SEC. GRAL. LAZARO CARDENAS DRIO, VALLES DEL EJIDO. MAZATLÁN. SIN. AULA AISLADA DE 6X8 TIPO REGIONAL, EDIF. O Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	323,174	323,174	323,174	323,174	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
123	180219	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12388. JARDÍN DE NIÑOS. FEDERICO FROEBEL, COL.URIAS. MAZATLAN. SIN. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	12-MAZATLÁN	ISIFE	411,840	411,840	411,840	411,840	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
124	111474	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12243.J. DE NIÑOS. CARLOTA ROSADO BOSQUE, EN EMILIANO ZAPATA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. C Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	352,120	352,120	352,120	352,120	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
125	111505	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12244.J. DE NIÑOS. JOSEFINA IBARRA BASTIDAS, EN VILLAS DEL REY.MAZATLAN SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0 MTS EN EDIF. B Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	245,200	245,200	245,200	245,200	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
126	164387	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12245.J. DE NIÑOS.PRESCOLAR SEPYC. FRACC. SANTA TERESA. MAZATLAN. SIN. MODULO 1 AULA DIDACTICA Y SERV SANITARIOS DE 5.3X6.0 M. EN EDIF. C AISLADO+OBRA E	12-MAZATLÁN	ISIFE	784,065	784,065	784,065	274,422	35.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%
127	118110	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12246.J. DE NIÑOS.PRESCOLAR FEDERALIZADO, EN HACIENDA VICTORIA. MAZATLAN SIN. AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 5.3X6.0 MTS EN EDIF. B +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	ISIFE	288,100	288,100	288,100	213,288	74.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
128	164618	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12344.SEC.GRAL.BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SECCION 27. FRAC.VILLAS DEL SOL MAZ.MAZATLAN.SIN.EDIF F LABORATORIO MULT Y S.SANIT EDIF B 4 AULAS.ESCALERA EN P.A+OBRA E	12-MAZATLÁN	ISIFE	4,330,145	4,330,145	4,330,145	1,515,550	35.0%	0	0	OTROS	8.00	2.40	30.0%
129	182325	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12347.SEC. GRAL. ANGEL TORRONTEGUI M. PRADOS DEL SOL. MAZATLAN. SIN. TALLER DE COMPUITO DE 4 EE EN ESTRUCT. U1C ADOSADO A EDIF. C +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	ISIFE	900,134	900,134	900,134	315,046	35.0%	0	0	OTROS	3.00	0.03	1.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
130	182389	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12358.SEC. TEC. NUM. 81. EL CASTILLO.MAZATLAN. SIN.MODULO DE 1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E AISLADO EN ESTRUC. U-1C EN EDIF. N Y OBRA EXT	12-MAZATLÁN	ISIFE	613,226	613,226	613,226	214,629	35.0%	0	0	OTROS	1.00	0.05	5.0%
131	164856	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12367. T.V. SEC. FED. 334. LOC. COFRADIA (COFRADIA DE LEYVA SOLANO). MAZATLAN SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 MTS EN EDIF A Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	ISIFE	306,240	306,240	306,240	273,731	89.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
132	117923	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12377.J. DE NIÑOS.NUEVA CREACION. EN PRADERA DORADA. MAZATLAN SIN. MODULO 2 AULAS, DIRECCION SERV SANIT. DE 6X8M. EN EDIF. A Y EDIF. B CON 2 AULAS MAS DE 6X8 M+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	ISIFE	1,934,183	1,934,183	1,934,183	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	2.10	30.0%
133	164930	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12412.SEC. TEC. NO. 88. LOC. ISLA DE LA PIEDRA. MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA	12-MAZATLÁN	ISIFE	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
134	127476	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12256.JARDIN DE NIÑOS. JUAN ENRIQUE PEZTALOZZI, LOC. MAJADA DE ABAJO .MOCORITO. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 5.3X6.0 MTS EN EDIF. B Y OBRA EXTERIOR	13-MOCORITO	ISIFE	245,200	245,200	245,200	85,820	35.0%	0	0	AULA	1.00	0.50	50.0%
135	127354	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12359.SEC. TEC. NO. 86. LOC. CAIMANERO.MOCORITO. SIN.AULA DIDAC. ESTRUC. U1C EN EDIF. D AISLADA DE 2EE Y OBRA EXTERIOR	13-MOCORITO	ISIFE	581,599	581,599	581,599	302,503	52.0%	0	0	AULA	1.00	0.30	30.0%
136	122773	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12368.T.V. SEC. FED. NO. 339. LOC. LA COFRADIA DE SOTO. MOCORITO. SIN. MODULO DE 1 AULA DIDACTICA ADOSADO AL EDIF. A DE 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR	13-MOCORITO	ISIFE	352,120	352,120	352,120	352,120	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.86	86.0%
137	129323	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12247.JARDIN DE NIÑOS.PABLO DE VILLAVICENCIO, LOC. CACALOTAN .ROSARIO. SIN.AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR	14-ROSARIO	ISIFE	245,200	245,200	245,200	181,577	74.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
138	129380	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12330.PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, LOC CHARCO HONDO.ROSARIO SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXTERIOR	14-ROSARIO	ISIFE	175,125	175,125	175,125	61,293	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.30	65.0%
139	129350	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA:12328.PRIMARIA.BENITO JUAREZ, LOC. PALOS BLANCOS ROSARIO SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN +OBRA EXT	14-ROSARIO	ISIFE	174,500	174,500	174,500	61,075	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
140	181156	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12326.PRIMARIA. MIGUEL HIDALGO. EMILIANO ZAPATA. ROSARIO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXTERIOR	14-ROSARIO	ISIFE	174,347	174,347	174,347	61,021	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.14	7.0%
141	181309	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12327.PRIMARIA.GENERAL VICENTE GUERRERO. LOMA DEL ZORRILLO. ROSARIO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN+ OBRA EX	14-ROSARIO	ISIFE	174,347	174,347	174,347	61,021	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.14	7.0%
142	180468	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12329.PRIMARIA. GREGORIO TORRES QUIINTERO.LOC. POTRERO DE LOS LAURELES.ROSARIO.SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN+OBRA EXT	14-ROSARIO	ISIFE	174,499	174,499	174,499	61,075	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.02	1.0%
143	182667	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12331.PRIMARIA. JUVENTINO ROSAS. MALOYA. ROSARIO.SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	14-ROSARIO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	73,290	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.14	7.0%
144	129462	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12248.JARDIN DE NIÑOS.SALVADOR DIAZ MIRON, COL. PRIMERO DE MAYO.SAL ALV.SIN. AULA DIDACTICA DE 5.3X6.00 MTS EN EDIF. D AISLADA Y OBRA EXTERIOR	15-SALVADOR ALVARADO	ISIFE	288,100	288,100	288,100	288,100	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
145	129478	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12292.PRIMARIA. DR. JAIME TORRES BODET, COL. MECANICOS.GUAMUCHIL, SAL ALV. SIN. SERV SANIT DE 6X8 AISLADOS EDIF E+OBRA EXT	15-SALVADOR ALVARADO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	235,377	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.60	80.0%
146	183797	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12293.PRIMARIA. NUEVA CREACIÓN. FRACC. PRADERAS DEL EVORA. SALV. ALV. SIN. AULA DIDACTICA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS. EN EDIF. E Y OBRA EXT	15-SALVADOR ALVARADO	ISIFE	352,120	352,120	352,120	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
147	129523	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12349.SEC.GRAL NIÑOS HEROES, LOC. ESTACION DIMAS. SAN IGNACIO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA U1-C DE 2EE EN EDIF. F. AISLADOS +OBRA EXT	16-SAN IGNACIO	ISIFE	719,681	719,681	719,681	251,888	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%
148	129529	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12372.T.V. SEC. FED. NO. 308, LOC. LA CHICAYOTA (CHILACAYOTAS). SAN IGNACIO.SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6 X 8 MTS. A EDIF. C Y OBRA EXTERIOR	16-SAN IGNACIO	ISIFE	306,240	306,240	306,240	306,240	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.55	55.0%
149	134407	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12294.PRIMARIA. DR. LUIS G. DE LA TORRE. SINALOA DE LEYVA. SIN. MODULO 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV SANIT DE 6 X 8 M. EDIF. G AISLADO+OBRA EXT	17-SINALOA	ISIFE	1,317,299	1,317,299	1,317,299	1,115,051	84.6%	0	0	OTROS	4.00	3.20	80.0%
150	134803	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12335.PRIMARIA. AQUILES SERDAN, LOC. ALFONSO G. CALDERON VELARDE.SINALOA. SIN. SERV SANIT AISLADOS DE 6X8M. CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	17-SINALOA	ISIFE	719,236	719,236	719,236	536,567	74.6%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
151	134574	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12336.PRIMARIA, IGNACIO RAMIREZ, LOC. MAQUIPO SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	17-SINALOA	ISIFE	352,120	352,120	352,120	286,092	81.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
152	182033	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12333. PRIMARIA. JUAN ESCUTIA, LOC. LOS QUINTERO. SINALOA SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	17-SINALOA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	73,290	35.0%	0	0	OTROS	2.00	0.80	40.0%
153	182155	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12334.PRIMARIA. IGNACIO ALLENDE. LA MESA. SINALOA SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXTERIOR	17-SINALOA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	175,385	83.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
154	127554	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12258.JARDIN DE NIÑOS.EDUARDO DE LA VEGA MORALES, LOC. TOBOLOTO. NAVOLATO SIN. AULA DIDACTICA DE 5.3X6.0 MTS. EN EDIF. C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	ISIFE	288,100	288,100	288,100	100,835	35.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
155	128008	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12290.PRIMARIA.DON MARIANO ROMERO, EN LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOB.). NAVOLATO SIN. SERV SANIT DE 6X8 M. AISLADOS, EDIF. F SUBEST ELÉCTRICA*+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	1,154,857	1,154,857	1,154,857	672,506	58.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
156	128068	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12291.PRIMARIA.SINALOA, FRACC. VILLA BONITA, EN VILLA JUAREZ -NAVOLATO SIN. AULA DIDACT ADOSADA AL EDIF A+OTRA AULA AL EDIF ADOSAR EL MOD DIR/S.SANIT TURNO V+OBR EX	18-NAVOLATO	ISIFE	1,327,600	1,327,600	1,327,600	763,079	57.5%	0	0	OTROS	5.00	3.25	65.0%
157	128158	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12321.PRIMARIA. IGNACIO RAMIREZ, SANTA FE. EJ. LA PALOMA. NAVOLATO SIN. MODULO AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. D AISLADOS +OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	1,092,241	1,092,241	1,092,241	569,267	52.1%	0	0	OTROS	3.00	1.05	35.0%
158	128286	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12322.PRIMARIA.MANUEL AVILA CAMACHO. NAVOLATO SIN. SERV SANIT DE 6X8 M. AISLADOS, EDIF. F SUBEST ELÉCTRICA*+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	634,897	94.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
159	128337	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12323.PRIMARIA.BENITO JUAREZ.LOC. LO DE VERDUGO. NAVOLATO SIN. SERV SANIT DE 6X8 MTS. AISLADOS EDIF. E CON FOSA, POZO.CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	720,099	720,099	720,099	252,034	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.14	57.0%
160	128674	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12324.PRIMARIA.EUTIMIO GUZMAN PLATA, LOC. BARIOMETO 2DO.NAVOLATO SIN.AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. EN EDIF C AISLADA Y DEMOLER AULA EN MAL ESTADO DEL EDIF.B+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	427,120	427,120	427,120	251,083	58.8%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
161	128691	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12325 PRIMARIA GRAL. ANGEL FLORES. LOC. LO DE SAUCEDA. NAVOLATO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. AISLADOS EDIF. C CON FOSA Y POZO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	720,574	720,574	720,574	672,535	93.3%	0	0	OTROS	2.00	1.40	70.0%
162	128719	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12348.SEC. GRAL.SNTE/SECCION 53. COL. ALCANFORES. NAVOLATO SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	545,906	81.2%	0	0	OTROS	2.00	1.50	75.0%
163	128873	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12370.T.V. SEC. FED. NO. 324. LOC. CASA BLANCA (ANGELES DOS). NAVOLATO SIN. AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS ADOSADA AL EDIF. A Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	ISIFE	306,240	306,240	306,240	306,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
164	128895	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12371.T.V. SEC.FED. NO. 344. LOC. LAS BEBELAMAS DE SAN PEDRO NAVOLATO SIN. MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADO AL EDIF. A Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	ISIFE	643,016	643,016	643,016	643,016	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
165	128857	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA:12369. T.V. SEC. FED. NO. 331. LOC. YEBAVITO. NAVOLATO. SIN 2 AULAS DIDACTICAS EN EDIF. A ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	ISIFE	643,016	643,016	643,016	454,793	70.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
166	128831	PROG.FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA:12360.SEC.TEC. NO.97.LIC BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO).NAVOLATO.SIN.MODULO AISLADO DE 4 AULAS DIDAC DE 2 E C/U EN ESTR U2C ESCALERA EN P.B EDIF C CERCO PERIM+OBRA E	18-NAVOLATO	ISIFE	2,036,978	2,036,978	2,036,978	1,482,873	72.8%	0	0	OTROS	5.00	1.25	25.0%
167	165018	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12257.J. DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL EL CASTILLO NAVOLATO. SIN. SERV SANIT DE 5.3X6.0 M AISLADOS EN EDIF. B CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	573,000	573,000	573,000	476,187	83.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
168	129274	PROG.FAM NIVEL BÁSICO.N.O. OBRA:12378.T.V.SEC. FED. LOC. CAMPO BALBUENA NAVOLATO SIN.2 AULAS Y SERV SANIT RURALES DE 3X8M ADOSADOS EN EDIF A CON POZO Y FOSA,CERCO PERIM +OBRA EXT	18-NAVOLATO	ISIFE	1,233,452	1,233,452	1,233,452	748,442	60.7%	0	0	OTROS	4.00	3.20	80.0%
169	138049	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12401 PRIMARIA,GABRIEL M. LOPEZ, COL. JARDINES. LOS MOCHIS,AHOME. SIN. REPARACION DE HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	ISIFE	99,061	99,061	99,061	99,061	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
170	137816	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12390.J. DE NIÑOS.ANGEL FLORES, LOC. ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO),AHOME.SIN. REHABILITACIÓN GRAL.	1-AHOME	ISIFE	414,313	414,313	414,313	414,313	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
171	150243	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12408.SECUNDARIA, MIGUEL HIDALGO, CHIHUAHITA,AHOME. SIN. NECESITAMOS EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE YA QUE LAS AGUAS NEGRAS CAEN EN UNA FOSA SEPTICA	1-AHOME	ISIFE	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
172	94342	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12396 PRIMARIA,BENEMERITO DE LAS AMERICAS, COL. LOS PINOS CULIACAN. SIN.REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	6-CULIACÁN	ISIFE	312,652	312,652	312,652	312,652	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
173	151183	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12393.J. DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJ LAS 3 GOTAS DE AGUA. CULIACAN. SIN. RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO	6-CULIACÁN	ISIFE	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%
174	151376	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12394. J. DE NIÑOS.IGNACIO JOSE DE ALLENDE SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA.CULIACAN. SIN. RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	6-CULIACÁN	ISIFE	133,824	133,824	133,824	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
175	151899	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12397.PRIMARIA GRAL GABRIEL LEYVA. GALAXIA Y SATELITE S/N, COL.OBRERO CAMPESINA.CULIACAN. SIN. REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO	6-CULIACÁN	ISIFE	463,311	463,311	463,311	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
176	153948	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12402.PRIMARIA. AGUSTINA RAMIREZ. EL LIMON DE LOS RAMOS. CULIACAN. SIN. REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	6-CULIACÁN	ISIFE	149,880	149,880	149,880	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
177	151641	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12403.PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CONOCIDO EJ. CRUZ II Y SOYATITA.CLN.SIN. REHABILITACION DE WC(NO HAY PUERTAS,NO FUNCIONA LOS DEPOSITOS DE AGUA, NO HAY MINGITORIOS)	6-CULIACÁN	ISIFE	138,802	138,802	138,802	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
178	144284	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12438.PRIMARIA,PEMEX, COL. PEMEX. CULIACAN. SIN. REPARACIÓN DE RED SECUNDARIA Y TRAMITES ANTE C.F.E.	6-CULIACÁN	ISIFE	300,580	300,580	300,580	300,580	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
179	184113	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12440.PRIMARIA. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. LA CAMPANA. CULIACAN. SIN. REPARACIÓN DE RED SECUNDARIA	6-CULIACÁN	ISIFE	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.02	2.0%
180	164286	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12411.SEC. GRAL.SNTE SECCION 53. ESCUINAPA. ESCUINAPA. SIN. REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	9-ESCUINAPA	ISIFE	431,609	431,609	431,609	324,955	75.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
181	154468	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12399.PRIMARIA. EMILIANO ZAPATA. GUASAVE. SIN.IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA	11-GUASAVE	ISIFE	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%
182	155989	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12407.TELESECUNDARIA. FEDERALIZADA NUM. 042.CAMPO 38.GUASAVE. SIN. REPARACIÓN GENERAL EN INSTALACIONES ELECTRICAS	11-GUASAVE	ISIFE	52,733	52,733	52,733	52,733	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados					Ejercidos
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
183	129430	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12439.PRIMARIA SAMUEL M. GIL, COL. CENTRO, GUAMUCHIL. SAL ALV.SIN. REPARACIÓN DE RED SECUNDARIA	15-SALVADOR ALVARADO	ISIFE	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
184	156123	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12463.PRIMARIA. CLUB DE LEONES.NAVOLATO. SIN.REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y 3 LOTES DE MOBILIARIO	18-NAVOLATO	ISIFE	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%
185	160335	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12392. J. DE NIÑOS. GABRIEL GARCIA MARQUEZ,CONOCIDO LAS TRANCAS.CULIACAN. SIN. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	6-CULIACÁN	ISIFE	19,741	19,741	19,741	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASP			210,661,710	189,565,568	189,595,568	43,429,524	22.9%	1,880,395	1,253		5,232.00	950.00	18.2%
		EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES													
1	152070	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 15-3000-3300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	765,000	688,500	688,500	0	0.0%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%
2	152447	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 16-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,926,149	4,433,534	4,433,534	0	0.0%	0	0	PIEZA	10.00	0.00	0.0%
3	152165	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 16-2000-2800	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,390,000	3,051,000	3,051,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	200.00	0.00	0.0%
4	139577	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 02-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,798,599	1,618,739	1,618,739	0	0.0%	0	0	PIEZA	45.00	0.00	0.0%
5	139858	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 02-6000-6200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,428,693	35,485,824	35,485,824	13,701,090	38.6%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
6	139391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 02-3000-3300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,200,000	2,880,000	2,880,000	437,136	15.2%	1,880,395	1,253	PERSONA	4.00	2.00	50.0%
7	150488	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 09-5000-5300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,784,700	4,306,230	4,306,230	0	0.0%	0	0	PIEZA	151.00	0.00	0.0%
8	150548	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 09-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,658,000	5,092,200	5,092,200	0	0.0%	0	0	PIEZA	5.00	0.00	0.0%
9	150430	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 09-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,071,500	4,564,350	4,564,350	0	0.0%	0	0	PIEZA	341.00	0.00	0.0%
10	150458	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 09-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	66,000	59,400	59,400	0	0.0%	0	0	PIEZA	10.00	0.00	0.0%
11	150517	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 09-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,070,000	3,633,000	3,663,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	14.00	0.00	0.0%
12	150585	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 09-6000-6200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,383,415	22,845,073	22,845,073	6,652,009	29.1%	0	0	OBRA	9.00	8.00	88.9%
13	147247	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 09-2000-2900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	230,640	230,640	230,640	223,676	97.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%
14	147151	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 09-2000-2800	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	516,540	516,540	516,540	516,540	100.0%	0	0	PIEZA	474.00	474.00	100.0%
15	147041	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 09-2000-2500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	37,300	33,570	33,570	0	0.0%	0	0	PIEZA	74.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
16	147096	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS 09-2000-2700	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,586,500	2,327,850	2,327,850	0	0.0%	0	0	PIEZA	940.00	0.00	0.0%
17	150401	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 09-3000-3300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,150,000	960,312	960,312	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%
18	146978	ACTIVOS INTANGIBLES 05-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	199,001	179,101	179,101	90,363	50.5%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
19	146820	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 05-5000-5300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,374,300	2,136,870	2,136,870	0	0.0%	0	0	PIEZA	18.00	0.00	0.0%
20	146926	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 05-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	753,000	677,700	677,700	0	0.0%	0	0	PIEZA	32.00	0.00	0.0%
21	146710	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 05-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,130,731	1,017,658	1,017,658	824,100	81.0%	0	0	PIEZA	200.00	56.00	28.0%
22	146776	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 05-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	358,000	322,200	322,200	0	0.0%	0	0	PIEZA	9.00	0.00	0.0%
23	146881	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 05-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,684,968	3,316,471	3,316,471	0	0.0%	0	0	PIEZA	15.00	0.00	0.0%
24	146515	ACTIVOS INATANGIBLES 04-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,847,500	1,662,750	1,662,750	0	0.0%	0	0	SISTEMA	2.00	0.00	0.0%
25	146282	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 04-5000-5500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	107,500	96,750	96,750	0	0.0%	0	0	PIEZA	5.00	0.00	0.0%
26	146409	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 04-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,450,100	1,305,090	1,305,090	0	0.0%	0	0	PIEZA	3.00	0.00	0.0%
27	145995	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 04-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,430,900	2,187,810	2,187,810	0	0.0%	0	0	PIEZA	42.00	0.00	0.0%
28	146076	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 04-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	390,000	351,000	351,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	45.00	45.00	100.0%
29	146211	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 04-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,924,000	8,931,600	8,931,600	0	0.0%	0	0	PIEZA	44.00	0.00	0.0%
30	141393	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 03-6000-6200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,100,000	2,790,000	2,790,000	884,424	31.7%	0	0	OBRA	3.00	2.00	66.7%
31	141106	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 03-3000-3600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,143,011	1,028,710	1,028,710	424,388	41.3%	0	0	SERVICIO	7.00	3.00	42.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
32	140151	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 03-3000-3300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,925,705	19,733,134	19,733,134	9,720,280	49.3%	0	0	PERSONA	1,502.00	163.00	10.9%
33	141211	AYUDAS SOCIALES 03-4000-4400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,890,000	7,101,000	7,101,000	1,469,000	20.7%	0	0	PERSONA	230.00	153.00	66.5%
34	150668	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10-3000-3500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,437,460	11,193,714	11,193,714	5,414,116	48.4%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
35	151319	ACTIVOS INTANGIBLES 12-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,890,000	2,601,000	2,601,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%
36	151290	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12-3000-3500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,965,000	9,868,500	9,868,500	0	0.0%	0	0	SERVICIO	3.00	0.00	0.0%
37	150971	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	800,000	720,000	720,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	155.00	0.00	0.0%
38	150703	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 11-2000-2100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	345,000	310,500	310,500	0	0.0%	0	0	LOTE	470.00	0.00	0.0%
39	150729	SERVICIOS BASICOS 11-3000-3100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,200,000	6,480,000	6,480,000	3,038,506	46.9%	0	0	SERVICIO	18.00	18.00	100.0%
40	150924	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11-3000-3500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,952,498	3,557,248	3,557,248	33,896	1.0%	0	0	SERVICIO	37.00	7.00	18.9%
41	150760	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 11-3000-3300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	300,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	20.00	0.00	0.0%
42	152032	ACTIVOS INTANGIBLES 13-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,080,000	2,772,000	2,772,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%
43	151984	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA 13-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	600,000	540,000	540,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	4.00	0.00	0.0%
44	151438	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 13-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,264,000	5,637,600	5,637,600	0	0.0%	0	0	PIEZA	58.00	0.00	0.0%
45	151529	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	56,000	50,400	50,400	0	0.0%	0	0	PIEZA	8.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASSA			1,951,501,817	1,327,683,894	1,327,683,894	1,192,485,406	89.8%	1,628,272	0		257,726,892.00	100,014,651.00	38.8%
		FASSA INVERSIÓN													
1	124834	MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	3,331,236	3,229,641	3,229,641	1,390,130	43.0%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,396,077.00	60.0%
2	124438	MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,692,922,973	1,131,449,799	1,131,449,799	1,092,590,393	96.6%	1,628,272	0	PERSONA	152,488.00	113,691.00	74.6%
3	124766	MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	255,247,608	193,004,454	193,004,454	98,504,883	51.0%	0	0	PESOS	255,247,608.00	98,504,883.00	38.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2012
TERCER TRIMESTRE 2012
(pesos)

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	86	1,209,645,238	839,771,943	912,042,577	815,075,320	97.1%
1-AHOME	2	186,153,025	139,319,871	139,319,871	132,324,665	95.0%
2-ANGOSTURA	6	20,076,656	15,677,495	20,076,656	15,677,495	100.0%
3-BADIRAGUATO	1	13,386,073	10,039,555	10,039,555	9,026,804	89.9%
4-CONCORDIA	6	12,714,070	9,535,552	9,535,554	9,385,576	98.4%
5-COSALÁ	7	8,056,049	8,056,049	8,056,049	5,363,421	66.6%
6-CULIACÁN	13	383,139,159	258,725,757	258,725,757	258,725,757	100.0%
7-CHOIX	2	15,100,998	11,419,929	11,419,929	9,245,265	81.0%
8-ELOTA	10	36,086,266	17,949,891	36,086,266	17,949,891	100.0%
9-ESCUINAPA	1	24,154,190	18,115,643	18,104,973	18,104,973	99.9%
10-EL FUERTE*	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE	10	127,794,104	95,684,162	95,684,162	95,684,162	100.0%
12-MAZATLÁN	4	195,636,849	146,727,637	195,636,849	140,950,906	96.1%
13-MOCORITO	3	20,491,000	14,531,696	15,368,250	14,531,696	100.0%
14-ROSARIO	7	21,614,398	15,311,111	15,311,111	15,311,111	100.0%
15-SALVADOR ALVARADO	2	35,289,098	26,466,823	26,466,823	25,051,539	94.7%
16-SAN IGNACIO	1	10,051,938	7,538,953	7,538,953	6,700,998	88.9%
17-SINALOA	6	39,392,958	29,544,719	29,544,719	28,563,960	96.7%
18-NAVOLATO	5	60,508,407	15,127,100	15,127,100	12,477,101	82.5%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECURSOS REPORTADOS NIVEL FONDO
(pesos)

CICLO REPORTADO: 2012

PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

CICLO DEL RECURSO: 2012

Formato Unico

PROGRAMA FONDO CONVENIO	No. SOLICITUDES	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
TOTAL	28	4,670,361,258	3,449,097,043	2,888,062,536	406,625,013	95.5
FAETA	2	235,493,658	186,384,229	172,404,124	13,980,105	100.0
FAFEF	1	742,012,596	556,509,447	492,539,774	63,969,673	100.0
FAIS - FISM	12	364,922,093	328,014,236	184,498,475	124,315,425	94.1
FAM	1	158,772,047	105,848,032	95,946,113	9,901,919	100.0
FASP	1	210,661,710	189,595,568	43,429,524	146,166,044	100.0
FASSA	1	1,951,501,817	1,327,683,894	1,192,485,406	0	89.8
FORTAMUN	10	1,006,997,337	755,061,637	706,759,120	48,291,847	100.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Período
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA: Tercer Período

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
APORTACIONES FEDERALES FAEB 0-COBERTURA ESTATAL El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF. Índice de variación de Logro Educativo.	Calidad	Estratégico	Relativa	Anual	4.71	2.18	
FASSA 0-COBERTURA ESTATAL El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF. Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social (atendidos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud) El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF. Porcentaje de población de la entidad federativa con cobertura de vigilancia sanitaria.	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	70.00	148.57	
	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	42.50	67.15	
	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	90.00	86.79	
FAIS 4-CONCORDIA Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gestión	Absoluta	Trimestral	6.00		
	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	10.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Periodo
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Tercer Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	8.00		
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	Relativa	Anual	0.00		
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	Relativa	Anual	30.00		
6-CULIACÁN							
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	Absoluta	Trimestral	35.00	51.65	En el presente trimestre se ejercieron recursos en el rubro de servicios básicos por la cantidad de \$24,068,704.28, mismos que representan el 51.65% del total de los recursos invertidos en el municipio provenientes del FAIS/FISM
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	15.00	26.70	En el presente trimestre se ejercieron recursos en el rubro de integración y desarrollo por la cantidad de \$12,441,010.52, mismos que representan el 26.70% del total de los recursos invertidos en el municipio provenientes del FAIS/FISM
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	10.00	21.62	En el presente trimestre se ejercieron recursos en el rubro de urbanización municipal por la cantidad de \$10,072,471.20, mismos que representan el 21.62% del total de los recursos ejercidos provenientes del FAIS/FISM
8-ELOTA							
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	Absoluta	Trimestral	15.00		
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	13.00		
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	10.00		
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	Relativa	Anual	30.00		
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	Relativa	Anual	13.00		
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	0.00		
9-ESCUINAPA							
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	Absoluta	Trimestral	60.00	34.50	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	60.00	34.29	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Periodo
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Tercer Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	60.00	74.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	Relativa	Anual	60.00	0.00	NO HAY RECURSOS COMPLEMENTARIOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	Relativa	Anual	80.00	75.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad 12-MAZATLÁN	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	80.00	75.00	CON INFORMACION HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	Absoluta	Trimestral	70.00	52.00	La mayoría de las obras sin terminar son obras de Electrificación, donde no ha recibido la obra la CFE.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	0.00	0.00	No se atendieron estos rubros, solo los de máxima importancia y prioridad. Pero han sido atendidos con otros recursos municipales.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	100.00	100.00	
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	Relativa	Anual	100.00	100.00	
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	Relativa	Anual	70.00	56.10	
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad 18-NAVOLATO	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral		0.00	
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	Absoluta	Trimestral	12.88		
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo FORTAMUN 4-CONCORDIA	Economía	Gestión	Relativa	Trimestral	12.88		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	9,535,552.00		
Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	9,535,552.00		
Índice de Logro Operativo 6-CULIACÁN	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	9,535,552.00		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	100.00	90.04	En el presente trimestre se ejercieron recursos por la cantidad de \$258,725,756.38, mismos que representan el 90.04% del total ministrado, la diferencia de \$28,628,612.42 representa el 9.96% y

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Periodo
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Tercer Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
Índice de Fortalecimiento Financiero 8-ELOTA	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	0.40	0.42	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	20.00		
Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	20.00		
Índice de Logro Operativo 9-ESCUINAPA	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	20.00		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	80.00	72.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	80.00	72.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Índice de Logro Operativo 12-MAZATLÁN	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	80.00	72.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	75.00	75.00	
Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	75.00	75.00	
Índice de Logro Operativo 18-NAVOLATO	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	75.00	75.00	
Índice de Logro Operativo FAM 0-COBERTURA ESTATAL	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	25.00		
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria FASP 0-COBERTURA ESTATAL	Calidad	Estratégico	Relativa	Trimestral	1.00	1.00	
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	66.90	68.95	Avance registrado al tercer trimestre del 2012
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33	Eficacia	Gestión	Relativa	Anual	66.60	50.00	
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 FAETA	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	12.50	14.17	Se continúa los esfuerzos para alcanzar la meta planeada

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Periodo
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Tercer Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
<p>0-COBERTURA ESTATAL</p> <p>El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.</p> <p>Índice de Incremento de Matricula</p> <p>El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.</p> <p>Eficiencia Terminal CONALEP</p> <p>FAFEF</p> <p>0-COBERTURA ESTATAL</p> <p>Índice de Impulso al Gasto de Inversión</p> <p>Contribución al Fortalecimiento Financiero</p>	Eficacia	Estratégico	Relativa	Anual	0.00	0.00	ESTE INDICADOR SE MIDE AL CIERRE DE INICIO DE CICLO ESCOLAR, POR LO QUE SE PROGRAMÓ LA META EN EL CUARTO TRIMESTRE.
Eficacia	Estratégico	Relativa	Anual	73.00			
Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	22.50			
Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	9.75			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Periodo
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Tercer Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
9-ESCUINAPA							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	80.00	72.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	80.00	72.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	80.00	72.00	SE TOMARON CANTIDADES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
12-MAZATLÁN							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	75.00	75.00	
Índice de Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	75.00	75.00	
Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	75.00	75.00	
18-NAVOLATO							
Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	Relativa	Trimestral	25.00		
FAM							
0-COBERTURA ESTATAL							
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria	Calidad	Estratégico	Relativa	Trimestral	1.00	1.00	
FASP							
0-COBERTURA ESTATAL							
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	66.90	68.95	Avance registrado al tercer trimestre del 2012
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33	Eficacia	Gestión	Relativa	Anual	66.60	50.00	
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	12.50	14.17	Se continúa los esfuerzos para alcanzar la meta planeada
FAETA							
0-COBERTURA ESTATAL							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Periodo
ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Tercer Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores						
	Dimensión	Tipo	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Metas Trimestrales		
					Planeada	Real	Justificación
El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.							
Índice de Incremento de Matrícula	Eficacia	Estratégico	Relativa	Anual	0.00	0.00	ESTE INDICADOR SE MIDE AL CIERRE DE INICIO DE CICLO ESCOLAR, POR LO QUE SE PROGRAMÓ LA META EN EL CUARTO TRIMESTRE.
El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.							
Eficiencia Terminal CONALEP	Eficacia	Estratégico	Relativa	Anual	73.00		
FAFEF							
0-COBERTURA ESTATAL							
Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	22.50		
Contribución al Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	Relativa	Trimestral	9.75		

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2011

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
TERCER TRIMESTRE 2012
(PESOS)

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	106	29,505,012	29,505,012	29,505,012	27,789,989	94.2%
1-AHOME	2	292,782	292,782	292,782	292,782	100.0%
6-CULIACÁN	102	28,557,922	28,557,922	28,557,922	26,845,509	94.0%
16-SAN IGNACIO	2	654,308	654,308	654,308	651,698	99.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASP			203,802,500	203,802,500	203,802,500	160,597,437	78.8%	4,928,022	4,493,366		31,107.00	23,412.00	75.3%
		ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA													
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA													
		OBRA PÚBLICA													
1	128903	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-07-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,043,078	94.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA													
2	128897	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-06-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	491,924	491,924	491,924	283,090	57.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA													
3	127661	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 01-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,019,960	17,019,960	17,019,960	16,657,542	97.9%	0	0	PIEZA	9,698.00	7,403.00	76.3%
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA													
		OBRA PÚBLICA													
4	128931	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-11-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,824,825	2,824,825	2,824,825	2,745,283	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA													
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA													
5	128683	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 01-02-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,494,519	10,494,519	10,494,519	8,070,453	76.9%	0	0	PIEZA	69.00	38.00	55.1%
6	128711	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 01-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	867,452	59.8%	0	0	PIEZA	332.00	319.00	96.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
13	130978	ACTUALIZACIÓN 05-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,005,681	97.6%	0	0	PERSONA	65.00	94.00	144.6%
14	130963	CAPACITACIÓN AVANZADA 05-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	732,000	732,000	732,000	712,250	97.3%	0	0	PERSONA	14.00	19.00	135.7%
15	130987	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 05-02-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,580,624	8,580,624	8,580,624	8,580,624	100.0%	0	0	PERSONA	1,884.00	1,884.00	100.0%
16	131725	EVALUACIÓN 07-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	850,000	850,000	850,000	693,680	81.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%
17	131720	SEGUIMIENTO 07-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,270,000	4,270,000	4,270,000	3,581,000	83.9%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%
18	131096	MANTENIMIENTO 06-01-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,672,056	20,672,056	20,672,056	17,159,891	83.0%	0	0	SERVICIO	10.00	3.00	30.0%
19	131074	OPERACIÓN 06-01-08	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,881,040	27,881,040	27,881,040	27,857,456	99.9%	4,928,022	4,493,366	PERSONA	230.00	230.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
20	131039	RADIOCOMUNICACIÓN 06-01-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,299,800	92.8%	0	0	EQUIPO	66.00	66.00	100.0%
21	131030	RED DE TRANSPORTE 06-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,828,000	1,828,000	1,828,000	1,472,631	80.6%	0	0	EQUIPO	41.00	41.00	100.0%
22	131020	TELEFONIA 06-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	530,000	530,000	530,000	451,785	85.2%	0	0	EQUIPO	80.00	93.00	116.3%
23	131056	VIDEOVIGILANCIA 06-01-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,181,017	6,181,017	6,181,017	2,657,702	43.0%	0	0	EQUIPO	7,000.00	3,500.00	50.0%
		REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR													
		CUENTA CORRIENTE													
24	131711	OPERACIÓN 06-03-06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA													
25	131690	ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE 06-03-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	880,000	880,000	880,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
26	131670	CALIDAD Y SISTEMATIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS: BASE ESTATAL 06-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
27	131681	CENTRO DE VERIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE 06-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	43,000	43,000	43,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
28	131698	ESTACIÓN MÓVIL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REPUVE 06-03-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,169,940	4,169,940	4,169,940	0	0.0%	0	0	EQUIPO	35.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
37	130949	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-04-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	386,062	386,062	386,062	366,102	94.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
38	130919	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA 04-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,714,560	1,714,560	1,714,560	1,714,559	100.0%	0	0	PIEZA	3,800.00	3,388.00	89.2%
39	130409	DESARROLLO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA CUENTA CORRIENTE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 03-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,026,950	2,026,950	2,026,950	1,042,651	51.4%	0	0	EXAMEN	2,671.00	2,291.00	85.8%
40	130375	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 03-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,905,000	1,905,000	1,905,000	123,299	6.5%	0	0	EXAMEN	1,200.00	900.00	75.0%
41	130437	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN CONTRA DEL SECUESTRO 03-03-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,800	19,800	19,800	6,008	30.3%	0	0	EXAMEN	44.00	44.00	100.0%
42	130476	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 03-03-06 EVALUACIÓN, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	707,880	707,880	707,880	75,000	10.6%	0	0	EXAMEN	68.00	4.00	5.9%
43	128963	EVALUACIÓN DEL PERSONAL 03-02-01 FORMACIÓN ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	231,000	231,000	231,000	104,720	45.3%	0	0	PERSONA	330.00	136.00	41.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
44	130589	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO 03-09-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,075,000	5,075,000	5,075,000	4,500,000	88.7%	0	0	PERSONA	347.00	197.00	56.8%
45	130606	FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL 03-09-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	235.00	0.00	0.0%
46	130549	FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICIAS, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS BECAS 03-05-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	BECA	47.00	47.00	100.0%
47	130530	CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN 03-05-01 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,891,594	2,891,594	2,891,594	2,891,594	100.0%	0	0	PERSONA	47.00	47.00	100.0%
48	128952	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 03-01-02 RENIVELACIÓN ACADEMICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000	500,000	500,000	490,754	98.2%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
49	130566	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR 03-07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	707,020	707,020	707,020	707,020	100.0%	0	0	PERSONA	346.00	346.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %					
		CONVENIOS												
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			93,162,240	93,162,240	93,162,240	87,842,703	94.3%		19,603.24	19,597.51	100.0%	
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	185443	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	8,094,047	8,094,047	8,094,047	8,094,047	100.0%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
2	187089	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, UBICADAS EN AV. DE LOS CARDONES ENTRE CALLE MEZQUITILLO, Y CALLE LECHUGUILLA, FRAC. MEZQUITILLO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,400,841	2,400,841	2,400,841	2,400,841	100.0%	METROS CUADRADOS	2,479.00	2,479.00	100.0%	
3	164356	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO, TERCERA ETAPA, EN CENTRO HISTORICO (CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDAS ALVARO OBREGON Y VICENTE RIVA PALACIO)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4	180526	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO, TERCERA ETAPA, EN CENTRO HISTORICO (CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDAS ALVARO OBREGON Y VICENTE RIVA PALACIO)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5	187090	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE AV. LAGO DE PATZCUARO Y AV. LAGO DE NAUR, COLONIA LOMAS DEL BOULEVARD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	897,085	897,085	897,085	897,085	100.0%	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	
6	164633	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION TURISTICA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	342,224	342,224	342,224	342,234	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
7	164357	SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION TURISTICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	657,775	657,775	657,775	657,775	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8	164354	CONSTRUCCION DE ELEMENTO ARQUITECTONICO Y ROTONDA EN EL CRUCE EN LA AV. EMILIO BARRAGAN Y MIGUEL HIDALGO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	825,160	825,160	825,160	825,097	100.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
9	164355	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL , ESTRUCTURAS METALICAS Y COLOCACION DE ACRILICOS DE POLIMEROS TRANSPARENTES EN ACUARIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	7,562,050	7,562,050	7,562,050	7,562,050	100.0%	OBRA	1.00	0.70	70.0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
10	164630	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REFUERZO DE SIMENTACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y ZAPATA DE CONCRETO EN ELACUARIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,837,773	1,837,773	1,837,773	1,837,773	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
11	164631	INTRODUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,079,050	5,079,050	5,079,050	5,078,421	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
12	164632	SUSTITUCION DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS POR ADOCRETO EN CALLES DEL 1ER. CUADRO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,033,520	5,033,520	5,033,520	5,031,228	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		RECONSTRUCCIÓN											
13	164360	REGENERACION DE FACHADASEN 9 CASAS	5-COSALÁ	COSALÁ	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
14	164358	REGENERACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN CALLES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	4,713,167	4,713,167	4,713,167	4,704,983	99.8%	OBRA	1.00	0.30	30.0%
15	164359	RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,045,660	1,045,660	1,045,660	1,045,660	100.0%	OBRA	1.00	0.72	72.0%
		MODERNIZACIÓN											
16	164361	REMODELACION RESTAURACION DE FACHADAS EN CALLES DE CENTRO HISTORICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	496,850	496,850	496,850	496,850	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
17	164362	REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,135,703	3,135,703	3,135,703	3,134,803	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		MEJORAMIENTO											
18	164635	CALLE GRABRIEL LEYVA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,998	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
19	164634	ELECRIFICACION RED SUBTERRANEAS Y ALUMBRADO PUBLICO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,826,265	96.5%	OBRA	1.00	0.97	97.0%
20	164363	INTRODUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMAS DE COMUNICACION EN LAS CALLES DE LA CIUDAD	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,704,117	3,704,117	3,704,117	3,704,117	100.0%	OBRA	1.00	0.59	59.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
21	164364	INTRODUCCION DE CABLEADO, REPOSICION DE REDES DE AGUAS NEGRAS Y RESTAURACION DE FACHADAS EN CALLES DEL PRIMER CUADRO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	4,597,935	4,597,935	4,597,935	4,597,256	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
22	164365	REGENERACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA ADUANA HASTA EL PASEO EL CENTENARIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,129,904	1,129,904	1,129,904	1,128,718	99.9%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
23	164366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA URBANA VIAL EN AMBAS ACERAS DE CALLES DES CENTRO HISTORICO REHABILITACIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,716,525	2,716,525	2,716,525	2,716,525	100.0%	SEÑALAMIENTOS	2.00	2.00	100.0%
24	187091	REHABILITACION DE CAMPO DE SOFTBOL, UBICADO EN CALLE CONST. JOAQUIN BERLANGA ENTRE AV. CONST. ANDRES MAGALLON Y AV. CONST FROYLAN CRUZ MANJARREZ, EN COLONIA LIBERTAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	637,311	637,311	637,311	637,311	100.0%	METROS CUADRADOS	7,488.00	7,488.00	100.0%
25	187092	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN AV. JOSE GARCIA ICAZBALCETA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE AZALEA, FRAC. TERRANOVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	725,248	725,248	725,248	725,248	100.0%	METROS CUADRADOS	1,496.00	1,496.00	100.0%
26	187093	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN AV. 21 DE MARZO ENTRE CALLE TULIPAN Y GIRASOL, COL. 10 DE MAYO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,132,370	1,132,370	1,132,370	1,132,370	100.0%	METROS CUADRADOS	7,488.00	7,488.00	100.0%
27	164367	REHABILITACION DE LA GLORIETA, PERGOLAS Y MONUMENTOS EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,622,586	1,622,586	1,622,586	1,622,586	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
28	185436	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,150,582	3,150,582	3,150,582	0	0.0%	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%
29	185419	IMPLEMENTACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,958,265	89.0%	PROGRAMA	1.00	0.89	89.0%
30	164370	ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DEL TURISMO EN SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	93,582	31.2%	PROGRAMA	1.00	0.35	35.0%
31	185409	IMPLEMENTACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	1,318,058	47.1%	PROGRAMA	1.00	0.47	47.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
32	164372	PROGRAMA INTEGRAL DE C APACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA PICCT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
33	164374	TEMATIZACION DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,948,800	97.4%	PROYECTO	1.00	0.98	98.0%
34	187219	SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CONADE 2011	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	174,757	174,757	174,757	174,757	100.0%	PERSONA	5.00	5.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
7	170968	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	121,762	0	BECA	8,188.00	8,188.00	100.0%
		DEPORTE													
		INVERSIÓN													
		OBRA PÚBLICA													
		REHABILITACIÓN													
8	107253	REHABILITADO DE CUBIERTA GIMNASIO MPALLA BOLA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,449,671	96.6%	3,967	116	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
		PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
		CONSTRUCCIÓN													
9	152589	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-CHOIX	CHOIX	12,230,774	12,230,774	12,230,774	6,228,449	50.9%	0	0	PLANTA	1.00	0.53	53.0%
10	152679	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	2,990,000	2,990,000	2,850,097	2,850,097	95.3%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
		MEJORAMIENTO													
11	155687	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROTAR EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,941,389	2,941,389	2,941,389	2,650,296	90.1%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.97	97.0%
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			371,442,839	371,442,839	371,399,028	369,034,264	99.4%	3,301,952	0		20,018.00	16,149.00	80.7%
		PROGRAMAS REGIONALES													
		CONSTRUCCION													
12	192300	PROGRAMA REGIONAL PARA PAVIMENTACION, REHABILITACION, SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN EL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	352,000,000	352,000,000	352,000,000	352,000,000	100.0%	3,301,952	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
13	144232	CONSTRUCCION DE GARLAPAGO EN EL CAMICHIN	5-COSALÁ	EL CAMICHIN	487,661	487,661	487,661	487,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%
14	143811	CONSTRUCCION DE GARLAPAGO EN LA TASAJERA	5-COSALÁ	LA TASAJERA	455,859	455,859	455,859	455,859	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%
15	144339	CONSTRUCCION DE GARLAPAGO EN LAS HABAS	5-COSALÁ	LAS HABAS	768,489	768,489	768,489	768,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%
16	144295	CONSTRUCCION DE GARLAPAGO EN SAN JOSE DE LAS BOCAS	5-COSALÁ	SAN JOSE DE LAS BOCAS	327,977	327,977	327,977	327,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	466.00	466.00	100.0%
17	144455	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5-COSALÁ	EL GUAMÚCHIL	765,092	765,092	765,092	765,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
18	144184	CONSTRUCCION DE GARLAPAGO EN LAS HIGUERAS DE PADILLA	5-COSALÁ	LAS HIGUERAS DE PADILLA	194,920	194,920	194,920	194,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%
19	148963	PROGRAMAS REGIONALES	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	5,000,000	5,000,000	4,956,189	4,956,189	99.1%	0	0	METROS LINEALES	2,900.00	2,800.00	96.6%
		FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS													
20	174283	PAVIMENTACION DE CALLE ANHELO ENTRE HORIZONTES Y DEL TRIUNFO, COL. DE MARZO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197.00	1,197.00	100.0%
21	174284	PAVIMENTACION DE CALLE BENZ KARL ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y BLVD. SALVADOR ALVARADO, COL. PEDREGAL DEL HUMAYA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	64,892	64,892	64,892	64,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,816.00	2,816.00	100.0%
22	174285	PAVIMENTACION DE CALLE CONVENCION DE APATZINGAN ENTRE MANUEL ESTRADA Y PASEO AGRICULTORES, COLONIA REVOLUCION	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,432,701	2,432,701	2,432,701	583,849	24.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,605.00	875.00	24.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
23	174286	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE NARCISO MENDOZA Y AGUSTINA ACHOY, COL. IGNACIO ALLENDE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	154,440	154,440	154,440	154,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	633.00	633.00	100.0%
24	174287	PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y CERRADA, COL. 10 DE ABRIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	449,066	449,066	449,066	449,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,551.00	1,551.00	100.0%
25	174288	PAVIMENTACION DE CALLE QUETZALCOATL ENTRE COSMOS Y TENOCHTITLAN, COLONIA ROSARIO UZARRAGA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	923,500	923,500	923,500	417,414	45.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,998.00	970.00	48.5%
26	148407	FIDEICOMISO (FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS)	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	7,414,510	7,414,510	7,414,510	7,404,684	99.9%	0	0	METRO LINEAL	2,300.00	2,290.00	99.6%
		OTROS PROGRAMAS			87,701,775	81,243,893	81,243,893	65,556,377	80.7%	1,274,499	166,673		3,793.00	2,565.00	67.6%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)													
27	186879	CONST. DE EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL PARA EL TRIB. DE BARANDILLA, AGENCIA DEL MINISTERIO PUB., BANCO DE ARMAS Y DEPTO. JURIDICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (1A. ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,064,025	2,064,025	2,064,025	2,064,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO													
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
28	186880	OPERACION POLICIAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	10,542,750	4,084,868	4,084,868	0	0.0%	0	0	EQUIPO	245.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
29	186882	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	5,137,500	5,137,500	5,137,500	5,137,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	13.00	13.00	100.0%
30	186883	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	957,500	957,500	957,500	957,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,350.00	1,350.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
31	163564	EQUIPAMIENTO POLICIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	35,514,500	35,514,500	35,514,500	31,285,093	88.1%	0	0	PERSONA	521.00	226.00	43.4%
32	163698	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12,691,000	12,691,000	12,691,000	11,925,159	94.0%	0	0	PIEZA	421.00	297.00	70.5%
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
33	162914	EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PERSONA	400.00	226.00	56.5%
34	163641	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17,294,500	17,294,500	17,294,500	10,692,643	61.8%	0	0	PERSONA	421.00	226.00	53.7%
35	162554	SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	494,457	98.9%	1,274,499	166,673	PERSONA	421.00	226.00	53.7%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							E
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H							
		APORTACIONES FEDERALES															
		FASP				196,756,829	196,756,829	196,756,828	185,090,110	94.1%	5,838,327	5,090,295		11,770.00	9,415.00	80.0%	
		ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA															
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA															
		OBRA PÚBLICA															
1	125654	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-16-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,398,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA															
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA															
2	125481	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 01-05-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,538,000	1,538,000	1,538,000	1,538,000	100.0%	0	0	PIEZA	1,478.00	1,478.00	100.0%	
3	125463	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 01-05-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,713,818	8,713,818	8,713,818	8,670,610	99.5%	0	0	PIEZA	122.00	122.00	100.0%	
4	125529	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 01-05-03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,678,800	5,678,800	5,678,800	5,678,800	100.0%	0	0	PIEZA	58.00	58.00	100.0%	
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA															
5	125546	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 01-06-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,506,679	18,506,679	18,506,679	16,544,034	89.4%	0	0	PIEZA	303.00	288.00	95.0%	
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA															
6	125592	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 01-09-04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,425,976	4,425,976	4,425,976	4,386,269	99.1%	0	0	PIEZA	394.00	447.00	113.5%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
7	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA JUDICIAL 01-09-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,056,871	10,056,871	10,056,871	10,055,871	100.0%	0	0	PIEZA	58.00	47.00	81.0%
8	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (TSJ) 01-10-12	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,202,000	2,202,000	2,202,000	2,188,358	99.4%	0	0	PIEZA	68.00	91.00	133.8%
9	EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DEL DESEMPEÑO CUENTA CORRIENTE EVALUACIÓN DE PERSONAL 01-02-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,700,000	12,700,000	12,700,000	4,186,241	33.0%	0	0	PERSONA	4,237.00	2,137.00	50.4%
10	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 01-01-03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CONCENTRACION	3.00	3.00	100.0%
11	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-15-02 COMBATE A LA CORRUPCIÓN APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CARRERA CUENTA CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000	650,000	650,000	648,518	99.8%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%
12	MONITOREO DEL SERVICIO NACIONAL DE CARRERA 05-01-01 CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	210,000	210,000	210,000	201,740	96.1%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%
13	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 05-02-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	778,371	778,371	778,371	732,080	94.1%	0	0	PERSONA	74.00	94.00	127.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
14	126835	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 05-03-01 INDICADORES DE MEDICIÓN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,739,580	39,739,580	39,739,580	39,739,580	100.0%	0	0	PERSONA	1,942.00	1,765.00	90.9%
15	127217	PROGRAMA DE EVALUACIÓN 07-01-04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%
16	127085	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 07-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%
17	126976	PLATAFORMA MÉXICO RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO 06-01-09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,905,955	12,905,955	12,905,955	12,905,953	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	3.00	100.0%
18	126961	OPERACIÓN 06-01-08 INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,942,779	27,942,779	27,942,778	27,797,350	99.5%	0	0	PERSONA	230.00	230.00	100.0%
19	126946	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL 06-01-05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	181,457	181,457	181,457	181,457	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%
20	126896	RADIOCOMUNICACIÓN 06-01-03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,701,856	6,701,856	6,701,856	6,701,856	100.0%	0	0	EQUIPO	135.00	135.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
27	126755	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-01-02 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA (SIAP) CUENTA CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,888,814	6,888,814	6,888,814	6,886,308	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
28	126764	CONEXION (SUIC) 04-04-01 DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	LOTE	12.00	12.00	100.0%
29	127398	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO 03-05-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,118,797	98.7%	0	0	PERSONA	885.00	895.00	101.1%
30	127434	FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL 03-05-06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	700,000	700,000	700,000	500,000	71.4%	0	0	PERSONA	210.00	136.00	64.8%
31	127418	INCORPORAR SISTEMAS DE FORMACIÓN 03-05-02 FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	700,000	700,000	700,000	409,257	58.5%	0	0	PERSONA	210.00	136.00	64.8%
32	127333	BECAS 03-02-03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	BECA	25.00	25.00	100.0%
33	127297	CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 03-02-01 RENIVELACIÓN ACADÉMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,768,709	5,768,709	5,768,709	5,768,709	100.0%	0	0	PERSONA	505.00	505.00	100.0%
34	127376	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR 03-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	617,500	617,500	617,500	617,500	100.0%	0	0	PERSONA	650.00	650.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico							
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						14	Ministrado	Programado		Ejercido	18=15/13					Generados	Ejercidos	21
		CONSTRUCCIÓN																
18	80079	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	2-ANGOSTURA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	9,280,000	6,496,000	6,496,000	3,483,285	53.6%	0	0	PLANTA	1.00	0.75	75.0%			
19	80491	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. REAL DE MINAS	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,592,723	1,592,723	880,435	785,780	49.3%	0	0	RED	2,903.00	2,468.00	85.0%			
20	80442	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. ROTARISMO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	910,586	910,586	516,352	213,415	23.4%	0	0	RED	1,645.00	543.00	33.0%			
21	80409	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COL. LA LIMITA	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,824,743	4,824,743	2,520,000	1,918,945	39.8%	0	0	COLECTOR	1,095.00	526.00	48.0%			
22	80546	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOEL RAMIREZ	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,341,794	1,341,794	839,256	317,191	23.6%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1,770.00	1,505.00	85.0%			
23	80519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASCADA	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	939,173	939,173	657,422	197,721	21.1%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	3,544.00	1,134.00	32.0%			
24	80609	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. MARSOL	8-ELOTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,341,794	1,341,794	939,250	314,483	23.4%	0	0	RED	5,490.00	3,280.00	59.7%			
25	80642	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA	9-ESCUINAPA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,260,478	1,260,478	700,000	390,500	31.0%	0	0	RED	1,368.00	178.00	13.0%			
26	80674	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA CD. DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,225,681	6,225,681	3,735,409	1,763,935	28.3%	0	0	COLECTOR	251.00	0.00	0.0%			
27	80712	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE CHARAY	10-EL FUERTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,204,708	2,204,708	661,412	0	0.0%	0	0	RED	1,855.00	775.00	41.8%			
28	80748	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,794,271	2,794,271	1,097,135	578,794	20.7%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	14,077.00	1,970.00	14.0%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
29	80770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1° ETAPA	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,176,095	4,176,095	208,509	1,050,000	25.1%	0	0	RED	3,950.00	105.00	2.7%
30	80817	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1° ETAPA	12-MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,921,932	3,621,932	3,460,966	1,622,328	44.8%	0	0	RED	2,500.00	250.00	10.0%
31	90214	CONSTRUCCION DE GALERIA FOLTRANTE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	17-SINALOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	803,449	803,449	482,070	192,828	24.0%	0	0	POZO	1.00	0.07	7.0%
32	90129	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,442,282	1,442,282	1,009,597	620,051	43.0%	0	0	COLECTOR	3,183.00	1,270.00	39.9%
		AMPLIACIÓN													
33	90335	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PALNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	COMISION ETATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,189,000	1,189,000	594,500	217,472	18.3%	0	0	PROYECTO	2.00	0.30	15.0%
		MEJORAMIENTO													
34	90402	SEGUIMIENTO, SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,509,339	3,509,339	2,456,537	1,317,395	37.5%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.30	30.0%
35	80179	SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	984,813	984,813	35,000	252,161	25.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%
		REHABILITACIÓN													
36	79717	REHABILITACION DE COLECTOR EN 1 TRAMO EN LA LOC. DE PRIMERO DE MAYO	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	147,436	147,436	147,436	0	0.0%	0	0	COLECTOR	65.00	65.00	100.0%
37	79668	REHABILITACION DE COLECTOR EN 1 TRAMO EN LA LOC. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	357,148	357,148	357,148	0	0.0%	0	0	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						14	15	16		17	18=15/13				
38	80006	REHABILITACION DE COLECTORES EN 2 TRAMOS EN LA LOC. DE COMPUERTAS	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	549,210	384,448	384,448	0	0.0%	0	0	COLECTOR	141.00	141.00	100.0%
39	79591	REHABILITACION DE COLECTORES EN 24 TRAMOS EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE NOS MOCHIS	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,733,614	7,513,530	7,513,530	4,866,718	64.8%	0	0	COLECTOR	1,563.00	1,225.00	78.4%
40	79761	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS DE LA LOC. DE AHOME	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	718,467	718,467	718,467	0	0.0%	0	0	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%
41	79901	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS EN LA LOC. DE EL CARRIZO	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,829,531	1,280,672	1,280,672	0	0.0%	0	0	COLECTOR	111.00	111.00	100.0%
42	80223	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 DE CAPACIDAD	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	569,319	569,319	385,000	209,821	36.9%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
43	80275	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LOMITA A CAPELLANES	5-COSALA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,853,144	1,297,200	820,000	604,182	46.6%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	3,544.00	1,205.00	34.0%
44	80859	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,078,231	1,039,115	1,039,115	437,522	42.1%	0	0	TANQUE	1.00	0.05	5.0%
45	90175	SUSTITUCION DE BOMBAS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,120,374	3,120,364	1,560,187	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
46	90691	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CONSTRUCCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,314,048	1,314,048	788,429	301,427	22.9%	0	0	RED	1,050.00	300.00	28.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						14	Ministrado	Programado							
47	90877	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,578,898	2,578,898	1,547,339	485,600	18.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%
48	90915	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,710,837	2,968,670	2,968,670	485,600	16.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%
49	90995	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-COSALA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,974,770	1,974,770	1,382,339	631,677	32.0%	0	0	RED	6,378.00	2,870.00	45.0%
50	91034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,469,925	8,322,095	7,328,948	3,127,188	37.6%	0	0	RED	19,433.00	4,858.00	25.0%
51	91130	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,575,079	3,902,555	3,902,555	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.05	5.0%
52	90945	CONSTRUCCION DE GALERIA EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	7-CHOIX	COMISION ETATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	816,035	816,035	816,035	816,035	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
53	91146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,932,510	1,773,037	1,519,746	963,559	54.3%	0	0	RED	3,636.00	1,818.00	50.0%
54	91191	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,067,735	3,547,415	2,533,868	953,375	26.9%	0	0	RED	7,163.00	3,580.00	50.0%
55	91208	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1° ETAPA	12-MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,480,000	3,136,000	2,240,000	1,050,000	33.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%
56	91257	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	932,075	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	835.00	167.00	20.0%
57	91234	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2° ETAPA	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,530,952	818,768	818,768	818,768	100.0%	0	0	RED	4,318.00	600.00	13.9%
58	91305	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2° ETAPA	14-ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	685,574	685,574	685,574	685,574	100.0%	0	0	COLECTOR	1,229.00	1,229.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						14	15	16							
67	56370	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 2010 PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	103,426,885	93,923,561	103,426,885	11,376,358	12.1%	10,140,470	521,916	BENEFICIARIO	11,354.00	478.00	4.2%
68	56425	DESARROLLO PARCELARIO 2010 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,394,160	24,046,747	27,394,160	0	0.0%	267,179	30,357	BENEFICIARIO	23.00	0.00	0.0%
69	56498	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO 2010 PROGRAMA HABITAT GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	34,885,000	34,885,000	34,885,000	11,319,356	32.4%	271,200	30,357	BENEFICIARIO	490.00	320.00	65.3%
70	85523	ALUMBRADO PUBLICO CALLE EUSTAQUIO BUELNA COL.1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	339,983	339,983	339,983	339,983	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%
71	85649	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS ,ALUMBRADO Y MALLA CICLONICA	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	971,028	290,189	971,028	290,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%
72	85306	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE DOMINGO RUBI COL.1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	513,763	513,763	513,763	152,237	29.6%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	0.00	0.0%
73	88768	CURSO DE MANUALIDADES TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	10,000	90,000	10,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
74	86386	CURSO DE BELLEZA TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120,000	32,298	120,000	32,298	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
75	86789	CURSO DE BELLEZA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120,000	32,181	120,000	32,181	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
76	88971	CURSO DE COCINA TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	30,000	90,000	30,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
77	89312	CURSO DE COCINA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	30,000	90,000	30,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13
		CONSTRUCCION			14	15	16	17								
91	151014	COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO 2 DE ABRIL Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	COMUN	79,279	79,279	79,279	28,096	35.4%	0	0	METROS CUADRADOS	326.10	326.10	100.0%	
92	151073	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LA CALLE ACCESO ORIENTE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	COMUN	156,094	156,094	156,094	54,633	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	337.10	337.10	100.0%	
93	150950	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA VILLA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	COMUN	288,565	288,565	288,565	107,503	37.3%	0	0	METROS CUADRADOS	961.90	480.95	50.0%	
94	151601	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	1-AHOME	COMUN	195,346	195,346	395,346	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
95	151670	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	COMUN	298,452	298,452	298,452	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
96	156192	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA	1-AHOME	COMUN	244,452	244,452	244,452	85,558	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%	
97	156155	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	COMUN	1,663,038	1,663,038	1,663,038	582,064	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.10	1,613.00	55.0%	
98	156175	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EL GUAYABO	1-AHOME	COMUN	1,354,669	1,354,669	1,354,669	513,513	37.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.20	2,389.20	100.0%	
99	156170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, BOULEVARD CONSTITUCION	1-AHOME	COMUN	1,202,023	1,202,023	1,202,023	420,708	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775.40	1,775.40	100.0%	
100	156186	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DIVERSAS CALLES	1-AHOME	COMUN	483,707	483,707	483,707	169,298	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.40	1,612.40	100.0%	
101	156089	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	COMUN	5,655,609	5,655,609	5,655,609	1,938,081	34.3%	0	0	METROS CUADRADOS	13,466.50	8,080.00	60.0%	
102	156097	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	COMUN	4,344,391	4,344,391	4,344,391	1,561,921	36.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,913.40	7,435.05	75.0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						14	15	16							
103	80807	CALLE LUCIO BLANCO	2-ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,748,580	12,748,580	12,748,580	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,920.00	37.00	0.3%
104	80795	CARRETERA COSALA-LA ILAMA	5-COSALÁ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,500,000	19,500,000	19,500,000	5,735,545	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	35.00	0.1%
105	151993	CONSTRUCCION DE ASILO PARA ADULTOS MAYORES	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	3,736,727	10.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,026.00	1,409.00	35.0%
106	140305	PAVIMENTACION ZONA CENTRO EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	OBRAS PUBLICAS	17,113,207	17,113,207	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
107	140863	PAVIMENTACION ZONA PERIFERICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	OBRAS PUBLICAS	18,029,047	18,029,047	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,028.60	0.00	0.0%
108	80782	CARRETERA LUCIO BLANCO-LAS LAGUNITAS	15-SALVADOR ALVARADO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,500,000	19,500,000	19,500,000	9,199,429	47.2%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	73.00	0.2%
		AMPLIACION													
109	151742	AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN BLAS-EL FUERTE	10-EL FUERTE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	6,181,350	24.7%	0	0	KILÓMETROS	3.50	1.40	40.0%
		MODERNIZACIÓN													
110	151840	REHABILITACION CENTRO CIVICO CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	AYUNTAMIENTO DE CULIACAN	40,000,000	40,000,000	40,000,000	17,880,446	44.7%	0	0	METROS CUADRADOS	23,214.76	1,393.00	6.0%
		MEJORAMIENTO													
111	142983	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	1-AHOME	COMUN	730,777	730,777	730,777	255,722	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,289.00	100.0%
112	142702	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CALLE CAMINO AL PANTEON	1-AHOME	COMUN	726,680	726,680	726,680	299,688	41.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.20	1,730.20	100.0%
113	150729	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	COMUN	1,035,183	1,035,183	1,035,183	394,184	38.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825.70	1,096.00	60.0%
114	150777	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE OLAS ALTAS	1-AHOME	COMUN	1,121,425	1,121,425	1,121,425	437,502	39.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.00	989.00	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						14	Ministrado 15	Programado 16		Ejercido 17	18=15/13				
115	150828	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN LA CALLE AQUILES SERDAN	1-AHOME	COMUN	358,972	358,972	358,972	129,743	36.1%	0	0	METROS CUADRADOS	498.90	498.90	100.0%
		MANTENIMIENTO													
116	151262	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO MOCHIS EN LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	COMUN	38,850	38,850	38,850	13,948	35.9%	0	0	METROS CUADRADOS	70.80	70.80	100.0%
117	151193	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LE CALLEJON DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	COMUN	21,021	21,021	21,021	7,793	37.1%	0	0	METROS CUADRADOS	15.50	15.50	100.0%
		OTROS PROGRAMAS			616,406,214	450,644,562	448,878,662	367,812,554	81.6%	427,768	0		272,124,664.00	204,530,237.20	75.2%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUM)													
		CONSTRUCCION													
118	155444	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,628,713	1,628,713	162,813	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
		EQUIPAMIENTO													
		SISTEMAS DE INFORMACION													
119	155421	EQUIPO DE COMPUTO	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	9,010,015	9,010,015	9,010,015	81,014	0.9%	0	0	LOTE	10.00	1.00	10.0%
		OTROS													
120	155353	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA SSPYTM	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24,217,500	24,217,500	24,217,500	17,605	0.1%	0	0	PATRULLAJE	45.00	1.00	2.2%
121	155391	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	23,686,000	23,686,000	23,686,000	812,600	3.4%	0	0	LOTE	50.00	3.00	6.0%
122	155410	EQUIPO DE COMUNICACION	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	5,351,400	5,351,400	5,351,400	2,398,423	44.8%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20					
129	102762	ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	600,000	600,000	300,000	200,000	33.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.20	20.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2009

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		APORTACIONES FEDERALES														
		FASP				196,755,879	196,755,879	196,752,879	196,755,879	100.0%	5,093,040	5,088,812		17,407.00	17,921.00	103.0%
		ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA														
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA														
		OBRA PÚBLICA														
1	121394	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-12-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,717,555	2,717,555	2,717,555	2,717,555	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
2	121875	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-15-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	531,916	531,916	531,916	531,916	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA														
3	121104	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-11-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,430,421	3,430,421	3,430,421	3,430,421	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE CONTROL Y CONFIANZA														
4	122016	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-15-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,414,647	20,414,647	20,414,647	20,414,647	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA														
		CUENTA CORRIENTE														
5	120030	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 01-05-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	314,913	314,913	314,913	314,913	100.0%	0	0	PIEZA	65.00	65.00	100.0%
6	119954	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 01-05-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,018,300	1,018,300	1,018,300	1,018,300	100.0%	0	0	PIEZA	1,920.00	1,920.00	100.0%
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA														
7	120139	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 01-05-03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,254,344	3,254,344	3,254,344	3,254,344	100.0%	0	0	PIEZA	146.00	146.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA														
		CUENTA CORRIENTE														
8	120488	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA JUDICIAL 01-09-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	461,914	461,914	461,914	461,914	100.0%	0	0	PIEZA	434.00	434.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % I/H
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
9	120833	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,540,244	12,540,244	12,540,244	12,540,244	100.0%	0	0	PIEZA	2,382.00	2,990.00	125.5%
10	120630	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA JUDICIAL 01-09-01 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL CUENTA CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,498,906	7,498,906	7,498,906	7,498,906	100.0%	0	0	PIEZA	45.00	45.00	100.0%
11	119450	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA 01-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	879,775	879,775	879,775	879,775	100.0%	0	0	PIEZA	1,200.00	1,200.00	100.0%
12	119569	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DE CERESOS 01-03-02 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,594	21,594	21,594	21,594	100.0%	0	0	PIEZA	400.00	400.00	100.0%
13	119817	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 01-04-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,700	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%
14	119714	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA 01-04-01 EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,589	12,589	12,589	12,589	100.0%	0	0	PIEZA	90.00	90.00	100.0%
15	121014	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 01-10-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,277,249	1,277,249	1,277,249	1,277,249	100.0%	0	0	PIEZA	68.00	69.00	101.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados					Ejercidos
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
16	116656	EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DE CORPORACIONES POLICIALES CUENTA CORRIENTE EVALUACIÓN DE PERSONAL 01-02-01 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,858,135	5,858,135	5,858,135	5,858,135	100.0%	0	0	PERSONA	5,882.00	5,882.00	100.0%
17	121818	CONSTRUCCIÓN 01-15-01 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,699,818	2,699,818	2,696,818	2,699,818	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
18	121484	CONSTRUCCIÓN 01-04-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,149,028	3,149,028	3,149,028	3,149,028	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
19	121738	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-14-02 COMBATE A LA CORRUPCIÓN PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS CUENTA CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,794,612	1,794,612	1,794,612	1,794,612	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
20	123672	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS INDICADORES DE MEDICIÓN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,925.00	1,765.00	91.7%
21	125118	PROGRAMA DE EVALUACIÓN 07-01-04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	235,919	235,919	235,919	235,919	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
22	125076	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 07-01-01 INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,381,623	2,381,623	2,381,623	2,381,623	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%
23	125100	EQUIPAMIENTO 07-01-02 PLATAFORMA MEXICO RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CUENTA CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,500	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%
24	124298	MANTENIMIENTO 06-01-09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,502,500	11,502,500	11,502,500	11,502,500	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	4.00	100.0%
25	124185	OPERACIÓN 06-01-08 INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,637,185	24,637,185	24,637,185	24,637,185	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%
26	124114	EQUIPAMIENTO PARA LA RED ESTATAL 06-01-05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,436,823	3,436,823	3,436,823	3,436,823	100.0%	0	0	EQUIPO	452.00	452.00	100.0%
27	124087	RADIOCOMUNICACIÓN 06-01-03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,937,271	10,937,271	10,937,271	10,937,271	100.0%	0	0	EQUIPO	110.00	110.00	100.0%
28	124047	RED DE TRANSPORTE 06-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,943,504	2,943,504	2,943,504	2,943,504	100.0%	5,093,040	5,088,812	EQUIPO	68.00	68.00	100.0%
29	123771	TELEFONÍA 06-01-01- REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR CUENTA CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	389,474	389,474	389,474	389,474	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	46.00	460.0%
30	125000	OPERACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN 06-04-03 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	552,500	552,500	552,500	552,500	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
31	124426	DISEÑAR SISTEMAS 06-02-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	230,577	230,577	230,577	230,577	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%
32	124951	OPERACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN 06-02-04 INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,709,700	5,709,700	5,709,700	5,709,700	100.0%	0	0	PERSONA	77.00	77.00	100.0%
33	124931	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 06-02-02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,158,794	2,158,794	2,158,794	2,158,794	100.0%	0	0	EQUIPO	166.00	166.00	100.0%
34	124973	EQUIPAMIENTO SISTEMA BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 06-02-06 SISTEMA PENITENCIARIO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	186,946	186,946	186,946	186,946	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%
35	123386	CONSTRUCCIÓN 04-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	672,017	672,017	672,017	672,017	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
36	123461	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-01-02 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	235,002	235,002	235,002	235,002	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
37	123558	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-02-02 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA (SIAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,037,972	1,037,972	1,037,972	1,037,972	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
38	123602	CUENTA CORRIENTE CONEXION (SUIC) 04-04-01 DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	714,420	714,420	714,420	714,420	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%
39	122389	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO 03-05-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,835,014	3,835,014	3,835,014	3,835,014	100.0%	0	0	PERSONA	625.00	654.00	104.6%
40	122469	INCORPORAR SISTEMAS DE FORMACIÓN 03-05-02 FORMACION Y CAPACITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	55,575	55,575	55,575	55,575	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%
41	122275	CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 03-02-01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,771,302	9,771,302	9,771,302	9,771,302	100.0%	0	0	PERSONA	1,073.00	1,073.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		SUBSIDIOS														
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				843,394,711	820,616,072	850,360,774	754,073,098	91.9%	20,930,261	16,912,922		14,104,217.00	13,496,082.15	95.7%
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS														
		INVERSION														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
1	56015	PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	163,251,364	163,251,364	163,251,364	157,013,143	96.2%	0	0	BENEFICIARIO	3,438.00	5,841.00	169.9%
2	56016	PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	73,696,421	73,696,421	73,305,153	99.5%	0	0	BENEFICIARIO	12,893.00	17,550.00	136.1%
3	56017	PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	72,257,854	72,257,854	72,257,854	56,333,481	78.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,604.00	3,029.00	65.8%
4	56018	PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	69,630,028	69,630,028	67,401,915	96.8%	0	0	BENEFICIARIO	1,400.00	2,245.00	160.4%
5	55794	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,064,150	14,064,150	14,064,150	13,449,713	95.6%	14,064,150	13,449,713	PESOS	14,064,150.00	13,449,713.00	95.6%
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA														
6	56019	CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,563,484	9,563,484	9,563,484	9,563,308	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,468.00	3,468.00	100.0%
		PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO														
		SISTEMAS DE INFORMACION														
7	56020	SOPORTE-SNIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
		OTROS														
8	56021	SOPORTE-CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	19,498,268	19,498,268	19,498,268	18,911,207	97.0%	0	0	PROYECTO	4,394.00	4,394.00	100.0%
9	56022	SOPORTE-INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	12,660,866	12,660,866	12,660,866	12,660,866	100.0%	0	0	PROYECTO	76.00	76.00	100.0%
10	56023	SOPORTE-SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	85,547,850	85,547,850	85,547,850	72,718,700	85.0%	0	0	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
11	90264	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,502,073	5,502,073	2,751,036	1,259,548	22.9%	0	0	EQUIPO	37.00	10.00	27.0%
12	90831	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES REHABILITACION TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,391,732	3,391,732	2,035,040	1,171,156	34.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
13	56106	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO RM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	215,376,782	199,642,826	230,516,967	189,454,428	94.9%	4,373,028	3,092,854	BENEFICIARIO	8,526.00	8,526.00	100.0%
14	56024	PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO EQUIPAMIENTO MAQUINARIA DP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	30,615,000	30,615,000	30,615,000	23,678,691	77.3%	1,345,316	216,525	OTROS	34.00	34.00	100.0%
15	56025	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO OBRA PÚBLICA MODERNIZACION MTUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,209,060	24,230,770	27,209,060	20,192,681	83.3%	1,147,767	153,830	BENEFICIARIO	1,157.00	1,157.00	100.0%
16	155814	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	22,204,000	22,204,000	22,204,000	22,099,722	99.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.85	85.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
17	156058	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	12,584,386	12,584,386	12,584,386	12,584,386	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
		OTROS PROGRAMAS				40,267,243	40,267,243	40,267,243	39,582,853	98.3%	0	0		1,623.00	1,552.00	95.6%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)														
18	154975	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,992,779	1,992,779	1,992,779	1,992,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
19	154976	CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO, AREA DE PROTECCION, ZONA DE SERVICIOS, AULA VIRTUAL, OBRA EXTERIOR Y PAVIMENTACION EN INSTALACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,470,878	8,470,878	8,470,878	8,470,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
20	154977	ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS Y EQUIPO DIVERSO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24,839,974	24,839,974	24,839,974	24,155,584	97.2%	0	0	PERSONA	1,571.00	1,500.00	95.5%
		GASTO CORRIENTE														
		SERVICIOS PERSONALES														
21	154979	EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,363,212	4,363,212	4,363,212	4,363,212	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%
22	154978	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	600,400	600,400	600,400	600,400	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%