



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CII 3ra. Época Culiacán, Sin., Miércoles 02 de Noviembre de 2011. **No. 131**

ÍNDICE

GOBIERNO FEDERAL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN *

Juicio de Amparo número 52/2011-3A.

2

PODER EJECUTIVO ESTATAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Tercer Trimestre de 2011.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2011.

3 - 61

AYUNTAMIENTOS

Municipio de Ahome.- Convocatoria de Licitación Pública No. AHO-VCHPT-01/11, para la venta de un lote de 95 (Noventa y Cinco) Vehículos Automotrices Chatarra.

Decreto Municipal No. 07 de Ahome.- Reglamento de Mercados para el Municipio de Ahome, Sinaloa.

Decreto Municipal No. 08 de Ahome.- Reglamento Interior para el funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome.

Municipio de Escuinapa.- Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2011.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Municipio de Mazatlán.- Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2011.

62 - 91

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

92 - 104

AVISOS NOTARIALES

104

RESPONSABLE: *Secretaría General de Gobierno.* DIRECTOR: *Lic. Jesús Humberto Cossío Ramírez.*

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN
SINALOA AL TERCER TRIMESTRE DE 2011**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, correspondiente al Tercer Trimestre de 2011 y contiene información sobre la aplicación 2010, 2009, 2008 y 2007, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**


~~C.P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA~~

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2011

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB			6,704,529,254	5,107,915,083	5,107,915,083	4,785,303,449	93.7%		932,605.00	872,112.75	93.5%
1	169383	SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	408,695,211	381,122,766	381,122,766	357,257,188	93.7%	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
2	167990	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	80,660,796	49,475,235	49,475,235	46,377,139	93.7%	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
3	170683	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	28,953,446	25,022,333	25,022,333	23,455,456	93.7%	ADULTO	12,300.00	4,272.00	34.7%
4	168735	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	1,096,297,823	796,739,513	796,739,513	746,848,375	93.7%	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
5	169134	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	2,876,759,888	2,050,754,276	2,050,754,276	1,922,337,820	93.7%	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
6	169885	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	1,929,422,284	1,616,026,124	1,616,026,124	1,514,831,968	93.7%	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
7	170483	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	21,909,002	11,244,602	11,244,602	10,540,475	93.7%	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
8	125786	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ENEES	3,529,949	2,103,988	2,103,988	2,103,988	100.0%	PERSONA	64.00	64.00	100.0%
9	183505	SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6-CULIACÁN	UPN	39,492,625	29,619,461	29,619,461	26,028,435	87.9%	PERSONA	181.00	181.00	100.0%
10	169603	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	2,692,271	2,510,638	2,510,638	2,353,424	93.7%	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
11	168523	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	32,891,840	20,175,000	20,175,000	18,068,919	89.6%	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
12	170723	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (07)	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	492,552	425,677	425,677	399,021	93.7%	ADULTO	12,300.00	4,272.00	34.7%
13	168997	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	26,523,345	19,275,963	19,275,963	18,068,919	93.7%	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
14	169235	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	61,216,079	43,639,073	43,639,073	40,906,432	93.7%	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
15	170061	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	32,237,240	27,000,944	27,000,944	25,310,168	93.7%	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
16	170580	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	60,289,466	30,943,037	30,943,037	29,005,411	93.7%	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
17	126159	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ENEES	615,688	449,141	449,141	22,999	5.1%	ALUMNO	551.00	551.00	100.0%
18	183514	GASTO OPERATIVO	6-CULIACÁN	UPN	1,849,749	1,387,312	1,387,312	1,387,312	100.0%	OPERACIÓN	1.00	0.75	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA			186,725,735	140,109,283	140,109,283	131,986,783	94.2%		63,800.00	45,066.00	70.6%
1	104624	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	119,115,925	89,264,797	89,264,797	89,264,797	100.0%	ALUMNO	8,200.00	9,080.00	110.7%
2	110218	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	9,166,389	6,874,794	6,874,794	6,874,794	100.0%	ALUMNO	8,200.00	9,080.00	110.7%
3	133414	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	35,154,785	26,270,329	26,270,329	23,294,782	88.7%	ADULTO Y JÓVEN	23,700.00	13,453.00	56.8%
4	133627	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	23,288,636	17,699,363	17,699,363	12,552,410	70.9%	ADULTO Y JÓVEN	23,700.00	13,453.00	56.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES												
		FAFEF				607,736,015	443,149,226	447,298,024	443,036,246	100.0%		540,939,870.00	403,661,647.00	74.6%
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	115600	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	1-AHOME	CHIHUAHUITA	CEAPAS	2,473,893	2,187,890	2,187,890	2,187,890	100.0%	METROS	18,830.00	9,226.00	49.0%
2	122914	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	BOLSA DE TOZALIBAMPO UNO	CEAPAS	801,997	481,198	481,198	481,198	100.0%	METROS	5,959.00	1,906.00	32.0%
3	123109	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	CERRO ANGOSTURA	CEAPAS	333,773	287,966	265,426	287,966	100.0%	METROS	2,383.00	1,620.00	68.0%
4	123174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	IGNACIO ALLENDE	CEAPAS	250,675	250,675	250,675	250,675	100.0%	SISTEMA	1.00	0.29	29.0%
5	123213	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL TEPEHUAN	CEAPAS	211,683	113,787	113,787	113,787	100.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
6	117002	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR LA CAMPIÑA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	232,362	69,709	69,709	69,709	100.0%	METROS	104.00	85.00	81.7%
7	127373	CONSTRUCCION DE EMISORES PARA LAS PLANTAA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	CEAPAS	393,757	127,576	127,576	127,576	100.0%	METROS	646.00	258.00	39.9%
8	127493	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	CEAPAS	2,292,802	1,410,408	1,410,408	1,410,408	100.0%	PLANTA	1.00	0.12	12.0%
9	127095	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	CEAPAS	2,517,014	1,413,297	1,413,297	1,413,297	100.0%	PLANTA	1.00	0.29	29.0%
10	123340	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	BAILA	CEAPAS	517,389	260,120	260,120	260,120	100.0%	METROS	3,679.00	1,250.00	34.0%
11	123281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	NUEVO ROSARITO	CEAPAS	298,879	88,046	119,502	88,046	100.0%	METROS	2,662.00	1,517.00	57.0%
12	123390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	OBISPO	CEAPAS	667,247	470,781	470,781	470,781	100.0%	METROS	5,411.00	1,570.00	29.0%
13	116848	CONSTRUXCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 18	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	4,536,913	3,858,850	3,858,850	3,858,850	100.0%	METROS	4,436.00	2,573.00	58.0%
14	123500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	COLONIA BUENOS AIRES	CEAPAS	472,686	141,806	141,806	141,806	100.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
15	123588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LAS QUEMAZONES	CEAPAS	859,253	323,359	323,359	323,359	100.0%	SISTEMA	5,599.00	896.00	16.0%
16	123644	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO (1° ETAPA)	11-GUASAVE	PORTUGUÉS DE GÁLVEZ	CEAPAS	1,822,664	534,033	534,033	534,033	100.0%	METROS	14,703.00	9,703.00	66.0%
17	127739	CONSTRUCCION DE CARCAMO ATLANTICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	13,750,000	10,208,665	10,208,665	10,208,665	100.0%	CÁRCAMO	1.00	0.90	90.0%
18	123901	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	CEAPAS	433,340	13,002	13,002	13,002	100.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
19	123943	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	POTRERILLOS	CEAPAS	367,500	125,938	125,938	125,938	100.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
20	124054	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LA JAINA	CEAPAS	420,840	126,252	126,252	126,252	100.0%	METROS	4,569.00	120.00	2.6%
		RECONSTRUCCIÓN												
21	123459	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	ALTA ROSA (PIPILA II)	CEAPAS	322,463	193,478	193,478	193,478	100.0%	POZO	1.00	0.00	0.0%
		AMPLIACIÓN												
22	116147	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE UNIVERSIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	140,735	84,441	84,441	84,411	100.0%	METROS	430.00	430.00	100.0%
23	116236	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES UNIVERSIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	31,914	0	9,574	0	0.0%	METROS	430.00	430.00	100.0%
24	116720	AMLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	185,810	55,743	55,743	55,743	100.0%	METROS	1,272.00	318.00	25.0%
25	116784	AMPLIACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	266,818	40,023	40,023	40,023	100.0%	METROS	566.00	85.00	15.0%
26	117234	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. BACHIGUALATO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	90,753	44,857	44,857	44,857	100.0%	METROS	691.00	511.00	74.0%
27	117107	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	185,042	87,154	87,154	87,154	100.0%	METROS	1,150.00	690.00	60.0%
28	116905	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. LOMAS DE SAN JERONIMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	225,803	114,906	114,906	114,906	100.0%	METROS	1,397.00	992.00	71.0%
29	117176	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. MONTESIERRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	103,169	102,330	102,330	102,330	100.0%	METROS	363.00	363.00	100.0%
30	118227	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	100.0%	PLANTA	1.00	0.95	95.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
31	118406	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN CALLE GABRIEL VILLAVERDE	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	64,600	19,380	19,380	19,380	100.0%	METROS	383.00	317.00	82.8%
32	118269	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. SALINAS DE GORTARI	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	191,065	57,319	57,319	57,319	100.0%	METROS	2,575.00	0.00	0.0%
33	118457	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIEL VILLAVERDE MEJORAMIENTO	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	173,383	52,015	52,015	52,015	100.0%	METROS	383.00	202.00	52.7%
34	118629	SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL PROGRAMA APAZU EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,732,600	726,313	1,366,800	726,313	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	0.10	10.0%
35	127887	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROTAR EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,721,509	663,647	663,647	663,647	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	0.12	12.0%
36	124330	SUPERVISION TECNICA, NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	1,440,000	133,572	133,572	133,572	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	0.10	10.0%
37	116047	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION REHABILITACIÓN	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	CEAPAS	298,560	179,136	179,136	179,136	100.0%	MEDIDOR	1,100.00	330.00	30.0%
38	116354	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	290,421	55,743	55,743	55,743	100.0%	POZO	1.00	0.98	98.0%
39	117935	REHABILITACION DE LÍNEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	89,776	26,933	26,933	26,933	100.0%	METROS	636.00	318.00	50.0%
40	117895	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	462,315	125,981	125,981	12,981	10.3%	PLANTA	1.00	0.10	10.0%
41	117978	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	234,788	70,436	70,436	70,436	100.0%	TANQUE	1.00	0.35	35.0%
42	118023	REHABILITACION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	748,501	224,500	224,550	224,550	100.0%	METROS	980.00	0.00	0.0%
43	118106	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MA. DE LOA ANGELES POLANCO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	254,427	76,328	76,328	76,328	100.0%	METROS	555.00	172.00	31.0%
44	118204	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	232,512	209,056	209,056	209,056	100.0%	METROS	532.00	532.00	100.0%
45	127577	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	8,975,090	990,229	4,480,000	990,229	100.0%	PLANTA	1.00	0.70	70.0%
46	118550	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	CEAPAS	161,866	97,120	97,120	97,120	100.0%	POZO	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
47	160827	SANEAMIENTO FINANCIERO OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAF	106,227,758	92,589,228	92,589,228	92,589,228	100.0%	PESOS	106,227,758.00	92,589,228.00	87.2%
48	168945	JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAF	264,629,670	198,536,000	198,536,000	198,536,000	100.0%	PESOS	264,629,670.00	198,536,000.00	75.0%
49	167820	PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAS	170,000,000	112,500,000	112,500,000	112,500,000	100.0%	PESOS	170,000,000.00	112,500,000.00	66.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAIS			13,779,300	11,847,951	11,847,951	0	0.0%		2,040.00	0.00	0.0%
		FISE											
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
1	81482	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X12M EN JARDIN DE NIÑOS	1-AHOME	LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO)	97,782	97,782	97,782	0	0.0%	METRO CUADRADO	144.00	0.00	0.0%
2	65075	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X12M. EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	1-AHOME	EL COLORADO	97,782	97,782	97,782	0	0.0%	METRO CUADRADO	144.00	0.00	0.0%
3	64750	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17X25M EN ESCUELA FEDERAL MUM.83	1-AHOME	OHUIRA	134,015	134,015	134,015	0	0.0%	METROS CUADRADOS	425.00	0.00	0.0%
4	63259	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17X25M EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	1-AHOME	SAN PABLO	173,264	173,264	173,264	0	0.0%	METROS CUADRADOS	425.00	0.00	0.0%
5	64956	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17X25M. EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO	1-AHOME	EL COLORADO	258,267	258,267	258,267	0	0.0%	METRO CUADRADO	425.00	0.00	0.0%
6	64508	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17X25M EN TELESECUNDARIA 57	1-AHOME	LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO)	173,264	173,264	173,264	0	0.0%	METROS CUADRADOS	425.00	0.00	0.0%
7	62122	REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA NUM. 156	1-AHOME	LAS LAJITAS	28,791	28,791	28,791	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
8	61147	REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN TELESECUNDARIA NUM. 104	1-AHOME	PAREDONES	8,138	8,138	8,138	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
9	81543	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL BATALLON - LA ROSITA	2-ANGOSTURA	EL BATALLÓN (EL BATALLÓN DE LOS PALLANES)	1,954,190	693,346	693,346	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
10	82024	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA SOLEDAD	634,281	634,281	634,281	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
11	81957	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	GUATENIPA	57,200	57,200	57,200	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
12	81783	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LOS NEGRITOS	256,701	256,701	256,701	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
13	82187	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	MOYOLTITA	34,252	34,252	34,252	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
14	81878	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	TEPACA	471,658	471,658	471,658	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
15	96971	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. JUAREZ SECTOR ESTADIO DE BEIS BOL	7-CHOIX	CHOIX	90,545	90,545	90,545	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
16	84683	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. AYUNTAMIENTO 89	7-CHOIX	CHOIX	90,004	90,004	90,004	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
17	84942	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. AYUNTAMIENTO 89 SECTOR PONIENTE	7-CHOIX	CHOIX	87,050	87,050	87,050	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
18	100986	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. CENTRO SECTOR BARRIO LAS CONCHAS	7-CHOIX	CHOIX	131,020	131,020	131,020	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
19	85015	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. CHULAVISTA	7-CHOIX	CHOIX	22,510	22,510	22,510	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
20	100627	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. HIGUERITA SECTOR CARCAMO	7-CHOIX	CHOIX	110,712	110,712	110,712	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
21	84395	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. NUEVO HORIZONTE	7-CHOIX	CHOIX	18,489	18,489	18,489	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
22	101997	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. REFORMA SECTOR ANTENA	7-CHOIX	CHOIX	55,360	55,360	55,360	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
23	82218	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA SIDRA	490,961	490,961	490,961	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
24	82207	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LAS JUNTAS	256,727	256,727	256,727	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
25	111710	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	BELLAVISTA	73,837	73,837	73,837	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
26	112118	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	110,737	110,737	110,737	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
27	110688	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SALADO	15,096	15,096	15,096	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
28	102298	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EMILIANO ZAPATA	97,129	97,129	97,129	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
29	111962	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	ROSENDO NIEBLAS	90,960	90,960	90,960	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
30	112076	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA . LAS TINAS SECTOR CORRALES DE GANADO	8-ELOTA	LAS TINAS	51,984	51,984	51,984	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
31	111609	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR KINDER	8-ELOTA	AGUAPEPE	109,141	109,141	109,141	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
32	102673	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ARROYO	8-ELOTA	EL LIMONCITO	112,627	112,627	112,627	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
33	111925	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LADO OESTE	8-ELOTA	EL SALADITO	115,028	115,028	115,028	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
34	111813	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LADO SUR SEGUNDA ETAPA	8-ELOTA	EL SALADITO	60,284	60,284	60,284	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
35	111868	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LADO SUR TERCERA ETAPA	8-ELOTA	EL SALADITO	58,207	58,207	58,207	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
36	111258	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEON	8-ELOTA	EL SALADO	137,092	137,092	137,092	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
37	102546	AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA SECTOR ARROYO	8-ELOTA	EL ROBLE	81,301	81,301	81,301	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
38	112238	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA COL. NUEVO AMANECER	8-ELOTA	LA CRUZ	175,000	175,000	175,000	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%
39	112854	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICACION EN COL. FCO. I. MADERO POLIGONO HABITAT	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	183,009	183,009	183,009	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
40	112529	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES COL. CENTRO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	140,382	140,382	140,382	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
41	112674	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 21 DE MARZO EN COL. JUAREZ	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	326,143	326,143	326,143	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
42	112748	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO POLIGONO HABITAT	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	250,944	250,944	250,944	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
43	134820	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	RANCHITO DE CAIMANERO (INFIERNITO)	694,533	496,095	496,095	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
44	134858	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL JUAN S. MILLAN	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	526,351	375,965	375,965	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
45	134932	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LA PITAHAYA	1,125,886	804,205	804,205	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
46	135158	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. SINALOA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,448,280	1,448,280	1,448,280	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
47	135279	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LA PRIMAVERA	13-MOCORITO	MOCORITO	331,014	331,014	331,014	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
48	147430	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ZOPILOTE	126,711	126,711	126,711	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
49	147497	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	OJO DE AGUA	88,634	88,634	88,634	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
50	147345	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	POZOLE DE MORADA	140,559	140,559	140,559	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
51	146749	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. RUBEN JARAMILLO Y GENARO ESTRADA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	421,740	421,740	421,740	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
52	146822	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	57,685	57,685	57,685	0	0.0%	BARDAS	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS - FISE 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
53	146859	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	14-ROSARIO	LOS POZOS	35,244	35,244	35,244	0	0.0%	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%
54	147288	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA JULIO HERNANDEZ	14-ROSARIO	EL ROSARIO	409,596	409,596	409,596	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
55	146967	ELECTRIFICACION PARA PONER EN OPERACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TABLÓN VIEJO	215,731	215,731	215,731	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
56	147167	PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE	14-ROSARIO	CHAMETLA	59,432	59,432	59,432	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
57	147099	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	LA PIEDRA LABRADA	118,173	118,173	118,173	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
58	111764	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LADO SUR PRIMERA ETAPA	8-ELOTA	EL SALADITO	57,867	57,867	57,867	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	E/B	18	19	20	21	22	23=22/21						
		APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS FAM ASISTENCIA SOCIAL				158,203,151	106,921,146	119,741,646	95,020,554	88.9%	371,230	0		16,344,801.00	11,646,883.82	71.3%
1	112505	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA DIF SINALOA	141,538,325	94,358,880	106,153,740	90,506,754	95.9%	371,230	0	APOYO	16,344,777.00	11,646,873.00	71.3%
2	112676	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA DIF SINALOA	12,307,680	8,205,120	9,230,760	2,776,024	33.8%	0	0	PROYECTO	10.00	5.00	50.0%
		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CONSTRUCCIÓN														
3	184061	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: J.N. RURAL MARIANO ESCOBEDO, LOC. POBLADO NUMERO CINCO, AHOME SIN. CONST. AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO + OBRA EXT.	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	ISIFE	329,055	329,055	329,055	298,668	90.8%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%
4	184048	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11001 J.N. INDIGENA HIMNO NACIONAL, LOC. BACOREHIUS AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA ADOSADADA EN EST. REG. DE CONCRETO + OBRA EXT.	1-AHOME	BACOREHIUS	ISIFE	268,015	268,015	268,015	222,785	83.1%	0	0	AULA	1.00	0.93	93.0%
5	184135	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11011 J.N. NUEVA CREACION, FRACC. SAN FERMIN CULIACAN SIN. CONST. 2 AULAS, DIRECCION SERV. SANIT. EST. REG. CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,553,886	1,553,886	1,553,886	494,673	31.8%	0	0	AULA	5.00	1.75	35.0%
6	184164	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11012 J.N. NUEVA CREACION FRACC. VALLE ALTO. CULIACAN SIN. CONST. 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. REG. CONCRETO, DIR., SERV. SANIT C. PERIMETRAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,895,275	1,895,275	1,895,275	621,964	32.8%	0	0	AULA	6.00	1.20	20.0%
7	184173	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11014 J.N. JUSTO SIERRA, LOC. CEUTA, ELOTA SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, AISLADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO + OBRA EXT.	8-ELOTA	CEUTA	ISIFE	310,915	310,915	310,915	99,686	32.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE		203,802,501	183,422,251	183,422,251	42,399,690	23.1%	1,228,986	0		17,282.00	2,242.00	13.0%
1	45035	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,513,742	57,162,368	57,162,368	16,407,570	28.7%	0	0	PIEZA	10,262.00	54.00	0.5%
2	45066	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	27,554,600	24,799,140	24,799,140	1,870,169	7.5%	0	0	PERSONA	4,526.00	30.00	0.7%
3	45224	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,914,560	3,523,104	3,523,104	1,074,583	30.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	45242	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	10,342,624	9,308,362	9,308,362	4,331,870	46.5%	0	0	PERSONA	1,942.00	1,884.00	97.0%
5	45260	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	93,356,975	84,021,277	84,021,277	16,730,498	19.9%	1,228,986	0	EQUIPO	537.00	259.00	48.2%
6	45273	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	5,120,000	4,608,000	4,608,000	1,985,000	43.1%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO			1,676,839,787	1,176,477,209	1,192,075,071	1,000,158,414	85.0%	1,350,825	0		252,688,077.00	101,345,578.00	40.1%
1	142689	MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	5,669,066	5,669,066	5,663,924	5,049,141	89.1%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,396,077.00	60.0%
2	141853	SERVICIOS PERSONALES MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,420,962,172	968,996,239	984,599,243	895,273,808	92.4%	1,350,825	0	PERSONA	152,732.00	114,036.00	74.7%
3	142679	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	250,208,549	201,811,904	201,811,904	99,835,465	49.5%	0	0	PESOS	250,208,549.00	99,835,465.00	39.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		CONVENIOS													
		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN			2,692,431,214	2,213,625,001	2,213,625,001	2,213,624,981	100.0%	0	0		2.00	1.60	80.0%
		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN													
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
1	176755	ICATSIN	0-COBERTURA ESTATAL	ICATSIN	66,753,517	55,695,702	55,695,702	55,695,682	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
2	176834	UAS	0-COBERTURA ESTATAL	UAS	2,625,677,697	2,157,929,299	2,157,929,299	2,157,929,299	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			694,080,063	348,971,308	357,035,069	268,403,453	76.9%	474,268	0		83,975.00	84,227.08	100.3%
		INVERSIÓN													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
3	181344	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, CON SUPERFICIE SINTETICA EN PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE, COL. REPUBLICA MEXICANA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,026,949	7,026,949	7,026,949	6,361,241	90.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	181322	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALBERGUE EN CENTRO MODELO, UBICADO EN PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE, COL. REPUBLICA MEXICANA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,685,763	4,685,763	4,685,763	1,195,476	25.5%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%
		MEJORAMIENTO													
5	176904	FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	60,950,000	60,950,000	60,950,000	3,561,591	5.8%	0	0	PROYECTO	8.00	1.00	12.5%
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
6	115009	CONSOLIDAR LA OFERTA EDUCATIVA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	0-COBERTURA ESTATAL	UDEO	124,613,173	89,027,000	89,027,000	75,145,355	84.4%	474,268	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%
7	185177	CB01	17-SINALOA	COBAES	425,648,421	146,756,502	143,671,205	146,756,502	100.0%	0	0	ALUMNO	41,000.00	41,000.00	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
8	134967	CALIDAD EN LOS METODOS DE EDUCACION A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS Y CERTIFICACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	7,864,133	7,864,133	7,864,133	7,864,133	100.0%	0	0	OTROS	9.00	3.00	33.3%
9	174319	CB02	0-COBERTURA ESTATAL	COBAES	29,984,857	7,417,955	10,503,252	7,417,955	100.0%	0	0	ALUMNO	41,000.00	41,000.00	100.0%
10	133691	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	28,053,761	19,990,000	28,053,761	19,990,000	100.0%	0	0	ALUMNO	1,875.00	2,206.00	117.7%
11	170740	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASI COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	5,253,006	5,253,006	5,253,006	111,200	2.1%	0	0	PORCENTAJE	80.00	15.00	18.8%
		OTROS CONVENIOS			50,449,212	46,171,891	50,449,212	31,272,724	67.7%	7	0		33,428.00	25,806.00	77.2%
12	130347	CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	1,215,687	1,215,687	1,215,687	12,658	1.0%	7	0	MAESTRO	2,350.00	298.00	12.7%
13	165652	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	10,344,280	10,551,373	10,344,280	6,993,631	66.3%	0	0	ESCUELA	380.00	750.00	197.4%
14	145229	EVALUACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE PLAZAS DOCENTES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	360,550	360,550	360,550	360,550	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	7,695.00	7,695.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
15	156432	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	7,025,988	5,269,491	7,025,988	5,269,491	100.0%	0	0	ALUMNO	550.00	505.00	91.8%
16	156335	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	7,609,447	4,881,530	7,609,447	4,328,223	88.7%	0	0	ALUMNO	1,646.00	1,353.00	82.2%
17	147581	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	3,446,961	3,446,961	3,446,961	20,298	0.6%	0	0	ESCUELA	143.00	142.00	99.3%
18	145520	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	1,516,122	1,516,122	1,516,122	60,994	4.0%	0	0	MAESTRO	15,000.00	10,500.00	70.0%
19	130951	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	545,267	545,267	545,267	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	3,164.00	2,899.00	91.6%
20	148013	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	SEP Y SEPDES	18,384,910	18,384,910	18,384,910	14,226,879	77.4%	0	0	CAPACITACIÓN	2,500.00	1,664.00	66.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %									
							A	B	C	D							D/B	E	F
		SUBSIDIOS																	
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,252,455,585	964,078,965	772,303,291	453,511,761	47.0%	6,060,365	796,292		316,746.87	201,301.13	63.6%			
		PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA																	
		INVERSIÓN																	
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
1	27018	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE	367,050,000	237,359,000	92,621,637	92,621,637	39.0%	3,957,022	416,317	BENEFICIARIO	40,530.00	16,643.00	41.1%			
		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS																	
2	27019	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS: SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE	164,238,920	162,954,142	162,954,142	162,954,142	100.0%	952,396	228,628	PROYECTO	26.00	26.00	100.0%			
		PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL																	
3	27020	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO	48,650,000	30,606,628	14,396,018	14,396,018	47.0%	545,868	103,162	BENEFICIARIO	113,832.00	102,122.00	89.7%			
		PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES																	
4	27021	PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE	15,000,000	9,700,000	380,000	380,000	3.9%	178,971	48,185	BENEFICIARIO	9,088.00	0.00	0.0%			
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																	
		GASTO CORRIENTE																	
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
5	160829	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEP Y SEPDES	9,475,103	2,854,370	9,475,103	271,141	9.5%	11,384	0	ESCUELA	935.00	935.00	100.0%			
		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
6	134917	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEP Y SEPDES	5,471,813	5,471,813	5,471,813	0	0.0%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%			
		PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																	
7	134467	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEP Y SEPDES	2,808,000	1,404,000	2,808,000	1,007,506	71.8%	585	0	BECA	450.00	597.00	132.7%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
17	171039	CARAVANAS DE LA SALUD SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	11,442,332	11,442,332	11,442,332	6,988,010	61.1%	0	0	PORCENTAJE	100.00	39.00	39.0%
18	170873	PROGRAMA SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN A TRAVÉZ DEL APOYO ECONÓMICO POR EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	20,209,650	10,996,779	10,996,779	2,798,933	25.5%	0	0	PORCENTAJE	100.00	35.00	35.0%
19	170592	SICALIDAD PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD	708,796	708,796	708,796	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	1.00	25.0%
20	144748	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SNE SINALOA	33,759,130	56,207,963	23,268,603	54,497,520	97.0%	0	0	OTROS	18,602.00	20,843.00	112.0%
21	101911	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL SIST. MULTIPLE LAS ISABELES	1-AHOME	CHIHUAHUITA	CEAPAS	11,550,000	11,550,000	6,930,000	6,746,702	58.4%	0	0	METROS	18,830.00	8,472.00	45.0%
22	111051	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ABETOS Y SAUCES SECTOR LA CAMPIÑA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	464,724	464,724	185,990	139,417	30.0%	0	0	METROS	104.00	78.00	75.0%
23	110765	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 18 DE DIAM.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	8,166,444	8,166,444	5,716,510	4,485,386	54.9%	0	0	METROS	4,436.00	2,272.00	51.2%
24	115233	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	CEAPAS	4,900,000	4,900,000	0	0	0.0%	0	0	METROS	3,201.00	0.00	0.0%
25	114469	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. SANTA NATALIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	CEAPAS	910,421	910,421	0	0	0.0%	0	0	METROS	870.00	0.00	0.0%
26	114645	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	CEAPAS	910,421	910,421	0	0	0.0%	0	0	METROS	110.60	0.00	0.0%
27	114348	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1º ETAPA AMPLIACIÓN	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	CEAPAS	2,800,000	2,800,000	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,731.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
28	102539	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	147,396	147,396	147,396	0	0.0%	0	0	METROS	430.00	430.00	100.0%
29	102476	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	656,763	656,763	656,793	197,095	30.0%	0	0	METROS	471.00	471.00	100.0%
30	110555	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	867,114	867,114	260,134	0	0.0%	0	0	METROS	1,272.00	0.00	0.0%
31	111454	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. BACHIGUALATO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	249,569	249,569	135,682	123,356	49.4%	0	0	METROS	691.00	490.00	70.9%
32	110951	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. LOMAS DE SAN JERONIMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	620,958	620,958	315,991	315,991	50.9%	0	0	METROS	1,397.00	940.00	67.3%
33	111296	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. MONTESIERRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	283,715	283,715	258,926	281,409	99.2%	0	0	METROS	363.00	363.00	100.0%
34	111222	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	508,865	508,865	302,428	239,673	47.1%	0	0	METROS	1,150.00	590.00	51.3%
35	113172	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	32,400,000	32,400,000	32,400,000	24,768,824	76.4%	0	0	PLANTA	1.00	0.77	77.0%
36	113513	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. SALINAS DE GORTARI	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	891,636	891,636	267,491	267,491	30.0%	0	0	METROS	2,575.00	0.00	0.0%
37	113974	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE. GABRIEL VILLAVERDE	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	86,133	86,133	4,367	25,840	30.0%	0	0	METROS	383.00	318.00	83.0%
38	114041	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIEL VILLAVERDE	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	231,179	231,179	165,220	69,353	30.0%	0	0	METROS	383.00	203.00	53.0%
39	113833	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. SALINAS DE GORTARI	13-MOCORITO	PERICOS	CEAPAS	1,679,388	1,679,388	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,575.00	0.00	0.0%
		MEJORAMIENTO														
40	115397	SUPERVISION TECNICA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,732,600	2,732,600	796,360	796,354	29.1%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.10	10.0%
41	102384	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION (1° ETAPA)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	CEAPAS	1,393,280	1,393,280	696,640	417,984	30.0%	0	0	MEDIDOR	1,100.00	366.00	33.3%
		REHABILITACIÓN														
42	102098	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL SISTEMA DE AGUA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	CEAPAS	1,200,000	1,200,000	240,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%
43	110615	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO	5-COSALÁ	COSALÁ	CEAPAS	355,758	355,758	106,727	0	0.0%	0	0	METROS	566.00	0.00	0.0%
44	102722	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE E INTERCONEXION CON POZOS EXISTENTES	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	1,355,297	1,355,297	1,355,297	828,010	61.1%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
45	111709	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN COL. LOMA LINDA	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	119,701	119,701	48,898	35,910	30.0%	0	0	METROS	636.00	318.00	50.0%
46	111588	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	616,420	616,420	220,100	168,005	27.3%	0	0	PLANTA	1.00	0.10	10.0%
47	111775	REHABILITACION DE TANQUE	8-ELOTA	LA CRUZ	CEAPAS	313,051	313,051	156,630	93,915	30.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.35	35.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
48	111848	REHABILITACION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	998,001	998,001	299,400	299,400	30.0%	0	0	METROS	980.00	0.00	0.0%
49	112174	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	310,016	310,016	310,016	278,742	89.9%	0	0	METROS	532.00	532.00	100.0%
50	111991	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	336,194	336,194	100,858	0	0.0%	0	0	METROS	602.00	0.00	0.0%
51	111936	REHABILITACION DE RED DE ATARRJEAS Y DESCARGAS EN CALLE M. DE LOS ANGELES POLANCO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	CEAPAS	339,237	339,237	1,752,020	101,771	30.0%	0	0	METROS	555.00	172.00	31.0%
52	115117	INTERCONEXION DE NORIA EN EL SALITRE CON EL ACUEDUCTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	CEAPAS	564,843	564,843	368,425	169,453	30.0%	0	0	METROS	1,080.00	918.00	85.0%
53	114913	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	CEAPAS	323,732	323,732	97,120	97,120	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
54	114722	REHABILITACION DE 500 ML. DE COLECTOR EN SECTOR CENTRO PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CONSTRUCCIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	CEAPAS	733,941	733,941	220,182	220,182	30.0%	0	0	METROS	500.00	150.00	30.0%
55	120072	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	BOLSA DE TOZALIBAMPO UNO	CEAPAS	3,742,651	2,723,721	1,871,325	1,122,295	41.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.32	32.0%
56	120110	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	CERRO ANGOSTURA	CEAPAS	1,557,608	940,687	940,687	730,484	77.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.68	68.0%
57	120152	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	IGNACIO ALLENDE	CEAPAS	1,169,818	823,582	823,582	700,702	85.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.29	29.0%
58	120247	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL TEPEHUAN	CEAPAS	885,011	547,517	547,517	265,503	48.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
59	120467	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	BAILA	CEAPAS	2,414,482	2,414,482	0	1,171,687	48.5%	0	0	METROS	3,679.00	1,250.00	34.0%
60	120719	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	OBISPO	CEAPAS	3,113,821	3,113,821	1,569,200	1,647,734	52.9%	0	0	METROS	5,411.00	1,569.00	29.0%
61	120309	CONSTRUYCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	NUEVO ROSARITO	CEAPAS	1,394,771	1,394,771	836,863	616,319	44.2%	0	0	METROS	2,662.00	1,517.00	57.0%
62	120786	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	COLONIA BUENOS AIRES	CEAPAS	2,205,869	1,545,765	778,238	661,761	42.8%	0	0	SISTEMA	3,696.00	0.00	0.0%
63	121043	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LAS QUEMAZONES	CEAPAS	4,009,848	2,515,013	1,257,506	754,504	30.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	5,599.00	895.00	16.0%
64	121092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	PORTUGUÉS DE GÁLVEZ	CEAPAS	6,379,322	4,153,591	1,246,077	1,246,077	30.0%	0	0	RED	14,703.00	9,703.00	66.0%
65	122734	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	CEAPAS	2,022,256	1,454,101	1,011,128	606,676	41.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
66	122777	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	POTRERILLOS	CEAPAS	1,715,000	1,200,500	587,713	587,713	49.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
67	122813	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	LA JAINA	CEAPAS	1,963,918	1,963,918	589,176	589,176	30.0%	0	0	METROS	2,323.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
68	122872	MEJORAMIENTO SUPERVISION TECNICA, NORMATIVA TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	3,660,000	1,830,000	722,300	598,905	32.7%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.10	10.0%
69	120755	REHABILITACIÓN CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ELOTA	ALTA ROSA (PÍPILA II)	CEAPAS	1,504,828	1,504,828	772,414	451,448	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
70	126306	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE EMISORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	CEAPAS	630,000	127,576	127,576	127,576	100.0%	0	0	COLECTOR	646.00	258.00	39.9%
71	126504	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	CEAPAS	10,699,742	10,699,742	3,290,953	3,290,953	30.8%	0	0	PLANTA	1.00	0.12	12.0%
72	126123	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	CEAPAS	11,746,061	6,250,000	3,297,652	3,297,652	52.8%	0	0	PLANTA	1.00	0.29	29.0%
73	126014	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	12,230,774	12,230,774	3,669,232	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
74	126832	MEJORAMIENTO SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROTAR EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,764,147	2,764,147	873,451	873,451	31.6%	0	0	SUPERVISIÓN	0.00	0.12	0.0%
75	125847	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	LOS MOCHIS	CEAPAS	5,671,435	1,628,468	1,626,468	1,628,468	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.29	29.0%
76	126065	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	CEAPAS	4,855,464	3,398,824	2,621,683	2,621,683	77.1%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.40	40.0%
77	126602	REHABILITACIÓN REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	26,925,270	26,925,370	8,077,610	1,485,243	5.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%
78	181369	PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCIÓN OBRAS DIVERSAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,632,643	5,734,327	5,734,327	0	0.0%	0	0	OBRA	50.00	0.00	0.0%
79	67093	250151ME001.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. PRIMERO DE MAYO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	983,468	737,601	983,468	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,048.27	1,850.00	90.3%
80	67152	250151ME002.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COL. 15 DE JULIO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1,152,958	831,396	1,152,958	664,643	79.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,765.13	2,000.00	72.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
81	68055	250151ME0023.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. PRIMERO DE MAYO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	151,343	113,508	151,343	148,458	130.8%	0	0	METROS CUADRADOS	968.00	968.00	100.0%
82	68094	250151ME004.- ALUMBRADO PUBLICO COL. 5 DE FEBRERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	214,402	160,802	214,402	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	0.00	0.0%
83	68116	2501581ME006.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOS LAURELES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	248,988	0	248,988	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	119.87	0.00	0.0%
84	68107	250151ME005.- ADQUISICION DE LUMINARIAS COL PRIMERO DE MAYO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	30,277	22,708	30,277	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%
85	70169	250151DS001.- APOYO A INSTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,000	1,000	2,000	237	23.7%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%
86	95793	250151DS002.- APOYO A INSTANCIA DE CONTRALORIA SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,000	1,000	2,000	237	23.7%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%
87	68124	250151DS003.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	12,255	6,128	12,255	0	0.0%	0	0	ALUMNO	3.00	3.00	100.0%
88	68131	250151DS004.- APOYO A INSTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,000	1,000	2,000	237	23.7%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%
89	68137	250151DS005.- CURSO CULTORA DE BELLEZA (SEGUNDA PARTE)	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,420	12,710	25,420	12,710	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	17.00	100.0%
90	70072	250151DS006.- CURSO PINTURA EN TELA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,080	8,040	16,080	8,040	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
91	70083	250151DS007.- CURSO DE BISUTERIA COL. 5 DE FEBRERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,420	7,710	15,420	7,710	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
92	70100	250151DS008.- CURSO DE REPOSTERIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	29,783	14,892	29,783	14,892	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
	70113	250151DS009.- TALLER DE BAILE DE ZUMBA Y PREVENCION DE SALUD	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,898	7,449	14,898	7,449	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
94	70128	250151DS010.- CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CANCER CERVICO-UTERINO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	24,050	12,025	24,050	12,025	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
95	70138	250151DS011.- CAMPAÑA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1,486	743	1,486	743	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	0.00	0.0%
96	70147	250151DS012.- TALLER DE EQUIDAD DE GENERO COL. 5 DE FEBRERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,206	7,103	14,206	7,103	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
97	70160	250151DS013.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	12,255	6,128	12,255	0	0.0%	0	0	ALUMNO	3.00	3.00	100.0%
98	70175	250151DS014.- CURSO BORDADO EN LISTON	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,730	7,865	15,730	7,865	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
99	70186	250151DS016.- TALLER DE PINTURA OLEO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,170	8,085	16,170	8,085	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
100	70190	250151DS017.- CURSO PINTURA EN TELA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,080	8,040	16,080	8,040	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
101	70195	250151DS018.-CURSOS DE REPOSTERIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	29,783	14,892	29,783	14,892	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
102	70201	250151DS019.- CURSO DE BISUTERIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,420	7,710	15,420	7,710	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
103	70207	250151DS020.- TALLER DE ZUMBA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,898	7,449	14,898	7,449	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
104	70215	250151DS021.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO-UTERINO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	24,050	12,025	24,050	12,025	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%
105	70218	250151DS022.- TALLER DE EQUIDAD DE GENERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,206	7,103	14,206	7,103	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
106	70226	250151DS023.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,440	10,220	20,440	0	0.0%	0	0	ALUMNO	5.00	5.00	100.0%
107	70239	250151DS024.- APOYO A INSTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,000	1,000	2,000	237	23.7%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%
108	70260	250151DS025.- CURSO BORDADO EN LISTON	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	22,513	11,257	22,513	11,257	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
109	71651	250151DS026.- CURSO PINTURA EN TELA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	22,274	11,137	22,274	11,137	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
110	72115	250151DS027.- CURSO CULTORA DE BELLEZA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	39,394	19,697	39,394	19,697	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
111	72367	250151DS028.- CURSO DE REPOSTERIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	34,236	17,118	34,236	17,118	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
112	95575	250151DS029.-CURSO DE BISUTERIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,420	7,710	15,420	7,710	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
113	95654	250151DS030.- TALLER DE BAILE DE ZUMBA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,898	7,449	14,898	7,449	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
114	95672	250151DS031.- TALLER DE PINTURA AL OLEO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,170	8,085	16,170	8,085	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
115	95692	250151DS032.- CAMPAÑA A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	58,449	29,225	58,449	29,225	100.0%	0	0	PIEZA	115.00	0.00	0.0%
116	95714	250151DS033.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER CERVICO-UTERINO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	27,990	13,995	27,990	13,995	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%
117	95729	250151DS034.- TALLER DE EQUIDAD DE GÉNERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	15,086	7,543	15,086	7,543	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
118	95746	250151DS035.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,042	8,021	16,042	8,021	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%
119	95782	250151DS036.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	12,255	6,128	12,255	0	0.0%	0	0	ALUMNO	3.00	3.00	100.0%
120	95835	250151DS037.- TALLER DE BAILE DE ZUMBA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	14,898	7,449	14,898	7,449	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
121	95850	250151DS038.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICO-UTERINO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	23,656	11,828	23,656	11,828	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%
122	95860	250151DS039.- CAMPAÑA A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	29,233	14,617	29,233	14,617	100.0%	0	0	PIEZA	53.00	0.00	0.0%
123	70179	250151DS15.- CURSO CULTORA DE BELLEZA (SEGUNDA PARTE)	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	25,420	12,710	25,420	12,710	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE														
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
124	175187	ALUMBRADO PUBLICO C.ING.BERLANGA ENTRE AV.S/N Y CARR. LA 20 COL.LAS AMAPAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	439,231	131,393	439,231	131,393	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
125	177282	CAMPAÑA MEDICA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN LA COLONIA 1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	146,160	11,641	146,160	11,641	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H
126	176716	CURSO DE BISUTERIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	106,080	30,000	106,080	30,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%
127	176389	CURSO DE CARPINTERIA TURNO MATUTINO Y TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	344,000	208,975	344,000	208,975	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%
128	176159	CURSO DE COCINA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	220,000	65,968	220,000	65,968	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%
129	176271	CURSO DE CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA TURNO MATUTINO Y TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	204,080	97,296	204,080	97,296	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%
130	176950	CURSO DE DECORACION DE CRISTAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50,000	13,379	50,000	13,379	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
131	176341	CURSO DE DIBUJO PARA NIÑOS Y JOVENES TURNO MATUTINO Y VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	196,040	65,439	196,040	65,439	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%
132	177156	CURSO DE ELABORACION DE ALEBRIGES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50,000	15,000	50,000	15,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
133	177629	CURSO DE ELABORACION DE VELAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50,000	20,000	50,000	20,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
134	176752	CURSO DE PINTURA EN TELA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	40,000	17,563	40,000	17,563	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
135	176240	CURSO DE RESCATANDOLA NIÑEZ NAVOLATENSE	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	200,000	149,997	200,000	149,997	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
136	176318	CURSO REPUJADO EN LAMINA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60,000	10,366	60,000	10,366	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
137	171531	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV.CUARTA LA 20 Y DOMINGO RUBI	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,805,497	1,626,339	1,805,497	1,626,339	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%
138	175343	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO FUERTE ENTRE LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO Y RIO MOCORITO COL.LAS VEGAS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	608,000	377,251	608,000	377,251	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%
139	176058	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. GMO PRIETO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	350,749	104,523	350,749	104,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.00	55.00	100.0%
140	175185	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C.ING. BERLANGA ENTRE AV.S/N Y CARR LA 20 COL.LAS AMAPAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,248,841	1,417,576	3,248,841	1,417,576	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%
141	175292	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C.JSE MA MORELOS ENTRE RECTOR DE LA UNAM Y PRESIDENTES MUNICIPALES COL.MANUEL GOMEZ MORIN	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,617,821	482,232	1,617,821	482,232	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%
142	176665	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,000	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	PRESTACIÓN	3.00	3.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
143	176627	PREVENCION Y DISCAPACIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA NIÑO A NIÑO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	230,000	109,250	230,000	109,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
144	71284	PROGRMA HABITAT	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,280,000	5,140,000	10,280,000	5,140,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%
145	177568	PROYECTO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL DE SALUD Y EDUCACION EN LAS FAMILIAS DE VILLA JUAREZ	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	300,000	90,000	300,000	90,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
146	177235	PROYECTO DE RESCATANDO VALORES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	220,000	104,500	220,000	104,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
147	175357	REHABILITACION DE AGUA POTABLE AV SANTOS DEGOLLADO ENTRE BLV.D. BENITO JUAREZ Y AV.GUILLERMO PRIETO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	48,745	13,998	48,745	13,998	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
148	175272	REHABILITACION DE AGUA POTABLE C.MELCHOR OCAMPO ENTRE BLVR BENITO JUAREZ Y GUILLERMO PRIETO COL.EL TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	46,718	13,762	46,718	13,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%
149	175321	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN C.SEBASTIAN LERDO TEJADA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AV. ANTONIO ROSALES COL.EL TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	82,848	24,131	82,848	24,131	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%
150	175999	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO C.JOSE MARIA MORELOS ENTRE RECTOR DE LA UNAM Y PRESIDENTES MUNICIPALES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	190,511	126,016	190,511	126,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%
151	171495	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV.CUARTA LA 20 Y DOMINGO RUBI	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	98,474	92,617	98,474	92,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%
152	175181	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C.BERLANGA ENTRE AV.SIN NOMBRE Y CARR. LA 20 COL.LAS AMAPAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	316,726	288,343	316,726	288,343	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%
153	171431	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. CUARTA CARR. 20 CALLE DOMINGO RUBI COL.CAÑADAS MARGARITA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	305,853	301,722	305,853	301,722	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
154	175178	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO.C.BERLANGA ENTRE AV.SIN NOMBRE Y CARRT. LA 20 COL.LAS AMAPAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	690,744	643,759	690,744	643,759	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%
155	175287	REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE C.JOSE MARIA MO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	94,945	52,195	94,945	52,195	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%
156	176185	RESCATANDO LA AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	210,000	99,750	210,000	99,750	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
157	177367	TALLER DE CHIQUILLADAS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	152,000	114,000	152,000	114,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
158	178660	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA PROGRAMA TU CASA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	743,519	743,519	743,519	743,519	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%
159	181380	OBRAS DIVERSAS 2011	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000	4,449,032	4,449,032	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
160	124395	CAMPO DE FUTBOL GUERITO CONTRERAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,276,080	1,198,481	1,276,080	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
161	124842	PARQUE COLONIA SAN PEDRO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,074,236	996,091	1,074,236	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
162	122978	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO RESIDENCIAL DEL VALLE EQUIPAMIENTO OTROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1,189,650	1,110,685	1,189,650	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
163	184174	CONSOLIDACION FARO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	341,248	145,030	114,559	114,559	79.0%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
164	176725	CURSO TAE KWON DO, CURSO DE KICKBOXING, CURSO DE JUDO , CURSO DE BOX	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	146,520	109,890	73,260	73,260	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
165	177268	CURSO DE PINTURA, VECINOS VIGILANTES, CURSO AEROBICS, CURSO FUTBOL AMERICANO, CURSO KICKBOXING	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	178,252	133,689	45,662	45,662	34.2%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
166	177523	CURSO DE PINTURA, VECINOS VIGILANTES, CURSO AEROBICS, CURSO KICKBOXING, CURSO JUDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	152,352	114,264	76,176	76,176	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
167	178690	CURSO DE TEATRO, CURSO DE ZUMBA, VECINOS VIGILANTES, CURSO CONTRALORIA, CURSO DE KICKBOXING, CURSO DE JUDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	176,290	132,218	88,145	88,145	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
168	179093	CURSO RED SOCIAL, CURSO VECINOS VIGILANTES, CURSO CONTRALORIA, CURSO KICK BOXING, CURSO AEROBICS, CURSO BASKETBALL, CURSO BOX, CURSO JUDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	195,676	146,757	97,838	97,838	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
169	184072	CURSOS DEPORTIVOS, RED SOCIAL, TEATRO, VECINOS VIGILANTES, TEATRO, PINTURA, BOX, KICKBOXING, FUTBOL, AEROBICS, DANZA, JUDO, BASKETBALL, AMERICANO, AUTODEFENSA, TAE KWON DO	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	423,876	317,907	211,938	211,938	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
170	176568	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	38,400	28,800	9,600	9,600	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
171	177146	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	29,000	21,750	7,250	7,250	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
172	177372	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	28,800	21,600	7,200	7,200	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
173	178656	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	28,800	21,600	7,200	7,200	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
174	178797	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	38,400	28,800	9,600	9,600	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
175	179486	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	38,400	28,800	9,600	9,600	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
176	178984	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	38,400	28,800	9,600	9,600	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
177	184015	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	28,800	21,600	7,200	7,200	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
178	184059	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	48,000	36,000	12,000	12,000	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
179	184130	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	48,000	36,000	12,000	12,000	33.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
180	184207	GIMNASIO LOMAS DEL EBANO	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	6,007,356	2,741,328	2,026,956	2,026,956	73.9%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
181	184238	MARCO POLO	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,457,546	703,802	703,802	703,802	100.0%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
182	184157	OBRA SEGUNDA ETAPA	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,382,544	589,581	477,723	477,723	81.0%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
183	184196	PLAYA NORTE	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,261,196	536,008	426,196	426,196	79.5%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
184	184141	RED SOCIAL, CONTRALORIA SOCIAL, VECINOS VIGILANTES, CURSO AEROBICS, CURSO KICKBOXING, CURSO DE JUDO, PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL, CURSO FUTBOL SOCCER, CURSO DE BOX, CURSO DE TEATRO	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	267,360	200,520	133,680	133,680	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
185	179627	RED SOCIAL, VECINOS VIGILANTES, CONTRALORIA, ATLETISMO, CURSO KICKBOXING	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	134,268	100,701	86,858	86,858	86.3%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
186	184026	RED SOCIAL, VECINOS VIGILANTES, CONTRALORIA, TARDEADAS, CURSO SKATEBOARD	12-MAZTLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	249,816	187,362	179,865	179,865	96.0%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
187	184035	TALLER ABUSO NOVIAZGO, TALLER EQUIDAD Y GENERO, TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES, TALLER SALUD COMUNITARIA, TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA, TALLER PREVENCIÓN VIH	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	128,124	96,093	64,152	64,152	66.8%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
188	184121	TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES, TALLER SALUD COMUNITARIA, TALLER PREVENCIÓN VIH, TALLER EQUIDAD Y GENERO, TALLER PREVENCIÓN MALTRATO EN EL NOVIAZGO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	128,124	96,093	64,062	64,062	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
189	179665	TALLER EQUIDAD Y GENERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	21,384	16,038	10,692	10,692	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
190	177338	TALLER EQUIDAD Y GENERO, TALLER PREVENCIÓN VIH, TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES, TALLER SALUD COMUNITARIA, TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	106,920	80,190	53,460	53,460	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
191	178609	TALLER EQUIDAD Y GENERO, TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, TALLER PREVENCIÓN VIH	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	85,356	64,017	42,678	42,678	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
192	178765	TALLER PREVENCIÓN ABUSO NOVIAZGO, TALLER DE PREVENCIÓN VIOLENCIA, TALLER DE EQUIDAD Y GENERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	63,972	47,979	31,986	31,986	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
193	176312	TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES, TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, TALLER DE EQUIDAD Y GENERO, TALLER PREVENCIÓN VIH, TALLER SALUD COMUNITARIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	106,920	80,190	53,460	53,460	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
194	176928	TALLER PREVENCIÓN DE VIH, TALLER SALUD COMUNITARIA, TALLER PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO EN EL NOVIAZGO TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	85,356	64,017	42,678	42,678	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
195	178922	TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, TALLER PREVENCIÓN VIH, TALLER EQUIDAD Y GENERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	64,152	48,114	32,076	32,076	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
196	179395	TALLER PREVENCIÓN VIH, TALLER EQUIDAD Y GENERO, TALLER PREVENCIÓN ADICCIONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	64,152	49,463	32,076	32,076	64.8%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
197	178840	TALLER VECINOS VIGILANTES, CURSO BASKETBALL, CURSO AEROBICS, CURSO KICKBOXING, CURSO JUDO, CURSO DE BOX	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	179,020	134,265	89,510	89,510	66.7%	0	0	CURSO	100.00	50.00	50.0%
198	126057	CAMPO DE FUTBOL GUERITO CONTRERAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69,533	69,533	69,533	0	0.0%	0	0	OBRA	7.00	0.00	0.0%
199	126285	CAMPOS DE FUTBOL GUERITO CONTRERAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	39,229	39,229	39,229	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
200	126432	CAMPOS DE FUTBOL GUERITO CONTRERAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
201	129640	PARQUE COLONIA LAS FUENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,547	61,547	61,547	0	0.0%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%
202	129872	PARQUE COLONIA LAS FUENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	39,229	39,229	39,229	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
203	130029	PARQUE COLONIA LAS FUENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
204	129204	PARQUE COLONIA MILITAR	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	57,226	57,226	57,226	0	0.0%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%
205	129374	PARQUE COLONIA MILITAR	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	39,229	39,229	39,229	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
206	129489	PARQUE COLONIA MILITAR	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
207	126615	PARQUE COLONIA SAN PEDRO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	62,325	62,325	62,325	0	0.0%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%
208	126867	PARQUE COLONIA SAN PEDRO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,317	26,317	26,317	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%
209	127388	PARQUE COLONIA SAN PEDRO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
210	125080	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO RESIDENCIAL DEL VALLE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DEASARROLLO SOCIAL	60,504	60,504	60,504	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%
211	125358	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO RESIDENCIAL DEL VALLE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	39,229	39,229	39,229	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
212	125817	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO RESIDENCIAL DEL VALLE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
213	128891	PARQUE JOBORI	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,317	26,317	26,317	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%
214	129072	PARQUE JOBORI	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
215	128782	PARQUE JOBORI	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	71,632	71,632	71,632	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%
216	128167	PARQUE LAS GARZAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	73,010	73,010	73,010	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%
217	128302	PARQUE LAS GARZAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,317	26,317	26,317	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%
218	128423	PARQUE LAS GARZAS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,235	19,235	19,235	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
219	127849	PARQUE TULTITA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,824	25,824	25,824	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
220	127654	PARQUE TULTITA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	85,521	85,521	85,521	0	0.0%	0	0	OBRA	7.00	0.00	0.0%
221	127973	PARQUE TULTITA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,400	22,400	22,400	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
222	117716	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS OBRA PÚBLICA REHABILITACIÓN DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	389,801	389,801	389,801	272,315	69.9%	199	0	LOCALIDAD	28.00	28.00	100.0%
223	185401	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO DE LAS JUNTAS Y EL POBLADO CAÑAS VIEJAS EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	7-CHOIX	LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS	10,318,155	10,318,155	10,318,155	0	0.0%	0	0	OBRA	18.00	0.00	0.0%
224	164673	PROGRAMA EMERGENTE DE SUMINISTRO DE AGUA FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM) INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	239,201	239,201	239,201	239,201	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	237.00	237.00	100.0%
						53,834,775	43,448,956	37,089,541	12,611,043	29.0%	16,192	0		60,519.00	19,290.97	31.9%
225	139051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVE. AQUILES SERDAN	8-ELOTA	LA CRUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,002,048	1,002,048	1,002,048	1,002,048	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,154.00	2,154.00	100.0%
226	139213	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVE. PINO SUAREZ	8-ELOTA	LA CRUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	711,744	482,197	711,744	482,197	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,146.00	860.00	40.1%
227	139012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVE. 20 DE NOVIEMBRE	8-ELOTA	LA CRUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,051,547	968,784	1,051,547	968,784	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,150.00	2,050.00	95.3%
228	139137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVE. 5 DE FEBRERO	8-ELOTA	LA CRUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,056,714	1,055,478	1,056,714	1,055,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,155.00	2,050.00	95.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
229	180286	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS PAVIMENTACION DE CALLE ANHELO ENTRE HORIZONTES Y DEL TRIUNFO, COL. DE MARZO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	694,441	694,441	694,441	171,302	24.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197.00	935.00	78.1%
230	179098	PAVIMENTACION DE CALLE BENZ KARL ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y BLVD. SALVADOR ALVARADO, COL. PEDREGAL DEL HUMAYA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,616,770	1,616,770	1,616,770	430,080	26.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,816.00	700.00	24.9%
231	180392	PAVIMENTACION DE CALLE CAMPESINOS ENTRE BLVD. PEDRO MARIA ANAYA Y JUAN DE LA BARRERA, COL. BUROCRATA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,471,077	1,367,366	1,367,366	401,287	29.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,605.00	400.00	15.4%
232	181138	PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE ENTRE JOSE GARCIA ICZBALCETA Y JOSE PEON CONTRERAS, COL. BACHIGUALATO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,091,008	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,001.00	0.00	0.0%
233	179710	PAVIMENTACION DE CALLE CERRO CHUPARROSA ENTRE ADALBERTO TEJEDO Y MEXICO 68, COL. BUENOS AIRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,144,060	1,144,060	1,144,060	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,020.00	100.00	5.0%
234	180556	PAVIMENTACION DE CALLE CERRO OTATES ENTRE ALBERTO TERRONES Y PABLO MACIAS VALENZUELA, COL. BUENOS AIRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	767,365	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,338.00	0.00	0.0%
235	179458	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO C. GARCIA ENTRE HERMINIO PEREZ ABREU Y ALBERTO TERRONES, COL. INDEPENDENCIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,042,927	2,042,927	2,042,927	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,061.00	0.00	0.0%
236	174914	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE NARCISO MENDOZA Y AGUSTINA ACHOY, COL. IGNACIO ALLENDE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	357,876	357,876	357,876	89,725	25.1%	0	0	METROS CUADRADOS	633.00	0.02	0.0%
237	174923	PAVIMENTACION DE CALLE FROYLAN CRUZ MANJARREZ ENTRE CORREGIDORA Y PABLO MACIAS VALENZUELA, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450,726	450,726	450,726	121,336	26.9%	0	0	METROS CUADRADOS	722.00	0.00	0.0%
238	180139	PAVIMENTACION DE CALLE HERACLIO BERNAL ENTRE SABANA Y CONIFERAS, COL. JARDINES DEL VALLE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	670,396	670,396	670,396	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	0.00	0.0%
239	180821	PAVIMENTACION DE CALLE HERIBERTO JARA ENTRE FRANCISCO MUJICA Y LUIS M. ROJAS, COL. LIBERTAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,265,798	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,252.00	0.00	0.0%
240	181157	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA ENTRE ALEJANDRO QUIJANO Y FLORENTINO ARCINIAGA, COL. MIGUEL HIDALGO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	909,235	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,659.00	0.00	0.0%
241	179695	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA TRUCHUELO ENTRE ANTONIO ANCONA Y RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	693,346	693,346	693,346	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,212.00	725.00	59.8%
242	179166	PAVIMENTACION DE CALLE MAYAS ENTRE LUIS M. ROJAS Y FRANCISCO MUJICA, COL. EL PALMITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,286,775	1,286,775	1,286,775	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,302.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
243	179681	PAVIMENTACION DE CALLE NACIONALISMO ENTRE NARDO Y AZUCENA, COL. REPUBLICA MEXICANA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,104,962	1,104,962	1,104,962	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,896.00	40.00	2.1%
244	179341	PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y CERRADA, COL. 10 DE ABRIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	927,380	927,380	927,380	244,816	26.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,551.00	240.00	15.5%
245	179633	PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. JOAQUIN REDO ENTRE MARIANO ABASOLIO MARIO CAMELO, COL. GABRIEL LEYVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,232,396	1,232,396	1,232,396	334,414	27.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,877.00	0.00	0.0%
246	174933	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO MANZANILLO ENTRE REFORMA Y PUERTO ENSENADA, COL. EL VALLADO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,361,370	1,361,370	1,361,370	392,178	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,371.00	0.00	0.0%
247	174801	PAVIMENTACION DE CALLE TERESA VILLEGAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y MARIANO ABASOLO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,782	288,782	288,782	81,170	28.1%	0	0	METROS CUADRADOS	484.00	390.00	80.6%
248	179593	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE 13 DE MARZO Y CHURUBUSCO, COL. 5 DE MAYO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,308,895	1,308,895	1,308,895	363,976	27.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,475.00	980.00	39.6%
249	158138	CONSTRUCCION DE GRADAS Y REVESTIMIENTO DE TALUDES EN LOS CAMPOS DE FUTBOOL Y BEISBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS	1,157,117	925,693	1,157,117	166,980	18.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
250	184890	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA	7,414,510	5,931,608	2,692,741	2,692,741	45.4%	0	0	METRO LINEAL	2,300.00	990.00	43.0%
251	184809	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AVE BAHIA KINO ENTRE ANTONIO LOPEZ SAENZ Y MUTUALISMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	6,999,584	5,510,911	1,913,655	1,913,655	34.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	10,535.00	6,004.95	57.0%
252	184861	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE ESTEBAN BACA Y FELIX ROCHIN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	449,089	449,089	380,827	380,827	84.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	670.00	670.00	100.0%
253	128075	PAVIMENTACION AV INGLATERRA ENTRE CALLES JALISCO Y OAXACA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,299,130	2,299,130	2,299,130	0	0.0%	16,192	0	METRO LINEAL	340.00	0.00	0.0%
254	128348	PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TURQUESA Y ALVARO OBREGON	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,999,998	4,685,465	4,685,465	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	0.00	0.0%
255	128723	PAVIMENTACION CALLEJON CULIACAN ENTRE DR DE LA TORRE Y 22 DE DICIEMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,942	352,942	352,942	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%
256	128459	PAVIMENTACION CALLEJON ELOTA ENTRE DR DE LA TORRE Y JESUS RODRIGUEZ	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,919,094	1,919,094	1,919,094	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	0.00	0.0%
257	176147	REHABILITACIÓN REHA. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AUDITORIO MPAL. UBICADO EN EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	OBRAS PUBLICAS	1,068,371	804,359	804,359	804,359	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
258	176162	REHA. DE ESTADIOS DE BEISBOL LOC. BOCA DE ARROYO OTROS PROGRAMAS PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10-EL FUERTE	BOCA DE ARROYO	OBRAS PUBLICAS	667,302	513,690	513,690	513,690	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
						895,307,997	636,435,435	610,085,433	402,532,251	63.2%	781,362	0		319,943,499.00	175,768,833.73	54.9%
259	177059	FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS POR LOS MUNICIPIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	140,200	101,650	101,650	0	0.0%	0	0	EQUIPO	10.00	0.00	0.0%
260	177228	FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LOS MUNICIPIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	471,300	342,763	342,763	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	0.00	0.0%
261	170893	FISCALIZAR RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LOS MUNICIPIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	3,648,370	2,653,358	1,897,152	1,898,000	71.5%	0	0	AUDITORÍA	52.00	45.00	86.5%
262	177362	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	5,000	3,950	3,900	3,900	98.7%	0	0	OPERACIÓN	12.00	8.00	66.7%
263	177393	CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	393,166	284,439	284,439	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	18.00	0.00	0.0%
264	177468	CAPACITACION A DEPENDENCIAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	257,813	186,000	186,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.0%
265	177333	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PAGO DE DERECHOS DE VEHICULOS SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) INVERSIÓN OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	100,540	76,120	75,483	75,700	99.4%	0	0	OTROS	13.00	10.00	76.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
266	182555	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,957,190	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	7.00	0.00	0.0%
267	126852	EQUIPO DE TRANSPORTE	11-GUASAVE	GUASAVE	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000,000	4,000,000	3,010,000	2,940,769	73.5%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%
268	126853	UNIFORMES	11-GUASAVE	GUASAVE	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000,000	3,000,000	990,000	909,970	30.3%	0	0	PIEZA	543.00	543.00	100.0%
269	182499	SISTEMAS DE INFORMACIÓN OPERACION POLICIAL OTROS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	17,105,000	17,105,000	17,105,000	3,047,481	17.8%	0	0	EQUIPO	245.00	40.00	16.3%
270	182540	EQUIPAMIENTO GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	55,690,260	46,747,450	46,747,450	15,489,919	33.1%	0	0	UNIDAD	1,250.00	400.00	32.0%
271	118924	ADQUISICIONES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA	7,000,000	4,700,000	4,700,000	2,809,574	59.8%	0	0	PESOS	7,000,000.00	2,809,574.00	40.1%
272	118885	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA	50,000	30,000	30,000	348	1.2%	0	0	PESOS	50,000.00	3,848.00	7.7%
273	118677	PRESTACIONES LABORALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	TESORERIA	2,500,000	2,000,000	2,000,000	1,990,930	99.5%	0	0	PESOS	2,500,000.00	1,990,930.00	79.6%
274	118794	SERVICIOS GENERALES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	450,000	270,000	270,000	157,170	58.2%	0	0	PESOS	450,000.00	157,170.00	34.9%
275	128951	GASTOS DE OPERACION Y EVALUACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHOME	AHOME	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,613,730	18,629,611	18,629,611	1,870,750	10.0%	0	0	EVALUACIÓN	4.00	3.00	75.0%
276	182675	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	9,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	13.00	0.00	0.0%
277	182449	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,647,550	2,647,550	2,647,550	764,000	28.9%	0	0	PERSONA	1,350.00	219.00	16.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
278	179588	EQUIPAMIENTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,167,437	10,215,958	18,167,437	8,337,344	81.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.45	45.0%
279	179653	OPERACION MUNICIPAL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,824,999	1,824,999	1,824,999	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%
280	179700	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,649,826	2,649,826	2,649,826	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
281	179105	PROFECIONALIZACION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,856,000	3,856,000	3,856,000	1,106,000	28.7%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.28	28.0%
282	92701	EQUIPAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,010,100	4,894,100	4,911,690	4,288,398	87.6%	33,948	0	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%
283	91121	INFRAESTRUCTURA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	526,000	0	526,000	0	0.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.00	0.0%
284	92106	OPERACION POLICIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	358,000	0	287,500	0	0.0%	0	0	CIUDADANO	75,000.00	0.00	0.0%
285	92288	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	475,000	0	0.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.0%
286	92436	PROFESIONALIZACION	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,105,900	1,105,900	2,098,220	0	0.0%	0	0	CIUDADANO	75,000.00	0.00	0.0%
		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														
		INVERSIÓN														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
287	141787	PROTECCION SOCIAL EN SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	53,015,037	32,570,662	32,570,662	20,456,538	62.8%	0	0	PERSONA	1,060,000.00	1,078,659.00	101.8%
		GASTO CORRIENTE														
		SERVICIOS PERSONALES														
288	141669	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	212,826,735	173,248,492	141,405,494	159,170,966	91.9%	533,706	0	PERSONA	57,888.00	43,790.00	75.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
289	141751	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	308,596,550	239,992,121	239,992,121	169,608,437	70.7%	0	0	OPERACIÓN	308,596,550.00	169,608,437.00	55.0%
290	177220	PROGRAMAS SALUD FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	37,741,294	32,299,486	32,299,486	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	0.00	0.0%
291	45545	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) INVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000,000	30,000,000	30,000,000	7,606,057	25.4%	213,708	0	PERSONA	421.00	150.00	35.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECURSOS REPORTADOS NIVEL FONDO**

CICLO REPORTADO: 2011

PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

CICLO DEL RECURSO: 2011

Formato Unico

PROGRAMA FONDO CONVENIO	No. SOLICITUDES	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
TOTAL	28	3,466,876,847	2,616,189,065	1,986,876,351	450,092,296	93.1
FAETA	2	186,725,735	140,109,283	131,986,783	8,122,500	100.0
FAFEF	1	710,394,488	532,544,274	478,326,662	54,217,612	100.0
FAIS	11	535,268,331	481,072,049	240,722,023	237,448,403	99.4
FAM	1	153,846,005	102,564,000	93,282,779	9,281,221	100.0
FASP	1	203,802,501	183,422,250	42,399,690	141,022,560	100.0
FASSA	1	1,676,839,787	1,176,477,209	1,000,158,414	0	85.0
FORTAMUN	11	1,038,142,400	777,978,912	731,582,504	46,314,801	100.0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
TERCER TRIMESTRE 2011
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	1,012	372,748,104	342,433,884	369,241,247	224,470,902	65.6%
1-AHOME	122	25,832,864	24,894,199	24,894,199	23,475,542	94.3%
2-ANGOSTURA	63	6,873,852	6,873,852	6,874,085	4,533,490	66.0%
3-BADIRAGUATO	66	33,260,275	33,260,275	33,260,275	26,694,445	80.3%
4-CONCORDIA*	0	0	0	0	0	0.0%
5-COSALÁ	10	2,210,044	1,988,390	2,210,044	1,838,950	92.5%
6-CULIACÁN	237	90,831,118	91,911,105	91,863,841	53,431,889	58.1%
7-CHOIX	88	18,444,148	18,444,148	18,444,148	4,367,309	23.7%
8-ELOTA	27	5,804,448	4,794,853	5,804,448	4,794,853	100.0%
9-ESCUINAPA	10	10,009,645	9,156,368	9,156,368	9,156,368	100.0%
10-EL FUERTE	34	10,836,596	10,836,560	10,837,099	10,836,560	100.0%
11-GUASAVE	183	72,880,288	55,663,157	70,713,649	51,119,022	91.8%
12-MAZATLÁN	24	52,970,407	47,561,999	52,970,407	5,653,143	11.9%
13-MOCORITO	54	10,618,305	10,618,305	10,618,305	10,522,292	99.1%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO	32	10,589,253	10,589,253	10,589,253	2,635,658	24.9%
16-SAN IGNACIO	15	5,114,527	5,111,527	5,111,527	4,681,487	91.6%
17-SINALOA *	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	47	16,472,334	10,729,893	15,893,599	10,729,894	100.0%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
TERCER TRIMESTRE 2011
(pesos)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	Avance % E/C
TOTAL	79	1,138,830,025	823,673,584	878,345,545	777,849,704	94.4%
1-AHOME	2	176,151,821	131,812,013	131,812,013	130,150,357	98.7%
2-ANGOSTURA	6	19301026	14,245,780	19,301,026	14,245,780	100.0%
3-BADIRAGUATO	1	12664463	9,498,347	8,158,460	8,158,460	85.9%
4-CONCORDIA	5	12029685	9,021,515	9,022,263	8,944,435	99.1%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	14	362482115	244,952,666	244,862,666	244,952,666	100.0%
7-CHOIX	1	13930530	10,447,897	13,930,530	8,849,287	84.7%
8-ELOTA	9	22737809	22,670,182	22,737,809	14,841,801	65.5%
9-ESCUINAPA	1	22850409	17,056,200	17,056,200	17,056,200	100.0%
10-EL FUERTE	1	41177343	30,883,007	30,883,007	30,883,007	100.0%
11-GUASAVE	12	127822153	90,528,281	90,528,281	90,528,281	100.0%
12-MAZATLÁN	4	185382528	138,811,895	185,382,528	135,138,965	97.4%
13-MOCORITO	3	19469000	11,338,361	14,601,750	11,337,541	100.0%
14-ROSARIO	8	20791000	17,298,334	17,298,334	17,298,334	100.0%
15-SALVADOR ALVARADO	2	33388872	25,041,645	22,703,217	22,205,755	88.7%
16-SAN IGNACIO	1	9510063	7,132,547	7,132,547	7,132,547	100.0%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	9	59141208	42,934,914	42,934,914	16,126,288	37.6%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES												
		FASP		196,755,877	196,755,877	196,755,887	168,881,474	85.8%	4,765,760	2,939,072		9,737.00	8,464.00	86.9%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
1	44593	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	68,632,352	68,632,352	68,632,362	42,640,122	62.1%	0	0	PERSONA	4,237.00	3,600.00	85.0%
2	44627	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	11,696,209	11,696,209	11,696,209	10,965,100	93.7%	4,765,760	2,939,072	PERSONA	3,255.00	3,000.00	92.2%
3	44641	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	8,038,814	8,038,814	8,038,814	7,801,452	97.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
4	44647	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	41,466,792	41,466,792	41,466,792	41,322,593	99.7%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,649.00	81.7%
5	44657	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,471,710	63,471,710	63,471,710	62,702,207	98.8%	0	0	EQUIPO	174.00	162.00	93.1%
6	44700	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	0	PERSONA	50.00	50.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		CONVENIOS												
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				94,083,826	94,083,826	94,083,826	73,185,555	77.8%	8.00	3.42	42.8%	
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	117263	HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ELDORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	ELDORADO	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	23,000,000	23,000,000	23,000,000	21,956,587	95.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
2	117429	HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	28,000,000	28,000,000	28,000,000	25,594,800	91.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	184271	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL UBICADO EN AV. JUAN PABLO II	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	24,704,480	70.6%	OBRA	1.00	0.87	87.0%
		GASTO CORRIENTE												
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
4	134575	ADQUISICION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	1,824,800	1,824,800	1,824,800	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
5	134441	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	3,077,000	3,077,000	3,077,000	166,575	5.4%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
6	134474	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	1,136,700	1,136,700	1,136,700	39,468	3.5%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
7	134367	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	450,000	450,000	450,000	250,167	55.6%	INMUEBLE	1.00	0.55	55.0%
8	134299	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	1,595,326	1,595,326	1,595,326	473,478	29.7%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIOS													
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			904,515,543	904,515,543	904,359,744	846,860,858	93.6%	30,871,436	14,836,027		31,644,689.00	26,797,367.00	84.7%
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
1	27509	EJNAC-2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	10,925,000	10,925,000	10,925,000	10,925,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%
2	27510	PAAP AGRICOLA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	259,161,074	259,161,074	259,161,074	251,891,670	97.2%	0	0	BENEFICIARIO	4,202.00	4,085.00	97.2%
3	27511	PAAP DESARROLLO RURAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	44,546,149	44,546,149	44,546,149	44,546,149	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,668.00	1,668.00	100.0%
4	27512	PAAP GANADERO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	64,327,500	64,327,500	64,327,500	63,121,514	98.1%	0	0	BENEFICIARIO	5,676.00	5,570.00	98.1%
5	27513	PAAP PESCA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	38,596,500	38,596,500	38,596,500	32,103,000	83.2%	0	0	BENEFICIARIO	879.00	735.00	83.6%
6	27514	PAAP-AGRICOLA-PROYECTO INTEGRAL NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	28,500,000	28,500,000	28,500,000	27,623,841	96.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
7	27515	PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,675,700	13,675,700	13,675,700	13,675,700	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
8	27516	GASTO DE OPERACION - PAAP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	22,516,079	22,516,079	22,516,079	22,516,079	100.0%	0	0	PESOS	16,831,629.00	16,831,629.00	100.0%
9	27517	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14,783,773	14,783,773	14,783,774	9,935,856	67.2%	14,783,773	9,935,856	PESOS	14,783,773.00	9,935,856.00	67.2%
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
10	27518	PUSRNPP PECRC OBRAS DE USO COMUN LITORALES COSTEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18,940,875	18,940,875	18,940,875	18,940,875	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,500.00	1,500.00	100.0%
11	27519	PUSRNPP USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,075,375	6,075,375	6,075,375	6,075,375	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,748.00	1,748.00	100.0%
		PROGRAMA DE SOPORTE													
12	27520	CONVENIO ESPECIFICO SANIDADES E INOCUIDAD 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	54,504,740	54,504,740	54,504,740	50,328,321	92.3%	0	0	BENEFICIARIO	20.00	20.00	100.0%
13	27521	CONVENIO ESPECIFICO SNIDRUS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,678,489	2,678,489	2,678,489	2,668,584	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
14	27522	PS ASISTENCIA TECNICA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17,265,394	17,265,394	17,265,394	17,265,394	100.0%	0	0	PROYECTO	1,896.00	1,896.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
15	27523	PS PROYECTOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2010 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17,399,981	17,399,981	17,399,981	17,399,981	100.0%	0	0	PROYECTO	53.00	53.00	100.0%
16	27524	PFOR SISTEMA PRODUCTO 2010 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES) GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,144,250	2,144,250	2,144,250	2,144,250	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	9,013.00	9,013.00	100.0%
17	156238	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO INVERSIÓN EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	30,900,000	30,900,000	30,900,000	30,556,213	98.9%	101,282	101,282	BECA	2,446.00	3,426.00	140.1%
18	27525	OTROS REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 2010 PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	168,353,575	168,353,575	168,197,775	159,374,994	94.7%	4,698,377	4,241,885	PROYECTO	115.00	106.00	92.2%
19	27526	DESARROLLO PARCELARIO 2010 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	40,838,937	40,838,937	40,838,937	21,174,290	51.8%	8,798,572	232,657	PROYECTO	28.00	23.00	82.1%
20	27527	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO 2010 FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	48,382,152	48,382,152	48,382,152	44,593,772	92.2%	2,489,432	324,347	PROYECTO	37.00	33.00	89.2%
21	163312	CARRETERA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO. 1 ENT. CARRETERA AL JITZAMURI (EL RANCHITO)1A ETAPA BOLSA NO. 1 A BOLSA NO. 2	1-AHOME	AHOME	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,330,000	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,000.00	4,200.00	30.0%
22	163313	CARRETERA CALLE 200 ENT. CARRETERA CAMPO 35-CARRETERA CAMINO SANTA ROSA	1-AHOME	AHOME	4,947,109	4,947,109	4,947,109	4,947,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000.00	21,000.00	100.0%
23	163314	CARRETERA EL VALLEJO-ENT. CARRETERA MOCHIS-AHOME	1-AHOME	AHOME	7,885,000	7,885,000	7,885,000	3,045,299	38.6%	0	0	METROS CUADRADOS	29,050.00	11,620.00	40.0%
24	163315	COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO 2 DE ABRIL Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	79,279	79,279	79,279	79,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	326.10	326.10	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
25	163316	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LA CALLE ACCESO ORIENTE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	156,094	156,094	156,094	156,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	337.10	337.10	100.0%
26	163317	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA VILLA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	288,565	288,565	288,565	157,150	54.5%	0	0	METROS CUADRADOS	961.90	480.95	50.0%
27	163318	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	195,346	195,346	195,346	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
28	163319	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	298,452	298,452	298,452	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
29	163320	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA	1-AHOME	AHOME	244,452	244,452	244,452	244,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%
30	163321	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	CARRIZO GRANDE	1,663,038	1,663,038	1,663,038	1,663,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.10	2,933.10	100.0%
31	163322	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EL GUAYABO	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	1,354,669	1,354,669	1,354,669	1,354,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.20	2,389.20	100.0%
32	163323	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, BOULEVARD CONSTITUCION	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	1,202,023	1,202,023	1,202,023	1,202,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775.40	1,775.40	100.0%
33	163324	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DIVERSAS CALLES	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	483,707	483,707	483,707	196,634	40.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.40	1,612.40	100.0%
34	163325	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	5,655,609	5,655,609	5,655,609	4,522,355	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,466.50	8,080.00	60.0%
35	163326	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	4,344,391	4,344,391	4,344,391	4,344,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,913.40	9,913.40	100.0%
36	163327	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN MIGUELITO ENT. CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO-EJ 9 DIC	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	1,302,036	1,302,036	1,302,036	1,302,036	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
37	163328	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN ZACATECAS-CALLE AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	AHOME	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
38	163334	CALLE LUCIO BLANCO	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	12,748,580	12,748,580	12,748,580	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,920.00	37.00	0.3%
39	163335	CARRETERA COSALA-LA ILAMA	5-COSALÁ	LA ILAMA	19,500,000	19,500,000	19,500,000	15,793,000	81.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	29,750.00	85.0%
40	163336	CONSTRUCCION DE ASILO PARA ADULTOS MAYORES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	35,000,000	35,000,000	35,000,000	29,723,414	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,026.00	3,019.50	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
41	163329	PAVIMENTACION ZONA CENTRO EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	17,113,207	17,113,207	17,113,207	10,914,572	63.8%	0	0	METROS CUADRADOS	18,160.00	10,896.00	60.0%
42	163330	PAVIMENTACION ZONA PERIFERICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	18,029,047	18,029,047	18,029,047	14,650,297	81.3%	0	0	METROS CUADRADOS	20,028.60	16,022.88	80.0%
43	163331	REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA CENTRO HISTORICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	8,794,428	8,794,428	8,794,428	8,794,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	69,294.70	52,663.90	76.0%
44	163332	REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	11,363,321	11,363,321	11,363,321	6,363,320	56.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94,994.00	37,997.60	40.0%
45	163333	CARRETERA LUCIO BLANCO-LAS LAGUNITAS	15-SALVADOR ALVARADO	LUCIO BLANCO	19,500,000	19,500,000	19,500,000	15,509,595	79.5%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	24,500.00	70.0%
46	163337	AMPLIACIÓN AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN BLAS-EL FUERTE MODERNIZACIÓN	10-EL FUERTE	EL FUERTE	25,000,000	25,000,000	25,000,000	19,343,789	77.4%	0	0	KILÓMETROS	3.50	3.00	85.7%
47	163338	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION EN EL SISTEMA DIF (CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	79,458,441	79,458,441	79,458,441	65,237,791	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,374.30	3,036.87	90.0%
48	163339	REHABILITACION CENTRO CIVICO CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE CULIACAN MEJORAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	40,000,000	40,000,000	40,000,000	17,880,446	44.7%	0	0	METROS CUADRADOS	23,214.76	3,482.00	15.0%
49	163340	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	1-AHOME	AHOME	730,777	730,777	730,777	730,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,289.00	100.0%
50	163341	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CALLE CAMINO AL PANTEON	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	726,680	726,680	726,680	726,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.20	1,730.20	100.0%
51	163342	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	1,035,183	1,035,183	1,035,183	1,010,175	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825.70	1,643.13	90.0%
52	163343	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE OLAS ALTAS	1-AHOME	AHOME	1,121,425	1,121,425	1,121,425	1,121,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.00	1,978.00	100.0%
53	163344	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN LA CALLE AGUILAS SERDAN MANTENIMIENTO	1-AHOME	AHOME	358,972	358,972	358,972	358,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.90	498.90	100.0%
54	163345	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO MOCHIS EN LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	38,850	38,850	38,850	38,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.80	70.80	100.0%
55	163346	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LE CALLEJON DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	21,021	21,021	21,021	21,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.50	15.50	100.0%
OTROS PROGRAMAS					17,507,212	17,507,212	17,507,212	12,807,015	73.2%	0	0		1,518.00	1,515.75	99.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)													
		CONSTRUCCIÓN													
56	174757	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	2,973,956	2,973,956	2,973,956	2,816,038	94.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
57	174758	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	2,004,610	2,004,610	2,004,610	342,079	17.1%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%
58	174759	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	1,796,560	1,796,560	1,796,560	438,649	24.4%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%
59	174760	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ELDORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	2,511,967	2,511,967	2,511,967	990,130	39.4%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
60	174761	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,014,314	1,014,314	1,014,314	1,014,314	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
61	174762	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,774,800	3,774,800	3,774,800	3,774,800	100.0%	0	0	PERSONA	1,511.00	1,511.00	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
62	174763	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,431,005	3,431,005	3,431,005	3,431,005	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2010
TERCER TRIMESTRE 2011
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	2	2,391,699	2,377,762	2,391,699	2,377,762	100.0%
AHOME	1	1,948,189	1,948,189	1,948,189	1,948,189	100.0%
NAVOLATO	1	443,510	429,573	443,510	429,573	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2009

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASP			196,755,877	196,755,877	196,755,877	196,703,859	100.0%	5,091,347	5,068,638		10,686.00	11,477.00	107.4%
		EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
1	44362	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	67,896,660	67,896,660	67,896,660	67,861,207	99.9%	0	0	PERSONA	6,242.00	7,033.00	112.7%
2	44408	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,661,890	13,661,890	13,661,890	13,661,890	100.0%	0	0	PERSONA	1,710.00	1,710.00	100.0%
3	44434	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,659,411	2,659,411	2,659,411	2,659,411	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
4	44508	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,925.00	1,925.00	100.0%
5	44523	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	62,685,273	62,685,273	62,685,273	62,668,708	100.0%	5,091,347	5,068,638	ENTIDAD FEDERATIVA	795.00	795.00	100.0%
6	44545	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,660,042	2,660,042	2,660,042	2,660,042	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		CONVENIOS											
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			5,184,075	5,184,075	5,184,075	5,140,969	99.2%		118.00	178.95	151.7%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN											
		GASTO CORRIENTE											
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
1	134807	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,000,000	1,000,000	1,000,000	956,894	95.7%	INMUEBLE	1.00	0.95	95.0%
2	134933	EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	100.0%	ALUMNO	116.00	177.00	152.6%
3	134840	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	UAIM	1,844,075	1,844,075	1,844,075	1,844,075	100.0%	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
12	27566	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA DP PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO OBRA PÚBLICA MODERNIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	44,424,732	44,424,732	33,415,000	43,759,438	98.5%	7,363,561	7,363,561	OTROS	34.00	34.00	100.0%
13	27567	MTUR	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,489,229	27,489,229	30,000,000	27,489,229	100.0%	1,828,888	1,828,888	BENEFICIARIO	1,157.00	1,157.00	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

TERCER TRIMESTRE 2011

RECURSOS FISCALES 2008

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FASP 2008
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASP			170,676,508	170,676,508	170,676,508	170,676,311	100.0%	16,512,070	12,757,238		60,250.00	61,423.00	101.9%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
1	44015	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,752,670	19,752,670	19,752,670	19,752,670	100.0%	0	0	PERSONA	3,175.00	3,175.00	100.0%
2	44040	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,607,218	6,607,218	6,607,218	6,607,218	100.0%	0	0	PIEZA	9,988.00	9,988.00	100.0%
3	44056	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	39,430,497	39,430,497	39,430,497	39,430,497	100.0%	0	0	EQUIPO	35,424.00	35,424.00	100.0%
4	44118	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,663,302	4,663,302	4,663,302	4,663,302	100.0%	0	0	EQUIPO	179.00	244.00	136.3%
5	44065	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	7.00	233.3%
6	44130	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,622,400	7,622,400	7,622,400	7,622,400	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
7	44156	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	51,270,580	51,270,580	51,270,580	51,270,580	100.0%	16,512,070	12,757,238	PIEZA	6,612.00	7,704.00	116.5%
8	44265	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	37,512,450	37,512,450	37,512,450	37,512,253	100.0%	0	0	EQUIPO	4,849.00	4,849.00	100.0%
9	44291	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,017,391	3,017,391	3,017,391	3,017,391	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	30.00	166.7%