



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CIII 3ra. Época

Culiacán, Sin., Miércoles 09 de Mayo de 2012.

No. 057

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Decreto que deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Acuerdo número 01/2012.- Se modifica el Acuerdo número 05/2009 que formaliza la Unidad de Fuerzas Especiales, cambiando su denominación a Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Primer Trimestre de 2012.

VIVEROS DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2012.

2 - 86

PODER JUDICIAL ESTATAL

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2012.

87 - 88

AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 10 de Cosalá.- Por el que se concede pensión por viudez a la C. Jesús Alba Lara Trujillo.

Municipio de Culiacán.- Acuerdo número dieciséis, mediante el cual se resolvió afectarle a Fidel Carrillo Rodríguez una parte de su propiedad con motivo del trazo, apertura y continuación, de algunas vialidades que corresponden al Circuito Vial Interior, ubicada en la intersección de la Avenida Josefa Ortiz de Domínguez y el Boulevard Universitarios de la colonia La Lima de esta Ciudad, con superficie de terreno de 1,087.88 M² y una construcción de 34.95 M² y en compensación se aceptó regularizarle como demasía el resto del terreno que no resultó afectado, siendo fracciones; con una superficie de 290.081 M² y la otra de 19.586 M².

RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN

Municipio de Culiacán.- Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2012.

89 - 91

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

92 - 104

RESPONSABLE: *Secretaría General de Gobierno.* DIRECTOR: *Lic. Jesús Humberto Cossío Ramírez*

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN
SINALOA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, correspondiente al Primer Trimestre de 2012 y contiene información sobre la aplicación 2011, 2010 y 2009, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**


C.P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAEB			6,309,985,472	1,701,039,829	1,701,039,829	1,700,989,041	100.0%		897,524.00	851,615.00	94.9%
		FAEB											
		SERVICIOS PERSONALES											
1	117346	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	458,138,834	135,670,323	135,670,323	135,670,323	100.0%	ALUMNO	18,000.00	17,311.00	96.2%
2	116845	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	64,960,703	17,866,499	17,866,499	17,866,499	100.0%	ALUMNO	1,053.00	1,014.00	96.3%
3	118029	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	32,779,350	9,679,986	9,679,986	9,679,986	100.0%	ALUMNO	12,500.00	4,719.00	37.8%
4	116849	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,002,288,950	280,155,248	280,155,248	280,155,248	100.0%	ALUMNO	81,815.00	80,862.00	98.8%
5	116852	EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,583,646,531	652,161,103	652,161,103	652,161,103	100.0%	ALUMNO	242,182.00	222,149.00	91.7%
6	117481	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,084,207,845	561,674,673	561,674,673	561,674,673	100.0%	ALUMNO	91,515.00	95,024.00	103.8%
7	117653	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	16,768,252	3,952,627	3,952,627	3,952,627	100.0%	ALUMNO	7,640.00	6,781.00	88.8%
8	128112	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ENEES	3,606,144	740,816	740,816	740,816	100.0%	PERSONA	69.00	69.00	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
9	117390	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	302,902	50,621	50,621	50,621	100.0%	ALUMNO	18,000.00	17,311.00	96.2%
10	116846	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	12,323,414	6,652,435	6,652,435	6,652,435	100.0%	NIÑO	1,053.00	1,014.00	96.3%
11	116850	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	16,225,050	7,092,914	7,092,914	7,092,914	100.0%	ALUMNO	81,815.00	80,862.00	98.8%
12	116853	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	16,317,172	12,849,855	12,849,855	12,849,855	100.0%	ALUMNO	242,182.00	222,149.00	91.7%
13	117536	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	14,424,292	11,218,361	11,218,361	11,218,361	100.0%	ALUMNO	91,515.00	95,024.00	103.8%
14	117794	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	3,380,345	1,154,646	1,154,646	1,154,646	100.0%	ALUMNO	7,640.00	6,781.00	88.8%
15	128265	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ENEES	615,688	119,722	119,722	68,934	57.6%	ALUMNO	545.00	545.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA			222,618,182	60,200,052	60,200,052	52,223,081	86.7%		64,198.00	25,988.00	40.5%
1	113072	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	149,564,089	39,524,969	39,524,969	39,524,969	100.0%	ALUMNO	9,569.00	8,406.00	87.8%
2	113144	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	9,487,213	2,371,804	2,371,804	2,371,804	100.0%	ALUMNO	9,569.00	8,406.00	87.8%
3	99532	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	39,463,142	9,220,287	9,220,287	7,477,907	81.1%	ADULTO Y JÓVEN	22,530.00	4,588.00	20.4%
4	99651	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	24,103,738	9,082,992	9,082,992	2,848,401	31.4%	ADULTO Y JÓVEN	22,530.00	4,588.00	20.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAFEF			584,796,405	175,457,448	176,173,493	175,457,448	100.0%		570,876,253.00	162,609,035.09	28.5%
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA											
		INVERSIÓN											
		OBRA PÚBLICA											
		CONSTRUCCIÓN											
1	114199	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO	1-AHOME	EL COLORADO	782,268	715,814	782,268	715,814	100.0%	METRO LINEAL	10,794.00	7,550.00	69.9%
2	114318	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y 5.6 KM DE LINEA A PRESION	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	1,449,467	799,876	1,449,467	799,876	100.0%	METRO LINEAL	5,540.00	4,480.00	80.9%
3	114280	CONSTRUCCION DE 3 CARCAMOS DE BOMBEO 3.6 KM DE LINEA A PRSION	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	1,870,329	1,870,329	1,870,329	1,870,329	100.0%	CÁRCAMO	3.00	1.30	43.3%
4	114410	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ELOTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	49,854	49,854	49,854	49,854	100.0%	METRO LINEAL	425.00	425.00	100.0%
		RECONSTRUCCIÓN											
5	114430	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON ELOTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	163,129	163,129	163,129	163,129	100.0%	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%
		AMPLIACIÓN											
6	114234	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	886,563	886,563	886,563	886,563	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
		REHABILITACIÓN											
7	114469	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	7,849,539	7,489,539	7,489,539	7,489,539	100.0%	PLANTA	1.00	0.79	79.0%
8	114367	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA REFORZAR EL ABASTO DE AGUA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	55,742	55,742	55,742	55,742	100.0%	POZO	1.00	1.00	100.0%
9	114389	INTERCONEXION DE LA NORIA EL SALITRE CON EL ACUEDUCTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	282,366	282,366	282,366	282,366	100.0%	METROS LINEALES	1,080.00	1,080.00	100.0%
10	114342	REHABILITACION DE 500 ML DE RED DE DRENAJE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	549,720	549,720	549,720	549,720	100.0%	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%
		SANEAMIENTO FINANCIERO											
		OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO											
11	118820	PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	156,227,758	31,794,516	31,794,516	31,794,516	100.0%	PESOS	156,227,758.00	31,794,516.00	20.4%
		SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES											
		MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES											
12	118980	JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	264,629,670	93,300,000	93,300,000	93,300,000	100.0%	PESOS	264,629,670.00	93,300,000.00	35.3%
		APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
		MEDIA SUPERIOR											
13	119258	PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	100.0%	PESOS	150,000,000.00	37,500,000.00	25.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
						A	B	C	D				
		APORTACIONES FEDERALES 1											
		FAIS			74,325,310	74,325,310	74,325,310	0	0.0%		110.00	0.00	0.0%
		FISE											
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
1	38954	TECHO FINANCIERO ANUAL	0-COBERTURA ESTATAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	74,325,310	74,325,310	74,325,310	0	0.0%	OBRA	110.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		AP FAM AS			158,772,046	26,462,007	39,693,011	24,698,881	93.3%	11,006	0		19,459,852.00	6,389,545.00	32.8%
1	121001	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA DIF SINALOA	146,070,283	24,345,047	36,517,571	24,698,881	101.5%	11,006	0	APOYO	19,459,845.00	6,389,545.00	32.8%
2	109316	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA DIF SINALOA	12,701,763	2,116,960	3,175,440	0	0.0%	0	0	APOYO	7.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
1	140258	APORTACIONES FEDERALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA											
		FASP			210,661,710	63,198,513	63,198,513	0	0.0%	115,584	0		0.00	0.00	0.0%
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS IMPLEMENTOS													
		CONVENIO DE COORDINACIÓN 2012.-01-01			210,661,710	63,198,513	63,198,513	0	0.0%	115,584	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASSA			1,740,849,928	446,927,999	446,927,999	392,381,560	87.8%	190,630	0		574,725,051.00	12,788,235.00	2.2%
		FASSA													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
1	103764	MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	3,360,052	2,234,057	2,234,057	255,139	11.4%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	639,037.00	27.5%
		SERVICIOS PERSONALES													
2	103527	MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,165,244,353	375,488,274	375,488,274	380,015,345	101.2%	190,630	0	PERSONA	152,732.00	38,122.00	25.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
3	103654	MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	572,245,523	69,205,668	69,205,668	12,111,076	17.5%	0	0	PESOS	572,245,523.00	12,111,076.00	2.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		SUBSIDIOS												
		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		243,484,823	152,814,065	168,820,540	14,504,793	9.5%	0	0		233,950.00	3,319.45	1.4%
		PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL												
		INVERSIÓN												
		EQUIPAMIENTO												
		OTROS												
1	34725	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL (APOYO PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS, SISTEMA PRODUCTO; DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	25,500,000	82,619,560	25,500,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	10,000.00	0.00	0.0%
		PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA												
2	34700	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (AGRICOLA, GANADERO, PESCA Y ACTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONAL)	0-COBERTURA ESTATAL	135,500,000	43,901,770	135,500,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	100,000.00	0.00	0.0%
		PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES												
3	34739	PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES (CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO YAGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	35,000,000	11,339,940	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	100,000.00	0.00	0.0%
		PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)												
4	137990	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	46,628,821	14,096,793	6,964,538	14,096,793	100.0%	0	0	OTROS	23,926.00	3,308.00	13.8%
		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS												
		GASTO CORRIENTE												
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
5	71361	PROGRAMA EMERGENTE DE SUMINISTRO DE AGUA	16-SAN IGNACIO	856,002	856,002	856,002	408,000	47.7%	0	0	TANQUE	24.00	11.45	47.7%
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS		11,218,222	11,218,222	11,218,222	6,725,956	60.0%	29,574	125		1,720.00	1,041.00	60.5%
		FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
6	64198	PAVIMENTO AV INGLATERRA ENTRE JALISCO Y OAXACA	15-SALVADOR ALVARADO	2,299,130	2,299,130	2,299,130	2,299,130	100.0%	0	0	METRO LINEAL	340.00	340.00	100.0%
7	64720	PAVIMENTO CALLE LAZARO CARDENAS	15-SALVADOR ALVARADO	6,999,998	6,999,998	6,999,998	3,350,458	47.9%	0	0	METRO LINEAL	900.00	431.00	47.9%
8	65229	PAVIMENTO CALLEJON ELOTA	15-SALVADOR ALVARADO	1,919,094	1,919,094	1,919,094	1,076,368	56.1%	29,574	125	METRO LINEAL	480.00	270.00	56.3%
		OTROS PROGRAMAS		463,270,545	126,659,703	126,659,703	126,659,703	100.0%	0	0		82,000.00	82,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
9	128918	PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES CB01	0-COBERTURA ESTATAL	433,287,678	118,387,208	118,387,208	118,387,208	100.0%	0	0	ALUMNO	41,000.00	41,000.00	100.0%
10	129046	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CB02	0-COBERTURA ESTATAL	29,982,867	8,272,495	8,272,495	8,272,495	100.0%	0	0	ALUMNO	41,000.00	41,000.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2012
PRIMER TRIMESTRE 2012
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	70	158,881,101	68,730,920	89,008,838	7,132,838	10.4%
1-AHOME	2	4,010,448	457,678	457,678	457,678	100.0%
2-ANGOSTURA	1	163,270	60,000	163,270	60,000	100.0%
3-BADIRAGUATO	1	41,791,992	12,537,597	12,537,597	0	0.0%
4-CONCORDIA	1	13,910,221	4,173,066	4,173,066	0	0.0%
5-COSALÁ	1	10,437,152	3,131,145	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	20	21,015,303	20,890,391	21,780,391	17,261	0.1%
7-CHOIX *	0	0	0	0	0	0.0%
8-ELOTA*	0	0	0	0	0	0.0%
9-ESCUINAPA	5	6,392,997	1,922,520	1,922,520	1,922,520	100.0%
10-EL FUERTE	19	4,675,379	4,675,379	4,675,379	4,675,379	100.0%
11-GUASAVE*	0	0	0	0	0	0.0%
12-MAZATLÁN	1	32,022,561	9,606,768	32,022,561	0	0.0%
13-MOCORITO*	0	0	0	0	0	0.0%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO	17	5,701,779	3,292,876	3,292,876	0	0.0%
16-SAN IGNACIO	1	15,394,999	4,618,500	4,618,500	0	0.0%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	1	3,365,000	3,365,000	3,365,000	0	0.0%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2012
PRIMER TRIMESTRE 2012
(pesos)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	59	1,133,355,896	287,392,936	445,357,736	238,046,728	82.8%
1-AHOME	2	186,533,416	46,439,956	46,439,956	40,487,613	87.2%
2-ANGOSTURA*	0	0	0	0	0	0.0%
3-BADIRAGUATO	1	13,386,073	3,346,518	2,244,392	2,244,392	67.1%
4-CONCORDIA	5	12,714,070	3,178,517	3,183,688	3,009,472	94.7%
5-COSALÁ	1	7,450,490	1,862,622	1,862,622	1,862,622	100.0%
6-CULIACÁN	10	361,007,140	97,405,466	97,405,466	62,498,732	64.2%
7-CHOIX	1	14,724,279	3,681,069	3,681,069	2,639,393	71.7%
8-ELOTA	5	18,043,133	3,758,724	18,043,133	3,758,724	100.0%
9-ESCUINAPA	1	24,154,190	6,038,548	6,010,913	6,010,913	99.5%
10-EL FUERTE	1	43,522,253	10,880,563	10,880,563	10,880,563	100.0%
11-GUASAVE	9	107,950,317	26,580,463	26,580,463	26,580,463	100.0%
12-MAZATLÁN	4	193,161,443	48,909,212	193,161,443	47,738,587	97.6%
13-MOCORITO	3	20,491,000	4,570,000	5,122,750	4,569,786	100.0%
14-ROSARIO	8	22,070,057	3,704,270	3,704,270	3,704,270	100.0%
15-SALVADOR ALVARADO	2	35,289,098	8,822,274	8,822,274	8,822,070	100.0%
16-SAN IGNACIO	1	10,051,938	2,512,984	2,512,984	1,992,347	0.0%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	5	62,806,999	15,701,750	15,701,750	11,246,781	71.6%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2011

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB			6,658,565,676	6,658,565,676	6,658,565,676	6,658,565,676	100.0%	618,195	618,195		931,808.00	871,316.00	93.5%
1	82035	SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,089,739,270	2,089,739,270	2,089,739,270	2,089,739,270	100.0%	0	0	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
2	65220	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	79,561,723	79,561,723	79,561,723	79,561,723	100.0%	0	0	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
3	86610	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	33,782,331	33,782,331	33,782,331	33,782,331	100.0%	0	0	ADULTO	12,300.00	4,272.00	34.7%
4	67018	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,029,962,921	1,029,962,921	1,029,962,921	1,029,962,921	100.0%	0	0	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
5	81596	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,662,570,026	2,662,570,026	2,662,570,026	2,662,570,026	100.0%	0	0	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
6	83064	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	515,052,222	515,052,222	515,052,222	515,052,222	100.0%	0	0	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
7	83629	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	22,605,511	22,605,511	22,605,511	22,605,511	100.0%	0	0	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
8	82747	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	73,182,180	73,182,180	73,182,180	73,182,180	100.0%	200,785	200,785	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
9	86691	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,183,051	1,183,051	1,183,051	1,183,051	100.0%	3,244	3,244	ADULTO	12,300.00	4,272.00	34.7%
10	67407	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	36,069,048	36,069,048	36,069,048	36,069,048	100.0%	98,973	98,973	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
11	81812	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	93,242,449	93,242,449	93,242,449	93,242,449	100.0%	255,954	255,954	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
12	83335	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	18,037,065	18,037,065	18,037,065	18,037,065	100.0%	49,430	49,430	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
13	83788	EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	791,644	791,644	791,644	791,644	100.0%	2,167	2,167	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
14	66137	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,786,235	2,786,235	2,786,235	2,786,235	100.0%	7,642	7,642	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAFEF			101,575,503	101,575,503	101,575,503	97,161,768	95.7%		70,427.00	65,080.55	92.4%
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN											
1	55273	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	1-AHOME	CHIHUAHUITA	2,473,893	2,473,893	2,473,893	2,473,893	100.0%	METROS	18,830.00	18,830.00	100.0%
2	44875	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	BOLSA DE TOZALIBAMPO UNO	801,997	801,997	801,997	801,997	100.0%	METROS	5,959.00	5,959.00	100.0%
3	44916	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL HUEJOTILLO	221,728	221,728	221,728	221,728	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	44900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL TEPEHUAN	316,265	316,265	316,265	316,265	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
5	59372	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	2,350,680	2,350,680	2,350,680	1,738,322	73.9%	PLANTA	1.00	0.58	58.0%
6	59324	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	2,617,966	2,617,966	2,617,966	2,617,966	100.0%	PLANTA	1.00	0.77	77.0%
7	59296	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-CHOIX	CHOIX	2,620,880	2,620,880	2,620,880	1,572,528	60.0%	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
8	44940	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE VACA-LA CIENEGA	7-CHOIX	BACA	599,983	599,983	599,983	599,983	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
9	45068	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	COLONIA BUENOS AIRES	472,686	472,686	472,686	398,857	84.4%	SISTEMA	1.00	0.61	61.0%
10	59454	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	PLANTA	1.00	0.84	84.0%
11	55342	OBRAS DE ALEJAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	10-EL FUERTE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	625,000	625,000	625,000	625,000	100.0%	METRO LINEAL	3,682.00	2,210.00	60.0%
12	45087	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LAS QUEMAZONES	877,849	877,849	877,849	877,849	100.0%	METRO LINEAL	5,599.00	5,599.00	100.0%
13	45121	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO (1° ETAPA)	11-GUASAVE	PORTUGUÉS DE GÁLVEZ	1,533,500	1,533,500	1,533,500	1,530,479	99.8%	METROS	14,703.00	11,763.00	80.0%
14	59570	CONSTRUCCION DE CARCAMO ATLANTICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	13,750,000	13,750,000	13,750,000	13,750,000	100.0%	CÁRCAMO	1.00	0.95	95.0%
15	59716	CONSTRUCCION DE CARCAMO BUROCRATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,231,073	3,231,073	3,231,073	3,117,858	96.5%	CÁRCAMO	1.00	0.72	72.0%
16	45139	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	433,340	433,340	433,340	433,340	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
17	45164	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	POTRERILLOS	419,795	419,795	419,795	367,500	87.5%	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%
18	45194	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	599,576	599,576	599,576	599,579	100.0%	METRO LINEAL	3,092.00	2,164.00	70.0%
19	55826	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	1,052,297	1,052,297	1,052,297	1,052,297	100.0%	METRO LINEAL	3,201.00	3,201.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
20	59975	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	749,244	749,244	749,244	452,946	60.5%	METRO LINEAL	2,197.00	2,197.00	100.0%
21	60006	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	1,335,240	1,335,240	1,335,240	400,572	30.0%	PLANTA	1.00	0.20	20.0%
22	59876	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	514,951	514,951	514,951	154,485	30.0%	PLANTA	1.00	0.20	20.0%
23	55696	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. EL TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	303,221	303,221	303,221	291,954	96.3%	METRO LINEAL	1,181.00	1,181.00	100.0%
24	55638	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. SANTA NATALIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	299,751	299,751	299,751	299,751	100.0%	METRO LINEAL	870.00	870.00	100.0%
25	55628	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	573,271	573,271	573,271	573,271	100.0%	METRO LINEAL	2,860.00	2,860.00	100.0%
26	45025	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AMPLIACIÓN	8-ELOTA	ALTA ROSA (PÍPILA II)	322,463	322,463	322,463	322,463	100.0%	POZO	1.00	0.37	37.0%
27	55319	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES UNIVERSIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	51,579	51,579	51,579	51,579	100.0%	METROS	430.00	430.00	100.0%
28	55517	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
29	55569	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. SALINAS DE GORTARI MEJORAMIENTO	13-MOCORITO	PERICOS	345,759	345,759	345,759	345,759	100.0%	RED	2,575.00	2,575.00	100.0%
30	55844	SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL PROGRAMA APAZU EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,618,992	2,618,992	2,618,992	2,506,605	95.7%	SUPERVISIÓN	1.00	0.96	96.0%
31	72771	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROTAR EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,789,233	2,789,233	2,789,233	2,437,477	87.4%	SUPERVISIÓN	1.00	0.85	85.0%
32	45227	SUPERVISION TECNICA, NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,392,667	1,392,667	1,392,667	948,841	68.1%	SUPERVISIÓN	1.00	0.90	90.0%
33	59264	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	299,346	299,346	299,346	299,346	100.0%	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
34	55297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	507,552	507,552	507,552	507,552	100.0%	MEDIDOR	1,100.00	1,100.00	100.0%
35	59903	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	156,519	156,519	156,519	156,519	100.0%	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
36	44996	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	CHIRICAHUETO	182,095	182,095	182,095	182,095	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
37	55364	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8-ELOTA	LA CRUZ	353,580	353,580	353,580	353,580	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
38	55379	REHABILITACION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	748,501	748,501	748,501	748,501	100.0%	METROS	980.00	980.00	100.0%
39	55452	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MA. DE LOA ANGELES POLANCO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	254,427	254,427	254,427	254,427	100.0%	METROS	555.00	555.00	100.0%
40	55475	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	239,189	239,189	239,189	239,189	100.0%	METROS	602.00	602.00	100.0%
41	55495	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA(PRIMERA ETAPA)	11-GUASAVE	GUASAVE	6,582,919	6,582,919	6,582,919	6,582,919	100.0%	PLANTA	1.00	0.50	50.0%
42	59489	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	33,534,804	33,534,804	33,534,804	33,534,804	100.0%	PLANTA	1.00	0.80	80.0%
43	55811	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON ELOTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	149,564	149,564	149,564	149,564	100.0%	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%
44	55762	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACANAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	539,852	539,852	539,852	539,852	100.0%	TANQUE	1.00	0.20	20.0%
45	55740	INTERCONEXION DE NORIA EL SALITRE AL ACUEDUCTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	282,422	282,422	282,422	282,422	100.0%	METROS	1,080.00	1,080.00	100.0%
46	55790	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ELOTA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	49,854	49,854	49,854	49,854	100.0%	METRO LINEAL	425.00	425.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES												
		FAM				248,186,562	248,186,562	247,761,086	157,147,403	63.3%		653.00	431.15	66.0%
		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	113057	PROG. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2011.OBRA.NO. 11116. J. DE NIÑOS RURAL EL CARRIZO, AHOME, SIN. ELEVAR EL NIVEL DE LOS PISOS EN LAS AULAS B Y C, Y LA PLAZA, EFECTOS DE INUNDACION	1-AHOME	CARRIZO GRANDE	ISIFE	306,071	306,071	306,071	306,071	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
2	113047	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: J.N. RURAL MARIANO ESCOBEDO, LOC. POBLADO NUMERO CINCO, AHOME SIN. CONST. AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO + OBRA EXT.	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	ISIFE	327,724	327,724	327,724	327,724	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
3	113048	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11001 J.N. INDIGENA HIMNO NACIONAL. LOC. BACOREHUIS AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA EN EST. REG. DE CONCRETO + OBRA EXT.	1-AHOME	BACOREHUIS	ISIFE	266,684	266,684	266,684	266,684	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
4	113049	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11106 J. DE NIÑOS. NUEVA CREACION, FRAC. LAS FLORES, LOS MOCHIS, AHOME, SIN. AULA DE 6X8 MTS, ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	329,055	329,055	329,055	303,156	92.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
5	113050	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11159 T.V.SEC. NO. 104 LOC. TABELOJECA AHOME SIN.CONSTR. 2 AULAS, SERV. SANIT. C/FOSA,POZO,CISTERNA 240ML. C.PERIMETRAL	1-AHOME	TABELOJECA	ISIFE	1,500,116	1,500,116	1,500,116	1,500,116	100.0%	OTROS	4.00	4.00	100.0%
6	114247	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11187 PRIM. GRAL. FCO. VILLA LOS MOCHIS AHOME SIN. SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA A 13,200/220-127 VOLTS, ALIMENTACIÓN Y MEDICIÓN	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	182,832	182,832	182,832	182,832	100.0%	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%
7	113051	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11065 SEC. GRAL EUSEBIO MELENDEZ, LAS GRUAS, MARGEN IZQ. AHOME SIN. CONSTR. AULA DIDACTICA AISLADA 6X8MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	ISIFE	385,863	385,863	385,863	366,760	95.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
8	113052	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11066 SEC. GRAL. MIGUEL HIDALGO EJIDO CHIHUAHUITA AHOME SIN. CONSTR. AULA DIDACTICA AISLADA 6X8MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	CHIHUAHUITA	ISIFE	385,973	385,973	385,973	385,863	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
9	113053	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11074 SEC.TEC.NUM.16 LOC. NUEVE DE DIC. AHOME SIN. CONSTR. MODULO 3 AULAS DIDACTICAS DE 2EE C/U ESTRUCT. U1-C+OBRA EXT.	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	1,739,900	1,739,900	1,739,900	1,739,900	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
10	113054	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11139 SEC. GRAL. FED. NO. 5 EJ. COMPUERTAS AHOME SIN. CONSTR. AULA AISLADA ESTRUCTURA U1-C DE 2EE Y OBRA EXT.	1-AHOME	COMPUERTAS	ISIFE	622,381	622,381	622,381	622,381	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
11	113055	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11144 SEC. GRAL. NO.02 LOS MOCHIS AHOME SIN. CONSTR. CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
12	113056	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11146 SEC. TEC.NUM.13 EJIDO MOCHIS AHOME SIN. CONSTR. AULA AISLADA DE6X8MTS. ESTRUC. REG.+OBRA EXT.	1-AHOME	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	ISIFE	385,863	385,863	385,863	385,863	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
13	113058	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11032 PRIMARIA RURAL.BOLSA DE TOZALIBAMPO II,AHOME,SINALOA. EDIFICIO E UNA AULA DIDAC AISLADA DE 6X8M.EN ESTR REG DE CONCR+OBRA EXT	1-AHOME	BOLSA DE TOZALIBAMPO DOS	ISIFE	368,902	368,902	368,902	368,902	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
14	113059	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11121 PRIMARIA URBANA.FRAC ALAMOS COUNTRY LOS MOCHIS,AHOME,SINALOA. EDIFICIO C AULA AISLADA DE 6X8M.ESTR REG+OBRA EXT	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	382,414	382,414	382,414	364,501	95.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
15	113060	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11122 PRIMARIA URBANA.FRAC DEL REAL LOS MOCHIS,AHOME,SINALOA. EDIFICIO C AULA ADOSADA DE 6X8M.ESTR REG+OBRA EXT	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	325,693	325,693	325,693	325,693	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
16	113061	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11129 PRIMARIA RURALEJ 9 DE DIC,AHOME,SIN.EDIF. D 3AULAS DIDAC DE 6X8M.EN EST REG DE CONC Y DEMOL DE 5AULAS,PORTICO Y MARQUESINAS+OBRA EXT	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	1,214,505	1,214,505	1,214,505	1,070,736	88.2%	AULA	3.00	2.80	93.3%
17	113062	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11130 PRIMARIA RURAL.CAMPO LA ARROCERA,AHOME,SINALOA. EDIFICIO D AULA ADOSADA DE 6X8M.ESTR REG DE CONCRETO+OBRA EXT	1-AHOME	CAMPO LA ARROCERA	ISIFE	382,414	382,414	382,414	298,012	77.9%	AULA	1.00	0.90	90.0%
18	113063	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA:11149 SEC.TEC.N.CREACION.LEYVA SOLANO, AHOME SIN. 4 AULAS 2EE.ESCALERA 1EE.+OBRA EXT. S.SANIT.C/FOSA,POZO,CISTERNAEQUIPO BOMBEO 440ML C.P	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	ISIFE	3,714,973	3,714,973	3,714,973	1,958,265	52.7%	OTROS	7.00	5.60	80.0%
19	131353	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11160 T.V.SEC. NO.337 SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONSTR. AULA.SERV. SANIT. 3X8BMTS. ESTR.REG. CONCRETO C/FOSA,POZO Y 240ML. CERCO PERIMETRAL	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	ISIFE	1,003,363	1,003,363	1,003,363	552,795	55.1%	OTROS	3.00	1.70	56.7%
20	131283	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11033 T.V.SEC. NO.340 SAN GERONIMO BADIRAGUATO SIN. CONSTR. AULA 6X8BMTS. SERV. SANIT. RURALES C/FOSA SEPTICA Y POZO ABSORCION, CISTERNA	3-BADIRAGUATO	JERÓNIMO	ISIFE	691,262	691,262	264,455	265,455	38.4%	OTROS	3.00	2.82	94.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
21	131284	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11035 PRIM. FRANCISCO VILLA, LOC. HIGUERAS DE TECUAN, BADIRAGUATO SIN. EDIF. E	3-BADIRAGUATO	LAS HIGUERAS DEL TECUÁN	ISIFE	242,603	242,603	242,603	242,603	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
22	131285	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11036 PRIM. RURAL FCO. VILLA, EL TEPEHUAN, BADIRAGUATO SIN. SERV. SANIT. RURALES EST.ESP.C/F. SEPTICA. POZO DE ABSORCIÓN CISTERNA+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	EL TEPEHUAN	ISIFE	246,849	246,849	246,849	246,849	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
23	131286	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11079 T.V.SEC. NO.316 EL JACAL BADIRAGUATO SIN. CONSTR. 2 AULAS 6X8MTS. ESTR. REG. DE CONCRETO AISLADAS+OBRA EXT.	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	ISIFE	827,362	827,362	827,362	827,362	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
24	131287	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11169 J. DE NIÑOS RURAL, BADIRAGUATO, SIN.CONST.DE AULA DE 6X5.30 MTS. EST. REG. DE CONC. * O. EXTERIOR (MOBILIARIO PARA DIRECCION)	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	ISIFE	321,484	321,484	321,484	321,484	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
25	131288	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11034 PRIM RURAL.SANTA BARBARADE LA CAÑA,BADIRAGUATO,SINALOA.EDIFICIO C SERV SAN RUR EST ESP CON FOSA SEPT Y POZO DE ABS CISTERNA+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA	ISIFE	246,849	246,849	246,849	246,849	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
26	131289	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11037 PRIMARIA RURAL.RANCHO VIEJO,BADIRAGUATO,SIN.EDIFICIO C SERVICIOS SANITARIOS RURALES EST ESP CON FOSA SEPT Y POZO DE ABS CIST+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO	ISIFE	240,011	240,011	240,011	240,011	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
27	131290	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11038 PRIMARIA RURAL.CALABAZAS,BADIRAGUATO,SIN.EDIFICIO B SERV SANIT RURALES EST ESP CON FOSA SEP+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	CALABAZAS	ISIFE	240,011	240,011	240,011	240,011	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
28	131291	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11172 PRIMARIA RURAL.MATURIPA,BADIRAGUATO,SINALOA.EDIFICIO C SERV SANIT RURALES EST ESP CON FOSA SEP Y POZO DE ABS CISTERNA+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	MATURIPA	ISIFE	246,849	246,849	246,849	246,849	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
29	131293	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11081 T.V.SEC. NO.328 EL CUATANTAL CONCORDIA SIN. CONST. 2 AULAS 6X8MTS. ESTR. REG. CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	CUATANTAL	ISIFE	1,053,765	1,053,765	1,053,765	1,051,765	99.8%	AULA	2.00	2.00	100.0%
30	131294	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11161 T.V.SEC. NO.341 ZAVALA CONCORDIA SIN. CONST. AULA, SERV. SANIT DE CONCRETO C/FOSA,POZO, CISTERNA Y 400ML. DE C. PERIMETRAL	4-CONCORDIA	ZAVALA	ISIFE	912,233	912,233	912,233	912,233	100.0%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
31	131295	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11044 PRIMARIA URBANA.COL.COLINAS.CONCORDIA, SIN. EDIFICIO B 1 AULA DIDAC DE 6X8M,AISLADA,200ML DE CERCO PERIM,ESTR REG DE CONCR+OBRA EXT	4-CONCORDIA	CONCORDIA	ISIFE	603,815	603,815	603,815	603,815	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
32	114417	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11049 PRIM. MARIA TRINIDAD DORAME EJ. VALLADO CULIACAN SIN. CONST EDIF.FAULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS STRUCTURA REG.ONCRETO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	RANCHO EL VALLADO	ISIFE	348,438	348,438	348,438	348,438	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
33	131300	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11051 PRIM. RURAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. EL ALTO DEL COYOTE, CULIACAN SIN.CONST. AULA ADOSADA DE 6X8MTS.EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL ALTO DEL COYOTE	ISIFE	293,290	293,290	293,290	293,290	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
34	114459	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11067 SEC. GRAL. CENTENARIO CULIACAN SIN. CONSTRUCCION EN P.A. 2AULAS DE 2.5 EE EN ESTRUCTURA U2-C-ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	8,868,177	8,868,177	8,868,177	5,344,901	60.3%	OTROS	8.00	8.00	100.0%
35	131301	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11068 SEC.GRAL. N. CREACION, FRACC. LOS ANGELES CULIACAN SIN. CONSTR.P.B.AULA DIDACTICA 3EE.P.A. 2 AULAS 2.5EE+TECHO ESCALERA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,723,440	1,723,440	1,723,440	1,130,344	65.6%	AULA	3.00	1.80	60.0%
36	131302	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11082 TELESEC. NO. 226, LOC. LA CHILLA, CULIACAN SIN. CONSTR.UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN ESTR. REG. DE CONCRETO + OBRA EXT	6-CULIACÁN	LA CHILLA	ISIFE	288,295	288,295	288,295	288,295	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
37	131303	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11084 T.V.SEC. NO.323 LA ANONA, CULIACAN SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS 6X8MTS. ESTR. REGIONAL	6-CULIACÁN	LA ANONA	ISIFE	645,350	645,350	645,350	636,863	98.7%	AULA	2.00	2.00	100.0%
38	131304	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11085 T.V.SEC. N. CREACION LAS BATEAS CULIACAN SIN. CONST. 2 AULAS, SERV. SANIT. FOSA,POZO Y CISTERNA 266ML CERCO PERIMETRAL	6-CULIACÁN	LAS BATEAS	ISIFE	1,277,771	1,277,771	1,277,771	1,277,771	100.0%	OTROS	4.00	4.00	100.0%
39	131305	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11086 T.V.SEC. N.CREACION BACHIGUALATITO CULIACAN SIN. CONST. 2 AULAS 6X8MTS. SERV. SANIT. 3X8MTS. FOSA,POZO Y CISTERNA 307ML. CERCO	6-CULIACÁN	BACHIGUALATITO	ISIFE	1,550,819	1,550,819	1,550,819	1,398,819	90.2%	OTROS	4.00	4.00	100.0%
40	119845	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11178 SEC. GRAL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGUARUTO CULIACAN SIN. CONTRUCCION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 225 KVA TRIFASICO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	374,539	374,539	374,539	374,539	100.0%	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
41	131306	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11048 PRIM. FCO. MARQUEZ, PROLONGACION EMILIANO ZAPATA CLN. SIN.CONST AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X8MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	382,414	382,414	382,414	382,414	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
42	131307	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11075 SEC.TEC. AGROPECUARIA NUM.59 EL LIMON DE LOS RAMOS CULIACAN SIN. CONSTR. SERV. SANIT. DE 2EE ESTR. U1-C+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	ISIFE	853,555	853,555	853,555	790,143	92.6%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
43	131308	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11076 SEC.TEC.NUM.90 FRACC. SANTA FE CULIACAN SIN. CONSTR. AULA CIENCIAS DE 3EE ADOSADA ESTR. U1-C+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	857,444	857,444	857,444	854,783	99.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
44	131309	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11077 SEC.TEC.NUM.92 FRACC. SANTA ANITA CULIACAN SIN. 4 AULAS DIDACTICAS DE 2.5EE ESTR. U2-C(PLANTA ALTA) + OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,056,328	2,056,328	2,056,328	1,895,611	92.2%	AULA	4.00	3.92	98.0%
45	131310	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11083 T.V.SEC. NO.277 EL CEDRITO CULIACAN SIN. CONST.AULA DIDACTICA AISLADA 6X8MTS. ESTR. REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	EL CEDRITO	ISIFE	388,295	388,295	388,295	388,295	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
46	131311	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11147 SEC.TEC. SALVADOR ALVARADO NUM.64 EL BARRIO CULIACAN SIN. CONST. AULA DIDACTICA ADOSADA ESTR. U1-C DE 2EE+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	533,539	533,539	533,539	505,102	94.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
47	131312	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11151 SEC.TEC.NUM.96 COL. EL MIRADOR CULIACAN SIN. CONSTR. 2 AULAS DE 2EE C/U C/PREPARACION PARA EST. U2-C 440ML. C. PERIMETRAL+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,185,942	2,185,942	2,185,942	2,040,671	93.4%	AULA	2.00	2.00	100.0%
48	131313	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11005 J.DE NIÑOS RURAL,LA PALMITA, CULIACAN. SIN. EDIFICIO B UNA AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS.EN EST REG DE CONCRETO + OBRA EXT	6-CULIACÁN	LA PALMITA	ISIFE	266,684	266,684	266,684	266,684	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
49	131314	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11007 J.DE NIÑOS URBANO,COL. PROGRESO. CULIACAN. SIN. EDIFICIO D SERV SANITARIOS DE 6X5.3 ADOSADOS EN ESTRUCTURA REG DE CONCRETO + OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	477,101	477,101	477,101	477,101	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
50	131315	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11008 J.DE NIÑOS URBANO,COL.BARRIO CAMPESINO.CULIACAN.SIN.EDIFICIO D UNA AULA DIDAC ADOSADA DE 5.3X6.0 MTS EN EST REG DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	266,684	266,684	266,684	221,402	83.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
51	131316	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11009 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC.INF.REALIDAD,COSTARICA.CULIACAN. SIN. EDIFICIO D UN AULA DID AISLADA 6X5.3 MTS. EN ESTR REG DE CONCRETO+OBR EXT	6-CULIACÁN	COSTA RICA	ISIFE	284,319	284,319	284,319	284,319	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
52	131317	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11011 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC. VALLE ALTO.CULIACAN,SIN. EDIFICIO A MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION,SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8MTS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,582,865	1,582,865	1,582,865	1,433,170	90.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	2.75	55.0%
53	131318	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11012 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC.SAN FERMIN. CULIACAN. SIN. EDIFICIO A MODULO DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR REG DE CONCRETO 6X8MTS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,871,834	1,871,834	1,871,834	1,214,237	64.9%	OTROS	1.00	0.60	60.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
54	131319	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11045 PRIMARIA URBANA.INF BARRANCOS III.CULIACAN,SIN.EDIFICIO D. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 ADOSADO ESTR REG DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	688,084	688,084	688,084	688,084	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
55	131320	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11046 PRIMARIA URBANA.FRACC DANUBIO,CUL,SIN.EDIFICIO D 4 AULAS DIDAC DE 6X8M.EDIF E 2 AULAS DIDAC Y DIREC EN ESTR REG DE CONCR+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,474,852	2,474,852	2,474,852	2,474,852	100.0%	OTROS	8.00	8.00	100.0%
56	131321	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11047 PRIMARIA URBANA.COL A. PROGRESO,CUL,SIN.EDIFICIO C MODULO DE DIREC CON SERV SANIT DE 6X8M,AISLADOS EN ESTR REG DE CONCR+OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL PROGRESO	ISIFE	718,126	718,126	718,126	675,946	94.1%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
57	131322	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11049 PRIMARIA URBANA.EJ. VALLADO VIEJO,CULIACAN, SIN. EDIFICIO F UNA AULA DIDAC AISLADA DE 6X8M EN ESTRUC REG DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	RANCHO EL VALLADO	ISIFE	348,438	348,438	348,438	348,438	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
58	131323	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11050 PRIMARIA RURAL.AMATAN,CULIACAN, SIN. EDIFICIO B SERV SANIT RURALES ESTRUC ESP CON FOSA SEPTICA,POZO DE ABS+OBRA EXT	6-CULIACÁN	AMATÁN	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
59	131324	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11052 PRIMARIA RURAL.ARROLLO DE LA HIGUERA,CULIACAN, SIN. EDIFICIO B SERV SANIT RURALES ESTRUC ESP CON FOSA SEPTICA,POZO DE ABS+OBRA EXT	6-CULIACÁN	ARROYO DE LA HIGUERA	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
60	131325	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11107 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC.LOMAS SAN DE ISIDRO.CULIACAN, SIN. EDIFICIO B DEMOLICION Y CONST DE MODULO 2 AULAS EST REG 12.00X5.3	6-CULIACÁN	SAN ISIDRO	ISIFE	859,241	859,241	859,241	859,241	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
61	131326	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11109 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC.ZONA DORADA,CULIACAN, SIN. EDIFICIO A 2 AULAS DE 6X8MTS.DIREC. SERV SANITARIOS DE 6.00X8.00 MTS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,334,279	1,334,279	1,334,279	1,147,636	86.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	4.95	99.0%
62	131327	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11128 PRIMARIA URBANA.COL CENTRO,CUL, SIN.CONST DE ESCALERAS DE EMERG,REHAB DE PISOS,SERV SANIT,DRENAJE SANITARIO COMPROMISO MLV Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	459,720	459,720	459,720	459,720	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
63	131328	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11135 PRIMARIA RURAL.EJ REBECA,CUL,SIN.SUSTIT DE LOZA DE AZOTE,INSTALACION ELEC,PISOS,CANCELERIA,PINTURA GENER,3AULAS Y SER SAN+OBRA EXT	6-CULIACÁN	EJIDO REBECA 1 (PRIMERO DE MAYO)	ISIFE	305,230	305,230	305,230	305,230	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
64	114385	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11004 JN. JUAN ALVARES, LOC. RANCHITO II CULIACAN SIN. CONSTR EDIF B AULA DIDACTICA ADOSADA 6X5.30 MTS ESTRUCTURA REG CONCRETO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL RANCHITO II (SAN NICOLÁS)	ISIFE	258,748	258,748	258,748	258,748	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
65	131329	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11003 J.N. RURAL IGNACIO ZARAGOZA LOC. EJIDO EL MELON, CLN. SIN. EDIF. B UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X5.30MTS. EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO)	ISIFE	285,055	285,055	285,055	285,055	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
66	131330	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11004 J.N. RURAL JUAN ALVARES, LOC. EL RANCHITO II. CLN. SIN. EDIFICIO B AULA DIDÁCTICA ADOSADA 6X5.30MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	EL RANCHITO	ISIFE	258,748	258,748	258,748	258,748	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
67	131331	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11006 J.N. JESUS KUMATE RODRIGUEZ, EN FRACC. VILLAS DEL RIO, CLN. SIN. EDIF. DAULA DIDACTICA ADOSADA 6X8MTS. EN EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	327,724	327,724	327,724	296,089	90.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
68	131332	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11010 J. DE NIÑOS URBANO, FRAC REAL DEL PARQUE. CULIACAN, SIN. EDIFICIO F UNA AULA DID AISLADA DE 5.3X6.00 EN ESTR REGIONAL DE CONCRET+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	309,584	309,584	309,584	216,094	69.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
69	131333	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11126 PRIMARIA URBANA. COL BICENTENARIO, CUL. SIN. EDIFICIO A 3 AULAS DE 6X8M. DIREC. SERV SANIT. EDIFICIO B 1 AULA DE CERCO PERIM+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,342,757	2,342,757	2,342,757	1,990,911	85.0%	OTROS	7.00	6.93	99.0%
70	131344	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11157. T.V. SEC. NO 319 PUEBLO NUEVO ELOTA SIN. CONST. AULA ADOSADA ESTR. REG. FOSA, POZO DE ABSORCION OBRA EXT. Y MOBILIARIO	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	441,175	441,175	441,175	301,329	68.3%	AULA	1.00	0.95	95.0%
71	131345	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11140 SEC. GRAL. ESTATAL, LOC. PUEBLO NUEVO ELOTA SIN. CONSTR. AULA ADOSADA DE 2EE ESTRUC. U1-C Y OBRA EXT.	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	599,083	599,083	599,083	472,707	78.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
72	131346	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11014 J. DE NIÑOS RURAL, CEUTA, ELOTA SIN. EDIFICIO B UN AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS	8-ELOTA	CEUTA	ISIFE	306,302	306,302	306,302	306,302	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
73	131347	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11108 J. DE NIÑOS URBANO, EL ESPINAL, ELOTA SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	EL ESPINAL	ISIFE	124,363	124,363	124,363	124,363	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
74	131361	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11141 SEC. GRAL. N. CREACION COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA SIN. CONSTR. AULA ADOSADA ESTRUC. U1-C DE 2EE OBRA EXT.	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	ISIFE	599,083	599,083	599,083	599,083	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
75	131362	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11015 J. DE NIÑOS URBANO, COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SIN. EDIFICIO D MODULO DE UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0 MTS. Y SERV SANITARIOS	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	ISIFE	741,035	741,035	741,035	741,035	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
76	131363	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11087 T.V.SEC. NO.035 HIGUERA DE LOS NATOCHES EL FUERTE SIN. CONST. MODULO DE SERV. SANIT. 6X8MTS. ESTR. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT.	10-EL FUERTE	LAS HIGUERAS DE LOS NATOCHES	ISIFE	789,700	789,700	789,700	789,700	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
77	131364	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11088 T.V.SEC. N. CREACION. BAROTEN EL FUERTE SIN. CONST.2 AULAS6X8MTS SERV. SANITARIOS 3X8MTS. FOSA,POZO Y CISTERNA 307ML. C. PERIMETRAL	10-EL FUERTE	BAROTÉN	ISIFE	1,548,848	1,548,848	1,548,848	1,159,871	74.9%	OTROS	4.00	3.80	95.0%
78	131365	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11154 T.V.SEC. NO. 311 BORABAMPO EL FUERTE SIN. CONST.AULA AISLADA 6X8MTS. ESTR. REG. Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	BORABAMPO	ISIFE	388,295	388,295	388,295	159,417	41.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
79	131366	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11155 T.V.SEC. NO.321 LOC. LAZARO CARDENAS (LA ESPERANZA) EL FUERTE SIN. CONST. AULA ADOSADA 6X8MTS. ESTR. REG. Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	ISIFE	388,295	388,295	388,295	388,295	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
80	131367	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11156 T.V. SEC. NO. 322 SAN PEDRO EL FUERTE SIN.CONST. AULA ADOSADA, ESTR. REG. FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	SAN PEDRO	ISIFE	309,700	309,700	309,700	309,700	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
81	131368	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11069 SEC.GRAL. LOC. LA CONSTANCIA EL FUERTE SIN. AULA DIDACTICA AISLADA 6X8MTS. ESTR. REG. CONCRETO+OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	385,863	385,863	385,863	385,863	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
82	131369	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11013 J.DE NIÑOS RURAL,MOCHICAHUI.EL FUERTE. SIN. EDIFICIO G UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE DE 6X5.30MTS EN ESTR REG DE CONCRETO	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	ISIFE	309,584	309,584	309,584	309,584	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
83	131370	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11053 PRIMARIA RURAL.CAMPO 35(CERRILLOS).EL FUERTE,SIN.EDIF H 1 AULA DIDAC DE 6X8M Y SERV SAN DE 6X8M EN ESTR REG DE CONCRE+OBRA EXT	10-EL FUERTE	CERRILLOS (CAMPO TREINTA Y CINCO)	ISIFE	1,116,085	1,116,085	1,116,085	979,899	87.8%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
84	128715	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11089 SEC. NUEVA CREACION, LOC. LAS PARRITAS GUASAVE SIN. DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS, SERV SANIT.3.00X8.00 FOSA, POZO	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	ISIFE	1,538,299	1,538,299	1,538,299	1,302,225	84.7%	OTROS	4.00	4.00	100.0%
85	131373	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11089. T.V. SEC. N.CREACION, LAS PARRITAS GUASAVE SIN. CONST. 2 AULAS, SERV. SANIT. C/FOSA,POZO Y CISTERNA. 300ML C. PERIMETRAL	11-GUASAVE	LAS PARRITAS	ISIFE	1,550,788	1,550,788	1,550,788	937,141	60.4%	AULA	4.00	4.00	100.0%
86	131374	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11158. T.V. SE3C. NO. 326 EL SABINO GUSASVE SIN. CONST. AULA ADOSADA DE 6X8MTS. ESTR. REG. Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	EL SABINO	ISIFE	342,415	342,415	342,415	342,415	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
87	131375	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11162 T.V. SEC. NO. 342 EL TORTUGO, GUASAVE SIN. CONST. AULA 6X8MTS. SANIT. 3X8MTS. EST. REG. C/FOSA, CISTERNA, POZ Y 400ML CERCA P.	11-GUASAVE	EL TORTUGO	ISIFE	919,542	919,542	919,542	877,698	95.4%	AULA	3.00	2.82	94.0%
88	128870	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11179 SEC. TEC. NO. 53 LOC. LA TRINIDAD GUASAVE SIN. CONSTRUCCION DE BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA.	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	ISIFE	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
89	131376	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11136 PRIM. RURAL JUSTO SIERRA, BAMOA PUEBLO GUASAVE SIN. CONSTR. ENTORTADO, CANCELERIA, IMPERMEAB, APLANADOS, PISOS Y PINTURA EN GRAL+OBRA EXT	11-GUASAVE	BAMOA	ISIFE	597,500	597,500	597,500	597,500	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
90	131377	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11142 SEC. GRAL. JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA. TAMAZULA GUASAVE SIN. CONSTR. AULA ADOSADA 6X8MTS. ESTR. REG.+ OBRA EXT.	11-GUASAVE	TAMAZULA	ISIFE	339,983	339,983	339,983	296,025	87.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
91	131378	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11148 SEC. TEC. NUM. 93 LOS ANGELES DEL TRIUNFO GUASAVE SIN. CONSTR. AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE ESTR. U1-C + OBRA EXT.	11-GUASAVE	LOS ANGELES DEL TRIUNFO	ISIFE	645,538	645,538	645,538	613,794	95.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
92	131379	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11054 PRIMARIA RURAL, GAMBINO, GUASAVE, SIN. EDIFICIO D MODULO AULA DIDAC DE 6X8M Y DIREC+SERV SANIT DE 6X8M EN ESTR REG DE CONCR+OBRA EXT	11-GUASAVE	GAMBINO	ISIFE	1,058,059	1,058,059	1,058,059	973,674	92.0%	OTROS	4.00	3.80	95.0%
93	131388	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11124 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. SANTA TERESA MAZATLÁN SIN. CONSTR. 6 AULAS DIDACTICAS 6X8MTS. ESTRUCTURA REGIONAL +OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	2,155,048	2,155,048	2,155,048	2,155,048	100.0%	AULA	6.00	6.00	100.0%
94	131389	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11127 PRIM. ESTATAL NUEVA CREACION FRACC. PRADERA DORADA MAZATLÁN SIN. CONSTR. 6 AULAS, DIRECCION, SERV. SANIT 350ML.C. PERIMETRAL+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	3,389,191	3,389,191	3,389,191	3,354,981	99.0%	OTROS	9.00	9.00	100.0%
95	129335	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11055 PRIM. UNESCO ISLA DE LA PIEDRA MAZATLÁN SIN. CONST. DE AULA DIDACTICA+SERV. SANIT. 6.00X8.00 ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO + OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	1,075,721	1,075,721	1,075,721	873,483	81.2%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
96	129792	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11071 SEC. BICENTENARIO MAZATLÁN SIN. PLAZA CIVICA, TECHUMBRE METALICA, PORTICO ACCESO, 2 AULAS DIDACTICAS+CUBIERTA ESCALERA+2 AULAS 2EE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	5,321,632	5,321,632	5,321,632	5,157,274	96.9%	OTROS	4.00	4.00	100.0%
97	131390	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11095 DPTO. REGIONAL DPTO. DE SERV. REGIONALES EL TOREO MAZATLÁN SIN. SERV. SANIT. 6X8MTS. AISLADOS ESTRUCTURA REG. CONCRETO + OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	733,675	733,675	733,675	573,743	78.2%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
98	131391	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11055 PRIM. RURAL UNESCO ISLA DE LA PIEDRA MAZATLAN SIN. CONSTR. AULA, SERV. SANIT. 6X8MTS ESTRUC REG. DE CONCRETO+OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	1,076,652	1,076,652	1,076,652	765,035	71.1%	AULA	3.00	1.95	65.0%
99	131392	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11056 PRIM. RURAL GRAL. JUAN CARRASCO, EL CHILLILLO MAZATLAN SIN. CONSTR. SERV. SANIT. RURALES C/FOSA SEPTICA,CISTERNA,POZO+OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CHILLILLO	ISIFE	211,527	211,527	211,527	74,034	35.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
100	131393	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11057 PRIM. RURAL SALVADOR ALVARADO, VILLA UNION MAZATLAN SIN. CONSTR. AULA ADOSADA 6X8MTS. SERV. SANIT. 6X8MTS.AISLADOS+OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	ISIFE	1,073,356	1,073,356	1,073,356	1,073,356	100.0%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
101	131394	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11058 PRIM. JESUS SALVADOR PALACIO VARGAS, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN SIN. CONSTR. SERV. SANIT. AISLADOS 6X8MTS. DE CONCRETO+OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	679,034	679,034	679,034	679,034	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
102	131576	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11072 SEC. GRAL. ANGEL TORRONTÉGUI MAZATLAN SIN. 1 AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA U-1C Y O. EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	532,984	532,984	532,984	532,984	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
103	131395	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11016 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC.HACIENDA VICTORIA,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO B UNA AULA DIDAC ADOSADA DE 6X5.3M.EN EST REG DE CONCRETO+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	266,684	266,684	268,015	266,684	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
104	131396	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11017 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC. VALLE BONITO,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO B UNA AULA DIDAC ADOSADA DE 6X6 MTS.EN ESTR REG DE CONCRETO +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	248,063	248,063	248,063	248,063	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
105	131397	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11018 J.DE NIÑOS URBANO, INF.JABALIES,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO E UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.3MTS.EN ESTR REG DE CONCRETO +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	309,584	309,584	309,584	309,584	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
106	131398	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11019 J.DE NIÑOS URBANO,COL BENITO JUAREZ,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO G 1 AULA DIDAC AISLADA DE 5.3X6.0MTS.EN ESTR REG DE CONCRETO +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	309,584	309,584	309,584	309,584	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
107	131399	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11020 J.DE NIÑOS URBANO,COL GENARO ESTRADA,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO C MODULO DE 1 AULA DIDAC ADOSADA DE 6X5.30M+SERV SANIT +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	670,819	670,819	670,819	670,819	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
108	131400	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11021 J.DE NIÑOS URBANO,COL LA SIRENA,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO C UNA AULA DIDAC ADOSADA DE 5.3X6.0MTS.EN ESTR REG DE CONCRETO +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	238,987	238,987	238,987	238,987	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
109	131401	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11022 J.DE NIÑOS URBANO,COL FRANCISCO I MADERO,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO D MODULO DE 1 AULA Y SERV SANI DE 6X5.30M AISLADOS+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	726,404	726,404	726,404	428,696	59.0%	AULA	3.00	2.16	72.0%
110	131402	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11023 J.DE NIÑOS URBANO,FRAC TUTULLI,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO F SERVICIOS SANITARIOS DE 6X5.30MTS EN ESTR REG DE CONCRETO AISLADOS+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	524,368	524,368	524,368	524,368	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
111	131403	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11024 J.DE NIÑOS RURAL, BARRON,MAZATLAN,SINALOA.EDIFICIO A UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30MTS EN ESTR REG DE CONCRETO+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	BARRÓN	ISIFE	266,684	266,684	266,684	266,684	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
112	131425	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11059 PRIM. RURAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. MELCHOR OCAMPO MOCORITO SIN.CONSTR.2 AULAS 6X8MTS.ACONDICIONAMIENTO RED DENAJE SANIT+OBRA EXT	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	ISIFE	737,588	737,588	737,588	654,922	88.8%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
113	131426	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11163 T.V. SEC. NO. 339 COFRADIA DE SOTO MOCORITO SIN. CONST. AULA, SERV. SANIT. 3X8MTS. C/CISTERNA, FOSA, POZO, C. PERIMETRAL Y OBRA EXT	13-MOCORITO	LA COFRADÍA DE SOTO	ISIFE	889,993	889,993	889,993	637,759	71.7%	AULA	3.00	0.70	23.3%
114	131427	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11078 SEC. TEC. NUM.97 CAIMANERO MOCORITO SIN. CONSTR. AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE TIPO U1C OBRA EXT.	13-MOCORITO	CAIMANERO	ISIFE	617,349	617,349	617,349	617,349	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
115	131428	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA: 11166 T.V.SEC. NUEVA C. LOC. GREGORIO VAZQUEZ, ROSARIO SIN. CONST. 1 AULA DE 6X8MTS SERV. SANIT. 3X8. C/CISTERNA,FOSA,POZO, CERCA P.	14-ROSARIO	EJIDO GREGORIO VÁZQUEZ MORENO (SAN JOACHÍN)	ISIFE	894,468	894,468	894,468	336,577	37.6%	AULA	3.00	2.70	90.0%
116	131429	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11062 PRIM. N.CREACION FRACC. PRADERAS, SALVADOR ALVARADO SIN. CONSTR. MODULO DIRECCION,SERV. SANIT. AISLADO 6X8MTS. CONCRETO+OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	585,102	585,102	585,102	585,102	100.0%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
117	131430	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11125 PRIM. N.CREACION FRACC. PRADERAS DEL EVORA GUAMUCHIL SALVADOR ALVARADO SIN. CONSTR. AULA AISLADA 6X8MTS. ESTR. REG.+OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	382,414	382,414	382,414	382,414	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
118	131431	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11028 J.DE NIÑOS URBANO,COL PRADERAS DEL EVORA,SAL ALV,SINALOA.EDIFICIO B UNA AULA DIDAC ADOSADA DE 6X8MTS EN ESTR REG DE CONCRETO+OBRA EXT	15-SALVADOR ALVARADO	LA PRADERA	ISIFE	300,060	300,060	300,060	300,060	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
119	131432	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11029 J.DE NIÑOS URBANO,COL LOMAS DE ACHIRES,SAL ALV,SIN.EDIFICIO A MODULO DE 2AULAS DE 6X8M.DIREC.SERV SANIT DE 6X5.30M+OBRA EXT	15-SALVADOR ALVARADO	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LOS ACHIRES	ISIFE	1,113,675	1,113,675	1,113,675	827,912	74.3%	OTROS	5.00	4.21	84.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
120	131435	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11073 SEC. GRAL. N.CREACION SAN IGNACIO SIN. CONSTR. 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8MTS. ADOSADAS ESTR. REG. CONCRETO+OBRA EXT.	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	ISIFE	678,474	678,474	678,474	678,474	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
121	131436	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11030 EDUCACION ESPECIAL.SAN IGN.SAN IGN.SIN. EDIFICIO A 1AULA ADOSADA CON SANI Y REHA DE SERV SANIT DE 6X8M.EN ESTR REG DE CONCR+OBRA EXT	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	ISIFE	645,179	645,179	645,179	643,938	99.8%	AULA	2.00	2.00	100.0%
122	131437	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11093 T.V. SEC. NO. 300 LOC. SIERRITA DE SAN GERMAN, SINALOA DE LEYVA, SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8MTS. ESTR. REG. DE CONCRETO	17-SINALOA	SIERRITA DE LOS GERMAN	ISIFE	378,837	378,837	378,837	357,571	94.4%	AULA	1.00	0.70	70.0%
123	131438	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11063 PRIM. RURAL GABRIEL LEYVA, EST. NARANJO SINALOA SIN. CONSTR. AULA DIDACTICA 6X8MTS.+OBRA EXT.	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	ISIFE	382,414	382,414	382,414	367,385	96.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
124	131439	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11064 PRIM. RURAL CUAUHTEMOCLOC. CUBIRI DE LA LOMA SINALOA SIN. CONSTR. AULA AISLADA 6X8MTS.+OBRA EXT. C/INST. ELECTRICA P/COMPUTADORAS	17-SINALOA	CUBIRI DE LA LOMA	ISIFE	390,294	390,294	390,294	354,583	90.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
125	131440	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11138 PRIM. RURAL MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL SINALOA. CONSTR. CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO, PISOS Y OBRA EXT.	17-SINALOA	SAN MIGUEL DE SAN JOAQUÍN (SAN MIGUEL)	ISIFE	204,320	204,320	204,320	204,320	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
126	131441	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11031 JARDIN DE NIÑOS RURAL.EJ BATAMOTE,SIN.SIN. EDIFICIO C UNA AULA DIDAC ADOSADA DE 6X5.30M.EN ESTR REG DE CONCRETO+OBRA EXT	17-SINALOA	BATAMOTE	ISIFE	240,428	240,428	240,428	219,844	91.4%	AULA	1.00	0.94	94.0%
127	131442	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11094 T.V. SEC. NO. 327 LOC. RANCHITO DE FIGUEROA, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8MTS. ESTR. REG. DE CONCRETO	17-SINALOA	RANCHITO DE FIGUEROA	ISIFE	416,363	416,363	416,363	399,262	95.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
128	131447	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11090 T.V. SEC. NO. 314 LOC. LO DE JESUS, NAVOLATO SIN. CONST. AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTR. REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO)	ISIFE	342,415	342,415	342,415	342,415	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
129	131448	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11091 T.V. SEC. NO. 329 LOC. CONVENCION DE AGUASCALIENTES, NAVOLATO SIN. CONST. AULA DIDACTICA 6X8MTS. ESTR. REG. DE CONCRETO, OBRA EXT.	18-NAVOLATO	EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES	ISIFE	342,415	342,415	342,415	342,415	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
130	131449	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11092 T.V. SEC. NO. 330 LA MICHOACANA NAVOLATO SIN. CONST. 3 AULAS DIDACTICAS 6X8MTS. SERV. SANIT.FOSA SEPTICA, POZO ABSORCION Y CISTERNA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	ISIFE	1,885,714	1,885,714	1,885,714	1,885,714	100.0%	AULA	5.00	5.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
131	131450	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11164. T.V. SEC. NO. 331. YEBABITO NAVOLATO SIN. AULA DE 6X8 MTS. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. C/CISTERNA,FOSA,POZO C. PERIMETRAL	18-NAVOLATO	YEBAVITO	ISIFE	890,112	890,112	890,112	890,112	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
132	131451	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11165 T.V. SEC. N. CREACION, LOC. BEBELAMA DE SAN PEDRO NAVOLATO SIN. CONST. AULA 6X8MTS. SERV. SANIT. C/CISTERNA,FOSA,POZO, CERCA P.	18-NAVOLATO	LA BEBELAMA DE SAN PEDRO	ISIFE	894,378	894,378	894,378	894,378	100.0%	AULA	3.00	2.70	90.0%
133	131452	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11060 PRIM. PROFR ALEJANDRO TORRONTGUEI MILLAN SAN PEDRO NAVOLATO SIN. CONSTR. MODULO DE DIR. Y SERV. SANIT. AISLADO 6X8MTS.+OBRA EXT.	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	ISIFE	706,061	706,061	706,061	706,061	100.0%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
134	131453	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11061 PRIM. N. CREACION, LA PALMA NAVOLATO SIN. CONSTR. 3 AULAS DIDACTICAS 6X8MTS. DE CONCRETO+OBRA EXT. Y 238.63ML. C. PERIMETRAL	18-NAVOLATO	LA PALMA	ISIFE	1,179,796	1,179,796	1,179,796	1,179,796	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
135	131454	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11025 J.DE NIÑOS RURAL,ROSA MORADA,NAVOLATO,SINALOA.EDIFICIO B SERV SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55MTS ESTR ESP CON FOSA SEPTICA+OBRA EXT	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	164,747	164,747	164,747	164,747	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
136	131455	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11026 J.DE NIÑOS RURAL, LO DE JESUS CAMPO ROMERO NAVOLATO,SINALOA.EDIFICIO B 1AULA DIDAC AISLADA DE 6X5.30M.EN EST REG DE CONCRETO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO)	ISIFE	291,668	291,668	291,668	291,668	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
137	131456	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11027 J.DE NIÑOS URBANO,COL LIBERACION VILLA JUAREZ,NAVOLATO,SINALOA.EDIFICIO A 1AULA DIDAC ADOSADA DE 6X5.30 M.EN EST REG DE CONCR+OBR EXT	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	266,684	266,684	266,684	266,684	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
138	131457	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11150 SEC. TEC. NUM. 97 VILLA JUAREZ NAVOLATO. CONTR. AULA 2EE C/PRP PARA EST. U2-C, SERV. SANIT., C. PERIMETRAL Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	894,378	894,378	894,378	894,378	100.0%	OTROS	4.00	4.00	100.0%
		REHABILITACIÓN												
139	113064	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: NO. 11115 J. NIÑOS RURAL, EJIDO 1 DE MAYO, AHOME, SIN. REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	ISIFE	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
140	113039	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11096 CENDI NO. 3 COL. CENTRO, LOS MOCHIS AHOME SIN. REPARACION GENERAL DE EDIFICIO.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
141	113065	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11097 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL GLORIA OCHOA DE LABASTIDA NUM 3, LOS MOCHIS AHOME SIN. REPARACION GRAL. DE EDIF. Y OBRA EXT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	199,771	199,771	199,771	69,920	35.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
142	113369	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11182 JN. ROSAURA ZAPATA COL. SCALLY, LOS MOCHIS AHOME SIN. REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	M2. BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
143	114148	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11183 JN. PABLO MONTESINO LOC. BACHOMOBAMPO NO. 1 AHOME SIN. REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA AEREA DE 220 VOLTS Y RED EXTERIOR ELÉCTRICA	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO	ISIFE	59,752	59,752	59,752	59,752	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
144	113126	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11170 PRIM. SEVERIANO COSIO, LOC. VALLEJO AHOME SIN. REPARACION DE LOSAS Y OBRA EXTERIOR.	1-AHOME	VALLEJO (PORVENIR VALLEJO)	ISIFE	349,305	349,305	349,305	349,305	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
145	113066	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11133 PRIMARIA RURAL.POB ALFONSO GENARO CALDERON,AHOME,SINALOA. REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS+OBRA EXT	1-AHOME	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE)	ISIFE	344,397	344,397	344,397	344,397	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
146	113067	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11134 PRIMARIA RURAL.EJ MEXICO,AHOME,SINALOA. REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS+OBRA EXT	1-AHOME	EL MEXICANO	ISIFE	279,384	279,384	279,384	279,384	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
147	114329	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: T.V. SEC. NO. 49 LOC. LAS IGUANAS, CONCORDIA SIN.REHABILITACION DE MODULOS DIRECCION. SERV SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	4-CONCORDIA	LAS IGUANAS	ISIFE	740,944	740,944	740,944	740,944	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
148	131296	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11168 T.V.SEC. NO.049 LAS IGUANAS CONCORDIA SIN. REHAB. MODULO DIRECCION, SERV. SANIT. Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	LAS IGUANAS	ISIFE	740,944	740,944	740,944	740,944	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
149	131298	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA. 11110 J. DE NIÑOS URBANO, COL.LAS LOMITAS,COSALA. REPOSICIÓN DE LOSA A 3 AULAS, CANCELERIA, PISOS, PUERTAS Y PINTURA,OBRA EXTERIOR	5-COSALÁ	COSALÁ	ISIFE	600,000	600,000	600,000	581,219	96.9%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
150	131334	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11098 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NUM 1, COL. RECURSOS CULIACÁN SIN. REPARACION GRAL. DE EDIFICIO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
151	131335	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11099 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NUM 4. INF. HUMAYA CULIACÁN SIN. REPARACION GRAL. DE EDIFICIO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
152	131336	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11100 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NUM 6. COL. INF. HUMAYA CULIACAN SIN. REPARACION GRAL. DE EDIFICIO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
153	131337	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11101 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 8 COL. OBRERO CAMPESSINO CULIACAN SIN. REPARACION GRAL DE EDIFICIO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	200,000	200,000	200,000	165,647	82.8%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
154	131338	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11102 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MARGARITA DE GORTARI CULIACAN SIN. REPARACION GRAL. DE EDIFICIO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
155	119902	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11184 JN. MARIA MONTESORI, COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN SIN. REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DE 200 VOLTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	40,104	40,104	40,104	40,104	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
156	120169	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11190 PRIM. GRAL. ANGEL FLORES, ELDORADO CULIACAN SIN. REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	721,000	721,000	721,000	248,956	34.5%	OTROS	1.00	0.60	60.0%
157	122977	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11192 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, COSTA RICA CULIACAN SIN. REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS	6-CULIACÁN	COSTA RICA	ISIFE	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
158	123030	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11194 SEC. NO. 8 JESUS SILVA HERZOC, CULIACAN SIN. REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
159	131339	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA. 11111 J. DE NIÑOS URBANO, COL. VICENTE GUERRERO, CULIACAN, SIN. REPARACION DE LA RED DE DRENAJE E HIDRAULICA Y OBRA EXTERIOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	180,731	180,731	180,731	180,731	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160	131340	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA. 11112 J. DE NIÑOS URBANO, COL. CENTRO, CULIACAN, SIN. DEMOLICION DE EDIFICIO DE SUPERVISION ESCOLAR DE PRESCOLAR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	204,320	204,320	204,320	115,221	56.4%	OTROS	1.00	0.45	45.0%
161	131341	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA. 11173 PRIMARIA URBANA, FRAC LOS PINOS, CULIACAN, SIN. REPARACION DE RED SECUN. A NIVEL DE CENTROS DE CARGA DE CADA MOD. EXISTENTE	6-CULIACÁN	RANCHO LOS PINOS	ISIFE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
162	131342	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA. 11176 PRIMARIA RURAL, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CUL, SIN. REHABILITACION DE MODULO D GRIETAS EN MUROS CABECEROS, HUNDIMIENTO DE PISO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	ISIFE	230,880	230,880	230,880	230,880	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
173	113240	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11180 PRIM. MELCHOR OCAMPO, LOC. CAMPO PESQUERO EL COLORADO. AHOME SIN. MOBILIARIO Y EQUIPO	1-AHOME	EL COLORADO	ISIFE	30,594	30,594	30,594	30,594	100.0%	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%
174	114173	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11186 EDUCACION ESPECIAL CAM NUM. 1 COL. CHAMIZAL, LOS MOCHIS AHOME SIN. SUBESTACIÓN ELECTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	149,753	149,753	149,753	149,753	100.0%	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%
175	113068	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11145 SEC.TEC.NUM.94 LOS MOCHIS, AHOME SIN.EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 2 AULAS P/TALLER COMPUTO,TECHUMBRE MET.PORTICO ACCESO+OBRA EXT	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	2,135,686	2,135,686	2,135,686	1,573,992	73.7%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
176	131385	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011.OBRA.11123 PRIMARIA URBANA.FRAC VILLA UNIVERSIDAD.GUASAVE, SIN.EDIFICIO C MODULO DIREC Y BODEGA DE 6X8M. ESTRUC REG Y OBRA EXT	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	383,126	383,126	383,126	383,126	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
CONSTRUCCIÓN														
177	131469	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD POLITECNICA NUEVA CREACION FAM 2011. OBRA:11255 VALLE DEL EVORA ANGOSTURA SIN. CONSTR.1ERA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA, EDIF. 2 NIVELES	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	ISIFE	15,000,000	15,000,000	15,000,000	6,333,924	42.2%	PROYECTO	32.00	5.00	15.6%
178	131470	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO FAM 2011.CONSTR. 1ERA ETAPA EDIF. U. ACADEMICA DEP. TIPO II 9 AULAS,SERV. SANIT. ESCALERA+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ELDORADO	ISIFE	9,500,000	9,500,000	9,500,000	3,312,820	34.9%	PROYECTO	12.00	4.20	35.0%
179	131471	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FAM. 2011. OBRA:11257 TORRE DE RECTORIA CULIACAN SIN. CONSTR. 1ER 2DO Y 3ER NIVEL CUBICULOS, SERV.SANIT.SALAS DE JUNTAS, ESCALERAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	14,301,573	14,301,573	14,301,573	5,005,550	35.0%	PROYECTO	58.00	20.30	35.0%
180	131472	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FAM. 2011. OBRA:11258 ADMINISTRACION ESCOLAR CULIACAN SIN. CONSTR. 1ERA ETAPA DE 30EE,SERV.ESCOLARES,SALAS,SUP.GRAL,COMEDOR ,BODEGA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	6,509,510	6,509,510	6,509,510	0	0.0%	PROYECTO	13.00	0.00	0.0%
181	131473	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FAM. 2011. OBRA:11259 CIENCIAS SOCIALES CULIACAN SIN. CONSTR. P- BAJA 9 CUBICULOS,RECEPCION,ESCALERA, AULA USOS MULT, SERV.SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	13,155,030	13,155,030	13,155,030	4,604,260	35.0%	PROYECTO	51.00	17.85	35.0%
182	131474	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FAM. 2011. OBRA:11260 TORRE DE POSGRADO CULIACAN SIN. CONSTR. DIRECCIONES GRAL. DE INVESTIGACIONES POSGRADO. SERV. SANIT.SALAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	16,259,727	16,259,727	16,259,727	5,690,904	35.0%	PROYECTO	91.00	31.85	35.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
183	131475	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FAM 2011. OBRA:11254 CULIACAN SIN. CONTRS. 2DA ETAPA DEL AUDITORIO DE EDIFICIO C	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	16,074,382	16,074,382	16,074,382	6,261,200	39.0%	PROYECTO	20.00	7.00	35.0%
184	131477	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO FAM.2011.OBRA:11256 UAIM LOC. MOCHICAHUI EL FUERTE SIN.CONSTR. 2DA ETAPA BIBLIOTECA CENTRAL.	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	ISIFE	3,527,211	3,527,211	3,527,211	1,242,271	35.2%	PROYECTO	8.00	2.40	30.0%
185	131478	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL BURRIÓN FAM 2011. OBRA:11265 I.T. EL BURRIÓN, GUSAVE SIN.CONSTR. 1ERA ETAPA EDIF. UNIDAD ACADEMICA DEP. TIPO III Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	ISIFE	12,000,000	12,000,000	12,000,000	4,187,008	34.9%	PROYECTO	23.00	17.00	73.9%
186	131480	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA FAM 2011. OBRA:11261 UPSIN MAZATLAN SIN. MOVILIARIO Y EQUIPO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	998,778	49.9%	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
187	131484	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SINALOA DE LEYVA 2011. OBRA:11263 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SINALOA DE LEYVA, SIN. CONSTR. CONSTR.UNIDAD MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	ISIFE	14,000,000	14,000,000	14,000,000	9,084,260	64.9%	PROYECTO	9.00	5.40	60.0%
188	131483	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INSTITUTO TECNOLOGICO CULIACAN EXT. NAVOLATO 2011. OBRA:11262 ITC. EXT. NAVOLATO, NAVOLATO SIN. EQUIPAMIENTO P/LABORATORIOS UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES.LAB.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,248	100.0%	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico							
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %										
						A	B	C	D							D/B	E	F	G
		APORTACIONES FEDERALES																	
		FASP			203,802,501	203,802,501	203,802,501	139,972,631	68.7%	3,887,484	2,364,185		26,021.00	15,847.00	60.9%				
		PROFESIONALIZACIÓN																	
		SERVICIOS PERSONALES																	
1	136448	COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 05-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,762,000	1,762,000	1,762,000	992,823	56.3%	0	0	PERSONA	79.00	97.00	122.8%				
2	136472	COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 05-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,580,624	8,580,624	8,580,624	8,580,624	100.0%	0	0	PERSONA	1,884.00	1,884.00	100.0%				
3	135586	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000	500,000	500,000	490,754	98.2%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%				
4	135641	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	231,000	231,000	231,000	0	0.0%	0	0	EXAMEN	660.00	0.00	0.0%				
5	135736	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,659,630	4,659,630	4,659,630	255,792	5.5%	0	0	EXAMEN	5,115.00	2,115.00	41.3%				
6	135757	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,791,594	3,791,594	3,791,594	3,791,594	100.0%	0	0	PERSONA	47.00	47.00	100.0%				
7	135775	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-07	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	728,000	728,000	728,000	707,020	97.1%	0	0	PERSONA	422.00	346.00	82.0%				
8	136053	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,975,000	8,975,000	8,975,000	4,500,000	50.1%	0	0	PERSONA	447.00	197.00	44.1%				
9	136911	INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,270,000	4,270,000	4,270,000	3,335,000	78.1%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%				
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																	
10	136932	INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	850,000	850,000	850,000	416,208	49.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%				
		EQUIPAMIENTO																	
		UNIFORMES																	
11	135417	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,525,760	2,525,760	2,525,760	1,647,325	65.2%	0	0	PIEZA	6,240.00	3,344.00	53.6%				
12	136240	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,714,560	1,714,560	1,714,560	639,562	37.3%	0	0	PIEZA	4,560.00	2,115.00	46.4%				
		ARMAMENTO																	
13	134652	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,925,423	7,925,423	7,925,423	3,875,640	48.9%	0	0	PIEZA	143.00	81.00	56.6%				
14	134679	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,242,923	5,242,923	5,242,923	5,242,923	100.0%	0	0	PIEZA	1,300.00	1,300.00	100.0%				
		OTROS IMPLEMENTOS																	
15	135211	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,975,794	10,975,794	10,975,794	9,380,016	85.5%	0	0	PIEZA	3,373.00	2,924.00	86.7%				
16	135250	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,494,519	10,494,519	10,494,519	8,070,453	76.9%	0	0	PIEZA	67.00	38.00	56.7%				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
17	135370	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,615,121	18,615,121	18,615,121	17,456,128	93.8%	0	0	PIEZA	795.00	697.00	87.7%
18	135392	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,470,000	1,470,000	1,470,000	69,787	4.7%	0	0	PIEZA	63.00	42.00	66.7%
19	135273	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	386,464	26.7%	0	0	PIEZA	332.00	308.00	92.8%
		INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA													
20	135440	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-07	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	754,494	68.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
21	135527	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-10	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	455,924	455,924	455,924	440,953	96.7%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%
22	135550	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-11	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,824,825	2,824,825	2,824,825	2,745,283	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
23	135487	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,100,000	11,100,000	11,100,000	6,056,079	54.6%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
24	136395	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,070,238	3,070,238	3,070,238	2,910,868	94.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
25	136421	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	386,062	386,062	386,062	285,135	73.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA OTROS													
26	136821	PLATAFORMA MÉXICO. 06-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,412,940	7,412,940	7,412,940	700,000	9.4%	3,887,484	2,364,185	EQUIPO	87.00	5.00	5.7%
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
27	136695	PLATAFORMA MÉXICO. 06-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,834,524	29,834,524	29,834,524	12,047,566	40.4%	0	0	EQUIPO	152.00	52.00	34.2%
		SISTEMAS DE COMUNICACIÓN													
28	136601	PLATAFORMA MÉXICO. 06-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	52,856,040	52,856,040	52,856,040	44,194,140	83.6%	0	0	PERSONA	230.00	230.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SALUD III SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,676,497,940	1,676,497,940	1,676,497,940	1,725,865,889	102.9%	2,604,669	0		204,677,305.00	193,889,716.00	94.7%
1	105689				11,315,508	11,315,508	11,315,508	11,315,390	100.0%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,980,000.00	85.1%
2	105320	MEJORAS DE SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,462,984,655	1,462,984,655	1,462,984,655	1,522,792,957	104.1%	2,604,669	0	PERSONA	152,732.00	152,174.00	99.6%
3	105428	MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	202,197,777	202,197,777	202,197,777	191,757,542	94.8%	0	0	PESOS	202,197,777.00	191,757,542.00	94.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
RIMR TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido						
						A	B	C						D
CONVENIOS														
1	137480	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,815,089	3,815,089	3,815,089	3,815,089	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN												
		GASTO CORRIENTE												
2	128294	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL						INMUEBLE				
		REFORMA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			3,815,089	3,815,089	3,815,089	3,815,089	100.0%		1.00	1.00	100.0%	
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			113,704,261	113,704,261	83,088,836	38,542,121	33.9%		19,672.24	9,571.10	48.7%	
3	122284	INVERSIÓN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES						METROS CUADRADOS				
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
4	144514	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	8,094,047	8,094,047	8,094,047	8,094,047	100.0%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
5	122224	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, UBICADAS EN AV. DE LOS CARDONES ENTRE CALLE MEZQUITILLO, Y CALLE LECHUGUILLA, FRAC. MEZQUITILLO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,433,106	2,433,106	2,433,106	871,066	35.8%	METROS CUADRADOS	2,479.00	980.00	39.5%	
6	136295	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION TURISTICA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	342,224	342,224	342,224	102,667	30.0%	OBRA	1.00	0.16	16.0%	
7	136000	SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION TURISTICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	657,775	657,775	749,906	224,972	34.2%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8	139349	CONSTRUCCION DE ELEMENTO ARQUITECTONICO Y ROTONDA EN EL CRUCE EN LA AV.EMILIO BARRAGAN Y MIGUEL HIDALGO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	825,160	825,160	825,160	247,548	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
9	135192	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL , ESTRUCTURAS METALICAS Y COLOCACION DE ACRILICOS DE POLIMEROS TRANSPARENTES EN ACUARIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,000,000	5,000,000	8,035,712	2,533,774	50.7%	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
10	135087	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REFUERZO DE SIMENTACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y ZAPATA DE CONCRETO EN ELACUARIO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,000,000	3,000,000	1,837,773	551,331	18.4%	OBRA	1.00	0.13	13.0%	
11	139292	INTRODUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,079,050	5,079,050	5,079,050	1,523,714	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
12	139374	SUSTITUCION DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS POR ADOCRETO EN CALLES DEL 1ER. CUADRO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	5,033,520	5,033,520	5,033,520	1,510,056	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
RIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
						A	B	C					
27	128247	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,150,582	3,150,582	3,150,582	0	0.0%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
28	128061	IMPLEMENTACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,630,117	74.1%	OTROS	1.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
29	128150	IMPLEMENTACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	259,098	9.3%	OTROS	1.00	0.00	0.0%
30	101314	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASI COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,253,006	5,253,006	5,253,006	4,877,179	92.8%	PORCENTAJE	80.00	74.00	92.5%
		OTROS CONVENIOS			54,879,267	54,879,267	54,879,267	54,362,196	99.1%		26,022.00	26,822.00	103.1%
31	132410	COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (PROCEDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,281,607	3,281,607	3,281,607	3,281,225	100.0%	CAPACITACIÓN	2,020.00	1,814.00	89.8%
32	132306	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA EDUCACIÓN INDÍGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,890	100.0%	CAPACITACIÓN	380.00	65.00	17.1%
33	132368	PROGRAMA ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	427,350	427,350	427,350	426,960	99.9%	ESCUELA	81.00	85.00	104.9%
34	124038	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,446,961	3,446,961	3,446,961	3,446,961	100.0%	ESCUELA	143.00	160.00	111.9%
35	123993	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,516,122	1,516,122	1,516,122	1,516,122	100.0%	MAESTRO	15,000.00	15,000.00	100.0%
36	124108	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	545,267	545,267	545,267	545,267	100.0%	CAPACITACIÓN	3,164.00	3,164.00	100.0%
37	124147	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,215,680	1,215,680	1,215,680	1,215,680	100.0%	MAESTRO	2,350.00	2,350.00	100.0%
38	132264	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA (PROESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,844,280	9,844,280	9,844,280	9,452,481	96.0%	ESCUELA	380.00	762.00	200.5%
39	127629	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,982,960	9,982,960	9,982,960	9,982,960	100.0%	CURSO	3.00	4.00	133.3%
40	102711	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18,384,910	18,384,910	18,384,910	18,384,910	100.0%	CAPACITACIÓN	2,500.00	3,417.00	136.7%
41	78041	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,234,130	3,234,130	3,234,130	3,109,740	96.2%	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
8	132218	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,808,000	2,808,000	2,808,000	1,818,871	64.8%	1,646	1,646	BECA	600.00	460.00	76.7%
9	140744	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	42,541,114	42,541,114	42,541,114	42,508,082	99.9%	3,926	3,926	ALUMNO	30,000.00	23,850.00	79.5%
10	140831	PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	624,000	624,000	624,000	5,296	0.8%	0	0	DOCENTE	120.00	120.00	100.0%
11	124184	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,624,475	13,624,475	13,624,475	13,624,475	100.0%	243,377	243,377	MAESTRO	49,622.00	72,000.00	145.1%
12	123923	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA CULTURA FÍSICA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,246,797	95.9%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%
13	121714	CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL COMPLEJO GUAMÚCHIL 2000 DEPORTE REHABILITACIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,055,793	29.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.29	29.0%
14	121917	REHABILITACION DEL GIMNASIO MPAL. LA BOLA (REHABILITADO DE CUBIERTAS)EN EL COMPLEJO GUAMUCHIL 2000 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO GASTO CORRIENTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	441,167	29.4%	2,407	17	PROYECTO	1.00	0.29	29.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
15	124077	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA ESUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	117,092,000	117,092,000	117,092,000	87,280,610	74.5%	2,096,919	0	ESCUELA	300.00	300.00	100.0%
16	127375	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29,630,579	29,630,579	29,630,579	29,630,579	100.0%	609,494	604,494	ESCUELA	2,493.00	2,365.00	94.9%
17	87382	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	213,005,034	53,034	213,005,034	10,990	20.7%	541	0	EQUIPO	1,030.00	0.00	0.0%
18	134093	POLIDEPORTIVOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA POLIDEPORTIVO (CARD)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	30,000,000	30,000,000	23,415,260	4,079,422	13.6%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%
19	81055	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	51,891,456	46,411,410	46,411,410	16,279,357	35.1%	0	0	PORCENTAJE DE INCREMENTO	95.00	95.00	100.0%
20	101513	CARAVANAS DE LA SALUD CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11,442,332	11,442,332	11,442,332	11,442,332	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%
21	101430	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN PROGRAMA SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN A TRAVÉZ DEL APOYO ECONÓMICO POR EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,509,650	11,279,709	11,279,709	11,279,411	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%
22	101218	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD SICALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	708,796	708,796	708,796	358,373	50.6%	0	0	PROYECTO	4.00	2.00	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
23	54607	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE COLECTOR ORIENTE (SEGUNDA ETAPA)	1-AHOME	LOS MOCHIS	1,853,170	1,853,170	1,853,170	1,853,170	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,190.00	1,140.00	52.1%
24	54514	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL SIST. MULTIPLE LAS ISABELES	1-AHOME	CHIHUAHUITA	11,544,834	11,544,834	11,544,834	11,544,834	100.0%	0	0	METROS	18,830.00	18,830.00	100.0%
25	54557	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL COLORADO Y GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	1-AHOME	EL COLORADO	3,650,584	3,650,584	3,650,584	3,650,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
26	54590	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOM. EN EL SECTOR BENITO JUAREZ	1-AHOME	LOS MOCHIS	561,679	561,679	561,679	561,679	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,534.00	3,590.00	64.9%
27	54542	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	2,028,665	2,028,665	2,028,665	2,028,665	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.96	96.0%
28	54644	OBRAS DE AJEJAMIENTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	10-EL FUERTE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,682.00	2,209.00	60.0%
29	54766	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA ETAPA)	11-GUASAVE	GUASAVE	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%
30	54868	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION	12-MAZATLÁN	EL ROBLE	4,348,400	4,348,400	4,348,400	2,910,370	66.9%	0	0	METRO LINEAL	5,540.00	4,485.00	81.0%
31	54848	CONSTRUCCION DE 3 CARCAMOS DE BOMBEO, 3.6 KM DE LINEA A PRESION Y COLECTORES	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	5,610,988	5,610,988	5,610,988	5,610,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,120.00	3,204.00	45.0%
32	55213	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	3,836,000	3,836,000	3,836,000	3,836,000	100.0%	0	0	METROS	3,201.00	3,201.00	100.0%
33	54976	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. SANTA NATALIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	894,117	894,117	894,117	894,117	100.0%	0	0	METROS	870.00	870.00	100.0%
34	54992	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. TAPACAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	909,664	909,664	909,664	774,983	85.2%	0	0	METROS	110.60	110.60	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
35	54950	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1° ETAPA AMPLIACIÓN	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	2,675,264	2,675,264	2,675,264	2,360,896	88.2%	0	0	METROS	2,732.00	273,200.00	10000.0%
36	54622	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	182,273	182,273	182,273	182,273	100.0%	0	0	METROS	430.00	430.00	100.0%
37	54779	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	40,459,690	40,459,690	40,459,690	40,459,690	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
38	54898	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. SALINAS DE GORTARI MEJORAMIENTO	13-MOCORITO	PERICOS	1,571,803	1,571,803	1,571,803	1,571,803	100.0%	0	0	METROS	2,575.00	2,575.00	100.0%
39	55254	SUPERVISION TECNICA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU EN EL ESTADO REHABILITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,330,294	2,330,294	2,330,294	2,236,128	96.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.96	96.0%
40	54661	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8-ELOTA	LA CRUZ	616,420	616,420	616,420	616,420	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
41	54709	REHABILITACION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	998,001	998,001	998,101	998,001	100.0%	0	0	METROS	980.00	980.00	100.0%
42	54732	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	318,918	318,918	318,918	318,918	100.0%	0	0	METROS	602.00	602.00	100.0%
43	54721	REHABILITACION DE RED DE ATARRJEAS Y DESCARGAS EN CALLE M. DE LOS ANGELES POLANCO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	339,237	339,237	339,237	339,237	100.0%	0	0	METROS	555.00	555.00	100.0%
44	55097	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	539,852	539,852	539,852	539,852	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.20	20.0%
45	55070	INTERCONEXION DE NORIA EN EL SALITRE CON EL ACUEDUCTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	564,788	564,788	564,788	564,788	100.0%	0	0	METROS	1,080.00	1,080.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
58	44599	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	CHIRICAHUETO	849,776	849,776	849,776	849,776	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
59	44624	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ELOTA	ALTA ROSA (PÍPILA II)	1,504,828	1,504,828	1,504,828	730,010	48.5%	0	0	POZO	1.00	0.37	37.0%
		PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
		CONSTRUCCIÓN													
60	58804	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	10,699,842	10,699,842	10,969,842	5,701,561	53.3%	0	0	PLANTA	1.00	0.58	58.0%
61	58779	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	12,217,173	12,217,173	12,217,173	8,115,895	66.4%	0	0	PLANTA	1.00	0.77	77.0%
62	58454	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-CHOIX	CHOIX	12,230,774	12,230,774	12,230,774	3,669,232	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
63	58882	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO)	2,800,000	2,800,000	1,400,000	2,463,133	88.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.85	85.0%
64	59191	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	1,246,245	1,246,245	1,246,245	790,335	63.4%	0	0	METRO LINEAL	2,197.00	2,197.00	100.0%
65	59159	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	6,231,118	6,231,118	6,231,118	1,869,335	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
66	59103	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	2,403,105	2,403,105	2,403,105	720,932	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
		MEJORAMIENTO													
67	58321	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	698,474	698,474	698,474	698,474	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
68	59125	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-NAVOLATO	NAVOLATO	730,423	730,423	730,423	730,423	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
		REHABILITACIÓN													
69	59061	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	33,210,278	33,210,278	33,210,278	33,210,278	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.88	88.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %								
						A	B	C	D							D/B	E
		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
		CONSTRUCCIÓN															
70	63180	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.POTRERO DE LOS MEDINA Y EL POB.LA JUANILLA	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE LOS MEDINA	1,761,659	1,761,659	1,761,659	1,757,508	99.8%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	5,874.00	5,874.00	100.0%		
71	63646	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE AL AGUAJE GRANDE Y EL POB. ZAPOTE DE LOS MONZON	3-BADIRAGUATO	EL ZAPOTE DE LOS MONZÓN	1,839,843	1,839,843	1,839,843	1,834,357	99.7%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%		
72	64518	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. EL ZAPOTE DE LOS MONZON Y EL POB.HIGUERAS TECUAN	3-BADIRAGUATO	LAS HIGUERAS DEL TECUÁN	1,789,712	1,789,712	1,789,712	1,785,092	99.7%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%		
73	66501	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB.LAS HIGUERAS DEL TECUAN Y EL TECUAN	3-BADIRAGUATO	EL TECUÁN	1,844,940	1,844,940	1,844,940	1,841,125	99.8%	0	0	POSTE	55.00	55.00	100.0%		
74	67274	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. EL TECUAN	3-BADIRAGUATO	EL TECUÁN	880,333	880,333	880,333	876,480	99.6%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%		
75	65418	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LAS HIGUERAS DEL TECUAN	3-BADIRAGUATO	LAS HIGUERAS DEL TECUÁN	1,968,844	1,968,844	1,968,844	1,964,860	99.8%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%		
76	67557	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LAS POZAS	3-BADIRAGUATO	LAS POZAS	282,773	282,773	282,773	280,963	99.4%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
77	63911	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POBLADO EL ZAPOTE DE LOS MONZON	3-BADIRAGUATO	EL ZAPOTE DE LOS MONZÓN	697,841	697,841	697,841	692,862	99.3%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%		
78	61515	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. EL GUASIMAL,	3-BADIRAGUATO	EL GUASIMAL	369,351	369,351	369,351	367,553	99.5%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%		
79	63351	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. LA JUANILLA	3-BADIRAGUATO	LA JUANILLA	1,289,387	1,289,387	1,289,387	1,285,810	99.7%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%		
80	62470	RED DE DISTRIBUCION DEL POBLADODE ENRGIA ELECTRICA DEL POBLADO LA SOLEDAD	3-BADIRAGUATO	LA SOLEDAD	1,866,783	1,866,783	1,855,783	1,862,980	99.8%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
81	103659	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL GUAYABITO--LOS SABINITOS ,TEPUCHE	6-CULIACÁN	LOS SABINITOS	1,927,857	1,927,857	1,927,857	1,641,894	85.2%	0	0	POSTE	46.00	46.00	100.0%		
82	103555	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA--EL GUAYABITO ,TEPUCHE	6-CULIACÁN	EL GUAYABITO	1,927,565	1,927,565	1,927,565	1,788,732	92.8%	0	0	POSTE	48.00	48.00	100.0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
83	103783	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO--JUNTAS DE SAN IGNACIO, TEPUCHE	6-CULIACÁN	JUNTAS DE SAN IGNACIO	1,677,359	1,677,359	1,677,359	1,652,103	98.5%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%
84	103452	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO BAGRESITOS- LA HIGUERITA ,SINDICATURA DE TEPUCHE	6-CULIACÁN	LA HIGUERITA	1,928,991	1,928,991	1,928,991	1,915,703	99.3%	0	0	POSTE	44.00	44.00	100.0%
85	98692	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. BACAYOPA Y SAN SIMON	7-CHOIX	SAN SIMÓN	1,129,948	1,129,948	1,129,948	1,126,770	99.7%	0	0	METRO LINEAL	2,869.00	2,869.00	100.0%
86	98278	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. DE LAS JUNTAS Y EL POB. CAÑAS VIEJAS	7-CHOIX	LAS JUNTAS	1,174,845	1,174,845	1,174,845	1,169,265	99.5%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%
87	98420	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. PINO SOLO Y EL POB. LA CUMBRE	7-CHOIX	EL PINO SOLO	904,408	904,408	904,408	898,404	99.3%	0	0	METRO LINEAL	2,177.00	2,177.00	100.0%
88	98320	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB.DE CAÑAS VIEJAS Y EL POB DE PINO	7-CHOIX	EL PINO SOLO	1,395,763	1,395,763	1,395,763	1,391,434	99.7%	0	0	METRO LINEAL	3,796.00	3,796.00	100.0%
89	98721	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB.EL REPARO DE LA SIDRA Y EL POB. LA SIDRA	7-CHOIX	EL REPARO	508,543	508,543	508,543	505,149	99.3%	0	0	METRO LINEAL	1,485.00	1,485.00	100.0%
90	98511	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. DE LA CUMBRE	7-CHOIX	LA CUMBRE	509,731	509,731	509,731	505,577	99.2%	0	0	METRO LINEAL	796.00	796.00	100.0%
91	98391	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. DEL PINO SOLO	7-CHOIX	EL PINO SOLO	89,349	89,349	89,349	88,500	99.0%	0	0	METRO LINEAL	121.00	121.00	100.0%
92	98477	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LA JOYITA	7-CHOIX	LA JOYITA	149,950	149,950	149,950	148,728	99.2%	0	0	METRO LINEAL	299.00	299.00	100.0%
93	101379	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LA LOBERA	7-CHOIX	LA LOBERA	86,242	86,242	86,242	85,441	99.1%	0	0	METRO LINEAL	63.00	63.00	100.0%
94	101470	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LA LOBERA	7-CHOIX	LA LOBERA	141,429	141,429	141,429	140,147	99.1%	0	0	METRO LINEAL	367.00	367.00	100.0%
95	98232	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.EL LLANO	7-CHOIX	EL LLANO	646,725	646,725	646,725	642,979	99.4%	0	0	METRO LINEAL	2,090.00	2,090.00	100.0%
96	98749	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.EL REPARO DE LA SIDRA	7-CHOIX	EL REPARO	1,336,371	1,336,371	1,336,371	1,331,265	99.6%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
97	98352	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.PUERTO DEL AIRE	7-CHOIX	EL PUERTO DEL AIRE	166,308	166,308	166,308	165,072	99.3%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%
98	98779	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.SAN SIMON	7-CHOIX	SAN SIMÓN	711,414	711,414	711,414	708,592	99.6%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%
99	98634	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. EL LIMON	7-CHOIX	EL LIMÓN	569,412	569,412	569,412	564,668	99.2%	0	0	METRO LINEAL	1,303.00	1,303.00	100.0%
100	98661	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. LAS PILAS	7-CHOIX	LAS PILAS	250,613	250,613	250,613	248,808	99.3%	0	0	METRO LINEAL	358.00	358.00	100.0%
101	113145	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE SAN BLAS --JIQUILPAN (PRIMERA ETAPA)	10-EL FUERTE	SAN BLAS	7,650,917	7,650,917	7,650,917	6,383,682	83.4%	0	0	METRO LINEAL	25,511.20	25,511.20	100.0%
102	112939	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. EL QUELELE Y EL POB . EL PANTANO	10-EL FUERTE	EL QUELELE	450,976	450,976	450,976	446,500	99.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%
103	112574	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE A CHINOBAMPO Y EL ENTRONQUE A SABINO CUATE	10-EL FUERTE	CHINOBAMPO	1,720,375	1,720,375	1,720,375	1,714,737	99.7%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%
104	112319	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. TETASIARI Y EL POB.EL PASO	10-EL FUERTE	TETASIARI	1,504,219	1,504,219	1,504,219	1,499,162	99.7%	0	0	POSTE	53.00	53.00	100.0%
105	112667	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. LA COFRADIA	10-EL FUERTE	COFRADÍA	1,175,262	1,175,262	1,175,262	1,170,554	99.6%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%
106	112760	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA COFRADIA	10-EL FUERTE	SABINO CUATE	1,203,265	1,203,265	1,203,265	1,196,817	99.5%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%
107	112501	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB.EL PANTANO	10-EL FUERTE	EL PANTANO	237,258	237,258	237,258	235,896	99.4%	0	0	METRO LINEAL	648.00	648.00	100.0%
108	139913	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD LAS TORRES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	7,647,832	7,647,832	7,647,832	3,217,108	42.1%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%
109	120767	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB.MESA DE SANTA RITA	14-ROSARIO	MESA DE SANTA RITA	450,281	450,281	450,281	449,773	99.9%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%
110	121466	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MESA DE SANTA RITA	14-ROSARIO	MESA DE SANTA RITA	796,895	796,895	796,895	795,755	99.9%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
111	120454	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. LAS HABITAS	14-ROSARIO	LAS HABITAS	257,641	257,641	257,641	223,708	86.8%	0	0	METRO LINEAL	620.50	620.50	100.0%
112	110818	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. HIGUERA PODRIDA	16-SAN IGNACIO	HIGUERA PODRIDA	65,308	65,308	65,308	61,365	94.0%	0	0	METRO LINEAL	735.00	735.00	100.0%
113	110488	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. HIGUERA PODRIDA Y EL POB. AGUAJE DE LO DEVOTA	16-SAN IGNACIO	EL AGUAJE DE LO DEVOTA	1,743,368	1,743,368	1,743,368	1,738,843	99.7%	0	0	POSTE	62.00	62.00	100.0%
114	111127	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB.LOS PLATANOS Y EL POB. HIGUERA PODRIDA	16-SAN IGNACIO	HIGUERA PODRIDA	1,878,388	1,878,388	1,878,388	1,873,282	99.7%	0	0	POSTE	69.00	69.00	100.0%
115	110353	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. EL AGUAJE DE LO DEVOTA	16-SAN IGNACIO	EL AGUAJE DE LO DEVOTA	223,321	223,321	223,321	219,758	98.4%	0	0	METRO LINEAL	334.00	334.00	100.0%
116	97767	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO LA NORIA Y EL POB. LA HUERTA	17-SINALOA	LA NORIA	1,782,439	1,782,439	1,782,439	1,778,878	99.8%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%
117	100538	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE A METATITOS Y EL POB.OCURAGUE	17-SINALOA	OCURAGUE	1,900,683	1,900,683	1,900,683	1,895,622	99.7%	0	0	POSTE	50.00	50.00	100.0%
118	81327	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE A POTRERO DE LOS FELIX Y EL POB. BAROMENA	17-SINALOA	POTRERO DE LOS FELIX	1,468,572	1,468,572	1,468,572	1,463,801	99.7%	0	0	POSTE	53.00	53.00	100.0%
119	97552	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE A TERRERO COLORADO Y EL ENTRONQUE A LOS GIRASOLES	17-SINALOA	LOS GIRASOLES	1,522,090	1,522,090	1,522,090	1,517,424	99.7%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%
120	97670	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE AL RANCHO LA CUESTA Y EL ENTRONQUE AL RANCHO EL ARROYITO	17-SINALOA	LA CUESTA	1,914,953	1,914,953	1,914,953	1,910,013	99.7%	0	0	POSTE	56.00	56.00	100.0%
121	97517	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. EL NARANJO Y EL ENTRONQUE A TERRERO COLORADO	17-SINALOA	EL TERRERO COLORADO	1,955,573	1,955,573	1,955,573	1,951,307	99.8%	0	0	POSTE	60.00	60.00	100.0%
122	95528	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. LOS LAURELES Y EL POB. EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES	17-SINALOA	LOS LAURELES	1,742,809	1,742,809	1,742,809	1,737,869	99.7%	0	0	POSTE	43.00	43.00	100.0%
123	97593	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. POTRERILLOS Y EL ENTRONQUE AL RANCHO LA CUESTA	17-SINALOA	EL POLVORÍN (POTRERILLOS)	1,970,643	1,970,643	1,970,643	1,964,065	99.7%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%
124	96177	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. SAN JOSE DE LOS HORNOS Y EL ENTRONQUE A METATITOS	17-SINALOA	SAN JOSÉ DE LOS HORNOS	1,674,185	1,674,185	1,674,185	1,667,988	99.6%	0	0	POSTE	43.00	43.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
125	95562	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB.EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES Y EL POB.SAN JOSE DE LOS HORNOS	17-SINALOA	EL PUERTO DE LOS PALOS VERDES	1,618,510	1,618,510	1,618,510	1,612,553	99.6%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%
126	97308	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB.OCURAGUE Y EL ENTRONQUE AL CHIPIL	17-SINALOA	OCURAGUE	1,489,146	1,489,146	1,489,146	1,483,190	99.6%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%
127	96147	LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE ENTRONQUE AL CHIPIL Y EL POB. EL NARANJO	17-SINALOA	LOS NARANJOS	1,966,805	1,966,805	1,966,805	1,963,051	99.8%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%
128	102628	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LA HUERTA	17-SINALOA	LA HUERTA	1,343,799	1,343,799	1,343,799	1,340,306	99.7%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%
129	100790	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB. LOS NARANJOS	17-SINALOA	LOS NARANJOS	337,778	337,778	337,778	335,347	99.3%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
130	81585	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POBLADO LA LADRILLERA	17-SINALOA	LADRILLERAS	1,397,033	1,397,033	1,397,033	1,392,950	99.7%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%
131	95462	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.OCURAGUE	17-SINALOA	OCURAGUE	1,930,248	1,930,248	1,930,248	1,926,433	99.8%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%
132	97719	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO EL BARRANCO	17-SINALOA	EL BARRANCO	372,642	372,642	372,642	372,071	99.8%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%
133	97802	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO EL GUAMUCHILITO	17-SINALOA	EL GUAMUCHILITO	62,997	62,997	62,997	62,600	99.4%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%
134	94739	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. BAROMENA	17-SINALOA	BAROMENA	1,867,585	1,867,585	1,867,585	1,862,828	99.7%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%
135	97630	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. POTRERILLOS	17-SINALOA	POTRERILLOS	395,408	395,408	395,408	393,207	99.4%	0	0	METRO LINEAL	549.00	549.00	100.0%
136	101061	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB.CIENEGA DE PARRA	17-SINALOA	LA CIENEGA DE PARRA	838,296	838,296	838,296	834,130	99.5%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%
137	81008	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE SAN JOSE DE GRACIA	17-SINALOA	SAN JOSÉ DE GRACIA	1,780,710	1,780,710	1,780,710	1,770,445	99.4%	0	0	POSTE	42.00	42.00	100.0%
138	96117	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO SAN JOSE DE LOS HORNOS	17-SINALOA	SAN JOSÉ DE LOS HORNOS	1,971,117	1,971,117	1,971,117	1,966,027	99.7%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
139	102503	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB.SIERRITA DE LOS GERMAN AMPLIACIÓN	17-SINALOA	SIERRITA DE LOS GERMAN	1,744,682	1,744,682	1,744,682	1,739,926	99.7%	0	0	POSTE	46.00	46.00	100.0%
140	71687	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POB. LOS ALISOS Y EL POB. LA SOLEDAD	3-BADIRAGUATO	ALISITOS	574,962	574,962	574,962	570,571	99.2%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
141	79128	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB.SANTO TOMAS	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ABAJO	275,561	275,561	275,561	273,461	99.2%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
142	69494	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. LOS ALISOS	3-BADIRAGUATO	ALISITOS	112,502	112,502	112,502	110,762	98.5%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%
143	71864	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL JACAL	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	418,483	418,483	418,483	415,052	99.2%	0	0	TRANSFORMADOR	6.00	6.00	100.0%
144	72065	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. LOS LAURELES	3-BADIRAGUATO	LOS LAURELES	162,172	162,172	162,172	160,620	99.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
145	98605	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POB.AGUA CALIENTE GRANDE BARRIO EL AGUAJITO SECTOR ARROYO	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM)	228,770	228,770	228,770	227,491	99.4%	0	0	METRO LINEAL	194.00	194.00	100.0%
146	98545	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB.AGUA CALIENTE GRANDE	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM)	318,333	318,333	318,333	315,696	99.2%	0	0	METRO LINEAL	593.00	593.00	100.0%
147	121693	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EJIDO PONCE SECTOR 1 Y SECTOR 2	14-ROSARIO	EJIDO PONCE	315,471	315,471	315,471	310,091	98.3%	0	0	METRO LINEAL	709.00	709.00	100.0%
148	121854	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. MATATAN SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA	14-ROSARIO	MATATÁN	392,451	392,451	392,451	389,077	99.1%	0	0	METRO LINEAL	1,091.00	1,091.00	100.0%
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			369,749,996	369,709,996	369,709,996	369,709,996	100.0%	924,445	0		290,489.00	290,488.00	100.0%
		PROGRAMAS REGIONALES													
		CONSTRUCCIÓN													
149	128069	PROGRAMA REGIONAL PARA PAVIMENTACION, REHABILITACION, SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN EL ESTADO. FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	100.0%	924,445	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
150	95452	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE RAMON IGNACIO RODRIGO CASTRO TRAMO CALLE ALBINO GOMEZ- CALLE ALEJANDRO PEÑA EJ. PRIMRO DE MAYO	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	2,576,483	2,576,483	2,576,483	2,576,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
151	95550	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUSTINA RAMIREZ BLVD ROSALES- CALLE PIONEROS, COLONIA AMPLIACION SAN FERNANDO	1-AHOME	LOS MOCHIS	363,399	363,399	363,399	363,399	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
152	95416	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOLA BELTRAN, TRAMO BLVD ZACARIAS OCHOA- CHAYITO VALDEZ, COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	LOS MOCHIS	1,687,442	1,647,442	1,647,442	1,647,442	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,874.00	3,874.00	100.0%
153	95504	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO BLVD GAXIOLA- CALLE DREN MOCHICAHUI, COLONIA LAZARO CARDENAS	1-AHOME	LOS MOCHIS	285,627	285,627	285,627	285,627	100.0%	0	0	OBRA	285,627.00	285,627.00	100.0%
154	95521	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAMON IGNACIO CRUCE CON CALLE ALBINO GOMEZ.	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	83,003	83,003	83,003	83,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
155	95474	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL ORIENTE BLVD DEGOLLADO CALLE AGUSTINA RAMIREZ BLVD PEDRO ANAYA COLONIAS VARIAS	1-AHOME	LOS MOCHIS	2,035,845	2,035,845	2,035,845	2,035,845	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
156	95435	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDARULICO BLVD ZACARIAS OCHIA TRAMO BLVD MANUEL M.PONCE CALLE LOLA BELTRAN COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	LOS MOCHIS	418,198	418,198	418,198	418,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
157	141338	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CUATANTAL	4-CONCORDIA	CUATANTAL	654,494	654,494	654,494	654,494	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
158	141278	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN LOS CIRUELOS	4-CONCORDIA	LOS CIRUELOS	395,505	395,505	395,505	395,505	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	980.00	980.00	100.0%
159	141306	MEJORAMIENTO REMODELACION DEL ESTADIO MARTIN PERAZA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
		OTROS PROGRAMAS			893,280,754	857,838,946	857,838,946	755,539,569	88.1%	2,741,794	658,757		336,152,144.00	297,309,400.94	88.4%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUJ)													
		CONSTRUCCIÓN													
160	124384	CONST. DE EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL PARA EL TRIB. DE BARANDILLA, AGENCIA DEL MINISTERIO PUB., BANCO DE ARMAS Y DEPTO. JURIDICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (1A. ETAPA) EQUIPAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	9,957,190	9,957,190	9,957,190	9,957,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
161	124385	SISTEMAS DE INFORMACIÓN OPERACION POLICIAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	10,542,750	10,542,750	10,542,750	10,542,750	100.0%	0	0	EQUIPO	245.00	245.00	100.0%
162	124386	OTROS EQUIPAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	61,818,560	61,818,560	61,818,560	61,818,560	100.0%	492,084	492,084	UNIDAD	1,250.00	1,250.00	100.0%
163	95349	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE OPERACION Y EVALUACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHOME	AHOME	26,613,730	26,613,730	26,613,730	26,224,102	98.5%	0	0	EVALUACIÓN	4.00	4.00	100.0%
164	124387	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	13.00	13.00	100.0%
165	124388	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,081,500	3,081,500	3,081,500	3,081,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,350.00	1,350.00	100.0%
166	139783	EQUIPAMIENTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	18,167,437	18,167,437	18,167,437	17,288,752	95.2%	0	0	EQUIPO	1.00	0.95	95.0%
167	139844	OPERACION MUNICIPAL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,824,999	1,824,999	1,824,999	1,020,324	55.9%	0	0	RED	1.00	0.55	55.0%
168	139856	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,649,826	2,649,826	2,649,826	2,517,746	95.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.95	95.0%
169	139598	PROFECIONALIZACION SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	3,856,000	3,856,000	3,856,000	3,833,282	99.4%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.99	99.0%
170	106084	PROTECCION SOCIAL EN SALUD III GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	43,446,190	43,446,190	43,446,190	30,245,713	69.6%	0	0	PERSONA	1,060,000.00	1,095,005.00	103.3%
171	105916	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	228,950,410	228,950,410	228,950,410	228,950,410	100.0%	1,357,488	0	PERSONA	57,888.00	60,223.00	104.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
172	105974	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	325,778,458	325,778,458	325,778,458	286,898,719	88.1%	0	0	PESOS	325,778,458.00	286,898,719.00	88.1%
173	101841	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS) FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SINALOA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,252,410	9,252,410	9,252,410	9,252,410	100.0%	0	0	PESOS	9,252,410.00	9,252,410.00	100.0%
174	101705	PROGRAMAS SALUD FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	37,741,294	32,299,486	32,299,486	8,874,785	27.5%	0	0	PROGRAMA	100.00	27.50	27.5%
175	138125	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) INVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES SUBSIDIO PARA LA POLICIA ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	100,000,000	70,000,000	70,000,000	45,433,326	64.9%	892,222	166,673	PERSONA	421.00	150.00	35.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
PRIMER TRIMESTRE 2012
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	209	61,599,901	59,870,833	59,814,872	59,870,833	100.0%
AHOME	204	58,076,543	58,076,543	58,020,582	58,076,543	100.0%
ROSARIO	5	3,523,358	1,794,290	1,794,290	1,794,290	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES FASP PROFESIONALIZACIÓN			196,755,878	196,755,878	196,755,878	173,834,724	88.4%	5,497,901	3,650,004		11,382.00	8,417.00	74.0%
		SERVICIOS PERSONALES													
1	131091	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	3.00	100.0%
2	131120	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,700,050	12,700,050	12,700,050	1,008,458	7.9%	0	0	PERSONA	4,237.00	1,502.00	35.4%
3	131586	COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 05-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	210,000	210,000	210,000	201,740	96.1%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%
4	131607	COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 05-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	778,371	778,371	778,371	642,432	82.5%	0	0	PERSONA	74.00	81.00	109.5%
5	131621	COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 05-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,478,421	40,478,421	40,478,421	40,478,421	100.0%	0	0	PERSONA	1,765.00	1,765.00	100.0%
6	131497	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,518,709	6,518,709	6,518,709	6,393,709	98.1%	0	0	PERSONA	505.00	467.00	92.5%
7	131508	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	617,500	617,500	617,500	617,500	100.0%	0	0	PERSONA	650.00	650.00	100.0%
8	131522	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,560,000	4,560,000	4,560,000	3,953,891	86.7%	0	0	PERSONA	1,125.00	1,004.00	89.2%
9	131701	INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%
		OTROS DE GASTO CORRIENTE													
10	131714	INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS IMPLEMENTOS													
11	131201	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,930,618	15,930,618	15,930,618	15,880,045	99.7%	0	0	PIEZA	1,658.00	1,553.00	93.7%
12	131232	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,118,106	13,118,106	13,118,106	12,999,424	99.1%	0	0	PIEZA	452.00	481.00	106.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
13	131248	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-10	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,202,000	2,202,000	2,202,000	1,920,880	87.2%	0	0	PIEZA	68.00	81.00	119.1%
14	131218	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,131,579	19,131,579	19,131,579	9,788,976	51.2%	0	0	PIEZA	306.00	291.00	95.1%
		INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA													
15	131433	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-15	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000	650,000	650,000	648,518	99.8%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%
16	131467	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEXICANO CONTRA LA DELINC. 01-16	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,398,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
17	131556	SISTEMA PENITENCIARIO. 04.-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,888,814	6,888,814	6,888,814	6,841,268	99.3%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%
		MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA OTROS													
18	131685	PLATAFORMA MÉXICO. 06-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
19	131672	PLATAFORMA MÉXICO. 06-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,331,020	11,331,020	11,331,020	11,294,301	99.7%	0	0	EQUIPO	68.00	68.00	100.0%
20	131571	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	LOTE	12.00	12.00	100.0%
		SISTEMAS DE COMUNICACIÓN													
21	131659	PLATAFORMA MÉXICO. 06-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	51,490,690	51,490,690	51,490,690	51,016,425	99.1%	5,497,901	3,650,004	EQUIPO	424.00	424.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
		CONVENIOS															
		OTROS CONVENIOS				14,918,337	14,918,337	14,918,337	14,918,337	100.0%	40,248	40,248		1.00	1.00	100.0%	
		OTROS CONVENIOS															
		INVERSIÓN															
		OBRA PÚBLICA															
		CONSTRUCCIÓN															
1	121118	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DE LA ALBERCA SEMI OLIMPICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO GUAMUCHIL 2000	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	14,918,337	14,918,337	14,918,337	14,918,337	100.0%	40,248	40,248	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2012

RECURSOS FISCALES 2009

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASP			196,755,880	196,755,880	196,755,880	196,717,641	100.0%	5,092,668	5,088,691		106,255.00	106,251.00	100.0%
		PROFESIONALIZACIÓN													
		SERVICIOS PERSONALES													
1	120900	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO.MEX. CONTRA LA DELINC. 01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,858,135	5,858,135	5,858,135	5,858,135	100.0%	0	0	PERSONA	3,999.00	3,999.00	100.0%
2	122965	COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 05-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,765.00	1,765.00	100.0%
3	122788	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,771,302	9,771,302	9,771,302	9,771,302	100.0%	0	0	PERSONA	972.00	972.00	100.0%
4	122814	DESARROLLO INSTITUCIONAL. 03-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,890,589	3,890,589	3,890,589	3,890,589	100.0%	0	0	PERSONA	666.00	666.00	100.0%
5	123141	INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,381,623	2,381,623	2,381,623	2,381,623	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%
6	123155	OTROS DE GASTO CORRIENTE INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	235,919	235,919	235,919	235,919	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO													
		UNIFORMES													
7	121398	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	879,775	879,775	879,775	879,775	100.0%	0	0	PIEZA	5,384.00	5,384.00	100.0%
8	121596	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,018,300	1,018,300	1,018,300	1,018,300	100.0%	0	0	PIEZA	4,395.00	4,395.00	100.0%
9	121437	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO.MEX. CONTRA LA DELINC. 01-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,589	12,589	12,589	12,589	100.0%	0	0	PIEZA	38.00	38.00	100.0%
		ARMAMENTO													
10	121021	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	461,914	461,914	461,914	461,914	100.0%	0	0	PIEZA	84,350.00	84,350.00	100.0%
11	120967	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO.MEX. CONTRA LA DELINC. 01-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,254,344	3,254,344	3,254,344	3,254,344	100.0%	0	0	PIEZA	146.00	146.00	100.0%
		OTROS IMPLEMENTOS													
12	121137	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	314,913	314,913	314,913	314,913	100.0%	0	0	PIEZA	65.00	65.00	100.0%
13	121088	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,594	21,594	21,594	21,594	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
14	121117	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,700	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%
15	121330	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,039,151	20,039,151	20,039,151	20,019,853	99.9%	0	0	PIEZA	3,035.00	3,031.00	99.9%
16	121363	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-10	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,277,249	1,277,249	1,277,249	1,275,817	99.9%	0	0	PIEZA	69.00	69.00	100.0%
17	123167	INDICADORES DE MEDICIÓN. 07-01 INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,500	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%
18	121702	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-12	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,717,555	2,717,555	2,717,555	2,717,555	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
19	121738	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-14	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,943,640	4,943,640	4,943,640	4,943,640	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
20	121651	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO. MEX. CONTRA LA DELINC. 01-11	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,430,421	3,430,421	3,430,421	3,430,421	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
21	121803	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEX. CONTRA LA DELINC. 01-15	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,231,734	3,231,734	3,231,734	3,230,791	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
22	122834	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	907,019	907,019	907,019	907,019	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
23	122858	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-02 EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,037,972	1,037,972	1,037,972	1,037,972	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
24	121834	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEX. CONTRA LA DELINC. 01-16 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,414,647	20,414,647	20,414,647	20,414,647	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
25	123118	PLATAFORMA MÉXICO. 06-04 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	552,500	552,500	552,500	552,500	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%
26	123094	PLATAFORMA MÉXICO. 06-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,286,017	8,286,017	8,286,017	8,281,637	99.9%	0	0	EQUIPO	260.00	260.00	100.0%
27	122875	SISTEMA PENITENCIARIO. 04-04 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	714,420	714,420	714,420	714,420	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%
28	123018	PLATAFORMA MÉXICO. 06-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,846,757	53,846,757	53,846,757	53,834,571	100.0%	5,092,668	5,088,691	EQUIPO	1,059.00	1,059.00	100.0%