



# EL ESTADO DE SINALOA

## ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

**Tomo CII 3ra. Época**

Culiacán, Sin., Viernes 05 de Agosto de 2011.

**No. 093**

### ÍNDICE

#### PODER EJECUTIVO ESTATAL

#### SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Segundo Trimestre de 2011.

#### VIVEROS DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2011.

2 - 63

#### AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 04 de Ahome.- Que crea el Instituto Municipal de Las Mujeres Ahome.

Decreto Municipal No. 05 de Ahome.- Se reforma el inciso a) del Artículo 48; asimismo se reforman los Artículos 64, 65, 69 y se adiciona un inciso al Artículo 71 y se reforman igualmente los Artículos 75 y 76, todos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome.

Municipio de Escuinapa.- Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2011.

64 - 80

#### AVISOS GENERALES

Sol. Ruta.- Víctor Manuel Urías.

Balance General de Liquidación.- Turismo de Altura, S.A. de C.V.

Acuerdos de Fusión de Sibra Graco, S. de R.L. de C.V. y Almacenes y Servicios Agrícolas del Pacífico, S.A. de C.V.

81 - 88

#### AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

89 - 116

#### AVISOS NOTARIALES

116 - 120

**PODER EJECUTIVO ESTATAL  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN  
SINALOA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, correspondiente al Segundo Trimestre de 2011 y contiene información sobre la aplicación 2010, 2009, 2008 y 2007, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE  
SINALOA ES TAREA DE TODOS  
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS**

  
**C.P.C. ARMANDO VILLARREAL IBARRA**

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

**RECURSOS FISCALES 2011**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		SUBSIDIOS														
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,315,942,779	964,081,180	730,288,193	205,932,228	21.4%	2,308,583	592,646		413,487.60	61,365.66	14.8%
		PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA														
		INVERSIÓN														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
1	8920	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	367,050,000	232,465,000	367,050,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	40,530.00	0.00	0.0%
2	61502	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	367,050,000	234,164,500	9,298,600	9,298,600	4.0%	1,350,246	359,490	BENEFICIARIO	40,530.00	0.00	0.0%
		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS														
3	9126	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS:SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	164,238,920	162,954,142	164,238,920	0	0.0%	0	0	PROYECTO	25.00	0.00	0.0%
4	61503	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS:SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	164,238,920	162,954,142	118,157,157	118,157,157	72.5%	172,888	2,264	PROYECTO	25.00	14.00	56.0%
		PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL														
5	8993	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	48,650,000	29,481,667	0	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	117,212.00	0.00	0.0%
6	61504	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	48,650,000	30,311,294	1,299,267	1,299,267	4.3%	55,063	2,264	BENEFICIARIO	117,212.00	0.00	0.0%
		PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES														
7	9003	PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	15,000,000	9,500,000	15,000,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	9,088.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
8	61505	PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	15,000,000	9,650,000	380,000	380,000	3.9%	730,386	228,628	BENEFICIARIO	9,088.00	0.00	0.0%
9	81894	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS OBRA PÚBLICA AMPLIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA	33,759,130	46,431,508	11,508,964	43,076,187	92.8%	0	0	OTROS	18,602.00	17,307.00	93.0%
10	84832	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CONSTRUCCIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	32,400,000	16,200,000	14,528,787	14,528,787	89.7%	0	0	PLANTA	1.00	0.32	32.0%
11	101467	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	339,865	339,865	339,865	339,865	100.0%	0	0	RED	1,050.00	1,050.00	100.0%
12	101583	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2° ETAPA)	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,623,435	1,623,435	1,623,435	1,623,435	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
13	101707	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACION)	5-COSALÁ	EL CARRIZAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	630,929	630,929	630,929	630,929	100.0%	0	0	RED	2,291.00	2,291.00	100.0%
14	101823	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2° ETAPA)	6-CULIACÁN	ABUYA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,029,777	1,443,219	725,600	608,095	42.1%	0	0	PLANTA	1.00	0.97	97.0%
15	101859	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2° ETAPA)	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,344,049	1,344,049	1,344,049	1,344,049	100.0%	0	0	RED	23,529.00	23,529.00	100.0%
16	101887	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	9-ESCUINAPA	SAN MIGUEL DE LA ATARJEA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	496,614	496,614	496,614	496,614	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
17	102015	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,684,235	2,684,235	2,684,235	2,684,235	100.0%	0	0	RED	7,163.00	7,163.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
18	102113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2° ETAPA)	12-MAZATLÁN	EL QUELITE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,670,377	2,670,377	2,670,377	2,670,377	100.0%	0	0	RED	2,975.00	2,975.00	100.0%
19	102370	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA ELECTROMECANICA (2° ETAPA)	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,607,617	1,607,617	1,607,617	1,607,617	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1,531.00	1,531.00	100.0%
20	102294	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2° ETAPA)	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	308,140	308,140	308,140	308,140	100.0%	0	0	RED	5,501.00	5,501.00	100.0%
21	102653	MEJORAMIENTO SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,660,000	1,250,000	48,050	287,237	23.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.01	1.0%
22	102438	REHABILITACIÓN CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	16-SAN IGNACIO	EL LIMÓN DE LOS PERAZA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,298,650	1,298,650	1,298,650	1,298,650	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
23	113788	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	11,746,061	6,250,000	3,297,652	3,297,652	52.8%	0	0	PLANTA	1.00	0.02	2.0%
24	102717	MEJORAMIENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,671,435	814,234	814,234	814,234	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.14	14.0%
25	102751	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,855,464	1,181,101	1,181,101	1,181,101	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.20	20.0%
26	153469	PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCIÓN AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE LA CALLE BAHIA KINO ENTRE MALVA Y AVE MARAVILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,082,912	369,145	369,145	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	767.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
27	153781	PAV. CIRCUITO ARROYO RELAMPAGO ENTRE COSMOS, ATARDECER Y ALGA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	3,473,741	1,410,512	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,547.25	0.00	0.0%
28	152133	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AVE GENARO ESTRADA ENTRE COSMOS Y PEGUE CON PAVIMENTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	2,290,194	768,325	768,325	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,893.20	0.00	0.0%
29	152898	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EJIDO TECOMATE ENTRE SANTA ROSA E HIGUERAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	2,533,571	836,077	836,077	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,507.25	0.00	0.0%
30	153428	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AVE PINO SUAREZ Y ESTEBAN BACA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	1,472,443	493,777	493,777	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,156.90	0.00	0.0%
31	153248	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EQUIPAMIENTO OTROS	12-MAZATLÁN	MAZATLAMINI (CAMPO DE TIRO)	MUNICIPIO DE MAZATLAN	91,072	68,304	68,304	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14.00	0.00	0.0%
32	153490	12 LUMINARIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	106,800	81,798	81,798	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%
33	153311	16 LUMINARIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLAMINI (CAMPO DE TIRO)	MUNICIPIO DE MAZATLAN	142,400	106,800	106,800	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	16.00	0.00	0.0%
34	153443	23 LUMINARIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	204,948	176,927	176,927	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	0.00	0.0%
35	153131	50 LUMINARIAS GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	445,000	333,750	333,750	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%
36	155032	CAMPAÑA DE PREVENCION AL EMBARAZO EN ADOLECENTES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	360,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	400.00	0.00	0.0%
37	154796	CURSO DE AEROBICS CON TALLER DE PREVENCION AL MALTRATO A LA MUJER	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	120,432	90,324	90,324	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	384.00	0.00	0.0%
38	154566	CURSO DE AEROBICS CON TALLER DE PREVENCION AL MALTRATO EN LA MUJER	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	129,524	97,143	97,143	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	384.00	0.00	0.0%
39	154974	CURSO DE AEROBICS CON TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA A LA MUJER	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	88,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	0.00	0.0%
40	154462	CURSO DE AEROBICS CON TALLER PREVENCION MALTRATO A LA MUJER	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	128,940	96,705	96,705	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	384.00	0.00	0.0%
41	154825	CURSO DE APLICACION DE UÑAS ACRILICAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	114,684	0	0	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
42	154723	CURSO DE ARTESANIA EN COCO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	48,328	36,246	36,246	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	96.00	0.00	0.0%
43	154900	CURSO DE TAE KWON DO CON TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	95,912	71,934	71,934	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	288.00	0.00	0.0%
44	154807	CURSO DE TAE KWON DO CON TALLER PREVENTIVO DE VIOLENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	96,496	72,372	72,372	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	288.00	0.00	0.0%
45	155008	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	167,400	125,550	125,550	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	144.00	0.00	0.0%
46	154627	PLAN DE DESARROLLO HABITAT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	158,196	118,647	118,647	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%
47	154931	PLAN DE DESARROLLO HABITAT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	160,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%
48	154699	PLAN DE DESARROLLO HABITAT	12-MAZATLÁN	MAZATLAMINI (CAMPO DE TIRO)	MUNICIPIO DE MAZATLAN	191,672	143,754	143,754	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%
49	153804	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA CON TAE KWON DO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	96,496	72,372	72,372	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	288.00	0.00	0.0%
50	75254	HABITAT	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,140,000	0	5,140,000	0	0.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	0.00	0.0%
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				14,898,673	10,879,089	7,450,000	3,725,000	34.2%	0	0		11,206.00	1.00	0.0%
		FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS														
		INVERSIÓN														
		OBRA PÚBLICA														
		CONSTRUCCIÓN														
51	132250	OBRAS VARIAS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	OBRAS PUBLICAS	7,450,000	7,450,000	7,450,000	3,725,000	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
52	153384	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AVE BAHIA KINO ENTRE ANTONIO LOPEZ SAENZ Y MUTUALISMO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	6,999,584	2,980,000	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	10,535.00	0.00	0.0%
53	153397	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE ESTEBAN BACA Y FELIX ROCHIN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	MUNICIPIO DE MAZATLAN	449,089	449,089	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	670.00	0.00	0.0%
		OTROS PROGRAMAS				847,195,011	335,800,713	351,610,130	147,531,818	43.9%	424,832	26		300,474,146.00	56,636,191.04	18.8%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)														
		EQUIPAMIENTO														
		BIENES MUEBLES														
54	52908	EQUIPO DE TRANSPORTE	11-GUASAVE	GUASAVE	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,010,000	3,010,000	3,010,000	2,940,769	97.7%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
55	52440	UNIFORMES GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	11-GUASAVE	GUASAVE	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,634,700	990,000	990,000	909,970	91.9%	0	0	PIEZA	543.00	543.00	100.0%
56	155336	EQUIPAMIENTO OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	PESOS	10,000,000.00	0.00	0.0%
57	94026	GASTOS DE OPERACION Y EVALUACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHOME	AHOME	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,613,730	10,645,492	10,645,492	296,660	2.8%	0	0	EVALUACIÓN	4.00	1.00	25.0%
58	156548	GASTO E INVERSION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	95,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,511.00	0.00	0.0%
59	153105	EQUIPAMIENTO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,167,437	6,743,305	18,167,437	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
60	153138	OPERACION POLICIAL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,824,999	0	1,824,999	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%
61	153302	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,649,826	0	2,649,826	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
62	152946	PROFESIONALIZACIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,856,000	3,856,000	3,856,000	192,500	5.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.04	4.0%
63	102224	EQUIPAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,010,100	4,000,000	3,910,460	3,804,398	95.1%	17,600	26	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%
64	102578	INFRAESTRUCTURA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	526,000	0	0	0	0.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.00	0.0%
65	102470	OPERACION POLICIAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	358,000	0	0	0	0.0%	0	0	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%
66	102527	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.0%
67	102342	PROFESIONALIZACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,105,900	0	0	0	0.0%	0	0	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
68	133309	PROTECCION SOCIAL EN SALUD III GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	55,534,227	18,845,404	18,845,404	97,405	0.5%	0	0	PERSONA	1,060,000.00	1,054,143.00	99.4%
69	133127	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	229,775,326	83,573,734	83,573,734	83,573,734	100.0%	397,774	0	PERSONA	57,888.00	28,463.00	49.2%
70	133131	PROTECCION SOCIAL EN SALUD II FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) INVERSIÓN EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	289,128,766	132,136,778	132,136,778	55,327,995	41.9%	0	0	OPERACIÓN	289,128,766.00	55,327,995.00	19.1%
71	131467	SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000,000	30,000,000	30,000,000	388,387	1.3%	9,458	0	PERSONA	421.00	39.00	9.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAEB 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAEB			6,698,533,868	3,085,533,249	3,085,533,249	3,083,065,372	99.9%		919,689.00	867,225.00	94.3%
		FAEB											
		SERVICIOS PERSONALES											
1	148560	EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	440,151,509	229,512,238	229,512,238	229,512,238	100.0%	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
2	148406	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	60,360,583	30,169,780	30,169,780	30,169,780	100.0%	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
3	149059	EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	30,096,648	15,540,687	15,540,687	15,540,687	100.0%	ADULTO	12,300.00	4,272.00	34.7%
4	148499	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,006,604,542	477,250,130	477,250,130	477,250,130	100.0%	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
5	148527	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,826,948,191	1,251,293,211	1,251,293,211	1,251,293,211	100.0%	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
6	149033	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,038,707,139	972,384,225	972,384,225	972,384,225	100.0%	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
7	149048	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	61,210,742	6,568,321	6,568,321	6,568,321	100.0%	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%
8	99976	SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6-CULIACÁN	UPN	39,492,625	19,746,312	19,746,312	17,278,435	87.5%	PERSONA	181.00	181.00	100.0%
9	148573	EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	971,986	1,826,889	1,826,889	1,826,889	100.0%	ALUMNO	18,700.00	16,148.00	86.4%
10	148426	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	41,411,252	9,905,603	9,905,603	9,905,603	100.0%	ALUMNO	1,200.00	1,014.00	84.5%
11	148512	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	46,439,267	8,922,669	8,922,669	8,922,669	100.0%	ALUMNO	80,240.00	80,862.00	100.8%
12	148550	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	54,553,978	25,111,642	25,111,642	25,111,642	100.0%	ALUMNO	252,559.00	233,077.00	92.3%
13	149040	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	46,242,421	16,573,532	16,573,532	16,573,532	100.0%	ALUMNO	95,918.00	94,774.00	98.8%
14	149054	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	5,342,985	20,728,010	20,728,010	20,728,010	100.0%	ALUMNO	4,987.00	5,511.00	110.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASSA 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASSA			1,603,307,942	636,448,963	636,448,963	585,106,667	91.9%	730,340	0		179,156,232.00	37,506,556.00	20.9%
		FASSA													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
1	133117	MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	5,669,066	2,310,890	2,310,890	1,126,064	48.7%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,090,000.00	46.8%
		SERVICIOS PERSONALES													
2	133097	MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,420,962,172	554,922,574	554,922,574	547,640,267	98.7%	730,340	0	PERSONA	152,732.00	76,220.00	49.9%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
3	133109	MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	176,676,704	79,215,499	79,215,499	36,340,336	45.9%	0	0	PESOS	176,676,704.00	36,340,336.00	20.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL				160,191,022	70,447,517	83,268,017	56,224,481	79.8%	222,823	0		16,344,807.00	9,006,046.00	55.1%
1	80288	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA DIF	141,538,325	58,974,300	70,769,160	53,853,935	91.3%	222,823	0	APOYO	16,344,777.00	9,006,044.00	55.1%
2	80491	ASISTENCIA SOCIAL INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA DIF	12,307,680	5,128,200	6,153,840	338,039	6.6%	0	0	APOYO	9.00	2.00	22.2%
		CONSTRUCCIÓN														
3	75785	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11035 PRIM. FRANCISCO VILLA. LOC. HIGUERAS DE TECUAN, BADIRAGUATO SIN. EDIF. E	3-BADIRAGUATO	LAS HIGUERAS DEL TECUÁN	ISIFE	246,849	246,849	246,849	86,397	35.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
4	75822	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11036 PRIM. RURAL FCO. VILLA, EL TEPEHUAN, BADIRAGUATO SIN. SERV. SANIT. RURALES EST.ESP.C/F. SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN CISTERNA+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	EL TEPEHUAN	ISIFE	246,849	246,849	246,849	86,397	35.0%	0	0	M2, SANITARIO S	2.00	0.00	0.0%
5	76093	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11051 PRIM. RURAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. EL ALTO DEL COYOTE, CULIACAN SIN.CONST. AULA ADOSADA DE 6X8MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL ALTO DEL COYOTE	ISIFE	337,465	337,465	337,465	107,184	31.8%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
6	78789	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11072 SEC. GRAL. ANGEL TORRONTEGUI MILL, EN FRACC. PRADOS DEL SOL CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, EST. U1-C 2EE+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	634,355	634,355	634,355	205,919	32.5%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
7	81052	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11082 TELESEC. NO. 226. LOC. LA CHILLA, CULIACAN SIN. CONSTR.UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN ESTR. REG. DE CONCRETO + OBRA EXT	6-CULIACÁN	LA CHILLA	ISIFE	394,540	394,540	394,540	123,242	31.2%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
8	75947	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11048 PRIM. FCO. MARQUEZ. PROLONGACION EMILIANO ZAPATA CLN. SIN.CONST AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X8MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	383,345	383,345	383,345	123,242	32.1%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
9	70071	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11003 J.N. RURAL IGNACIO ZARAGOZA LOC. EJIDO EL MELON, CLN. SIN. EDIF. B UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X5.30MTS. EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO)	ISIFE	310,915	310,915	310,915	100,835	32.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
10	70820	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11004 J.N. RURAL JUAN ALVARES, LOC. EL RANCHITO II. CLN. SIN.EDIFICIO B AULA DIDÁCTICA ADOSADA 6X5.30MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	EL RANCHITO	ISIFE	268,015	268,015	268,015	85,820	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
11	70912	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11006 J.N.JESUS KUMATE RODRIGUEZ, EN FRACC. VILLAS DEL RIO, CLN. SIN. EDIF. DAULA DIDACTICA ADOSADA 6X8MTS. EN EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	329,055	329,055	329,055	107,184	32.6%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
12	78119	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11069 SEC. FED. LOC. CONSTANCIA, EL FUERTE SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO +OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	398,135	398,135	398,135	123,242	31.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
13	71121	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11013 J.N. RURAL INDEPENDENCIA, LOC. MOCHICAHUI EL FUERTE SIN.EDIF.AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. EN EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	ISIFE	310,915	310,915	310,915	100,835	32.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
14	71379	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11018 J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN. INF. JABALIES MAZATLAN SIN. EDIF.EAULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS. EN EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	310,915	310,915	310,915	100,835	32.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
15	72643	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11019 J.N. CARMEN SERDAN. COL. BENITO JUAREZ MAZATLAN SIN.EDIF.GAULA DIDACTICA AISLADA DE 5.3X6.0MTS. EN EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	310,915	310,915	310,915	100,835	32.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
16	79206	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11078 SEC. TEC. NO. 86, LOC. CAIMANERO, MOCORITO SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 2.5EE ADOSADA TIPO U1C GOB. DEL EDO. + OBRA EXT	13-MOCORITO	CAIMANERO	ISIFE	680,014	680,014	680,014	204,262	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
17	73587	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11026 J.N. RURAL PATRIA, CAMPO ROMERO NAVOLATO SIN.EDIF.BAULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO)	ISIFE	310,915	310,915	310,915	100,835	32.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
18	81668	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11091 TELESEC. NO.329, LOC. CONVENCION DE AGUASCALIENTES, NAVOLATO SIN. CONST.UNA AULA ADOSADA 6X8 MTS. EN EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES	ISIFE	348,660	348,660	348,660	107,184	30.7%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
19	72756	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11025 J.N. RURAL VICENTE SUAREZ, ROSA MORADA NAVOLATO SIN.EDIF.SERV. SANIT. RURALES 2.80X1.55MTS. EST. ESP. C/F.SEPTICA POZO ABS.+OBRA EXT	18-NAVOLATO	ROSA MORADA	ISIFE	174,500	174,500	174,500	61,075	35.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
20	81346	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11090 TELESEC. NO. 314, LOC. LO DE JESUS, NAVOLATO SIN. CONST.UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8MTS. EN ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO)	ISIFE	348,660	348,660	348,660	107,184	30.7%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
					A	B	C	D						
		APORTACIONES FEDERALES												
		FASP		203,802,501	122,281,500	122,281,500	29,203,550	23.9%	175,128	0		17,282.00	2,207.00	12.8%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
1	70694	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,513,742	38,108,245	38,108,245	14,816,424	38.9%	0	0	PIEZA	10,262.00	50.00	0.5%
2	70749	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	27,554,600	16,532,760	16,532,760	0	0.0%	0	0	PERSONA	4,526.00	0.00	0.0%
3	70789	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,914,560	2,348,736	2,348,736	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
4	70850	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	10,342,624	6,205,574	6,205,574	2,451,609	39.5%	0	0	PERSONA	1,942.00	1,884.00	97.0%
5	70913	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	93,356,975	56,014,185	56,014,185	10,801,231	19.3%	175,128	0	EQUIPO	537.00	259.00	48.2%
6	70956	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	5,120,000	3,072,000	3,072,000	1,134,286	36.9%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAETA 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA			185,495,415	96,537,164	96,537,164	91,697,433	95.0%		63,800.00	31,414.00	49.2%
1	79371	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	118,456,124	62,870,330	62,870,330	62,870,330	100.0%	ALUMNO	8,200.00	7,847.00	95.7%
2	79440	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	9,166,389	4,583,196	4,583,196	4,583,196	100.0%	ALUMNO	8,200.00	7,847.00	95.7%
3	125986	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	34,584,266	16,973,548	16,973,548	15,376,210	90.6%	ADULTO Y JÓVEN	23,700.00	7,860.00	33.2%
4	126116	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	ISEA	23,288,636	12,110,090	12,110,090	8,867,697	73.2%	ADULTO Y JÓVEN	23,700.00	7,860.00	33.2%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAFEF 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES FAFEF				613,973,035	354,822,078	351,224,245	351,907,936	99.2%		520,857,436.00	289,854,509.11	55.6%
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	113827	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	CEAPAS	2,517,014	1,413,297	1,413,297	1,413,297	100.0%	PLANTA	1.00	0.02	2.0%
2	113883	CONSTRUCCION DE CARCAMO ATLANTICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	13,750,000	7,762,199	7,762,199	7,762,199	100.0%	CÁRCAMO	1.00	0.60	60.0%
		AMPLIACIÓN												
3	84884	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	10,800,000	10,800,000	4,962,429	7,885,858	73.0%	PLANTA	1.00	0.32	32.0%
4	151771	AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES (1 ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	PLANTA	1.00	0.05	5.0%
		MEJORAMIENTO												
5	151783	SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEAPAS	2,300,000	265,860	326,000	265,860	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	0.01	1.0%
6	151802	SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN DEL PROGRAMA PROTAR 2011	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	2,101,405	144,907	265,220	144,907	100.0%	SUPERVISIÓN	1.00	0.01	1.0%
		REHABILITACIÓN												
7	149905	CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SDEUOP	26,312,385	19,339,973	19,339,973	19,339,973	100.0%	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%
8	114355	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	CEAPAS	33,534,803	23,441,335	25,500,620	23,441,335	100.0%	PLANTA	1.00	0.60	60.0%
		SANEAMIENTO FINANCIERO												
		OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO												
9	53725	PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAF	106,227,758	64,450,507	64,450,507	64,450,507	100.0%	PESOS	106,227,758.00	64,450,507.00	60.7%
		SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES												
		MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES												
10	53825	JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAF	244,629,670	150,404,000	150,404,000	150,404,000	100.0%	PESOS	244,629,670.00	150,404,000.00	61.5%
		APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA												
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
		MEDIA SUPERIOR												
11	53931	PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAS	170,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%	PESOS	170,000,000.00	75,000,000.00	44.1%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS 2011  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
12	102985	APLICACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	100.0%	EVALUACIÓN	3,708.00	3,708.00	100.0%
13	102969	APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DEL LOGRO ACADEMICO EN CENTROS ESCOLARES EN BACHILLERATO, CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	EVALUACIÓN	380.00	380.00	100.0%
14	103102	APLICACION DEL PROYECTO ALINEANDO INCENTIVOS EN MATEMATICAS PARA BACHILLERATOS TECNOLOGICOS (ALI), 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	13,800	13,800	13,800	13,800	100.0%	EVALUACIÓN	392.00	392.00	100.0%
15	114804	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	9,481,596	9,481,596	9,481,596	11,675	0.1%	ESCUELA	380.00	0.00	0.0%
16	115011	EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN TERCER GRADO (EVEPRE), 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	217,450	217,450	217,450	217,450	100.0%	EVALUACIÓN	36.00	36.00	100.0%
17	114928	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA COMPETENCIAS (SEP-ISA), EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y PREPARATORIA, 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	23,700	23,700	23,700	23,700	100.0%	EVALUACIÓN	660.00	660.00	100.0%
18	114866	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EQUIPARACIÓN VERTICAL, ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS EN PRIMARIA, 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,650	2,650	2,650	2,650	100.0%	EVALUACIÓN	4.00	4.00	100.0%
19	115329	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	0	570,000	570,000	570,000	100.0%	EVALUACIÓN	269.00	269.00	100.0%
20	103037	EVALUACION DE LOS EXAMENES NACIONALES DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS EN SERVICIO (ENAMS) CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	723,750	723,750	723,750	723,750	100.0%	EVALUACIÓN	16,156.00	16,156.00	100.0%
21	103069	EVALUACION DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EDUCACION SECUNDARIA, DE LOS PROFESORES INSCRITOS EN CARRERA MAGISTERIAL, CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	EVALUACIÓN	1,059.00	1,059.00	100.0%
22	103010	EVALUACION DEL FACTOR PREPARACION PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL (20 ETAPA) CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	468,580	468,580	468,580	468,580	100.0%	EVALUACIÓN	21,219.00	21,219.00	100.0%
23	102835	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	7,609,447	3,804,722	7,609,447	2,091,342	55.0%	ALUMNO	1,075.00	1,075.00	100.0%
24	102887	PROGRAMA ATENCION EDUCATIVA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y/O TALENTOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	6,620,733	6,620,733	6,620,733	164,938	2.5%	ALUMNO	4,582.00	4,582.00	100.0%
25	101557	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS (PROMAJOVEN)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	1,404,000	1,404,000	1,404,000	644,800	45.9%	BECA	450.00	317.00	70.4%
26	102771	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	2,854,370	2,854,370	2,854,370	72,384	2.5%	ESCUELA	935.00	935.00	100.0%
27	96614	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC Y SEPDES	13,624,475	13,624,475	13,624,475	1,171,293	8.6%	MAESTRO	49,622.00	28,403.00	57.2%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2011  
SEGUNDO TRIMESTRE 2011  
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	530	319,593,184	226,631,278	246,099,362	92,621,319	40.9%
1-AHOME	35	9,562,444	7,684,515	7,684,515	6,407,234	83.4%
2-ANGOSTURA	62	5,139,974	5,139,974	5,140,207	3,660,915	71.2%
3-BADIRAGUATO	20	13,390,629	13,390,629	13,390,629	5,521,814	41.2%
4-CONCORDIA*	0	0	0	0	0	0.0%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	91	65,052,595	65,468,695	65,468,158	12,321,128	18.8%
7-CHOIX	17	3,651,943	3,651,943	3,651,943	1,887,422	51.7%
8-ELOTA	15	3,710,124	2,924,929	3,720,124	2,924,929	100.0%
9-ESCUINAPA	7	9,868,464	3,407,361	3,407,361	3,407,361	100.0%
10-EL FUERTE	73	19,528,797	19,528,797	19,528,787	19,528,787	100.0%
11-GUASAVE	117	53,880,108	37,368,226	53,883,108	21,972,618	58.8%
12-MAZATLÁN	1	63,415,998	31,707,999	31,707,999	0	0.0%
13-MOCORITO	42	7,021,891	7,021,891	7,021,891	5,920,235	84.3%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO	23	7,059,501	7,059,501	7,059,501	1,528,512	21.7%
16-SAN IGNACIO	7	1,873,405	1,873,405	1,873,405	1,688,313	90.1%
17-SINALOA	1	48,393,680	14,518,103	14,518,103	101,400	0.7%
18-NAVOLATO	19	8,043,631	5,885,310	8,043,631	5,750,651	97.7%

\* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2011  
SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

( pesos)

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	73	1,073,732,000	483,786,609	590,800,961	458,656,229	94.8%
1-AHOME	2	176,151,821	87,874,675	87,874,675	86,665,371	98.6%
2-ANGOSTURA	6	19301026	9,497,187	19,301,026	9,497,187	100.0%
3-BADIRAGUATO	1	12664463	6,332,231	5,855,058	5,855,058	92.5%
4-CONCORDIA	5	12072998	5,755,230	6,036,498	5,755,230	100.0%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	12	333102115	121,830,105	121,830,105	121,830,105	100.0%
7-CHOIX*	0	0	0	0	0	0.0%
8-ELOTA	9	19424985	2,758,955	19,424,985	2,758,955	100.0%
9-ESCUINAPA	1	22850409	11,425,204	11,425,204	11,042,497	96.7%
10-EL FUERTE	1	41177342	20,588,671	20,588,671	17,720,733	86.1%
11-GUASAVE	12	127822153	65,392,009	65,392,009	65,392,009	100.0%
12-MAZATLÁN	4	185382526	92,541,262	185,382,526	90,173,987	97.4%
13-MOCORITO*	0	0	0	0	0	0.0%
14-ROSARIO	8	20791000	11,954,281	11,954,281	11,954,281	100.0%
15-SALVADOR ALVARADO*	2	33388872	16,694,430	14,849,501	13,941,040	83.5%
16-SAN IGNACIO	1	10461082	4,755,031	4,755,031	4,576,515	96.2%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	9	59141208	26,387,338	16,131,391	11,493,261	43.6%

\* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
RECURSOS REPORTADOS NIVEL FONDO**

CICLO REPORTADO: 2011

PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

CICLO DEL RECURSO: 2011

Formato Unico

PROGRAMA FONDO CONVENIO	No. SOLICITUDES	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>3,566,988,480</b>	<b>1,674,063,355</b>	<b>1,258,217,294</b>	<b>359,489,759</b>	<b>96.6</b>
FAETA	2	185,495,415	96,537,164	91,697,433	4,839,731	100.0
FAIS - FISM	8	391,095,484	230,271,441	67,336,085	158,304,056	98.0
FAM	1	153,846,005	64,102,500	54,191,975	9,910,525	100.0
FASP	1	203,802,501	122,281,500	29,203,550	93,077,950	100.0
FASSA	1	1,603,307,942	636,448,963	585,106,668	0	91.9
FORTAMUN	11	1,029,441,133	524,421,787	430,681,583	93,357,497	99.9

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

**RECURSOS FISCALES 2010**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		SUBSIDIOS				1,044,762,964	1,076,048,064	1,075,892,264	886,136,651	82.4%	28,566,317	12,647,837		31,119,804.00	26,399,238.20	84.8%
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN														
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS														
		INVERSIÓN														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
1	61429	EJNAC-2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	10,925,000	10,925,000	10,925,000	6,025,000	55.1%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%
2	61430	PAAP AGRICOLA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	227,275,974	259,161,074	259,161,074	232,998,769	89.9%	0	0	BENEFICIARIO	4,202.00	3,700.00	88.1%
3	61431	PAAP DESARROLLO RURAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	44,546,149	44,546,149	44,546,149	43,897,529	98.5%	0	0	BENEFICIARIO	1,668.00	1,650.00	98.9%
4	61491	PAAP GANADERO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	64,327,500	64,327,500	64,327,500	53,435,150	83.1%	0	0	BENEFICIARIO	5,676.00	4,700.00	82.8%
5	61432	PAAP PESCA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	38,596,500	38,596,500	38,596,500	28,936,466	75.0%	0	0	BENEFICIARIO	879.00	650.00	73.9%
6	61433	PAAP-AGRICOLA-PROYECTO INTEGRAL NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	29,100,000	28,500,000	28,500,000	8,665,700	30.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
7	61434	PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	13,675,700	13,675,700	13,675,700	7,675,700	56.1%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE														
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
8	61435	GASTO DE OPERACION - PAAP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	22,516,079	22,516,079	22,516,079	22,516,079	100.0%	0	0	PESOS	16,831,629.00	16,831,629.00	100.0%
9	61436	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,260,871	14,260,871	14,260,871	9,544,816	66.9%	13,064,729	7,848,948	PESOS	14,260,871.00	9,544,816.00	66.9%
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA														
		INVERSIÓN														
		EQUIPAMIENTO														
		OTROS														
10	61437	PUSRNPP PECRC OBRAS DE USO COMUN LITORALES COSTEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	18,940,875	18,940,875	18,940,875	17,179,129	90.7%	0	0	BENEFICIARIO	1,500.00	1,400.00	93.3%
11	61438	PUSRNPP USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	6,075,375	6,075,375	6,075,375	5,818,902	95.8%	0	0	BENEFICIARIO	1,748.00	1,700.00	97.3%
		PROGRAMA DE SOPORTE														
12	61439	CONVENIO ESPECIFICO SANIDADES E INOCUIDAD 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	54,504,740	54,504,740	54,504,740	50,328,321	92.3%	0	0	BENEFICIARIO	20.00	20.00	100.0%
13	61440	CONVENIO ESPECIFICO SNIDRUS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,678,489	2,678,489	2,678,489	2,668,584	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
14	61441	PS ASISTENCIA TECNICA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	17,265,394	17,265,394	17,265,394	15,801,687	91.5%	0	0	PROYECTO	1,896.00	1,735.00	91.5%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
15	61442	PS PROYECTOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	17,399,981	17,399,981	17,399,981	12,865,500	73.9%	0	0	PROYECTO	53.00	53.00	100.0%
16	61443	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL PFOR SISTEMA PRODUCTO 2010 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,144,250	2,144,250	2,144,250	1,594,057	74.3%	0	0	BENEFICIARIO	9,013.00	6,700.00	74.3%
17	154755	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010174 CEDES NO. 05 PRADOS DEL SUR, MOCHIS AHOME SIN.EDIF. 2 NIV. ESTRUCTURA DE CONCRETO, ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA COMPRESIÓN DE CONCRETO	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	12,964,511	12,964,511	12,964,511	10,920,841	84.2%	0	0	PROYECTO	50.00	46.00	92.0%
18	156500	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010220 CEDES NO. 13 BADRAGUATO SIN. EDIF. UN NIVEL EN ESTRUCTURA DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA CON LOSA NERVADA, C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	3-BADRAGUATO	BADRAGUATO	ISIFE	8,405,369	8,405,369	8,405,369	3,767,498	44.8%	0	0	PROYECTO	24.00	16.80	70.0%
19	156190	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010182 CEDES NO. 22 COL. SIERRA MOJADA COSALA SIN.EDIF. 1 NIVEL EN EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	5-COSALÁ	COSALÁ	ISIFE	8,342,507	8,342,507	8,342,507	4,447,188	53.3%	0	0	PROYECTO	24.00	8.50	35.4%
20	154834	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010177 CEDES NO. 14, COLINAS DE LA RIVERA, CULIACÁN SIN. EDIF.2 NIV. ESTR. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	13,140,537	13,140,537	13,140,537	4,310,629	32.8%	0	0	PROYECTO	50.00	10.00	20.0%
21	155156	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010178 CEDES NO. 30, VALLE ALTO, CULIACÁN SIN. EDIF.2 NIV. ESTR. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	13,011,726	13,011,726	13,011,726	6,940,587	53.3%	0	0	PROYECTO	50.00	27.50	55.0%
22	156110	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010179 CEDES NO. 18, COL. E. ZAPATA, CULIACÁN SIN. EDIF. UN NIVEL EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA, C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	8,533,073	8,533,073	8,533,073	6,534,342	76.6%	0	0	PROYECTO	24.00	22.00	91.7%
23	156175	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010180 CEDES NO. 16 PRADOS DEL SUR, CULIACÁN SIN.EDIF. 2 NIV. EN EST. CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	12,799,544	12,799,544	12,799,544	8,226,361	64.3%	0	0	PROYECTO	50.00	47.00	94.0%
24	156488	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010219 CEDES NO. 2 EL FUERTE SIN.EDIF. 1 NIVEL EN EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	ISIFE	8,414,856	8,414,856	8,414,856	2,809,239	33.4%	0	0	PROYECTO	24.00	7.20	30.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
25	154788	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010175 CEDES NO. 08, COL.REVOLUCION MEXICANA, GUASAVE SIN.EDIF.2 NIV. EN ESTR. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA COMPRESIÓN CONCRETO.	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	12,705,517	12,705,517	12,705,517	11,430,777	90.0%	0	0	PROYECTO	50.00	45.00	90.0%
26	156183	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010181 CEDES NO. 24, COL. URIAS MAZATLÁN SIN..EDIF. 2 NIV. ESTRUCTURA DE CONCRETO, ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA COMPRESIÓN DE CONCRETO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	13,014,500	13,014,500	13,014,500	12,141,326	93.3%	0	0	PROYECTO	50.00	49.00	98.0%
27	154820	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010176 CEDES NO. 11 GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO SIN.EDIF. 2 NIV. EST. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	13,147,925	13,147,925	13,147,925	8,279,546	63.0%	0	0	PROYECTO	50.00	37.50	75.0%
28	156209	PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010218 CEDES NO. 19 COL. LA ARROCEÑA NAVOLATO SIN.EDIF. 1 NIVEL EN EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZÓTEA C/LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	8,533,073	8,533,073	8,533,073	3,265,250	38.3%	0	0	PROYECTO	24.00	6.00	25.0%
29	61444	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO  EQUIPAMIENTO  OTROS  REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	168,353,575	168,353,575	168,197,775	158,532,668	94.2%	4,594,776	4,241,885	PROYECTO	109.00	104.00	95.4%
30	61445	PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO  DESARROLLO PARCELARIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	40,838,937	40,838,937	40,838,937	20,674,290	50.6%	8,482,516	232,657	PROYECTO	26.00	23.00	88.5%
31	61446	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO  MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	48,382,152	48,382,152	48,382,152	44,459,925	91.9%	2,424,296	324,347	PROYECTO	35.00	32.00	91.4%
32	113988	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  OBRA PÚBLICA  CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	9,454,935	9,454,935	9,454,935	9,454,935	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.95	95.0%
33	114397	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	13,463,118	13,463,118	13,463,118	2,965,628	22.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.15	15.0%
34	114291	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON  FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS  FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  CONSTRUCCIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	47,024,232	47,024,232	47,024,232	47,024,232	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%
						325,689,702	325,689,702	325,689,702	234,013,081	71.9%	0	0		422,775.06	253,885.93	60.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
35	64021	CARRETERA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO. 1 ENT. CARRETERA AL JITZAMURI (EL RANCHITO)1A ETAPA BOLSA NO. 1 A BOLSA NO. 1	1-AHOME	AHOME	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,330,000	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,000.00	4,200.00	30.0%
36	64022	CARRETERA CALLE 200 ENT. CARRETERA CAMPO 35-CARRETERA CAMINO SANTA ROSA	1-AHOME	AHOME	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,947,109	4,947,109	4,947,109	4,947,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000.00	21,000.00	100.0%
37	64023	CARRETERA EL VALLEJO-ENT. CARRETERA MOCHIS-AHOME	1-AHOME	AHOME	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	7,885,000	7,885,000	7,885,000	3,045,299	38.6%	0	0	METROS CUADRADOS	29,050.00	11,620.00	40.0%
38	64024	COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO 2 DE ABRIL Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	COMUN	79,279	79,279	79,279	79,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	326.10	326.10	100.0%
39	64025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LA CALLE ACCESO ORIENTE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	COMUN	156,094	156,094	156,094	156,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	337.10	337.10	100.0%
40	64026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LAS CALLES AGUILAS SERDAN Y OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA VILLA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	COMUN	288,565	288,565	288,565	157,150	54.5%	0	0	METROS CUADRADOS	961.90	480.95	50.0%
41	64027	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	COMUN	195,346	195,346	195,346	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
42	64028	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	COMUN	298,452	298,452	298,452	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
43	64029	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA	1-AHOME	AHOME	COMUN	244,452	244,452	244,452	244,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%
44	64030	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	CARRIZO GRANDE	COMUN	1,663,038	1,663,038	1,663,038	1,663,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.10	2,933.10	100.0%
45	64031	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EL GUAYABO	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	COMUN	1,354,669	1,354,669	1,354,669	1,354,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.20	2,389.20	100.0%
46	64032	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, BOULEVARD CONSTITUCION	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	COMUN	1,202,023	1,202,023	1,202,023	1,202,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,775.40	1,775.40	100.0%
47	64033	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DIVERSAS CALLES	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	COMUN	483,707	483,707	483,707	196,634	40.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.40	1,612.40	100.0%
48	64034	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMUN	5,655,609	5,655,609	5,655,609	4,522,355	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,466.50	8,080.00	60.0%
49	64035	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMUN	4,344,391	4,344,391	4,344,391	4,344,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,913.40	9,913.40	100.0%
50	64036	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN MIGUELITO ENT. CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO-EJ 9 DIC	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,302,036	1,302,036	1,302,036	1,302,036	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
51	64037	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN ZACATECAS-CALLE AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	AHOME	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
52	64040	CALLE LUCIO BLANCO	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,748,580	12,748,580	12,748,580	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,920.00	37.00	0.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
53	64041	CARRETERA COSALA-LA ILAMA	5-COSALÁ	LA ILAMA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,500,000	19,500,000	19,500,000	15,793,000	81.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	29,750.00	85.0%
54	86680	CONSTRUCCION DE ASILO PARA ADULTOS MAYORES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	29,723,414	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,026.00	3,019.50	75.0%
55	64038	PAVIMENTACION ZONA CENTRO EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	OBRAS PUBLICAS	17,113,207	17,113,207	17,113,207	10,914,572	63.8%	0	0	METROS CUADRADOS	18,160.00	10,896.00	60.0%
56	64039	PAVIMENTACION ZONA PERIFERICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	OBRAS PUBLICAS	18,029,047	18,029,047	18,029,047	14,650,297	81.3%	0	0	METROS CUADRADOS	20,028.60	16,022.88	80.0%
57	86677	REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA CENTRO HISTORICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,794,428	8,794,428	8,794,428	8,794,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	69,294.70	52,663.90	76.0%
58	86678	REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,363,321	11,363,321	11,363,321	6,363,320	56.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94,994.00	37,997.60	40.0%
59	86679	CARRETERA LUCIO BLANCO-LAS LAGUNITAS	15-SALVADOR ALVARADO	LUCIO BLANCO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,500,000	19,500,000	19,500,000	15,509,595	79.5%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	24,500.00	70.0%
60	86681	AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN BLAS-EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	19,343,789	77.4%	0	0	KILÓMETROS	3.50	3.00	85.7%
61	86682	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION EN EL SISTEMA DIF (CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION PARA LA VIDA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	79,458,441	79,458,441	79,458,441	65,237,791	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,374.30	3,036.87	90.0%
62	64042	REHABILITACION CENTRO CIVICO CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	AYUNTAMIENTO DE CULIACAN	40,000,000	40,000,000	40,000,000	17,880,446	44.7%	0	0	METROS CUADRADOS	23,214.76	3,482.00	15.0%
63	64043	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	1-AHOME	AHOME	COMUN	730,777	730,777	730,777	730,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,289.00	100.0%
64	64044	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CALLE CAMINO AL PANTEON	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	COMUN	726,680	726,680	726,680	726,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.20	1,730.20	100.0%
65	64045	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	COMUN	1,035,183	1,035,183	1,035,183	1,010,175	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825.70	1,643.13	90.0%
66	64046	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE OLAS ALTAS	1-AHOME	AHOME	COMUN	1,121,425	1,121,425	1,121,425	1,121,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.00	1,978.00	100.0%
67	64047	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN LA CALLE AGUILAS SERDAN	1-AHOME	AHOME	COMUN	358,972	358,972	358,972	358,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.90	498.90	100.0%
68	64048	MANTENIMIENTO														
68	64048	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO MOCHIS EN LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	AHOME	COMUN	38,850	38,850	38,850	38,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.80	70.80	100.0%
69	64049	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JON DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	COMUN	21,021	21,021	21,021	21,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.50	15.50	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		OTROS PROGRAMAS				55,376,298	65,376,298	54,248,735	46,201,463	70.7%	426,111	0		151,618.00	151,613.67	100.0%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)														
		CONSTRUCCIÓN														
70	147308	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,946,497	2,946,497	2,946,497	499,312	16.9%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%
71	147262	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,004,610	2,004,610	2,004,610	342,079	17.1%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%
72	147290	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,796,560	1,796,560	1,796,560	293,936	16.4%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%
73	147217	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ELDORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,855,283	1,855,283	1,855,283	408,930	22.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%
		EQUIPAMIENTO														
		BIENES MUEBLES														
74	22355	EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	1-AHOME	AHOME	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27,869,086	27,869,086	27,869,086	27,847,835	99.9%	426,111	0	SISTEMA	100.00	99.00	99.0%
75	56053	ADQUISICIONES DE EQUIPOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,794,742	10,000,000	5,794,742	5,794,742	57.9%	0	0	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%
		OTROS														
76	147178	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	707,270	707,270	707,270	707,270	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE														
		SERVICIOS PERSONALES														
77	147161	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,200,500	3,200,500	3,200,500	3,200,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,511.00	1,511.00	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
78	147198	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,996,492	4,996,492	3,868,929	3,868,929	77.4%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%
79	56457	MEJORAMIENTO DEL PERSONAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,205,258	10,000,000	4,205,258	3,237,930	32.4%	0	0	CIUDADANO	75,000.00	75,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
		APORTACIONES FEDERALES FAM INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA  CONSTRUCCIÓN				199,075,707	199,075,704	199,075,644	156,201,849	78.5%		616.00	497.90	80.8%
1	106215	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010003 JN ANGEL DEL CAMPO, NUEVE DE DIC. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
2	106216	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010004 JN MA. ENRIQUETA CAMARILLO,EJ. VEINTE DE NOV. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	314,379	314,379	314,379	310,374	98.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
3	106217	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010005 JN MARIA MONTESSORI, COL. NVA REVOLICION, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	666,705	666,705	666,705	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%
4	106218	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010006 JN PREESC. FED. FRACC. HUERTAS II. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	702,751	702,751	702,751	583,472	83.0%	AULA	2.00	1.90	95.0%
5	106219	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010014 JN NVA CREACION, FRACC. LAS FLORES. AHOME, CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS DIR. SER. SANITARIOS	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,496,209	1,496,209	1,496,209	1,496,209	100.0%	AULA	5.00	5.00	100.0%
6	106220	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010167 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. LAS MAÑANITAS, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	LAS MAÑANITAS	ISIFE	372,492	372,492	372,492	372,492	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
7	106221	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010007 PRIM, MARIO LOPEZ VALDEZ , FRACC. LOS LAURELES, AHOME, CONSTR. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8	1-AHOME	AHOME	ISIFE	325,555	325,555	325,555	325,555	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
8	106222	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010008 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONSTR. DE UN AULA DIDACTICA, DIREC. EN ESTR. REG. CONCR. DE 6X8	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,008,297	1,008,297	1,008,297	1,007,595	99.9%	AULA	2.00	2.00	100.0%
9	106223	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010013 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC, HUERTAS II, AHOME, CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	373,750	373,750	373,750	372,258	99.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
10	106224	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010091 PR. SENADOR GABRIEL R. MILLAN, GARBRIEL L. SOLANO, AHOME, CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
11	106225	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010093 PRIM. ESTATAL, EL HECHO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS SER. SANIT. RURALES	1-AHOME	EL HECHO	ISIFE	547,111	547,111	547,111	547,111	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
12	106226	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010094 PRIM. VICENTE SUAREZ, SAN ISIDRO, AHOME0. REPARACION DE LOSA DE AULA EDIF. A.	1-AHOME	SAN ISIDRO	ISIFE	264,439	264,439	264,439	264,439	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
13	111208	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010240 J. NIÑOS NUEVA CREACION, FRACC LAS FLORES, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	298,733	298,733	298,733	215,805	72.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
14	106227	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10011 SEC. TECNICA N 94. FRACC. NUEVO HORIZONTES, AHOME SIN. P.B. LABORATORIO, COOP. INTEND. S. SANIT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	4,647,394	4,647,394	4,647,394	4,543,617	97.8%	OBRA	13.00	13.00	100.0%
15	106228	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10012 SEC. EXT. RIO ZUAQUE, ZAPOTILLO I VIEJO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2EE, ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXT.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	625,069	625,069	625,069	623,584	99.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
16	106229	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010. OBRA # 01002 J.N. BELISARIO DOMINGUEZ, LOC. BAGOLO COLECTIVO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30 MTS.	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
17	106230	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010001 JN-JUDITH GAXIOLA , VILLA DE AHOME, AHOME, CONST. AULA DIDACT. ADOSADA 6 X 5.30.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	266,463	266,463	266,463	266,463	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
18	108764	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010033 PRIM. PROFF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO COL. AGRICOLA MEXICO, ANG. REHABILITACION 1RA ETAPA DE 8 AULAS COCINA Y COMEDOR	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	ISIFE	1,932,900	1,932,900	1,932,900	1,684,989	87.2%	AULA	8.00	8.00	100.0%
19	108765	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10015 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. ANGOSTURA, ANGOSTURA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	ISIFE	733,635	733,635	733,635	14,385	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
20	111340	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010116 RPRIM 21 DE MARZO, PALO VERDE, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
21	111341	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010117 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, STA MARIA, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	SANTA MARÍA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
22	111342	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10206 TELESEC. NO. 315, LOC. SURUTATO, BADIRAGUATO SIN. CONST. DE UN AULA, SERV. SANITARIOS, DIRECCION Y CERCO.	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	ISIFE	1,177,087	1,177,087	1,177,087	781,375	66.4%	AULA	4.00	2.00	50.0%
23	111343	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10207 TELESEC. NO. 320, LOC. EL GUAYABO DE ABAJO, BADIRAGUATO SIN. UNA AULA DIDACTICA, S. SANITARIOS, CERCO,	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO DE ABAJO	ISIFE	1,027,267	1,027,267	1,027,267	849,987	82.7%	AULA	3.00	3.00	100.0%
24	121670	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10166 TELESEC. NO. 328, LOC. EL CUATANTAL, CONCORDIA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 SERV. SANIT. DE 3X8 MTS CERCA PER. Y OBRA EXT.	4-CONCORDIA	CUATANTAL	ISIFE	1,041,400	1,041,400	1,041,400	908,189	87.2%	AULA	3.00	0.75	25.0%
25	122161	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10152, SEC. FRANCISCO IRIARTE CONDE, LOC. COSALA, COSALA SIN. REHAB. DE LOSA DE LAB. PREFECTURA Y SERV. SANITARIOS.	5-COSALÁ	COSALÁ	ISIFE	346,113	346,113	346,113	280,382	81.0%	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1.00	0.80	80.0%
26	122303	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10232 PRIM. BENITO JUAREZ, LOC. IPUCHA, COSALA SIN. REPOSICION Y CONST. DE LOSA DE AZOTEA EN DOS AULAS.	5-COSALÁ	IPUCHA	ISIFE	285,382	285,382	285,382	0	0.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
27	136414	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010017 JN PABLO GALEANA, COL. BELLAVISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS AISLADA ESTR. REG. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	ISIFE	310,362	310,362	310,362	310,362	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
28	136415	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010018 JN FRANCISCO I. MADERO, COL. LAZARO CARDENAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	372,492	372,492	372,492	372,492	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
29	136416	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010019 JN LUIS DONALDO COLOSIO M.FRACC. STA. FE.CLN. CONST. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	830,831	830,831	830,831	818,138	98.5%	AULA	3.00	3.00	100.0%
30	136417	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010020 JN AARON LOPEZ CERVANTES COL. INF. REALIDAD COSTA RICA. CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	372,492	372,492	372,492	372,492	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
31	136418	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010021 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. SAN BENITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	910,831	910,831	910,831	910,131	99.9%	AULA	3.00	3.00	100.0%
32	136419	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010022 JN SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LA PALMITA Y ANEXOS, CLN. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS ADOSADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
33	136420	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010023 JN CUAUHTEMOC FRACC. VILLA DEL REAL, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA ESTR. CONCRETO DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	372,492	372,492	372,492	372,492	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
34	136421	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010024 JN ESTEFANIA CASTAÑEDA, LA PRESITA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
35	136422	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010025 JN JESUS KUMATE RODRIGUEZ, FRACC VILLAS DEL RIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	666,705	666,705	666,705	665,113	99.8%	AULA	2.00	2.00	100.0%
36	136423	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010026 JN LEONA VICARIO, COL RENATO VEGA AMADOR, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	372,492	372,492	372,432	372,492	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
37	136424	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010027 JN RAMON CORONA MADRIGAL, PADROS DE LA CONQUISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	296,281	78.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
38	136425	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010028 JN ANNIE SULLIVAN, FRACC. VILLAS DEL ROBLE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	388,302	388,302	388,302	328,302	84.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
39	136426	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010029 PRIM. NUEVA CREACION PRIM. FRACC, URBI VILLAS DEL SOL, CLN. CONS. DE 4 AULAS DIDACT. DE 6 X8 TECHUMBRE METALICA Y OBRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,089,945	2,089,945	2,089,945	2,088,753	99.9%	AULA	5.00	5.00	100.0%
40	136427	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010030 PRIM. FORD N2, COLONIA LIBERTAD, CLN. SERV. SANIT. DE 6 X8MTS AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	666,705	666,705	666,705	13,072	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
41	136428	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010031 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. CAPISTRANO, CLN. DIRECCION CON SERV, SANIT. AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	700,041	700,041	700,041	46,408	6.6%	AULA	3.00	3.00	100.0%
42	136429	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010032 JN LIC. BENITO JUAREZ COL. SEIS DE ENERO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTSESTR. ADICIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	266,463	266,463	266,463	266,463	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
43	136430	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010034 PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA, JESUS MARIA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	ISIFE	20,320	20,320	20,320	20,320	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
44	136431	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010035 PRIM. CLUB DE LEONES N4 COL. EMILIANO ZAPATA, CLN. CONST. DE AULA DE MEDIOS. AISLASA DE 6X8 MTS REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	20,320	20,320	20,320	20,320	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
45	136432	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, FRACC. SANTA ROCIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
46	136433	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010041 PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CARBONERA DE IMALA, CLN. CONST. DE S. SANIT. CON FOSA Y POZO AISLADOS Y OBRA	6-CULIACÁN	CARBONERAS	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
47	136434	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010080 JN LAZARO CARDENAS, CULIACANCITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
48	136435	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010081 JN MARIANO ESCOBEDO, INFONAVIT BARRANCOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	383,115	383,115	383,115	379,111	99.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
49	136436	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010082JN FRANCESCOTONUCCI, FRACC. FLORESTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO FLORESTA	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
50	136437	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010083 JN PREESEC. ESTATAL, FRACC. VALLE DE AMAPA, CLN. CONST. DE 4 AULAS DIDACS. DIRECCION Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,600,883	2,600,883	2,600,883	2,594,509	99.8%	AULA	7.00	7.00	100.0%
51	136438	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010118 PRIM. RAFAEL RAMIREZ, INF. HUMAYA, CLN. CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPL. CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	802,604	802,604	802,604	802,604	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
52	136439	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010119 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. CANAN, CLN. REPARACION DE LOSAS DE 3 AULAS	6-CULIACÁN	EJIDO CANÁN	ISIFE	610,475	610,475	610,475	610,475	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
53	136440	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010120 PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SAUZ, CLN. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA. POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	EL SAUZ	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
54	136441	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010121 PRIM. CIPRIANO OBESO CAMARGO FRACC. LOS HUERTOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
55	136442	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010122 PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, LAS QUINTAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
56	136443	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010123 PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, ABUYA, CLN. SER. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	ABUYA	ISIFE	164,758	164,758	164,758	164,758	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
57	136444	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010170 PRIM. JAIME NUNO, FRACC. BUGAMBILIA, CLN. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. EN ESTRUC. REG. Y OBRA	6-CULIACÁN	BUGAMBILIAS	ISIFE	680,340	680,340	680,340	680,340	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
58	136445	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10125. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. ALCOYONQUI, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ALCOYONQUI	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
59	137873	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010016 J. NIÑOS ANTONIO NAKAYAMA, COL. RECURSOS, CULIACAN SIN. ACCESO, DRENAJE, VEHICULAR, CASETA CONTROL, TECHUMBRE METALICA	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
60	136446	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010130 PRIM. 12 DE OCTUBRE, LOC. SABANITOS, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	SABINITOS DE IMALA	ISIFE	142,044	142,044	142,044	139,531	98.2%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
61	140990	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010227 SEC. TEC.NO. 92, FRACC. SANTA ANITA, CULIACAN SIN. TERMINACION DE ACCESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	148,926	148,926	148,926	148,926	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
62	140985	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010230 SEC. GRAL. FEDERALIZADA, COL. SAUCES 11 CULIACAN SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 1/2EE + OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,422,667	1,422,667	1,422,667	1,344,144	94.5%	AULA	2.00	1.89	94.5%
63	137366	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010231 J.N. FRIDA KALO, BALCONES NVO. CULIACAN, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	335,382	335,382	335,382	335,382	100.0%	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
64	140979	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010239 PRIM. INDEPENDENCIA DE MEXICO, ADOLFO LOPEZ METEOS(EL TAMARINDO) CULIACAN SIN. TERMINACION DE 2 AULAS Y REPARACION IMPER.	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	ISIFE	339,661	339,661	339,661	339,661	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
65	137914	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 010241 CENDI #1, COL. RECURSOS, CULIACAN SIN. REUBICACION DE ACCESO, DRENAJE, ALIMENTACION E. ELECTRICA. ACCESO VEHICULAR. C/CONTROL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	274,868	274,868	274,868	0	0.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
66	136447	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10126 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN, CULIACAN SIN. REPARACION GENERAL DE BARDA DE 40 MTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	358,527	358,527	358,527	358,527	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
67	136448	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10127 PRIM. AQUILES SERDAN, LOC. LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) CULIACAN SIN. REHAB. DE LOSA	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	ISIFE	248,512	248,512	248,512	248,512	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
68	136449	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10128 PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. LA PRESITA, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	ISIFE	267,120	267,120	267,120	265,488	99.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
69	136450	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10129 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JUNTA DE BAGRECITOS	ISIFE	329,002	329,002	329,002	325,002	98.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
70	136451	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10131 PRIM. PROF. JORGE GONZALEZ LARA. FRACC. LOS ANGELES CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
71	136452	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10149. SEC. EMANCIPACION DE PUEBLO, COL. PEMEX, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	625,069	625,069	625,069	480,200	76.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
72	136453	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10150 SEC. NVA. CREACION, FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN SIN. DOS AULAS DE 2.5EE, 1 AULA DE 2 EE ESRT. U1-C Y ESCALERA EDIF. D OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	ISIFE	2,207,035	2,207,035	2,207,035	2,207,035	100.0%	AULA	4.00	4.00	100.0%
73	136454	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10151. SEC. LABERTO VALENZUELA, COL. CENTRO, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	729,667	729,667	729,667	729,667	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
74	136455	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10158, TELESEC. NO. 323, LOC. LA ANONA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA SERV. SANITARIOS RURALES, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA ANONA	ISIFE	946,121	946,121	946,121	939,996	99.4%	AULA	3.00	3.00	100.0%
75	136456	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10159, TELESEC. NO. 180, LOS HUIZACHES, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	173,502	173,502	173,502	168,148	96.9%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
76	136457	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10160 TELESEC. NO. 317 LOC. COSPITA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSPITA	ISIFE	575,997	575,997	575,997	389,637	67.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
77	136458	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10189 J.N. MARIA GUADALUPE ALMARRALLOZANO, LOC. FRACC. PRADERA DORADA, CULIACAN SIN. REP. ESTRUCTURAL DE 1 AULA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	80,000	80,000	80,000	79,999	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
78	136459	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10203 SEC. TEC. NUEVA CREACION, COSTA RICA, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS. ESTR. REGIONAL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	COSTA RICA	ISIFE	750,118	750,118	750,118	661,409	88.2%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
79	136460	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10144, SEC. FED. NUEVA CREACION, LOC. SAUCES II, CULIACAN SIN. DOS AULAS ESTR. U1.C Y SERV. SANITARIOS, OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	ISIFE	2,000,996	2,000,996	2,000,996	731,527	36.6%	AULA	4.00	4.00	100.0%
80	136461	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010037 SEC. TEC. NO. 75 INFONAVIT BARRANCOS, CULIACAN SIN. UNA AULA DIDACTICA DE 4EE Y ESCALERA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,314,032	1,314,032	1,314,032	1,314,032	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
81	136462	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010124.PRIM. FRANCISCO VILLA. EL PARAISO. CULIACAN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y.	6-CULIACÁN	EL PARAÍSO	ISIFE	177,151	177,151	177,151	177,151	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
82	137332	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #10073 JN JUAN ALDAMA, LOC. CARLOS INZUNZA, CHOIX, SIN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	314,379	314,379	314,379	312,384	99.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
83	137333	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10102 PRIM. JUSTO SIERRA, LOC. EL REPARO, CHOIX SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	7-CHOIX	EL REPARO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
84	137317	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010040 JNJOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, EL SALADITO, ELOTA, CONST. DE DIRECCION Y S. SANIT. ESTRUC. REG. DE CONC. DE 6 X	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	476,754	476,754	476,754	299,038	62.7%	AULA	3.00	2.84	94.7%
85	137318	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010085 JN MARIA MONTESSORI COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. IMPER. GRAL. DEL PLANTEL.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	102,000	102,000	102,000	79,602	78.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
86	137319	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10042 J.M. MARIA MONTESSORI, COL. MIRAMAR LA CRUZ, ELOTA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS DE 6X5.30MTS. AISLADOS Y OBRA EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
87	137320	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109, J.N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, LOC. EL SALADITO ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT.	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	309,687	309,687	309,687	205,379	66.3%	AULA	1.00	0.95	95.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
88	137321	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10163 TELESEC. NO 186, LOC. CEUTA, ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO TALLER, DIRECCION CON SERV.	8-ELOTA	CEUTA	ISIFE	1,412,729	1,412,729	1,412,729	1,310,554	92.8%	AULA	6.00	6.00	100.0%
89	137322	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10164 TELESEC. NO. 319, MODULO DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO, TALLER	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	764,853	764,853	764,853	764,853	100.0%	AULA	6.00	6.00	100.0%
90	136550	PROG.FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA:NO. 10198. SEC. GRAL. ESTATAL. PUEBLO NUEVO. ELOTA. SIN. SERV. SANITARIOS Y UN AULA DE 2EE ESTR. U-1C Y OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL.	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	1,075,414	1,075,414	1,075,414	986,410	91.7%	OTROS	3.00	3.00	100.0%
91	137323	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010197. SEC. ARTURO GARCIA LOYA. COL. ARROYITO S. LA CRUZ. ELOTA. UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	596,703	596,703	596,703	596,703	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
92	137314	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010090 JN JESUS CASTRO CAMACHO, TEACAPAN ESCUINAPA. REPARACION GRAL. DE AULAS	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	ISIFE	303,320	303,320	303,320	299,511	98.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
93	137315	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010153. SEC. SNTE. SECCION 53. ESCUINAPA. ESCUINAPA. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA.	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	ISIFE	657,441	657,441	657,441	632,112	96.1%	AULA	2.00	2.00	100.0%
94	137271	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010071 JN JACINTO VALENZUELA, LA MISION VIEJA, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OB. EXT.	10-EL FUERTE	LA MISION VIEJA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
95	137272	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010072 JN MIGUEL CASTILLO CRUZ, EL TEPEHUAJE, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	ISIFE	173,505	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
96	137273	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010038 SEC. FEDERAL, LOC. CONSTANCIA, EL FUERTE SIN. UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA U1C, 2EE Y OBRA.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	625,069	625,069	625,069	625,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
97	137274	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010039-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDNO, CONSTANCIA, EL FUERTE, CONST.SERV.SANIT., EST.REG. 6X8 Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	666,705	666,705	666,705	666,705	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
98	137275	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010154. T.V. SEC. NO. 321. LAZARO CARDENAS (LA ESPERANZA), EL FUERTE. DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION CON SERVICIOS	10-EL FUERTE	SAN PEDRO	ISIFE	1,356,299	1,356,299	1,356,299	1,349,662	99.5%	OTROS	6.00	6.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
99	137276	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010155. T.V. SEC. NO. 322. SAN PEDRO, EL FUERTE. UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. SERVICIOS.	10-EL FUERTE	SAN PEDRO	ISIFE	920,891	920,891	920,891	920,891	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
100	137277	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010192. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. JAHUARA II. EL FUERTE. REHAB DE S. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	JAHUARA PRIMERO (LOS LEYVA)	ISIFE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
101	137247	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010044 JN ROSARIO CASTELLANOS, JUAN JOSE RIOS, GVE. CONST. DE SERV. SANIT. ESTR. REG. AISLADOS DE 5.3X6MTS ZY OBRA EX.	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	ISIFE	661,079	661,079	661,079	661,079	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
102	137248	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010045 JN CARMEN CALDERON, ADOLFO R. CORTINES, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTS ESTR. REG.	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	ISIFE	266,463	266,463	266,463	225,307	84.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
103	137249	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010046 JN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, NOROTILLOS, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	NOROTILLOS	ISIFE	310,374	310,374	310,374	293,438	94.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
104	137250	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010048 JN NUEVA CREACION PREE.S. COL. PETATLAN, GVE. SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO LETRINA. AISL. Y OBRA	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
105	137251	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010074 JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, GUASAVE, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	310,374	310,374	310,374	296,402	95.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
106	137252	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010075 JN TIERRA Y LIBERTAD, JUAN JOSE RIOS, GVE. RECT. NIVELES DE PISO TERM. EN PLAZA Y AULAS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
107	137253	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 10209, T.V. SEC. # 326, SABINO, GUASAVE, CONST. AULA DIDACTICA, LAB., TALLER, SERV.SANITARIOS.	11-GUASAVE	EL SABINO	ISIFE	1,024,479	1,024,479	1,024,479	785,335	76.7%	OTROS	4.00	2.88	72.0%
108	137254	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010043 SEC-JOSE ANTONIO AGUILAR QJEDA, TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	TAMAZULA	ISIFE	625,069	625,069	625,069	625,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
109	137255	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010046 SEC.TEC.# 93-LOS ANGELES, GUASAVE, , CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	ISIFE	625,069	625,069	625,069	625,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
110	137256	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010049 SEC-01 DE MAYO. EST. BAMOJA(CAMPO WILSON) TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	BAMOJA	ISIFE	625,069	625,069	625,069	625,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
111	137257	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010050 SEC-NEZAHUALCOYOTL, SAN RAFAEL, GUASAVE, CONST. 2 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS)	ISIFE	703,671	703,671	703,671	703,671	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
112	137223	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES DE NIVEL BASICO 2010, OBRA #010088 JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, E.J. EL CONCHI, MAZATLAN, REPARACION DE LOSA EN UN AULA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	152,999	152,999	152,999	152,999	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
113	137224	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010052 JN ROSAURA ZAPATA, FRACC. VILLA GALAXIA, MTLN.SERV. SANIT. AISLADA ESTR. REG. DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	666,705	666,705	666,705	655,029	98.2%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
114	137225	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010053 JN JEAN PIAGET, COL. ANTONIO TOLEDO C. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	372,492	372,492	372,492	319,160	85.7%	AULA	1.00	1.00	100.0%
115	137226	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010054 JN JORGE DOMINGUEZ RAMIREZ, FRACC. PRADO BONITO. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	372,492	372,492	372,492	372,492	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
116	137227	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010086 JN GABRIEL L. SOLANO, COL. ESTERO, MZTLN. REP. DE TECHOS EN 2 AULAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	305,999	305,999	305,999	305,999	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
117	137228	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010087 JN MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN, CONST. DE 2 AULAS DIDACS. DE 6X5.3 MTS Y ESTR. REG. Y SERV.	12-MAZATLÁN	SANTA FE	ISIFE	1,065,826	1,065,826	1,065,826	1,065,826	100.0%	AULA	4.00	3.88	97.0%
118	137229	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010089 JN, JUAN DE DIOS BATIZ, MAZATLAN, MAZATLAN, CONSTR. DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	361,374	361,374	361,374	361,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
119	137230	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010145 SEC. FEDERALIZADA, FRACC. VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, CONST. MODULO AISLADO(2AULAS, SERV. SANIT., ESCALERAS, SUBESTACION)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	6,698,966	6,698,966	6,698,966	5,964,726	89.0%	OTROS	11.00	5.06	46.0%
120	137231	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 010148- SEC.TEC. # 88, ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLAN, AULA DIDACTICA ADOSADA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	625,069	625,069	625,069	625,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
121	137232	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010056 - SEC. TEC. # 81. EL CASTILLO, MAZATLAN, CONST. SERV.SANIT., Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	ISIFE	733,635	733,635	733,635	733,635	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
122	137233	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010055-PRIM-JESUS SALV.PALACIO VARGAS, EL CASTILLO, MAZATLAN, 3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	ISIFE	1,024,862	1,024,862	1,024,862	1,024,862	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
123	137234	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010057-PRIM-JUAN ESCUTIA, CONSTANCIA, COL.VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
124	137235	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010136-PRIM-NVA.CREACION, FRACC. HACIENDA VICTORIA, MAZATLAN, 6 AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV.SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	3,881,007	3,881,007	3,881,007	3,770,575	97.2%	AULA	9.00	9.00	100.0%
125	137236	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010137-PRIM-JOSE CAYETANO VALADEZ, LUIS ECHEVERRIA, MAZATLAN, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	666,705	666,705	666,705	624,948	93.7%	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
126	137237	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010138-PRIM-NUOVA CREACION, COL.JARDINES DEL VALLE, MAZATLAN, CONSTR. SEIS AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV. SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	3,039,120	3,039,120	3,039,120	3,038,418	100.0%	AULA	9.00	9.00	100.0%
127	137211	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010059. SEC.GRAL. GREGORIO CUEVAS. BEQUILLOS. MOCORITO. AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE ESTR. U1-C Y.	13-MOCORITO	BEQUILLOS	ISIFE	624,355	624,355	624,355	608,349	97.4%	AULA	1.00	0.92	92.0%
128	137212	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010058 JN. JOSE VASCONCELOS, CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. DE SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POSO (LETR.) AIS. Y OBRA.	13-MOCORITO	CAPIRATO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.82	91.0%
129	137213	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010078 JN. MARGARITA R. DE LOPEZ MARTINEZ, PERICOS, MOCORITO, REHAB. DE 3 AULAS (ENTORNADO, IMPERM Y APLANADOS).	13-MOCORITO	PERICOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.91	91.0%
130	137214	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010079 JN. EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO, MOCORITO, REP. DE 1 AULA DIDACTICA.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.91	91.0%
131	137206	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010142-PRIM-MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, EL ROSARIO, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXT.	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
132	137196	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010061 JN, EDGAR JAVIER GONZALEZ GAUDIANO, COL. PRADERAS DEL EVORA GML, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA, AISLADA DE 6X8 Y O. EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	372,492	372,492	372,492	334,426	89.8%	AULA	1.00	0.90	90.0%
133	137197	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010077 JN, FEDERICO FROBEL, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	524,688	524,688	524,688	524,688	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
134	137198	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10066 PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. INF. JOBORI GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONST. TRES AULAS DIDACTICAS Y EST. REGIONAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	1,024,862	1,024,862	1,024,862	1,018,481	99.4%	AULA	3.00	3.00	100.0%
135	136805	PROG.FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA:NO. 010067. SEC.TÉCNICA NUM. 33. COL.15 DE JULIO, GUAMUCHIL,SALVADOR ALVARADO.SIN.BIBLIOTECA EN ESTRUC REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTER.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	898,570	898,570	898,570	877,739	97.7%	OTROS	6.00	6.00	100.0%
136	137187	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010068. SEC. NIÑOS HERODES. ESTACION DIMAS.SAN IGNACIO. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA ESTR. U1-C Y OBRA.	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	ISIFE	539,591	539,591	539,591	539,591	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
137	137188	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10134 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. EL TULE, SAN IGNACIO SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	16-SAN IGNACIO	EL TULE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2. SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
138	137189	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010201. SEC. NVA. CREACION. SAN IGNACIO. SAN IGNACIO. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR.	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	ISIFE	373,226	373,226	373,226	373,226	100.0%	OBRA	1.00	0.98	98.0%
139	137179	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10104 PRIM. MIGUEL ALLENDE, LOC. EL CAIMAN MARGEN DERECHO, SINALOA DE LEYVA. REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPREMEABILIZACION DE 160 M2	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO)	ISIFE	406,926	406,926	406,926	406,926	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
140	137180	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10107 PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LOC. EL LIMON, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL LIMÓN	ISIFE	171,216	171,216	171,216	171,216	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
141	137181	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10108 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, EL MELON, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, FOZA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL MELÓN	ISIFE	547,252	547,252	547,252	542,899	99.2%	AULA	3.00	3.00	100.0%
142	137182	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10110 PRIM. IGNACIO ALDAMA, LOC. SANTA TERESITA, SINALOA DE LEYVA, SIN. IMPERMEABILIZACION DE 255 M2	17-SINALOA	SANTA TERESITA	ISIFE	51,000	51,000	51,000	1,000	2.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
143	137183	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010076. JN. JUAN ALDAMA. SANTA TERESA. SINALOA. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y.	17-SINALOA	SANTA TERESITA	ISIFE	172,766	172,766	172,766	62,679	36.3%	M2, SANITARIOS	3.00	3.00	100.0%
144	137184	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010157. TELE-SECUNDARIA NO. 327. RANCHITO DE FIGUEROA. SINALOA. DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION CON.	17-SINALOA	RANCHITO DE FIGUEROA	ISIFE	1,362,204	1,362,204	1,362,204	1,355,567	99.5%	AULA	6.00	5.99	99.8%
145	137022	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010060 JN. MARIE CURIE, JUAN ALMADA(EL TIGRE), NAVOLATO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA AISL. DE 6X5.30 Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	ISIFE	310,374	310,374	310,374	310,374	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
146	137023	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010062 JN. MANUEL ACUÑA, COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA), NAVOLATO, SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO (LETRINA) AISL. Y OBRA.	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE SAN PEDRO ( C. DE LA ESTANCIA)	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
147	137024	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010063 JN. JEAN PIAGET, CAMPO VICTORIA, NAVOLATO, SERV. SANITARIOS RURALES DE 3X8 CON FOSA, POZO Y OBRA.	18-NAVOLATO	CAMPO VICTORIA	ISIFE	453,900	453,900	453,900	453,900	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
148	137025	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010084 ML, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, VILLA B. JUAREZ, NAVOLATO, CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS..	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,271,151	1,271,151	1,271,151	1,150,623	90.5%	AULA	5.00	5.00	100.0%
149	135269	PROG. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA: NO. 10204. SEC. TÉCNICA NUM. 52. ALTATA. NAVOLATO. SIN. IMPER. DE 1300 M2 DE LOSA.	18-NAVOLATO	ALTATA	ISIFE	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
150	137026	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010190. T.V. SEC.RICARDO FLORES MAGON. LAS AMAPAS V. JUAREZ. NAVOLATO.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
151	137027	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010161 TELESEC. NO. 324, LOC. CASA BLANCA LOS ANGELES, NAVOLATO SIN. CONST. DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION	18-NAVOLATO	CASA BLANCA	ISIFE	1,362,906	1,362,906	1,362,906	1,268,345	93.1%	AULA	6.00	6.00	100.0%
152	137028	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010162 TELESEC. NUEVA CREACION, CONVENCION DE AGUASCALIENTES, NAVOLATO SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,351,361	1,351,361	1,351,361	1,344,022	99.5%	AULA	6.00	5.99	99.8%
153	137029	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010191 PRIM. NUEVA CREACION COL. MAQUIO CLOUTIER, LA PALMA NAVOLATO SIN. CONST. 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION.	18-NAVOLATO	LA PALMA	ISIFE	1,678,217	1,678,217	1,678,217	1,678,217	100.0%	AULA	6.00	5.52	92.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
154	137030	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010064-PRIM-QUETZACOALT., LIC.BENITO JUAREZ(CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO, MODULO ADOSADO DE SERV.SANIT. 6X8	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	ISIFE	662,354	662,354	662,354	659,343	99.5%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
155	137031	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010065-PRIM-LA SINALOA., FRACC.VILLA BONITA, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,024,862	1,024,862	1,024,862	1,024,862	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
156	137032	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010162. TELE-SECUNDARIA NO. 324. CASA BLANCAS. LOS ANGELES. NAVOLATO. DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS DIRECCION CON.	18-NAVOLATO	CASA BLANCA (ÁNGELES DOS)	ISIFE	1,351,361	1,351,361	1,351,361	1,344,022	99.5%	AULA	6.00	6.00	100.0%
		REHABILITACIÓN												
157	111344	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10205 TELESEC. NUM. 9, REPARACION DE LOSAS EN 3 AULAS D/S.S.	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	ISIFE	490,492	490,492	490,492	346,419	70.6%	OTROS	1.00	0.43	43.0%
158	122049	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010165 TELESEC. NO. 172, LOC. EL MAGISTRAL CONCORDIA SIN. REPARACION GRAL. DE SERV. SANIT. EN 3 AULAS IMPERMEABILIZACION DE LOSA	4-CONCORDIA	MAGISTRAL	ISIFE	204,000	204,000	204,000	203,875	99.9%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
159	136463	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010188. JN. JEAN PEAGET. LOMAS DE SAN ISIDRO. CULIACAN. REP. ESTRUCTURAL DE 4 AULAS.	6-CULIACÁN	SAN IGNACIO (SAN NACHITO)	ISIFE	360,097	360,097	360,097	358,357	99.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
160	141049	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010210 TELESEC. NO. 12, LOC. LAS FLECHAS CULIACAN SIN. REHAB. DE UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LAS FLECHAS	ISIFE	379,732	379,732	379,732	132,906	35.0%	AULA	1.00	0.90	90.0%
161	137451	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10147. SECUNDARIA TEC. NO. 19, LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CULIACAN SIN. REPARACION GRAL. DE MODULO 3 AULAS EN EDIF. E	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	ISIFE	871,365	871,365	871,365	871,365	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
162	137452	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10193. PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. IMPERM. DE 2200 M2 DE LOSA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
163	137453	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10202 SEC. TECNICA NO. 50, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. REP. DE IMPERMEABILIZANTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
164	137324	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010194, PRIM. 05 DE MAYO. CASAS VIEJAS. ELOTA. CONSTRUCCION DE 200 ML. DE BARDA.	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	ISIFE	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
165	137278	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010095-PRIM-CARLOS A.CARRILLO, LOS TERREROS, EL FUERTE, REHAB. 1 AULA DE 6X11 MTS., APLANADOS, IMPERMEABILIZACION	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	ISIFE	234,600	234,600	234,600	234,600	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
166	137279	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010096-PRIM-GRAL.LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS(LA ESPERANZA), EL FUERTE, DEMOLICION DE LOS 60 M2, IMPERMEABILIZACION 130 M2, PINTURA	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	ISIFE	195,973	195,973	195,973	195,973	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
167	137280	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010097-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CONSTANCIA, EL FUERTE, REHAB.DE 2 AULAS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	459,000	459,000	459,000	459,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
168	137281	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010098-PRIM-MARIANO MATAMOROS, POCHOTAL, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	POCHOTAL	ISIFE	198,260	198,260	198,260	198,260	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
169	137282	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010099-PRIM-MIGUEL DIHALGO Y COSTILLA, AGUA CALIENTITA, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	ISIFE	122,072	122,072	122,072	122,072	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
170	137283	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010100-PRIM-NARCISO MENDOZA, LA GENOVEVA, EL FUERTE, REHAB.DE LOSA EN 1 AULA EDIF A.	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	ISIFE	199,122	199,122	199,122	199,122	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
171	137284	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010101-PRIM-NEZAHUALCOYOTL, MACOYAHUI(EL SUFRAGIO), EL FUERTE, REHAB.DE 3 AULAS.	10-EL FUERTE	MACOYAHUI (EL SUFRAGIO)	ISIFE	407,924	407,924	407,924	407,924	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
172	137258	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA NO. 010229. SEC. TECNICA NO. 4. GUASAVE. GUASAVE. REPARACION DE VITROPISO, APLANADOS CANCELERIA.	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	341,575	341,575	341,575	3,402	1.0%	OTROS	7.00	7.00	100.0%
173	137259	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010156 TELESECUNDARIA # 88 SAN SEBASTIAN, GUASAVE, IMPERMEABILIZACION DE 900 M2.	11-GUASAVE	SAN SEBASTIÁN NÚMERO 2	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174	137260	PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010199 SEC-01 DE MAYO, EST. BAMOA, GUASAVE, CONST. REP. DE IMPERMEABILIZACION Y LABORATORIO	11-GUASAVE	BAMOA	ISIFE	305,063	305,063	305,063	76,929	25.2%	OTROS	1.00	0.60	60.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
175	137261	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIV. BASICO 2010, OBRA # 010200 SEC-ANTONIO TOLEDO CORRO, ROBERTO BARRIOS, GUASAVE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	ISIFE	200,000	200,000	200,000	78,661	39.3%	OTROS	1.00	0.02	2.0%
176	137262	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010047-PRIM-XICOTENCATL, EL GAMBINO, GUASAVE, SERV.SANIT. Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GAMBINO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
177	137263	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010051-PRIM-FCO.I.MADERO, SAN PEDRO GUASAVE(EL RANCHITO), GUASAVE, REHAB. DE APLANADOS, PINTURA, IMPERM., CANCELERIA.	11-GUASAVE	SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)	ISIFE	885,429	885,429	885,429	885,429	100.0%	OTROS	11.00	11.00	100.0%
178	137264	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010169-PRIM-GUADALUPE VICTORIA, EL CARACOL, GUASAVE, REHAB.DE AULAS Y DIRECCION.	11-GUASAVE	EL CARACOL	ISIFE	449,174	449,174	449,174	449,174	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
179	137238	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 10187 JN- ESTEFANIA CASTANEDA, MAZATLAN, MAZATLAN, 151 M2 DE LOSA, IMPERMEABILACION, CANCEL., VITROPISO, INST. ELECT., Y PINTURA.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
180	137239	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010135-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA, CAMACHO, MAZATLAN, SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	CAMACHO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	3,402	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
181	137240	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010139-PRIM-GRAL.VICENTE GUERRERO, SIQUEROS, MAZATLAN, IMPERMEABILIZACION GRAL.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	ISIFE	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
182	137215	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010112-PRIM-PROGRESO, LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO , CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	13-MOCORITO	LA CALERA DE CAPIRATO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.86	93.0%
183	137216	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010113-PRIM-CURSOS COMUNIT., EL BECAL, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y POZO	13-MOCORITO	EL BECAL	ISIFE	326,502	326,502	326,502	326,502	100.0%	M2, SANITARIOS	3.00	2.76	92.0%
184	137217	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010114-PRIM-MADERO Y PINO SUAREZ,,LOMAS BLANCAS, MOCORITO, REHAB. DE 1 AULA.	13-MOCORITO	LOMAS BLANCAS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.92	92.0%
185	137218	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010115-PRIM- EL PROGRESO, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y REPARACION DE AULAS Y OBR EXT.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ISIFE	596,597	596,597	596,597	534,331	89.6%	M2, SANITARIOS	3.00	2.80	93.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
186	136954	PROG. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010, OBRA: NO. 10228. PRIMARIA. JUSTO SIERRA. EL ROSARIO, REPARACIÓN DE BANQUETA, PISOS Y MURO DE CONTENCIÓN.	14-ROSARIO	EL ROSARIO	ISIFE	260,889	260,889	260,889	232,838	89.2%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
187	137207	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010140-PRIM-20 DE NOV., JALPA # 20, EL ROSARIO, SERV.SANIT. Y OBRA EXT..	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	ISIFE	173,502	173,502	173,502	173,502	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
188	137208	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010141-PRIM-BASILIO BADILLO, NIEBLAS, EL ROSARIO, REPARACION DE LOSA DE 1 AULA.	14-ROSARIO	NIEBLAS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
189	137209	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010143-PRIM-LIC.BENITO JUAREZ, EJ.CAJON OJO DE AGUA # 2, ROSARIO, SUSTITUCION DE LOSA EN AULA.	14-ROSARIO	EJIDO CAJÓN OJO DE AGUA NÚMERO DOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
190	137199	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10111 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SIN. REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIZACION DE 3	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
191	137033	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010132-PRIM-IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO., DAUTILLOS, NAVOLATO, REPARACION DE RECHOS DE 2 AULAS.	18-NAVOLATO	DAUTILLOS	ISIFE	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
192	137034	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010133. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA. JUAN ALDAMA. (EL TIGRE). NAVOLATO. REHABILITACIÓN DE LOSA EN UN AULAS.  EQUIPAMIENTO	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	AULA	1.00	0.92	92.0%
193	106231	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10010 SEC. TECNICA N 27, LOC. EJ. 20 DE NOVIEMBRE, AHOME SIN. CONST. DE UNA AULA DIDACTA ADOSADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO	1-AHOME	AHOME	ISIFE	625,069	625,069	625,069	351,850	56.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
194	106232	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA: 10092 PRIM. FED., LOC. FRACC. ALAMOS COUNTRY, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	373,750	373,750	373,750	373,750	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
195	106233	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA:10009 SEC. TECNICA N 16 LOC. EJ. 9 DE DICIEMBRE, AHOME SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,990,047	1,990,047	1,990,047	1,758,371	88.4%	AULA	4.00	4.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
196	111345	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10196 PRIM. MERCEDES DIAZ ESPARRAGOZA, LOC. BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SIN., UNA SUB-ESTACION ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	ISIFE	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%
197	137975	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010195 PRIMARIA FEDERALIZADA, FRACC. DANUBIO, CULIACAN SIN. SUB-ESTACION ELECTRICA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%
		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA												
		CONSTRUCCIÓN												
198	142158	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: UNIDAD REGIONAL DE PROCESOS INDUSTRIALES EN MINAS METALURGICAS Y LIC. EN ELECTRONICA. C.U. CULIACAN SIN. EDIF. 3 NIV. DE CONCRETO, CUB. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	13,636,216	13,636,216	13,636,216	8,117,605	59.5%	AULA	41.00	20.00	48.8%
199	142159	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010216 CENTRO DE EQUIDAD DE GENERO, C.U. CAMPUS RAFAEL BUELNA, CULIACAN SIN. EDIF. 2 NIV. CUBICULOS, DIR. SANIT. ESC. AULAS, BODEGA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	6,403,950	6,403,950	6,403,950	3,343,909	52.2%	AULA	23.00	12.00	52.2%
200	142160	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010221 ENFERMERIA, COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN SIN. CONST. DE 3 NIV. DE CONCRETO, LAB. MED. QUIRURGICO, GINECO-OBSTETRICIA, QUIROFANO SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	12,570,362	12,570,362	12,570,362	6,808,749	54.2%	AULA	44.00	25.00	56.8%
201	142161	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010223 ODONTOLOGIA C.U. CULIACAN SIN. CONST. 3 AULAS DE 3E, ESCALERAS LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA, CUBICULOS OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,895,673	2,895,673	2,895,673	1,013,485	35.0%	AULA	12.00	2.00	16.7%
202	142162	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010224 ODONTOLOGIA C.U. CULIACAN SIN. LABORATORIO DE ANATOMIA-HISTOLOGIA Y CUBICULOS DE 6EE EN TERCER NIVEL Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,430,821	2,430,821	2,430,821	850,787	35.0%	AULA	13.00	2.00	15.4%
203	142163	PROG. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FAM 2010, OBRA: NO. 010173 U. DE O. COL. 4 DE MARZO CULIACÁN SIN. CONST. ETAPA II DE EDIF. C2 P/ESTACIONAMIENTO DE LA REC. AUDITORIO ESP. CONCRETO DE 3 NIV. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	14,727,000	14,727,000	14,727,000	9,647,752	65.5%	AULA	20.00	10.00	50.0%
204	142156	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010226 CASA DE LA CULTURA LA CIENCIA Y LAS BELLAS ARTES MAZATLAN SIN. CONST. EDIFICIO ATIPICO DE 2 NIV. 10 AULAS, 4 AULAS TALLER, 3 BODEGAS,	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	6,403,950	6,403,950	6,403,950	3,343,909	52.2%	AULA	45.00	30.00	66.7%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H/I						
205	142157	PROG. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN EXT. NAV. OBRA: 10233 CONST. DE UNIDAD MULTIFUN. DE TALL. LAB. AULAS, ESCALERAS, OBRA EXT.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	18,000,000	18,000,000	18,000,000	11,936,810	66.3%	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
					A	B	C	D						
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE		196,755,877	196,755,877	196,755,887	166,184,211	84.5%	4,397,407	2,088,587		9,737.00	8,464.00	86.9%
1	62705	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	68,632,352	68,632,352	68,632,362	42,640,122	62.1%	0	0	PERSONA	4,237.00	3,600.00	85.0%
2	62936	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	11,696,209	11,696,209	11,696,209	10,930,869	93.5%	4,397,407	2,088,587	PERSONA	3,255.00	3,000.00	92.2%
3	63641	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	8,038,814	8,038,814	8,038,814	7,801,452	97.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
4	63749	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	41,466,792	41,466,792	41,466,792	41,322,593	99.7%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,649.00	81.7%
5	63787	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,471,710	63,471,710	63,471,710	60,039,175	94.6%	0	0	EQUIPO	174.00	162.00	93.1%
6	63871	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	0	PERSONA	50.00	50.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAFEF 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
						A	B	C	D				
1	114077	APORTACIONES FEDERALES FAFEF INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	3,470,232	3,470,232	3,470,232	3,470,232	100.0%	PLANTA	1.00	0.95	95.0%
					3,470,232	3,470,232	3,470,232	3,470,232	100.0%		1.00	0.95	95.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		CONVENIOS													
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			265,383,826	245,583,826	245,583,826	185,302,127	75.5%	798,804	0		11.00	5.03	45.7%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN													
		INVERSIÓN													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
1	136653	HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	ELDORADO	23,000,000	23,000,000	23,000,000	15,297,737	66.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
2	136585	HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	28,000,000	28,000,000	28,000,000	20,462,640	73.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	154628	TRABAJOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL GUSAVE SINALOA	11-GUASAVE	GUASAVE	68,200,000	68,200,000	68,200,000	68,200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	151740	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL UBICADO EN AV. JUAN PABLO II	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	35,000,000	35,000,000	35,000,000	12,150,593	34.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
		EQUIPAMIENTO													
		BIENES MUEBLES													
5	154655	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL EN SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	41,800,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.53	53.0%
6	136389	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	47,000,000	47,000,000	47,000,000	46,999,999	100.0%	652,263	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
7	149063	ADQUISICION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,824,800	1,824,800	1,824,800	0	0.0%	6,126	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
8	149066	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3,077,000	3,077,000	3,077,000	0	0.0%	10,330	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
9	148347	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,136,700	1,136,700	1,136,700	0	0.0%	3,816	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
10	149060	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	450,000	450,000	450,000	119,446	26.5%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
11	148298	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,595,326	1,595,326	1,595,326	71,712	4.5%	5,115	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
12	136825	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SINALOA, ESPECIFICAMENTE PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES NUEVAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14,300,000	14,300,000	14,300,000	0	0.0%	121,154	0	LICITACIÓN	0.00	0.00	0.0%
		OTROS CONVENIOS			333,706,827	333,706,827	326,137,874	332,129,240	99.5%	0	0		25,946.00	19,383.00	74.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS 2010  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		INVERSIÓN													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
13	125659	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (ASILO DE ANCIANOS Y CREE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	48,169,704	48,169,704	48,169,704	48,169,704	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
14	125924	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN DIVERSOS MPIO DEL EDO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14,706,620	14,706,620	14,706,620	14,706,620	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
15	125843	DESARROLLO URBANO (CONSTRUCCION DE DRENAJE, ELECTRIFICACION, ETC. EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12,035,186	12,035,186	12,035,186	12,035,186	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
		MEJORAMIENTO													
16	125883	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE VIALIDADES URBANAS EN DIVERSOS MPIO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	145,088,490	145,088,490	145,088,490	145,088,490	100.0%	0	0	OBRA	26.00	26.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
17	149074	ASESOR TECNICO PEDAGOGICO EN EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,835,845	2,835,845	2,835,845	2,216,713	78.2%	0	0	DOCENTE	120.00	120.00	100.0%
18	102667	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,420,408	6,420,408	6,420,408	6,515,954	101.5%	0	0	ESCUELA	143.00	143.00	100.0%
19	114735	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,781,077	2,781,077	2,781,077	2,817,410	101.3%	0	0	MAESTRO	15,000.00	7,000.00	46.7%
20	102284	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,045,009	1,045,009	1,045,009	1,048,352	100.3%	0	0	CAPACITACION	3,729.00	3,729.00	100.0%
21	149070	PROGRAMA DE ESCUELAS EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	700,000	700,000	700,000	695,000	99.3%	0	0	ESCUELA	382.00	382.00	100.0%
22	101779	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	38,118,391	38,118,391	30,549,438	38,118,391	100.0%	0	0	ESCUELA	2,000.00	2,260.00	113.0%
23	102726	PROGRAMA INGLES EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13,066,050	13,066,050	13,066,050	13,256,555	101.5%	0	0	CAPACITACION	2,000.00	3,155.00	157.8%
24	102426	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	25,900,000	25,900,000	25,900,000	24,289,066	93.8%	0	0	BECA	2,446.00	2,446.00	100.0%
25	101853	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,931,752	101.5%	0	0	ESCUELA	89.00	111.00	124.7%
26	101410	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,240,047	1,240,047	1,240,047	1,240,047	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2010  
SEGUNDO TRIMESTRE 2011  
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	1	1,554,953	1,554,953	1,554,953	1,554,953	100.0%
AHOME	1	1,554,953	1,554,953	1,554,953	1,554,953	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

**RECURSOS FISCALES 2009**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2009  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIOS													
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			799,712,520	795,395,515	782,175,299	794,411,999	99.9%	30,983,751	30,983,751		14,377,384.00	14,385,485.00	100.1%
		PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
1	61414	PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	163,251,364	163,251,364	163,251,364	163,237,514	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,438.00	5,841.00	169.9%
2	61415	PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	73,696,421	73,696,421	73,696,421	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	12,893.00	17,550.00	136.1%
3	61416	PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	72,257,854	72,257,854	72,257,854	71,953,654	99.6%	0	0	BENEFICIARIO	4,604.00	4,800.00	104.3%
4	61417	PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	69,630,028	69,630,028	69,630,028	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,400.00	2,245.00	160.4%
5	61418	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,064,150	14,337,357	14,337,357	14,337,357	100.0%	14,337,357	14,337,357	PESOS	14,337,357.00	14,337,357.00	100.0%
		PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA													
6	61419	CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,563,484	9,563,484	9,563,484	9,563,308	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,468.00	3,468.00	100.0%
		PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO													
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
7	61420	SOPORTE-SNIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
		OTROS													
8	61421	SOPORTE-CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	19,498,268	19,498,268	19,498,268	19,498,268	100.0%	0	0	PROYECTO	4,394.00	4,394.00	100.0%
9	61422	SOPORTE-INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	12,660,866	12,660,866	12,660,866	12,660,866	100.0%	0	0	PROYECTO	76.00	76.00	100.0%
10	61423	SOPORTE-SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	85,547,850	85,547,850	85,547,850	85,547,851	100.0%	0	0	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%
		PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO													
		OBRA PÚBLICA													
		REHABILITACIÓN													
11	61424	RM	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	215,376,782	200,763,062	196,041,807	200,763,065	100.0%	7,453,945	7,453,945	BENEFICIARIO	8,526.00	8,526.00	100.0%
		PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO													
		EQUIPAMIENTO													
		MAQUINARIA													
12	61425	DP	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	30,615,000	44,424,732	33,415,000	43,759,438	98.5%	7,363,561	7,363,561	OTROS	34.00	34.00	100.0%
		PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO													
		OBRA PÚBLICA													
		MODERNIZACIÓN													
13	61426	MTUR	0-COBERTURA ESTATAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,209,060	27,489,229	30,000,000	27,489,229	100.0%	1,828,888	1,828,888	BENEFICIARIO	1,157.00	1,157.00	100.0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2009  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		196,755,877	196,755,877	196,755,877	196,116,242	99.7%	5,085,054	4,698,638		10,686.00	11,477.00	107.4%
1	61271	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	67,896,660	67,896,660	67,896,660	67,861,207	99.9%	0	0	PERSONA	6,242.00	7,033.00	112.7%
2	61454	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	13,661,890	13,661,890	13,661,890	13,661,890	100.0%	0	0	PERSONA	1,710.00	1,710.00	100.0%
3	61493	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	2,659,411	2,659,411	2,659,411	2,659,411	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
4	61545	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,925.00	1,925.00	100.0%
5	61622	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	62,685,273	62,685,273	62,685,273	62,081,091	99.0%	5,085,054	4,698,638	ENTIDAD FEDERATIVA	795.00	795.00	100.0%
6	61799	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	2,660,042	2,660,042	2,660,042	2,660,042	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS 2009  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		CONVENIOS												
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				167,844,075	167,844,075	167,844,075	137,331,570	81.8%		33.00	22.25	67.4%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												
		INVERSIÓN												
		OBRA PÚBLICA												
		CONSTRUCCIÓN												
1	151599	ENTRONQUE MEXICO 15 - COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	55,000,000	55,000,000	55,000,000	50,299,275	91.5%	KILÓMETRO	9.00	8.25	91.7%
2	154570	CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA GLORIETA CUAHUTEMOC - AVE. FEDERALISMO - PRIMER ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	OBRAS PUBLICAS	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	151670	EL RANCHITO - COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	OBRAS PUBLICAS	65,000,000	65,000,000	65,000,000	39,366,326	60.6%	KILÓMETRO	21.00	12.00	57.1%
		GASTO CORRIENTE												
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
4	148215	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	1,000,000	1,000,000	1,000,000	821,894	82.2%	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
5	148193	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UAIM	1,844,075	1,844,075	1,844,075	1,844,075	100.0%	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

**RECURSOS FISCALES 2008**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2008  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES												
		FASP		170,676,508	170,676,508	170,676,508	169,696,928	99.4%	14,666,210	9,816,147		60,250.00	61,192.00	101.6%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
1	57435	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	19,752,670	19,752,670	19,752,670	19,752,670	100.0%	0	0	PERSONA	3,175.00	2,952.00	93.0%
2	57446	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	6,607,218	6,607,218	6,607,218	6,607,218	100.0%	0	0	PIEZA	9,988.00	9,988.00	100.0%
3	57482	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	39,430,497	39,430,497	39,430,497	38,451,114	97.5%	0	0	EQUIPO	35,424.00	35,416.00	100.0%
4	57495	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	4,663,302	4,663,302	4,663,302	4,663,302	100.0%	0	0	EQUIPO	179.00	244.00	136.3%
5	57502	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	7.00	233.3%
6	57517	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	7,622,400	7,622,400	7,622,400	7,622,400	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
7	57539	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	51,270,580	51,270,580	51,270,580	51,270,580	100.0%	14,666,210	9,816,147	PIEZA	6,612.00	7,704.00	116.5%
8	57597	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	37,512,450	37,512,450	37,512,450	37,512,253	100.0%	0	0	EQUIPO	4,849.00	4,849.00	100.0%
9	57632	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,017,391	3,017,391	3,017,391	3,017,391	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	30.00	166.7%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

**RECURSOS FISCALES 2007**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2007  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
SEGUNDO TRIMESTRE de 2011  
ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FASP		144,014,822	144,014,822	144,014,822	143,913,266	99.9%	12,485,785	10,717,717		10,756.00	10,820.00	100.6%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
1	55154	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100.0%	0	0	PERSONA	2,025.00	2,025.00	100.0%
2	55332	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	11,415,776	11,415,776	11,415,776	11,415,776	100.0%	0	0	PIEZA	3,901.00	3,901.00	100.0%
3	55374	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,835,661	99.7%	12,485,785	10,717,717	EQUIPO	267.00	269.00	100.7%
4	55600	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	5,099,000	5,099,000	5,099,000	5,099,000	100.0%	0	0	EQUIPO	274.00	318.00	116.1%
5	55621	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	330,323	330,323	330,323	330,323	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%
6	55663	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	13,503,726	13,503,726	13,503,726	13,503,726	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%
7	55693	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100.0%	0	0	PERSONA	2,904.00	2,904.00	100.0%
8	55735	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	29,021,886	29,021,886	29,021,886	29,021,886	100.0%	0	0	PIEZA	1,357.00	1,375.00	101.3%
9	55751	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%