



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CIV 3ra. Época

Culiacán, Sin., Lunes 06 de Mayo de 2013.

No. 055

ÍNDICE

GOBIERNO DEL ESTADO

Decretos Números 834 y 835 del H. Congreso del Estado.- Que contienen pensiones por jubilación.

2 - 5

PODER EJECUTIVO ESTATAL

Se establece la suspensión de actividades no prioritarias y la interrupción de plazos para el trámite de los asuntos competencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, el día 1ro.; y 2 de mayo únicamente los servidores públicos sindicalizados, para reanudar labores el día 03 del mismo mes.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa, al Primer Trimestre de 2013.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Resolución mediante la cual se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización, para la prestación de servicios privados de seguridad a: Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.

6 - 101

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban las Pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las Campañas Institucionales de las Autoridades Electorales para las etapas de campaña, período de reflexión y jornada Electoral del Proceso Electoral Local Dos Mil Trece que se celebrará en el Estado de Sinaloa.

Pautas de los Tiempos del Estado correspondientes a los Partidos Políticos y Autoridades Electorales durante el Proceso Electoral Local (campaña y período de reflexión del Estado de Sinaloa 2013).

102 - 116

AYUNTAMIENTOS

Municipio de Culiacán.- Corte de caja que contiene los ingresos y egresos correspondientes al mes de Marzo de 2013.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Municipio de Guasave.- Licitación Pública Estatal No. 002.- Contratación de las obras públicas a base de precios unitarios y tiempo determinado, referente a los Servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario.

117 - 118

AVISOS GENERALES

Sol. Ruta.- «Las Ánimas Topolobampo», S.C. de R.L. de C.V.

Balance Final de Liquidación.- Trigo Industrializado, S.A. de C.V.

119 - 120

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

121 - 144

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN
SINALOA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, correspondiente al Primer Trimestre de 2013 y contiene información sobre la aplicación 2012, 2011 y 2010, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**


C.P. ARMANDO VILLARREAL IBARRA



**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2013

RECURSOS FISCALES 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
						A	B	C					
		APORTACIONES FEDERALES FAEB			6,975,030,202	1,667,919,487	1,667,919,487	1,667,919,487	100.0%		893,504.00	832,452.00	93.2%
1	145161	SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	540,268,951	127,466,839	127,466,839	127,466,839	100.0%	ALUMNO	18,000.00	17,257.00	95.9%
2	144662	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	47,613,535	16,580,635	16,580,635	16,580,635	100.0%	ALUMNO	1,100.00	1,150.00	104.5%
3	146386	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	37,360,663	8,599,127	8,599,127	8,599,127	100.0%	ALUMNO	12,300.00	4,450.00	36.2%
4	144805	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,080,338,317	256,714,358	256,714,358	256,714,358	100.0%	ALUMNO	80,835.00	79,306.00	98.1%
5	145033	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	2,844,446,137	672,697,895	672,697,895	672,697,895	100.0%	ALUMNO	240,600.00	218,200.00	90.7%
6	145516	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	2,250,619,763	537,908,567	537,908,567	537,908,567	100.0%	ALUMNO	90,330.00	92,592.00	102.5%
7	145992	EDUCACIÓN SUPERIOR 06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	11,227,251	3,892,394	3,892,394	3,892,394	100.0%	ALUMNO	3,587.00	3,271.00	91.2%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
8	145277	EDUCACIÓN ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	100,374	23,682	23,682	23,682	100.0%	ALUMNO	18,000.00	17,257.00	95.9%
9	144717	EDUCACIÓN INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	36,047,623	12,552,995	12,552,995	12,552,995	100.0%	ALUMNO	1,100.00	1,150.00	104.5%
10	146612	EDUCACIÓN PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SEPYC SEPDES	15,064	3,467	3,467	3,467	100.0%	ALUMNO	12,300.00	4,450.00	36.2%
11	144841	EDUCACIÓN PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	41,078,686	9,761,283	9,761,283	9,761,283	100.0%	ALUMNO	80,835.00	79,306.00	98.1%
12	145076	EDUCACIÓN PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	38,613,931	9,132,010	9,132,010	9,132,010	100.0%	ALUMNO	240,600.00	218,200.00	90.7%
13	145689	EDUCACIÓN SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	35,401,177	8,461,045	8,461,045	8,461,045	100.0%	ALUMNO	90,330.00	92,592.00	102.5%
14	146185	EDUCACIÓN SUPERIOR 06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	11,898,730	4,125,190	4,125,190	4,125,190	100.0%	ALUMNO	3,587.00	3,271.00	91.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA			233,669,050	65,805,684	65,805,684	59,342,405	90.2%		59,032.00	11,812.00	20.0%
1	130532	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	159,561,406	43,253,342	43,253,342	43,253,342	100.0%	ALUMNO	10,239.00	2,391.00	23.4%
2	130713	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	9,487,213	2,371,804	2,371,804	2,371,804	100.0%	ALUMNO	10,239.00	2,391.00	23.4%
3	113391	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	40,516,693	11,097,546	11,097,546	8,006,536	72.1%	ADULTO Y JOVEN	19,277.00	3,515.00	18.2%
4	113764	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	24,103,738	9,082,992	9,082,992	5,710,723	62.9%	ADULTO Y JOVEN	19,277.00	3,515.00	18.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZS
FAFEF 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAFEF			618,386,948	154,641,488	154,641,488	154,641,488	100.0%		618,386,948.00	154,641,488.00	25.0%
		SANEAMIENTO FINANCIERO											
		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA											
132575		PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	157,778,422	19,140,339	19,140,339	19,140,339	100.0%	PESOS	157,778,422.00	19,140,339.00	12.1%
		OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO											
132681		PAGO DE INTERES DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	157,778,422	59,793,623	59,793,623	59,793,623	100.0%	PESOS	157,778,422.00	59,793,623.00	37.9%
		SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES											
		MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES											
132267		APOYO A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	ISSSTESIN	302,830,104	75,707,526	75,707,526	75,707,526	100.0%	PESOS	302,830,104.00	75,707,526.00	25.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
1	111891	APORTACIONES FEDERALES			2,424,142	2,424,142	2,424,142	530,957	21.9%	OPERACIÓN	12.00	3.00	25.0%
		FAIS											
		FISE											
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
		INFORME Y REPORTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,424,142	2,424,142	2,424,142	530,957	21.9%	OPERACIÓN	12.00	3.00	25.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2013
PRIMER TRIMESTRE 2013
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	87	258,292,616	89,731,483	111,931,884	17,735,852	19.8%
1-AHOME*	0	0	0	0	0	0.0%
2-ANGOSTURA	1	5,916,784	1,775,035	5,916,784	0	0.0%
3-BADIRAGUATO	1	45,435,305	13,630,591	13,630,591	0	0.0%
4-CONCORDIA*	0	0	0	0	0	0.0%
5-COSALÁ*	5	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	10	94,538,158	26,403,480	26,403,480	395,985	1.5%
7-CHOIX	13	30,374,810	8,812,443	1,175,680	1,002,479	11.4%
8-ELOTA*	0	0	0	0	0	0.0%
9-ESCUINAPA	3	270,035	47,180	47,180	47,180	100.0%
10-EL FUERTE	10	1,560,719	1,560,719	1,560,719	1,560,719	100.0%
11-GUASAVE	1	1,893,534	568,060	1,893,534	369,366	65.0%
12-MAZATLÁN	1	34,814,201	10,444,260	34,814,201	0	0.0%
13-MOCORITO	21	9,246,868	9,246,868	9,246,868	9,246,868	100.0%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO	6	3,642,701	3,642,701	3,642,701	0	0.0%
16-SAN IGNACIO*	0	0	0	0	0	0.0%
17-SINALOA	14	6,314,709	6,314,709	6,314,709	5,113,255	81.0%
18-NAVOLATO	1	24,284,792	7,285,437	7,285,437	0	0.0%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAM			167,443,540	27,868,959	41,826,418	11,069,202	39.7%		16,344,782.00	4,662,740.00	28.5%
		ASISTENCIA SOCIAL											
		APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL											
1	66793	APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA	157,396,928	25,918,132	38,898,568	10,912,652	42.1%	APOYO	16,344,777.00	4,662,738.00	28.5%
2	66638	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA	10,046,612	1,950,827	2,927,850	156,550	8.0%	PROYECTO	5.00	2.00	40.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAM			167,443,540	27,868,959	41,826,418	11,069,202	39.7%		16,344,782.00	4,662,740.00	28.5%
		ASISTENCIA SOCIAL											
		APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL											
1	66793	APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA	157,396,928	25,918,132	38,898,568	10,912,652	42.1%	APOYO	16,344,777.00	4,662,738.00	28.5%
2	66638	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA	10,046,612	1,950,827	2,927,850	156,550	8.0%	PROYECTO	5.00	2.00	40.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES											
		FASP			219,666,571	43,933,314	43,933,314	0	0.0%		0.00	0.00	0.0%
		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES											
		OTROS DE GASTO CORRIENTE											
		3000 - SERVICIOS GENERALES											
1	136199	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	219,666,571	43,933,314	43,933,314	0	0.0%	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							E	F
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H							
		APORTACIONES FEDERALES															
		FASSA			1,939,628,830	606,498,944	498,436,772	413,732,041	68.2%	376,494	0		333,482,168.00	770,134.00	0.2%		
		INVERSION															
		EQUIPAMIENTO															
1	114115	MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	9,993,708	2,917,094	6,023,226	0	0.0%	0	0	PESOS	9,993,708.00	0.00	0.0%		
		SERVICIOS PERSONALES															
2	113813	MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,606,299,882	413,000,212	403,903,377	413,000,212	100.0%	376,494	0	PERSONA	153,220.00	38,305.00	25.0%		
		OTROS GASTOS DE OPERACION															
3	113414	MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	323,335,240	190,581,638	88,510,169	731,829	0.4%	0	0	PESOS	323,335,240.00	731,829.00	0.2%		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2013
PRIMER TRIMESTRE 2013
(pesos)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	77	994,773,799	250,791,981	234,815,447	191,066,444	76.19%
1-AHOME *	0	0	0	0	0	0.00%
2-ANGOSTURA	6	21,393,419	6,470,330	21,393,419	6,470,330	100.00%
3-BADIRAGUATO	1	14,264,022	3,566,005	2,383,950	2,383,950	66.85%
4-CONCORDIA	5	13,547,945	3,397,146	3,386,986	2,631,696	77.47%
5-COSALÁ *	1	0	0	0	0	0.00%
6-CULIACÁN	13	398,031,559	101,877,603	59,213,974	59,213,974	58.12%
7-CHOIX	2	15,689,997	4,300,000	3,400,000	3,168,593	73.69%
8-ELOTA	5	20,401,561	5,100,390	20,401,561	5,100,390	100.00%
9-ESCUINAPA	1	23,738,384	6,434,596	6,388,829	6,388,829	99.29%
10-EL FUERTE *	1	0	0	0	0	0.00%
11-GUASAVE	10	134,036,000	33,986,593	33,986,593	33,986,593	100.00%
12-MAZATLÁN	13	205,537,993	52,117,005	51,384,493	40,781,481	78.25%
13-MOCORITO	3	21,799,482	5,560,344	5,449,870	5,560,344	100.00%
14-ROSARIO	6	23,733,500	2,817,070	2,847,070	2,817,070	100.00%
15-SALVADOR ALVARADO	2	37,603,595	9,400,899	9,400,899	7,606,164	80.91%
16-SAN IGNACIO	1	10,711,212	2,677,803	2,677,803	2,677,803	100.0%
17-SINALOA *	2	0	0	0	0	0.00%
18-NAVOLATO	5	54,285,130	13,086,197	12,500,000	12,279,227	93.83%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	E	D/B	F	G	H	H/G					
		CONVENIOS											
		OTROS CONVENIOS			22,913,661	7,849,264	7,849,264	3,751,874	47.8%		23,472	22,853	97.4%
		GASTO CORRIENTE											
		OTROS GASTOS DE OPERACION											
1	136062	CUOTAS DE AFILIACION	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	20,424	20,424	20,424	0	0.0%	USUARIO	20,424	20,424	100.0%
2	146869	ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (TALIS 2013)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	33,050	33,050	33,050	33,050	100.0%	EVALUACIÓN	476	476	100.0%
3	146839	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL DORADO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	7,610,246	2,907,049	2,907,049	2,023,235	69.6%	ALUMNO	653	653	100.0%
4	146854	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	15,249,941	4,888,741	4,888,741	1,695,589	34.7%	ALUMNO	1,919	1,300	67.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2013
ANEXO III
PRIMER TRIMESTRE de 2013
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIOS													
		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			594,900,000	259,050,878	594,900,000	3,815,778	1.5%	7,631,356	0		1.00	1.00	100.0%
		PROGRAMA DE ACCIONES EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE INVERSIÓN, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
1	40870	PROGRAMA DE ACCIONES EN CONCURRENCIA 2013	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	410,600,000	78,376,900	410,600,000	0	0.0%	7,462,954	0	SOLICITUD	0.00	0.00	0.0%
		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS													
2	41248	SANIDADES 2013	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	180,300,000	176,858,200	180,300,000	0	0.0%	168,402	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%
		DEPORTE													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
3	72055	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS	2-ANGOSTURA	OBRAS PUBLICAS	4,000,000	3,815,778	4,000,000	3,815,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			2,866,667	2,866,667	2,866,667	2,866,667	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
		FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS													
4	110653	CONSTRUCCION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA	2-ANGOSTURA	OBRAS PUBLICAS	2,866,667	2,866,667	2,866,667	2,866,667	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		OTROS PROGRAMAS			295,012,271	57,881,016	57,881,016	57,824,903	99.9%	11,255	0		7,045,292.00	1,761,323.00	25.0%
		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
5	114020	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	288,036,275	56,137,017	56,137,017	56,137,016	100.0%	11,255	0	PERSONA	69,296.00	17,324.00	25.0%
		PROGRAMAS SALUD													
6	135892	SUBSIDIO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,975,996	1,743,999	1,743,999	1,687,887	96.8%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	6,975,996.00	1,743,999.00	25.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2013

RECURSOS FISCALES 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
		APORTACIONES FEDERALES 148 REGISTROS												
		FAIS				74,325,242	74,325,242	74,325,242	69,391,090	93.4%		51,271.65	41,031.95	80.0%
		FISE												
		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL												
1	82882	SUPERVISION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,229,759	2,229,759	2,229,759	2,229,759	100.0%	SUPERVISION	12.00	12.00	100.0%
2	82927	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR IGLESIA Y CAMPO DEPORTIVO	1-AHOME	EMIGDIO RUIZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	673,133	673,133	673,133	0	0.0%	METRO LINEAL	1,340.00	0.00	0.0%
3	82577	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	EL EBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	OTROS	492.00	492.00	100.0%
4	82965	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	JUAN DE LA BARRERA NUMERO DOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,570	53,570	53,570	53,570	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	82974	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA COLORADA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,005	36,005	36,005	36,005	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	82948	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	BATAMOTOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,660	26,660	26,660	26,660	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
7	70505	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	ACATITA DE LOS CASTRO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	598,616	598,616	598,616	597,295	99.8%	METRO LINEAL	743.00	743.00	100.0%
8	70663	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	BATAMOTOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,712,876	2,712,876	2,712,876	2,672,785	98.5%	METRO LINEAL	2,605.00	2,605.00	100.0%
9	70734	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ANGOSTURA	CERRO DE LOS SANCHEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,288,328	49.6%	METRO LINEAL	2,685.00	1,074.00	40.0%
10	83150	CONSTRUCCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO	2-ANGOSTURA	DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	OTROS	2,660.00	2,660.00	100.0%
11	83190	CONSTRUCCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS	2-ANGOSTURA	EL RANCHITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	875,000	875,000	875,000	875,000	100.0%	OTROS	3,858.00	3,858.00	100.0%
12	83209	REHABILITACION DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	ALHUEY	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	OTROS	2,558.00	2,558.00	100.0%
13	87948	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENAVISTA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	512,637	512,637	512,637	512,637	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
14	87975	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	EL CHORRO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,529	57,529	57,529	57,529	100.0%	OBRA	23.00	23.00	100.0%
15	87980	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,025	50,025	50,025	50,025	100.0%	OBRA	20.00	20.00	100.0%
16	87984	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	EL TRIGUITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,532	62,532	62,532	62,532	100.0%	OBRA	25.00	25.00	100.0%
17	87990	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	LA TUNA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,017	35,017	35,017	35,017	100.0%	OBRA	14.00	14.00	100.0%
18	88021	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	POTRERILLOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,532	62,532	62,532	62,532	100.0%	OBRA	25.00	25.00	100.0%
19	88065	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ABAJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,025	50,025	50,025	50,025	100.0%	OBRA	20.00	20.00	100.0%
20	88118	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	3-BADIRAGUATO	TAMEAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,025	50,025	50,025	50,025	100.0%	OBRA	20.00	20.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
21	87960	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	LOS CACAHUATES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	127,391	127,391	127,391	127,391	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
22	87965	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	LA SOLEDAD	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	38,330	38,330	38,330	38,330	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
23	87969	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	LAS HIEDRITAS (TERREMOTO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	52,176	52,176	52,176	52,176	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
24	87957	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL AGUAJE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	379,097	379,097	379,097	379,097	100.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
25	88222	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	ARROYO SECO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	370,885	370,885	370,885	370,885	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
26	88298	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	SAN JOSÉ DEL BARRANCO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	366,614	366,614	366,614	366,614	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
27	88310	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRE LOS POBLADOS SAN JULIÁN Y PERSEGADEROS	3-BADIRAGUATO	SAN JULIAN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,875,682	1,875,682	1,875,682	1,869,777	99.7%	METRO LINEAL	3,813.00	3,813.00	100.0%
28	88313	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	EL AGUAJE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	268,731	268,731	268,731	268,731	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
29	88326	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	EL CAPULÍN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	236,941	236,941	236,941	236,941	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
30	88328	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	HIGUERAS DE BAYACA (BAYACA)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	173,651	173,651	173,651	173,651	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
31	88332	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	LA LECHUGUILLA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	439,601	439,601	439,601	439,601	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
32	88377	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3-BADIRAGUATO	LA TASAJERA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	149,948	149,948	149,948	149,948	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
33	88339	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE-LECHUGUILLA	3-BADIRAGUATO	EL AGUAJE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	349,333	349,333	349,333	349,333	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
34	88356	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE OTATILLOS-EL CAPULÍN	3-BADIRAGUATO	OTATILLOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	482,707	482,707	482,707	482,707	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
35	88346	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD DE LOS BRASILES-BAYACA	3-BADIRAGUATO	LOS BRASILES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	99,576	99,576	99,576	99,576	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
36	88365	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD EL SABINITO-LA TASAJERA	3-BADIRAGUATO	SABINITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	431,886	431,886	431,886	431,886	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
37	88370	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,716	20,716	20,716	20,716	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
38	88385	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CONCORDIA	EL PALMITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	145,647	145,647	145,647	145,647	100.0%	POSTE	31.00	31.00	100.0%
39	88393	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE VERTICAL	4-CONCORDIA	MALPICA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	194,893	194,893	194,893	194,893	100.0%	OTROS	10.00	10.00	100.0%
40	88398	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL PALMITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	129,217	129,217	129,217	129,217	100.0%	OTROS	191.00	191.00	100.0%
41	88405	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE UNICA	4-CONCORDIA	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90,476	90,476	90,476	90,476	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
42	88413	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA	4-CONCORDIA	EL PALMITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	176,460	176,460	176,460	176,460	100.0%	OTROS	526.00	526.00	100.0%
43	88419	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A UN COSTADO DEL INTERNADO	4-CONCORDIA	EL PALMITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	80,484	80,484	80,484	80,484	100.0%	OTROS	191.00	191.00	100.0%
44	88436	COSNTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CUATANTAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	238,916	238,916	238,916	238,916	100.0%	OTROS	1,575.45	1,575.45	100.0%
45	88451	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ÚNICA	4-CONCORDIA	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	34,302	34,302	34,302	34,302	100.0%	OTROS	162.00	162.00	100.0%
46	88453	REHABILITACIÓN DEL SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	4-CONCORDIA	MALPICA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107,077	107,077	107,077	107,077	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
47	88468	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	5-COSALÁ	EL SABINO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	24,892	24,892	24,892	24,892	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
48	88515	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	5-COSALÁ	LA CIRUELITA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	111,822	111,822	111,822	111,822	100.0%	METRO LINEAL	407.00	407.00	100.0%
49	88511	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	5-COSALÁ	LAS HABAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	39,178	39,178	39,178	39,178	100.0%	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%
50	88504	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	5-COSALÁ	PALMILLAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	81,760	81,760	81,760	81,760	100.0%	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%
51	88489	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	5-COSALÁ	SAN JOSÉ DE LAS BOCAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	19,434	19,434	19,434	19,434	100.0%	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%
52	88500	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN DEL LINO	5-COSALÁ	LA RASTRA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	51,727	51,727	51,727	51,727	100.0%	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%
53	88531	RAMAL Y SUBESTACIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO	5-COSALÁ	EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	31,364	31,364	31,364	31,364	100.0%	METRO LINEAL	58.00	58.00	100.0%
54	88522	RAMAL Y SUBESTACIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO	5-COSALÁ	PALO DULCE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	43,956	43,956	43,956	43,956	100.0%	METRO LINEAL	201.00	201.00	100.0%
55	90610	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	JUNTAS DE SAN IGNACIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	91,277	91,277	91,277	91,277	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
56	90629	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	SAN CAYETANO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	38,433	38,433	38,433	38,433	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
57	90635	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALIDA A EL CORTUJO DE GUATAMA	6-CULIACÁN	SAN CAYETANO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	74,027	74,027	74,027	74,027	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
58	90694	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR LA CEIBA	6-CULIACÁN	BAGRECITOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	74,405	74,405	74,405	74,405	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
59	90805	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	AGUA BLANCA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	57,529	57,529	57,529	57,529	100.0%	OBRA	23.00	23.00	100.0%
60	90825	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	25,012	100.0%	OBRA	10.00	10.00	100.0%
61	90833	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	ALGODONES DE TOMO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	25,012	100.0%	OBRA	10.00	10.00	100.0%
62	90896	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	BAGRECITOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37,519	37,519	37,519	37,519	100.0%	OBRA	15.00	15.00	100.0%
63	90908	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	CAMPO NUEVO MEXICO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	87,544	87,544	87,544	87,544	100.0%	OBRA	35.00	35.00	100.0%
64	90927	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	DOS ARROYOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	35,017	35,017	35,017	35,017	100.0%	OBRA	14.00	14.00	100.0%
65	90937	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	EL PASO DEL NORTE (EL PASITO)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	50,025	100.0%	OBRA	20.00	20.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
66	90949	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	EL TULE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37,519	37,519	37,519	37,519	100.0%	OBRA	15.00	15.00	100.0%
67	90959	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	HERACLIO BERNAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	50,025	100.0%	OBRA	20.00	20.00	100.0%
68	91014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	HIGUERA GORDA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	17,508	17,508	17,508	17,508	100.0%	OBRA	7.00	7.00	100.0%
69	91126	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	LA CAMPANA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,025	50,025	50,025	50,025	100.0%	OBRA	20.00	20.00	100.0%
70	91134	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	LA LOMA (LA LOMA DE QUIJILA)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	25,012	100.0%	OBRA	10.00	10.00	100.0%
71	91146	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	LA MOJONERA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	15,007	15,007	15,007	15,007	100.0%	OBRA	6.00	6.00	100.0%
72	91205	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	LOS BRASILES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,020	40,020	40,020	40,020	100.0%	OBRA	16.00	16.00	100.0%
73	91218	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	MOLO VIEJO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	35,017	35,017	35,017	35,017	100.0%	OBRA	14.00	14.00	100.0%
74	91274	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	POTRERO DE LOS IBARRA DE ABAJO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	25,012	100.0%	OBRA	10.00	10.00	100.0%
75	91290	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	POTRERO DE LOS IBARRA DE ARRIBA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,012	25,012	25,012	25,012	100.0%	OBRA	10.00	10.00	100.0%
76	91305	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	SAN CAYETANO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	32,516	32,516	32,516	32,516	100.0%	OBRA	13.00	13.00	100.0%
77	91365	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	TECORITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,010	20,010	20,010	20,010	100.0%	OBRA	8.00	8.00	100.0%
78	91375	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	65,033	65,033	65,033	65,033	100.0%	OBRA	26.00	26.00	100.0%
79	91429	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	EL ESPEJO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,575	40,575	40,575	40,575	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
80	91453	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	LA HIGUERITA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47,291	47,291	47,291	47,291	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
81	91435	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	LA HIGUERITA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	38,813	38,813	38,813	38,813	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
82	91464	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	LAS JUNTAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	72,698	72,698	72,698	72,698	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
83	91473	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	LOS CEDROS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107,708	107,708	107,708	107,708	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
84	91531	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	SABINITOS DE IMALA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	128,600	128,600	128,600	128,600	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
85	91554	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	SAN JOSE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112,653	112,653	112,653	112,653	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
86	91563	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD DE SANALONA - SAN JOSE	6-CULIACÁN	SAN JOSE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	445,727	445,727	445,727	445,727	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
87	91417	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-CULIACÁN	EL GUAYABITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	262,597	262,597	262,597	262,597	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
88	91613	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	6-CULIACÁN	SABINITOS DE IMALA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	17,508	17,508	17,508	17,508	100.0%	OBRA	7.00	7.00	100.0%
89	91637	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	EL SAUZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	111,743	111,743	111,743	111,743	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
90	91649	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	MESA DE LOS TORRES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100,707	100,707	100,707	100,707	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
91	91657	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	POTRERO DE CANCIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	71,827	71,827	71,827	71,827	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
92	91716	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. EJIDAL, SECTOR PISTA DE ATERRIZAJE	7-CHOIX	CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	124,263	124,263	124,263	124,263	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
93	91794	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA LOS TERRENOS SECTOR UAIM Y PLANTA TRATADORA	7-CHOIX	CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	383,337	383,337	383,337	383,337	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
94	91786	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR CENTRO	7-CHOIX	POTRERO DE CANCIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,269	50,269	50,269	50,269	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
95	91778	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA FRENTE AL CUARTEL MILITAR	7-CHOIX	CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	41,174	41,174	41,174	41,174	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
96	91768	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA COLONIA HUITES FRENTE A SALÓN DE FIESTAS	7-CHOIX	CHOIX	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	53,946	53,946	53,946	53,946	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
97	91809	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	7-CHOIX	LA HIGUERITA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,250	6,250	6,250	6,250	100.0%	OBRA	2.00	2.00	100.0%
98	91801	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	7-CHOIX	LA HIGUERITA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,250	6,250	6,250	6,250	100.0%	OBRA	2.00	2.00	100.0%
99	91863	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	EL JACAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	97,277	97,277	97,277	97,277	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
100	91874	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE SAN JOSE DE LOS LLANOS Y SAN JUAN	7-CHOIX	SAN JOSÉ DE LOS LLANOS (LOS LLANOS)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	176,220	176,220	176,220	176,220	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
101	91817	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	EL RANCHITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	254,769	254,769	254,769	254,769	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
102	91821	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	LA LADRILLERA DE MADRILES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	132,675	132,675	132,675	132,675	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
103	91830	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CHOIX	PUERTO LA JUDÍA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	154,418	154,418	154,418	154,418	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
104	91841	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RANCHITO ENTRE LIJAS Y SAN PEDRO	7-CHOIX	EL RANCHITO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	29,396	29,396	29,396	29,396	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
105	69337	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	EL AGUAJE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,528,750	2,528,750	2,528,750	754,771	29.8%	METRO LINEAL	7,120.00	0.00	0.0%
106	91891	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	EL TRÉBOL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159,172	159,172	159,172	159,172	100.0%	METROS	610.00	610.00	100.0%
107	91895	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN Y ADOCRETO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAZUELA PRINCIPAL	9-ESCUINAPA	PALMITO DEL VERDE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	587,500	587,500	587,500	587,500	100.0%	METRO CUADRADO	2,663.00	2,663.00	100.0%
108	91901	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOCRETO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA PLAZUELA PRINCIPAL	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	METRO CUADRADO	3,945.00	3,945.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
109	91912	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	9-ESCUINAPA	EL TREBOL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	995,349	995,349	995,349	995,349	100.0%	METRO LINEAL	1,870.00	1,870.00	100.0%
110	91927	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 14+300 SUBTRAMO DEL KM. 2+600 AL KM 6+500	9-ESCUINAPA	EL TREBOL 2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,226,589	1,226,589	1,226,589	1,226,589	100.0%	KILOMETRO	14.30	14.30	100.0%
111	92003	REEMPLAZAMIENTO DE TUBERÍA DE AL RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100,767	100,767	100,767	100,767	100.0%	METROS	512.60	512.60	100.0%
112	92010	REEMPLAZAMIENTO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	65,680	65,680	65,680	65,680	100.0%	METROS	443.90	443.90	100.0%
113	70204	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y LA RED DE ATARJEAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	8,283,584	8,283,584	8,283,584	8,275,787	99.9%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
114	92033	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,201,824	1,201,824	1,201,824	1,196,947	99.6%	OTROS	910.00	910.00	100.0%
115	92043	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	54,197	54,197	54,197	54,197	100.0%	OTROS	199.00	199.00	100.0%
116	92063	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20,833	20,833	20,833	20,833	100.0%	OTROS	210.00	210.00	100.0%
117	92050	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	23,138	23,138	23,138	23,138	100.0%	METROS	106.90	106.90	100.0%
118	92058	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	43,012	43,012	43,012	43,012	100.0%	OTROS	496.50	496.50	100.0%
119	92331	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, SEGUNDA ETAPA	10-EL FUERTE	TESILA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	488,034	488,034	488,034	403,672	82.7%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
120	92395	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	10-EL FUERTE	LA MISIÓN VIEJA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	961,606	961,606	961,606	961,606	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
121	92491	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR ESCUELA	11-GUASAVE	JAVIER ROJO GÓMEZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	33,542	33,542	33,542	33,542	100.0%	METROS	74.00	74.00	100.0%
122	92505	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR IGLESIA	11-GUASAVE	LAS MORITAS	DEIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,604	50,604	50,604	50,604	100.0%	METROS	78.00	78.00	100.0%
123	92520	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5KVA	11-GUASAVE	LA PITAHAYA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	131,007	131,007	131,007	130,716	99.8%	METROS	109.00	109.00	100.0%
124	92530	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	49,334	49,334	49,334	48,974	99.3%	METROS	106.00	106.00	100.0%
125	92542	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SECTOR FABIÁN ELIZALDE	11-GUASAVE	EJIDO EL TECOMATE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10,542	10,542	10,542	10,542	100.0%	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
126	92564	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13-MOCORITO	EL TANCOTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	199,336	199,336	199,336	199,336	100.0%	POSTE	20.00	20.00	100.0%
127	92556	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	13-MOCORITO	HIGUERA DE LOS VEGA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,084,183	2,084,183	2,084,183	2,084,183	100.0%	REGISTRO	314.00	314.00	100.0%
128	92592	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA	14-ROSARIO	AGUA VERDE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	117,644	117,644	117,644	0	0.0%	RED	168.00	0.00	0.0%
129	92603	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	14-ROSARIO	COPALES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	44,276	44,276	44,276	44,276	100.0%	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
130	92612	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	14-ROSARIO	EL CAJÓN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	105,371	105,371	105,371	105,371	100.0%	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%
131	92620	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SECTOR CANAL	14-ROSARIO	COPALES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	152,921	152,921	152,921	152,921	100.0%	METRO LINEAL	609.00	609.00	100.0%
132	92579	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	14-ROSARIO	CACALOTAN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
133	68969	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (POZO)	14-ROSARIO	LOMA BLANCA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	875,000	875,000	875,000	869,277	99.3%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
134	69177	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,291,636	1,291,636	1,291,636	443,103	34.3%	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%
135	68804	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (POZO)	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	980,000	980,000	980,000	975,682	99.6%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
136	92712	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	16-SAN IGNACIO	LAS LAJAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	59,380	59,380	59,380	59,380	100.0%	POSTE	7.00	7.00	100.0%
137	92732	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SAN SEBASTIAN, SECTOR MARÍA DE JESÚS ACOSTA	17-SINALOA	BATAMOTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	58,155	58,155	58,155	58,155	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
138	73552	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11,347,280	11,347,280	11,347,280	11,341,167	99.9%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
139	76058	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	CUBIRI DE LA LOMA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	192,997	192,997	192,997	173,672	90.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
140	76091	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	814,227	814,227	814,227	811,724	99.7%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
141	69617	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	CHACOAPANA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	822,463	822,463	822,463	821,935	99.9%	METRO LINEAL	233.00	233.00	100.0%
142	69832	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	EL ARROYO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	942,430	942,430	942,430	941,542	99.9%	METRO LINEAL	256.00	256.00	100.0%
143	69657	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	EL CHAPOTE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,024,604	1,024,604	1,024,604	1,023,870	99.9%	METRO LINEAL	233.00	233.00	100.0%
144	69705	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO ARMADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO	17-SINALOA	SANTA LUCÍA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	357,906	357,906	357,906	356,806	99.7%	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	E	F	G	H	H/G						
145	73484	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CUESTA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	7,347,582	7,347,582	7,347,582	7,341,504	99.9%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
146	94191	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL OPOCHI-SAN JOAQUÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 12+500.	17-SINALOA	EL OPOCHI	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,657,905	2,657,905	2,657,905	2,657,905	100.0%	KILOMETRO	33.00	33.00	100.0%
147	94701	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR GUADALUPE FÉLIX OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL	18-NAVOLATO	LAS AGUAMITAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	41,076	41,076	41,076	41,076	100.0%	METRO LINEAL	124.00	124.00	100.0%
148	94718	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA JUAN S. MILLÁN	18-NAVOLATO	LA PALMA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,116,788	1,116,788	1,116,788	1,099,911	98.5%	METRO LINEAL	2,794.00	2,794.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2012
PRIMER TRIMESTRE 2013
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	102	42,906,646	41,782,545	41,827,588	40,381,205	96.6%
1-AHOME*	0	0	0	0	0	0.0%
2-ANGOSTURA *	0	0	0	0	0	0.0%
3-BADIRAGUATO *	0	0	0	0	0	0.0%
4-CONCORDIA	22	13,009,386	13,009,386	13,009,386	13,009,386	100.0%
5-COSALÁ *	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	19	3,240,353	3,240,353	3,240,353	1,986,091	61.3%
7-CHOIX *	0	0	0	0	0	0.0%
8-ELOTA	40	13,701,746	13,701,746	13,701,746	13,588,884	99.2%
9-ESCUINAPA *	0	0	0	0	0	0.0%
10-EL FUERTE *	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE*	0	0	0	0	0	0.0%
12-MAZATLÁN *	0	0	0	0	0	0.0%
13-MOCORITO*	0	0	0	0	0	0.0%
14-ROSARIO	17	10,799,742	9,675,641	9,720,684	9,648,641	99.7%
15-SALVADOR ALVARADO *	0	0	0	0	0	0.0%
16-SAN IGNACIO	3	846,650	846,650	846,650	839,434	99.1%
17-SINALOA	1	1,308,769	1,308,769	1,308,769	1,308,769	100.0%
18-NAVOLATO *	0	0	0	0	0	0.0%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
		APORTACIONES FEDERALES 225 REGISTROS														
		FAM				270,545,561	270,545,561	270,545,561	201,808,602	74.6%	8,087,471	1,516,374	402.00	380.53	94.7%	
		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BÁSICA														
		CONSTRUCCION														
1	85774	J.N. FEDERALIZADO URVI VILLA EDIFICIO A 2 AULAS Y DIRECCIÓN,SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	1,449,790	1,449,790	1,449,790	1,449,790	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
2	85775	J.N. GILBERTO OHVEN. 2 DE ABRIL#590. COL. ANAHUAC. LOS MOCHIS.AULA DIDAC. DE 6X8 M.ADOSADA EN EDIF. ESTRUCT.REGIONAL Y OBRA EXTERIOR.DERRIBAR MURO PARA AMPLIAR AULA COCINA.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	327,486	327,486	327,486	315,285	96.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	85776	PRIM. CLUB ACTIVO 20-30.COL. TERESITA.MODULO DE DIRECCIÓN/SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS. EDIF. E OBRA EXTERIOR.ANDADOR DE PLAZA CIVICA A LA CANCHA MULT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	703,418	703,418	703,418	659,916	93.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	85777	PRIM. PAULINO BASOPOLI BUTITMEA.MODULO AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIOS DE 6X8 MTS. Y CONECTAR EL DRENAJE PUBLICO Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	CHOACAHUI	ISIFE	1,074,598	1,074,598	1,074,598	971,621	90.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	85778	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA.SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. AISLADOS EN EDIF D. CONECTAR EL DRENAJE PUBLICO Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	BAJADA DE SAN MIGUEL	ISIFE	566,162	566,162	566,162	549,301	97.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	85779	PRIM.RICOBERTO AGUILAR PICO. CONSTRUCCIÓN DE OBRA NEGRA DE AULA ADOSADA DE 6X8 MTS.	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	ISIFE	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
7	85780	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12262.PRIMARIA.PROFESOR CANDELARIO OCHOA. COL.CENTRO LOS MOCHIS.AHOME. SIN.SERV. SANITARIOS DE 6X8M. AISLADOS EN EDIF E Y OBRA EXT	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	672,506	672,506	672,506	625,405	93.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
8	85781	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12297.PRIMARIA.GENERAL LAZARO CARDENAS. BACOREHUIS.AHOME. SIN.AULA DIDAC AISLADA DE 6X8M EDIF E Y OBRA EXT	1-AHOME	BACOREHUIS	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
9	85782	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12445. J. DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS FRAC. LA PALMA, LOS MOCHIS.AHOME. SIN. CONSTRUC DE UNA DIREC ECOLOGICA DE 3.66X6.66M CON VOLADOS DE 60 CM+OBRA E	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	171,081	171,081	171,081	160,055	93.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
10	85783	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12226.J. DE NIÑOS.PREESCOLAR FEDERALIZADO FRAC.LAS FLORES. AHOME.SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8M EN EDIF B AULA AISLADA DE 6X8M EN EDIF C Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	692,382	692,382	692,382	624,418	90.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
11	85784	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12261.PRIMARIA.FEDERALIZADA. FRAC. ALAMOS COUNTRY. AHOME. SIN. DIREC ADOSADA DE 6X8M. EN ADIF. D Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	408,031	408,031	408,031	408,031	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
12	85785	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12295.PRIM.ADOLOFO RUIZ CORTINES.SAN PABLO.AHOME.SIN.AULA DIDAC AISLADA 6X8 EDIF. D SER SANIT RURALES CON FOSA.POZO CISTER Y EQUIP DE BOMBEO.REH CERCO PERIM 80M+OBRA EXT	1-AHOME	SAN PABLO	ISIFE	583,949	583,949	583,949	583,949	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
13	85786	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12296.PRIMARIA.SENADOR GABRIEL RAMOS MILLAN. GABRIEL LEYVA SOLANO(ZAPOTILLO 2) AHOME.SIN.AULA DIDAC AISLADA DE 6X8M EDIF F Y OBRA EXT	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	ISIFE	379,853	379,853	379,853	379,853	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
14	85787	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12338.SEC.GRAL.NVA.CREACION.SNTE.NO.2.COL.ROMANILLO, LOS MOCHIS.AHOME.SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS ESTRUCT.U1C DE ZEE EN EDIF I Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	717,330	717,330	717,330	717,330	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
15	85788	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12339. SEC. GRAL. MARGARITA MAZA DE J. VILLA AHOME.AHOME.SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS ESTR U1C DE 2EE EN EDIF G Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	633,063	633,063	633,063	633,063	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
16	85789	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12350. SEC. TEC. NUM. 13. EJIDO MOCHIS. AHOME. SIN. AULA DIDAC. ADOSADA EN EDIF M ESTRUCT U1C DE 2 E E Y OBRA EXT	1-AHOME	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	ISIFE	593,860	593,860	593,860	343,582	57.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
17	85790	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12351. SEC. TEC. NUM 16. NUEVE DE DICIEMBRE AHOME. SIN. AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN EDIF K DE 2 E E EN ESTRUCT U1C Y OBRA EXT	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	600,526	600,526	600,526	600,526	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
18	85791	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12352. SEC. TEC. NUM 27. EJIDO 20 DE NOVIEMBRE AHOME. SIN. AULA DIDAC AISLADA DE 2 E E EN ESTRUCT U1C EDIF I Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	623,526	623,526	623,526	623,526	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
19	85792	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12353. SEC. TEC. NO 98. EL ZAPOTILLO AHOME. SIN. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDAC Y T. DE COMPUTO EN EDIF D-ESCALERA (SEGUNDA ETAPA), CERCA PERIM-OBRA EXT Y SUBEST ELÉCT	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	3,541,116	3,541,116	3,541,116	3,771,744	106.5%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
20	85793	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12375. OFICINAS SERV REGIONALES FRACC SCALLY.AHOME.SIN EDIF D AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC REG DE CONCRETO Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,109,380	1,109,380	1,109,380	1,109,380	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
21	85794	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12400. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, INFONAVIT MACAPULE AHOME. SIN. INSTALACIONES ELECTRICAS	1-AHOME	MACAPULE	ISIFE	393,737	393,737	393,737	393,737	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
22	85795	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12442. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA. EJ. NUEVO SAN LORENZO.AHOME. SIN. MODULO DE 2 AULAS DIDAC DE 6X8M EN EDIF D AISLADO DEMOLICIÓN DE EDIF Y OBRA EXT	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	903,321	903,321	903,321	903,321	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
23	85796	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12444. J. DE NIÑOS JOSE ANGEL FERRUSQUILLA. FRACC. JARDINES DEL BOSQUE. LOS MOCHIS. AHOME. SIN. MODULO DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M-OBRA EXTERIOR	1-AHOME	FRACC. RESIDENCIAL JARDINES DEL BOSQUE	ISIFE	700,852	700,852	700,852	700,852	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
24	85797	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12458. PRIMARIA. MARCIAL ORDOÑEZ. COL. CENTRO LOS MOCHIS DEGOLLADO Y R. BUELNA. AHOME. SIN. CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y REJACERO	1-AHOME	AHOME	ISIFE	199,782	199,782	199,782	199,782	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
25	85798	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12460. PRIMARIA MARIO LOPEZ VALDEZ. FRACC. LOS LAURELES LOS MOCHIS. AHOME. SIN. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	206,158	206,158	206,158	206,158	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
26	115171	PROGRAMA INTERESES FAM BASICO. OBRA. 13001.J. DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI. CACHOANA, AHOME. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA.	1-AHOME	CACHOANA	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	99,099	OBRA	1.00	0.60	60.0%
27	86278	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12298. PRIMARIA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. LA PALMA, ANGOSTURA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTX EDIF. C Y OBRA EXT	2-ANGOSTURA	LA PALMA	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
28	86279	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12380. J. DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN ESTATAL. COL. LOS ALAMOS. ANGOSTURA. SIN. MODULO DE AULA DIDAC DE 5X3X6.0M. SANIT RURALES CON FOSA Y POZO, CERCO PERIMETRAL-OBRA EXT	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	ISIFE	907,632	907,632	907,632	907,632	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
29	86280	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12302. PRIMARIA. GUILLERMO MONZON MENDIVIL. EL ZAPOTE DE LOS MONZON, BADIRAGUATO, SIN.SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	EL ZAPOTE DE LOS MONZON	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
30	86281	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12303. PRIMARIA. BENITO JUAREZ GARCIA, TERREROS BAYOS. BADIRAGUATO, SIN.SERV. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA. POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO-OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	TERREROS BAYOS	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
31	86282	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12304.PRIMARIA.LIC. BENITO JUAREZ GARCIA RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ.BADIRAGUATO. SIN.SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
32	86283	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12299.PRIMARIA.FRANCISCO I MADERO.SAN JOSE DEL BARRANCO.BADIRAGUATO. SIN. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA.POZO.CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL BARRANCO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
33	86284	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12300.PRIMARIA.EMILIANO ZAPATA. EL CHORRO.BADIRAGUATO. SIN. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA.POZO.CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	EL CHORRO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
34	86285	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12301.PRIMARIA.LAZARO CARDENAS. EL GUAYABO DE ARRIVA. BADIRAGUATO. SIN. SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA.POZO.CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO DE ARRIBA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
35	86286	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12264.PRIMARIA.GENERAL EMILIANO ZAPATA. LOS RANCHITOS. CONCORDIA. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA A EDIF E DE 6X8 M Y OBRA EXTERIOR	4-CONCORDIA	CONCORDIA	ISIFE	337,823	337,823	337,823	304,195	90.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
36	86287	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12265.PRIMARIA.SILVESTRE VIZCARRA. COLINAS DEL REAL. CONCORDIA. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA AL EDIF. B DE 6X8 MTS. -OBRA EXT	4-CONCORDIA	CONCORDIA	ISIFE	337,823	337,823	337,823	331,799	98.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
37	86288	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12266.PRIMARIA.AMADO NERVO. LA PASTORIA. CONCORDIA. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE 2.80 X 1.55 EDIF. B CON POZO, FOSA, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	4-CONCORDIA	LA PASTORIA	ISIFE	208,456	208,456	208,456	208,456	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
38	86289	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12337.EDUC.ESPEC. CAM 39 COL.CENTRO.CONCORDIA.SIN.MODULO 2 AULAS DIDAC.DIR Y SERV.SANIT 6X8 M, EDIF A.BANQUETA CON RAMPAS+OBRA EX CERCO P. LOS SANIT CON DIMENS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	ISIFE	1,619,346	1,619,346	1,619,346	1,527,850	94.3%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%
39	86290	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12249.J. DE NIÑOS.IGNACIO RAMIREZ. LOC. BACATA.COSALA.SIN.SERV.SANIT. RURALES DE 2.80 X 1.55 MTS. CON FOSA Y POZO+OBRA EXT	5-COSALÁ	BACATA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
40	86291	J.N. GABRIEL GARCÍA MARQUEZ, CONOCIDO LAS TRANCAS, CULIACÁN, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	19,741	19,741	19,741	19,741	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
41	86292	OFICINAS, EDIFICIO SEPYC, COL. RECURSOS HIDRAULICOS, CULIACAN, P.B. 2 AULAS, SERV. SANIT. DE ZEE C/U Y ESCALERA DE 1EE, PRIMER NIVEL 3 AULAS DE ZEE Y ESCALERA DE 1EE, TERCER NIVEL 3 AULAS DE ZEE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,211,920	2,211,920	2,211,920	1,722,654	77.9%	0	0	OTROS	1.00	0.74	74.0%
42	86293	PRIMARIA GRAL. ANGEL FLORES, ELDORADO, CULIACAN, ACONDICIONAMIENTO DE SUBEST. ELECTRICA.	6-CULIACÁN	ELDORADO	ISIFE	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
43	86294	PRIMARIA VICENTE SUAREZ, AV. AVILA CAMACHO S/N. COL. CNOP, CULIACAN, TERMINAR CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
44	86295	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12271.PRIMARIA.PROFRA. MA. TRINIDAD DORAME RAMOS. EJ. EL VALLADO(COL.LAS ULUSIONES) CULIACAN. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC EN EDIF G DE 6X8M AISLADO +OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	729,978	729,978	729,978	704,767	96.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
45	86296	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12272.PRIMARIA. PROFRA. MA. DEL ROSARIO ZAJUETA CÁNEDO, FRACC. MONTESIERRA, CULIACÁN. 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8M EN EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	723,018	723,018	723,018	715,664	99.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
46	86297	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12273 PRIMARIA AMPARO OCHOA CASTAÑOS, COL. 22 DE DIC. CULIACÁN. SIN.SERV SANITARIOS EDIF E DE 6X8M AISLADOS Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
47	86298	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12274 ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN.CULIACÁN.SIN.AULA DIDAC AISLADA EDIF F DE 6X8M Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
48	86299	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12275 PRIMARIA NIÑOS HEROES, COL. AMPL. LAZARO CARDENAS, CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF G-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	672,506	672,506	672,506	667,101	99.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
49	86428	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12276 PRIMARIA,ROBERTO HDEZ. RODRIGUEZ, CENTRO A.P.C.E. NO. 15 SANTIAGO ZUÑIGA BARRON, COL. 10 DE ABRIL, CULIACÁN. MODULO 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8M EDIF E Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	729,978	729,978	729,978	729,978	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
50	86429	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12277 PRIMARIA,GRAL. IGNACIO ZARAGOZA VESP. CULIACANCITO, CULIACÁN. MODULO DE DIRECCION AISLADA DE 6.0X4.0M EDIF F-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	319,011	319,011	319,011	319,011	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
51	86430	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12278 PRIMARIA,GENERAL GUADALUPE VICTORIA, LOMA DE RODRIGUERA CULIACÁN. SIN.SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF F Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	672,506	672,506	672,506	443,019	65.9%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%
52	86431	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12305 PRIMARIA,SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LAS BRISAS, CULIACÁN. SIN.SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	LAS BRISAS	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
53	86432	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12306 PRIMARIA,MARGARITA MAZA, EL RANCHITO, CULIACÁN. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8M EN EDIF F AISLADA Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL RANCHITO	ISIFE	729,978	729,978	729,978	656,677	90.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
54	86433	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12307 PRIMARIA, ANTONIO ROSALES, LOC. CAMINAGUATO CULIACÁN. SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CAMINAGUATO	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
55	86434	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12340 SEC. GRAL. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA SECCION 27, LOS SAUCES II, CULIACÁN. SIN. EDIF D 4 AULAS EN P.B Y 4 AULAS EN P.A DE 2.5 E.E-ESCALERA -OBRA EXT	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	ISIFE	5,679,381	5,679,381	5,679,381	5,679,381	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%
56	86435	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12341 SEC. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, LOC. LAS ARENITAS CULIACÁN. SIN.AULA DIDACTICA REGIONAL AISLADA DE 6X8M EN EDIF F-OBRA EXT	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	ISIFE	387,306	387,306	387,306	387,306	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
57	86436	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12354 SEC. TEC. NUM 64, EL BARRIO,CULIACÁN. SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC DE 2.5 E.E ESTRUCC U1C EN EDIF I Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,424,936	1,424,936	1,424,936	1,406,988	98.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
58	86437	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12357 SEC. TEC. NUM 91,FRACC VILLA BONITA, CULIACÁN. SIN. T. DE COMPUTO EE EN ESTRUCC U2C, ESCALERA Y SERV SANIT P.B DEL EDIF D-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,606,939	2,606,939	2,606,939	2,173,788	83.4%	0	0	OTROS	6.00	5.88	98.0%
59	86438	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12361 TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 176, EL HUINACAXTLE, CULIACÁN.SIN.SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6.0X8 O.M. EDIF C ESTRUCTURA REG-OBRA EXT.	6-CULIACÁN	EL HUINACAXTLE	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
60	86439	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12382 PRIMARIA, NUEVA CREACION, FRACC. VALLE ALTO, CULIACÁN. SIN.MODULO DE 3 AULAS, DIRRECCION, SERV SANIT ESTRUCC REG 6X8M. EN EDIF A-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,773,180	1,773,180	1,773,180	1,632,784	92.1%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
61	86440	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12385. SEC. GRAL PROF ENRIQUE ROMERO JIMENEZ. TACUICHAMONA,CULIACAN. SIN. CERCA PERIMETRAL CON MURO DE 60 CMS. DE ALTO (145 MTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
62	86441	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12395 PRIMARIA,EP RAMON F. ITURBE. COL EMILIANO ZAPATA. CULIACÁN. SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 100 KVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	387,255	387,255	387,255	387,255	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
63	113737	PROG. INTERESES FAM BASICOS J. DE NIÑOS.FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI.FRACC. LOS HUERTOS CLN.CULIACAN.SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	8,087,471	189,713	SUBESTACION	1.00	0.60	60.0%
64	86442	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12228.J. DE NIÑOS.GABRIELA MISTRAL BACHIGUALATO.CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0M EN EDIF B+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	264,212	264,212	264,212	264,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
65	86443	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12229.J. DE NIÑOS.DIEGO RIVERA VILLA DE CORTEZ(MAÑANITAS) CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA AL EDIF C DE 6X8M+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	366,400	366,400	366,400	366,400	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
66	86444	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12230. J. DE NIÑOS. FRANCISCO JAVIER MINA. BUENA VISTA.CULIACAN. SIN. SERV SANITARIOS DE 5.3X6.0M. ADOSADOS A EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	BUENAVISTA	ISIFE	584,449	584,449	584,449	584,449	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.70	85.0%
67	86445	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12231. J. DE NIÑOS.FEDERICO GARCIA LORCA.FRAC PROVIDENCIA.CULIACAN.SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8M EN EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	325,252	325,252	325,252	325,252	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
68	86446	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12232. J. DE NIÑOS.JEAN PEAGET. FRACC VILLA UNIVERSIDAD. CULIACAN. SIN.MODULO SERV SANITARIOS EDIF F DE 6.0X5.3M AISLADOS Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	523,423	523,423	523,423	523,423	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
69	86447	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12233. J. DE NIÑOS.FRANCESCO TONUCCI. FRACC FLORESTA.CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0M EN EDIF C+OBRA EXT	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO FLORESTA	ISIFE	264,212	264,212	264,212	210,894	79.8%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
70	86448	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12234.J. DE NIÑOS.RAMON CORONA MADRIGAL. PRADOS DE LA CONQUISTA.CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA Y SERV SANT CON BODEGA EN EDIF C+OBRA EXT Y TERMINACION DE AULA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,070,326	1,070,326	1,070,326	1,070,326	100.0%	0	0	OTROS	6.00	5.70	95.0%
71	86449	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12235. J. DE NIÑOS.PEDRO CARREON ZAZUETA.FRAC ZONA DORADA. CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA AL EDIF A Y OTRA AISLADA DE 6X8M. EN EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	371,132	371,132	371,132	371,132	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
72	86450	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12236.J. DE NIÑOS.FRANCISCO GABILONDO SOLER. AMP.INDEPENDENCIA. CULIACAN.SIN. AULA DIDACTICA DE 6.0X5.3 ADOSADA EDIF. C +OBRA EXTERIOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	264,212	264,212	264,212	237,889	90.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
73	86451	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12237.J. DE NIÑOS.DELIA MERCEDES ACOSTA GLEZ.FRACC MONTESIERRA. CULIACAN. SIN. MODULO 2 AULAS DIDAC DE 5.3X6.0M. ADIF E AISLADAS Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	613,910	613,910	613,910	613,910	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
74	86452	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12238.J. DE NIÑOS.PREESCOLAR ESTATAL. FRACC CAPISTRANO.CULIACAN SIN. MODULO 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A EDIF A DE 5.3X6.0M Y ACCESO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	646,324	646,324	646,324	646,324	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
75	86453	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12239.J. DE NIÑOS.DELIA MERCEDES ACOSTA GLEZ.COL. PRADOS DEL SOL. CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 EN EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	390,373	390,373	390,373	390,373	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
76	86454	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12250. J. DE NIÑOS.JUAN ALVAREZ.EL RANCHITO. CULIACÁN. SIN. AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 5.30X6.00M DE EN EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL RANCHITO	ISIFE	264,212	264,212	264,212	264,212	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
77	86455	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12251. J. DE NIÑOS.PLUTARCO ELIAS CALLES. GUADALUPE VICTORIA (EL ATORÓN) CULIACÁN. SIN. AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 6X8M AL EDIF B Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORÓN)	ISIFE	325,252	325,252	325,252	325,252	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
78	86456	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12252.J. DE NIÑOS. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA. LA CHILLA. CULIACÁN. SIN. SERV SANIT RURALES DE 2.80 X 1.55 MTS. CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	6-CULIACÁN	LA CHILLA	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%
79	86457	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12253.J. DE NIÑOS.GABRIELA MISTRAL. LAS FLECHAS CULIACÁN. SIN. SER SANITARIOS RURALES DE 2.80X1.55M CON FOSA Y POZO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	LAS FLECHAS	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%
80	86489	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12254.J. DE NIÑOS. JOSE VASCONCELOS. QUILA. CULIACÁN. SIN. AULA DIDÁCTICA DE 6.0X5.30 MTS. ADOSADA EN EDIF. F. ESTRUCTURA REGIONAL+OBRA EXT	6-CULIACÁN	QUILA	ISIFE	264,212	264,212	264,212	264,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
81	86490	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12267.PRIMARIA INDEPENDENCIA, FRACC. LA CONQUISTA. CULIACÁN. SIN.MODULO DE 2AULAS DIDAC AISLADO EN EDIF D DE 6X8 Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	723,018	723,018	723,018	723,018	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
82	86491	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12268. PRIMARIA. SEPYC.FRACCIONAMIENTO URBÍ VILLAS DEL SOL. CULIACÁN SIN. UN AULA DIDÁCTICA AISLADA EN EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	384,449	384,449	384,449	377,817	98.3%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%
83	86492	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12269.PRIMARIA. GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR. FOVISSTE HUMAYA. CULIACÁN. SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF E +OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
84	86493	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12270. PRIMARIA.SOCRATES.MIGUEL ALEMÁN.CULIACÁN. SIN.SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
85	86494	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12279. MIGUEL D. CRISANTES.FRACC DANUBIO. CULIACÁN SIN.2 AULAS DIDACTICAS AISLADAS EN EDIF F DE 6X8M+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	729,978	729,978	729,978	729,978	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
86	86495	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12280. PRIMARIA. ANATOLIO ORTEGA.COL. CENTRO. CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF PARA NIÑOS DE NECESIDADES ESPECIALES+OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
87	86496	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12308. PRIMARIA.GRAL. VICENTE GUERRERO, EL LIMÓN DE TELLAEHE. CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE TELLAEHE	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
88	86497	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12309.PRIMARIA PROF. MIGUEL C. ONTIVEROS. EL BICHI DE ABAJO. SIND. LAS TAPIAS.CULIACÁN. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN+OBRA EXT	6-CULIACÁN	LAS TAPIAS	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
89	86498	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12310.PRIMARIA. IGNACIO ZARAGOZA, SAN RAFAEL. CULIACÁN. SIN. SERV SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	SAN RAFAEL	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							14	15	16	17						
90	86499	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12342.SEC. GRAL. EMANCIPACION DEL PUEBLO. COL. PEMEX.CULIACAN. SIN. AULA DIDÁCTICA DE 2 EE. EN ESTRUCTURA AISLADA EN EDIF H Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	623,526	623,526	623,526	623,526	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
91	86500	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12355.SEC. TEC. NO. 96. COL. EL MIRADOR CULIACAN. SIN. AULA DIDACTICA DE 2 EE ESTRUCTURA ADOSADA A EDIF B ESCALERA Y TALLER DE COMPUTO EN EL MISMO EDIF P.A-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,264,469	2,264,469	2,264,469	2,264,469	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.80	95.0%
92	86501	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12356. SEC TEC. NUM. 92. FRACC. SANTA ANITA.CULIACAN. SIN.EDIF J.P.B POLIFUNCIONAL.4EE. ESCALERA 1EE SERV SANIT ZEE.COOPERATIVA DE ZEE Y P.A A 2 AULAS-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	4,551,624	4,551,624	4,551,624	4,313,124	94.8%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%
93	86502	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12379.J. DE NIÑOS.NUEVA CREACION 21 DE MARZO CLN. SIN. 2 AULAS DE 6X5.30M. AISLADAS EDIF F ACCESO CERCO PERIMET. CAMBIO DE UBICACIÓN DE 4 PUERT DE LAS AULAS-OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	684,498	684,498	684,498	684,498	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
94	86503	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12404.PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. CARBONERAS DE MALA CULIACÁN.SIN. PLANTA SOLAR DE ENERGIA ELECTRICA (NO CONTAMOS CON PLANTA SOLAR)	6-CULIACÁN	CARBONERAS	ISIFE	18,188	18,188	18,188	18,188	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
95	86504	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12405.PRIMARIA SALVADOR ALVARADO.SAN CAYETANO,TEPUCH. CULIACÁN.SIN. CONSTRUCCION DE MUFA E INSTALACION ELEC. LA COMUNIDAD CUENTA CON LUZ Y LA ESC.NO)	6-CULIACÁN	SAN CAYETANO	ISIFE	71,618	71,618	71,618	71,618	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
96	86505	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12410. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS. COL. VILLA SATELITE. CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8M EN EDIFICIO D Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	723,018	723,018	723,018	656,702	90.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
97	86506	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12436. J. DE NIÑOS. NUEVA CREACION, FRAC.SAN FERMIN. CLN. SIN.SUBESTACION ELECTRICA DE PEDESTAL Y LINEA PRIM DE 75M. PROLONGAR LA DESCARGA DEL DRENAJE EN LONGITUD 50M	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
98	86507	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12441.PRIMARIA 21 DE MARZO COL. HUMAYA.CULIACAN. SIN. REP. DE 50 M DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO Y REVISIÓN Y/O EN SU CASO DE REPOSICION DE MUEBLES SANITARIOS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
99	86508	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12448.PRIMARIA RITA LOPEZ ZAZUETA. FRACC. CAPSTRANO.CULIACAN. SIN.CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8M EN ESTRUCT. REG. EDIFICIO Y OBRA EXT	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	3,453,123	3,453,123	3,453,123	3,283,466	95.1%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
100	115857	PROGRAMA INTERESES FAM BASICO. OBRA. 13031. OFICINAS EDIFICIO SEPYC, RECURSOS HIDRAULICOS, CULIACAN.SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DEL CENTRO DE COMPUTO, ESCALERAS Y ACCESOS, TERMINACION DE SUBESTACION	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	327,880	SUBESTACIÓN	1.00	0.60	60.0%
101	86509	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12281. PRIMARIA SALVADOR ALVARADO.COL. LA HIGUERITA, CHOIX. SIN.SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8M EDIF G Y OBRA EXT	7-CHOIX	LA HIGUERITA	ISIFE	672,506	672,506	672,506	359,339	53.4%	0	0	OTROS	2.00	1.98	99.0%
102	86510	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12315.PRIMARIA. FRANCISCO I. MADERO. EN CEUTA EL LOTA. SIN.SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. D CON FOSA.POZO.CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	8-ELOTA	CEUTA	ISIFE	720,921	720,921	720,921	720,921	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
103	86511	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12316.PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO. EL ESPINAL.ELOTA.SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC DE 6X8 M. EN EDIF D AISLADO Y DEMOLICIÓN DEL EDIF -OBRA EXT	8-ELOTA	EL ESPINAL	ISIFE	800,730	800,730	800,730	800,730	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
104	86512	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12317.PRIMARIA. MIGUEL HIDALGO. LOC. LAS TINAS. ELOTA. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	LAS TINAS	ISIFE	174,500	174,500	174,500	174,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
105	86513	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12318.PRIMARIA.JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. LOC. EL SALADITO. ELOTA. SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. AISLADOS EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
106	86514	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12364 T.V. SEC. FEDERALIZADA. NO. 186. EN CELUTA, ELOTA, SIN. 3 AULAS DIDÁCTICAS AISLADAS EN EDIF D ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	CELUTA	ISIFE	1,121,172	1,121,172	1,121,172	1,057,577	94.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
107	86515	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12365. T.V. SEC. FEDERALIZADA. NO. 278. LOC. CAIMANES II. ELOTA. SIN. SANITARIOS RURALES DE 8X3 MTS. EDIF C CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO ADOSADO-OBRA EXT	8-ELOTA	CAIMANES II	ISIFE	475,820	475,820	475,820	443,119	93.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
108	86516	SEC. RAFAEL SARABIA AGUILUZ. EL SALADITO.TECHUMBRE METALICA DE 15.00 X 25.00 MTS	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	264,600	264,600	264,600	257,769	97.4%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%
109	86517	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12241. J. DE NIÑOS. ANTONIO AGUIRRE A. FRANCISCO I. MADERO. ESCUINAPA.SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 5.3X6.00 MTS. EN EDIF. E Y OBRA EXT	9-ESCUINAPA	ANTONIO BARRON	ISIFE	299,112	299,112	299,112	299,112	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
110	85799	J.N BENITO JUAREZ.AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS. ADOSADO AL EDIF.A. SANITARIOS AISLADOS DE 5.30 X 6.00 MTS Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	LA PALMA	ISIFE	766,394	766,394	766,394	766,394	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
111	85800	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12312 PRIMARIA, GABRIEL LEYVA SOLANO. LOC. LA CAPILLA. EL FUERTE.SIN.SERV SANITARIOS DE 6X8M CON FOSA Y POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO AISLADO-OBRA EXT	10-EL FUERTE	LA CAPILLA	ISIFE	718,876	718,876	718,876	718,876	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
112	85801	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12313 PRIMARIA NIÑOS HEROES. LOC. CHARAY. EL FUERTE. SIN.MODULO AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. D AISLADA Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	CHARAY	ISIFE	1,105,243	1,105,243	1,105,243	1,014,648	91.8%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
113	85802	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12314 PRIMARIA.MANUEL ACUÑA. LOC. SIBIRIJOA. EL FUERTE SIN. AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	SIBIRIJOA	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
114	85803	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12343. SEC. GRAL. FEDERAL. LOC. SAN BLAS. EL FUERTE. SIN.SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS ESTRUCTURA U1-C DE 2EE EN EDIF. H Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	SAN BLAS	ISIFE	719,697	719,697	719,697	719,697	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
115	85981	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12362. T.V. SEC. FED. NO. 35. LOC. HIGUERA DE LOS NATOCHE. EL FUERTE. SIN. AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EDIF. G ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	EL FUERTE	ISIFE	394,057	394,057	394,057	394,057	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
116	85982	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12406 PRIMARIA. PRIM-EZEQUIEL A. CHAVEZ. LOC. LA CUESTA ALTA (BAROBAMPO) EL FUERTE. SIN.CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA	10-EL FUERTE	EL FUERTE	ISIFE	430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
117	85983	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12240.J. DE NIÑOS LEYES DE REFORMA. COL. PABLO MACIAS. EL FUERTE SIN. AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8M EN EDIF D-OBRA EXT	10-EL FUERTE	EL FUERTE	ISIFE	373,366	373,366	373,366	373,366	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
118	85985	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12311 PRIMARIA DOS DE ABRIL. E1. DOS DE ABRIL. EL FUERTE. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8M EDIF E- OBRA EXT	10-EL FUERTE	DOS DE ABRIL	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
119	139262	12255 PROG FAM JN AMADO NERVO CERRILLOS (CAMPO TREITA Y CINCO EL FUERTE). SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR	10-EL FUERTE	CAMPO 35 VIEJO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
120	85986	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12282 PRIMARIA VICENTE GUERRERO. LOC. ANCEL FLORES. GUASAVE. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EDIF. F Y OBRA EXTERIOR Y RECONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL.	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	508,329	508,329	508,329	508,329	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
121	85987	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12319 PRIMARIA, CUAUHEMOC, COMUNIDAD DE EL VARAL. GUASAVE. SIN. SERV SANIT RURALES DE 6X8 AISLADOS EDIF D CON FOSA Y POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO-OBRA EXT	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIAN NUMERO 1)	ISIFE	719,236	719,236	719,236	719,236	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							14	15	16	17						
122	85988	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA 12320 PRIMARIA, JOSE MA. MORELOS Y PAVON. LOC. GABRIEL LEYVA SOLANO. GUASAVE SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. F Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
123	85989	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12242.J. DE NIÑOS.LAZARO CARDENAS. LOC. LOS ANGELES DEL TRIUNFO. GUASAVE. SIN.AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	LOS ANGELES DEL TRIUNFO	ISIFE	373,366	373,366	373,366	373,366	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
124	85990	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12283.PRIMARIA. EL MAESTRO RURAL. JUAN JOSE RIOS. GUASAVE SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	JUAN JOSE RIOS	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
125	85991	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12366 T.V. SEC. FEDERALIZADA. NO. 326. LOC. EL SABINO GUASAVE.SIN. AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 MTS EN EDIF B Y OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	EL SABINO	ISIFE	394,057	394,057	394,057	394,057	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
126	85992	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12384.SECUNDARIA TECNICA, FRAC.SANTA MARIA GUASAVE. SIN. MODULO 4 AULAS DE 2.5 EE EN EDIF C Y SERV SANIT DE 2EE EN EDIF D AMBOS EN EST UZC. CERCO PERIMETRAL-OBRA EX	11-GUASAVE	SANTA MARIA	ISIFE	3,298,581	3,298,581	3,298,581	3,298,581	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%
127	85993	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12443.CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM 52. GUASAVE SIN.MODULO DE 2 AULAS DIDAC, DIREC Y SERV SANIT. EDIF A TALLER DE PANADERIA.BANQUETA-OBRA EX.CERCO P.SANIT Y ACCES	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	2,350,907	2,350,907	2,350,907	1,726,883	73.5%	0	0	OTROS	8.00	7.60	95.0%
128	113833	PROGRAMA INTERESES FAM BÁSICO. OBRA: 13020.PRIMARIA CLUB DE LEONES 11.GUASAVE.GUASAVE.SUBSTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	188,723	SUBESTACIÓN	1.00	0.60	60.0%
129	85994	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12284 PRIMARIA, GENARO ESTRADA, COL. EL TOREO. MAZATLÁN. SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	674,568	674,568	674,568	398,755	59.1%	0	0	OTROS	2.00	1.50	75.0%
130	85995	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12285 PRIMARIA, RAMON LOPEZ VELARDE, COL. GENARO ESTRADA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 EDIF. F Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	383,348	383,348	383,348	363,532	94.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
131	85996	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12286 PRIMARIA, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LOMA BONITA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. EN EDIF G Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	429,546	429,546	429,546	429,546	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
132	85997	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12287 PRIMARIA, JUAN DE DIOS BATIZ, FRACC. VILLA GALAXIA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
133	85998	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12288 PRIMARIA, VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, COL. LOMAS DEL EBANO. MAZATLÁN SIN. MODULO SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 ADOSADOS AEDIF. C Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	655,696	97.5%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%
134	85999	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12289 PRIMARIA, RICARDO FLORES MAGON, COL. URIAS. MAZATLÁN SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. E AISLADOS Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	672,506	672,506	672,506	631,719	93.9%	0	0	OTROS	2.00	1.70	85.0%
135	86000	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12345. SEC. GRAL. SOLIDARIDAD, COL. BENITO JUAREZ. MAZATLÁN SIN. SERVICIOS SANIT DE ESTRUCT U1-C DE 2EE EN EDIF. H AISLADO Y OBRA EXT PARA TURNO MATUTINO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	810,714	810,714	810,714	717,946	88.6%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
136	86001	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA.12346. SEC. GRAL. LAZARO CARDENAS DRIO, VALLES DEL EJIDO. MAZATLÁN. SIN. AULA AISLADA DE 6X8 TIPO REGIONAL, EDIF. O Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	358,360	358,360	358,360	358,360	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
137	86002	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12388. JARDÍN DE NIÑOS. FEDERICO FROEBEL. COLURIAS. MAZATLAN. SIN. CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	411,840	411,840	411,840	411,840	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
138	86003	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12243.J. DE NIÑOS. CARLOTA ROSADO BOSQUE. EN EMILIANO ZAPATA. MAZATLÁN SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN EDIF. C Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	371,132	371,132	371,132	371,132	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
139	86004	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12244.J. DE NIÑOS. JOSEFINA IBARRA BASTIDAS. EN VILLAS DEL REY.MAZATLAN SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0 MTS EN EDIF. B Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	264,212	264,212	264,212	264,212	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
140	86005	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12245.J. DE NIÑOS.PREESCOLAR SEPYC. FRACC. SANTA TERESA. MAZATLAN. SIN. MODULO 1 AULA DIDACTICA Y SERV SANITARIOS DE 5.3X6.0 M. EN EDIF. C AISLADO+OBRA E	12-MAZATLÁN	SANTA TERESA	ISIFE	805,890	805,890	805,890	490,730	60.9%	0	0	OTROS	3.00	2.85	95.0%
141	86006	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12246.J. DE NIÑOS.PREESCOLAR FEDERALIZADO. EN HACIENDA VICTORIA. MAZATLAN SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 5.3X6.0 MTS EN EDIF. B +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	307,112	307,112	307,112	307,112	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
142	86007	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12344.SEC. GRAL.BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SECCION 27. FRAC.VILLAS DEL SOL MAZ. MAZATLAN. SIN. EDIF F LABORATORIO MULT Y 5.SANIT EDIF B 4 AULAS.ESCALERA EN P.A+OBRA E	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	5,110,394	5,110,394	5,110,394	4,051,980	79.3%	0	0	OTROS	8.00	3.60	45.0%
143	86008	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12347.SEC. GRAL. ANGEL TORRONTÉGUI M. PRADOS DEL SOL. MAZATLAN. SIN. TALLER DE COMPUTO DE 4 EE EN ESTRUCT. UTC ADOSADO A EDIF. C +OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	1,599,138	1,599,138	1,599,138	1,169,153	73.1%	0	0	OTROS	3.00	2.55	85.0%
144	86009	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12358.SEC. TEC. NUM. 81. EL CASTILLO MAZATLAN. SIN.MODULO DE 1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E AISLADO EN ESTRUCT. U-1C EN EDIF. N Y OBRA EXT	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	ISIFE	648,412	648,412	648,412	249,815	38.5%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%
145	86010	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12367. T.V. SEC. FED. 334. LOC. COFRADIA (COFRADIA DE LEYVA SOLANO). MAZATLAN SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 MTS EN EDIF A Y OBRA EXTERIOR	12-MAZATLÁN	COFRADÍA (COFRADÍA DE LEYVA SOLANO)	ISIFE	348,177	348,177	348,177	315,668	90.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
146	86102	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12377.J. DE NIÑOS.NUEVA CREACIÓN. EN PRADERA DORADA. MAZATLAN SIN. MODULO 2 AULAS. DIRECCION SERV SANIT DE 6X8M. EN EDIF. A Y EDIF. B CON 2 AULAS MAS DE 6X8 M+OBRA EXT	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	2,046,525	2,046,525	2,046,525	2,046,525	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%
147	86103	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA: 12412.SEC. TEC. NO. 88. LOC. ISLA DE LA PIEDRA. MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
148	86105	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12256.JARDIN DE NIÑOS. JUAN ENRIQUE PEZALOZZI. LOC. MAJADA DE ABAJO .MOCORITO. SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 5.3X6.0 MTS EN EDIF. B Y OBRA EXTERIOR	13-MOCORITO	MAJADA DE ABAJO	ISIFE	264,212	264,212	264,212	264,212	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
149	86106	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12359.SEC. TEC. NO. 86. LOC. CAIMANERO.MOCORITO. SIN.AULA DIDAC ESTRUCT. UTC EN EDIF. D AISLADA DE ZEE Y OBRA EXTERIOR	13-MOCORITO	CAIMANERO	ISIFE	616,785	616,785	616,785	555,517	90.1%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
150	86104	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12368 T.V. SEC. FED. NO. 339. LOC. LA COFRADIA DE SOTO. MOCORITO. SIN. MODULO DE 1 AULA DIDACTICA ADOSADO AL EDIF. A DE 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR	13-MOCORITO	LA COFRADÍA DE SOTO	ISIFE	394,057	394,057	394,057	394,057	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
151	86107	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12247.JARDIN DE NIÑOS PABLO DE VILLAVICENCIO. LOC. CACALOTAN. ROSARIO. SIN.AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR	14-ROSARIO	CACALOTAN	ISIFE	264,212	264,212	264,212	264,212	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
152	86108	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12330.PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, LOC CHARCO HONDO ROSARIO SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXTERIOR	14-ROSARIO	CHARCO HONDO	ISIFE	175,125	175,125	175,125	175,125	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
153	86109	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA:12328.PRIMARIA.BENITO JUAREZ, LOC. PALOS BLANCOS ROSARIO SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN +OBRA EXT	14-ROSARIO	PALOS BLANCOS	ISIFE	174,500	174,500	174,500	161,888	92.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
154	86110	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12326.PRIMARIA. MIGUEL HIDALGO. EMILIANO ZAPATA. ROSARIO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN Y OBRA EXTERIOR	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	ISIFE	174,347	174,347	174,347	150,114	86.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
155	86111	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12327.PRIMARIA.GENERAL VICENTE GUERRERO. LOMA DEL ZORRILLO. ROSARIO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN. OBRA EX	14-ROSARIO	LOMA DEL ZORRILLO	ISIFE	174,347	174,347	174,347	150,114	86.1%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%
156	86112	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12331.PRIMARIA. JUVENTINO ROSAS. MALOYA. ROSARIO SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	14-ROSARIO	MALOYA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	73,290	35.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%
157	86113	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,CAMINO DE LA PRESA S/N FRACCIONAMIENTO CANACO, GUAMUCHIL.SALVADOR ALVARADO.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	ISIFE	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
158	100369	PROG. FAM. J. DE NIÑOS.PREESCOLAR SEPYC.LOMAS DE ACHIRE.SALV. ALV.SUBESTACION ELECTRICA DE PEDESTAL Y LINEA PRIMARIA DE 75 MTS.	15-SALVADOR ALVARADO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	ISIFE	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
159	86114	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12248.JARDIN DE NIÑOS.SALVADOR DIAZ MIRON, COL. PRIMERO DE MAYO.SAL ALV SIN. AULA DIDACTICA DE 5.3X6.00 MTS EN EDIF. D AISLADA Y OBRA EXTERIOR	15-SALVADOR ALVARADO	LOS MAUTOS	ISIFE	309,348	309,348	309,348	309,348	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
160	86115	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12292.PRIMARIA. DR. JAIME TORRES BODET, COL. MECANICOS.GUAMUCHIL, SAL ALV. SIN. SERV SANIT. DE 6X8 AISLADOS EDIF. E-OBRA EXT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	ISIFE	672,506	672,506	672,506	644,764	95.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
161	86116	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12293.PRIMARIA. NUEVA CREACION. FRACC. PRADERAS DEL EVORA. SALV. ALV. SIN. AULA DIDACTICA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS. EN EDIF. E Y OBRA EXT	15-SALVADOR ALVARADO	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SOL	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
162	86117	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12349.SEC.GRAL NIÑOS HEROES, LOC. ESTACION DIMAS. SAN IGNACIO. SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA U1-C DE 2EE EN EDIF. F. AISLADOS +OBRA EXT	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACION DIMAS)	ISIFE	719,681	719,681	719,681	719,681	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
163	86118	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12372.T.V. SEC. FED. NO. 308, LOC. LA CHICAYOTA (CHILACAYOTAS), SAN IGNACIO SIN. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6 X 8 MTS. A EDIF. C Y OBRA EXTERIOR	16-SAN IGNACIO	LA CHICAYOTA (CHILACAYOTAS)	ISIFE	348,177	348,177	348,177	348,177	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
164	138967	PROG FAM 12332 PRIM. FRANCISCO VILLA SAN IGNACIO TACUITAPA. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXTERIOR	16-SAN IGNACIO	TACUITAPA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
165	86119	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12294.PRIMARIA. DR. LUIS G. DE LA TORRE, SINALOA DE LEYVA. SIN. MODULO 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV SANIT DE 6 X 8 M. EDIF. G AISLADO+OBRA EXT	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	ISIFE	1,381,958	1,381,958	1,381,958	1,381,958	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
166	86120	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12335.PRIMARIA. ACUILES SERDAN, LOC. ALFONSO G. CALDERON VELARDE.SINALOA. SIN. SERV SANIT AISLADOS DE 6X8M. CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXT	17-SINALOA	ALFONSO G. CALDERON VELARDE	ISIFE	719,236	719,236	719,236	719,236	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
167	86121	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12336.PRIMARIA. IGNACIO RAMIREZ, LOC. MAQUIPO SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 EDIF. E Y OBRA EXTERIOR	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	ISIFE	384,449	384,449	384,449	384,449	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
168	86122	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA 12333. PRIMARIA. JUAN ESCUTIA, LOC. LOS QUINTERO. SINALOA. SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO-OBRA EXT	17-SINALOA	LOS QUINTERO	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
169	86123	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA 12334 PRIMARIA. IGNACIO ALLENDE. LA MESA. SINALOA SIN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA EXTERIOR	17-SINALOA	LA MESA	ISIFE	209,400	209,400	209,400	209,400	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
170	116113	PROGRAMA INTERESES FAM BASICO. OBRA: 13024 SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ, SAN JOAQUIN, SINALOA. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA.	17-SINALOA	SAN JOAQUIN (SAN JOAQUIN NUEVO)	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	296,387	OTROS	1.00	0.60	60.0%
171	86124	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12258.JARDIN DE NIÑOS EDUARDO DE LA VEGA MORALES. LOC. TOBOLOTO. NAVOLATO SIN. AULA DIDACTICA DE 5.3X6.0 MTS. EN EDIF. C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	ISIFE	307,112	307,112	307,112	307,112	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
172	86125	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12290.PRIMARIA.DON MARIANO ROMERO, EN LIC. BENITO JUAREZ (CAMPO GOB.). NAVOLATO SIN. SERV SANIT DE 6X8 M. AISLADOS, EDIF. F SUBEST ELECTRICA*-OBRA EXT	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	ISIFE	1,154,857	1,154,857	1,154,857	1,154,857	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
173	86126	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12291.PRIMARIA.SINALOA. FRACC. VILLA BONITA, EN VILLA JUAREZ. NAVOLATO SIN. AULA DIDACT ADOSADA AL EDIF A+OTRA AULA AL EDIF ADOSAR EL MOD DIR/S.SANIT TURNO V+OBR EX	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,424,121	1,424,121	1,424,121	1,415,687	99.4%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
174	86127	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12321.PRIMARIA. IGNACIO RAMIREZ, SANTA FE, EJ. LA PALOMA. NAVOLATO SIN. MODULO AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. EN EDIF. D AISLADOS +OBRA EXT	18-NAVOLATO	SANTA FE	ISIFE	1,124,570	1,124,570	1,124,570	1,124,570	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
175	86128	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12322.PRIMARIA.MANUEL AVILA CAMACHO. NAVOLATO SIN. SERV SANIT DE 6X8 M. AISLADOS, EDIF. F SUBEST ELECTRICA*-OBRA EXT	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
176	86129	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12323.PRIMARIA.BENITO JUAREZ,LOC. LO DE VERDUGO. NAVOLATO SIN. SERV SANIT DE 6X8 MTS. AISLADOS EDIF. E CON FOSA, POZO,CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO-OBRA EXT	18-NAVOLATO	LO DE VERDUGO	ISIFE	720,099	720,099	720,099	720,099	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
177	86130	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12324.PRIMARIA.EUTIMIO GUZMAN PLATA, LOC. BARIOMETO 2DO.NAVOLATO SIN.AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. EN EDIF C AISLADA Y DEMOLER AULA EN MAL ESTADO DEL EDIF B-OBRA EXT	18-NAVOLATO	BARIOMETO 20.	ISIFE	459,449	459,449	459,449	459,449	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
178	86270	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12325.PRIMARIA.GRAL. ANGEL FLORES, LOC. LO DE SAUCEDA. NAVOLATO SIN. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. AISLADOS EDIF. C CON FOSA Y POZO-OBRA EXT	18-NAVOLATO	LO DE SAUCEDA	ISIFE	720,574	720,574	720,574	720,574	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
179	86271	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12348.SEC. GRAL. SNTE/SECCIÓN 53. COL. ALCANFORES. NAVOLATO SIN. SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 8 MTS. EN EDIF. D Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	672,506	672,506	672,506	672,506	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
180	86272	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12370.T.V. SEC. FED. NO. 324, LOC. CASA BLANCA (ANGELES DOS). NAVOLATO SIN. AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS ADOSADA AL EDIF. A Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	CASA BLANCA (ANGELES DOS)	ISIFE	348,177	348,177	348,177	348,177	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
181	86273	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12371.T.V. SEC.FED. NO. 344, LOC. LAS BEBELAMAS DE SAN PEDRO NAVOLATO SIN. MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADO AL EDIF. A Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	726,890	726,890	726,890	726,890	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
182	86274	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA:12369. T.V. SEC. FED. NO. 331, LOC. YEBAVITO. NAVOLATO, SIN.2 AULAS DIDACTICAS EN EDIF. A ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR	18-NAVOLATO	YEBAVITO	ISIFE	726,890	726,890	726,890	726,890	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							14	15	16	17						
183	86275	PROG.FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA:12360.SEC.TEC. NO.97.LIC.BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO).NAVOLATO SIN MODULO AISLADO DE 4 AULAS DIDAC DE 2 E C/U EN ESTR UZC ESCALERA EN P.B EDIF C CERCO PERIM+OBRA E	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	2,844,598	2,844,598	2,844,598	2,451,197	86.2%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
184	86276	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12257.J. DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL EL CASTILLO NAVOLATO. SIN. SERV SANIT DE 5.3X6.0 M AISLADOS EN EDIF. B CON FOSA, POZO, CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO+OBRA EXT	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	ISIFE	573,000	573,000	573,000	573,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
185	86277	PROG.FAM NIVEL BÁSICO.N.O. OBRA:12378.T.V.SEC. FED. LOC. CAMPO BALBUENA NAVOLATO SIN 2 AULAS Y SERV SANIT RURALES DE 3X8M ADOSADOS EN EDIF A CON POZO Y FOSA.CERCO PERIM + OBRA EXT	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	ISIFE	1,317,326	1,317,326	1,317,326	1,168,508	88.7%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
186	86518	REHABILITACION PRIM. MA. ELENA VIZCONDE. COL. CENTRO. HABILITACION DE GRADAS PARA LA BIBLIOTECA	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	149,396	149,396	149,396	149,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
187	86539	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12401.PRIMARIA.GABRIEL M. LOPEZ. COL. JARDINES. LOS MOCHIS.AHOME. SIN. REPARACION DE HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	99,061	99,061	99,061	99,061	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
188	86540	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12390.J. DE NIÑOS ANGEL FLORES. LOC. ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO).AHOME.SIN. REHABILITACION GRAL.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	414,313	414,313	414,313	414,313	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
189	86541	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12408.SECUNDARIA. MIGUEL HIDALGO. CHIHUAHUITA.AHOME. SIN. NECESITAMOS EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE YA QUE LAS AGUAS NEGRAS CAEN EN UNA FOSA SEPTICA	1-AHOME	CHIHUAHUITA	ISIFE	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
190	113947	PROGRAMA INTERESES FAM BÁSICO. OBRA: 13002.J. DE NIÑOS.MA. DEL ROSARIO ELENES.COL. A. LOPEZ MATEOS, LOS MOCHIS.AHOME.REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	29,181	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%
191	114579	PROGRAMA INTERESES FAM BÁSICO. OBRA:13013.PRIMARIA.FEDERALIZADA.FRACC. ALAMOS COUNTRY.LOS MOCHIS.AHOME.REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	27,151	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%
192	115684	PROGRAMA INTERESES FAM BASICO. OBRA: 13025.SECUNDARIA TECNICA 16, NUEVE DE DICIEMBRE. AHOME. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	97,385	OTROS	1.00	0.60	60.0%
193	86547	PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ.REHABILITACION DE EDIFICIOS.	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO	ISIFE	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
194	86548	PRIMARIA NIÑOS HEROES. COL. AMPLIAC. LAZARO CARDENAS. CULIACAN. REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y ENTORTADO.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	206,345	206,345	206,345	206,345	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
195	86549	PROG. FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12396.PRIMARIA.BENEMERITO DE LAS AMERICAS. COL. LOS PINOS CULIACAN. SIN.REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	312,652	312,652	312,652	312,652	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
196	86550	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12393.J. DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJ LAS 3 GOTAS DE AGUA. CULIACAN. SIN. RECONSTRUCCION DE LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	100,000	100,000	100,000	88,965	89.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
197	86551	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12394. J. DE NIÑOS IGNACIO JOSE DE ALLENDE SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA.CULIACAN. SIN. RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	6-CULIACÁN	SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA	ISIFE	133,824	133,824	133,824	133,824	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
198	86552	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012.OBRA:12397.PRIMARIA GRAL.GABRIEL LEYVA. GALAXIA Y SATELITE S/N. COL.OBRERO CAMPESINA.CULIACAN. SIN. REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	463,311	463,311	463,311	463,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
199	86553	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12402.PRIMARIA. AGUSTINA RAMIREZ. EL LIMON DE LOS RAMOS. CULIACAN. SIN. REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	ISIFE	149,880	149,880	149,880	149,880	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
200	86554	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12403.PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CONOCIDO EJ. CRUZ II Y SOYATITA.CLN.SIN. REHABILITACION DE WC(NO HAY PUERTAS.NO FUNCIONA LOS DEPOSITOS DE AGUA. NO HAY MINGITORIOS)	6-CULIACÁN	SOYATITA (CRUZ SEGUNDA)	ISIFE	138,802	138,802	138,802	138,802	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
201	86555	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12438.PRIMARIA PEMEX. COL. PEMEX. CULIACAN. SIN. REPARACION DE RED SECUNDARIA Y TRAMITES ANTE C.F.E.	6-CULIACÁN	CULIACAN ROSALES	ISIFE	300,580	300,580	300,580	300,580	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
202	86556	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12440.PRIMARIA. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. LA CAMPANA. CULIACAN. SIN. REPARACION DE RED SECUNDARIA	6-CULIACÁN	LA CAMPANA	ISIFE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
203	138578	12483. PROG.FAM. SEC GRAL NUEVA CREACION FRACC. LOS ANGELES CULIACAN. REPARACION GENERAL DE PINTURA AITRES ACONDICIONADOS Y SERV. SANITARIOS	6-CULIACÁN	CULIACAN ROSALES	ISIFE	402,289	402,289	402,289	402,289	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
204	86557	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12411.SEC. GRAL SNT E SECCION 53. ESCUINAPA. ESCUINAPA. SIN. REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	ISIFE	431,609	431,609	431,609	423,979	98.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
205	86542	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12399.PRIMARIA. EMILIANO ZAPATA. GUASAVE. SIN.IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
206	86543	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12407.TELESECUNDARIA. FEDERALIZADA NUM. 042.CAMPO 38.GUASAVE. SIN. REPARACION GENERAL EN INSTALACIONES ELECTRICAS	11-GUASAVE	CAMPO 38	ISIFE	52,733	52,733	52,733	52,733	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
207	116068	PROGRAMA INTERESES FAM BASICO. OBRA- 13019.PRIM. VENUSTIANO CARRANZA. EJ. GABRIEL LEYVA SOLANO. GUASAVE.REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ)	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	64,012	OTROS	1.00	0.60	60.0%
208	86544	PROG. FAM NIVEL BÁSICO. N.O. OBRA: 12439.PRIMARIA SAMUEL M. GIL. COL. CENTRO. GUAMUCHIL. SAL ALV.SIN. REPARACION DE RED SECUNDARIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
209	86545	SECUNDARIA TECNICA NO. 47 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS	16-SAN IGNACIO	COYOTITÁN	ISIFE	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
210	86546	PROG.FAM NIVEL BÁSICO 2012 OBRA.12463.PRIMARIA. CLUB DE LEONES NAVOLATO. SIN.REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y 3 LOTES DE MOBILIARIO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	196,988	196,988	196,988	196,988	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
211	114467	EQUIPAMIENTO PROGRAMA INTERESES FAM BÁSICO.PRIMARIA.FELIPE BACHOMO.COL. TABACHINES 2 LOS MOCHIS.AHOME.REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	0	0	0	0	0.0%	0	196,843	INSTALACIÓN	1.00	0.60	60.0%
212	86558	PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. MOBILIARIO PARA UN AULA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CONSTRUCCIÓN	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	ISIFE	32,329	32,329	32,329	32,329	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
213	88404	12193 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA BAJA DE DOS TALLERES Y DOS LABORATORIOS PLANTA ALTA DE UN LABORATORIO SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	13,972,000	13,972,000	13,972,000	5,116,986	36.6%	0	0	OBRA	1.00	0.36	36.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20						
214	139703	13040 PROG FAM SUPERIOR UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO MOCHIS. AHOME CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	2,259,469	2,259,469	2,259,469	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
215	87856	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA EL GATO DEL LARA ANGOSTURA. CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL.	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	ISIFE	17,000,000	17,000,000	17,000,000	13,077,991	76.9%	0	0	OBRA	1.00	0.61	61.0%
216	84903	SUP. UNIVERSIDAD TEC DE CUIJACAN. CLN.CLN. CONSTRUCCION DE LAB DE INFORMATICA DE IDIOMAS, SALA DE CONFERENCIA, SER SANT, DIRECCION-OBRA EXT	6-CUIJACÁN	CUIJACÁN ROSALES	ISIFE	22,910,858	22,910,858	22,910,858	14,993,905	65.4%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
217	86842	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE CAMPUS CUIJACAN. CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE TEATRO AUDITORIO Y SUBESTACION ELECTRICA	6-CUIJACAN	CUIJACÁN ROSALES	ISIFE	15,969,777	15,969,777	15,969,777	9,853,711	61.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
218	139426	12466 PROG FAM SUPERIOR, UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO CHOIX CHOIX COSNTRUCCION DE EDIFICIO CENTRALES, SERV SANIT., OBRA EXTERIOR Y SUBESTACION ELECTRICA	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	11,703,901	11,703,901	11,703,901	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
219	87632	12141 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA. LA CRZ ELOTA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL Y OBRA EXTERIOR	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	14,446,480	14,446,480	14,446,480	6,669,040	46.2%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
220	85167	UNI. TEC. DE ESCUINAPA. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO : PLANTA BAJA: 5 AULAS , LABORATORIO DE INFORMATICA Y DE IDIOMAS, SALA DE CONFERENCIA, SERV. SAN, DIRECCION, CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, SERV. ESCOLARES.	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	ISIFE	13,201,191	13,201,191	13,201,191	4,924,165	37.3%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
221	87884	INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE GUASAVE. EL BURRIÓN. GUASAVE. CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN ESTRUCTURA ESPECILA DE CONCRETO DE DOS NIVELES.	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	ISIFE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,676,277	76.8%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
222	87789	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA. MAZATLAN. CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 6 LABORATORIOS Y TALLERES 2, SERV. SANITARIOS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	9,972,000	9,972,000	9,972,000	8,160,931	81.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
		EQUIPAMIENTO														
223	88361	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CUIJACAN. CUIJACAN. EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS.	6-CUIJACÁN	CUIJACÁN ROSALES	ISIFE	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
224	101213	12194 FAM SUPERIOR INST. TEC DE MAZATLAN, MAZATLAN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%
225	88403	INTITUTO TECNOLOGICO DE SINALOA DE LEYVA. SINALOA MUNICIPIO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	ISIFE	1,999,981	1,999,981	1,999,981	1,999,981	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
7	85104	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 09-5000-5300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,784,700	4,784,700	4,784,700	221,710	4.6%	0	0	PIEZA	151.00	52.00	34.4%
8	85187	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 09-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,658,000	5,658,000	5,658,000	154,601	2.7%	0	0	PIEZA	5.00	1.00	20.0%
9	84922	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 09-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,071,500	5,071,500	5,071,500	1,995,889	39.4%	0	0	PIEZA	341.00	205.00	60.1%
10	84990	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 09-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	10.00	0.00	0.0%
11	85153	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 09-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,070,000	4,070,000	4,070,000	1,223,275	30.1%	0	0	PIEZA	14.00	8.00	57.1%
12	85463	6000 - INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 09-6000-6200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,383,415	25,383,415	25,383,415	15,903,784	62.7%	0	0	OBRA	9.00	8.00	88.9%
13	84847	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 09-2000-2900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	230,640	230,640	230,640	223,677	97.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%
14	84826	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 09-2000-2800	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	516,540	516,540	516,540	516,540	100.0%	0	0	PIEZA	474.00	474.00	100.0%
15	84669	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 09-2000-2500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	37,300	37,300	37,300	0	0.0%	0	0	PIEZA	74.00	0.00	0.0%
16	84732	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS 09-2000-2700	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,586,500	2,586,500	2,586,500	2,419,273	93.5%	0	0	PIEZA	940.00	474.00	50.4%
17	84897	3000 - SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 09-3000-3300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%
18	84453	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES) INVERSIÓN 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES 05-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	199,001	199,001	199,001	90,363	45.4%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
19	84175	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 05-5000-5300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,374,300	2,374,300	2,374,300	0	0.0%	0	0	PIEZA	18.00	0.00	0.0%
20	84380	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 05-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	753,000	753,000	753,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	32.00	0.00	0.0%
21	83013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 05-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,130,731	1,130,731	1,130,731	824,100	72.9%	0	0	PIEZA	200.00	56.00	28.0%
22	84143	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 05-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	358,000	358,000	358,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	9.00	0.00	0.0%
23	84264	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 05-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,684,968	3,684,968	3,684,968	3,684,968	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%
		INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)													
24	82961	ACTIVOS INATANGIBLES 04-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,847,500	1,847,500	1,847,500	0	0.0%	0	0	SISTEMA	2.00	0.00	0.0%
25	82613	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 04-5000-5500	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	107,500	107,500	107,500	0	0.0%	0	0	PIEZA	5.00	0.00	0.0%
26	82930	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 04-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,100	1,450,100	1,450,100	0	0.0%	0	0	PIEZA	3.00	0.00	0.0%
27	82114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 04-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,430,900	2,430,900	2,430,900	0	0.0%	0	0	PIEZA	42.00	0.00	0.0%
28	82229	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 04-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	390,000	390,000	390,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%
29	82384	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 04-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9,924,000	9,924,000	9,924,000	3,942,197	39.7%	0	0	PIEZA	44.00	14.00	31.8%
		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA													
		6000 - INVERSIÓN PÚBLICA													
30	82039	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 03-6000-6200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,768,000	1,768,000	1,768,000	1,676,269	94.8%	0	0	OBRA	3.00	2.00	66.7%
		OTROS DE GASTO CORRIENTE													
		3000 - SERVICIOS GENERALES													
31	81625	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 03-3000-3600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	443,011	443,011	443,011	441,483	99.7%	0	0	SERVICIO	7.00	3.00	42.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
32	81428	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 03-3000-3300 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,325,962	17,325,962	17,325,962	17,325,962	100.0%	0	0	PERSONA	253.00	253.00	100.0%
33	81838	AYUDAS SOCIALES 03-4000-4400 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 3000 - SERVICIOS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,710,000	7,710,000	7,710,000	5,957,000	77.3%	0	0	PERSONA	230.00	269.00	117.0%
34	85685	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10-3000-3500 SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089 INVERSION 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,507,193	9,507,193	9,507,193	8,944,077	94.1%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
35	86863	ACTIVOS INTANGIBLES 12-5000-5900 OTROS DE GASTO CORRIENTE 3000 - SERVICIOS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%
36	86667	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12-3000-3500 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS) INVERSION 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,219,271	7,219,271	7,219,271	0	0.0%	0	0	SERVICIO	3.00	0.00	0.0%
37	86604	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11-5000-5100 OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	155.00	0.00	0.0%
38	86052	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 11-2000-2100 3000 - SERVICIOS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	470.00	0.00	0.0%
39	86182	SERVICIOS BASICOS 11-3000-3100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,200,000	7,200,000	7,200,000	6,608,157	91.8%	0	0	SERVICIO	18.00	18.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
40	86527	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11-3000-3500 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR INVERSIÓN 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,702,705	1,702,705	1,702,705	449,872	26.4%	0	0	SERVICIO	37.00	8.00	21.6%
41	87031	ACTIVOS INTANGIBLES 13-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,080,000	3,080,000	3,080,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%
42	86986	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA 13-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	4.00	0.00	0.0%
43	86950	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 13-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,264,000	4,264,000	4,264,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	58.00	0.00	0.0%
44	86972	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	56,000	56,000	56,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	8.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASSA			1,967,108,217	1,879,304,160	1,967,108,217	1,823,935,761	97.1%	2,183,843	0		257,720,688.00	203,552,950.00	79.0%
		FASSA													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
1	141155	MEJORAS DE SALUD III	D-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	3,337,440	3,337,440	3,337,440	3,286,919	98.5%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,980,000.00	85.1%
		SERVICIOS PERSONALES													
2	141111	MEJORAS DE SALUD I	D-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,708,529,373	1,620,725,316	1,708,529,373	1,619,227,727	99.9%	2,183,843	0	PERSONA	152,488.00	151,835.00	99.6%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
3	141174	MEJORAS DE SALUD II	D-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	255,241,404	255,241,404	255,241,404	201,421,115	78.9%	0	0	PESOS	255,241,404.00	201,421,115.00	78.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2012
PRIMER TRIMESTRE 2013
(pesos)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	14	227,617,424	227,617,424	227,617,424	227,617,424	100.0%
1-AHOME *	0	0	0	0	0	0.0%
2-ANGOSTURA*	0	0	0	0	0	0.0%
3-BADIRAGUATO *	0	0	0	0	0	0.0%
4-CONCORDIA	5	12,714,070	12,714,070	12,714,070	12,714,070	100.0%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN*	0	0	0	0	0	0.0%
7-CHOIX*	0	0	0	0	0	0.0%
8-ELOTA	5	19,145,847	19,145,847	19,145,847	19,145,847	100.0%
9-ESCUINAPA *	0	0	0	0	0	0.0%
10-EL FUERTE*	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE *	0	0	0	0	0	0.0%
12-MAZATLÁN	4	195,757,507	195,757,507	195,757,507	195,757,507	100.0%
13-MOCORITO *	0	0	0	0	0	0.0%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO *	0	0	0	0	0	0.0%
16-SAN IGNACIO*	0	0	0	0	0	0.0%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO*	0	0	0	0	0	0.0%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO F EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO O PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico																											
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																								
						Ministrado	Programado	Ejercido																															
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H																													
19	139103	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	7,138,153	7,138,153	7,138,153	5,780,355	81.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	81.00	81.0%																								
		PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COMA LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS			74,984,172	74,984,172	74,984,172	74,981,089	100.0%	206,750	9,444					26,892.00	27,542.00	102.4%																					
		OTROS CONVENIOS																																					
		INVERSION																																					
		EQUIPAMIENTO																																					
20	47400	ACUERDO ESPECIFICO SEQUIA 2012	0-COBERTURA ESTATAL	FOFAE	39,241,843	39,241,843	39,241,843	39,241,843	100.0%	141,535	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%																								
		21			47401	PRODUCCION STEVIA 2012	2,755,000	2,755,000	2,755,000	2,755,000	100.0%					8,943	0	1.00	1.00	100.0%																			
		22				47402	SISTEMA PRODUCTO HORTALIZAS Y TOMATE	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000					100.0%	46,259	0	2.00	2.00	100.0%																		
		23					47403	SNIDRUS 2012	3,093,968	3,093,968	3,093,968					3,093,968	100.0%	7,704	7,704	1.00	1.00	100.0%																	
								GASTO CORRIENTE																															
	OTROS GASTOS DE OPERACION																																						
24	130030	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,342,643			1,342,643	1,342,643	1,342,643	100.0%	18	18	ESCUELA	160.00	160.00	100.0%																						
		25			134118	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA		0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,520,779	1,520,779	1,520,779	1,520,779					100.0%	40	0	MAESTRO	15,000.00	15,000.00	100.0%															
						26	133340			PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	855,115					855,115	855,115	853,866					99.9%	12	0	CAPACITACION	3,164.00	3,260.00	103.0%								
										27			132699					PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA					855,115	855,115	855,115					853,866	99.9%	12	0	CAPACITACION	3,164.00	3,260.00	103.0%
																		28							134300	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL					SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,081,492	1,081,492	1,081,492				
29	127800		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA (PROFESET)	0-COBERTURA ESTATAL										SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	2,053,307	2,053,307	2,053,307									2,052,722							100.0%	78	0				
		30	132538		PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA			0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA						18,384,910	18,384,910	18,384,910				18,384,910	100.0%	2,080	1,653		CAPACITACION							4,500.00	4,963.00	110.3%				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico							
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %										
						A	B	C	D							D/B	E	F	G
		SUBSIDIOS																	
		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,114,181,306	1,051,493,252	1,105,212,019	822,991,305	78.3%	5,661,187	316,912		392,492,830.00	245,023,245.20	62.4%			
		PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL																	
		INVERSIÓN																	
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
1	47391	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL (APOYO PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS, SISTEMA PRODUCTO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL	0:COBERTURA ESTATAL	FOFAE	25,500,000	25,500,000	25,500,000	17,146,431	67.2%	331,897	0	PESOS	25,500,000.00	17,146,431.00	67.2%				
2	47392	PROYECTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS PRODUCTO MANGO Y CITRICOS	0:COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	4,284,500	4,284,500	4,284,500	4,284,500	100.0%	79,717	0	PESOS	4,284,500.00	4,284,500.00	100.0%				
		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS																	
3	47393	SANIDADES	0:COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	157,170,589	157,170,589	157,170,589	104,791,578	66.7%	2,910,224	0	PESOS	157,170,589.00	104,791,578.00	66.7%				
		PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA																	
4	47394	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (AGRICOLA, GANADERO, PESCA Y ACTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONAL)	0:COBERTURA ESTATAL	FOFAES	135,500,000	90,037,047	135,500,000	60,152,060	66.8%	856,289	315,538	PESOS	135,500,000.00	60,152,060.00	44.4%				
5	47395	SUSTITUCION DE MOTORES MARINOS ECOLOGICOS	0:COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	34,941,379	34,941,379	34,941,379	34,825,857	99.7%	487,811	0	PESOS	34,941,379.00	34,825,857.00	99.7%				
		PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES																	
6	47396	PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES (CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO YAGUA)	0:COBERTURA ESTATAL	FOFAES	35,000,000	35,000,000	35,000,000	23,751,199	67.9%	597,109	0	PESOS	35,000,000.00	23,751,199.00	67.9%				
		PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																	
		GASTO CORRIENTE																	
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
7	131064	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO	0:COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	7,571,909	7,571,909	7,571,909	7,571,835	100.0%	755	0	MAESTRO	49,622.00	24,821.00	50.0%				
		PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																	
8	129860	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0:COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	158,875,851	158,875,851	158,875,851	118,121,625	74.3%	8,728	0	ESCUELA	300.00	335.00	111.7%				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
9	130162	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	14,238,583	14,238,583	14,238,583	14,238,583	100.0%	1,374	1,374	ESCUELA	2,493.00	2,393.00	96.0%
10	146820	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	21,921,839	21,921,839	21,921,839	913,972	4.2%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%
11	146794	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	40,000,000	31,734,286	40,000,000	27,325,950	86.1%	353,446	0	BECA	8,102.00	8,102.00	100.0%
12	129958	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,292,250	99.4%	70	0	CAPACITACIÓN	255.00	255.00	100.0%
13	138824	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	11,870,150	11,870,150	11,870,150	11,808,185	99.5%	33,767	0	PORCENTAJE	100.00	99.50	99.5%
14	138560	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	54,905,768	54,905,768	54,905,768	33,484,818	61.0%	0	0	PORCENTAJE	95.00	61.00	64.2%
15	139001	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	19,086,417	19,086,417	19,086,417	14,540,659	76.2%	0	0	PORCENTAJE	100.00	76.20	76.2%
16	84883	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CULIACAN SUR 1	6-CULIACAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	35,558,465	35,558,465	35,558,465	32,304,428	90.8%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%
17	85051	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SANALONA	6-CULIACAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	8,806,100	8,906,100	8,906,100	4,034,979	45.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%
18	85195	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO URJIAS	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
19	85368	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA PLANTA DE TRATAMIENTO URJIAS	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,900,028	3,900,028	3,900,028	3,900,028	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
20	85113	AMPLIACION AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-EL FUERTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	7,698,097	7,698,097	7,698,097	6,755,855	87.8%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%
21	86661	MEJORAMIENTO INDIRECTOS PSRA LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMAPROTAR	0-COBERTURA ESTATAL	CEAPAS	3,509,498	3,509,498	3,509,498	2,869,515	81.8%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.86	86.0%
22	85722	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	768,517	768,517	768,517	768,517	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
23	84827	REHABILITACION REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	4-CONCORDIA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,303,002	1,303,002	1,303,002	1,303,002	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
24	85176	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,691,268	1,691,268	1,691,268	1,691,268	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
25	85164	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,628,797	1,628,797	1,628,797	1,277,582	78.4%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%
26	85188	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	30,600,000	30,600,000	30,600,000	30,600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%
27	86559	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	11,700,000	11,700,000	11,700,000	7,245,220	61.9%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%
28	42508	CONSTRUCCION TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA CD. DE LOS MOCHIS	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	14,845,178	14,845,178	14,845,178	14,845,178	100.0%	0	0	METROS	1,930.00	1,930.00	100.0%
29	42557	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTE	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,988,831	1,988,831	1,988,831	1,988,831	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%
30	42520	TERMINACION DE PALNAT DE TRAAIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,294,190	2,294,190	2,294,190	2,294,190	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
31	42571	TERMINACION DEL ENTUBAMIENTO DEL EMISOR EN LA CD. DE LOS MOCHIS (SEGUNDA ETAPA)	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,667,284	1,667,284	1,667,284	1,667,284	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
32	42528	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,534,909	4,534,909	4,534,909	4,534,909	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
33	42675	CONSTRUCCION DE LA POLONGACION DEL COLECTOR SUR 1	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	9,762,586	9,762,586	9,762,586	9,591,560	98.2%	0	0	OBRA	1.00	99.00	9900.0%
34	42706	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	825,238	825,238	825,238	825,238	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%
35	42696	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. BICENTENARIO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,132,888	4,132,888	4,132,888	4,132,888	100.0%	0	0	METROS	5,691.00	5,691.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
36	42690	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. UNION ANTORCHISTA	6-CULIACÁN	COMOSION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,276,940	1,276,940	1,276,940	1,276,940	100.0%	0	0	METROS	2,560.00	2,560.00	100.0%
37	42685	INTRODUCCION DE TUBERIA DE 18 PARA ALIMENTAR LA ZONA EL BARRIO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,619,094	1,619,094	1,619,094	1,619,094	100.0%	0	0	METROS	1,849.00	1,849.00	100.0%
38	42734	TERMINACION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	10-EL FUERTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,749,972	1,749,972	1,749,972	650,550	37.2%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
39	42810	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BOMBEO, Y ALEJAMIENTO	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,794,203	2,794,203	2,794,203	1,658,476	59.4%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%
40	42955	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 CARCAMOS DE BOMBEO, 3.6 KM DE LINEA A PRESION Y COLECTORES	12-MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	9,190,226	9,190,226	9,190,226	9,155,857	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
41	43188	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y AMPLIACION DE SIST. DE ALCANTARILLADO EN COL. VALLE NUEVO	14-ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,827,982	2,827,982	2,827,982	2,827,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
42	43110	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA	14-ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,273,650	2,273,650	2,263,750	2,273,650	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
43	43796	TRMINACION DE CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	CEAPAS	1,068,518	1,068,518	1,068,518	1,068,518	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
44	43035	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 2° ETAPA AMPLIACION	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESINALOA	5,220,286	5,220,286	5,220,286	5,220,286	100.0%	0	0	METROS	2,731.00	2,731.00	100.0%
45	42746	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN COL. LIBRAMIENTO	8-ELOTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	610,405	610,405	610,405	610,405	100.0%	0	0	METROS	2,622.00	2,622.00	100.0%
46	42750	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OL. LIBRAMIENTO	8-ELOTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	255,280	255,280	255,280	255,280	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
47	43715	AMPLIACION DE COLECTOR INSURGENTES MEJORAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	367,195	367,195	367,195	367,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
48	43810	INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU REHABILITACION	0-COBERTURA ESTATAL	CEAPAS	3,412,506	3,412,506	3,412,506	2,431,256	71.2%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.93	93.0%
49	42550	TERMINACION DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR BNITO JUAREZ	1-AHOME	COMIION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,310,168	1,310,168	1,310,168	1,310,168	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
50	42619	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PARA BASTECIMIENTO DE AGUA A PLANTAS EN ZONA SUR (1° ETAPA)	2-ANGOSTURA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,298,590	6,298,590	6,298,590	6,298,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
51	42622	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	2-ANGOSTURA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,883,157	1,883,157	1,883,157	1,883,157	100.0%	0	0	PIEZA	1,100.00	1,100.00	100.0%
52	42634	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CD.	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	754,888	754,888	754,888	754,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
53	42629	SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LINEA DE CONDUCCION E INTECONEXION	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,543,157	1,543,157	1,543,157	1,543,157	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
54	42653	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,086,870	1,086,870	1,086,870	1,086,870	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
55	42740	REHABILITACION Y DESVIACION DE COLECTORES EN CALLE I. ALLENDE	8-ELOTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	410,365	410,365	410,365	410,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
56	42717	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTANTE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	10-EL FUERTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
57	42841	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	28,600,000	28,600,000	28,600,000	28,600,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%
58	42823	PROLONGACION DELMCOLECTOR INVIES	11-GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,270,929	6,270,929	6,270,929	6,270,929	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%
59	42867	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN COL. VILLA SATELITE	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	184,294	184,294	184,294	184,294	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
60	42900	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. VILLAS DEL ESTERO	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	639,846	639,846	639,846	639,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
61	42879	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. 20 DE NOVIEMBRE	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	298,016	298,016	298,016	298,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
62	42852	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. VILLA GALAXIA	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,501,246	1,501,246	1,501,246	1,501,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
63	42913	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. FRANCISCO I MADERO	12-MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	812,612	812,612	812,612	812,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
64	43678	REPOSICION D TUBERIA DE 8 EN TRAMO A CARRETERA A CIENEGA DE CASAL	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	388,103	388,103	388,103	388,103	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
65	43723	SUSTITUCION DE COLCTOR DE 10 Y 16 EN LA COL. 10 DE MAYO	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	449,290	449,290	449,290	449,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
66	43295	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	420,741	420,741	420,741	420,741	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
67	43552	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 12 DE DIAM. EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE INDEPENDENCIA Y JUAREZ	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	96,868	96,868	96,868	96,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
68	43430	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 12 EN CALLE INDEPENDENCIA	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	394,715	394,715	394,715	394,715	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
69	43764	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	CEAPAS	1,280,247	1,280,247	1,280,247	959,741	75.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
70	43773	TERMINACION DE LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE	15-SALVADOR ALVARADO	CEAPAS	15,944	15,944	15,944	15,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
71	43777	TERMINACION DE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE	15-SALVADOR ALVARADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	70,835	70,835	70,835	70,835	100.0%	0	0	METROS	428.00	428.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
72	43784	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,703,597	1,703,597	1,703,597	1,703,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
73	43045	REHABILITACION DE PLANTA PTABILIZADORA	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,134,691	1,134,691	1,134,691	1,134,691	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES													
		CONSTRUCCION													
74	60845	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	949,308	949,308	949,308	949,308	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%
75	60839	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	7,289,280	7,289,280	7,289,280	7,289,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
76	60832	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,831,890	1,831,890	1,831,890	1,831,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
77	60855	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,017,838	1,017,838	1,017,838	1,017,838	100.0%	0	0	METROS	1,897.00	1,897.00	100.0%
78	60882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	3-BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,577,709	1,577,709	1,577,709	1,577,709	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.48	48.0%
79	60905	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	931,964	931,964	931,964	931,964	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
80	60914	CONSTRUCCION DEL SISTEMA D ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,148,013	3,148,013	3,148,013	3,148,013	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
81	61306	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,444,113	1,444,113	1,444,113	1,444,113	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
82	61323	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,050,910	3,050,910	3,050,910	3,050,910	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
83	61383	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	12,941,982	3,882,595	3,882,595	3,882,595	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%
84	60955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,930,803	3,930,803	3,930,803	3,930,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
85	60948	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,985,870	2,985,870	2,985,870	2,985,870	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
86	61312	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SOYATITLA, LA CRUZ 2 Y EL CONCHAL	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,620,383	3,620,383	3,620,383	3,620,383	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
87	61303	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DEL ESTADO DE SANALOA	3,734,450	3,734,450	3,734,450	2,954,778	79.1%	0	0	RED	1.00	92.00	9200.0%
88	61319	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR UN SISTEMA MULTIPLE (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,221,276	3,221,276	3,221,276	2,945,883	91.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.98	98.0%
89	60895	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	7-CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,043,070	99.3%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%
90	61401	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8-ELOTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,160,077	6,160,077	6,160,077	4,574,232	74.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.91	91.0%
91	61451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2° ETAPA	12-MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	8,103,857	8,103,857	8,103,857	6,317,532	78.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
92	61470	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,077,191	2,077,191	2,077,191	2,077,191	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
93	61491	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,168,987	3,168,987	3,168,987	3,168,987	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
94	61467	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,573,072	3,573,072	3,573,072	3,173,988	88.8%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%
95	61541	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,266,230	3,266,230	3,266,230	3,266,230	100.0%	0	0	METROS	4,449.00	4,449.00	100.0%
96	61537	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	7,584,729	7,584,729	7,584,729	7,584,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
97	61555	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,107,589	6,107,589	6,107,589	4,955,366	81.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
98	61547	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE LA JAINA-LA ACETUNA Y EL ZAPOTE	17-SINALOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	522,885	522,885	522,885	522,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
99	61506	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,397,850	5,397,850	5,397,850	5,397,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
100	60863	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PRIMERA ETAPA) EN EL RANCHITO	2-ANGOSTURA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	656,707	656,707	656,707	656,707	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
101	61573	INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,338,124	4,338,124	4,338,124	3,024,473	69.7%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.85	85.0%
102	61409	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,832,552	1,832,552	1,832,552	1,832,552	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
103	61404	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,593,668	1,593,668	1,593,668	1,593,668	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
104	61437	RAHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOCA DEL RIO-LAS GLORIAS	11-GUASAVE	COMISION ESTATA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,722,989	6,722,989	6,722,989	6,722,989	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%
105	61496	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,019,282	1,019,282	1,019,282	1,019,282	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
106	61527	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	18-NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,227,937	2,227,937	2,227,937	2,227,937	100.0%	0	0	METROS	9,943.00	9,943.00	100.0%
107	111826	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LAJAS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION	16-SAN IGNACIO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	59,381	59,381	59,381	59,381	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10.00	10.00	100.0%
108	113489	CONSTRUCCION DE CANCHA CIUDAD UNIVERSITARIA UAS	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	4,802,593	53.4%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%
109	113490	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE CULIACAN ZONA NORTE FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,245,123	6,245,123	6,245,123	1,684,200	27.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%
110	97363	FONDO DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALFONSO CRAVIOTO, TRAMO HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,998,952	67,998,952	67,269,343	59,434,587	87.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,355.59	1,355.59	100.0%
111	97364	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANHELO Y TEMPLE TRAMO VOLUNTAD-TEMPLE Y DISEÑO-FORTUNA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	849,927	849,927	849,927	849,927	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,725.94	1,725.94	100.0%
112	97365	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARTESANOS TRAMO PEDRO MA. ANAYA Y JUAN DE LA BARRERA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,075,692	1,075,692	1,075,692	1,075,692	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,689.53	2,689.53	100.0%
113	97366	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRUZ GALVEZ TRAMO BENJAMIN HILL Y MACARIO GAXIOLA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,646,052	1,646,052	1,646,052	1,646,052	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,738.37	1,738.37	100.0%
114	97367	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAVIER SOLIS, TRAMO CERRO GUAPO Y CERRADA JAVIER SOLIS	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,042,429	1,042,429	1,042,429	1,042,429	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,738.37	1,738.37	100.0%
115	97368	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE LIMON TRAMO HILARIO MEDINA Y ARTEMIO BASURTO	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	924,999	924,999	924,999	924,999	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,587.82	1,587.82	100.0%
115	97368	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE LIMON TRAMO HILARIO MEDINA Y ARTEMIO BASURTO	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,422,886	1,422,886	1,422,886	1,422,886	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,272.39	2,272.39	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
116	97369	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE ROSAS MORENO TRAMO JOSE GARCIA IZCABALCETA Y JOSE PEON CONTRERAS	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,152,344	1,152,344	1,152,344	1,152,344	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,990.01	1,990.01	100.0%
117	97370	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS M. ROJAS TRAMO TARAUMARAS Y NAHOAS	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,416,245	2,416,245	2,416,245	2,416,245	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,813.80	3,813.80	100.0%
118	97371	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARTINIANO CARVAJAL, TRAMO CATEDRATICOS Y AGRICULORES	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,336,259	2,336,259	2,336,259	2,336,259	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,976.80	3,976.80	100.0%
119	97372	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO IGNACIO LOPEZ RAYON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	606,756	606,756	606,756	606,756	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	734.83	734.83	100.0%
120	97373	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PAULINO MACHORRO TRAMO ANTONIO ANCONA Y LUIS G. MONZON	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,257,522	2,257,522	2,257,522	2,257,522	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,988.43	3,988.43	100.0%
121	97374	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA HUANACAXTLÉ, TRAMO ALAMENÁ Y DIAMANTE	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	913,171	913,171	913,171	913,171	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,374.07	1,374.07	100.0%
122	97375	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA, TRAMO LAS AMERICAS Y 4 DE SEPTIEMBRE	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	853,157	853,157	853,157	853,157	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,269.29	1,269.29	100.0%
123	97376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RUBEN MARTI, TRAMO ANTONIO ANCONA Y ALFONSO CRAVIOTO	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,716,110	1,716,110	1,716,110	1,716,110	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,815.06	2,815.06	100.0%
124	97377	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TOLTECAS TRAMO CRUZ MEDINA Y ARTEMIO BASURTO	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,974,238	2,974,238	2,974,238	2,974,238	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,588.00	4,588.00	100.0%
125	97378	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES IGNACIO RAMOS PRASLOW Y JUAN ESPINOZA BAVARA, TRAMO N. ZAMBRANO-A, TERRONES Y R. PRASLOW-M.J. CLOUTIER	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,034,558	2,034,558	2,034,558	2,034,558	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,484.60	3,484.60	100.0%
126	97379	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, TRAMO ENTRE SONORA Y DESIDERIO OCHOA	6-CULIACÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,977,655	1,977,655	1,977,655	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,983.94	0.00	0.0%
127	123800	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. IGNACIO RAYON ENTRE CALLEANGEL FLORES Y VENUSTIANO CARRANZA, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,422,016	4,422,016	4,422,016	4,422,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	388.00	80.0%
128	123790	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. IGNACIO RAYON ENTRE CALLEANGEL FLORES Y VENUSTIANO CARRANZA, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,422,016	4,422,016	4,422,016	4,422,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	388.00	80.0%
129	124210	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MELCHOR OCAMPO ENTRE GREGORIO CUEVAS Y ENRIQUE MORENO PEREZ, EN MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,780,519	2,780,519	2,780,519	2,780,519	100.0%	0	0	METRO LINEAL	342.86	308.50	90.0%
130	123782	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CUQUITA VELAZQUEZ, EN MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,243,311	3,243,311	3,243,311	3,243,311	100.0%	0	0	METRO LINEAL	391.16	313.00	80.0%
131	124217	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ (221.50 MTS.) Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS (52 MTS.), EN MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,851,698	1,851,698	1,851,698	1,851,698	100.0%	0	0	METRO LINEAL	273.50	246.15	90.0%
132	123751	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION AVIACION, COL. LA LOMA, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,183,717	2,183,717	2,183,717	2,183,717	100.0%	0	0	METRO LINEAL	237.60	190.00	80.0%
133	123772	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION AVIACION, COL. LA LOMA, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,183,717	2,183,717	2,183,717	2,183,717	100.0%	0	0	METRO LINEAL	237.60	190.00	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
134	123644	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL MERCADO ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186,888	2,186,888	2,186,888	2,186,888	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	24.00	10.0%
135	123762	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL MERCADO ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186,888	2,186,888	2,186,888	2,186,888	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	192.00	80.0%
136	124048	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE INDEPENDENCIA Y 24 DE FEBRERO EN MOCORITO, SINALOA.	13-MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,584,163	1,584,163	1,584,163	1,584,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.30	205.80	80.0%
137	80175	PAVIMENTO CALLEJON CONCORDIA	15-SALVADOR ALVARADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,455,682	1,455,682	1,404,607	1,353,617	93.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,123.00	1,123.00	100.0%
138	80519	PAVIMENTO CALLES LATERALES A LA PLAZA PEDRO INFANTE	15-SALVADOR ALVARADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,726,053	3,726,053	3,047,519	1,520,405	40.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,945.00	1,608.00	40.8%
139	80910	PAVIMENTO CIRCUITO SOLIDARIDAD	15-SALVADOR ALVARADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,022,875	3,022,875	3,022,875	1,657,840	54.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,287.00	1,801.00	54.8%
140	80727	PAVIMENTO CIRCUITO SOLIDARIDAD	15-SALVADOR ALVARADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,431,333	6,431,333	6,431,333	3,517,371	54.7%	0	0	METRO CUADRADO	7,520.00	4,110.00	54.7%
		OTROS													
		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)													
141	144257	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	8-ELOTA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,076	118,076	118,076	118,076	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
		OTROS PROGRAMAS			229,937,940	228,354,040	228,354,040	175,161,095	76.7%	953,573	734,377		12,810.00	2,276.30	17.8%
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)													
		INVERSION													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
142	78428	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	15-SALVADOR ALVARADO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,338,560	58.5%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
143	99338	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	10,809,877	10,809,877	10,809,877	10,809,877	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
144	99339	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	277,200	277,200	277,200	277,200	100.0%	0	0	PERSONA	1,434.00	1,434.00	100.0%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
145	99340	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	6-CULIACÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	7,001,878	7,001,878	7,001,878	7,001,878	100.0%	0	0	ESTUDIO	16.00	16.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
146	2324	EQUIPAMIENTO	12-MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,114,122	16,114,122	16,114,122	16,057,538	99.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.99	99.0%
147	2331	INFRAESTRUCTURA	12-MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	457,708	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%
148	2327	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,299,653	5,299,653	5,299,653	5,060,000	95.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.95	95.0%
149	2149	PROFECIONALIZACION	12-MAZATLÁN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,584,488	4,584,488	4,584,488	4,583,937	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%
150	78615	EQUIPAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,127,972	3,127,972	3,127,972	2,611,125	83.5%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%
151	139270	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS) FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SINALOA FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	326,151	3.3%	0	0	PORCENTAJE	100.00	3.30	3.3%
152	112011	SUPERIOR. INST TEC DE LOS MOCHIS. EXT VILLA AHOME. AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS. OBRA-12205.CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL-OBRA EXT PROGRAMAS SALUD GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1-AHOME	ISIFE	9,931,322	9,931,322	9,931,322	6,492,673	65.4%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%
153	139212	FORALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) INVERSIÓN OBRA PÚBLICA RECONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	60,382,016	60,382,016	60,382,016	43,301,368	71.7%	0	0	ACCIÓN	100.00	71.70	71.7%
154	84633	OBRA 12427 J. DE NIÑOS.FERNANDO MONTES DE OCA.AGUA VERDE.ROSARIO.SIN. APLICACION DE PINTURA.FOSA SEP.LIMPIEZA DE CISTERNA.REVISION DE RED ELEC.REHABIL. DE LOSA.MOBILIARIO Y E MEJORAMIENTO	14-ROSARIO	ISIFE	666,124	666,124	666,124	666,124	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
155	84637	OBRA 12413.J.DE NIÑOS ANTONIO AGUIRRE AGUIRRE.FCO. I. MADERO.ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA,RED ELEC Y DESAZOLVE DE CIST.REHABILIT DE LOSAS,SUSTIT DE LAMPARAS,MOBIL Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	592,463	592,463	592,463	592,463	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
156	84638	OBRA 12414. J. DE NIÑOS.ANA MARIA VILLASEÑOR.CRISTO REY.ESCUINAPA.SIN. APLICACION DE PINTURA,DESAZOLVE DE RED SANIT,RED ELEC,REHAB DE LOSA,SUST DE LAMPARAS,MOBIL Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	369,009	369,009	369,009	369,009	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
157	84639	OBRA 12415.J. DE NIÑOS.GABRIELA MISTRAL.EL TREBOL.ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA,DESAZOLVE DE RED SANIT.FOSA SEP,INST ELEC+REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9-ESCUINAPA	ISIFE	133,071	133,071	133,071	133,071	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
158	84640	OBRA 12416.J. DE NIÑOS.CANDELARIA GRAVE MORENO. E.J. LA CAMPANA # 1.ESCUINAPA.SIN. APLICACION DE PINTURA Y DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA, MOBILIARIO Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	54,921	54,921	54,921	54,921	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
159	84641	OBRA 12417.J. DE NIÑOS MIGUEL F MARTINEZ.COPALES.ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA,REHAB DE LA RED ELEC,LIMPIEZA DE FOSA SEP Y CISTERNA CONST DE APLANADOS,MOBILIARIO Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	118,537	118,537	118,537	118,537	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
160	84642	OBRA 12418. J. DE NIÑOS AMADO NERVO.TECUAILLA. ESCUINAPA. SIN. APLICACION DE PINTURA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA Y RED ELECTRICA, ASI COMO LA FOSA SEPTICA,MOBILIARIO Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	680,212	680,212	680,212	680,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
161	84643	OBRA 12419. J. DE NIÑOS.SOR JUANA INES DE LA CRUZ.ESCUINAPA.ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA.FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA,MALLA PERIM,CONST DE CADENA-MOBIL Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	143,918	143,918	143,918	143,918	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
162	84644	OBRA 12420.J. DE NIÑOS.CUAUHTEMOC.(LA CONCEPCION) LA CONCHA.ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA,DESAZOLVE DE LA RED SANI,Y MOBIL Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	81,877	81,877	81,877	81,877	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
163	84645	OBRA 12421. J. DE NIÑOS.MOCTEZUMA.LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO.ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA,DESAZOLVE DE RED SANIT,DE LA FOSA SEPT,REV DE LA RED ELEC,MOBIL Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	85,173	85,173	85,173	25,552	30.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
164	84646	OBRA 12423.PRIMARIA GRAL.RAFAEL BUELNA.OJO DE AGUA PALMILLAS.ESCUINAPA.SIN.DAÑOS EN PINTURA DE MUROS Y HERRERIA Y CONST DE APLANADOS CONTAMINADOS,MOBILIARIO Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	322,486	322,486	322,486	322,486	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
165	84647	OBRA 12425.PRIM.AJAJIMINO HERNANDEZ ESCANIO.ISLA DEL BOSQUE. ESCUINAPA. SIN. APLICACION DE PINTURA, DESAZOLVE DE RED SANIT, FOSA SEP, REV DE RED ELEC,CONSTRUC-MOBILIARIO Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	194,605	194,605	194,605	194,605	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
166	84648	OBRA 12435. J. DE NIÑOS.MARIA MONTESSORLAMPL.BENITO JUAREZ ESCUINAPA.SIN.APLICACION DE PINTURA,RED DE INST.ELEC,DE CISTERNA Y IMPERMEABILIZANTE Y FILTRACIONES,MOBILIA Y E	9-ESCUINAPA	ISIFE	67,539	67,539	67,539	67,539	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
167	84634	OBRA 12424.PRIM.LAZARO CARDENAS DEL RIO.MONTE ALTO.EL ROSARIO.SIN.APLICACION DE PINTURA,DESAZOLVE DE RED SANIT.FOSA SEP,REVIS DE RED ELEC,REPOS DE LOSA Y FILTRA+MOBIL Y E	14-ROSARIO	ISIFE	469,751	469,751	469,751	410,069	87.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
168	84635	OBRA 12426.J. DE NIÑOS.JUAN RUIZ DE ALARCON.GREGORIO VAZQUEZ MORENO(SAN JOACHIN). ROSARIO SIN.APLICACION DE PINTURA,FOSA SEPT,REV DE RED ELEC,SUSTIT EN MALLA PERIM-MOBIL Y E	14-ROSARIO	ISIFE	71,653	71,653	71,653	62,752	87.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
169	84636	OBRA:12429.PRIMARIA BENITO JUAREZ EL CAJON OJO DE AGUA #2 ROSARIO SIN APLICACION DE PINT Y DESAZOLVE DE RED SANIT.FOSA SEPT.LIMPIEZA DE CISTER.REVISION DE RED ELEC+MOBIL Y E REHABILITACION	14-ROSARIO	ISIFE	630,788	630,788	630,788	630,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
170	84656	JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES POLANCO, PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, REHABILITACION DE LOSAS DAÑADAS POR ESCURRIMIENTO.	9-ESCUINAPA	ISIFE	892,173	892,173	892,173	892,173	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
171	84657	PRIMARIA JOSE MATILDE NEVAREZ, MARIANO MATAMOROS S/N, TEACAPAN, ESCUINAPA, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE.	9-ESCUINAPA	ISIFE	654,333	654,333	654,333	654,333	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
172	84658	SECUNDARIA ESTATAL, ESTATAL N/C, COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA, PUERTA DE ACCESO, PISO DE CONCRETO.	9-ESCUINAPA	ISIFE	888,991	888,991	888,991	888,991	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
173	84649	PRIMARIA FRANCISCO VILLA, LOS POZOS, ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA, FOSA SEPTICA.	14-ROSARIO	ISIFE	452,011	452,011	452,011	135,603	30.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
174	84650	PRIMARIA GUILLERMO OWEN, COL. GENIARO ESTRADA, ROSARIO, ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, DESAZOLVE DE RED SANIT. DE FOSA SEPTICA.	14-ROSARIO	ISIFE	230,351	230,351	230,351	230,351	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
175	84651	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, 18 DE MARZO S/N, EL ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, RELLENO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA.	14-ROSARIO	ISIFE	484,064	484,064	484,064	484,064	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
176	84652	PRIMARIA MELCHOR OCAÑO, OTATES, ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE CISTERNA.	14-ROSARIO	ISIFE	487,156	487,156	487,156	487,156	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
177	84653	PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ (EL MATADERO), MATADEROS, ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA.	14-ROSARIO	ISIFE	195,932	195,932	195,932	195,932	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
178	84654	TV SEC NO 33 (EL MATADERO), MATADEROS, ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA	14-ROSARIO	ISIFE	52,011	52,011	52,011	52,011	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
179	84655	TVSEC NO 253, CAJÓN VERDE, ROSARIO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA, DESAZOLVE DE RED SANITARIA. FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) EQUIPAMIENTO OTROS	14-ROSARIO	ISIFE	299,018	299,018	299,018	299,018	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
180	101241	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA 03-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,094,377	3,094,377	3,094,377	3,094,377	100.0%	0	0	EQUIPO	121.00	121.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
191	113818	ACTIVOS INTANGIBLES 02-5000-5900	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	226,189	226,189	226,189	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%
192	113756	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 02-5000-5300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	244,444	244,444	244,444	0	0.0%	0	0	PIEZA	13.00	0.00	0.0%
193	113894	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 03-5000-5300	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDA PUBLICA	1,422,400	1,422,400	1,422,400	1,422,400	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%
194	114148	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,821,952	7,821,952	7,821,952	7,821,952	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%
195	113800	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 02-5000-5600	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	43,652	43,652	43,652	43,652	100.0%	0	0	PIEZA	14.00	14.00	100.0%
196	114347	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	127,967	127,967	127,967	61,492	48.1%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%
197	113590	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 02-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,523,623	25,523,623	25,523,623	13,130,000	51.4%	0	0	PIEZA	464.00	102.00	22.0%
198	113857	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 03-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	494,182	494,182	494,182	494,182	100.0%	0	0	PIEZA	31.00	31.00	100.0%
199	114386	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12-5000-5100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	209,992	209,992	209,992	66,476	31.7%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%
200	113728	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 02-5000-5200	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	199,267	199,267	199,267	0	0.0%	0	0	PIEZA	18.00	0.00	0.0%
201	113773	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 02-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,079,753	4,079,753	4,079,753	4,079,753	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	16.00	100.0%
202	114033	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 07-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	185,024	185,024	185,024	185,024	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%
203	113473	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 01-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	501,000	501,000	501,000	501,000	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%
204	113907	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 03-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%
205	114127	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 10-5000-5400	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,131,492	1,131,492	1,131,492	1,131,492	100.0%	607,958	426,341	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
206	113928	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 07-2000-2100	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	53.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
207	114373	SERVICIOS BASICOS 12-3000-3100 FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR INVERSION OBRA PÚBLICA CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,582,500	2,998,600	2,998,600	1,499,300	50.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
208	108489	CONALEP EL CARRIZO 116, POBLADO DE CHIHUAHUITA. CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL.	1-AHOME	ISIFE	27,451	27,451	27,451	17,232	62.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
209	113948	12128 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP JUAN DE DIOS BATIZ 095 CULIACAN ADAPTACION DE 3 MODULOS PARA CUBICULO DE PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	6-CULIACÁN	ISIFE	62,405	62,405	62,405	62,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
210	114360	12138 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NAC. DE BACHILLERATO 2013 CONALEP JOSE ANTONIO PADILLA SEGURA CULIACAN 2 114 ADAPTACION 3 MOD. CUBICULO DE PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	6-CULIACÁN	ISIFE	62,405	62,405	62,405	62,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
211	115867	12119 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013. COBAES #69 EN TAMAZULA. CONSTRUCCION DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR	11-GUASAVE	ISIFE	1,187,745	1,187,745	1,187,745	910,230	76.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
212	115283	12118 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2013. COBAES #95. FRACC. LAS MAÑANITAS. MAZATLAN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL.	12-MAZATLÁN	ISIFE	3,204,560	3,204,560	3,204,560	2,749,906	85.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
213	115682	12135 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERES. 2013. PREPARATORIA UAS DIURNA MAZATLAN. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL.	12-MAZATLÁN	ISIFE	5,440,838	5,440,838	5,440,838	3,145,328	57.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
214	115605	12125 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP MOCORITO 119 ADAPTACION DE MODULO PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	13-MOCORITO	ISIFE	27,451	27,451	27,451	27,451	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
215	110158	12121. CONALEP LOS MOCHIS 045. MOBILIARIO Y EQUIPO	1-AHOME	ISIFE	5,873	5,873	5,873	5,873	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
216	110392	12122 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION DE SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP LOS MOCHIS 315 LOS MOCHIS AHOME ADAPTACION DE O MODULO PARA CUBICULO DE PRESEPTORIA MOB. Y EQUIPO	1-AHOME	ISIFE	17,232	17,232	17,232	17,232	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
217	113368	12126. FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP LA REFORMA 120. ANGOSTURA. ADAPTACION MODULO PARA CUBICULO PARA PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	2-ANGOSTURA	ISIFE	27,451	27,451	27,451	27,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
					A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H
218	114043	12130 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP CULIACAN III 316 ADAPTACION DE MODULO PARA CUBICULO PARA PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	6-CULIACÁN	ISIFE	938,831	938,831	938,831	928,613	98.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
219	114462	12136 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO CULIACAN.	6-CULIACÁN	ISIFE	78,566	78,566	78,566	78,566	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
220	114221	12137 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CENTRO DE EDUCACION JUVENIL CULIACAN, EQUIPO	6-CULIACÁN	ISIFE	14,175	14,175	14,175	14,175	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
221	113499	12134 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP ESCUINAPA 317 ADAPTACION 1 MODULO PARA CUBICULO PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	9-ESCUINAPA	ISIFE	17,232	17,232	17,232	17,232	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
222	113846	12123 FONDO COMPLEMENTARIO PARA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP JUAN JOSE RIOS 117 GUASAVE ADAPTACION DE 2 MODULOS PARA CUBICULO DE PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	11-GUASAVE	ISIFE	47,030	47,030	47,030	28,592	60.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
223	114543	12124 FONDO DE COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP GUASAVE 118 ADAPTACION DE 2 MODULOS CUBICULO DE PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	11-GUASAVE	ISIFE	28,592	28,592	28,592	28,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
224	115020	12131 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP MAZATLAN I 046 ADAPTACION DE 2 MOD CUBICULO DE PRESEPTORIA MOB Y EQUIPO	12-MAZATLÁN	ISIFE	28,592	28,592	28,592	28,592	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
225	115500	12132 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP MAZATLAN II 062 COMPUTADORA PARA BIBLIOTECA	12-MAZATLÁN	ISIFE	5,873	5,873	5,873	5,873	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
226	115704	12133 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP EL ROSARIO 121 MOBILIARIO Y EQUIPO EL ROSARIO SINALOA	14-ROSARIO	ISIFE	17,232	17,232	17,232	17,232	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
227	113914	12127 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2013 CONALEP NAVOLATO 115 MOBILIARIO Y EQUIPO	18-NAVOLATO	ISIFE	5,874	5,874	5,874	5,874	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2013

RECURSOS FISCALES 2011

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2011
PRIMER TRIMESTRE 2013
(PESOS)**

Formato Único

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	16	4,683,582	4,683,582	4,683,582	1,610,416	34.4%
1-AHOME*	0	0	0	0	0	0.0%
2-ANGOSTURA*	0	0	0	0	0	0.0%
3-BADIRAGUATO*	0	0	0	0	0	0.0%
4-CONCORDIA*	0	0	0	0	0	0.0%
5-COSALÁ*	0	0	0	0	0	0.0%
6-CULIACÁN	16	4,683,582	4,683,582	4,683,582	1,610,416	34.4%
7-CHOIX *	0	0	0	0	0	0.0%
8-ELOTA*	0	0	0	0	0	0.0%
9-ESCUINAPA*	0	0	0	0	0	0.0%
10-EL FUERTE*	0	0	0	0	0	0.0%
11-GUASAVE*	0	0	0	0	0	0.0%
12-MAZATLÁN	0	0	0	0	0	0.0%
13-MOCORITO*	0	0	0	0	0	0.0%
14-ROSARIO*	0	0	0	0	0	0.0%
15-SALVADOR ALVARADO*	0	0	0	0	0	0.0%
16-SAN IGNACIO*	0	0	0	0	0	0.0%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO*	0	0	0	0	0	0.0%

* No se capturo información en el Sistema "Formato Único"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		APORTACIONES FEDERALES													
		FASP			203,802,501	203,802,501	203,802,501	173,397,727	85.1%	5,856,648	4,984,294		30,543.00	24,559.00	80.4%
		ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA													
		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA													
		OBRA PÚBLICA													
1	69132	MEJORAMIENTO O AMPLIACION 01-07-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,043,078	94.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA													
2	69106	MEJORAMIENTO O AMPLIACION 01-06-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	491,924	491,924	491,924	389,244	79.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA													
3	68801	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 01-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,469,880	17,469,880	17,469,880	16,994,635	97.3%	0	0	PIEZA	9,698.00	7,501.00	77.3%
		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA													
		OBRA PÚBLICA													
4	69224	MEJORAMIENTO O AMPLIACION 01-11-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,824,825	2,824,825	2,824,825	2,745,283	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACION DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
		INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA													
5	68868	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 01-02-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,070,453	8,070,453	8,070,453	8,070,453	100.0%	0	0	PIEZA	69.00	69.00	100.0%
6	68896	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 01-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,331,046	91.8%	0	0	PIEZA	332.00	319.00	96.1%
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA													
7	68988	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA ROCURACION DE JUSTICIA 01-04-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,219,203	3,219,203	3,219,203	3,182,146	98.8%	0	0	PIEZA	734.00	669.00	91.1%
8	68921	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA JUDICIAL 01-04-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000,493	20,000,493	20,000,493	20,000,493	100.0%	0	0	PIEZA	1,358.00	1,358.00	100.0%
9	68944	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: MINISTERIO PÚBLICO 01-04-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL													
10	69024	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA (TSJ) 01-05-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,105,935	75.2%	0	0	PIEZA	63.00	105.00	166.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
11	69192	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL ÁMBITO PENAL MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 01-10-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	455,924	455,924	455,924	440,953	96.7%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%
12	69160	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN 01-09-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11,100,000	11,100,000	11,100,000	8,565,582	77.2%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
13	72578	COMBATE A LA CORRUPCION CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA Cuenta corriente ACTUALIZACIÓN 05-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,005,681	1,005,681	1,005,681	1,005,681	100.0%	0	0	PERSONA	65.00	94.00	144.6%
14	72559	CAPACITACION AVANZADA 05-01-01 PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	712,250	712,250	712,250	712,250	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	19.00	135.7%
15	72602	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 05-02-01 INDICADORES DE MEDICION PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,580,624	8,580,624	8,580,624	8,580,624	100.0%	0	0	PERSONA	1,884.00	1,884.00	100.0%
16	73076	EVALUACION 07-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	693,680	693,680	693,680	693,680	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%
17	73056	SEGUIMIENTO 07-01-01 PLATAFORMA MEXICO RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,270,000	4,270,000	4,270,000	4,270,000	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%
18	72734	MANTENIMIENTO 06-01-09	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,627,374	20,627,374	20,627,374	20,627,374	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	10.00	100.0%
19	72717	OPERACION 06-01-08 INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34,267,350	34,267,350	34,267,350	27,828,656	81.2%	5,856,648	4,984,294	PERSONA	230.00	230.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
20	72649	RADIOCOMUNICACION 06-01-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,399,800	1,399,800	1,399,800	1,299,800	92.9%	0	0	EQUIPO	66.00	66.00	100.0%
21	72634	RED DE TRANSPORTE 06-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,828,000	1,828,000	1,828,000	1,472,631	80.6%	0	0	EQUIPO	41.00	41.00	100.0%
22	72612	TELEFONIA 06-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	530,000	530,000	530,000	451,785	85.2%	0	0	EQUIPO	80.00	93.00	116.3%
23	72663	VIDEOVIGILANCIA 06-01-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,181,017	6,181,017	6,181,017	3,555,871	57.5%	0	0	EQUIPO	7,000.00	3,500.00	50.0%
		REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR													
		CUENTA CORRIENTE													
24	73020	OPERACIÓN 06-03-06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA													
25	72973	ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE 06-03-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	880,000	880,000	880,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
26	72955	CALIDAD Y SISTEMATIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS: BASE ESTATAL 06-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
27	72965	CENTRO DE VERIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE 06-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	43,000	43,000	43,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
28	72980	ESTACIÓN MÓVIL DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REPUVE 06-03-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,169,940	4,169,940	4,169,940	0	0.0%	0	0	EQUIPO	35.00	0.00	0.0%
29	73036	OPERACIÓN DE CENTROS 06-03-07	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,048,000	1,048,000	1,048,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%
30	72999	PORTAL DE LECTURA DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUVE 06-03-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	452,000	452,000	452,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	41.00	0.00	0.0%
		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN													
31	72791	INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 06-02-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,878,151	14,878,151	14,878,151	13,624,691	91.6%	0	0	EQUIPO	110.00	101.00	91.8%
32	72945	SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR VOZ 06-02-06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,151,411	1,151,411	1,151,411	1,151,411	100.0%	0	0	EQUIPO	65.00	49.00	75.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
33	72799	SISTEMA BIOMETRICO DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR 06-02-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	953,168	953,168	953,168	951,785	99.9%	0	0	EQUIPO	12.00	17.00	141.7%
34	72882	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALISTICA 06-02-05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11,218,201	11,218,201	11,218,201	4,494,999	40.1%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
35	72745	SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL 06-02-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,044,000	1,044,000	1,044,000	607,661	58.2%	0	0	SERVICIO	4.00	2.00	50.0%
		SISTEMA PENITENCIARIO													
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL													
		OBRA PÚBLICA													
36	72518	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,070,238	3,070,238	3,070,238	2,911,463	94.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)													
		INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA													
37	72535	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-04-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	386,062	386,062	386,062	366,102	94.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
		EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL													
38	72502	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA 04-01-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,714,560	1,714,560	1,714,560	1,714,559	100.0%	0	0	PIEZA	3,800.00	3,800.00	100.0%
		DESARROLLO INSTITUCIONAL													
		EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA													
		CUENTA CORRIENTE													
39	69839	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 03-03-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,042,651	1,042,651	1,042,651	1,042,651	100.0%	0	0	EXAMEN	2,671.00	2,671.00	100.0%
40	69675	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 03-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	123,299	123,299	123,299	123,299	100.0%	0	0	EXAMEN	900.00	900.00	100.0%
41	69972	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN CONTRA DEL SECUESTRO 03-03-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,008	6,008	6,008	6,008	100.0%	0	0	EXAMEN	44.00	44.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
42	70027	EVALUACION DEL PERSONAL DEL CENTRO EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 03-03-06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	EXAMEN	4.00	4.00	100.0%
		EVALUACION, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES													
43	69386	EVALUACION DEL PERSONAL 03-02-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	104,720	104,720	104,720	104,720	100.0%	0	0	PERSONA	130.00	136.00	104.6%
		FORMACION ESPECIALIZADA													
44	72444	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO 03-09-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,075,000	5,075,000	5,075,000	4,500,000	88.7%	0	0	PERSONA	347.00	197.00	56.8%
45	72490	FORMACION ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL 03-09-04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,195,725	54.4%	0	0	PERSONA	235.00	205.00	87.2%
		FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION DE POLICIAS, MINISTERIOS PUBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS													
46	72416	BECAS 03-05-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	BECA	47.00	47.00	100.0%
47	70089	CURSOS DE FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION 03-05-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,891,594	2,891,594	2,891,594	2,762,679	95.5%	0	0	PERSONA	47.00	47.00	100.0%
		IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA													
48	69252	RECLUTAMIENTO Y SELECCION 03-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000	500,000	500,000	490,754	98.2%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
		RENIVELACION ACADEMICA													
49	72433	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR 03-07-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	707,020	707,020	707,020	707,020	100.0%	0	0	PERSONA	346.00	346.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
		SUBSIDIOS													
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			648,920,717	648,920,717	648,920,717	617,200,961	95.1%	945,773	0		47,722,850.00	36,997,319.00	77.5%
		PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA													
		INVERSIÓN													
		EQUIPAMIENTO													
		MAQUINARIA													
1	47404	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (AGRICOLA, GANADERO Y PESCA)	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	327,708,065	327,708,065	327,708,065	318,787,485	97.3%	0	0	BENEFICIARIO	40,530.00	39,000.00	96.2%
		OTROS													
2	47405	PASIVO EN COEJERCICIO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	38,694,154	38,694,154	38,694,154	27,970,155	72.3%	945,773	0	PESOS	38,694,154.00	27,970,155.00	72.3%
3	47406	PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	8,987,966	8,987,966	8,987,966	8,987,966	100.0%	0	0	PESOS	8,987,966.00	8,987,966.00	100.0%
		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS													
4	47407	SANIDADES 11	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	162,954,142	162,954,142	162,954,142	162,954,142	100.0%	0	0	PROYECTO	26.00	26.00	100.0%
		PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL													
5	47408	PROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVACION TECNOLOGIA Y EXTENSIONISMO RURAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	47,454,418	47,454,418	47,454,418	47,454,418	100.0%	0	0	PROYECTO	26.00	26.00	100.0%
		PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES													
6	47409	PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 11	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA	11,230,516	11,230,516	11,230,516	11,230,516	100.0%	0	0	PROYECTO	53.00	51.00	96.2%
		PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES													
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACION													
7	139735	DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	51,891,456	51,891,456	51,891,456	39,816,279	76.7%	0	0	PORCENTAJE	95.00	95.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			8,509,078	6,754,539	6,754,539	6,754,539	100.0%	0	0		525.00	525.00	100.0%
		PROGRAMAS REGIONALES													
		INVERSION													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
8	82091	PAVIMENTO CALLEJON ESCUINAPA	15-SALVADOR ALVARADO	OBRAS PUBLICAS	600,732	600,732	600,732	600,732	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.00	83.00	100.0%
9	81837	PAVIMENTO CIRCUITO JUSTO SIERRA	15-SALVADOR ALVARADO	OBRAS PUBLICAS	4,399,268	4,399,268	4,399,268	4,399,268	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%
		FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS													
		REHABILITACIÓN													
10	132398	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DE ARROYO	10-EL FUERTE	OBRAS PUBLICAS	1,754,539	680,442	680,442	680,442	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
11	132541	REHABILITACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AUDITORIO MUNICIPAL	10-EL FUERTE	OBRAS PUBLICAS	1,754,539	1,074,097	1,074,097	1,074,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		OTROS PROGRAMAS			118,434,965	113,446,190	113,446,190	90,444,489	79.7%	1,511,702	1,229,577		1,062,185.00	1,096,407.00	103.2%
		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													
		EQUIPAMIENTO													
		OTROS													
12	141291	PROTECCION SOCIAL EN SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	43,446,190	43,446,190	43,446,190	30,245,713	69.6%	0	0	PERSONA	1,060,000.00	1,095,005.00	103.3%
		FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)													
13	87932	EQUIPAMIENTO POLICIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	35,514,500	35,514,500	35,514,500	33,463,225	94.2%	0	0	PERSONA	521.00	421.00	80.8%
14	87959	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,691,000	12,691,000	12,691,000	11,925,159	94.0%	0	0	PIEZA	421.00	297.00	70.5%
		GASTO CORRIENTE													
		SERVICIOS PERSONALES													
15	87923	EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PERSONA	400.00	226.00	56.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % D/B	Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
16	87952	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,283,275	17,294,500	17,294,500	11,315,935	65.4%	0	0	PERSONA	421.00	232.00	55.1%
17	87915	SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 01 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000	500,000	500,000	494,457	98.9%	1,511,702	1,229,577	PERSONA	421.00	226.00	53.7%
18	100095	CONDICIONES OBJETIVOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

PRIMER TRIMESTRE 2013

RECURSOS FISCALES 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2013
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							E	F	G
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H								
		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																
		OBRA PÚBLICA																
	61406	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN 04-01-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,888,814	6,888,814	6,888,814	6,886,308	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%			
		SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA (SIAP)																
		CUENTA CORRIENTE																
	61411	CONEXION (SUIIC) 04-04-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	LOTE	12.00	12.00	100.0%			
		DESARROLLO INSTITUCIONAL																
		FORMACIÓN ESPECIALIZADA																
	61570	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO 03-05-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,118,797	3,118,797	3,118,797	3,118,797	100.0%	0	0	PERSONA	885.00	895.00	101.1%			
		FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL 03-05-06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	700,000	700,000	700,000	500,000	71.4%	0	0	PERSONA	210.00	136.00	64.8%			
		INCORPORAR SISTEMAS DE FORMACIÓN 03-05-02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	409,257	409,257	409,257	409,257	100.0%	0	0	PERSONA	210.00	136.00	64.8%			
		FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN																
	61560	BECAS 03-02-03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	BECA	25.00	25.00	100.0%			
		CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 03-02-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,768,709	5,768,709	5,768,709	5,768,709	100.0%	0	0	PERSONA	505.00	505.00	100.0%			
		RENIVELACION ACADÉMICA																
	61564	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR 03-03-01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	617,500	617,500	617,500	617,500	100.0%	0	0	PERSONA	650.00	650.00	100.0%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECURSOS REPORTADOS NIVEL FONDO
(pesos)

CICLO REPORTADO: 2013

PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

CICLO DEL RECURSO: 2013

Formato Unico

PROGRAMA FONDO CONVENIO	No. SOLICITUDES	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
TOTAL	27	4,176,878,837	1,179,526,533	767,364,715	216,249,172	83.39
FAEB	0	0	0	0	0	
FAETA	2	233,669,050	65,805,684	59,342,405	6,463,279	100.00
FAFEF	1	784,958,720	200,070,468	154,641,487	45,428,981	100.00
FAIS - FISM	11	315,105,969	94,531,789	1,419,026	90,012,686	96.72
FAM	1	167,443,540	27,868,959	11,069,202	16,799,757	100.00
FASP	0	0	0	0	0	0.00
FASSA	2	1,939,628,830	606,498,944	413,732,042	0	68.22
FORTAMUN	10	736,072,728	184,750,689	127,160,553	57,544,469	99.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FAEB 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-001	FAEB	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Annual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de educación básica y completan sus estudios	Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)	(Número de alumnos egresados de la educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.70	N/A	N/A	N/A	
						87.70			N/A	
Componente	Servicios educativos en educación básica proporcionados por escuelas apoyadas por FAEB	Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB	(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	101.10	N/A	N/A	N/A	
						101.10			N/A	
Actividad	Recursos del FAEB en educación primaria. (En todas las vertientes de atención).	Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria	(Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	39.63	N/A	N/A	N/A	
						39.63			N/A	
	Recursos del FAEB en educación secundaria. (En todas las vertientes de atención).	Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria	(Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.42	N/A	N/A	N/A	
						31.42			N/A	
Recursos del FAEB en educación preescolar. (En todas las vertientes de atención).	Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar	(Recursos destinados a educación preescolar en el año N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.41	N/A	N/A	N/A		
					15.41			N/A		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FAETA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin		Eficiencia terminal del sistema CONALEP	Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2,438.00	N/A	N/A	N/A	
						2,438.00			N/A	
Propósito	La población de 15 años y más con rezago educativo y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educación para adultos y a los servicios de educación tecnológica.	Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.	(((Número de personas atendidas en el INEA que concluye secundaria en el año t) / (El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1)) * 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito		Porcentaje de absorción del sistema CONALEP	(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4,012.00	N/A	N/A	N/A	
						4,012.00			N/A	
Componente	Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica.	Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP	(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N / Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10,239.00	N/A	N/A	N/A	
						10,239.00			N/A	
	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.	Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.	(((Número de personas que concluyen alfabetización en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.21	9.88	9.40	95.14	
						8.21	9.88	9.40	95.14	
		Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.	(((Número de personas que concluyen primaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.22	12.11	13.01	107.43	
						10.22	12.11	13.01	107.43	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FAETA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-009	FAETA Educación Tecnológica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Recursos del FAETA en educación tecnológica.	Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.	(((Número de personas que concluyen secundaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100))	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.51	11.71	10.09	86.17	
						9.51	11.71	10.09	86.17	
		Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica	(Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	77.00	N/A	N/A	N/A	
						77.00			N/A	
	Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo.	Exámenes acreditados.	[(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA) / (El número de beneficiarios del Programa)]	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.15	88.13	73.80	83.74	
						88.15	88.13	73.80	83.74	
		Certificados entregados.	(((Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.70	53.70	34.40	64.06	
						85.70	53.70	34.40	64.06	
	Recursos del FAETA en educación básica de adultos.	Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.	(Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	77.00	N/A	N/A	N/A	
						77.00			N/A	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FAIS 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	N/D	Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	[[recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres]/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	0.00	3.08	50.00	1,623.38	
						0.00	6.16	100.00	1,623.38	
Componente		Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	[[Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural]/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	
						0.00	0.00	0.00	N/A	
Componente		Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	[[recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio]]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	
						0.00	0.00	0.00	N/A	
Componente		Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	[[Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año]]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
						100.00			N/A	
Componente		Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
						100.00			N/A	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-006	FAM Asistencia Social	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	6 - Protección Social		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Annual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria	Variación de personas en inseguridad alimentaria	(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6	Otra	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad alimentaria	Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios	(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	19,362,772.00	N/A	N/A	N/A	
						19,362,772.00			N/A	
Componente	Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos	Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia	(entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	43.75	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Asesoría a entidades federativas	Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas	(Número de asesorías realizadas a entidades federativas / Número de asesorías programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	12.50	25.00	200.00	
	Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia	Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria	((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo correspondientes a menús y despensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el periodo)	Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,362,772.00	19,362,772.00	1.00	0.00	
						19,362,772.00	19,362,772.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FASP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-011	FASP	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno		Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE	
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	NA	Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33	$P = \frac{EC}{EP} \times 0.5 + \frac{EA}{EC} \times 0.5 \times 100\%$ P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EA: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada aprobados conforme a los estándares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	285.00	0.00	0.00	N/A
						285.00	0.00	0.00	N/A
Actividad	NA	Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33	$[(PE/PP) \times 0.5 + (MA/MP) \times 0.5] \times 100$ P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	1,953.00	0.00	0.00	N/A
						1,953.00	0.00	0.00	N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDICADORES FASP 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-011	FASP	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública		Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad		Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33	T= $\frac{HA-HR}{LLR}$ T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.	Promedio	Gestión-Eficacia Trimestral	12.55	13.25	13.25	100.00	
						12.55	13.25	13.25	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FASSA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-002	FASSA	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE	
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	El contar con los suficientes recursos para la atención de la población, se reflejará en este indicador que es sensible a la calidad de la atención y de los servicios con los que se cuentan.	Razón de Mortalidad Materna	Número de muertes maternas de mujeres / Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en una región determinada)	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan con personal médico para fortalecer la cobertura de salud	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes	Número de Médicos generales y especialistas en unidades de la secretaría de salud / Población en ese momento * 1,000	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	0.54	N/A	N/A	N/A
Componente	Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas	Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente		Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente		Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud	Total de Presupuesto ejercido para la Generación de Recursos para la Salud / Presupuesto asignado para la Generación de Recursos para la Salud * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente		Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud	Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del Sistema de Salud * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
						100.00			N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FASSA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-002	FASSA	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Salud		Subfunción	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE	
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Actividad	Contribuir a la atención de la población	Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico	(Número de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	10.00	40.00
						100.00	25.00	10.00	40.00
	Alineación de las Estructuras Programáticas de las Entidades Federativas (EPEF) a la "estructura programática homologada"	Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas	Número de estados con Estructura Programática de la Entidad Federativa registrados oportunamente de acuerdo al calendario establecido / Número de entidades federativas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
						100.00			N/A
	Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud están Certificadas	Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas	(Número de comunidades certificadas/Número de comunidades a certificar programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
						100.00			N/A
	Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo" validado	Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado	Número de entidades federativas con programa anual de trabajo validados de acuerdo al calendario de Integración Programática Presupuestal por SHCP / Número de entidades federativas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
						100.00			N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADORES FORTAMUN 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	N/D	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$IAPR = ((Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100$ IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos. Gof: Gasto pagado en Obligaciones Financieras (incluye servicio de la deuda, amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías 1./). Ga: Gasto pagado en Pago por Derechos de Agua. Gsp: Gasto pagado en Seguridad Pública. Gi: Gasto pagado en Inversión. GTFORTAMUN: Gasto total pagado con cargo a FORTAMUN (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,128,233.33	17,128,233.33	13,593,881.10	79.37	
						100.00	100.00	100.00	100.00	
						51,384,500.00	51,384,500.00	40,781,485.11	79.37	
						100.00	100.00	58.20	58.20	
Propósito	N/D	Índice de Logro Operativo	$APMF = (\text{Sumatoria de } i=1..n (REi / TE) * (AMi / MPI)) * 100$ APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. RE: Recursos ejercidos. TE: Total de recursos ejercidos del fondo ¿sin contar sueldos y servicios-. AM: Avance de las metas ¿sin contar sueldos y servicios-. MP: Metas programadas. i: Proyecto, programa, obra o acción. n: Enésimo proyecto, programa, obra o acción. ¿: Sumatoria.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.13	50.13	100.00	199.50	
						100.00	100.00	100.00	100.00	
						0.25	0.25	0.00	0.00	
Actividad	N/D	Índice de Fortalecimiento Financiero	$IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))$ IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero. FORTAMUNDF: Recursos totales ministrados del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial. IPMD: Ingresos propios registrados municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluye: (Impuestos: predial, nóminas y otros impuestos y Otros: Derechos, productos, Aprovechamientos).	Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.13	50.13	294.94	588.40	
						100.00	100.00	589.63	589.63	
						0.25	0.25	0.24	96.00	