

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA AL TERCER TRIMESTRE DE 2010

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, que señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, publica la información sobre la aplicación de los recursos federalizados, que se generan a través del Sistema del Formato Único, correspondiente al Tercer Trimestre de 2010, y contiene, además, la información sobre 2009, 2008 y 2007, pendiente de reportar en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**



LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2010**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido					F
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		CONVENIOS CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN GASTO CORRIENTE				2,526,597,001	1,915,629,077	1,915,629,077	1,895,517,304	99.0%		45,930.00	45,000.80	98.0%
1	169417	SERVICIOS PERSONALES APOYO FINANCIERO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	2,476,864,048	1,879,310,365	1,879,310,365	1,865,412,673	99.3%	PERSONA	45,929.00	45,000.00	98.0%
2	169425	CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO (ICATSIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ICATSIN	49,732,953	36,318,712	36,318,712	30,104,631	82.9%	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN				728,130,448	361,165,036	316,198,668	291,443,612	80.7%		120,850.00	121,008.80	100.1%
3	169711	CONSTRUCCION Y SUPERVISION TECNICA DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	68,200,000	68,200,000	35,000,000	34,018,394	49.9%	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%
4	169388	MEJORAMIENTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO 2010 EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	55,464,000	55,464,000	21,701,633	21,701,633	39.1%	PROGRAMA	1.00	0.30	30.0%
5	167430	CONSOLIDACIÓN UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%
6	167182	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	2,168,539	1,664,780	1,664,779	663,304	39.8%	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%
7	122698	INVERSION GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	12,337,112	103,132	103,132	103,132	100.0%	ALUMNO	700.00	700.00	100.0%
8	142073	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	431,236,465	140,109,895	162,109,895	140,109,895	100.0%	ALUMNO	38,000.00	38,000.00	100.0%
9	122339	SUELDOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	6,055,632	1,826,583	1,826,583	1,826,583	100.0%	ALUMNO	700.00	700.00	100.0%
10	142288	CB02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	28,696,878	5,173,280	5,173,280	5,173,280	100.0%	ALUMNO	38,000.00	38,000.00	100.0%
11	167411	CONSOLIDACIÓN UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	1,222,307	1,222,307	1,222,307	550,332	45.0%	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%
12	108378	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	20,119,932	14,040,000	14,040,000	14,040,000	100.0%	ALUMNO	1,600.00	1,760.00	110.0%
13	167107	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	100,922,327	71,945,221	71,941,221	71,941,221	100.0%	ALUMNO	10,287.00	10,287.00	100.0%
14	122541	GASTO OPERATIVO OTROS CONVENIOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	1,607,256	1,315,838	1,315,838	1,315,838	100.0%	ALUMNO	700.00	700.00	100.0%
						292,362,851	282,727,380	187,005,273	36,876,892	13.0%		97,933.00	88,500.00	90.4%
15	166807	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL, EJIDO MEXICO	1-AHOME	AHOME	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,493,832	9,493,832	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Unidad de Medida	Avance Físico		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
16	166776	CONSTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS DIF	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,903,895	12,903,895	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	4,026.00	0.00	0.0%
17	166742	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	35,265,810	35,265,810	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS	3,374.00	0.00	0.0%
18	166845	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO CECEc, ENTRE SALIDA A CHINOBAMPO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,550,000	2,550,000	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
19	166883	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CERO	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,934,784	8,934,784	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
20	166860	PAVIMENTACION DEL BLVD. CENTRAL, ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE DR. DE LA TORRE	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,221,463	5,221,463	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
21	166908	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO AV. PEREZ ESCOBOSA - AV. DEL ATLANTICO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO AV PEREZ ESCOBOSA AV DEL ATLANTICO	10,146,000	10,146,000	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
22	167014	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA MONTE LARGO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,037,974	2,037,974	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
23	167005	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION ALMADA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,446,242	13,446,242	0	0	0.0%	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%
		GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
24	87822	ASESOR TECNICO PEDAGOGICO EN EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,090,455	1,090,455	1,090,455	337,697	31.0%	DOCENTE	120.00	52.00	43.3%
25	88660	ATENCION EDUCATIVA A Niñs, NicS Y JOVENES CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y/O TALENTOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	7,059,789	4,218,750	4,218,750	52,284	1.2%	ALUMNO	4,775.00	4,351.00	91.1%
26	88245	BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES Y JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	2,187,797	2,187,797	2,187,797	912,559	41.7%	BECA	397.00	374.00	94.2%
27	100223	CONCURSO NACIONAL PARA LA ASIGNACION DE PLAZAS DOCENTES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	259,540	259,540	259,540	259,540	100.0%	EVALUACIÓN	7,348.00	7,348.00	100.0%
28	90277	EDUCACION BASICA PARA Niñs Y NicS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	13,702,535	13,702,535	13,702,535	2,193,231	16.0%	ALUMNO	19,136.00	14,037.00	73.4%
29	88093	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	4,769,411	2,304,132	2,304,132	66,762	2.9%	ESCUELA	758.00	758.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Unidad de Medida	Avance Físico		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
30	85715	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	5,134,145	2,373,331	5,134,145	258,594	10.9%	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%
31	85934	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	5,414,498	3,897,419	5,414,498	2,920,937	74.9%	ALUMNO	1,075.00	1,075.00	100.0%
32	85316	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	6,420,408	6,420,408	6,420,408	1,399,010	21.8%	ESCUELA	143.00	30.00	21.0%
33	90576	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	2,781,077	2,781,077	2,781,077	559,250	20.1%	DOCENTE	15,000.00	12,000.00	80.0%
34	76465	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,045,009	1,045,009	1,045,009	312,378	29.9%	CAPACITACIÓN	3,729.00	1,389.00	37.2%
35	75820	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	584,794	9.7%	MAESTRO	2,778.00	1,300.00	46.8%
36	74855	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	5,200,352	5,200,352	5,200,352	802,240	15.4%	CURSO	3.00	2.00	66.7%
37	85604	PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	13,066,050	13,066,050	13,066,050	2,570,724	19.7%	CAPACITACIÓN	2,000.00	1,175.00	58.8%
38	76819	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS (PROMIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	5,926,860	5,926,860	5,926,860	0	0.0%	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%
39	90388	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	9,481,596	9,481,596	9,481,596	4,786,999	50.5%	ESCUELA	500.00	360.00	72.0%
40	96947	PROGRAMA ESTATAL DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	32,471,000	32,471,000	32,471,000	359,363	1.1%	REUNIÓN	5.00	5.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Unidad de Medida	Avance Físico		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
41	90350	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCION EDUCATIVA A LA EDUCACION Y ESCUELAS EN SITUACION VULNERABLE (PESIV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	586,329	535,069	535,069	535,069	100.0%	ESCUELA	382.00	382.00	100.0%
42	74290	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	13,560,688	13,560,688	13,560,688	7,327,787	54.0%	MAESTRO	23,061.00	35,494.00	153.9%
43	96451	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	24,000,000	24,000,000	24,000,000	7,934,820	33.1%	BECA	4,800.00	4,798.00	100.0%
44	75430	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	21,600,000	21,600,000	21,600,000	1,416,851	6.6%	ESCUELA	89.00	108.00	121.3%
45	73902	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,240,000	1,240,000	1,240,000	552,545	44.6%	CAPACITACIÓN	1,973.00	1,147.00	58.1%
46	90443	PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	9,365,312	9,365,312	9,365,312	733,458	7.8%	ESCUELA	2,370.00	2,232.00	94.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB			5,867,838,379	4,302,059,902	4,298,244,768	4,301,711,410	100.0%		883,091.00	897,825.00	101.7%
1	111289	SERVICIOS PERSONALES EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	374,538,484	302,734,520	302,734,520	302,734,520	100.0%	ALUMNO	19,200.00	17,772.00	92.6%
2	87001	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	64,509,925	45,921,261	45,921,261	45,921,261	100.0%	N/a	18,245.00	18,974.00	104.0%
3	115173	EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	23,455,596	20,826,847	17,011,713	20,826,847	100.0%	ADULTO	11,800.00	12,050.00	102.1%
4	90824	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	909,441,294	674,963,299	674,963,299	674,963,299	100.0%	ALUMNO	72,180.00	81,073.00	112.3%
5	110971	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	82,595,831	58,614,782	58,614,782	58,614,782	100.0%	ALUMNO	224,326.00	222,130.00	99.0%
6	111860	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	1,805,304,260	1,347,037,506	1,347,037,506	1,347,037,506	100.0%	ALUMNO	94,872.00	95,793.00	101.0%
7	114948	EDUCACION SUPERIOR NORMAL 06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	14,284,458	9,299,467	9,299,467	9,299,467	100.0%	DOCENTE	6,636.00	6,959.00	104.9%
8	128932	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	3,329,949	1,948,988	1,948,988	1,948,988	100.0%	PERSONA	63.00	63.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
9	111475	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	3,096,608	2,504,632	2,504,632	2,504,632	100.0%	ALUMNO	19,200.00	17,772.00	92.6%
10	90739	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	17,584,660	12,515,412	12,515,412	12,515,412	100.0%	N/a	18,245.00	18,974.00	104.0%
11	90875	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	32,887,267	24,381,931	24,381,931	24,381,931	100.0%	ALUMNO	72,180.00	81,073.00	112.3%
12	110462	EDUCACION PRIMARIA (03)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	2,490,483,027	1,767,326,100	1,767,326,100	1,767,326,100	100.0%	ALUMNO	224,326.00	222,130.00	99.0%
13	111942	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	39,478,348	29,482,790	29,482,790	29,482,790	100.0%	ALUMNO	94,872.00	95,793.00	101.0%
14	114982	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA	6,239,188	4,062,276	4,062,276	4,062,276	100.0%	DOCENTE	6,636.00	6,959.00	104.9%
15	129120	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	609,484	440,091	440,091	91,599	20.8%	ALUMNO	310.00	310.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIOS PERSONALES			189,271,033	139,524,526	139,524,526	132,023,401	94.6%		54,000.00	45,574.00	84.4%
1	56967	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	122,288,277	90,691,170	90,691,170	90,691,170	100.0%	ALUMNO	8,000.00	8,431.00	105.4%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
2	57021	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	CONALEP SINALOA	8,899,406	6,674,553	6,674,553	6,674,553	100.0%	ALUMNO	8,000.00	8,431.00	105.4%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
3	106981	MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	35,473,024	24,974,957	24,974,957	23,710,369	94.9%	ADULTO Y JÓVEN	19,000.00	14,356.00	75.6%
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
4	107227	MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	22,610,326	17,183,846	17,183,846	10,947,309	63.7%	ADULTO Y JÓVEN	19,000.00	14,356.00	75.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES FAFEF				533,242,760	496,393,407	482,211,843	476,081,241	95.9%		456,950,717.00	421,866,247.93	92.3%
1	123745	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	1-AHOME	GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	369,576	369,576	160,543	160,543	43.4%	RED	1,050.00	100.00	9.5%
2	115660	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	COMISION ESTATAL DE AGU APOTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,220,000	5,220,000	3,645,000	3,483,285	66.7%	PLANTA	1.00	0.50	50.0%
3	123836	TERMINACION DE LA COSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,907,849	1,907,849	1,256,200	1,171,156	61.4%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	0.32	32.0%
4	123908	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	298,381	298,381	224,480	224,480	75.2%	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%
5	124063	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-COSALÁ	EL CARRIZAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	647,971	647,971	453,580	349,606	54.0%	RED	2,291.00	916.00	40.0%
6	115927	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LA LIMITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,754,445	1,288,111	1,288,111	959,472	74.5%	RED	5,077.00	2,031.00	40.0%
7	115946	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. ROTARISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	256,102	256,102	153,662	106,706	41.7%	RED	1,645.00	495.00	30.1%
8	116039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. JOEL RAMIREZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	261,164	261,164	26,164	256,149	98.1%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1,770.00	1,590.00	89.8%
9	116016	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. LA CASCADA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	354,249	354,249	354,249	354,249	100.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	3,743.00	1,130.00	30.2%
10	115980	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. REAL DE MINAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	503,317	503,317	395,000	392,590	78.0%	RED	2,903.00	2,600.00	89.6%
11	124169	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	ABUYA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,289,138	2,289,138	1,373,483	1,264,549	55.2%	SISTEMA	1.00	0.25	25.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
12	156026	TERMINACION DEL REVESTIMIENTO DEL ARROYO SAN JUAN CROC	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,463,320	3,463,320	3,463,320	3,463,320	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
13	123977	CONSTRUCCION DE GALERI, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	7-CHOIX	EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	408,018	408,018	408,018	408,018	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,826.00	1,826.00	100.0%
14	116133	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. MARSOL, MODULO DE RIEGO	8-ELOTA	LA CRUZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINLAO	377,380	377,380	226,428	157,242	41.7%	RED	2,490.00	1,494.00	60.0%
15	124634	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	BOSCOSO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	571,774	481,779	481,779	481,779	100.0%	RED	3,936.00	1,970.00	50.1%
16	116345	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,256,339	1,256,339	756,803	434,095	34.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	6,077.00	850.00	14.0%
17	125229	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	599,555	599,555	599,555	599,555	100.0%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	1.00	100.0%
18	116375	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,511,953	1,511,953	907,172	525,000	34.7%	RED	2,166.00	100.00	4.6%
19	125864	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	652,517	652,517	476,688	476,688	73.1%	RED	7,163.00	2,495.00	34.8%
20	155990	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORPONIENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	16,905,396	16,905,396	16,905,396	16,905,396	100.0%	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
21	116415	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,893,597	3,893,597	2,725,518	1,622,328	41.7%	RED	4,250.00	1,420.00	33.4%
22	126050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	EL QUELITE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,520,000	2,520,000	1,764,000	1,050,000	41.7%	RED	4,044.00	808.00	20.0%
23	126216	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL BUEYCITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	112,893	112,893	105,000	105,000	93.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	838.00	160.00	19.1%
24	126141	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2 ETAPA	13-MOCORITO	CAIMANERO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	899,083	899,083	573,137	573,137	63.7%	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	0.10	10.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
25	126519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	14-ROSARIO	CHAMETLA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,254,117	1,254,117	1,254,117	1,254,117	100.0%	COLECTOR	1,729.00	1,729.00	100.0%
26	127507	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	AGUA VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,093,601	1,093,601	546,800	382,760	35.0%	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%
27	126908	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	EL MACAPULE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	646,787	646,787	418,646	269,495	41.7%	RED	3,811.00	1,530.00	40.1%
28	126860	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	LOS MELONES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	646,787	646,787	418,646	269,495	41.7%	RED	11,695.00	3,508.00	30.0%
29	116497	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	721,141	721,141	504,799	310,026	43.0%	COLECTOR	3,183.00	1,590.00	50.0%
30	126288	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA MEJORAMIENTO	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,680,300	1,680,300	2,140,531	2,140,531	127.4%	RED	5,501.00	21,098.00	383.5%
31	116593	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,094,603	2,094,603	1,466,222	1,297,391	61.9%	SUPERVISIÓN	1.00	0.06	6.0%
32	126961	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA Y TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,862,769	1,303,939	1,195,441	1,195,441	91.7%	SUPERVISIÓN	1.00	0.40	40.0%
33	116612	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,094,916	3,094,916	1,856,950	1,259,548	40.7%	EQUIPO	37.00	10.00	27.0%
34	115710	SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	431,935	431,935	259,161	129,581	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
35	114984	REHABILITACION EN 24 TRAMOS EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,075,079	3,075,079	2,460,063	2,351,870	76.5%	COLECTOR	1,563.00	1,250.00	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
36	115778	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	249,701	249,701	174,791	104,911	42.0%	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
37	115903	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LOMITAS A CAPELLANES	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALAO	453,137	453,137	453,137	453,137	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	3,544.00	1,417.00	40.0%
38	127045	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,884,979	1,884,979	1,884,979	1,884,979	100.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,565.00	1,565.00	100.0%
39	125094	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	9-ESCUINAPA	SAN MIGUEL DE LA ATARJEJA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	275,458	275,458	275,458	275,458	100.0%	TANQUE	1.00	0.05	5.0%
40	127335	CONSTRUCCION DE 2 TANQUES METALICOS	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NÚMERO 2 (EL POCHOTE)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,950,621	1,950,621	1,950,621	1,565,928	80.3%	TANQUE	2.00	2.00	100.0%
41	116224	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALDAMA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	709,019	709,019	425,411	295,424	41.7%	RED	1,366.00	250.00	18.3%
42	116452	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CD.	13-MOCORITO	MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	397,789	397,789	328,141	328,141	82.5%	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%
43	126583	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	14-ROSARIO	TEODORO BELTRÁN (LA HACIENDA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,592,873	1,592,873	1,293,453	1,293,453	81.2%	TANQUE	1.00	0.95	95.0%
44	127596	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	AGUA VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,195,650	1,500,000	1,097,825	525,000	35.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,261.00	60.00	4.8%
45	126676	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECHANICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,363,809	1,363,809	409,143	409,143	30.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	15,744.00	2,362.00	15.0%
46	126748	CONSTRUCCION DE FUEBNTA DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	16-SAN IGNACIO	EL LIMÓN DE LOS PERAZA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,076,053	1,076,053	538,026	496,016	46.1%	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	0.20	20.0%
47	126798	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	16-SAN IGNACIO	CABAZÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	207,467	207,467	125,450	86,445	41.7%	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	0.10	10.0%
48	116558	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	401,724	401,724	200,862	168,724	42.0%	POZO	1.00	0.05	5.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
49	92991	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92,718,758	87,218,614	87,218,614	87,218,614	100.0%	PESOS	92,718,758.00	87,218,614.00	94.1%
50	89291	MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES PENSIONES Y JUBILADOS ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	244,629,670	244,591,270	244,591,270	244,591,270	100.0%	PESOS	244,629,670.00	244,591,270.00	100.0%
51	93198	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	119,500,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.0%	PESOS	119,500,000.00	90,000,000.00	75.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
		APORTACIONES FEDERALES FAIS FISE				77,744,748	77,744,748	56,463,380	45,350,086	58.3%		467.00	217.99	46.7%
1	55640	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SUPERVISION DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	2,508,703	2,508,703	2,508,703	1,713,843	68.3%	SUPERVISIÓN	180.00	108.00	60.0%
2	54668	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	ÁGUILA AZTECA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,198	243,198	99.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	54669	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	243,075	99.7%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	54670	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	EL AGUAJITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	237,601	97.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	54671	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	FLOR AZUL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	242,950	99.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	54673	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	228,701	93.8%	OBRA	1.00	0.81	81.0%
7	54672	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	238,095	97.7%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
8	54674	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	LOS MOCHIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	243,231	99.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
9	54675	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	MACAPUL (ALMACENES)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	242,453	99.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
10	54676	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	MACAPULE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	243,180	99.7%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
11	54677	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	242,057	242,057	99.3%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
12	54678	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS	1-AHOME	JITZAMURI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170,317	170,317	170,317	169,592	99.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
13	54679	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. PRIM.VICENTE GURRERO	1-AHOME	CHIHUAHUITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	241,800	99.2%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
14	54680	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E. SEC. ZACARIAS OCHOA	1-AHOME	BENITO JUÁREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	241,532	99.1%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
15	54681	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN E. SEC. HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	CERRILLOS (CAMPO 35)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,804	243,804	243,804	243,419	99.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
16	56313	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	18 DE DICIEMBRE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,573	29,573	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
17	56185	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,530	144,530	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
18	56486	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA SINALOA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	173,164	173,164	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
19	56243	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ESTACIÓN ACATITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	287,696	287,696	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
20	56361	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	PROTO MÁRTIR DE SINALOA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,881	69,881	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
21	56398	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,209	198,209	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
22	56435	AMPLIACION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,906	131,906	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
23	56514	AMPLIACION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,360	89,360	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
24	54775	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	722,000	722,000	722,000	251,893	34.9%	OBRA	1.00	0.35	35.0%
25	56045	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	3-BADIRAGUATO	BATEQUITAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,035,266	1,035,266	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
26	55788	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	ALISOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	325,845	325,845	325,845	162,922	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
27	55938	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL FRIJOLAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,218	243,218	243,218	121,609	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
28	55987	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL NOGALITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,397	63,397	63,397	31,698	50.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.50	50.0%
29	55683	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA ENSENADA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,898	140,898	140,898	70,449	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
30	55189	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA HUERTA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	122,559	122,559	122,559	61,279	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
31	55865	CONSTRUCCION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	233,924	233,924	233,924	116,962	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
32	55147	CONSTRUCCION DE RED DE ENEERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE LOS VEGA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,992	62,992	62,992	31,496	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
33	55330	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL HUEJOTILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,915	117,915	117,915	58,958	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
34	55475	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL LIMÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309,764	309,764	309,764	154,882	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
35	55102	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA CIÉNEGA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,713	63,713	63,713	31,856	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
36	55282	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	REVOLCADERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309,773	309,773	309,773	154,887	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
37	54874	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	SAN MIGUEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	293,115	293,115	293,115	146,707	50.1%	RED	1.00	0.50	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
38	55241	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	PIEDRA BOLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,114	73,114	73,114	36,557	50.0%	RED	1.00	0.50	50.0%
39	54777	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	487,959	487,959	487,959	403,983	82.8%	RED	1.00	0.80	80.0%
40	54778	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	COPALA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,434,991	1,434,991	1,434,991	1,182,451	82.4%	RED	1.00	0.80	80.0%
41	54779	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	595,008	595,008	595,008	336,268	56.5%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.50	50.0%
42	54780	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	275,058	275,058	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
43	54781	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	4-CONCORDIA	MESILLAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	638,513	638,513	638,513	543,622	85.1%	RED	1.00	0.85	85.0%
44	54786	REHABILITACION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	4-CONCORDIA	LAS GUACAMAYAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	327,481	327,481	327,481	316,314	96.6%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
45	54787	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	647,313	647,313	647,313	640,158	98.9%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
46	57560	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE CACHAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	274,182	274,182	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
47	57643	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	EL RODEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	266,732	266,732	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
48	54788	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	IPUCHA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,571,804	1,571,804	0	0	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%
49	57363	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LO DE GARZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	337,600	337,600	0	0	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%
50	57706	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	COSALÁ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,532	59,532	0	0	0.0%	RED	1.00	0.00	0.0%
51	57818	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	5-COSALÁ	COSALÁ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	389,321	389,321	0	0	0.0%	RED	1.00	0.00	0.0%
52	57397	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	AGUA CALIENTE DE LOS URREA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	354,481	354,481	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
53	54789	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS MIMBRES DE QUIROZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450,985	450,985	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
54	57501	CONSTRUCCION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	AGUA CALIENTE DE LOS URREA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	637,606	637,606	0	0	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%
55	57533	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	367,522	367,522	0	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
56	57844	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS SOLARES	5-COSALÁ	COSALÁ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,322	7,322	0	0	0.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
57	54790	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE TACHINOLPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	873,400	873,400	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
58	54791	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LOS ALGODONES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	597,037	597,037	597,037	206,819	34.6%	OBRA	1.00	0.35	35.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
59	54792	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	RANCHO LA BOCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	676,624	676,624	676,624	235,752	34.8%	OBRA	1.00	0.35	35.0%
60	54793	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SALATE DE LOS TAPIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,146	280,146	280,146	93,365	33.3%	OBRA	1.00	0.30	30.0%
61	57955	SUMINISTRO E INSTALCION DE 3 PLANTAS SOLARES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,983	10,983	0	0	0.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%
62	56580	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA LADRILLERA DE MADRILES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,495,548	1,495,548	0	0	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%
63	56696	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	PUERTO LA JUDÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,530,453	1,530,453	0	0	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%
64	56807	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	7-CHOIX	PUERTO LA JUDÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	596,203	596,203	0	0	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%
65	56900	CONSTRUCCION DE RED DE DSIT. DE ENERGIA EELCTRICA	7-CHOIX	EL REAL BLANCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,520,331	1,520,331	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
66	54794	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL 2DA. ETAPA	8-ELOTA	ELOTA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,120,664	1,120,664	1,120,664	1,026,444	91.6%	OBRA	1.00	0.90	90.0%
67	54795	CONST. DE POZO PROFUNDO,EQUIPO Y TUBERIA P/COND. DE DUENTE DE AGUA POT.	8-ELOTA	SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,384,000	1,384,000	1,384,000	661,265	47.8%	OBRA	1.00	0.50	50.0%
68	54796	CONSTRUCCION DE BOULEVARD	8-ELOTA	EL BOLILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,341,841	99.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
69	54797	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y BARANDAL	8-ELOTA	LA CRUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	367,503	367,503	367,503	356,021	96.9%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
70	54798	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,358,087	1,358,087	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
71	54799	SUM. E INSTALACION DE MATERIAL ELECT. P/ALUM.PUBLICO	8-ELOTA	LA CRUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,554,877	1,554,877	1,554,877	1,536,583	98.8%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%
72	54800	SUMINISTRO E INST. DE MATERIAL ELECTRICO ACCESO AL PUEBLO	8-ELOTA	ELOTA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,039	648,039	648,039	636,018	98.1%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%
73	54801	SUMINISTRO ES INST. DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PUB.	8-ELOTA	CELESTINO GAZCA VILLASEAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	759,828	759,828	759,828	748,303	98.5%	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%
74	54802	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	EL TRÉBOL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,194	118,194	118,194	116,537	98.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
75	54803	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123,950	123,950	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
76	54804	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,548	191,548	191,548	189,297	98.8%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
77	54805	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA NÚMERO 2 (EL POCHOTE)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	365,779	365,779	365,779	364,485	99.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
78	54807	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,822	43,822	43,822	42,624	97.3%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
79	54806	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,894	131,894	131,894	130,696	99.1%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
80	54809	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,804	72,804	72,804	71,622	98.4%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
81	54808	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,300	41,300	41,300	14,018	33.9%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.30	30.0%
82	54810	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,458	146,458	146,457	144,818	98.9%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
83	54811	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	CELAYA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	361,364	361,364	361,364	107,225	29.7%	OBRA	1.00	0.30	30.0%
84	54813	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	TECUALILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,376,568	1,376,568	1,376,568	410,472	29.8%	OBRA	1.00	0.30	30.0%
85	54814	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	639,978	639,978	0	0	0.0%	PUENTE	1.00	0.00	0.0%
86	54682	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL FUERTE	CHARAY	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,869,699	1,869,699	0	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
87	54683	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	973,729	973,729	973,729	969,552	99.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
88	54684	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BACAPACO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	956,055	956,055	956,055	952,111	99.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
89	54685	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELCTRICA	11-GUASAVE	LA SABANILLA (CAMPO PRECIADO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	373,577	373,577	373,577	372,977	99.8%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
90	54686	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	CAMPO EL TAJITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	273,988	273,988	273,988	273,074	99.7%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
91	54687	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL AMOLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167,793	167,793	167,793	167,528	99.8%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
92	54688	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LAS PLAYAS (LA PALMA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,229	220,229	220,229	219,318	99.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
93	54689	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO LAS PARRITAS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	544,040	544,040	544,040	537,802	98.9%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
94	54690	CONST. DE TANQUE DE CONCRETO P/AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,146,711	1,146,711	1,146,711	725,724	63.3%	TANQUE	1.00	0.60	60.0%
95	54691	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,689,970	1,689,970	1,689,970	1,683,484	99.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
96	54692	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	12-MAZATLÁN	PUERTA DE CANOAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	827,229	827,229	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
97	54694	AMPLIACION DE RED DE EMERGIA ELECTRICA(TERCERA ETAPA)	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,619	368,619	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
98	54695	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,153	190,153	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
99	54696	APOYO PRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	13-MOCORITO	LA VAINILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248,709	248,709	248,709	248,709	100.0%	PUENTE	1.00	1.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
100	54697	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	775,841	775,841	775,841	706,726	91.1%	OBRA	1.00	0.90	90.0%
101	54698	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO	13-MOCORITO	MOCORITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,509	299,509	299,509	297,759	99.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
102	54699	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EJIDO GREGORIO VÁZQUEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	316,512	316,512	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.0%
103	54700	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	CACALOTAN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	480,482	480,482	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.0%
104	54701	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LA CANOA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	809,196	809,196	809,196	800,245	98.9%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
105	54702	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO Y TOMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	EL MATADERO (MATADEROS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,107,846	1,107,846	1,107,846	1,101,091	99.4%	TANQUE	0.00	1.00	0.0%
106	54705	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TABLÓN VIEJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,116,185	1,116,185	1,116,185	669,321	60.0%	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%
107	54706	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	SAN MARCO OTATITÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	778,752	778,752	0	0	0.0%	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%
108	54707	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM.	15-SALVADOR ALVARADO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	466,971	466,971	466,971	232,017	49.7%	OBRA	1.00	0.50	50.0%
109	54708	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE EENRGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,356	71,356	71,356	35,403	49.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.50	50.0%
110	54709	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ÁLAMO DE LOS MONTOYA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,930	144,930	144,930	72,264	49.9%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.50	50.0%
111	54710	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,698	64,698	64,698	31,786	49.1%	OBRA	1.00	0.50	50.0%
112	54711	CONSTRUCCION DE BARRS	15-SALVADOR ALVARADO	CAMPO PÉNJAMO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,025	71,025	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
113	54712	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,681	172,681	172,681	169,891	98.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
114	54713	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,140	224,140	224,140	77,990	34.8%	PUENTE	1.00	0.30	30.0%
115	54714	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237,155	237,155	237,155	82,309	34.7%	PUENTE	1.00	0.30	30.0%
116	54715	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	15-SALVADOR ALVARADO	BUENAVISTA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,767	132,767	132,767	132,144	99.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
117	54716	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133,377	133,377	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
118	54717	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,926	132,926	132,926	131,021	98.6%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
119	54718	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	294,600	294,600	294,600	261,100	88.6%	OBRA	1.00	0.80	80.0%
120	54719	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	234,939	234,939	234,939	231,159	98.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
121	56968	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA E.P. E. ZAPATA	15-SALVADOR ALVARADO	EL SALITRE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,102	100,102	100,102	99,556	99.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
122	54720	REHABILITACION DE PISO EN PLAZA A. RAMIREZ	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,761	77,761	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%
123	54721	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,830	46,830	46,830	46,387	99.1%	RED	1.00	1.00	100.0%
124	54722	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145,656	145,656	145,656	145,172	99.7%	RED	1.00	1.00	100.0%
125	54723	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	383,979	383,979	383,979	382,635	99.6%	RED	1.00	1.00	100.0%
126	54724	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,853	511,853	511,853	510,893	99.8%	RED	1.00	1.00	100.0%
127	54725	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	649,310	649,310	649,310	646,163	99.5%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
128	54726	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,487	104,487	104,487	104,009	99.5%	RED	1.00	1.00	100.0%
129	54727	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,351	50,351	50,351	49,535	98.4%	RED	1.00	1.00	100.0%
130	54728	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	CAMINO REAL DE PIAXTLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,957	41,957	41,957	41,313	98.5%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
131	54729	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,987	250,987	250,987	249,720	99.5%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
132	54730	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	173,008	173,008	173,008	172,009	99.4%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
133	54731	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,147	132,147	132,147	131,204	99.3%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
134	54732	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	PIAXTLA DE ABAJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,501	152,501	152,501	151,326	99.2%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
135	54733	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,882	118,882	118,882	118,069	99.3%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
136	54735	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,957	138,957	138,957	138,086	99.4%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
137	54734	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,567	183,567	183,567	182,568	99.5%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
138	54736	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS	123,528	123,528	123,528	122,537	99.2%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
139	54737	CONST. DE EMPEDRADO ASENTADO C/MORTERO CEMENTO	16-SAN IGNACIO	IXPALINO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	299,634	99.9%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
140	57015	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA CAC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,240	214,240	214,240	211,731	98.8%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
141	57187	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LAS MULAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	325,266	325,266	325,266	318,343	97.9%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
142	57310	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	COCUIXTLES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257,222	257,222	257,222	254,306	98.9%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
143	57101	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LAS MULAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	326,563	326,563	326,563	322,718	98.8%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
144	57064	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA CAC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	326,475	326,475	326,475	325,418	99.7%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
145	54738	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225,753	225,753	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
146	54739	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239,933	239,933	0	0	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%
147	54741	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MOJONERA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,954	129,954	129,954	64,977	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
148	54742	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POZO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	651,217	651,217	651,217	647,300	99.4%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
149	54743	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS MESAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,115	37,115	37,115	18,558	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
150	54744	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	340,767	340,767	340,767	170,384	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
151	54745	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAMAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	341,119	341,119	341,119	170,559	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
152	54746	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,975	999,975	999,975	996,241	99.6%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
153	54747	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	PIEDRA BOLA II	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	335,279	335,279	335,279	167,639	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
154	54748	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	SEIS DE ENERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	491,087	491,087	491,087	487,200	99.2%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
155	54749	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CARRIZO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	339,442	339,442	339,442	169,721	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
156	54750	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL RANCHITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,216	183,216	183,216	91,608	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
157	54751	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MESA DEL GALLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	285,164	285,164	285,164	142,582	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
158	54752	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS CUEVAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	322,118	322,118	322,118	161,059	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
159	54753	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LAS JUNTAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	336,464	336,464	336,464	168,232	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
160	54754	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL POTRERO DE VARGAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,484	176,484	176,484	88,242	50.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%
161	54755	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,417	379,417	379,417	378,744	99.8%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
162	54756	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA EELCTRICA	17-SINALOA	EL POZO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	498,833	498,833	498,833	494,796	99.2%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
163	54757	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA EELCTRICA	17-SINALOA	LAS MESAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,633	33,633	33,633	16,817	50.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.50	50.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FASI - FISE 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
164	54758	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL CHAPOTE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,699	565,699	565,699	562,039	99.4%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
165	54759	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA MOJONERA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	68,828	68,828	68,828	34,414	50.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.50	50.0%
166	54760	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	17-SINALOA	NACAVEBA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,763	82,763	82,763	41,381	50.0%	OBRA	1.00	0.50	50.0%
167	54761	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	EL OPOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,293,414	1,293,414	1,293,414	446,624	34.5%	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%
168	56139	SUNINISTRO E INSTALCION DE 109 PLANTAS SOLARES	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,056	399,056	0	0	0.0%	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	109.00	0.00	0.0%
169	54762	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133,971	133,971	133,971	125,297	93.5%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.94	94.0%
170	54763	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	YAMETO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	637,952	637,952	637,952	606,586	95.1%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
171	54764	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOACANA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,276	77,276	77,276	74,887	96.9%	RED	1.00	1.00	100.0%
172	54765	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,626	192,626	192,626	185,186	96.1%	RED	1.00	1.00	100.0%
173	54766	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,231	152,231	152,231	143,163	94.0%	RED	1.00	1.00	100.0%
174	54768	AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,972	78,972	78,972	72,260	91.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
175	57927	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL LACO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	725,572	725,572	725,572	716,382	98.7%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
176	54769	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	840,254	840,254	840,254	830,130	98.8%	RED	1.00	1.00	100.0%
177	54771	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	413,564	413,564	413,564	387,660	93.7%	RED	1.00	0.94	94.0%
178	54770	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,489,035	1,489,035	1,489,035	1,467,351	98.5%	RED	1.00	1.00	100.0%
179	54772	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	815,000	815,000	815,000	284,015	34.8%	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%
180	54773	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257,996	257,996	257,996	256,163	99.3%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
181	54774	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,475	176,475	176,475	172,169	97.6%	OBRA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL				222,637,273	187,866,044	187,866,044	117,930,539	62.8%		16,243,635.00	12,766,972.81	78.6%
1	153446	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL APOYOS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DIF SINALOA	127,957,824	93,186,618	93,186,618	82,446,446	88.5%	APOYO	16,243,224.00	12,766,829.00	78.6%
2	153542	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DIF SINALOA	11,127,000	11,127,000	11,127,000	8,501,971	76.4%	PROYECTO	15.00	12.00	80.0%
3	115784	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CONSTRUCCIÓN PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010003 JN ANGEL DEL CAMPO, NUEVE DE DIC. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	NUEVE DE DICIEMBRE	ISIFE	314,379	314,379	314,379	99,960	31.8%	AULA	1.00	0.50	50.0%
4	115966	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010004 JN MA. ENRIQUETA CAMARILLO,EJ. VEINTE DE NOV. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	314,379	314,379	314,379	285,600	90.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
5	116108	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010005 JN MARIA MONTESSORI, COL. NVA REVOLICION, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	666,705	666,705	666,705	222,982	33.4%	AULA	1.00	0.03	3.0%
6	116305	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010006 JN PREESC. FED. FRACC. HUERTAS II. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	AHOME	ISIFE	704,799	704,799	704,799	229,958	32.6%	AULA	2.00	0.10	5.0%
7	116382	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010014 JN NVA CREACION, FRACC. LAS FLORES. AHOME, CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS DIR. SER. SANITARIOS	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,484,533	1,484,533	1,484,533	485,584	32.7%	AULA	5.00	3.60	72.0%
8	116459	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010167 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. LAS MACNITAS, AHOME. CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT	1-AHOME	LAS MACNITAS	ISIFE	376,497	376,497	376,497	124,327	33.0%	AULA	1.00	0.75	75.0%
9	141869	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010007 PRIM, MARIO LOPEZ VALDEZ , FRACC. LOS LAURELES, AHOME, CONSTR. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8	1-AHOME	AHOME	ISIFE	336,880	336,880	336,880	105,156	31.2%	AULA	1.00	0.75	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
10	141993	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010008 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONSTR. DE UN AULA DIDACTICA, DIREC. EN ESTR. REG. CONCR. DE 6X8	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,025,500	1,025,500	1,025,500	331,556	32.3%	AULA	2.00	1.42	71.0%
11	142310	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010013 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC, HUERTAS II, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	385,075	385,075	385,075	120,752	31.4%	AULA	1.00	0.45	45.0%
12	139512	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010091 PR. SENADOR GABRIEL R. MILLAN, GARBRIEL L. SOLANO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	ISIFE	385,075	385,075	385,075	124,327	32.3%	AULA	1.00	0.58	58.0%
13	139780	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010093 PRIM. ESTATAL, EL HECHO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS SER. SANIT. RURALES	1-AHOME	EL HECHO	ISIFE	558,577	558,577	558,577	180,760	32.4%	AULA	3.00	2.16	72.0%
14	140191	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010094 PRIM. VICENTE SUAREZ, SAN ISIDRO, AHOME0. REPARACION DE LOSA DE AULA EDIF. A.	1-AHOME	SAN ISIDRO	ISIFE	264,439	264,439	264,439	90,738	34.3%	AULA	1.00	0.20	20.0%
15	169699	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10011 SEC. TECNICA N 94, FRACC. NUEVO HORIZONTES, AHOME SIN. P.B. LABORATORIO, COOP. INTEND. S. SANIT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	4,556,364	4,556,364	4,556,364	1,430,277	31.4%	OBRA	13.00	2.92	22.5%
16	169714	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10012 SEC. EXT. RIO ZUAQUE, ZAPOTILLO I VIEJO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2EE, ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXT.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	385,075	385,075	385,075	120,752	31.4%	AULA	1.00	0.70	70.0%
17	112395	PROG.FONDO DE APORT.MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010001 JN-JUDITH GAXIOLA , VILLA DE AHOME, AHOME, CONST.AULA DIDACT.ADOSADA 6 X 5.30.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	270,468	270,468	270,468	84,892	31.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
18	140372	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010033 PRIM. PROFF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO COL. AGRICOLA MEXICO, ANG. REHABILITACION 1RA ETAPA DE 8 AULAS COCINA Y COMEDOR	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	ISIFE	1,192,250	1,192,250	1,192,250	0	0.0%	AULA	8.00	0.00	0.0%
19	140521	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010116 RPRIM 21 DE MARZO, PALO VERDE, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	PALO VERDE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
20	140742	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010117 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, STA MARIA, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	3-BADIRAGUATO	SANTA MARIA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
21	120490	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010016 JN LAZARO CARDENAS DEL RIO LA HUERTA, COSALA. CONST. SERV. SANITARIOS (LETRINA) CON FOSA SEPT. POZO DE	5-COSALÁ	LA HUERTA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
22	120793	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010017 JN PABLO GALEANA, COL. BELLAVISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS AISLADA ESTR. REG. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	ISIFE	314,379	314,379	314,379	99,955	31.8%	AULA	1.00	0.97	97.0%
23	121066	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010018 JN FRANCISCO I. MADERO, COL. LAZARO CARDENAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	221,533	58.8%	AULA	1.00	0.96	96.0%
24	121464	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010019 JN LUIS DONALDO COLOSIO M.FRACC. STA. FE.CLN. CONST. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	834,836	834,836	834,836	274,350	32.9%	AULA	3.00	2.88	96.0%
25	121675	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010020 JN AARON LOPEZ CERVANTES COL. INF. REALIDAD COSTA RICA. CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	121,275	32.2%	AULA	1.00	0.70	70.0%
26	122543	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010021 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. SAN BENITO, CLN.. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X5.3 MTS Y SERV.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	834,836	834,836	834,836	271,109	32.5%	AULA	3.00	2.79	93.0%
27	123453	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010022 JN SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LA PALMITA Y ANEXOS, CLN. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS ADOSADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	ISIFE	314,397	314,397	314,397	285,600	90.8%	AULA	1.00	0.00	0.0%
28	124277	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010023 JN CUAUHEMOC FRACC. VILLA DEL REAL, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA ESTR. CONCRETO DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	121,275	32.2%	AULA	1.00	0.86	86.0%
29	124670	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010024 JN ESTEFANIA CASTAxDA, LA PRESITA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	ISIFE	314,379	314,379	314,379	99,960	31.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
30	125057	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010025 JN JESUS KUMATE RODRIGUEZ, FRACC VILLAS DEL RIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	666,705	666,705	666,705	446,461	67.0%	AULA	2.00	1.98	99.0%
31	125762	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010026 JN LEONA VICARIO, COL RENATO VEGA AMADOR, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	205,117	54.5%	AULA	1.00	0.90	90.0%
32	126052	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010027 JN RAMON CORONA MADRIGAL, PADROS DE LA CONQUISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	121,275	32.2%	AULA	1.00	0.45	45.0%
33	126164	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010028 JN ANNIE SULLIVAN, FRACC. VILLAS DEL ROBLE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	328,302	328,302	328,302	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%
34	140961	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010029 PRIM. NUEVA CREACION PRIM. FRACC. URBI VILLAS DEL SOL, CLN. CONS. DE 4 AULAS DIDACT. DE 6 X8 TECHUMBRE METALICA Y OBRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,141,627	2,141,627	2,141,627	1,186,278	55.4%	AULA	5.00	5.00	100.0%
35	141783	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010030 PRIM. FORD N2, COLONIA LIBERTAD, CLN. SERV. SANIT. DE 6 X8MTS AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	666,705	666,705	666,705	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%
36	142273	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010031 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. CAPISTRANO, CLN. DIRECCION CON SERV. SANIT. AISLADOS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	688,620	688,620	688,620	0	0.0%	AULA	3.00	1.72	57.3%
37	129457	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010032 JN LIC. BENITO JUAREZ COL. SEIS DE ENERO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTSESTR. ADICIONAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	270,468	270,468	270,468	0	0.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
38	142463	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010034 PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA, JESUS MARIA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	ISIFE	31,645	31,645	31,645	0	0.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
39	142593	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010035 PRIM. CLUB DE LEONES N4 COL. EMILIANO ZAPATA, CLN. CONST. DE AULA DE MEDIOS. AISLADA DE 6X8 MTS REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	31,645	31,645	31,645	0	0.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
							A	B	C	D				
40	142700	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, FRACC. SANTA ROCIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	206,256	53.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
41	142778	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010041 PRIM, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CARBONERA DE IMALA, CLN. CONST. DE S. SANIT. CON FOSA Y POZO AISLADOS Y OBRA	6-CULIACÁN	CARBONERAS	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,535	34.3%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
42	129547	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010080 JN LAZARO CARDENAS, CULIACANCITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	314,379	314,379	314,379	232,340	73.9%	AULA	1.00	0.99	99.0%
43	129615	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010081 JN MARIANO ESCOBEDO, INFONAVIT BARRANCOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	376,497	376,497	376,497	124,744	33.1%	AULA	1.00	0.00	0.0%
44	129691	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010082JN FRANCESCOTONUCCI, FRACC. FLORESTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIE NTO FLORESTA	ISIFE	314,379	314,379	314,379	99,960	31.8%	AULA	1.00	0.94	94.0%
45	129807	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010083 JN PREESC. ESTATAL, FRACC. VALLE DE AMAPA, CLN. CONST. DE 4 AULAS DIDACS. DIRECCION Y SERV. SANIT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,509,529	2,509,529	2,509,529	49,206	2.0%	AULA	7.00	0.00	0.0%
46	143627	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010118 PRIM. RAFAEL RAMIREZ, INF. HUMAYA, CLN. CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPL. CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	643,110	643,110	643,110	630,500	98.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
47	143737	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010119 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. CANAN, CLN. REPARACION DE LOSAS DE 3 AULAS	6-CULIACÁN	EJIDO CANÁN	ISIFE	612,000	612,000	612,000	208,324	34.0%	AULA	1.00	0.96	96.0%
48	144151	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010120 PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SAUZ, CLN. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA. POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	EL SAUZ	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,535	34.3%	M2, SANITARIOS	2.00	0.65	32.5%
49	144240	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010121 PRIM. CIPRIANO OBESO CAMARGO FRACC. LOS HUERTOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	121,275	31.5%	AULA	1.00	0.90	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
50	144481	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010122 PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, LAS QUINTAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	121,275	31.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
51	144632	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010123 PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, ABUYA, CLN. SER. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT.	6-CULIACÁN	ABUYA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	58,498	33.7%	M2, SANITARIOS	2.00	0.90	45.0%
52	143127	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010170 PRIM. JAIME NUNO, FRACC. BUGAMBILIA, CLN. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. EN ESTRUC. REG. Y OBRA	6-CULIACÁN	BUGAMBILIAS	ISIFE	680,340	680,340	680,340	227,563	33.4%	M2, SANITARIOS	2.00	1.66	83.0%
53	152793	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10125. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. ALCOYONQUI, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	ALCOYONQUI	ISIFE	173,502	173,502	173,502	170,100	98.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
54	166517	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: PRIM. 12 DE OCTUBRE, LOC. SABANITOS, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	SABINITOS DE IMALA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,535	34.3%	M2, SANITARIOS	2.00	0.24	12.0%
55	159809	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10126 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN, CULIACAN SIN. REPARACION GENERAL DE BARRA DE 40 MTS.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	102,000	102,000	102,000	0	0.0%	OTROS	1.00	0.17	17.0%
56	160649	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10127 PRIM. AQUILES SERDAN, LOC. LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) CULIACAN SIN. REHAB. DE LOSA	6-CULIACÁN	LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	70,000	34.3%	OTROS	1.00	0.10	10.0%
57	160920	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10128 PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. LA PRESITA, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	LA PRESITA	ISIFE	322,957	322,957	322,957	99,960	31.0%	AULA	1.00	0.87	87.0%
58	160942	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10129 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	JUNTA DE BAGRECITOS	ISIFE	383,545	383,545	383,545	121,275	31.6%	AULA	1.00	0.69	69.0%
59	166530	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10131 PRIM. PROF. JORGE GONZALEZ LARA. FRACC. LOS ANGELES CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	385,075	385,075	385,075	121,275	31.5%	AULA	1.00	0.12	12.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
60	120168	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010073 JN JUAN ALDAMA, LOC. CARLOS INZUNZA, CHOIX, SIN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	314,379	314,379	314,379	251,303	79.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
61	129949	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010040 JNJOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, EL SALADITO, ELOTA. CONST. DE DIRECCION Y S. SANIT. ESTRUC. REG. DE CONC. DE 6 X	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	793,363	793,363	793,363	265,099	33.4%	AULA	3.00	0.00	0.0%
62	130215	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010085 JN MARIA MONTESSORI COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. IMPER. GRAL. DEL PLANTEL.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	102,000	102,000	102,000	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%
63	130058	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #10042 JN MARIA MONTESSORI, COL MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. CONST. DE S. SANITARIOS DE 6 X 5.3 MTS. AISLADO Y OBR. EXT.	8-ELOTA	LA CRUZ	ISIFE	666,705	666,705	666,705	338,535	50.8%	AULA	1.00	0.96	96.0%
64	137678	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010090 JN JESUS CASTRO CAMACHO, TEACAPAN ESCUINAPA. REPARACION GRAL. DE AULAS	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	ISIFE	255,301	255,301	255,301	246,486	96.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
65	129875	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010071 JN JACINTO VALENZUELA, LA MISION VIEJA, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OB. EXT.	10-EL FUERTE	LA MISIÓN VIEJA	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
66	129898	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010072 JN MIGUEL CASTILLO CRUZ, EL TEPEHUAJE, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	ISIFE	173,505	173,502	173,502	0	0.0%	AULA	2.00	0.00	0.0%
67	153066	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010039-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDNO, CONSTANCIA, EL FUERTE, CONST.SERV.SANIT., EST.REG. 6X8 Y OBRA EXT.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	666,705	666,705	666,705	401,980	60.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
68	137909	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010044 JN ROSARIO CASTELLANOS, JUAN JOSE RIOS, GVE. CONST. DE SERV. SANIT. ESTR. REG. AISLADOS DE 5.3X6MTS ZY OBRA EX.	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	ISIFE	666,705	666,705	666,705	648,006	97.2%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
69	137973	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010045 JN CARMEN CALDERON, ADOLFO R. CORTINES, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTS ESTR. REG.	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	ISIFE	270,468	270,468	270,468	87,245	32.3%	AULA	1.00	0.59	59.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
70	138060	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010046 JN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, NOROTILLOS, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	NOROTILLOS	ISIFE	314,376	314,376	314,376	268,663	85.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
71	138375	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010048 JN NUEVA CREACION PREEES. COL. PETATLAN, GVE. SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO LETRINA. AISL. Y OBRA	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	61,171	35.3%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
72	138502	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010074 JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, GUASAVE, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	314,379	314,379	314,379	271,627	86.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
73	138643	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010075 JN TIERRA Y LIBERTAD, JUAN JOSE RIOS, GVE. RECT. NIVELES DE PISO TERM. EN PLAZA Y AULAS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	200,000	98.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
74	138250	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES DE NIVEL BASICO 2010, OBRA #010088 JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, E.J. EL CONCHI, MAZATLAN, REPARACION DE LOSA EN UN AULA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	153,000	153,000	153,000	52,500	34.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
75	138819	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010052 JN ROSAURA ZAPATA, FRACC. VILLA GALAXIA, MTLN.SERV. SANIT. AISLASA ESTR. REG. DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	666,705	666,705	666,705	224,684	33.7%	M2, SANITARIOS	2.00	1.88	94.0%
76	138931	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010053 JN JEAN PIAGET, COL. ANTONIO TOLEDO C. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	376,497	376,497	376,497	121,275	32.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
77	138888	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010054 JN JORGE DOMINGUEZ RAMIREZ, FRACC. PRADO BONITO. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	376,497	376,497	376,497	121,275	32.2%	AULA	1.00	0.82	82.0%
78	138981	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010086 JN GABRIEL L. SOLANO, COL. ESTERO, MZTLN. REP. DE TECHOS EN 2 AULAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	306,000	306,000	306,000	105,000	34.3%	AULA	1.00	0.98	98.0%
79	139063	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010087 JN MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN. CONST. DE 2 AULAS DIDACS. DE 6X5.3 MTS Y ESTR. REG. Y SERV.	12-MAZATLÁN	SANTA FE	ISIFE	1,073,835	1,073,835	1,073,835	353,555	32.9%	AULA	4.00	1.40	35.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
80	138600	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010089 JN, JUAN DE DIOS BATIZ, MAZATLAN, MAZATLAN, CONSTR. DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	365,379	365,379	365,379	117,460	32.1%	AULA	1.00	0.47	47.0%
81	139569	PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010092 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. ALAMOS COUNTRY, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	385,075	385,075	385,075	121,275	31.5%	AULA	1.00	0.00	0.0%
82	166652	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010055-PRIM-JESUS SALV.PALACIO VARGAS, EL CASTILLO, MAZATLAN, 3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	ISIFE	1,058,836	1,058,836	1,058,836	326,436	30.8%	AULA	3.00	0.97	32.3%
83	166682	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010057-PRIM-JUAN ESCUTIA, CONSTANCIA, COL.VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	385,075	385,075	385,075	121,275	31.5%	AULA	1.00	0.94	94.0%
84	167128	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010136-PRIM-NVA.CREACION, FRACC. HACIENDA VICTORIA, MAZATLAN, 6 AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV.SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	4,280,193	4,280,193	4,280,193	83,925	2.0%	AULA	9.00	0.00	0.0%
85	167221	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010137-PRIM-JOSE CAYETANO VALADEZ, LUIS ECHEVERRIA, MAZATLAN, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	666,705	666,705	666,705	228,272	34.2%	M2, SANITARIOS	1.00	0.45	45.0%
86	167457	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010138-PRIM-NUEVA CREACION, COL.JARDINES DEL VALLE, MAZATLAN, CONSTR. SEIS AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV. SANIT.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	3,253,282	3,253,282	3,253,282	1,016,664	31.3%	AULA	9.00	6.66	74.0%
87	138757	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010058 JN, JOSE VASCONCELOS, CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. DE SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POSO (LETR.) AIS. Y OBRA.	13-MOCORITO	CAPIRATO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
88	138865	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010078 JN, MARGARITA R. DE LOPEZ MARTINEZ, PERICOS, MOCORITO, REHAB. DE 3 AULAS (ENTORNADO, IMPERM Y APLANADOS).	13-MOCORITO	PERICOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	AULA	1.00	0.80	80.0%
89	138935	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010079 JN, EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO, MOCORITO, REP. DE 1 AULA DIDACTICA.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
90	153823	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010142-PRIM-MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, EL ROSARIO, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXT.	14-ROSARIO	EMILIANO ZAPATA	ISIFE	385,075	385,075	385,075	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%
91	140732	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010061 JN, EDGAR JAVIER GONZALEZ GAUDIANO, COL. PRADERAS DEL EVORA GML, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA, AISLADA DE 6X8 Y O. EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	376,497	376,497	376,497	122,983	32.7%	AULA	1.00	0.70	70.0%
92	140803	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010077 JN, FEDERICO FROBEL, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXT.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	524,688	524,688	524,688	179,550	34.2%	AULA	1.00	0.20	20.0%
93	166594	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10066 PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. INF. JOBORI GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONST. TRES AULAS DIDACTICAS Y EST. REGIONAL	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	1,058,836	1,058,836	1,058,836	328,516	31.0%	AULA	3.00	1.35	45.0%
94	166649	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10134 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. EL TULE, SAN IGNACIO SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	16-SAN IGNACIO	EL TULE	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
95	166781	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10104 PRIM. MIGUEL ALLENDE, LOC. EL CAIMAN MARGEN DERECHO, SINALOA DE LEYVA. REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPREMEABILIZACION DE 160 M2	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO)	ISIFE	408,000	408,000	408,000	140,471	34.4%	OTROS	1.00	1.00	100.0%
96	166810	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10105 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. LOS QUINTERO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	LOS QUINTERO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,277	34.2%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
97	167022	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10106 PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, LOC. EL GARBANZO, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL GARBANZO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,277	34.2%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
98	169212	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10107 PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LOC. EL LIMON, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL LIMÓN	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,277	34.2%	AULA	2.00	1.60	80.0%
99	169256	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10108 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, EL MELON, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, FOZA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL MELÓN	ISIFE	558,577	558,557	558,557	180,810	32.4%	AULA	3.00	1.95	65.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
100	169285	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109 PRIM. NARCISO MENDOZA, LOC. EL NOROTO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	EL NOROTO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	AULA	2.00	0.00	0.0%
101	169345	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10110 PRIM. IGNACIO ALDAMA, LOC. SANTA TERESITA, SINALOA DE LEYVA, SIN. IMPERMEABILIZACION DE 255 M2	17-SINALOA	SANTA TERESITA	ISIFE	51,000	51,000	51,000	0	0.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%
102	166736	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10103 PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, LOC. GALLO NUEVO, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT.	17-SINALOA	GALLO NUEVO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	59,277	34.2%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
103	139202	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010060 JN, MARIE CURIE, JUAN ALMADA(EL TIGRE), NAVOLATO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA AISL. DE 6X5.30 Y OBRA EXT.	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	ISIFE	314,379	314,379	314,379	99,960	31.8%	AULA	1.00	0.96	96.0%
104	139282	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010062 JN, MANUEL ACUC, COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA), NAVOLATO, SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO (LETRINA) AISL. Y OBRA.	18-NAVOLATO	COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA)	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.40	20.0%
105	139771	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010063 JN, JEAN PIAGET, CAMPO VICTORIA, NAVOLATO, SERV. SANITARIOS RURALES DE 3X8 CON FOSA, POZO Y OBRA.	18-NAVOLATO	CAMPO VICTORIA	ISIFE	453,900	453,900	453,900	160,895	35.4%	M2, SANITARIOS	2.00	0.90	45.0%
106	140462	PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010084 ML, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, VILLA B. JUAREZ, NAVOLATO, CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS..	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,024,397	1,024,397	1,024,397	327,277	31.9%	AULA	5.00	4.80	96.0%
107	169785	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010064-PRIM-QUETZACOALT., LIC.BENITO JUAREZ(CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO, MODULO ADOSADO DE SERV.SANIT. 6X8	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	ISIFE	662,354	662,354	662,354	418,403	63.2%	M2, SANITARIOS	2.00	1.95	97.5%
108	169891	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010065-PRIM-LA SINALOA., FRACC.VILLA BONITA, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 REHABILITACIÓN	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,058,836	1,058,836	1,058,836	0	0.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
109	113422	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV.SANIT., OBRA # 09234 PRIM.NICOLAS BRAVO, GRULLAS MARGEN DER., AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
110	134086	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09302, PRIM.JOSE FCO.MONTIEL RUIZ, JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
111	153151	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010095-PRIM-CARLOS A.CARRILLO, LOS TERREROS, EL FUERTE, REHAB. 1 AULA DE 6X11 MTS., APLANADOS, IMPERMEABILIZACION	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	ISIFE	234,600	234,600	234,600	0	0.0%	AULA	1.00	0.00	0.0%
112	153272	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010096-PRIM-GRAL.LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS(LA ESPERANZA), EL FUERTE, DEMOLICION DE LOS 60 M2, IMPERMEABILIZACION 130 M2, PINTURA	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	ISIFE	204,000	204,000	204,000	67,190	32.9%	OTROS	1.00	0.82	82.0%
113	153351	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010097-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CONSTANCIA, EL FUERTE, REHAB.DE 2 AULAS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	459,000	459,000	459,000	162,507	35.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
114	153494	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010098-PRIM-MARIANO MATAMOROS, POCHOTAL, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	POCHOTAL	ISIFE	204,000	204,000	204,000	67,991	33.3%	AULA	1.00	0.85	85.0%
115	153537	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010099-PRIM-MIGUEL DIHALGO Y COSTILLA, AGUA CALIENTITA, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA.	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	ISIFE	122,400	122,400	122,400	41,885	34.2%	AULA	1.00	0.01	1.0%
116	153572	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010100-PRIM-NARCISO MENDOZA, LA GENOVEVA, EL FUERTE, REHAB.DE LOSA EN 1 AULA EDIF A.	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	ISIFE	204,000	204,000	204,000	68,292	33.5%	AULA	1.00	1.00	100.0%
117	153615	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010101-PRIM-NEZAHUALCOYOTL, MACOYAHUI(EL SUFRAGIO), EL FUERTE, REHAB.DE 3 AULAS.	10-EL FUERTE	MACOYAHUI (EL SUFRAGIO)	ISIFE	561,000	561,000	561,000	139,973	25.0%	AULA	1.00	0.94	94.0%
118	154128	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010047-PRIM-XICOTENCATL, EL GAMBINO, GUASAVE, SERV.SANIT. Y OBRA EXT.	11-GUASAVE	GAMBINO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	61,171	35.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
119	154276	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010051-PRIM-FCO.I.MADERO, SAN PEDRO GUASAVE(EL RANCHITO),GUASAVE, REHAB. DE APLANADOS, PINTURA, IMPERM., CANCELERIA.	11-GUASAVE	SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO)	ISIFE	885,429	885,429	885,429	868,068	98.0%	OTROS	11.00	11.00	100.0%
120	154305	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010169-PRIM-GUADALUPE VICTORIA, EL CARACOL, GUASAVE, REHAB.DE AULAS Y DIRECCION.	11-GUASAVE	EL CARACOL	ISIFE	449,174	449,174	449,174	440,367	98.0%	METROS CUADRADOS , AULAS	1.00	1.00	100.0%
121	166955	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010135-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA, CAMACHO, MAZATLAN, SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	12-MAZATLÁN	CAMACHO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
122	167544	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010139-PRIM-GRAL.VICENTE GUERRERO, SIQUEROS, MAZATLAN, IMPERMEABILIZACION GRAL.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	ISIFE	102,000	102,000	102,000	100,000	98.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%
123	167562	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010112-PRIM-PROGRESO, LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO , CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT.	13-MOCORITO	LA CALERA DE CAPIRATO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	20.00	0.00	0.0%
124	167568	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010113-PRIM-CURSOS COMUNIT.,EL BECAL, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y POZO	13-MOCORITO	EL BECAL	ISIFE	326,502	326,502	326,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	3.00	0.00	0.0%
125	167590	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010114-PRIM-MADERO Y PINO SUAREZ.,LOMAS BLANCAS, MOCORITO, REHAB. DE 1 AULA.	13-MOCORITO	LOMAS BLANCAS	ISIFE	326,502	326,502	326,502	0	0.0%	AULA	100.00	0.00	0.0%
126	167658	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010115-PRIM-EL PROGRESO, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y REPARACION DE AULAS Y OBR EXT.	13-MOCORITO	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ISIFE	972,705	972,705	972,705	0	0.0%	M2, SANITARIOS	3.00	0.00	0.0%
127	153683	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010140-PRIM-20 DE NOV., JALPA # 20, EL ROSARIO, SERV.SANIT. Y OBRA EXT..	14-ROSARIO	JALPA NÚMERO 2	ISIFE	173,502	173,502	173,502	0	0.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
128	153723	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010141-PRIM-BASILIO BADILLO, NIEBLAS, EL ROSARIO, REPARACION DE LOSA DE 1 AULA.	14-ROSARIO	NIEBLAS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
129	154017	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010143-PRIM-LIC.BENITO JUAREZ, EJ.CAJON OJO DE AGUA # 2, ROSARIO, SUSTITUCION DE LOSA EN AULA.	14-ROSARIO	EJIDO CAJÓN OJO DE AGUA NÚMERO DOS	ISIFE	204,000	204,000	204,000	0	0.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%
130	166637	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10111 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SIN. REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIZACION DE 3	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	ISIFE	204,000	204,000	204,000	70,000	34.3%	OTROS	1.00	0.80	80.0%
131	169896	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010132-PRIM-IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO., DAUTILLOS, NAVOLATO, REPARACION DE RECHOS DE 2 AULAS.	18-NAVOLATO	DAUTILLOS	ISIFE	306,000	306,000	306,000	105,000	34.3%	OTROS	1.00	0.20	20.0%
132	169898	PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010133-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA,JUAN ALDAMA(EL TIGRA), NAVOLATO, REHABILITACION DE LOSA EN UNA AULA. EQUIPAMIENTO	18-NAVOLATO	LA BEBELAMA DE SAN PEDRO	ISIFE	204,000	204,000	204,000	70,000	34.3%	METROS CUADRADOS , AULAS	1.00	0.20	20.0%
133	169667	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10010 SEC. TECNICA N 27, LOC. EJ. 20 DE NOVIEMBRE, AHOME SIN. CONST. DE UNA AULA DIDACTA ADOSADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO	1-AHOME	AHOME	ISIFE	642,207	642,207	642,207	310,580	48.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
134	169657	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10009 SEC. TECNICA N 16 LOC. EJ. 9 DE DICIEMBRE, AHOME SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN	1-AHOME	AHOME	ISIFE	2,024,322	2,024,322	2,024,322	39,692	2.0%	AULA	4.00	2.30	57.5%
135	162133	PROGRAMA U DE O FAM 2010, OBRA # 10173, U DE O , CULIACAN, CONST.DE ETAPA II, ESTACIONAMIENTO, AUDITORIO, 3 NIV. Y OBRA EXT.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	14,727,000	14,727,000	14,727,000	5,679,257	38.6%	OTROS	20.00	4.00	20.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2010

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FASP		196,755,878	157,404,696	157,576,696	65,950,250	41.9%	1,165,132	646,661		9,737.00	4,060.00	41.7%
1	90567	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
		ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	57,527,843	46,022,268	46,022,268	14,259,631	31.0%	0	0	PERSONA	4,237.00	1,858.00	43.9%
2	90598	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	21,010,550	16,808,440	16,808,440	6,218,833	37.0%	1,165,132	646,661	PERSONA	3,255.00	535.00	16.4%
3	90619	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	6,962,346	5,569,877	5,569,877	1,707,313	30.7%	0	0	OBRA	3.00	2.00	66.7%
4	90670	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	40,860,681	32,688,545	32,860,545	25,917,190	79.3%	0	0	PERSONA	2,018.00	1,649.00	81.7%
5	90713	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	66,644,458	53,315,566	53,315,566	16,674,249	31.3%	0	0	EQUIPO	174.00	2.00	1.1%
6	90748	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	3,750,000	3,000,000	3,000,000	1,173,034	39.1%	0	0	PERSONA	50.00	14.00	28.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA 2010

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Unidad de Medida	Avance Físico		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN				1,488,619,810	1,030,334,438	1,044,361,139	989,143,440	96.0%	570,393	0		420,721,740.00	89,310,860.00	21.2%
1	118235	EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SALUD III SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	8,809,799	7,996,191	8,122,947	973,434	12.2%	0	0	DOSIS	2,326,796.00	1,396,077.00	60.0%
2	118106	MEJORAS DE SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	1,061,568,283	697,499,367	901,336,428	900,369,762	129.1%	570,393	0	PERSONA	153,216.00	114,539.00	74.8%
3	118162	MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	418,241,728	324,838,880	134,901,764	87,800,244	27.0%	0	0	PESOS	418,241,728.00	87,800,244.00	21.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		SUBSIDIOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS INVERSIÓN EQUIPAMIENTO				883,545,451	831,183,743	816,613,516	152,412,293	18.3%	16,972,192	1,877,374		46,480,471.00	30,610,318.57	65.9%
1	47103	OTROS PAAP AGRICOLA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	225,935,097	225,935,096	225,935,096	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,202.00	0.00	0.0%
2	47437	PAAP DESARROLLO RURAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	44,314,500	44,314,500	44,314,500	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,668.00	0.00	0.0%
3	47169	PAAP GANADERO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	64,327,500	64,327,500	64,327,500	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,676.00	0.00	0.0%
4	47223	PAAP PESCA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	38,596,500	38,596,500	38,596,500	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	879.00	0.00	0.0%
5	49948	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE GASTO DE OPERACION - PAAP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	18,404,154	18,404,154	18,404,154	13,486,219	73.3%	0	0	PESOS	18,404,154.00	13,486,219.00	73.3%
6	50976	GASTOS DE OPERACION 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	21,585,376	21,558,957	21,585,376	0	0.0%	0	0	PESOS	21,585,376.00	15,720,561.00	72.8%
7	49885	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	6,281,825	6,281,825	6,281,825	1,294,744	20.6%	6,281,825	1,294,744	PESOS	6,281,825.00	1,294,744.00	20.6%
8	48340	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS PUSRNPP PECRC OBRAS DE USO COMUN LITORALES COSTEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	18,940,875	18,940,875	18,940,875	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,500.00	0.00	0.0%
9	48258	PUSRNPP USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PP 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	6,075,375	6,075,375	6,075,375	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,748.00	0.00	0.0%
10	49052	PROGRAMA DE SOPORTE CONVENIO ESPECIFICO SANIDADES E INOCUIDAD 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	48,880,740	48,816,802	48,880,740	28,749,718	58.9%	0	0	BENEFICIARIO	20.00	20.00	100.0%
11	49681	CONVENIO ESPECIFICO SNIDRUS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,678,489	2,142,792	2,678,489	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
12	47750	PS ASISTENCIA TECNICA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	17,265,395	17,265,395	17,265,395	1,549,404	9.0%	0	0	PROYECTO	1,896.00	903.00	47.6%
13	47924	PS PROYECTOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	17,399,980	17,399,980	17,399,980	6,432,750	37.0%	0	0	PROYECTO	53.00	1.00	1.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
14	48165	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL PFOR SISTEMA PRODUCTO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	9,013.00	0.00	0.0%
15	83961	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO NACIONAL DE	27,805,085	34,253,899	24,221,321	30,499,059	89.0%	11,518	0	OTROS	13,925.00	25,958.00	186.4%
16	83833	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO NACIONAL DE	7,002,659	5,220,588	5,068,898	4,968,607	95.2%	0	0	OTROS	13,925.00	25,958.00	186.4%
17	102723	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,250,306	1,124,202	750,184	571,438	50.8%	0	0	ACCIÓN	11.00	6.00	54.5%
18	80079	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	9,280,000	6,496,000	6,496,000	3,483,285	53.6%	0	0	PLANTA	1.00	0.75	75.0%
19	80491	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. REAL DE MINAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,592,723	1,592,723	880,435	785,780	49.3%	0	0	RED	2,903.00	2,468.00	85.0%
20	80442	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. ROTARISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	910,586	910,586	516,352	213,415	23.4%	0	0	RED	1,645.00	543.00	33.0%
21	80409	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COL. LA LIMITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,824,743	4,824,743	2,520,000	1,918,945	39.8%	0	0	COLECTOR	1,095.00	526.00	48.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
22	80546	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOEL RAMIREZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,341,794	1,341,794	839,256	317,191	23.6%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1,770.00	1,505.00	85.0%
23	80519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CASCADA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	939,173	939,173	657,422	197,721	21.1%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	3,544.00	1,134.00	32.0%
24	80609	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. MARSOL	8-ELOTA	LA CRUZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,341,794	1,341,794	939,250	314,483	23.4%	0	0	RED	5,490.00	3,280.00	59.7%
25	80642	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,260,478	1,260,478	700,000	390,500	31.0%	0	0	RED	1,368.00	178.00	13.0%
26	80674	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA CD. DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,225,681	6,225,681	3,735,409	1,763,935	28.3%	0	0	COLECTOR	251.00	0.00	0.0%
27	80712	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE CHARAY	10-EL FUERTE	CHARAY	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,204,708	2,204,708	661,412	0	0.0%	0	0	RED	1,855.00	775.00	41.8%
28	80748	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,794,271	2,794,271	1,097,135	578,794	20.7%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	14,077.00	1,970.00	14.0%
29	80770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	11-GUASAVE	CALLEJONES DE GUASAVITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,176,095	4,176,095	208,509	1,050,000	25.1%	0	0	RED	3,950.00	105.00	2.7%
30	80817	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	6,921,932	3,621,932	3,460,966	1,622,328	44.8%	0	0	RED	2,500.00	250.00	10.0%
31	90214	CONSTRUCCION DE GALERIA FOLTRANTE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	17-SINALOA	ESTACIÓN NARANJO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	803,449	803,449	482,070	192,828	24.0%	0	0	POZO	1.00	0.07	7.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
32	90129	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO AMPLIACIÓN	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,442,282	1,442,282	1,009,597	620,051	43.0%	0	0	COLECTOR	3,183.00	1,270.00	39.9%
33	90335	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PALNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEJORAMIENTO	10-EL FUERTE	EL FUERTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,189,000	1,189,000	594,500	217,472	18.3%	0	0	PROYECTO	2.00	0.30	15.0%
34	90402	SEGUIMIENTO, SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,509,339	3,509,339	2,456,537	1,317,395	37.5%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.30	30.0%
35	80179	SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	984,813	984,813	35,000	252,161	25.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%
36	79717	REHABILITACION DE COLECTOR EN 1 TRAMO EN LA LOC. DE PRIMERO DE MAYO	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	147,436	147,436	147,436	0	0.0%	0	0	COLECTOR	65.00	65.00	100.0%
37	79668	REHABILITACION DE COLECTOR EN 1 TRAMO EN LA LOC. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	357,148	357,148	357,148	0	0.0%	0	0	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%
38	80006	REHABILITACION DE COLECTORES EN 2 TRAMOS EN LA LOC. DE COMPUERTAS	1-AHOME	COMPUERTAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	549,210	384,448	384,448	0	0.0%	0	0	COLECTOR	141.00	141.00	100.0%
39	79591	REHABILITACION DE COLECTORES EN 24 TRAMOS EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE #S MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,733,614	7,513,530	7,513,530	4,866,718	64.8%	0	0	COLECTOR	1,563.00	1,225.00	78.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
40	79761	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS DE LA LOC. DE AHOME	1-AHOME	AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	718,467	718,467	718,467	0	0.0%	0	0	COLECTOR	158.00	158.00	100.0%
41	79901	REHABILITACION DE COLECTORES EN 4 TRAMOS EN LA LOC. DE EL CARRIZO	1-AHOME	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,829,531	1,280,672	1,280,672	0	0.0%	0	0	COLECTOR	111.00	111.00	100.0%
42	80223	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 DE CAPACIDAD	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	569,319	569,319	385,000	209,821	36.9%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
43	80275	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LOMITA A CAPELLANES	5-COSALÁ	COSALÁ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,853,144	1,297,200	820,000	604,182	46.6%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	3,544.00	1,205.00	34.0%
44	80859	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	13-MOCORITO	MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,078,231	1,039,115	1,039,115	437,522	42.1%	0	0	TANQUE	1.00	0.05	5.0%
45	90175	SUSTITUCION DE BOMBAS EN CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,120,374	3,120,364	1,560,187	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
46	90691	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	1-AHOME	GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,314,048	1,314,048	788,429	301,427	22.9%	0	0	RED	1,050.00	300.00	28.6%
47	90877	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL GUAYABO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,578,898	2,578,898	1,547,339	485,600	18.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
48	90915	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO (EL SAUCITO DE LUGO)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,710,837	2,968,670	2,968,670	485,600	16.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%
49	90995	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-COSALÁ	EL CARRIZAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,974,770	1,974,770	1,382,339	631,677	32.0%	0	0	RED	6,378.00	2,870.00	45.0%
50	91034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,469,925	8,322,095	7,328,948	3,127,188	37.6%	0	0	RED	19,433.00	4,858.00	25.0%
51	91130	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAGUNA COLORADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,575,079	3,902,555	3,902,555	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.05	5.0%
52	90945	CONSTRUCCION DE GALERIA EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	7-CHOIX	EL GUAMÚCHIL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	816,035	816,035	816,035	816,035	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
53	91146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8-ELOTA	BOSCOSO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,932,510	1,773,037	1,519,746	963,559	54.3%	0	0	RED	3,636.00	1,818.00	50.0%
54	91191	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL PROGRESO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,067,735	3,547,415	2,533,868	953,375	26.9%	0	0	RED	7,163.00	3,580.00	50.0%
55	91208	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 ETAPA	12-MAZATLÁN	EL QUELITE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,480,000	3,136,000	2,240,000	1,050,000	33.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%
56	91257	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	EL BUEYCITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	932,075	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	835.00	167.00	20.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
57	91234	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2 ETAPA	13-MOCORITO	CAIMANERO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,530,952	818,768	818,768	818,768	100.0%	0	0	RED	4,318.00	600.00	13.9%
58	91305	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	14-ROSARIO	CHAMETLA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	685,574	685,574	685,574	685,574	100.0%	0	0	COLECTOR	1,229.00	1,229.00	100.0%
59	102597	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	EL MACAPULE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,299,688	864,875	1,149,844	864,875	100.0%	0	0	RED	3,811.00	1,524.00	40.0%
60	102545	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	LOS MELONES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,031,949	580,341	1,515,975	580,341	100.0%	0	0	RED	11,695.00	3,508.00	30.0%
61	91284	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2 ETAPA	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	7,241,761	3,571,977	3,571,977	3,571,977	100.0%	0	0	RED	5,501.00	2,200.00	40.0%
		MEJORAMIENTO														
62	102655	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL EN TODAS LAS OBRAS Y LOCALIDADES DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,627,326	1,157,624	1,813,663	1,157,624	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.40	40.0%
63	91164	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	9-ESCUINAPA	SAN MIGUEL DE LA ATARJEJA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	642,734	642,734	321,367	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%
64	102126	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECHANICA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,991,353	818,286	1,995,677	818,286	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	15,000.00	2,250.00	15.0%
65	102479	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	16-SAN IGNACIO	CABAZÁN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	368,830	86,445	147,532	86,445	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	0.10	10.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
66	102247	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO EQUIPAMIENTO OTROS	16-SAN IGNACIO	EL LIMÓN DE LOS PERAZA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y	2,117,032	496,016	2,480,000	496,016	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1.00	0.20	20.0%
67	56370	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 2010 PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	103,426,885	93,923,561	103,426,885	11,376,358	12.1%	10,140,470	521,916	BENEFICIARIO	11,354.00	478.00	4.2%
68	56425	DESARROLLO PARCELARIO 2010 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,394,160	24,046,747	27,394,160	0	0.0%	267,179	30,357	BENEFICIARIO	23.00	0.00	0.0%
69	56498	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO 2010 PROGRAMA HABITAT GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	34,885,000	34,885,000	34,885,000	11,319,356	32.4%	271,200	30,357	BENEFICIARIO	490.00	320.00	65.3%
70	85523	ALUMBRADO PUBLICO CALLE EUSTAQUIO BUELNA COL.1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	339,983	339,983	339,983	339,983	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%
71	85649	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS ,ALUMBRADO Y MALLA CICLONICA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	971,028	290,189	971,028	290,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%
72	85306	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE DOMINGO RUBI COL 1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	513,763	513,763	513,763	152,237	29.6%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	0.00	0.0%
73	88768	CURSO DE MANUALIDADES TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	10,000	90,000	10,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
74	86386	CURSO DE BELLEZA TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120,000	32,298	120,000	32,298	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
75	86789	CURSO DE BELLEZA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120,000	32,181	120,000	32,181	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
76	88971	CURSO DE COCINA TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	30,000	90,000	30,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
77	89312	CURSO DE COCINA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	30,000	90,000	30,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
78	86882	CURSO DE COSTURA TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120,000	29,044	120,000	29,044	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
79	88656	CURSO DE MANUALIDADES TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	90,000	10,000	90,000	10,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
80	87020	CURSO DE TALLER DE CARPINTERIA	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	168,000	80,800	168,000	80,800	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
81	86948	CURSO DE TALLER DE COSTURA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	120,000	9,044	120,000	9,044	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
82	87102	CURSO DE TALLER DE PINTURA TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,000	10,102	80,000	10,102	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
83	88589	CURSO DE TALLER DE PINTURA TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,000	10,000	80,000	10,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%
84	84982	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. RICARDO TAMAYO COL. 1 RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	956,334	286,347	956,334	286,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,800.00	2,800.00	100.0%
85	85186	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOMINGO RUBI	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	824,298	824,298	824,298	824,298	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,800.00	3,800.00	100.0%
86	84486	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUSTAQUIO BUELNA COL 1RA AMPLIACION	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,305,264	390,210	1,305,264	390,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,061.00	2,061.00	100.0%
87	84846	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIFRAULICO DE CALLE VIOLETAS	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	549,434	164,513	549,434	164,513	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	728.00	728.00	100.0%
88	89418	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,000	4,500	9,000	4,500	100.0%	0	0	SERVICIO	180.00	90.00	50.0%
89	85787	TALLER DE COMPUTACION TURNO MATUTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60,000	15,000	60,000	15,000	100.0%	0	0	ADULTO Y JÓVEN	35.00	35.00	100.0%
90	86118	TALLER DE CURSO DE COMPUTACION TURNO VESPERTINO	18-NAVOLATO	LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60,000	15,000	60,000	15,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	240.00	240.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				206,889,367	206,889,367	171,947,113	49,733,452	24.0%	0	0		172,900.06	33,269.00	19.2%
		FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS INVERSIÓN														
		OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN														
91	151014	COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO 2 DE ABRIL Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	COMUN	79,279	79,279	79,279	28,096	35.4%	0	0	METROS CUADRADOS	326.10	326.10	100.0%
92	151073	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LA CALLE ACCESO ORIENTE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)	COMUN	156,094	156,094	156,094	54,633	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	337.10	337.10	100.0%
93	150950	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA VILLA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	COMUN	288,565	288,565	288,565	107,503	37.3%	0	0	METROS CUADRADOS	961.90	480.95	50.0%
94	151601	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	COMUN	195,346	195,346	395,346	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
95	151670	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	1-AHOME	AHOME	COMUN	298,452	298,452	298,452	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
96	156192	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA	1-AHOME	AHOME	COMUN	244,452	244,452	244,452	85,558	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%
97	156155	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1-AHOME	CARRIZO GRANDE	COMUN	1,663,038	1,663,038	1,663,038	582,064	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.10	1,613.00	55.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
118	155444	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SSPYTM EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,628,713	1,628,713	162,813	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
119	155421	EQUIPO DE COMPUTO OTROS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	9,010,015	9,010,015	9,010,015	81,014	0.9%	0	0	LOTE	10.00	1.00	10.0%
120	155353	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24,217,500	24,217,500	24,217,500	17,605	0.1%	0	0	PATRULLAJE	45.00	1.00	2.2%
121	155391	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	23,686,000	23,686,000	23,686,000	812,600	3.4%	0	0	LOTE	50.00	3.00	6.0%
122	155410	EQUIPO DE COMUNICACION GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	5,351,400	5,351,400	5,351,400	2,398,423	44.8%	0	0	EQUIPO	2.00	1.00	50.0%
123	155327	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAS ADSCRITO A LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	5,393,500	5,393,500	5,393,500	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,571.00	0.00	0.0%
124	155368	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SSPYTM OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	10,150,000	10,150,000	10,150,000	3,967,754	39.1%	0	0	PERSONA	1,571.00	620.00	39.5%
125	127956	GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS DE SUBSEMUN	1-AHOME	AHOME	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27,869,086	13,934,543	13,934,543	4,362,457	31.3%	291,475	0	CAPACITACIÓN	100.00	75.00	75.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2010

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
126	119097	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS PROTECCION SOCIAL EN SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	35,589,996	1,572,841	1,572,841	1,321,181	84.0%	0	0	FAMILIA	318,766.00	291,766.00	91.5%
127	118296	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES PROTECCION SOCIAL EN SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	201,163,545	150,900,050	150,900,050	150,455,741	99.7%	136,293	0	PERSONA	56,088.00	41,991.00	74.9%
128	118370	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROTECCION SOCIAL EN SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	271,746,459	204,200,000	204,200,000	204,195,779	100.0%	0	0	OPERACIÓN	271,746,459.00	204,195,779.00	75.1%
129	102762	CULTURA DEL AGUA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	600,000	600,000	300,000	200,000	33.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.20	20.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2010
TERCER TRIMESTRE 2010
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	1,124	484,844,983	413,496,288	431,062,981	362,669,998	87.7%
1-AHOME	80	41,928,084	41,088,364	40,399,705	40,399,705	98.3%
2-ANGOSTURA	63	8,718,507	7,594,748	7,895,927	5,618,943	74.0%
3-BADIRAGUATO	101	30,538,342	28,064,768	30,538,342	28,064,768	100.0%
4-CONCORDIA	15	3,416,949	3,416,949	6,096,949	4,462,354	130.6%
5-COSALÁ	13	6,679,583	6,679,583	6,652,241	5,422,156	81.2%
6-CULIACÁN	192	102,112,753	102,112,753	102,112,753	91,803,201	89.9%
7-CHOIX	53	9,527,056	9,527,056	9,527,056	9,179,347	96.4%
8-ELOTA	59	20,884,345	18,795,910	12,266,969	12,247,411	65.2%
9-ESCUINAPA	7	11,914,000	8,312,505	8,312,505	8,312,505	100.0%
10-EL FUERTE	57	9,489,689	9,489,825	9,489,689	9,489,689	100.0%
11-GUASAVE	138	51,144,141	48,347,073	49,756,140	44,899,394	92.9%
12-MAZATLÁN	86	28,975,319	21,216,435	28,981,319	21,216,026	100.0%
13-MOCORITO	36	23,091,652	14,288,602	23,091,652	14,605,534	102.2%
14-ROSARIO	41	22,713,040	22,713,040	22,713,040	18,098,049	79.7%
15-SALVADOR ALVARADO	37	9,495,378	9,495,360	9,495,378	8,368,348	88.1%
16-SAN IGNACIO	26	4,944,117	4,944,117	4,944,117	4,932,017	99.8%
17-SINALOA	62	63,519,504	21,656,677	23,036,676	15,439,593	71.3%
18-NAVOLATO	58	35,752,524	35,752,523	35,752,523	20,110,958	56.3%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2010
TERCER TRIMESTRE 2010
(pesos)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	91	1,017,428,687	745,175,302	744,286,944	689,550,974	92.5%
1-AHOME	2	155,866,629	112,988,353	105,570,784	105,570,784	93.4%
2-ANGOSTURA	6	16995354	12,605,184	12,746,514	12,605,184	100.0%
3-BADIRAGUATO	6	14663844	11,188,592	8,702,357	8,459,906	75.6%
4-CONCORDIA	5	10811400	8,108,549	8,075,895	7,992,168	98.6%
5-COSALÁ	6	10511562	4,854,355	4,474,758	3,497,099	0.0%
6-CULIACÁN	13	317816522	223,040,168	223,040,168	223,040,168	100.0%
7-CHOIX	1	12718186	9,538,639	9,538,639	8,863,187	0.0%
8-ELOTA	11	18603796	13,952,847	6,450,203	13,138,199	94.2%
9-ESCUINAPA	1	19918000	14,911,726	14,911,726	14,809,032	99.3%
10-EL FUERTE	1	37071854	27,803,890	27,803,890	27,803,890	0.0%
11-GUASAVE	15	106360398	80,768,578	80,768,578	80,768,578	100.0%
12-MAZATLÁN	3	161890471	121,598,454	161,890,471	105,766,779	87.0%
13-MOCORITO	3	17737000	14,350,000	13,302,749	14,300,554	99.7%
14-ROSARIO	7	18849100	12,922,535	12,921,535	12,921,535	100.0%
15-SALVADOR ALVARAD	1	30646093	22,984,570	30,646,093	21,487,879	93.5%
16-SAN IGNACIO	1	9368000	9,368,000	7,013,662	7,013,662	74.9%
17-SINALOA*	0	0	0	0	0	0.0%
18-NAVOLATO	9	57600478	44,190,862	16,428,922	21,512,370	48.7%

* No capturo información

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECURSOS REPORTADOS NIVEL FONDO**

CICLO REPORTADO: 2010

PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

CICLO DEL RECURSO: 2010

Formato Unico

PROGRAMA FONDO CONVENIO	No. SOLICITUDES	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
TOTAL	32	3,453,222,255	2,554,643,461	2,232,107,752	263,440,539	97.7
FAETA	2	189,271,033	119,524,526	112,023,401	7,501,125	100.0
FAIS -FISM	13	472,150,986	404,235,505	295,784,626	90,649,401	95.6
FAM	1	139,084,824	104,313,618	90,948,417	13,365,201	100.0
FASP	1	196,755,878	157,404,696	65,950,250	91,454,446	100.0
FASSA	1	1,488,619,810	1,030,334,438	989,143,440	0	96.0
FORTAMUN	14	967,339,724	738,830,678	678,257,618	60,470,366	100.0

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA

**TERCER TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2009**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2009

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
		CONVENIOS														
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				324,254,616	324,254,616	234,166,844	199,422,877	61.5%	4,837,578	0		162.00	170.21	105.1%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN														
1	122889	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	ELDORADO	SECRETARÍA DE SALUD	18,157,242	18,157,242	18,157,242	17,766,539	97.8%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%
2	169695	EL RANCHITO - COSTA RICA (SCT)	6-CULIACÁN	COSTA RICA	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	65,000,000	65,000,000	22,608,781	7,332,855	11.3%	0	0	KILÓMETRO	21.00	3.57	17.0%
3	122813	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARÍA DE SALUD	52,235,864	52,235,864	52,235,864	52,235,855	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%
4	122912	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	SECRETARÍA DE SALUD	18,157,242	18,157,242	18,157,242	18,139,052	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	122952	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS TERCERA ETAPA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	SECRETARÍA DE SALUD	90,786,212	90,786,212	68,089,659	54,730,768	60.3%	2,779,510	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%
6	122520	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) DE ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARÍA DE SALUD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,629,377	95.8%	2,058,068	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
7	122618	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARÍA DE SALUD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,996,397	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
8	122651	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) DE SALVADOR ALVARADO, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARÍA DE SALUD	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,424,933	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
9	122701	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "UNEME" EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	SECRETARÍA DE SALUD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,754,554	91.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
10	169631	RECONSTRUCCIÓN ENTRONQUE CARRETERA MEXICO 15 - COSALA (SCT) GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	5-COSALÁ	COSALÁ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	55,000,000	55,000,000	30,000,000	27,517,278	50.0%	0	0	KILÓMETRO	9.00	3.51	39.0%
11	109788	CALIDAD EN LOS METODOS EDUCATIVOS A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	6,553,444	6,553,444	6,553,444	6,553,444	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%
12	108619	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,136,700	1,136,700	1,136,700	1,136,700	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%
13	109132	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	31,740	3.2%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
14	115366	DESARROLLO E INSTALACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA FORESTAL COMUNITARIA EN LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES DEL PAIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.80	80.0%
15	108741	EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,188,852	93.5%	0	0	ALUMNO	116.00	150.00	129.3%
16	108945	FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,844,075	1,844,075	1,844,075	140,696	7.6%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
17	109047	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UAIM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	243,837	243,837	243,837	243,837	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
18	151205	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA	30,549,438	30,549,438	30,549,438	30,549,438	100.0%	0	0		2,000.00	1,832.00	91.6%
		PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD				30,549,438	30,549,438	30,549,438	30,549,438	100.0%	0	0	ESCUELA	2,000.00	1,832.00	91.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF 2009

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H						
1	106601	APORTACIONES FEDERALES FAFEF INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE UNIDAD HEMATO- ONCOLOGICA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DEL DIF EN CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	SECRETARIA DE COMUNICACION ES Y OBRAS PUBLICAS	59,193,058	59,193,058	59,193,058	59,193,058	100.0%	1,717,443	1,717,443	OBRA	1.00	0.76	76.0%
						59,193,058	59,193,058	59,193,058	59,193,058	100.0%	1,717,443	1,717,443				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		APORTACIONES FEDERALES INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				213,636,649	213,757,746	213,757,915	178,816,429	83.7%		937.00	829.94	88.6%
1	124729	CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACION DE 5 EE EST. U-1C MODULO AISLADO Y OBRA EXT.,SECT.TEC.# 89, FRACC.STA.LOURDES Y LAS GLORIAS.	1-AHOME	FRACCIONAMIENT O SANTA LOURDES	ISIFE	1,705,876	1,705,876	1,705,876	1,505,876	88.3%	MÓDULO	13.00	13.00	100.0%
2	124730	DOS AULAS DIDACTICAS 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑS J. DE NIÑS S/N COL FERRUSQUILLA	1-AHOME	AHOME	ISIFE	489,339	489,339	489,339	449,940	91.9%	AULA	2.00	2.00	100.0%
3	124731	EDIF. B 8 AULAS, P.B. 4 AULAS DE 2 1/2EE C/U P.A. 4 AULAS DE 2 2 1/1EE C/U = 10EE+ESCALERA EST.U-2CMAS O.EXT.,SEC.TEC.#94, FRACC. NVO.HORIZONTE.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	5,105,020	5,105,020	5,105,020	4,268,095	83.6%	AULA	8.00	8.00	100.0%
4	124732	FAM BASICO 2009 J. DE NIÑS MA MONTESSORI COL. NUEVA REVOLUCION AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	358,444	358,444	358,444	325,491	90.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
5	124733	MODULO DE 5EE=DOS AULAS DE 2 1/2 EE C/U EST.CAPFCE Y OBRA EXT., SEC.TEC. # 16., EJIDO 9 DE DICIEMBRE.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	1,343,713	1,343,713	1,343,713	1,337,587	99.5%	AULA	2.00	2.00	100.0%
6	124734	PROG. FAM 2009. SEC.TEC. # 27., E.J. 20 DE NOV. AHOME SIN 4 AULAS Y S.SANIT.DE 6X8MTS. EST.REG. TIPO CAPFCE AISLADO + OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	2,064,221	2,064,221	2,064,221	2,024,712	98.1%	AULA	6.00	6.00	100.0%
7	124735	PROG. FAM 2009. J. DE NIÑS DOLORES Y MURO LA ARROCERA AHOME. UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE6X8.00MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,047	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
8	124736	PROG. FAM 2009, J. DE NIÑS RUBEN ROSAS SOLIS DOMICILIO FRACC. TABACHINES 1 AHOME SIN. OBRA: UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00 MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	358,444	358,444	358,444	330,469	92.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
9	124737	PROG. FAM 2009.PRIM. FRANCISCO VILLA UBICACION COL. PRADERAS DE VILLA UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00MTS. Y OBRA EXT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	366,675	366,675	366,675	327,294	89.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
10	133906	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09289, PRIM.MA.ELVIRA DELGADO DE CALDERON,ALVARO OBREGON # 149 OTE., LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIO S	2.00	1.20	60.0%
11	124738	SERV. SANITARIOS ADOSADOS 6X5.30MTS Y OBRA EXT. J. DE NIÑS MA. DE MAESZTU	1-AHOME	AHOME	ISIFE	484,152	484,152	484,152	177,107	36.6%	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
12	124739	SERV. SANITARIOS 6X8.00 MTS. MOD. AISLADO TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. PRIM NUEVA CREACION	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	997,950	997,950	997,950	608,982	61.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
13	124740	UNA AULA ADOSADA 6X5.30 MTS. ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS CELESTIN FREINET	1-AHOME	AHOME	ISIFE	256,969	256,969	256,969	238,347	92.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
14	124741	UNA AULA ADOSADA 6X5.30MTS TIPO GOB. DEL EDO. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS JUAN ALDAMA	1-AHOME	LA FLORIDA VIEJA	ISIFE	261,069	261,069	261,069	242,447	92.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
15	124742	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS GENARO ESTRADA	1-AHOME	AHOME	ISIFE	255,171	255,171	255,171	255,022	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
16	124743	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA 6X5.30 MTS. TIPO GOB. DEL EDO. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS	1-AHOME	AHOME	ISIFE	261,069	261,069	261,069	219,889	84.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
17	124744	UNA AULA DIDACTICA AISLA DA DE 6X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	ISIFE	366,675	366,675	366,675	316,635	86.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
18	124745	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA C.N.C. MACAPULE DE BAGOJO	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	ISIFE	602,924	602,924	602,924	554,965	92.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
19	124746	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA C.N.C. MACAPULE DE BAGOJO	1-AHOME	MACAPULE	ISIFE	601,738	601,738	601,738	601,076	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
20	124747	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA RIO ZUAQUE. SN. MIGUEL ZAPOTITLAN.	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	ISIFE	602,924	602,924	602,924	602,261	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
21	124748	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8.00 MTS. TIPO CAPFCE EST. REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.,J.N MARIANO ESCBEDO.	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	ISIFE	358,444	358,444	358,444	306,790	85.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
22	124749	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	1-AHOME	BACAPOROBAMPO	ISIFE	630,324	630,324	630,324	104,694	16.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
23	124750	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS MA. MONTESSORI	1-AHOME	TOZALIBAMPO	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,047	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
24	124751	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	1-AHOME	MAYOCOBA	ISIFE	367,603	367,603	367,603	337,368	91.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
25	124752	UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXTERIOR, J. DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS	1-AHOME	CHOACAHUI	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,047	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido					Avance %
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
26	124753	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS CONCRETO Y OBRA EXT. J. NIÑS S/N FRACC. LAS MACNITAS	1-AHOME	LAS MACNITAS	ISIFE	298,994	298,994	298,994	280,372	93.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
27	124754	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑS JESUSITA NEDA,	1-AHOME	EL CARRICITO	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,047	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
28	124755	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS Y OBRA EXT. JUAN JACABO R.	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,047	99.9%	AULA	1.00	1.00	100.0%
29	124756	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00 MTS. TIPO CAPCFCE Y OBRA EXT. PRIM. N/C	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	367,603	367,603	367,603	353,597	96.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
30	124757	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. PRIM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	ISIFE	367,603	367,603	367,603	367,603	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
31	124758	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.NVA.CREACION.,FRACC.LAS FLORES.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	366,675	366,675	366,675	366,675	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
32	124759	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.CANDELARIO OCHOA.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	367,603	367,603	367,603	364,839	99.2%	AULA	1.00	1.00	100.0%
33	124760	2 AULAS DIDACTICA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.NVA.CREACION.	1-AHOME	LAS HUERTAS	ISIFE	651,977	651,977	651,977	637,250	97.7%	AULA	2.00	2.00	100.0%
34	125119	UNA AULA AISLADA DE 6X8 MTS. EST. REG. Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUM 158. EL EBANO.	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	ISIFE	377,074	377,074	377,074	319,190	84.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
35	126214	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y SERV. SANIT. RURALES AISLADO CON FOSA Y POZO, CERCO PERIEMTRAL Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 316. EL JACAL	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	ISIFE	743,664	743,664	743,664	685,703	92.2%	AULA	3.00	3.00	100.0%
36	126386	UNA AULA DIDACTICA Y S. SANITARIOS AISLADOS EST. REG. DE 6X8 MTS. OBRA EXTERIOR. SECUDNARIA IGNACIO ZARAGOZA. EL VERDE	4-CONCORDIA	EL VERDE	ISIFE	1,044,039	1,044,039	1,044,039	1,044,039	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
37	126397	UNA AULA 6X5.30 MTS. LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA C/FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES, BOMBA, ADEMAS DE 15ML DE MURO CONTENCIÓN E INST. ELECT. PRIM. LAZARO CARDENAS	5-COSALÁ	EL CAMICHÍN	ISIFE	474,300	474,300	474,300	474,300	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
38	126428	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS Y DOS DIDACTICAS ADOSADAS 6X8.00 MTS. EN DOS EDIFICIOS Y OBRA EXT. J. NIÑS S/N	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	ISIFE	1,219,874	1,227,675	1,227,675	1,216,806	99.1%	AULA	4.00	4.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
39	126429	DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X5.30 MTS. AISLADAS Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑAS INES ARREDONDO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	514,489	514,489	514,489	514,489	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
40	126430	DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, Y SERV. SANIT. AISLADO DE 6X8 MTS. PLAZA CIVICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUM 317. COSPITA	6-CULIACÁN	COSPITA	ISIFE	1,750,027	1,750,027	1,750,027	1,745,993	99.8%	AULA	5.00	5.00	100.0%
41	126431	EDFI "C" P.A. TALLER DE COMPUTO 5 EE Y ESCALERA, REVESTIMIENTO DE TALUDES, DE PLAZA CIVICA Y ANDEN DE LIGA DE EDIF "C" A.S. SANIT. (MOBILIARIO TALLER DE COMPUTO) SECUNDARIA NVA. C.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO O LOS ANGELES	ISIFE	2,245,399	2,245,339	2,245,399	2,181,486	97.2%	AULA	3.00	3.00	100.0%
42	126432	EDIF. F DOS AULAS DIDACTICAS DE 21/2 EE. CU EST. U-1C Y S. SANITARIOS DE 6X8 MTS. EST. REG. MAS OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA EMANCIPACION DEL PUEBLO, COL.PEMEX	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,034,048	2,034,048	2,034,048	2,034,048	100.0%	AULA	4.00	4.00	100.0%
43	126433	EDIF.E 2 AULAS P.A. Y EDIF. F 4 AULAS EST.U2C DE 11EE MAS OBRA EXT.,SEC.TEC.#92, FRAC.SANTA ANITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	4,289,459	4,289,459	4,289,459	3,921,043	91.4%	AULA	6.00	6.00	100.0%
44	126434	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT., PRIM.GRAL.EMILIANO ZAPATA	6-CULIACÁN	SECCIÓN ALHUATE	ISIFE	166,050	166,050	166,050	166,050	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
45	126435	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT., PRIM.SOR JUANA INES DE LA CRUZ	6-CULIACÁN	POTRERO DE LOS IBARRA DE ABAJO	ISIFE	166,050	166,050	166,050	140,007	84.3%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
46	126436	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT.,PRIM.BENITO JUAREZ.	6-CULIACÁN	BAGRECITOS	ISIFE	166,050	166,050	166,050	166,050	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
47	126437	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT.,PRIM.DIAZ ORDAZ	6-CULIACÁN	LAS BATEAS	ISIFE	166,050	166,050	166,050	140,007	84.3%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
48	126438	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT.,PRIM.MANUEL PAYAN ARAUJO.	6-CULIACÁN	LA GUÁSIMA	ISIFE	166,050	166,050	166,050	166,050	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
49	126439	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, PRIM.MA.DE LOS ANGELES POLANCO LOPEZ, EL RINCON DE SANALONA.	6-CULIACÁN	EL RINCÓN	ISIFE	166,050	166,050	166,050	163,277	98.3%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
50	126440	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑAS JAIME NUNO	6-CULIACÁN	BACURIMI	ISIFE	167,533	167,533	167,533	167,533	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
51	126441	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS TEOFILO ALVARES BORBOA	6-CULIACÁN	CAMPO CAMATO	ISIFE	166,050	166,050	166,050	166,050	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
52	143241	PROG. DE INFRAEST.P/ EDUC.BASICA FAM 2009,OBRA # 09115,PRIM-NVA.CREACION, FRACC. URBI VILLAS, CULIACAN,CONST.2 AULAS Y SERV.SANIT.DE 6X 8 MTS.,OB.EXT, REDES ELECT.,HIDR.,SANIT.,PLAZA CIV, Y CERCA PER.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,771,065	1,771,065	1,771,065	1,635,108	92.3%	OTROS	5.00	5.00	100.0%
53	152755	PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10124 PRIM. FRANCISCO VILLA, LOC. EL PARAISO, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT.	6-CULIACÁN	EL PARAÍSO	ISIFE	173,502	173,502	173,502	170,100	98.0%	OTROS	2.00	1.80	90.0%
54	126442	S. SANITARIOS 6X8 MTS. AISLADOS REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA 24 DE AGOSTO. BACHIGUALATO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	623,777	623,777	623,777	623,777	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
55	126443	TRES AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANIT. DE 6X8.00 MTS MOD AISLADO, TIPO CAPFCE Y OBRA EXT J. DE NIÑOS ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO CORRO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,657,410	1,657,410	1,657,410	1,657,410	100.0%	AULA	5.00	5.00	100.0%
56	126444	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 MTS, TIPO GOBIERNO DEL ESTADO Y OBRA EXT., PRIM.ESTATAL., FRACC. VILLA BONITA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	321,478	321,478	321,478	321,478	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
57	126445	UNA AULA ADOSADA DE 6.00 X 5.30 MTS. TIPO GOB. DEL ESTADO Y OBRA EXTERIOR. J DE NIÑOS DELIA MERCEDES ACOSTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	261,069	261,069	261,069	261,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
58	126446	UNA AULA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. Y LETRINA RURAL CON FOSA, POZO Y CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS EL LIMON DE TELLAECHÉ	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE TELLAECHÉ	ISIFE	486,569	486,569	486,569	486,569	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
59	126447	UNA AULA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. HIGUERAS DE ABUYA	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	ISIFE	623,143	623,143	623,143	623,143	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
60	126448	UNA AULA DDIACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	259,271	259,271	259,271	259,171	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
61	126449	UNA AULA DDIACTICA ASILADA DE 6.00X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS S/N	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	356,646	356,646	356,646	356,646	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
62	126450	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. MARCOS MORA AGUILERA, COL.ABELARDO DE LA TORRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	347,093	347,093	347,093	347,093	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
63	126451	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO GOB. DEL ESTADO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS DR. JESUS KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	259,271	259,271	259,271	259,271	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
64	126452	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA. COL. OBREGO CAMPESINA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	604,780	604,780	604,780	549,358	90.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
65	126453	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE COCNRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS, JEAN PIAGET	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	297,305	297,196	297,196	297,196	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
66	126454	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST.REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS, IGNACIO ZARAGOZA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,196	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
67	126455	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS ALVARO OBREGON	6-CULIACÁN	EL DIEZ	ISIFE	297,382	297,382	297,382	263,518	88.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
68	126456	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS LEONA VICARIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	358,444	358,444	358,444	358,444	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
69	126457	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS FCO. GABILONDO SOLER.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	358,444	358,444	358,444	358,444	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
70	126458	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30 MTS TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑS LAZARO CARDENAS	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	ISIFE	304,180	304,180	304,180	304,180	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
71	126459	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.EMILIANO ZAPATA.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	ISIFE	366,675	366,675	366,675	364,212	99.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
72	126460	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS JUAN E PESTALOZZI	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	304,069	304,069	304,069	304,069	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
73	126461	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS S/N	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	358,444	358,444	358,444	358,444	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
74	126462	UNA AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. ADOSADO, SERV. SANITARIOS TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	660,518	660,518	660,518	660,369	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
75	126463	1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.JORGE GONZALEZ LARA.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENT O LOS ÁNGELES	ISIFE	366,517	366,517	366,517	366,517	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
76	126464	2 AULAS DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.GENARO ESTRADA FELIX.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	684,042	684,042	684,042	684,042	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
77	126465	2 AULAS DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS.,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.NUEVA CREACION, FRACC.SANTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	671,291	671,291	671,291	671,291	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
78	126466	3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS.,TIPO CAPFCE Y OBRA EXT.,PRIMARIA INDEPENDENCIA, FRACC.LA CONQUISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	995,913	995,913	995,913	995,207	99.9%	AULA	3.00	3.00	100.0%
79	126467	3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION,S.SANIT. D E6X8 MTS.,TERM.TECHUMBRE Y OBRA EXT.(MOB.P/5 AULAS), PRIM.NUEVA CREACION	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,273,787	2,273,787	2,273,787	2,241,610	98.6%	AULA	7.00	7.00	100.0%
80	126361	UNA AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. AISLADA, LETRINA CON FOSA Y POZO Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM. 318. SAN PANTALEON	7-CHOIX	SAN PANTALEÓN	ISIFE	544,384	542,197	542,197	507,629	93.6%	AULA	3.00	3.00	100.0%
81	126505	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS, ESTR. REG. TIPO CAPFCE DE 6X8 MTS. MAS OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 186. CEUTA	8-ELOTA	CEUTA	ISIFE	692,460	692,460	692,460	692,460	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
82	126506	DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS., DIRECCION, SERV. SANIT. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA 319. PUEBLO NUEVO	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	1,459,338	1,459,338	1,459,338	1,455,303	99.7%	AULA	5.00	5.00	100.0%
83	126507	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U 1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUEVA CREACION. ,LOS ARROYITOS	8-ELOTA	ELOTA	ISIFE	602,924	602,924	602,924	523,141	86.8%	AULA	1.00	1.00	100.0%
84	126508	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U 1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA RAFAELA SARABIA AGUILAR. EL SALADITO	8-ELOTA	EL SALADITO	ISIFE	604,780	604,780	604,780	604,780	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
85	126509	1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS.,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.ELVIRA LEDON SOLORZANO.	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	ISIFE	365,694	365,694	365,694	365,694	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
86	126479	DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, LABORATORIO, TALLER , S. SANITARIOS DE 6X8 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM. 311. BAROBAMPO	10-EL FUERTE	BORABAMPO	ISIFE	1,817,076	1,817,076	1,817,076	1,686,218	92.8%	AULA	7.00	7.00	100.0%
87	126480	UN AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MITS. Y OBRA EXTERIOR. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 189. AGUA CALIENTITA	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	ISIFE	376,146	376,146	376,146	346,386	92.1%	AULA	1.00	1.00	100.0%
88	126481	UNA AULA DE 6X8.00 MTS. ADOSADA TIPO GOB. DEL ESTADO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS AMADO NERVO.	10-EL FUERTE	CERRILLOS (CAMPO TREINTA Y CINCO)	ISIFE	311,546	311,546	311,546	311,397	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
89	126482	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS ALFREDO NOBEL	10-EL FUERTE	CUATRO MILPAS	ISIFE	255,171	255,171	255,171	255,171	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
90	126483	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	10-EL FUERTE	JAHUARA PRIMERO (LOS LEYVA)	ISIFE	255,171	255,171	255,280	255,171	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
91	126484	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ.	10-EL FUERTE	LOS TASTES	ISIFE	259,271	259,271	259,271	259,271	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
92	126485	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUDNARIA JOSE J. RODRIGUEZ TORRES . CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	602,924	602,924	602,924	602,924	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
93	126486	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1917	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,196	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
94	126487	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JAIME NUNO	10-EL FUERTE	HUEPACO	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,196	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
95	126488	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NIÑOS HEROES. BUENA VISTA DE MOCHICAHUI	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	ISIFE	604,780	604,780	604,780	604,780	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
96	126489	UNA AULA DIDDACTICA DE 6X8 MTS. LABORATORIO-TALLER DE 6X8 MTS. DIRECCION, DE 3X8 MTS. ESTRUCTURAS TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA 312. VIVAJAQUI	10-EL FUERTE	VIVAJAQUI	ISIFE	987,013	987,013	987,013	866,238	87.8%	AULA	4.00	4.00	100.0%
97	126490	2 AULAS DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. RAFAEL LOPEZ MALLEN.	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	ISIFE	682,932	682,932	682,932	605,524	88.7%	AULA	2.00	2.00	100.0%
98	127556	AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA EST. REG. DE CONCRETO TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. RAFAEL RAMIREZ.	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	ISIFE	367,603	367,603	367,603	367,603	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
99	127557	DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS GILBERTO OWEN	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO 1)	ISIFE	443,790	443,790	443,790	433,606	97.7%	AULA	2.00	2.00	100.0%
100	127558	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS. EST. REG. T. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 242. CAMPO KM. 38	11-GUASAVE	CAMPO 38	ISIFE	747,769	747,769	747,769	715,356	95.7%	AULA	2.00	2.00	100.0%
101	127559	EDIF. I , 2 AULAS DE 2 1/2EE C/U=5EE EST. U-1C + OBRA EXT., SEC. TEC. # 93	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES DEL TRIUNFO	ISIFE	1,347,348	1,347,348	1,347,348	1,347,348	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
102	127560	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA C/FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80 X 1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXT. SEC. 15 DE SEP.	11-GUASAVE	ESTACIÓN CAPOMAS	ISIFE	166,050	166,050	166,050	164,113	98.8%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
103	127561	MODULO DE 5 EE, DOS AULAS DIDAC. DE 2 1/2 EE C/U EN EST U-1C Y O. EXT. SECUNDARIA JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA TAMAZULA	11-GUASAVE	TAMAZULA	ISIFE	1,334,346	1,334,346	1,334,346	1,334,346	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
104	127562	SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS TIPO REGIONAL DE 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑS MARIANO AZUELA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	ISIFE	633,562	633,562	633,562	633,562	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
105	127563	SERVI.SANIT.ADOSADOS DE 3X8 MTS., Y OBRA EXT., PRIM.MIGUEL HIDALGO., BENITO JUAREZ.	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	ISIFE	361,128	361,128	361,128	350,206	97.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
106	127564	UNA AULA AISLADA DE 2EE EST. U-1C + OBRA EXT., SEC. TEC.# 76	11-GUASAVE	LAS MORAS	ISIFE	602,924	602,924	602,924	602,924	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
107	127565	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑS IGNACIO ARRAYALES DE CASTRO COL. ANGEL FLORES	11-GUASAVE	GUASAVE	ISIFE	259,271	259,271	259,271	259,271	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
108	127566	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑS LUIS D. COLOSIO MURRIETA	11-GUASAVE	LADRILLERAS DE OCORO	ISIFE	259,271	259,271	259,271	259,271	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
109	127567	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. JAIME TORRES BODET,	11-GUASAVE	BACHOCO	ISIFE	602,924	602,924	602,924	602,924	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
110	127568	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE COCNRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑS IGNACIO LOPEZ RAYON	11-GUASAVE	LAS MORAS	ISIFE	298,879	298,879	298,879	298,879	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
111	127569	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE COCNRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑS JAIME NUNO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO)	ISIFE	298,994	298,994	298,994	298,994	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
112	127570	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑS JUAN ESCUTIA	11-GUASAVE	EL CAMPESINO	ISIFE	304,636	304,636	304,636	304,636	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
113	127571	UNA AULA DIDACTICA AISLADA E 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑS CARMEN CALDERON	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	ISIFE	298,994	298,994	298,994	298,994	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
114	127572	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. GUADALUPE VICTORIA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	ISIFE	604,780	604,780	604,780	540,549	89.4%	AULA	1.00	1.00	100.0%
115	127573	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA BENITO JUAREZ. BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	ISIFE	604,780	604,780	604,780	527,873	87.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
116	127574	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CHOIPA	11-GUASAVE	CHOIPA	ISIFE	604,780	604,780	604,780	604,780	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
117	127575	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. J. DE NIÑS AURORA ARRAYALES	11-GUASAVE	BAMOA	ISIFE	297,196	297,196	297,196	297,196	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
118	127588	REP. GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS (LETRINA) RURALES Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑAS JUAN DE DIOS BATIZ	13-MOCORITO	ZAPOTILLO	ISIFE	51,250	51,250	51,250	18,750	36.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
119	127633	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑAS ADOLFO LOPEZ MATEOS. SIETE EJIDOS	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	ISIFE	166,050	166,050	166,050	166,050	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%
120	127634	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL	17-SINALOA	CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO	ISIFE	166,050	166,050	166,050	166,050	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
121	127635	UNA AULA DIACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑAS CARMEN SERDAN	17-SINALOA	EL COYOTE	ISIFE	298,994	298,994	298,994	298,994	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
122	127636	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. ELISEO LEYZAOLA	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO)	ISIFE	604,780	604,780	604,780	604,780	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
123	127637	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑAS JOSE VASCONCELOS	17-SINALOA	PLAYA SEGUNDA	ISIFE	298,994	298,994	298,994	298,994	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
124	127601	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS. ESTR. REG. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 313. LA BANDERA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	ISIFE	713,623	713,623	713,623	713,623	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
125	127602	PROG. FAM 2009 J. DE NIÑAS SORJUANA INES DE LA CRUZ VILLA JUAREZ SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS TIPO REGIONAL DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	470,567	470,567	470,567	470,567	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%
126	127603	PROG. FAM 2009 JARDIN DE NIÑAS LAZARO CARDENAS. VILLA JUAREZ. OBRA SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS TIPO REGIONAL DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR.	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	461,996	461,996	461,996	422,465	91.4%	AULA	2.00	2.00	100.0%
127	127604	PROG. FAM 2009. PRIM. NVA.CREACION., VILLA JUAREZ. 2 AULAS AISLADAS, DIRECCION Y SERV.SANIT. 6X8MTS. EST.REG.TIPO CAPFCE, PLAZA CIVICA, ANDADORES, POZO ABSORC. Y TERM. TECHUMBRE, OBRA EXT.,	18-NAVOLATO	NAVOLATO	ISIFE	1,997,269	1,997,269	1,997,269	1,995,261	99.9%	AULA	4.00	4.00	100.0%
128	127605	S. SANIT. DE 6X5.30 MTS. ADOSADOS TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑAS REFUGIO ACHOY DE GARRIDO	18-NAVOLATO	LA PALMA	ISIFE	482,775	482,775	482,775	482,775	100.0%	AULA	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
129	127606	UNA AULA AISLADA DE 2EE EST. U-1C + OBRA EXT., SEC. TEC. # 52	18-NAVOLATO	ALTATA	ISIFE	602,924	602,924	602,924	602,924	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
130	127607	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. SALVADOR ALVARADO.	18-NAVOLATO	LA PALMA	ISIFE	604,780	604,780	604,780	604,780	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
131	127608	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA ESTR. REG. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 314 LO DE JESUS	18-NAVOLATO	LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO)	ISIFE	376,146	376,146	376,146	358,626	95.3%	AULA	1.00	1.00	100.0%
132	127609	UNA UALA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. AJRDIN DE NIÑAS NUEVA CREACION	18-NAVOLATO	EJIDO LA PALOMA	ISIFE	262,117	262,117	262,117	262,117	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
133	127610	1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS, EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. RAFAEL BUELNA. REHABILITACIÓN	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	ISIFE	366,675	366,675	366,675	366,675	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
134	113512	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA# 09235, JN-ELOISA AGUIRRE DEL VALLE, MORELOS, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
135	141321	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 J. NIÑAS GUADALUPE VICTORIA, COHUIBAMPO, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	COHUIBAMPO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,516	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
136	135524	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09306 J. DE NIÑAS ENRIQUETA CAMARILLO PEREYDA, LOC. EJ. 20 DE NOV. VIEJO, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
137	135532	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09307 J. DE NIÑAS JUAN ALDAMA, AHOME, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
138	135541	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09308 J. DE NIÑAS VICENTE GUERRERO, LOC. CAMPO GASTELUM, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	CAMPO GASTÉLUM	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
139	135546	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09309 J. DE NIÑAS LAZARO CARDENAS, LOC. MACAPULE, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	MACAPULE	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
140	135554	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS, FAM 2009. OBRA: 09310 J. DE NIAS DOLORES JIMENEZ Y MURO, LOC. CAMPO LA ARROCERA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	CAMPO LA ARROCERA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
141	135594	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09313 J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOC. TABELOJECA AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	TABELOJECA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,839	35.9%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
142	135612	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09314 PRIM. LORENZO FRANCISCO ROBLES M., LOC. EL ANIL AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	EL ANIL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,750	35.8%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
143	135620	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09315 PRIM. VICENTE GUERRERO, LOC. SAN JOSE DE AHOME AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,129	36.1%	M2, SANITARIOS	2.00	0.97	48.5%
144	138973	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09316 PRIM. REVOLUCION, LOC. ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO) AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,674	35.7%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
145	139059	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM. 2009. OBRA: 09317 PRIM. LAZARO CARDENAS, LOC. BACHOMOBAMPO NUMERO UNO. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,001	36.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%
146	140395	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09320 PRIM. REFORMA, LOC. BENITO JUAREZ, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	BENITO JUÁREZ	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,429	35.5%	M2, SANITARIOS	2.00	1.20	60.0%
147	140554	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09321 PRIM. NICOLAS BRAVO, LOC. LOS SUAREZ, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	LOS SUÁREZ	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,267	35.4%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
148	140636	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09322 PRIM. NIDO ARTILLERO, LOC. PLAN DE SAN LUIS, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	PLAN DE SAN LUIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,647	36.5%	M2, SANITARIOS	2.00	1.20	60.0%
149	140781	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09323 PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMIGNEZ, LOC. EL TULE, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	EL TULE	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,647	36.5%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
150	140829	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09324 PRIM. CRISTOBAL COLON, LOS MOCHIS, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
151	140884	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09325 SEC. FEDERAL. LOC. COMPUERTAS, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	COMPUERTAS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
152	141419	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09327 J. DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO, LOC. POBLADO NUMERO CINCO, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,439	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
153	151176	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09327 J. DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, LOC. HIGUERAS DE ZARAGOZA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,866	35.9%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
154	151208	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM. 2009. OBRA: 09329 PRIM. INDIGENA, LOC. BOLSA DE TOZALIBAMPO UNO, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	BOLSA DE TOZALIBAMPO UNO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,866	35.9%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
155	151237	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09330 PRIM. SENADOR GABRIEL RAMOS MILLAN, LOC. GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS) AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS)	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,775	35.8%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
156	151362	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09331. PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. BACHOMOBAMPO NUMERO DOS, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,613	35.7%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
157	151626	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09332 PRIM. AGUSTIN MELGAR, LOC. LA DESPENSA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	LA DESPENSA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,168	36.1%	M2, SANITARIOS	2.00	0.47	23.5%
158	135251	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09333 PRIM. VICENTE SUAREZ, LOC. AGUA NUEVA AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	AGUA NUEVA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
159	135254	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09334 J. DE NIÑOS RAFAEL BUELNA, LOC. EL PORVENIR INDIVIDUAL. AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	EL PORVENIR	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
160	135258	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09335 SEC. TEC. NO 18 SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	ISIFE	125,000	125,000	125,000	41,734	33.4%	M2, SANITARIOS	2.00	1.25	62.5%
161	135261	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09336 PRIM. HORACIO MANN, LOC. HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
162	135300	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09337 PRIM. PROF. AMADO GARCIA GARCIA, LOC. EL ESTERO (JUAN JOSE RIOS), AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS)	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
163	135472	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09338 J. DE NIÑAS LEONA VICARIO, LOS MOCHIS, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
164	135485	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09339 J. DE NIÑAS JOSE VASCONCELOS, LOC. EJ. DOLORES HIDALGO, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	1-AHOME	DOLORES HIDALGO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	0.47	23.5%
165	135490	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09340 PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, LOC. LA FLORIDA VIEJA, AHOME SIN. REHAB GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	LA FLORIDA VIEJA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
166	135506	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09342 PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOC. NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	NUEVO SAN MIGUEL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
167	135566	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA:09311 J.N JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, LOC. CACHOANA AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	CACHOANA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,327	35.5%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
168	135581	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA:09312 J.N. REMBERTO GIL PEREZ, LOC. HIGUERA DE ZARAGOZA AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,564	35.7%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
169	140051	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA:09318 PRIM. TIERRA Y LIBERTAD, LOC. LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,027	35.2%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
170	135499	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA:09341 PRIM. IGNACIO LUGO, LOC AGUILA AZTECA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	ÁGUILA AZTECA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
171	140336	PROG.. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. OBRA: 09319 PRIM. BENITO JUAREZ. LOC. LOUISIANA, AHOME SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	1-AHOME	LOUISIANA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,905	35.9%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
172	113739	PROG.DE MEJORAMIENTO DE SERV.SANIT., OBRA # 09238 JN-ALVARO OBREGON, GRULLAS MARGEN DER., AHOME., REHAB. GRAL. DE SERV.SANIT.,	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN DERECHA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
173	134076	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 092301, PRIM.LIC.BENITO JUAREZ, ESTRELLA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
174	113287	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09232 JN-PABLO MONTESINOS, BACHOMOBAMPO # 1, AHOME, REHAB.GRAL. DE SERV.SANIT.	1-AHOME	BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.84	92.0%
175	113596	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09236 JN-JSE VASCONCELOS,, INSURGENTES, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB.GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
176	126393	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09240 , PRIM-FCO.I.MADERO, INFONAVIT, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
177	113856	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09240 JN-LEONA VICARIO, MIGUEL HIDALGO, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
178	113987	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09241 JN-IGNACIO RAMIREZ,EJ. FRANCISCO VILLA, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
179	114132	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09242 JN-VICENTE GUERRERO, LOS CEDROS, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
180	114186	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09243 JN-CELESTIN FREINET, PRADERA DE VILLA, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
181	114216	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09244 JN-GILBERTO OWEN, ANAHUAC, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
182	114277	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09245 JN-JESUS REYES HEROLEES, RESIDENCIAL DEL VALLE, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
183	114306	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09246 JN-ENRIQUE REBSAMEN, BACHOMO INFONAVIT, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
184	114326	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09247 JN-NACIONES UNIDAS, AYUNTAMIENTO 72, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
185	114440	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09248 JN-MOISE SAENZ, ALEJANDRO PEÇ, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
186	127913	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 092481, PRIM-LIBERTAD, EJ.FCO.VILLA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
187	114469	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09249 JN-PROFRA.MA.TERESA BARRIGA CANALES, NVO.HORIZONTE, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
188	114496	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09250 JN-MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ROBERTO PEREZ JACOBO, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
189	120053	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09251 PR-ANTONIO ROSALES, VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
190	120198	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09252 JN-NVA. CREACION, FRACC.STA.ROSA, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
191	121160	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09253 JN-GREGORIO TORRES,ROMANILLO, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
192	120477	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09253 JN-IGNACIO JOSE ALLENDE, TOLEDO CORRO, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
193	120884	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09254 JN-JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, CONRADO ESPINOZA(MALVINAS), LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
194	121055	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09255 JN-JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES, INF.MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
195	121297	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09257 JN-JAIME TORRES BODET, HACIENDA DEL ARROYO, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
196	121488	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09258 JN-MARIA LUISA SANCHEZ BURGUEA, LA MEMORIA, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
197	121699	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09259 JN-MA. TERESA BARRIGA CANALES, INDUSTRIAL, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
198	121911	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09260 JN-MA.LUISA SANCHEZ BURGUEA, CANAL LATERAL 18 ZONA IND., LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
199	122056	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09261 JN-GUILLERMO AGUIRRE FOX BILLY, ALAMOS COUNTRY, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
200	122941	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09262, JN-NVA.CREACION, LAS MAGNITAS, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
201	123124	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09263 JN-PREESCOLAR FEDERALIZADO, FRACC.VIXDOS, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
202	123301	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09264 JN-PREESCOLAR FEDERALIZADO, FRACC. LOS HUERTOS, LOS MOCHIS, AHOME, REHBA. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
203	123412	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09265 JN-FELIPE BACHOMO, TABACHINES 2, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
204	123553	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09266 JN-PROFR.CONRADO ESPINOZA, CONRADO ESPINOZA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
205	123716	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09267 PR-GRAL.ANTONIO ROSALES, SECTOR FATIMA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	AHOME	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
206	123901	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09268,PR-GRAL.ANGEL FLORES, EJ.20 NOVIEMBRE, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
207	124789	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09269, PRIM.CLUB ACTIVO 20-30, TERESITA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
208	126194	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09270, PRIM.ALBERTO GUTIERREZ,TOPOLOBAMPO, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	TOPOLOBAMPO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.60	80.0%
209	126271	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09271, PROFR. MANUEL ROMERO CAMACHO, 12 DE OCTUBRE, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%
210	126612	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09273, PRIM. QUETZACOATL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
211	126692	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09274, PRIM- PROFR. MARCIAL ORDOZ, SANTOS DEGOLLADO, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
212	126772	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09275, INICIAL CENDI #3,COL.CENTRO, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
213	126842	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09276, PRIM-FCO.I.MADERO, INSURGENTES, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
214	126942	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09277, PRIM. MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.00	50.0%
215	127514	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09279, PRIM. IGNACIO RAMIREZ, AV.INDEPENDENCIA # 441 OTE., LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
216	127341	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09279, PRIM.GRAL.DE DIVISION MANUEL AVILA, BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
217	127826	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09280, PRIM.VICENTE GUERRERO, EJ. NVO. MORELOS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
218	127994	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09282, PRIM. CUAUHTEMOC, FRACC.REAL, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
219	128036	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09283, PRIM.JAIME NUNO, ALMACENES NAC., LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
220	128129	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09284, PRIM.ALFREDO V. BONFIL, COL.LA CUCHILLA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	41,156	32.9%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
221	128200	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09285, PRIM. EL CENTENARIO DE LOS MOCHIS, LOS CEDROS, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	56,657	45.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
222	128495	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09286, PRIM.FCA.PEINADO LOPEZ, FRACC.NVO.HORIZONTE, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
223	133871	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09287, PRIM.DR.ENRIQUE VILLA, FRACC.LOS ANGELES, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	46,428	37.1%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
224	133885	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09288, PRIM.FEDERALIZADA, FRACC.LOS LAURELES, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	51,188	41.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
225	133896	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09289, PRIM.FEDERALIZADA CICLO 2008-2009, FRACC.LA MEMORIA, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
226	133930	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09291, PRIM.JUSTO SIERRA, ALVARO OBREGON #160 OTE., LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
227	133943	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09292, PRIM.PROF.CANDELARIO OCHOA, DEGOLLADO, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	41,744	33.4%	M2, SANITARIOS	2.00	0.00	0.0%
228	133961	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09293, PRIM.LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS, AQUILES SERDAN, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	41,237	33.0%	M2, SANITARIOS	2.00	0.40	20.0%
229	133974	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09294, PRIM.MIGUEL HIDALGO, AQUILES SERDAN, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	46,648	37.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.60	80.0%
230	133987	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09295, SEC.MAR DE CORTEZ, TOPOLOBAMPO, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	34,780	27.8%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%
231	133997	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09296, PRIM.PROFRA.MA. ELENA VIZCONDE, JUAREZ, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	50,820	40.7%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%
232	134003	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09297, PRIM.INDEPENDENCIA, CONSTITUCION S/N, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,911	35.9%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
233	134019	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09298, PRIM.PROFR.MANUEL ROMERO CAMACHO, HERIBERTO VALDEZ, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,485	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	1.20	60.0%
234	134027	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09299, PRIM.20 DE NOVIEMBRE, 20 NOVIEMBRE, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,485	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
235	134037	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09300, PRIM.PROFR.EDUARDO A. GARRIDO ACHOY, ALLENDE, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
236	134094	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09303, PRIM.PROFR.GABRIEL M.LOPEZ, JARDIN, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
237	134106	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09304, SEC.ERNESTO GAMEZ GARCIA, PROLONG.CONSTITUCION S/N, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
238	134118	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV. SANIT., OBRA # 09305, SEC.IGNACIO ZARAGOZA, HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME, REHAB. GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.82	91.0%
239	110731	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV.SANIT., OBRA # 09231 SEC. IGNACIO M. ALTAMIRANO, BIENESTAR, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.80	90.0%
240	113359	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV.SANIT., OBRA # 09233 JN-MIGUEL HIDALGO, EJ.CHIHUAHUITA, AHOME, REHAB.GRAL DE SERV.SANIT.	1-AHOME	CHIHUAHUITA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	1.40	70.0%
241	113685	PROG.MEJORAMIENTO DE SERV.SANIT., OBRA # 09237 JN-MARIA ELENA CHANES, RUBEN JARAMILLO, LOS MOCHIS, AHOME, REHAB.GRAL, DE SERV.SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	1.84	92.0%
242	113791	PROG.MEJORMIENTO DE SERV.SANIT., OBRA # 09239 JN-CLUB DE LEONES DE LOS MOCHIS AC, ROSENDO G. CASTRO, LOS MOCHIS, AHOME., REHAB.GRAL. DE SERV. SANIT.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
243	125120	REHAB. PRIMERA ETAPA DE 8 AULAS, COCINA, COMEDOR EN CANCELERIA, HERRERIA, PISOS, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, APLANADOS E INSTALACION ELECT. PRIM. PROF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	ISIFE	1,034,594	1,034,594	1,034,594	416,239	40.2%	AULA	8.00	8.00	100.0%
244	141210	PROG. FAM 2009 RECURSOS DE INTERES, OBRA # 10031 PRIM. MA.DIAZ OLIVAS, FRACC.VILLA BONITA, CULIACÁN., CONSTR.DE BARRA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULT. 19.20 X 32.20., SUBEST.TIPO POSTE DE 50 KVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,565,857	2,565,857	2,565,857	2,040,341	79.5%	OTROS	5.00	5.00	100.0%
245	141896	PROG. FAM 2009 RECURSOS DE INTERESES, OBRA #10032, PRIM-FCO.ZARCO, INF. CaCdAS, CULIACÁN.,REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE,CANCELERIA,SERV.SANIT.,CONST.CANCHA DE FUTBOL GRADAS, SUBEST TIPO RED 50	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	2,410,309	2,410,309	2,410,309	2,131,375	88.4%	OTROS	5.00	5.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
246	126468	REHABILITACION DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LAB. SECUNDARIA JUDITH GAXIOLA VALDES. COL. CENTRO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	671,814	671,814	671,814	671,814	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%
247	134023	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09363 SEC. CUAUHTEMOC, LOC AGUACALIENTE GRANDE, CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM)	ISIFE	125,000	125,000	125,000	117,877	94.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
248	134035	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09364 PRIM. BENJAMIN C. HILL, BARRIO LA HIGUERITA CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	LA HIGUERITA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	105,665	84.5%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
249	134048	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09365 J. DE NIÑAS PREESCOLAR ESTATAL. LOC. LAS CONCHAS CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
250	134055	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09366 J. DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL, LOC. BARRIO LA HIGUERITA, CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	LA HIGUERITA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
251	134066	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09367 J. DE NIÑAS AGUSTINA RAMIREZ, LOC. LOS HUITES CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
252	134080	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09368 GRAL. FRANCISCO RUFINO SERRANO, CHOIX, CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	CHOIX	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
253	134112	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA: 09370 PRIM. FRANCISCO R. SERRANO, LOC. EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	EL AGUAJITO DEL BAJAHUI	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
254	135243	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09372 PRIM. PLUTARCO ELIAS CALLES, LOC. TOYPAQUI, CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	7-CHOIX	TOYPAQUI	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
255	135246	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09373 SEC. IGNACIO RAMIREZ, LOC. SAN JAVIER CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	7-CHOIX	SAN JAVIER	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
256	135249	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09374 TELESEC. FED. NO. 16, LOC. BUYUBAMPO CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS	7-CHOIX	BUYUBAMPO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
257	134101	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA:09369 PRIM. 24 DE FEBRERO, LA CIENEGUITA DE NUXZ CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	LA CIENEGUITA DE NUXZ	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
258	134124	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009 OBRA:09371 PRIM. MIGUEL ALEMAN, LOC. EL PICHOL CHOIX SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	7-CHOIX	EL PICHOL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	2,500	2.0%	M2, SANITARIO S	2.00	0.00	0.0%
259	127912	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM 2009. OBRA: 09344 J. DE NIÑS CRISTOBAL COLON, LOC. LOS AYALOS EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	LOS AYONES	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
260	128018	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09345 J. DE NIÑS LEYES DE REFORMA, PABLO MACIAS EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIO S	2.00	2.00	100.0%
261	128476	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09348 J. DE NIÑS RUBEN DARIO, TESILA EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	TESILA	ISIFE	9,348	125,000	125,000	45,118	36.1%	M2, SANITARIO S	2.00	0.04	2.0%
262	133188	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09349 SEC. IGNACIO RAMIREZ, OBREGON 505 EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	43,681	34.9%	M2, SANITARIO S	2.00	0.04	2.0%
263	133242	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09350 J. DE NIÑS INDEPENDENCIA, MOCHICAHUI, EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,564	35.7%	M2, SANITARIO S	2.00	0.04	2.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido					Avance %
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
264	133316	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09351 J. DE NIÑS NICOLAS BRAVO, LOC. TRES GARANTIAS EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	TRES GARANTIAS	ISIFE	127,500	127,500	127,500	43,825	34.4%	M2, SANITARIOS	2.00	0.04	2.0%
265	133731	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09353 J. DE NIÑS MANUEL IBARRA PEIRO, LOC. LAZARO CARDENAS (LA ESPERANZA) EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA)	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,560	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	0.04	2.0%
266	133821	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09354 PRIM. CARLOS A. CARRILLO, LOC. EJIDO CONSTANCIA EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,532	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	0.04	2.0%
267	133872	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09355 PRIM. GABRIELA MISTRAL, LOC. LAS ESTACAS, EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	LAS ESTACAS	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,446	35.6%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
268	133882	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09356 PRIM. NICOLAS BRAVO, LOC. BOCA DE ARROYO EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	BOCA DE ARROYO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,370	35.5%	M2, SANITARIOS	2.00	0.04	2.0%
269	133892	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09357 PRIM. JUSTO SIERRA, LOC. EL REALITO. EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	EL REALITO	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
270	133900	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09358 PRIM. SIMON BOLIVAR, LOC. LLANO DE LOS LOPEZ, EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	LLANO DE LOS LÓPEZ	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
271	133912	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09359 PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOC.CHARAY EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	CHARAY	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
272	133926	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09360 PRIM. NARCISO MENDOZA, LOC. LA GENOVEVA EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	LA GENOVEVA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	45,375	36.3%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido					E
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
273	133941	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09361 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. EL TEPEHUAJE EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	EL TEPEHUAJE	ISIFE	125,000	125,000	125,000	117,534	94.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
274	134009	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA: 09362 PRIM. VICENTE LOMBARDO TOLEDO, LOC. CONSTANCIA EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	ISIFE	125,000	125,000	125,000	95,894	76.7%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
275	128221	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA:09346 PROF. MIGUEL SALAS ANZURES, PABLO E. MACIAS VALENZUELA, EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
276	128412	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS. FAM 2009. OBRA:09347 PRIM. PROF. ALFREDO G. BASURTO. PABLO E. MACIAS VALENZUELA EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	44,781	35.8%	M2, SANITARIOS	2.00	0.04	2.0%
277	133673	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS FAM. 2009 09352 J. DE NIAS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA , ANTONIO ROSALES EL FUIERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	ANTONIO ROSALES	ISIFE	245,000	245,000	245,000	43,338	17.7%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
278	127828	PROG. MEJORAMIENTO DE SERV. SANITARIOS 2009. OBRA: 09343 PRIM.. CLUB ACTIVO NUM. 20-30, COL. PABLO MACIAS VALENZUELA, EL FUERTE SIN. REHAB. GRAL. DE SERV. SANITARIOS.	10-EL FUERTE	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%
279	127638	RAHAB. S. SANITARIOS DE 4.5X6 MTS. TIPO CAPFCE. T.V. SECUNDARIA NUM. 1 AGUA CALIENTE DE CEBADA	17-SINALOA	AGUA CALIENTE DE CEBADA	ISIFE	102,500	102,500	102,500	82,601	80.6%	AULA	1.00	1.00	100.0%
280	127639	REPOSICION DE LOSA DE AZOTEA DE 4 AULAS, IMPERM. E INST. DE S. SANITARIOS Y OBRA EXT. J. DE NIAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	ISIFE	533,325	533,325	533,325	522,176	97.9%	AULA	6.00	6.00	100.0%
281	142736	PROG. FAM 2009 RECURSOS DE INTERESES, OBRA #10033, PRIM-RUPERTO VERDUGO, LA PALMA, NAVOLATO,REPARACION DE APLANADOS, PINTURA Y SUBESTACION DE 50KVA E INTS, ELECT. INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CONSTRUCCIÓN	18-NAVOLATO	LA PALMA	ISIFE	873,395	873,395	873,395	557,701	63.9%	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido					E
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
282	127655	FAM. SUPERIOR U. DE O. 2009. U. DE O. LOS MOCHIS, AHOME SIN. CONST. LAB. ING. INDUSTRIAL. AULAS, CUBICULOS TUTORIAS, SANITARIOS.	1-AHOME	LOS MOCHIS	ISIFE	3,591,000	3,591,000	3,591,000	3,591,000	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%
283	127656	PROG. FAM UAS 2009. ESC. SUPERIOR DE AGRICULTURA DEL VALLE DE EL FUERTE. JUAN JOSE RIOS, AHOME REMODELACION DE 16 AULAS IMPERM. APLANADOS, VITROPISO, PINT. PROTECCIONES	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	ISIFE	1,687,000	1,687,000	1,687,000	1,645,463	97.5%	AULA	16.00	16.00	100.0%
284	127662	CONSTRUCCION DE AULAS, SERV. SANIT, RECEPCION, VESTIBULO RAMPA, ESCALERA, ESTRUC., FACULTAD DE CONT.Y ADMON.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	7,581,000	7,581,000	7,581,000	6,012,922	79.3%	AULA	25.00	20.00	80.0%
285	127663	CONSTRUCCION DE MODULO V, EDIF, ESCALERA, AMPL.DE BIBLIOTECA, 1ER NIV.CUBICOLS, FACULTAD DE ARQUITECTURA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	4,888,507	4,888,507	4,888,507	4,022,027	82.3%	OTROS	14.00	9.80	70.0%
286	127664	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FACULTAD DE ARQUITECTURA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,650,493	1,650,493	1,650,493	1,192,636	72.3%	OTROS	1.00	0.70	70.0%
287	127665	PROG. FAM UAS. 2009. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION C.U. TRES RIOS. CULIACAN SIN. CONSTRUCCION EDIF. 13 EE EST. PB. COMPUTO 3EE, BIBLIOTECA ADMON, S. SANIT., 6 AULAS SALA MAESTROS, AULA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	9,503,000	9,503,000	9,503,000	9,386,854	98.8%	AULA	36.00	30.60	85.0%
288	127666	PROG. FAM UAS 2009. FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS BIOLOGICAS CULIACAN SIN. CONST. DE PLANTA DE ALIMENTOS ESTR. METALICA C/MURO Y TECHO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	4,976,000	4,976,000	4,976,000	3,944,409	79.3%	AULA	20.00	10.00	50.0%
289	127667	PROG. FAM UAS. 2009. FACULTAD DE ODONTOLOGIA, C.U. CULIACAN SIN. TERMINACION DE EDIF. CLINICA ESPECIALIDADES EST. U.-2C 5EE DOBLESW QUIROFANO Y ESCALERA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	1,525,000	1,525,000	1,525,000	1,514,075	99.3%	AULA	16.00	16.00	100.0%
290	163243	PROG. FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS(FIES) TECNOLOGICOS 2009, OBRA # 09223, TEC.EL DORADO, EL DORADO, CULIACAN, SUBEST.TIPO PEDESTAL, PLATAFORMAS, PAVIMENTO, CERCA, BARDA	6-CULIACÁN	EJIDO CAMPO GOBIERNO NUMERO DOS	ISIFE	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,848,367	99.3%	OTROS	100.00	100.00	100.0%
291	144750	PROG.GRAL.DE OBRA FAM SUPERIOR U DE O 2009, OBRA# 09184, U DE O, CULIACAN, CULIACAN, TERMINACION DE SALA AUDIVISUAL Y EQUIPAMIENTO DE A/A.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	720,000	720,000	720,000	718,964	99.9%	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA
FAM 2009

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
292	144690	PROG.GRAL.DE OBRA FAM SUPERIOR U DE O 2009, OBRA# 09183, U DE O, CULIACAN, CULIACAN, COSNTRUCCION DE AUDITORIO EDIFICO C.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	6,745,000	6,745,000	6,745,000	6,739,778	99.9%	OTROS	6.00	6.00	100.0%
293	142929	PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUC.SUPERIOR FAM 2009, OBRA # 09224, UNIV.AUT.INDIGENA DE MEX., MOCHICAHUI, EL FUERTE, CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, CONST. DE EDIF.P/LAB. DE BIOTECNOLOGIA.	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	ISIFE	4,950,000	4,950,000	4,950,000	3,641,310	73.6%	OTROS	2.00	1.25	62.5%
294	144833	PROG.GRAL.DE OBRA FAM SUPERIOR U DE O 2009, OBRA# 09186, U DE O, CULIACAN, CULIACAN, COSNTRUCCION DE AUDITORIO EDIFICO A 2DA. ETAPA, CENT.COMPUTO, CUBICULOS, AULAS, OBRA EXT, Y SUBESTACION.	10-EL FUERTE	EL FUERTE	ISIFE	4,444,000	4,444,000	4,444,000	4,428,847	99.7%	OTROS	18.00	18.00	100.0%
295	163464	PROG. FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS(FIES) TECNOLOGICOS 2009,OBRA # 09222, TEC.EL BURRION, EL BURRION, GUASAVE, SUBEST.TIPO PEDESTAL, PLATAFORMAS,PAVIMENTO, CERCA, BARDA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	ISIFE	7,760,909	7,760,909	7,760,909	7,683,115	99.0%	OTROS	5.00	5.00	100.0%
296	143351	PROG. DE INFRAEST.P/ EDUC.SUP.TECNOLOGICA FAM 2009,OBRA # 09226,TEC.MAZATLAN, MAZATLAN, UN.ACADEM.DEPARTAM. 2 NIV., 4 AULAS, ESCALERA, PORTICO, SERV.SANIT., LAB, CENT.COMP,BIBLIOTECA,EQUIP.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	23,000,000	23,000,000	23,000,000	10,513,118	45.7%	OTROS	66.00	38.61	58.5%
297	127670	PROG. FAM UAS 2009. ESCUELA DE ING. CIVIL, MAZATLAN SIN. CONSTR. DE 2DO NIVEL ESTR. U3C 2DO NIVEL AULA POSTGRADO, TALLER DIBUJO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,465,444	83.7%	AULA	8.00	7.60	95.0%
298	127671	PROG. FAM UAS 2009. FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, MAZATLAN SIN. CONT. DE MODULO EDIF. 13EE. ESTR. BIBLIOTECA, COMPUTO, ADMON, S. SANITARIOS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	ISIFE	9,479,000	9,479,000	9,479,000	7,348,434	77.5%	AULA	35.00	28.00	80.0%
299	127673	PROG. FAM SUPERIOR U. DE O. 2009. U. DE O. SALV. ALVARADO GUAMUCHIL. EQUIPAMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	ISIFE	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	AULA	3.00	3.00	100.0%
300	144789	PROG.GRAL.DE OBRA FAM SUPERIOR U DE O 2009, OBRA# 09185, U DE O, CULIACAN, CULIACAN, AIRE ACONDICIONADO EN EDIF.I.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	ISIFE	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2009

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
					A	B	C							
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		196,755,879	196,755,879	196,755,879	186,231,981	94.7%	4,887,937	364,448		10,686.00	11,447.00	107.1%
1	89209	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	63,518,462	63,518,462	63,518,462	58,659,136	92.3%	0	0	PERSONA	6,242.00	7,033.00	112.7%
2	89243	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	13,665,717	13,665,717	13,665,717	13,661,890	100.0%	0	0	PERSONA	1,710.00	1,710.00	100.0%
3	89265	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	2,710,112	2,710,112	2,710,112	2,657,932	98.1%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%
4	89289	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	47,192,601	47,192,601	47,192,601	47,192,601	100.0%	0	0	PERSONA	1,925.00	1,925.00	100.0%
5	89323	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	65,128,987	65,128,987	65,128,987	61,400,380	94.3%	4,887,937	364,448	EQUIPO	795.00	765.00	96.2%
6	89359	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	4,540,000	4,540,000	4,540,000	2,660,042	58.6%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
		SUBSIDIOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS				843,394,711	820,616,072	850,360,774	754,073,098	91.9%	20,930,261	16,912,922		14,104,217.00	13,496,082.15	95.7%
1	56015	PAAP-AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	163,251,364	163,251,364	163,251,364	157,013,143	96.2%	0	0	BENEFICIARIO	3,438.00	5,841.00	169.9%
2	56016	PAAP-DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	73,696,421	73,696,421	73,305,153	99.5%	0	0	BENEFICIARIO	12,893.00	17,550.00	136.1%
3	56017	PAAP-GANADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	72,257,854	72,257,854	72,257,854	56,333,481	78.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,604.00	3,029.00	65.8%
4	56018	PAAP-PESCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,696,421	69,630,028	69,630,028	67,401,915	96.8%	0	0	BENEFICIARIO	1,400.00	2,245.00	160.4%
5	55794	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,064,150	14,064,150	14,064,150	13,449,713	95.6%	14,064,150	13,449,713	PESOS	14,064,150.00	13,449,713.00	95.6%
6	56019	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,563,484	9,563,484	9,563,484	9,563,308	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	3,468.00	3,468.00	100.0%
7	56020	PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOPORTE-SNIDRUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
8	56021	OTROS SOPORTE-CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	19,498,268	19,498,268	19,498,268	18,911,207	97.0%	0	0	PROYECTO	4,394.00	4,394.00	100.0%
9	56022	SOPORTE-INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	12,660,866	12,660,866	12,660,866	12,660,866	100.0%	0	0	PROYECTO	76.00	76.00	100.0%
10	56023	SOPORTE-SANIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	85,547,850	85,547,850	85,547,850	72,718,700	85.0%	0	0	PROYECTO	36.00	36.00	100.0%
11	90264	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y	5,502,073	5,502,073	2,751,036	1,259,548	22.9%	0	0	EQUIPO	37.00	10.00	27.0%
12	90831	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES REHABILITACIÓN TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,391,732	3,391,732	2,035,040	1,171,156	34.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%
13	56106	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO RM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	215,376,782	199,642,826	230,516,967	189,454,428	94.9%	4,373,028	3,092,854	BENEFICIARIO	8,526.00	8,526.00	100.0%
14	56024	PROGRAMA DE DESARROLLO PARCFI ARIO EQUIPAMIENTO MAQUINARIA DP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	30,615,000	30,615,000	30,615,000	23,678,691	77.3%	1,345,316	216,525	OTROS	34.00	34.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2009

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
							A	B	C	D						
15	56025	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO OBRA PÚBLICA MODERNIZACIÓN MTUR FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	27,209,060	24,230,770	27,209,060	20,192,681	83.3%	1,147,767	153,830	BENEFICIARIO	1,157.00	1,157.00	100.0%
16	155814	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	22,204,000	22,204,000	22,204,000	22,099,722	99.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.85	85.0%
17	156058	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTATA	18-NAVOLATO	ALTATA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	12,584,386	12,584,386	12,584,386	12,584,386	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
18	154975	OTROS PROGRAMAS SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,992,779	1,992,779	1,992,779	1,992,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
19	154976	CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO, AREA DE PROTECCION, ZONA DE SERVICIOS, AULA VIRTUAL, OBRA EXTERIOR Y PAVIMENTACION EN INSTALACIONES DE LA SSPYTM	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,470,878	8,470,878	8,470,878	8,470,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
20	154977	EQUIPAMIENTO OTROS ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS Y EQUIPO DIVERSO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	24,839,974	24,839,974	24,839,974	24,155,584	97.2%	0	0	PERSONA	1,571.00	1,500.00	95.5%
21	154979	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,363,212	4,363,212	4,363,212	4,363,212	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%
22	154978	PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	600,400	600,400	600,400	600,400	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM RECURSOS PRESUPUESTALES 2009
TERCER TRIMESTRE 2010
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	57	25,747,269	25,747,469	25,747,479	18,120,576	70.4%
1-AHOME	1	1,425,769	1,425,769	1,425,769	1,425,769	100.0%
6-CULIACÁN	44	19,235,927	19,236,127	19,236,127	13,735,416	71.4%
13-MOCORITO	4	206,626	206,626	206,626	206,626	0.0%
14-ROSARIO	6	3,991,364	3,991,364	3,991,364	1,891,994	0.0%
16-SAN IGNACIO	2	887,583	887,583	887,593	860,771	97.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN RECURSOS PRESUPUESTALES 2009
TERCER TRIMESTRE 2010
(pesos)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	2	16,000,000	15,695,224	16,000,000	15,695,224	100.0%
12-MAZATLÁN	2	16000000	15,695,224	16,000,000	15,695,224	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE 2010
RECURSOS FISCALES 2008**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONVENIOS 2008

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
						A	B	C	D						
		CONVENIOS													
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			137,885,000	137,885,000	137,888,000	136,603,284	99.1%	10,489,448	2,000,000		7.00	6.00	85.7%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN													
		INVERSIÓN													
		OBRA PÚBLICA													
		CONSTRUCCIÓN													
1	122321	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
2	122358	UNEME SORID CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,592,500	2,592,500	2,595,500	2,592,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
3	122389	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
4	122078	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	70,000,000	70,000,000	70,000,000	69,718,284	99.6%	5,508,939	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
5	122144	UNEME CAPA MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	4,980,509	2,000,000	OBRA	1.00	1.00	100.0%
6	122268	UNEME SORID MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
		GASTO CORRIENTE													
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
7	122469	ESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA BAJO UN ESQUEMA DE REDES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	CONSULTA	1.00	0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2008

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/J				
		APORTACIONES FEDERALES												
		FASP		170,676,508	170,676,508	170,676,508	169,288,220	99.2%	13,306,334	2,842,184		60,250.00	61,192.00	101.6%
		EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
1	88808	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	19,668,639	19,668,639	19,668,639	19,668,639	100.0%	0	0	PERSONA	3,175.00	2,952.00	93.0%
2	88829	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	11,846,190	11,846,190	11,846,190	11,846,190	100.0%	0	0	PIEZA	9,988.00	9,988.00	100.0%
3	88854	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	38,452,593	38,452,593	38,452,593	38,294,512	99.6%	0	0	EQUIPO	35,424.00	35,416.00	100.0%
4	88894	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,679,226	100.0%	0	0	EQUIPO	179.00	244.00	136.3%
5	88924	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	7.00	233.3%
6	88941	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	8,347,525	8,347,525	8,347,525	8,347,525	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
7	88984	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	52,691,112	52,691,112	52,691,112	51,461,716	97.7%	13,306,334	2,842,184	PIEZA	6,612.00	7,704.00	116.5%
8	89005	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	31,171,917	31,171,917	31,171,917	31,171,720	100.0%	0	0	EQUIPO	4,849.00	4,849.00	100.0%
9	89075	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,018,692	3,018,692	3,018,692	3,018,692	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	30.00	166.7%