



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo C 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 06 de Noviembre de 2009.

No. 135

SEGUNDA SECCIÓN

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aplicación de los Recursos Federales en Sinaloa al Tercer Trimestre de 2009.

2 - 48

AYUNTAMIENTO

Decreto Municipal No. 31 de Culiacán.- Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa.

Decreto Municipal No. 32 de Culiacán.- Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Culiacán, Sinaloa.

Decreto Municipal No. 33 de Culiacán.- Reglamento de Protección Civil del Municipio de Culiacán, Sinaloa.

49 - 139

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

140 - 144

RESPONSABLE: *Secretaría General de Gobierno.*

DIRECTOR: *Lic. Leandro Meyer Castañeda*

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN
SINALOA AL TERCER TRIMESTRE DE 2009**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, donde se señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, publica la información sobre la aplicación de los recursos federalizados correspondiente al Tercer Trimestre de 2009, y contiene, además, la información sobre 2008 y 2007, que no había sido reportado en el año y trimestre correspondiente.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**


LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL



**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE
RECURSOS FISCALES 2009**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	J/H					
28	83009	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN BLVD. LUIS FLORES COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	347,997	250,000	105,000	103,187	41%	0	0	METRO LINEAL	325	325	100%
29	83054	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COSTERITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	634,065	2,247,900	224,790	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	222	195	88%
30	83036	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA CONCEPCION	6-CULIACÁN	EL DIEZ	235,166	70,550	70,550	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	67	67	100%
31	82998	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,420,912	2,346,749	2,420,912	2,346,749	100%	0	0	METRO LINEAL	8,122	7,955	98%
32	72329	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. EL AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	633,234	633,234	633,234	633,234	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%
33	83257	CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CRUZ	8-ELOTA	LA CRUZ	432,692	1,298,080	129,808	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%
34	94802	RECONSTRUCCIÓN REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE ACERO DE 36" (1° ETAPA) EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,084,712	1,996,947	2,084,712	1,996,947	100%	0	0	METRO LINEAL	408	408	100%
35	82980	TERMINACION DE LA REPOSICION DEL COLECTOR NIÑOS HEROES AMPLIACIÓN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	8,938,608	7,164,272	8,938,608	7,164,272	100%	0	0	METRO LINEAL	735	735	100%
36	94622	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LOMA DEL DIQUE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	4,261,477	4,261,477	4,261,477	4,261,477	100%	0	0	METRO LINEAL	6,704	6,704	100%
37	99247	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	101,878	101,878	101,878	101,878	100%	0	0	METRO LINEAL	363	363	100%
38	99156	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS QUINTAS MEJORAMIENTO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	492,620	492,620	492,620	492,620	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%
39	99406	INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,037,291	898,365	898,365	322,562	36%	0	0	SUPERVISIÓN	4	2	50%
40	94957	ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	20,700,000	7,633,231	8,000,000	7,633,231	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	10%
41	94885	CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	8,322,342	7,460,274	8,322,342	7,460,274	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%
42	99107	CONSTRUCCION DE POZO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	190,810	55,350	82,933	55,350	100%	0	0	POZO	1	0	30%
43	72295	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA CD. DE RAHIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	347,301	347,301	347,301	347,301	100%	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%
44	82935	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA A 60 LPS EN CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	400,000	200,000	120,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
45	82898	TERMINACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	189,246	189,246	189,246	189,246	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
46	72318	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	794,564	119,185	120,000	119,185	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	10%
47	83248	CONTRUCCION DE TANQUE EN SECTOR ALBERGUE EN LA CRUZ DE ELOTA	8-ELOTA	LA CRUZ	1,778,846	600,000	533,654	170,170	28%	0	0	TANQUE	1	1	59%
48	94550	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	993,805	757,243	993,805	757,243	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	50%
49	94385	PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE DESAROLLO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO OPERADOR REHABILITACIÓN	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	709,863	526,221	709,863	526,221	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	90%
50	94642	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE FIERRO-MANGANESO EN EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	843,257	843,257	843,257	843,257	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
51	94867	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	509,486	509,486	509,486	384,712	76%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%
52	94791	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOIN DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,295,697	694,234	1,000,000	694,234	100%	0	0	METRO LINEAL	417	417	100%
53	99293	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	1,660,119	567,548	567,548	398,428	70%	0	0	POZO	1	0	17%
54	82959	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO HISTORICO (3°ETAPA)	5-COSALÁ	COSALÁ	1,530,214	459,064	459,064	0	0%	0	0	METRO LINEAL	560	28	5%
55	82968	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO (3°ETAPA)	5-COSALÁ	COSALÁ	829,327	248,798	248,798	0	0%	0	0	METRO LINEAL	560	28	5%
56	82945	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COSALA	5-COSALÁ	COSALÁ	640,128	640,128	640,128	461,052	72%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1	1	100%
57	83063	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL	3,509,615	1,000,000	1,000,000	771,806	77%	0	0	METRO LINEAL	6,458	4,262	66%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B	Generados	Ejercidos				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
58	94485	1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A RED EN LA LOC. DE PALMILLAS PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES CONSTRUCCION	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	52,428	52,428	52,428	52,428	100%	0	0	POZO	0	0	100%
59	30902	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE PAREDONES	1-AHOME	PAREDONES	1,699,065	400,000	400,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,800	0	0%
60	30922	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN LA LOC. DE MATACAHUI	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	310,405	200,000	0	0	0%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	0	0%
61	30940	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL RED DE ATARJEAS Y SIST. DE SANEAMIENTO EN LA LOC. DE ZAPOTILLO 1	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	390,084	390,084	390,084	390,084	100%	0	0	METROS LINEALES	910	910	100%
62	30951	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS Y LAGUNAS WETLAN EN LA LOC. DE HUATABAMPITO	1-AHOME	HUATABAMPITO	106,483	106,483	106,483	106,483	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%
63	39800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TERRES	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	900,000	270,000	270,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,100	0	0%
64	39846	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	1,250,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO LINEAL	6,190	2,595	42%
65	39829	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE LAS AMERICAS	11-GUASAVE	LAS AMERICAS	852,118	820,000	795,000	624,501	76%	0	0	METRO LINEAL	4,480	2,150	48%
66	39868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1°ETAPA) EN LA LOC. DE CAIMANERO	13-MOCORITO	CAIMANERO	2,750,000	1,426,000	825,000	825,000	58%	0	0	METRO LINEAL	5,000	120	2%
67	39901	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZOLE	14-ROSARIO	EL POZOLE	3,334,262	1,500,000	1,000,000	0	0%	0	0	LAGUNA	1	0	0%
68	39912	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOC. DE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR	GABRIEL LEYVA	250,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	POZO	1	1	90%
69	39921	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (1°ETAPA) EN LA LOC. DE BARRAS DE PIAX TLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,500	0	0%
70	39944	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1°ETAPA) EN LA LOC. DE CUBIRI DE PORTELAS	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	2,521,346	2,200,000	1,200,000	725,386	33%	0	0	METRO LINEAL	13,204	1,125	9%
71	39880	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE ALTATA (1)	18-NAVOLATO	ALTATA	5,500,000	450,000	3,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,000	0	0%
72	30971	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE COSTA AZUL	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	4,450,000	2,500,000	2,089,130	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,610	0	0%
73	30993	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE BATOPITO	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	1,275,000	1,382,500	382,500	382,500	28%	0	0	METRO LINEAL	6,018	1,590	26%
74	31007	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL SAUCITO	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	1,450,000	1,050,000	225,000	225,000	21%	0	0	METRO LINEAL	5,950	320	5%
75	31102	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. DE EL VERDE	4-CONCORDIA	EL VERDE	683,948	683,948	683,948	683,948	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%
76	31115	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA TASAJERA	5-COSALÁ	LA TASAJERA	472,320	150,000	150,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,230	0	0%
77	31125	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LAS TRUCHAS	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	301,775	175,000	75,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%
78	32049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA COMPUERTA Y LA ROMANA	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	962,894	850,000	465,043	465,043	55%	0	0	METRO LINEAL	4,325	2,580	60%
79	32030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVOLATILLO-SAN JOAQUIN	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	1,095,710	433,265	400,000	363,563	84%	0	0	METRO LINEAL	5,263	2,850	54%
80	32123	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE EL POZO	6-CULIACÁN	EL POZO	887,060	520,000	480,000	264,472	51%	0	0	METRO LINEAL	2,804	1,680	60%
81	32103	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CAMPO LAGUNA	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	817,090	678,000	678,000	498,355	74%	0	0	METRO LINEAL	2,587	2,456	95%
82	32079	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. TIERRA Y LIBERTAD II	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	1,379,736	985,000	920,000	873,401	89%	0	0	METRO LINEAL	6,000	5,150	86%
83	32064	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL ALTO DE CULIACANCITO	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	1,060,329	750,000	380,000	339,428	45%	0	0	METRO LINEAL	4,600	3,260	71%
84	32146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CASAS VIEJAS MEJORAMIENTO	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	1,750,000	1,750,000	925,000	876,548	50%	0	0	METRO LINEAL	4,692	3,286	70%
85	39965	SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,900,000	1,400,000	1,400,000	932,206	67%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	50%
86	31077	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE PICACHOS	7-CHOIX	EL PICACHO	1,211,350	1,211,350	780,000	702,918	58%	0	0	METRO LINEAL	4,973	2,950	59%
87	119851	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	31,182,000	31,182,000	9,354,600	0	0%	0	0	CÁRCAMO	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
110	109285	BIENES MUEBLES PROTECCION SOCIAL EN SALUD III GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	98,154,196	14,148,328	14,148,328	14,147,025	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,000	14,780	74%
111	101656	PROTECCION SOCIAL EN SALUD I OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	178,417,492	134,548,837	134,548,837	134,548,837	100%	22,646	0	PERSONA	14,470	8,216	57%
112	101287	PROTECCION SOCIAL EN SALUD II PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	173,272,362	156,668,423	156,668,423	156,504,915	100%	0	0	OPERACIÓN	173,272,362	156,504,915	90%
113	120713	ENTUBAMIENTO PARA EL DESALOJO DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	38,266,180	38,266,180	15,306,472	14,166,773	37%	0	0	COLECTOR	4,845	40	1%
114	120726	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL SAN JUAN CROC MEJORAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	28,204,007	28,204,007	11,281,603	10,624,659	38%	0	0	COLECTOR	2,760	150	5%
115	120694	ESTUDIO INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL CONTROL DE AVENIDAS EN LA CD. DE LOS MOCHIS Y SU ZONA CONORBADA CULTURA DEL AGUA EQUIPAMIENTO OTROS	1-AHOME	LOS MOCHIS	4,753,000	4,753,000	950,600	948,168	20%	0	0	PROYECTO	1	0	10%
116	99678	ACCIONES PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	7,600,000	7,600,000	300,000	300,000	4%	0	0	ACCIÓN	29	0	0%

NOTA: (1) EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN SFU SE INCURRIO EN ERROR EN EL MONTO MINISTRADO CON FOLIO 39880

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAEB
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		APORTACIONES FEDERALES FAEB FAEB			5,560,452,125	4,001,695,979	4,001,695,979	4,001,472,638	100%		883,088	899,628	102%
1	109016	SERVICIOS PERSONALES EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	353,596,527	255,052,371	255,052,371	255,052,371	100%	ALUMNO	19,200	18,938	99%
2	108473	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	62,161,436	43,150,693	43,150,693	43,150,693	100%	NIÑO	18,245	18,548	102%
3	109463	EDUCACION PARA ADULTOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	22,455,874	15,528,976	15,528,976	15,528,976	100%	ADULTO	11,800	11,536	98%
4	108674	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	859,613,221	625,251,463	625,251,463	625,251,463	100%	ALUMNO	72,180	80,501	112%
5	108823	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2,372,916,199	1,693,295,131	1,693,295,131	1,693,295,131	100%	ALUMNO	224,326	224,739	100%
6	109175	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,714,903,839	1,238,125,683	1,238,125,683	1,238,125,683	100%	ALUMNO	94,872	95,207	100%
7	109313	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14,085,923	11,390,088	11,390,088	11,390,088	100%	DOCENTE	6,636	5,928	89%
8	48310	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	3,120,711	1,898,988	1,898,988	1,898,988	100%	PERSONA	62	62	100%
9	109098	EDUCACION ESPECIAL 04	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,436,414	3,592,225	3,592,225	3,592,225	100%	ALUMNO	19,200	18,938	99%
10	108576	EDUCACION INICIAL 01	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	15,515,658	9,838,019	9,838,019	9,838,019	100%	NIÑO	18,245	18,548	102%
11	108737	EDUCACION PREESCOLAR 02	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	33,226,600	24,104,670	24,104,670	24,104,670	100%	ALUMNO	72,180	80,501	112%
12	108916	EDUCACION PRIMARIA 03	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	65,177,974	53,101,284	53,101,284	53,101,284	100%	ALUMNO	224,326	224,739	100%
13	109232	EDUCACION SECUNDARIA 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	33,075,072	23,422,809	23,422,809	23,422,809	100%	ALUMNO	94,872	95,207	100%
14	109379	EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,619,993	3,551,441	3,551,441	3,551,441	100%	DOCENTE	6,636	5,928	89%
15	48583	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	546,684	392,138	392,138	168,797	43%	ALUMNO	308	308	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASSA
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		1												
		APORTACIONES FEDERALES FASSA FASSA INVERSIÓN		1,159,508,315	1,097,797,793	979,863,399	876,390,774	80%	610,874	0		164,887,852	80,698,290	49%
1	108749	EQUIPAMIENTO MEJORAS DE SALUD III	0-COBERTURA ESTATAL	5,837,538	6,358,271	5,668,998	1,018,690	16%	0	0	DOSIS	2,326,796	1,090,000	47%
2	107053	SERVICIOS PERSONALES MEJORAS DE SALUD I	0-COBERTURA ESTATAL	991,200,201	894,425,345	854,957,423	795,784,972	89%	610,874	0	PERSONA	90,480	21,178	23%
3	108179	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORAS DE SALUD II	0-COBERTURA ESTATAL	162,470,576	197,014,177	119,236,978	79,587,112	40%	0	0	PESOS	162,470,576	79,587,112	49%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
APORTACIONES FEDERALES					79,406,419	78,652,256	42,030,423	27,025,176	34%		2,387	1,147	48%
FAIS													
FISE													
1	47435	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL SUPERVISION DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	2,394,752	1,640,589	1,640,589	1,640,589	100%	INFORME	12	6	50%
2	47436	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-AHOME	JITZAMURI	149,545	149,545	149,545	0	0%	OBRA	1	0	0%
3	47437	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREPA COBAES	1-AHOME	EL COLORADO	269,457	269,457	269,457	0	0%	OBRA	1	0	0%
4	47438	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA	1-AHOME	LAS LAJITAS	220,221	220,221	220,221	0	0%	OBRA	1	0	0%
5	47708	CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM. COL. FERRUSQUILLA	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA	2,233,926	2,233,926	2,233,926	1,116,963	50%	OBRA	1	1	50%
6	69615	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	BACAPOROBAMPO	241,693	241,693	241,693	240,158	99%	OBRA	1	1	100%
7	47439	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PIRM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	241,693	241,693	241,693	241,202	100%	OBRA	1	1	100%
8	47440	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC	1-AHOME	CINCO DE MAYO	241,693	241,693	241,693	240,899	100%	OBRA	1	1	100%
9	47441	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JOSE FCO. MONTIEL	1-AHOME	COLONIA JOSÉ ANGEL ESPINOZA	362,539	362,539	362,539	0	0%	OBRA	0	0	0%
10	47442	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS LAS GRULLAS	241,693	241,693	241,067	241,067	100%	OBRA	1	1	100%
11	47443	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	1-AHOME	MARGEN DERECHA BACHOMOBAMPO	241,693	241,693	241,067	241,067	100%	OBRA	1	0	30%
12	47444	CONST. DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. SEC. TIERRA Y LIBERTAD	1-AHOME	NÚMERO UNO PAREDONES	241,693	241,693	248,158	84,055	35%	OBRA	1	0	35%
13	47445	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. JEAN PIAGET	1-AHOME	PAREDOES	92,006	92,006	91,588	91,588	100%	OBRA	1	1	100%
14	47446	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS HERIBERTO VALDEZ	1-AHOME	HIGUERA DE ZARAGOZA	92,006	92,006	90,553	90,553	98%	OBRA	1	0	0%
15	47447	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J. DE NIÑOS PEDRO MA. ANAYA	1-AHOME	POBLADO NÚMERO SEIS (LOS SAN LÁZARO	92,006	92,006	92,006	88,714	96%	OBRA	1	0	0%
16	47448	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	SAN LÁZARO	895,535	895,535	895,535	415,037	46%	OBRA	1	0	0%
17	67835	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BACAPACO	893,604	893,604	893,604	278,517	31%	LÍNEA DE CONDUCCI	1	0	30%
18	47449	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	POTRERO DE LOS SOTO	758,201	758,201	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
19	47450	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO GAMBINO	557,011	557,011	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
20	47451	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	SOLANO (BENITO GAMBINO	124,152	124,152	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
21	47452	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LA ENTRADA VIEJA	38,785	38,785	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
22	47453	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	364,009	364,009	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
23	47454	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANAL	11-GUASAVE	NÍO	255,556	255,556	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
24	47455	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	575,696	575,696	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
25	47457	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	111,409	111,409	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
26	47456	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	GUASAVE	658,019	658,019	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
27	47458	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENRGIA ELECTRICCA	11-GUASAVE	EL PITAHAYAL	257,579	257,579	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
28	47459	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	BUENAVISTA	41,210	41,210	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
29	47460	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	176,214	176,214	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
30	47461	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	EL MEZQUITÓN	150,827	150,827	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
31	47462	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN NÍO	335,376	335,376	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
32	47463	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	NÍO	205,294	205,294	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
33	47508	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-GUASAVE	PALOS VERDES	151,304	151,304	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
34	47509	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	11-GUASAVE	NÍO	191,994	191,994	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
35	47510	CONST. DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	MIGUEL ALEMÁN	1,080,743	1,080,743	1,080,743	376,314	35%	OBRA	1	0	0%
36	47511	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	11-GUASAVE	ROBERTO BARRIOS	1,138,891	1,138,891	1,138,891	397,046	35%	OBRA	1	0	0%
37	47512	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	24,492	24,492	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
38	47513	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	LOMAS DEL GUAYABO	61,003	61,003	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
39	47514	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	EL RECODO	32,204	32,204	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
40	47515	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	41,085	41,085	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
41	47516	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	465,933	465,933	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
42	47517	CONSTRUCCION DE RE DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	45,848	45,848	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
43	47518	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	LA URRACA NUEVA	374,962	374,962	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
44	47519	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	SIQUEROS	2,120,414	2,120,414	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
45	47520	PAVIMENTACION CON CONCRWETO HIDRAHULICO	12-MAZATLÁN	EL GUAYABO	619,385	619,385	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
46	47521	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	13-MOCORITO	EL SALTO (DE CAPIRATO)	1,286,357	1,286,357	1,286,357	1,262,893	98%	OBRA	1	0	0%
47	47522	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	123,759	123,759	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
48	47523	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LAS PIÑAS	58,089	58,089	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
49	47524	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EJIDO GREGORIO VÁZQUEZ MORENO	175,102	175,102	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
50	47525	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	120,396	120,396	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
51	47526	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	LA CANOA	290,101	290,101	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
52	47527	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LUIS D. COLOSIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	130,439	130,439	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
53	47528	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PEDRO IBARRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	175,054	175,054	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
54	47529	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	CRUZ PEDREGOZA	442,119	442,119	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
55	47530	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	14-ROSARIO	TEODORO BELTRÁN (LA HACIENDA)	694,182	694,182	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
56	47531	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	ÁLAMO DE LOS MONTOYA	178,773	178,773	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
57	47532	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	121,875	121,875	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
58	47533	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	COLONIA VEINTISIETE DE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	130,372	130,372	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
59	47534	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	108,010	108,010	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
60	47535	CONST. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	332,512	332,512	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
61	47536	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-SALVADOR ALVARADO	CACALOTITA	350,208	350,208	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
62	47537	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL PEDRO INFANTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	749,772	749,772	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
63	47549	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	CAITIME	111,199	111,199	111,199	38,187	34%	OBRA	1	0	0%
64	47550	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	EMILIO ÁLVAREZ IBARRA (LAS GUAMÚCHIL)	158,713	158,713	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
65	47551	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	283,960	283,960	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
66	47552	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	15-SALVADOR ALVARADO	TULTITA	97,488	97,488	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
67	47553	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA CAITIME)	88,657	88,657	88,657	30,565	34%	OBRA	1	0	0%
68	47554	CONSTRUCCION DE VADO	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA CAITIME)	134,171	134,171	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
69	67991	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	402,946	402,946	402,946	201,473	50%	RED	1	1	50%
70	68069	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	GÜILLAPA	207,757	207,757	207,757	103,878	50%	RED	1	1	50%
71	68303	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	GÜILLAPA	425,218	425,218	425,218	21,609	5%	RED	1	1	50%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
72	68561	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	LA BAJADA	401,389	401,389	401,389	200,695	50%	RED	1	1	50%
73	68499	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-SAN IGNACIO	VADO HONDO	422,421	422,421	422,421	211,210	50%	RED	1	1	50%
74	68415	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRRICA	16-SAN IGNACIO	EL GUAYABO	181,760	181,760	181,760	90,880	50%	RED	1	1	50%
75	47555	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA MÁQUINA	96,810	96,810	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
76	47556	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA PLAYA	79,566	79,566	79,566	79,566	100%	OBRA	1	1	100%
77	47557	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS TASTES	100,876	100,876	100,876	100,876	100%	OBRA	1	1	100%
78	47558	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	MARIPA	104,294	104,294	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
79	47559	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	TEPANTITA DE OCORONI	80,148	80,148	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
80	47560	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANAL.	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	226,296	226,296	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
81	47561	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CUBIRI DE LA CAPILLA	193,041	193,041	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
82	47562	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	742,686	742,686	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
83	47563	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL GUAMÚCHIL	503,186	503,186	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
84	69478	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	606,817	606,817	606,817	599,651	99%	LÍNEA DE CONDUCCI OBRA	1	1	100%
85	47564	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA ESTANCIA	1,965,151	1,965,151	1,965,151	1,965,151	100%	OBRA	1	1	100%
86	47565	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	606,817	606,817	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
87	47566	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	624,444	624,444	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
88	47567	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL COCHI	343,579	343,579	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
89	47568	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL GUAMÚCHIL	56,234	56,234	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
90	47569	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	281,794	281,794	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
91	69523	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL PLATANITO	281,794	281,794	281,794	280,896	100%	RED	1	1	100%
92	69444	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	CACALOTAN	624,444	624,444	624,444	616,728	99%	RED	1	1	100%
93	47570	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST, DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL AGUAJITO	165,757	165,757	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
94	47571	FASE ADICIONAL DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	EL JUNCO	364,239	364,239	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
95	47572	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	RUIZ CORTINES	1,412,648	1,412,648	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
96	47573	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECT.	18-NAVOLATO	NÚMERO 1 SAN PEDRO	128,996	128,996	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
97	47574	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO	239,877	239,877	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
98	47575	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA MICHOCACANA	274,921	274,921	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
99	47576	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LA PALMA	267,809	267,809	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
100	47577	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	LAS PUENTES (GUADALUPE	188,842	188,842	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
101	47578	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	TOBOLOTO	125,090	125,090	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
102	47590	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	482,320	482,320	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
103	47591	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COLONIA PRIMAVERA	151,025	151,025	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
104	47592	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	344,025	344,025	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
105	47593	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	SAN BLAS	164,447	164,447	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
106	47594	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	325,738	325,738	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
107	47595	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	1,109,022	1,109,022	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
108	47596	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE NERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA PALMA	129,234	129,234	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
109	47597	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	370,426	370,426	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
110	47598	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	LA ESPERANZA	169,204	169,204	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
111	47599	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	145,481	145,481	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
112	47600	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	112,834	112,834	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
113	47601	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	113,000	113,000	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
114	47602	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	204,710	204,710	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
115	47603	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	PLAYA COLORADA	273,799	273,799	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
116	47604	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	EL LLANO	220,348	220,348	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
117	47605	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	LA PRIMAVERA	193,526	193,526	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
118	47606	AMPLIACION DEM RED DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	620,495	620,495	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
119	47607	AMPLIACION SISTEMA DE ALTA TENSION	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	41,306	41,306	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
120	67068	CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	8,615,607	8,615,607	8,615,607	4,307,803	50%	VIVIENDA	2,217	1,108	50%
121	47608	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	144,675	144,675	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
122	67514	REHABILITACION DE SISEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CHUPADEROS	1,345,612	1,345,612	336,403	336,403	25%	SISTEMA	1	0	30%
123	47609	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	37,618	37,618	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
124	47610	TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE Y DESC. DOMICILIARIAS	4-CONCORDIA	LOS NARANJOS	335,759	335,759	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
125	47611	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	LA VÁLVULA	264,645	264,645	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
126	47612	TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM.	4-CONCORDIA	EL SAUCILLO	435,561	435,561	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
127	69118	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	CHOLULA	62,676	62,676	62,676	31,338	50%	RED	1	1	50%
128	69156	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	COSALÁ	150,328	150,328	150,328	75,164	50%	RED	1	1	50%
129	69263	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL RODEO	342,725	342,725	342,725	171,363	50%	RED	1	1	50%
130	69222	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL RODEO	137,890	137,890	137,890	68,944	50%	RED	1	1	50%
131	69062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LAS HIGUERAS DE PADILLA	357,122	357,122	357,122	178,561	50%	RED	1	1	50%
132	68712	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	548,435	548,435	548,435	274,218	50%	LÍNEA DE CONDUCCI	1	1	50%
133	69009	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE LAS MINAS	812,966	812,966	812,966	406,483	50%	LÍNEA DE CONDUCCI	1	1	50%
134	68808	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	LOS CARRICITOS	286,953	286,953	286,953	143,476	50%	RED	1	1	50%
135	68941	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CAJÓN DE LAS MINAS	348,996	348,996	348,996	174,498	50%	RED	1	1	50%
136	68887	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COSALÁ	EL CERRO DE LOS BARRAZA	188,066	188,066	188,066	94,033	50%	RED	1	1	50%
137	47613	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	98,834	98,834	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
138	47614	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	COSTA RICA	101,104	101,104	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
139	47615	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COSTA RICA	711,916	711,916	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
140	47616	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ELDORADO	287,481	287,481	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
141	47617	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	BAILA	2,063,179	2,063,179	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
142	47618	CONSTRUCCION DE SSITEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	MOLO VIEJO	945,868	945,868	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
143	47619	09/CUF0002-PR	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL EL AGUAJITO DEL BAJAHUI EL BABU	849,275	849,275	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
144	47635	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	MATEOS (EL EL AGUAJITO DEL BAJAHUI EL BABU	293,633	293,633	293,633	292,599	100%	OBRA	1	1	100%
145	47636	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	MATEOS (EL EL AGUAJITO DEL BAJAHUI EL BABU	139,858	139,858	139,858	138,952	99%	OBRA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAIS-FISE
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
		1			A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
146	47637	CONSTRUCCION DE LINEA DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA CULEBRA	829,997	829,997	829,997	822,456	99%	OBRA	1	1	100%
147	47638	CONSTRUCCION DE LINES DE DSIT. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	715,429	715,429	715,249	706,707	99%	OBRA	1	1	100%
148	47639	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL CORRAL QUEMADO	1,124,576	1,124,576	1,124,576	1,116,107	99%	OBRA	1	1	100%
149	47640	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHAVIRA	753,194	753,194	753,194	744,824	99%	OBRA	1	1	100%
150	47641	CONST. DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LA CAÑITA	1,500,515	1,500,515	1,500,515	520,471	35%	OBRA	0	0	0%
151	47642	CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	CASAS NUEVAS	1,430,965	1,430,965	1,430,965	1,410,669	99%	OBRA	1	1	100%
152	47643	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	8-ELOTA	LOS LEONES	1,060,376	1,060,376	1,060,376	625,379	59%	OBRA	1	0	0%
153	47644	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	8-ELOTA	COOPERATIVA CONITACA	1,085,005	1,085,005	1,085,005	1,075,475	99%	OBRA	1	1	100%
154	47645	CONSTRUCCION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL CHIRIMOLE	1,473,724	1,473,724	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
155	47646	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	EL SOLITO	1,071,400	1,071,400	1,071,400	367,721	34%	OBRA	0	0	0%
156	47647	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	LOS DIFUNTOS	642,355	642,355	642,335	578,163	90%	OBRA	1	1	100%
157	47648	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	46,333	46,333	46,333	45,954	99%	OBRA	1	1	100%
158	47649	AMPLIACION DE RED DE DIAS. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	OJO DE AGUA DE PALMILLAS	445,905	445,905	445,905	155,853	35%	OBRA	1	0	0%
159	47650	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	138,105	138,105	138,105	137,594	100%	OBRA	1	1	100%
160	47651	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	261,155	261,155	261,155	260,222	100%	OBRA	1	1	100%
161	47652	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	502,735	502,735	502,735	175,719	35%	OBRA	1	0	0%
162	47653	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y EMPEDRADO	9-ESCUINAPA	LA CAMPANA	989,307	989,307	0	0	0%	OBRA	1	0	0%
163	47654	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA AHOGADA EN PAVIMENTO	9-ESCUINAPA	NÚMERO 2 (EL OJO DE AGUA DE PALMILLAS)	1,085,315	1,085,315	0	0	0%	OBRA	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL			226,683,319	192,764,095	192,598,045	99,246,435	51%	1,807	0		18,123,472	12,871,354	71%
1	126546	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	123,467,031	89,547,517	89,547,517	79,294,165	89%	1,807	0	APOYO	18,123,168	12,871,263	71%
2	126572	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12,211,025	12,211,025	12,211,025	4,371,969	36%	0	0	PROYECTO	12	7	58%
3	78020	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACION DE 5 EE EST. U-1C MODULO AISLADO Y OBRA EXT.,SECT.TEC.# 89, FRACC.STA.LOURDES Y LAS GLORIAS.	1-AHOME	FRACCIONAMIENT O SANTA LOURDES	1,712,487	1,712,487	1,712,487	553,646	32%	0	0	MÓDULO	13	3	25%
4	61121	DOS AULAS DIDACTICAS 6x5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS J. DE NIÑOS S/N COL FERRUSQUILLA	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	485,960	485,960	485,960	153,300	32%	0	0	AULA	2	1	60%
5	78240	EDIF. B 8 AULAS, P.B. 4 AULAS DE 2 1/2EE C/U P.A. 4 AULAS DE 2 2 1/EE C/U = 10EE+ESCALERA EST.U-2CMAS O.EXT.,SEC.TEC.#94, FRACC. NVO.HORIZONTE.	1-AHOME	LOS MOCHIS	5,248,064	5,248,064	5,248,064	136,771	3%	0	0	AULA	8	0	0%
6	77587	MODULO DE 5EE=DOS AULAS DE 2 1/2 EE C/U EST.CAPFCE Y OBRA EXT., SEC.TEC. # 16., EJIDO 9 DE DICIEMBRE.	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	1,363,467	1,363,467	1,363,467	33,255	2%	0	0	AULA	2	0	6%
7	60569	SERV. SANITARIOS ADOSADOS 6X5.30MTS Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS MA. DE MAESZTU	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	482,775	482,775	482,775	11,775	2%	0	0	M2, SANITARIO	2	1	27%
8	64976	SERV. SANITARIOS 6X8.00 MTS. MOD. AISLADO TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. PRIM NUEVA CREACION	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	621,973	621,973	621,973	15,170	2%	0	0	M2, SANITARIO	2	1	40%
9	61003	UNA AULA ADOSADA 6X5.30 MTS. ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS CELESTIN FREINET	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	255,280	255,280	255,280	87,076	34%	0	0	ÁULA	1	1	70%
10	60468	UNA AULA ADOSADA 6X5.30MTS TIPO GOB. DEL EDO. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS JUAN ALDAMA	1-AHOME	LA FLORIDA VIEJA	259,380	259,380	259,380	88,576	34%	0	0	AULA	1	1	70%
11	54492	UNA AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS GENARO ESTRADA	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	255,280	255,280	255,280	87,076	34%	0	0	AULA	1	1	83%
12	61028	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA 6X5.30 MTS. TIPO GOB. DEL EDO. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	259,380	259,380	259,380	88,576	34%	0	0	AULA	1	0	30%
13	61139	UNA AULA DIDACTICA AISLA DA DE 6X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	368,557	368,557	368,557	115,500	31%	0	0	AULA	1	0	1%
14	87574	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA C.N.C. MACAPULE DE BAGOJO	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN MACAPULE	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	1%
15	87631	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA C.N.C. MACAPULE DE BAGOJO	1-AHOME	MACAPULE	556,000	556,000	556,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	40%
16	87478	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA RIO ZUAQUE. SN. MIGUEL ZAPOTITLAN.	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	37%
17	57350	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8.00 MTS. TIPO CAPFCE EST. REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT.,J.N MARIANO ESCBEDO.	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	356,755	356,755	356,755	124,201	35%	0	0	AULA	1	1	83%
18	58170	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXT. MA MONTESSORI	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	356,755	356,755	356,755	124,201	35%	0	0	AULA	1	0	27%
19	60257	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	1-AHOME	BACAPOROBAMPO	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	0	1%
20	54166	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS MA. MONTESSORI	1-AHOME	TOZALIBAMPO	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	1	71%
21	61152	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	1-AHOME	MAYOCOBA	368,557	368,557	368,557	115,500	31%	0	0	AULA	1	1	73%
22	58018	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8.00MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ Y MURO	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	1	80%
23	53979	UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXTERIOR, J. DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS	1-AHOME	CHOACAHUI	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	1	78%
24	60319	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS CONCRETO Y OBRA EXT. J. NIÑOS S/N FRACC. LAS MAÑANITAS	1-AHOME	LAS MAÑANITAS	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	0	22%
25	54353	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS JESUSITA NEDA,	1-AHOME	EL CARRICITO	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	0	1%
26	58069	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS Y OBRA EXT. JUAN JACABO R.	1-AHOME	BAGOJO COLECTIVO	297,305	297,305	297,305	102,451	34%	0	0	AULA	1	1	97%
27	64899	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. PRIM. N/C	1-AHOME	LOS MOCHIS	368,557	368,557	368,557	115,500	31%	0	0	AULA	1	0	32%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D						
28	65067	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. PRIM. VICENTE GUERRERO	1-AHOME	SAN JOSÉ DE AHOME	368,557	368,557	368,557	124,489	34%	0	0	AULA	1	1	60%
29	60921	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS RUBEN ROSAS SOLIS	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	356,755	356,755	356,755	124,201	35%	0	0	AULA	1	0	47%
30	64825	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8.00MTS. Y OBRA EXT. PRIM. FRANCISCO VILLA	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	368,557	368,557	368,557	115,500	31%	0	0	AULA	1	1	65%
31	77284	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.NVA.CREACION.,FRACC.LAS FLORES.	1-AHOME	LOS MOCHIS	368,558	368,558	368,558	115,500	31%	0	0	AULA	1	1	50%
32	68434	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.CANDELARIO OCHOA.	1-AHOME	LOS MOCHIS	368,558	368,558	368,558	115,500	31%	0	0	AULA	1	1	84%
33	68243	2 AULAS DIDACTICA DE 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.NVA.CREACION.	1-AHOME	LAS HUERTAS	653,885	653,885	653,885	202,580	31%	0	0	AULA	2	1	45%
34	77767	4 AULAS Y S.SANIT.DE 6X8MTS. EST.REG. TIPO CAPFCE AISLADO + OBRA EXT., SEC.TEC. # 27., EJ. 20 DE NOVIEMBRE.	1-AHOME	COBERTURA MUNICIPAL	2,092,459	2,092,459	2,092,459	51,035	2%	0	0	AULA	6	0	0%
35	89629	DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, LABORATORIO, TALLER , S. SANITARIOS DE 6X8 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM. 311. BAROBAMPO	10-EL FUERTE	BORABAMPO	1,568,000	1,568,000	1,568,000	44,644	3%	0	0	AULA	7	2	25%
36	89489	UN AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MITS. Y OBRA EXTERIOR. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 189. AGUA CALIENTITA	10-EL FUERTE	AGUA CALIENTITA	330,000	330,000	330,000	115,500	35%	0	0	AULA	1	0	48%
37	68844	UNA AULA DE 6X8.00 MTS. ADOSADA TIPO GOB. DEL ESTADO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS AMADO NERVO.	10-EL FUERTE	CERRILLOS (CAMPO TREINTA Y CINCO)	286,000	286,000	286,000	100,100	35%	0	0	AULA	1	1	76%
38	68886	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS ALFREDO NOBEL	10-EL FUERTE	CUATRO MILPAS	231,000	231,000	231,000	80,850	35%	0	0	AULA	1	1	65%
39	68405	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	10-EL FUERTE	JAHUARA PRIMERO (LOS LEYYA)	231,000	231,000	231,000	80,850	35%	0	0	AULA	1	0	42%
40	68485	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS MIGUEL HIDALGOY COSTILLA	10-EL FUERTE	CHINOBAMPO	231,000	231,000	231,000	80,850	35%	0	0	AULA	1	0	6%
41	76676	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ.	10-EL FUERTE	LOS TASTES	235,000	235,000	235,000	82,250	35%	0	0	AULA	1	1	60%
42	87311	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUDNARIA JOSE J. RODRIGUEZ TORRES . CONSTANCIA	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	1	67%
43	76623	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1917	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	272,000	272,000	272,000	95,200	35%	0	0	AULA	1	0	21%
44	68924	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JAIME NUNO	10-EL FUERTE	HUEPACO	272,000	272,000	272,000	95,200	35%	0	0	AULA	1	0	35%
45	88272	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NIÑOS HEROES. BUENA VISTA DE MOCHICAHUI	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	556,000	556,000	556,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%
46	89711	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. LABORATORIO-TALLER DE 6X8 MTS. DIRECCION, DE 3X8 MTS. ESTRUCTURAS TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA 312. VIVAJAQUI	10-EL FUERTE	VIVAJAQUI	778,338	778,338	778,338	294,320	38%	0	0	AULA	4	1	24%
47	57204	2 AULAS DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS,EST.REG.TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.RAFAEL LOPEZ MALLEN.	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	690,990	690,990	690,990	213,097	31%	0	0	AULA	2	1	29%
48	65214	AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, AISLADA EST.REG. DE CONCRETO TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.RAFAEL RAMIREZ.	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	368,558	368,558	368,558	0	0%	0	0	AULA	1	0	34%
49	77299	DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS GILBERTO OWEN	11-GUASAVE	EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO 1)	438,000	438,000	438,000	138,616	32%	0	0	AULA	2	1	40%
50	90046	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS. EST. REG. T. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 242. CAMPO KM.	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	625,000	625,000	625,000	229,723	37%	0	0	AULA	2	1	27%
51	80623	ÉDIF. I , 2 AULAS DE 2 1/2EE C/U=5EE EST. U-1C + OBRA EXT.,SEC.TEC.# 93	11-GUASAVE	LOS ÁNGELOS DEL TRIUNFO	1,363,467	1,363,467	1,363,467	33,255	2%	0	0	AULA	2	0	2%
52	89472	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA C/FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80 X 1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXT. SEC. 15 DE	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	166,050	166,050	166,050	0	0%	0	0	M2, SANITARIO	2	2	80%
53	87097	MÓDULO DE 5 EE, DOS AULAS DIDAC. DE 2 1/2 EE C/U EN EST U-1C Y O. EXT. SECUNDARIA JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA TAMAZULA	11-GUASAVE	TAMAZULA	1,252,000	1,252,000	1,252,000	33,255	3%	0	0	ÁULA	2	0	1%
54	68051	SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS TIPO REGIONAL DE 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS MARIANO AZUELA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	622,507	622,507	622,507	0	0%	0	0	M2, SANITARIO S	2	0	1%
55	75663	SERVI.SANIT.ADOSADOS DE 3X8 MTS., Y OBRA EXT., PRIM.MIGUEL HIDALGO., BENITO JUAREZ.	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	361,128	361,128	361,128	0	0%	0	0	AULA	2	1	67%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
56	80537	UNA AULA AISLADA DE 2EE EST. U-1C + OBRA EXT., SEC. TEC.# 76	11-GUASAVE	LAS MORAS	609,983	609,983	609,983	0	0%	0	0	AULA	1	0	42%
57	77204	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ARRAYALES DE CASTRO COL. ANGEL FLORES	11-GUASAVE	GUASAVE	235,000	235,000	235,000	82,250	35%	0	0	AULA	1	1	71%
58	77466	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS LUIS D. COLOSIO MURRIETA	11-GUASAVE	LADRILLERAS DE OCORO	235,000	235,000	235,000	82,250	35%	0	0	AULA	1	1	70%
59	89863	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. JAIME TORRES BODET,	11-GUASAVE	BACHOCO	609,983	609,983	609,983	0	0%	0	0	AULA	1	0	38%
60	76807	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE COCNETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON	11-GUASAVE	LAS MORAS	272,000	272,000	272,000	0	0%	0	0	AULA	1	1	72%
61	76980	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE COCNETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO	11-GUASAVE	EL HUITUSSY Y ANEXOS (EL HUITUSSITO) EL CAMPESINO	272,000	272,000	272,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%
62	77056	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	272,000	272,000	272,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%
63	76746	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	272,000	272,000	272,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%
64	88585	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. GUADALUPE VICTORIA	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	609,983	609,983	609,983	194,600	32%	0	0	AULA	1	0	11%
65	88747	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA BENITO JUAREZ. BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	COBERTURA MUNICIPAL	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	17%
66	88607	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CHOIPA	11-GUASAVE	CHOIPA	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	16%
67	78574	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS AURORA ARRAYALES	11-GUASAVE	BAMOA	297,305	297,305	297,305	95,200	32%	0	0	AULA	1	1	68%
68	78013	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X5.30 MTS. EST. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR FEDERALIZADO	12-MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	486,000	486,000	486,000	308,465	63%	0	0	AULA	2	2	89%
69	65297	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS., Y OBRA EXT., PRIM.JUAN ALDAMA.	12-MAZATLÁN	PICHILINGUE	166,050	166,050	166,050	56,700	34%	0	0	LETRINA, METROS	2	0	1%
70	78708	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZODE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	166,050	166,050	166,050	56,700	34%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	22%
71	86895	UNA AULA DIDACTICA + DIRECCION + SERV. SANITARIOS 6X5.30 MTS. AISLADO CERCO PERIMETRAL + OBRA EXT. J. DE NIÑOS NUEVA CREACION	12-MAZATLÁN	JARIPILLO DEL CONCHI (LA HUERTA)	965,166	965,166	965,166	327,748	34%	0	0	AULA	4	0	1%
72	77537	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO QUIJANO	12-MAZATLÁN	VILLA UNIÓN	272,000	272,000	272,000	95,200	35%	0	0	AULA	1	1	92%
73	77805	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS JOSEFITA IBARRA BASTIDAS FRACC. VILLAS DEL REY	12-MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	272,000	272,000	272,000	95,200	35%	0	0	AULA	1	1	92%
74	75913	2 AULAS AISLADAS, DIRECCION Y SERV.SANIT. DE 6X8MTS., EST.REG.TIPO CAPFCE.O.EXT.,PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE,MET.DE 17X24 MTS.,Y OBRA EXT.(MOB.P/6 AULAS Y DIR.),PRIM.SEPYC NVA.CREACION.	12-MAZATLÁN	SANTA TERESA	2,599,560	2,599,860	2,599,860	63,411	2%	0	0	AULA	6	0	0%
75	80680	2 AULAS DE 2 1/2 EE C/U=5EE EST. U-1C AISLADO Y OBRA EXT., SEC.TEC.	12-MAZATLÁN	EL CASTILLO	1,363,467	1,363,467	1,363,467	33,255	2%	0	0	AULA	2	0	10%
76	76805	2 LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS., Y OBRA EXT., PRIM. CUAUHTEMOC	12-MAZATLÁN	EL BAJÓ	166,050	166,050	166,050	56,700	34%	0	0	AULA	2	0	1%
77	78892	3 AULAS DIDACTICAS 6X8.00 MTS. AISLADO TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS NUEVA CREACION	12-MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	1,186,974	1,186,974	1,186,974	28,950	2%	0	0	AULA	3	0	0%
78	78136	REP. GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS (LETRINA) RURALES Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS BATIZ	13-MOCORITO	ZAPOTILLO	50,000	50,000	50,000	17,500	35%	0	0	AULA	1	0	3%
79	58062	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS., Y OBRA EXT.,PRIM.GILBERTO OWEN., COL.GENARO ESTRADA.	14-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	166,050	166,050	0	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	1%
80	67235	SERV.SANIT. DE 6X8 MYS. AISLADOS Y OBRA EXT., PRIM. FORD NUM.8 GENERAL VICENTE GUERRERO.	15-SALVADOR ALVARADO	LA LOMA	626,275	626,275	626,275	0	0%	0	0	M2, SANITARIO	2	0	3%
81	86775	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA ESTR. REG. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM. 310 EL TABALLAL	15-SALVADOR ALVARADO	EL TABALLAL	330,000	330,000	330,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%
82	77377	1 AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. ESCUELA PRIM., FRACC. PRADERAS DEL EVORA.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	368,558	368,558	368,558	115,500	31%	0	0	AULA	1	1	80%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H					
83	78632	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS. SIETE EJIDOS	17-SINALOA	COBERTURA MUNICIPAL	162,000	162,000	162,000	56,700	35%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	2%
84	78693	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	17-SINALOA	CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO	162,000	162,000	162,000	56,700	35%	0	0	AULA	2	0	0%
85	78804	UNA AULA DIACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN	17-SINALOA	EL COYOTE	272,000	272,000	272,000	95,200	35%	0	0	AULA	1	0	35%
86	90765	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. ELISEO LEYZAOLA	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN PLAYA SEGUNDA	609,983	609,983	609,983	194,600	32%	0	0	AULA	1	0	1%
87	65667	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	17-SINALOA	EL CAIMÁN (MARGEN PLAYA SEGUNDA	297,305	297,305	297,305	95,200	32%	0	0	AULA	1	0	1%
88	90108	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS. ESTR. REG. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 313. LA BANDERA	18-NAVOLATO	LA BANDERA	625,000	625,000	625,000	217,772	35%	0	0	AULA	2	2	79%
89	78241	S. SANIT. DE 6X5.30 MTS. ADOSADOS TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS REFUGIO ACHOY DE GARRIDO	18-NAVOLATO	LA PALMA	471,000	471,000	471,000	0	0%	0	0	AULA	2	2	75%
90	78462	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS TIPO REGIONAL DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ VILLA JUAREZ	18-NAVOLATO	COBERTURA MUNICIPAL	471,000	471,000	471,000	160,577	34%	0	0	AULA	2	0	13%
91	78543	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS TIPO REGIONAL DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS. VILLA JUAREZ	18-NAVOLATO	COBERTURA MUNICIPAL	471,000	471,000	471,000	157,577	33%	0	0	AULA	2	2	77%
92	80977	UNA AULA AISLADA DE 2EE EST. U-1C + OBRA EXT., SEC. TEC. # 52	18-NAVOLATO	ALTATA	609,983	609,983	609,983	194,600	32%	0	0	AULA	1	0	40%
93	90379	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE EST. U-1C Y OBRA EXT. SEC. SALVADOR ALVARADO.	18-NAVOLATO	LA PALMA	609,983	609,983	609,983	194,600	32%	0	0	AULA	1	0	1%
94	86643	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA ESTR. REG. CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 314 LO DE JESUS	18-NAVOLATO	LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO)	330,000	330,000	330,000	115,500	35%	0	0	AULA	1	1	54%
95	78336	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	18-NAVOLATO	EJIDO LA PALOMA	235,000	235,000	235,000	83,245	35%	0	0	AULA	1	1	75%
96	77042	1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. RAFAEL BUELNA.	18-NAVOLATO	COFRADÍA DE NAVOLATO (COFRADÍA DE LOS ROCHA)	368,558	368,558	368,558	115,500	31%	0	0	AULA	1	0	32%
97	68013	2 AULAS AISLADAS. DIRECCION Y SERV. SANIT. 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE, PLAZA CIVICA, ANDADORES, POZO ABSORC. Y TERM. TECHUMBRE, OBRA EXT., PRIM. NVA. CREACION., VILLA JUAREZ.	18-NAVOLATO	COBERTURA MUNICIPAL	1,884,661	1,884,661	1,884,661	51,152	3%	0	0	AULA	5	2	40%
98	89023	UNA AULA AISLADA DE 6X8 MTS. EST. REG. Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUM 158. EL EBANO.	2-ANGOSTURA	EL ÉBANO	330,000	330,000	330,000	115,500	35%	0	0	AULA	1	1	53%
99	89082	UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y SERV. SANIT. RURALES AISLADO CON FOSA Y POZO, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 316. EL JACAL	3-BADIRAGUATO	EL JACAL	717,468	717,468	717,468	115,500	16%	0	0	AULA	3	0	0%
100	87676	UNA AULA DIDACTICA Y S. SANITARIOS AISLADOS EST. REG. DE 6X8 MTS. OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA. EL VERDE	4-CONCORDIA	EL VERDE	995,969	995,969	995,969	25,876	3%	0	0	AULA	3	0	0%
101	87793	UNA AULA 6X5.30 MTS. LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA C/FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES, BOMBA, ADEMAS DE 15ML DE MURO CONTENCIÓN E INST. ELECT. PRIM. LAZARO CARDENAS	5-COSALÁ	EL CAMICHÍN	476,182	476,182	476,182	152,250	32%	0	0	AULA	3	0	1%
102	65300	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS Y DOS DIDACTICAS ADOSADAS 6X8.00 MTS. EN DOS EDIFICIOS Y OBRA EXT. J. NIÑOS S/N	6-CULIACÁN	LOS SAUCES	1,217,240	1,217,240	1,217,240	29,688	2%	0	0	AULA	4	1	33%
103	66737	DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X5.30 MTS. AISLADAS Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS INES ARREDONDO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	486,000	486,000	486,000	13,052	3%	0	0	AULA	1	0	31%
104	89199	DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, Y SERV. SANIT. AISLADO DE 6X8 MTS. PLAZA CIVICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUM 317. COSPITA	6-CULIACÁN	COSPITA	1,684,919	1,684,919	1,684,919	605,603	36%	0	0	AULA	5	1	19%
105	88037	EDIF "C" P.A. TALLER DE COMPUTO 5 EE Y ESCALERA, REVESTIMIENTO DE TALUDES, DE PLAZA CIVICA Y ANDEN DE LIGA DE EDIF "C" A.S. SANIT. (MOBILIARIO TALLER DE COMPUTO) SECUNDARIA NVA	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	1,546,774	1,546,774	1,546,774	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%
106	87878	EDIF. "F" DOS AULAS DIDACTICAS DE 21/2 EE. C/U EST. U-1C Y S. SANITARIOS DE 6X8 MTS. EST. REG. MAS OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA EMANCIPACION DEL PUEBLO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	1,920,000	1,920,000	1,920,000	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						A	Ministrado B	Programado C	Ejercido D						
107	80345	EDIF.E 2 AULAS P.A. Y EDIF. F 4 AULAS EST.U2C DE 11EE MAS OBRA EXT.,SEC.TEC.#92, FRAC.SANTA ANITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	4,340,585	4,340,585	4,340,585	97,098	2%	0	0	AULA	6	0	0%
108	55103	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT., PRIM.GRAL.EMILIANO ZAPATA	6-CULIACÁN	SECCIÓN ALHUATE	166,050	166,050	166,050	56,700	34%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	20%
109	54974	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT., PRIM.SOR JUANA INES DE LA CRUZ	6-CULIACÁN	POTRERO DE LOS IBARRA DE ABAJO	166,050	166,050	166,050	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	1%
110	55464	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT.,PRIM.BENITO JUAREZ.	6-CULIACÁN	BAGRECITOS	166,050	166,050	166,050	56,700	34%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	0%
111	55300	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT.,PRIM.DIAZ ORDAZ	6-CULIACÁN	LAS BATEAS	166,050	166,050	166,050	56,700	34%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	0%
112	55556	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS, Y OBRA EXT.,PRIM.MANUEL PAYAN ARAUJO.	6-CULIACÁN	LA GUÁSIMA	166,050	166,050	166,050	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	16%
113	54631	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORC.DE 2.80X1.55 MTS.,PRIM.MA.DE LOS ANGELES POLANCO LOPEZ, EL RINCON DE SANALONA.	6-CULIACÁN	EL RINCÓN	166,050	166,050	166,050	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	0	1%
114	66600	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JAIME NUNO	6-CULIACÁN	BACURIMI	162,000	162,000	162,000	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	0	1%
115	66519	LETRINA TIPO RURAL EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORCION DE 2.80X1.55 MTS. PARA HOMBRES Y MUJERES Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS TEOFILO ALVARES BORBOA	6-CULIACÁN	CAMPO CAMATO	162,000	162,000	162,000	56,700	35%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	0	20%
116	88116	S. SANITARIOS 6X8 MTS. AISLADOS REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA 24 DE AGOSTO. BACHIGUALATO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	611,000	611,000	611,000	0	0%	0	0	AULA	2	0	14%
117	77318	TRES AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANIT. DE 6X8.00 MTS MOD AISLADO, TIPO CAPFCE Y OBRA EXT J. DE NIÑOS ESTHELA ORTIZ DE	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	1,652,341	1,652,341	1,652,341	40,301	2%	0	0	AULA	5	0	0%
118	74438	UNA AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 6X8 MTS, TIPO GOBIERNO DEL ESTADO Y OBRA EXT., PRIM.ESTATAL., FRACC. VILLA BONITA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	322,433	322,433	322,433	0	0%	0	0	AULA	1	1	70%
119	66955	UNA AULA ADOSADA DE 6.00 X 5.30 MTS. TIPO GOB. DEL ESTADO Y OBRA EXTERIOR. J DE NIÑOS DELIA MERCEDES ACOSTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	235,000	235,000	235,000	82,250	35%	0	0	AULA	1	0	1%
120	66674	UNA AULA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. Y LETRINA RURAL CON FOSA, POZO Y CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS EL LIMON DE	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE TELLAECHÉ	455,000	455,000	455,000	171,076	38%	0	0	AULA	1	1	65%
121	87949	UNA AULA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. HIGUERAS DE ABUYA	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	556,000	556,000	556,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%
122	67502	UNA AULA DDIACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	235,000	235,000	235,000	82,250	35%	0	0	AULA	1	1	74%
123	67661	UNA AULA DDIACTICA ASILADA DE 6.00X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS S/N	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	330,000	330,000	330,000	115,500	35%	0	0	AULA	1	1	50%
124	88062	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. MARCOS MORA AGUILERA	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	348,047	348,047	348,047	108,496	31%	0	0	AULA	1	1	70%
125	66841	UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO GOB. DEL ESTADO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS DR. JESUS KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	235,000	235,000	235,000	82,250	35%	0	0	AULA	1	0	40%
126	87737	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA. COL. OBREGO C.	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	1%
127	66158	UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE COCNETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS, JEAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	297,305	297,305	297,305	95,200	32%	0	0	AULA	1	0	6%
128	66315	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE EST.REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS, IGNACIO ZARAGOZA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	272,000	272,000	272,000	95,200	35%	0	0	AULA	1	1	80%
129	66414	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS ALVARO OBREGON	6-CULIACÁN	EL DIEZ	272,000	272,000	272,000	95,264	35%	0	0	AULA	1	1	80%
130	67103	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS LEONA VICARIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	330,000	330,000	330,000	115,500	35%	0	0	AULA	1	0	45%
131	67246	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS FCO. GABILONDO SOLER.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	330,000	330,000	330,000	115,500	35%	0	0	AULA	1	1	70%
132	65188	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30 MTS TIPO CAPFCE EST. REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	297,305	297,305	297,305	104,895	35%	0	0	AULA	1	0	48%
133	74681	UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS, EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM.EMILIANO ZAPATA.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	368,558	368,558	368,558	202,247	55%	0	0	AULA	1	0	47%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
134	66795	UNA AULA DIDACTICA ASILADA DE 6.00X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS JUAN E PESTALOZZI	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	AULA	1	1	72%
135	67903	UNA AULA DIDACTICA ASILADA DE 6.00X8.00 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS S/N	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	330,000	330,000	330,000	124,000	38%	0	0	AULA	1	1	70%
136	68247	UNA AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. ADOSADO. SERV. SANITARIOS TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	620,943	620,943	620,943	15,974	3%	0	0	AULA	3	1	31%
137	75282	1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. JORGE GONZALEZ LARA.	6-CULIACÁN	FRACCIONAMIENTO O LOS ÁNGELES	368,558	368,558	368,558	115,500	31%	0	0	AULA	1	0	47%
138	56929	2 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. GENARO ESTRADA FELIX.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	680,740	680,740	680,740	213,573	31%	0	0	AULA	2	1	48%
139	56679	2 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. SANTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	680,740	680,740	680,740	209,111	31%	0	0	AULA	2	1	70%
140	54330	3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 MTS., TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIMARIA INDEPENDENCIA, FRACC. LA CONQUISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,021,045	1,021,045	1,021,045	24,904	2%	0	0	AULA	3	0	0%
141	55676	3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, S. SANIT. D EXX8 MTS, TERM. TECHUMBRE Y OBRA EXT. (MOB. P/5 AULAS), PRIM. NUEVA CREACION	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,296,224	2,296,224	2,296,224	57,436	3%	0	0	AULA	7	2	32%
142	89332	UNA AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. AISLADA, LETRINA CON FOSA Y POZO Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM. 318. SAN PANTALEON	7-CHOIX	SAN PANTALEÓN	492,001	492,001	492,001	172,200	35%	0	0	AULA	3	2	76%
143	89909	DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS, ESTR. REG. TIPO CAPFCE DE 6X8 MTS. MAS OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA NUM 186. CEUTA	8-ELOTA	CEUTA	625,000	625,000	625,000	0	0%	0	0	AULA	2	0	2%
144	89439	DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS., DIRECCION, SERV. SANIT. TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR. T.V. SECUNDARIA 319. PUEBLO NUEVO	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	1,342,417	1,342,417	1,342,417	500,528	37%	0	0	AULA	5	2	48%
145	88199	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUEVA CREACION. LOS ARROYITOS	8-ELOTA	COBERTURA MUNICIPAL	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	1	52%
146	88315	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA RAFAELA SARABIA AGUILAR. EL SALADITO	8-ELOTA	EL SALADITO	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	3%
147	75371	1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EST. REG. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT., PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO.	8-ELOTA	PUEBLO NUEVO	368,558	368,558	368,558	115,500	31%	0	0	AULA	1	1	72%
148	88531	UNA AULA DIDACTICA AISLADA 2 EE EST. U-1C Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA NUEVA CREACION. PUEBLO NUEVO LOS INSURGENTES REHABILITACIÓN	9-ESCUINAPA	COBERTURA MUNICIPAL	556,000	556,000	556,000	194,600	35%	0	0	AULA	1	0	32%
149	77685	REHABILITACION DE 2 AULAS, DIRECCION, SANITARIOS, TECHUMBRE, DEMOLICION D E 1 AULA Y REDES ELECTRICAS, HIDRAULICA Y SANITARIAS. J. DE NIÑOS GUADALUPE ALMARAL EJ. EL VENADILLO	12-MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	1,211,795	1,211,795	1,211,795	452,495	37%	0	0	AULA	4	4	95%
150	86904	RAHAB. S. SANITARIOS DE 4.5X6 MTS. TIPO CAPFCE. T.V. SECUNDARIA NUM. 1 AGUA CALIENTE DE CEBADA	17-SINALOA	AGUA CALIENTE DE CEBADA	100,000	100,000	100,000	35,000	35%	0	0	AULA	1	0	2%
151	77124	REPOSICION DE LOSA DE AZOTEA DE 4 AULAS, IMPERM. E INST. DE S. SANITARIOS Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE	17-SINALOA	COBERTURA MUNICIPAL	410,000	410,000	410,000	150,000	37%	0	0	AULA	6	3	53%
152	87655	REHAB. PRIMERA ETAPA DE 8 AULAS, COCINA, COMEDOR EN CANCELERIA, HERRERIA, PISOS, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, APLANADOS E INSTALACION ELECT. PRIM. PROF. MAXIMINO	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MÉXICO (PALMITAS)	1,034,594	1,034,594	1,034,594	25,234	2%	0	0	AULA	8	2	20%
153	88892	REHABILITACION DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LAB. SECUNDARIA JUDITH GAXIOLA VALDES. COL. CENTRO	6-CULIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	656,566	656,566	656,566	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAETA
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F			
		APORTACIONES FEDERALES		181,962,082	134,686,215	134,686,215	126,355,509	94%		58,118	51,214	88%
		FAETA										
		EDUCACIÓN TECNOLÓGICA										
1	9658	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	115,786,447	86,656,896	86,656,896	86,656,896	100%	ALUMNO	7,059	7,861	111%
2	9929	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	8,614,901	6,461,181	6,461,181	6,461,181	100%	ALUMNO	7,059	7,861	111%
3	92551	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	35,673,238	24,933,643	24,933,643	22,835,905	92%	ADULTO Y JÓVEN	22,000	17,746	81%
4	92940	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	21,887,496	16,634,495	16,634,495	10,401,527	63%	ADULTO Y JÓVEN	22,000	17,746	81%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1				A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		196,755,878	177,080,284	196,755,878	57,504,964	32%		11,201	6,783	61%
1	69971	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	59,683,360	53,715,018	59,683,360	7,900,277	15%	PERSONA	5,882	3,414	58%
2	70002	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	14,044,018	12,639,616	14,044,018	8,472,395	67%	PERSONA	1,710	1,300	76%
3	70014	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	2,710,112	2,439,101	2,710,112	780,820	32%	OBRA	4	2	50%
4	70031	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	47,192,601	42,473,341	47,192,601	23,770,891	56%	PERSONA	1,925	1,765	92%
5	70073	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	68,585,787	61,727,208	68,585,787	15,536,024	25%	EQUIPO	1,660	292	18%
6	70094	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	4,540,000	4,086,000	4,540,000	1,044,557	26%	PERSONA	20	10	50%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		1											
		APORTACIONES FEDERALES											
		FAFEF			490,219,059	490,219,059	473,245,365	424,044,530	87%		320,758,852	320,737,909	100%
		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA											
		INVERSIÓN											
		OBRA PÚBLICA											
		CONSTRUCCIÓN											
1	123243	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RODOLFO G. ROBLES EN EL FUERTE MUNICIPIO DE EL FUERTE	10-EL FUERTE	EL FUERTE	3,499,661	3,499,661	3,499,661	1,710,208	49%	METRO LINEAL	566	15	3%
2	143648	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZON EN GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,472,000	2,472,000	2,472,000	0	0%	METRO LINEAL	9,230	0	0%
3	123261	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. LAS PALMAS EN GUASAVE MCIPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,110,089	2,110,089	2,110,089	1,457,742	69%	METRO LINEAL	563	163	29%
4	123303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L BLDV. MAQUICOPA EN JUAN JOSE RIOS MCPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	1,662,336	1,662,336	1,662,336	990,854	60%	METROS LINEALES	200	100	50%
5	123188	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN GUASAVE MCIPIO DE GUASAVE	11-GUASAVE	GUASAVE	1,904,423	1,904,423	1,904,423	1,321,572	69%	METRO LINEAL	360	72	20%
6	123111	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ	11-GUASAVE	GUASAVE	1,893,896	1,893,896	1,893,896	1,317,386	70%	METRO LINEAL	380	85	22%
7	106572	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS MEZCALES EN JUAN JOSÉ RÍOS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	714,410	714,410	714,410	714,410	100%	METROS	698	698	100%
8	123115	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO DE MAZATLAN	11-GUASAVE	GUASAVE	4,859,967	4,859,967	4,859,967	3,388,093	70%	METRO LINEAL	952	320	34%
9	123101	PAVIMENTACION DEL BLVD. DIEGO MARTINEZ DE HURDAIDE	11-GUASAVE	GUASAVE	1,707,156	1,707,156	1,224,723	1,224,723	72%	METRO LINEAL	200	60	30%
10	123140	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. FRANCISCO I MADERO EN COL. VALLES DEL EJIDO CD. DE MAZATLAN MCIPIO DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,722,867	2,722,867	2,722,867	0	0%	METRO LINEAL	711	0	0%
11	123211	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAFAEL BUELNA EN PERICOS MCIPIO DE MOCORITO	13-MOCORITO	PERICOS	1,503,896	1,503,896	1,503,896	0	0%	METRO LINEAL	196	97	49%
12	123219	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN MOCORITO MCIPIO DE MOCORITO	13-MOCORITO	MOCORITO	1,206,295	1,206,295	1,206,295	590,924	49%	METRO LINEAL	187	110	59%
13	123170	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EUSTAQUIO BUELNA EN MOCORITO MCIPIO DE MOCORITO	13-MOCORITO	MOCORITO	3,536,386	3,536,386	3,536,386	1,767,192	50%	METRO LINEAL	563	88	16%
14	143402	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOC. DE PERICOS EN EL MPIO. DE MOCORITO	13-MOCORITO	PERICOS	2,188,912	2,188,912	2,188,912	1,061,697	49%	METRO LINEAL	308	108	35%
15	117760	CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL EN CALLEJON MORELOS	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,136,032	1,136,032	808,050	808,050	71%	METROS	102	45	44%
16	142981	PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO EN LA AVE. MIGUEL ALEMÁN EN EL ROSARIO MPIO. DE EL ROSARIO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,828,461	2,828,461	2,828,461	1,202,483	43%	METRO LINEAL	552	0	0%
17	123175	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN AGUA VERDE MCIPIO DE EL ROSARIO	14-ROSARIO	AGUA VERDE	692,040	692,040	692,040	688,955	100%	METRO LINEAL	103	102	99%
18	117955	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE PANUCO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,047,200	1,047,200	733,717	733,717	70%	METRO LINEAL	185	180	97%
19	119257	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SALVADOR LIZARRAGA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,047,200	1,047,200	1,047,200	932,466	89%	METRO LINEAL	159	155	97%
20	119324	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALREDEDOR DE LA PLAZUELA	14-ROSARIO	CACALOTAN	660,480	660,480	660,480	410,072	62%	METRO LINEAL	105	102	97%
21	119452	PAVIMENTACION DE LA CALLE COSALA ENTRE DONATO GUERRA Y GUILLERMO NELSON	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,424,686	99%	METRO LINEAL	305	305	100%
22	123125	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANUCO ENTRE CALLE COSALA Y RASTRO MUNICIPAL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,210,169	1,210,169	1,210,169	1,022,921	85%	METRO LINEAL	200	170	85%
23	119386	PAVIMENTACION DE LA PROLONG. AV. DE LOS DEPORTES ENTRE MARIA CLEOFAS Y CRUZ PADILLA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,340,373	1,340,373	1,340,373	1,340,373	100%	METRO LINEAL	314	314	100%
24	123279	PAVIEENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIO BLANCO EN GUAMUCHIL MCIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	1,271,268	1,271,268	1,271,268	1,271,268	100%	METRO LINEAL	170	120	71%
25	123254	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN GUAMUCHIL MCIPIO DER SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	2,477,120	2,477,120	2,477,120	1,927,009	78%	METRO LINEAL	294	148	50%
26	123290	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. IGNACION ZARAGOZA EN GUAMUCHIL MCIPIO DE SALVADOR ALVARADO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,706,024	3,706,024	3,706,024	3,506,824	95%	METRO LINEAL	493	305	62%
27	123082	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CERVANTES LEON	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUÁREZ	1,124,555	1,124,555	1,124,555	857,120	76%	METRO LINEAL	120	120	100%
28	104947	ADOQUINADO DE CALLE PARALELA CARRETERA SAN IGNACIO-COYOTITAN	16-SAN IGNACIO	COYOTITÁN	2,867,186	2,867,186	2,867,186	2,867,186	100%	METROS	563	563	100%
29	105570	ADOQUINADO DE LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	268,897	268,897	251,125	251,125	93%	METROS	52	52	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAFEF
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
30	123181	ADOQUINADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN EST. DIMAS MCPIO DE SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,221,024	1,221,024	1,221,024	599,545	49%	METRO LINEAL	185	149	81%
31	105369	EMPEDRADO DE CALLE AQUILES SERDÁN, EN BARRAS DE PIAXTLA	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	861,415	861,415	846,836	846,836	98%	METROS	148	143	97%
32	143469	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES EN LA LOC. DE SAN IGNACIO EN EL MPIO. DE SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,667,796	2,667,796	2,667,796	0	0%	METRO LINEAL	536	0	0%
33	123053	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRET. SAN IGNACIO-COYOTITAN, MARGEN DERECHA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	995,400	995,400	995,400	995,400	100%	METRO LINEAL	142	121	85%
34	123149	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. NIÑOS HEROES EN SINALOA DE LEYVA MCPIO DE SINALOA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	1,300,877	1,300,877	1,300,877	921,660	71%	METRO LINEAL	169	55	33%
35	90736	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	18-NAVOLATO	NAVOLATO	11,989,421	11,989,421	11,989,421	6,994,509	58%	METROS	1,499	1,484	99%
36	106784	PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONG. DEL BLVD. SALIDA A EL CASTILLO	18-NAVOLATO	EL CASTILLO	1,228,669	1,228,669	1,228,669	1,228,669	100%	METROS	540	540	100%
37	143169	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA CALLE TEGORIPA EN LA LOC. DE TEGORIPA EN EL MPIO. DE BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	TEGORIPA	1,318,945	1,318,945	1,318,945	573,842	44%	METRO LINEAL	505	354	70%
38	123269	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO MCPIO DE BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	SAN ANTONIO	1,250,106	1,250,106	1,250,106	1,250,106	100%	METRO LINEAL	637	637	100%
39	123318	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN SOYATITA MCPIO DE BADIRAGUATO	3-BADIRAGUATO	SOYATITA	2,507,443	2,507,443	2,507,443	1,040,940	42%	METRO LINEAL	1,031	320	31%
40	123086	PAVIMENTACION DE LA CALLE HECTOR R. OLEA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	509,193	509,193	218,674	218,674	43%	METRO LINEAL	86	86	100%
41	123094	PAVIMENTACION DE LA CALLE MERCEDES C. DIAZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,519,738	1,519,738	618,150	618,150	41%	METRO LINEAL	259	235	91%
42	123311	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CONCORDIA MCPIO DE CONCORDIA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	3,372,582	3,372,582	3,372,582	1,121,399	33%	METRO LINEAL	581	58	10%
43	143117	PAVIMENTACION DEL BLVD. RAMAL AL VERDE EN LA LOC. DE EL VERDE EN EL MPIO. DE CONCORDIA	4-CONCORDIA	EL VERDE	5,761,769	5,761,769	5,761,769	2,164,618	38%	METRO LINEAL	1,000	280	28%
44	105699	PAVIMENTO DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS	5-COSALÁ	COSALÁ	3,410,454	3,410,454	2,186,203	2,186,203	64%	METROS	683	683	100%
45	123234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJIDAL NORTE EN CHOIX MCPIO DE CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	2,416,157	2,416,157	2,416,157	1,868,842	77%	METRO LINEAL	455	200	44%
46	123229	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJIDAL ORIENTE EN CHOIX MCPIO DE CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	1,764,056	1,764,056	1,764,056	1,411,880	80%	METRO LINEAL	341	110	32%
47	143434	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. CAÑITAS EN LA LOC. DE CHOIX EN EL MPIO. DE CHOIX	7-CHOIX	CHOIX	2,999,115	2,999,115	2,999,115	1,272,387	42%	METRO LINEAL	529	74	14%
48	123073	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE MARINA NACIONAL EN TEACAPAN MUNICIPIO DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	3,185,518	3,185,518	3,185,518	1,398,457	44%	METRO LINEAL	366	85	23%
49	143083	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO PEREZ EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA MCPIO. DE ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,821,579	1,821,579	1,821,579	753,311	41%	METRO LINEAL	247	112	45%
50	96436	RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA MATAMOROS-ACCESO A PRESA EUSTAQUIO BUELNA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	2,631,117	2,631,117	578,628	578,628	22%	METROS	1,520	1,520	100%
51	96296	MEJORAMIENTO CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL MAZATLÁN	40,000,000	40,000,000	33,000,000	33,000,000	83%	KILÓMETRO	1,592	1,592	100%
52	143668	ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA LA CIUDAD DE MAZATLÁN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	10,212,000	10,212,000	10,212,000	2,384,630	23%	ACCIÓN	1	0	10%
53	91783	REVESTIMIENTO DE CALLES DE MAZATLÁN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	4,608,512	4,608,512	4,608,512	4,608,512	100%	METROS CUADRADO	87,138	87,138	100%
54	91076	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO 5 DE MAYO	18-NAVOLATO	CINCO DE MAYO	859,449	859,449	257,835	257,835	30%	METROS	2,000	1,980	99%
55	96379	REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1-AHOME	LOS MOCHIS	4,072,315	4,072,315	325,331	325,331	8%	METROS	2,720	245	9%
56	101935	SANEAMIENTO FINANCIERO OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	106,227,758	106,227,758	106,227,758	106,227,758	100%	PESOS	106,227,758	106,227,758	100%
57	102025	PAGO DE INTERESES DEUDA PUBLICA SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	214,407,352	214,407,352	214,407,352	214,407,352	100%	PESOS	214,407,352	214,407,352	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido							
		1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
24	116231	CONCURSO NACIONAL DE PLAZAS DOCENTES (CEIDES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	186,861	186,861	186,861	186,861	100%	0	0	EVALUACIÓN	5,200	5,200	100%
25	139084	EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11,100,991	11,100,991	11,100,991	3,685,630	33%	0	0	NIÑO	18,547	5,629	30%
26	125231	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,091,551	1,126,406	1,126,406	1,592,587	141%	0	0	ALUMNO	80	59	74%
27	125415	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,091,551	2,787,495	4,091,551	2,691,300	97%	0	0	ALUMNO	162	524	323%
28	116682	PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	898,576	898,576	898,576	103,356	12%	0	0	MAESTRO	1,852	3,145	170%
29	115361	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	35,356,725	35,356,725	35,356,725	1,209,326	3%	0	0	CURSO	4	2	50%
30	123249	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS (PROMIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6,679,664	6,679,664	4,643,709	6,679,664	100%	0	0	ESCUELA	3	3	100%
31	115923	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	30,549,438	30,549,438	30,549,438	0	0%	0	0	ESCUELA	1,750	0	0%
32	123288	PROGRAMA ESCUELAS SIEMPRE ABIERTAS (PESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11,716,711	7,000,000	11,716,711	6,553,679	94%	0	0	ESCUELA	697	327	47%
33	125535	PROGRAMA ESTATAL DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	87,561,082	87,561,082	87,561,082	84,325	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
34	114880	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12,683,439	6,341,720	6,341,720	5,662,460	89%	0	0	MAESTRO	28,824	31,994	111%
35	135891	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	24,000,000	24,000,000	24,000,000	20,732,040	86%	0	0	BECA	4,800	3,759	78%
36	116440	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	16,600,000	16,600,000	16,600,000	119,213	1%	0	0	ESCUELA	68	87	128%
37	115145	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,397,206	1,397,206	1,397,206	237,615	17%	0	0	CAPACITACIÓN	1,973	1,572	80%
38	135990	PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,152,521	5,152,521	5,152,521	172,966	3%	0	0	DOCENTE	9,475	8,933	94%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM TERCER TRIMESTRE 2009
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	1132	378,837,733	332,742,542	354,115,237	277,513,744	83.4%
AHOME	97	26,981,499	27,607,603	27,607,604	26,222,492	95.0%
ANGOSTURA	75	9,423,494	6,488,217	9,423,494	6,488,217	100.0%
BADIRAGUATO	103	23,573,993	23,046,496	23,573,993	23,046,396	100.0%
CONCORDIA	30	9,593,457	9,541,392	9,541,392	2,709,031	28.4%
COSALA	9	3,501,672	2,137,830	2,137,830	1,827,281	85.5%
CULIACAN	83	60,583,256	60,583,653	60,583,553	30,108,577	49.7%
CHOIX	46	8,820,326	8,820,306	8,820,306	7,133,716	80.9%
ELOTA	60	15,207,176	14,525,010	14,525,010	13,223,771	91.0%
ESCUINAPA	7	7,307,400	6,279,469	6,279,469	5,886,769	93.7%
EL FUERTE	51	10,251,453	10,251,453	10,281,453	10,251,453	100.0%
GUASAVE	314	82,437,790	82,275,289	82,275,037	81,566,039	99.1%
MAZATLAN	83	40,729,565	25,012,021	40,559,565	25,003,021	100.0%
MOCORITO *	0	0	0	0	0	0.0%
ROSARIO	31	29,804,413	8,446,968	8,446,968	5,948,109	70.4%
SALV. ALVARADO	27	9,576,366	9,014,140	9,013,690	4,561,917	50.6%
SAN IGNACIO	21	5,884,036	5,884,036	5,884,036	5,115,002	86.9%
SINALOA	31	9,506,236	9,506,236	9,506,236	5,098,530	53.6%
NAVOLATO	64	25,655,601	23,322,423	25,655,601	23,323,423	100.0%

* No capturo información

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FORTAMUN TERCER TRIMESTRE 2009**

(pesos)

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	171	975,509,178	658,677,970	742,295,011	637,129,108	96.7%
AHOME	2	151,007,403	113,270,746	113,270,746	103,851,774	91.7%
ANGOSTURA	10	16,576,734	11,995,891	16,576,704	11,995,891	100.0%
BADIRAGUATO	2	13,415,243	8,765,146	13,415,243	8,765,146	100.0%
CONCORDIA	17	11,519,075	8,639,307	8,639,307	8,639,307	100.0%
COSALA	10	13,770,722	6,612,866	5,423,997	5,423,997	82.0%
CULIACAN	13	308,696,958	224,660,777	224,660,807	224,660,807	100.0%
CHOIX	2	12,371,709	12,371,709	12,371,709	7,648,681	61.8%
ELOTA	13	18,108,887	18,108,887	18,108,887	11,343,568	62.6%
ESCUINAPA	2	19,333,000	14,333,408	14,333,408	14,333,408	100.0%
EL FUERTE	2	35,981,460	26,986,102	26,986,102	26,986,102	100.0%
GUASAVE	19	116,281,055	69,032,462	69,033,462	69,032,462	100.0%
MAZATLAN	60	107,030,570	34,689,099	107,030,570	34,689,099	100.0%
MOCORITO	3	17,216,000	9,679,500	12,911,999	9,678,462	100.0%
ROSARIO	6	18,453,500	12,339,284	12,339,284	12,339,292	100.0%
SALV. ALVARADO	1	26,344,705	17,637,150	17,637,150	17,637,150	100.0%
SAN IGNACIO	1	9,093,000	6,807,370	6,807,370	7,355,696	108.1%
SINALOA	2	33,040,302	24,760,223	24,760,223	24,760,223	100.0%
NAVOLATO	6	47,268,855	37,988,043	37,988,043	37,988,043	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE
RECURSOS FISCALES 2008**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H			
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B									
		SUBSIDIOS																
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			623,716,628	623,704,628	623,704,628	445,753,002	71%	229,869	229,869		617,928	421,768	68%			
		FIES																
		INVERSIÓN																
		OBRA PÚBLICA																
		CONSTRUCCIÓN																
1	118356	CONS. SEL SIST.ALCANTAR.COL.MAQUIO CLOUTIER-CONST.POZO SALITREEN LA ZONA ALTA GUAMUCHIL-CONST.DRENAJE Y SANAM.-CONTR.DE PLANTA DE AGUAS RESI. ALTATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,074,709	5,074,709	5,074,709	1,710,577	34%	0	0	OTROS	7,280	4,370	60%			
2	107162	CONST. CARR LAZARETO- ALHUETE - PAV. CALLE CLINICA D' LA LOCALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	7,811,813	7,811,813	7,811,813	7,470,107	96%	0	0	METROS CUADRADOS	82,357	82,357	100%			
3	117698	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	1-AHOME	MATACAHUI (EL CAMPITO)	1,240,642	1,240,642	1,240,642	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	10%			
4	117699	CONSTRUCCION DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO 1º DE MAYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MOCHIS	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,357	0	0%			
5	117700	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND 8TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	390,086	390,086	390,086	390,086	100%	0	0	METRO LINEAL	7,530	7,530	100%			
6	117701	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJETAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	1,335,418	1,335,418	1,335,418	1,335,418	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
7	117702	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1-AHOME	PAREONES	849,533	849,533	849,533	0	0%	0	0	METROS LINEALES	6,000	0	0%			
8	117703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND, COLECTOR Y EMISOR. (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA AL EJERCICIO 2008)	1-AHOME	HUATABAMPITO	567,846	567,846	567,846	567,846	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,260	90%			
9	117704	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1RA ETAPA)	1-AHOME	POBLADO NÚMERO CINCO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	4,850	243	5%			
10	117705	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	516,078	516,078	516,078	516,078	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
11	117706	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA SUSTICION DE FUENTE DE ARASTOCIMINTO	10-EL FUERTE	LAS CABANILLAS	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
12	117707	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS TERREROS	720,000	720,000	720,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	2,100	0	0%			
13	117708	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS DOMICILIARIAS)	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	76,053	76,053	76,053	76,053	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%			
14	117709	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA, RED TOMAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO)	10-EL FUERTE	LOS MOTOS	560,485	560,485	560,485	560,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
15	117710	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTÉN	1,170,218	1,170,218	1,170,218	1,170,218	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
16	117711	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	11-GUASAVE	BUENAVISTA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS LINEALES	6,190	2,785	45%			
17	107504	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO	11-GUASAVE	EL BURRIÓN	7,760,910	7,760,910	7,760,910	7,760,910	100%	0	0	SISTEMA	7	7	100%			
18	117712	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	646,090	646,090	646,090	646,090	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
19	105729	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA (TR. C. CERRO DE LA C. Y VIVA VILLA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	516,443	516,443	516,443	516,443	100%	0	0	METRO CUADRADO	590	590	100%			
20	103667	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PARAISO (TRAMO C.LI. OMES Y AV. LOS PINOS) COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	397,633	397,633	397,633	397,633	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%			
21	106909	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RAFAEL BUELNA (TR. ENTRE VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA), COL BENITO JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	558,726	558,726	558,726	558,726	100%	0	0	METRO CUADRADO	810	810	100%			
22	118307	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,136,572	1,136,572	1,136,572	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,710	0	0%			
23	118230	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URIAS (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	6,236,572	6,236,572	6,236,572	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%			
24	105940	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE ANTONIOM VILLAREAL (TRAMO C. CHIHUIHUAJUA Y C. TOMA DE A. PRIETA) COL. FRANCISCO VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	651,553	651,553	651,553	651,553	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%			
25	106208	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (TRAMO C.M. MAZA DE JUAREZ Y FFCO) COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	479,473	479,473	479,473	479,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	470	470	100%			
26	105997	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PEMEX (TRAMO C. REV. Y C. FERROCARRIL), COL. JESUS GARCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	814,580	814,580	814,580	814,580	100%	0	0	METRO CUADRADO	740	740	100%			
27	106106	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE PRIMAVERA (C. GLADIOLA Y C. LIRIO) COL. FLORES MAGÓN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	685,455	685,455	685,455	685,455	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%			
28	106278	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO 2DA DE J. BALDERAS Y J. BALDERAS), COL. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	594,143	594,143	594,143	594,143	100%	0	0	METRO CUADRADO	530	530	100%			
29	106735	CONSTRUCCION DE PAV. DE LA CALLE 18 DE MARZO (TRAMO INSURGENTES Y AV. CIRCUNVALACION) COL. R. JARAMILLO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,425,606	1,425,606	1,425,606	1,425,606	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,240	1,240	100%			
30	105858	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA ISABEL (TR. C. ALTATA Y C/ON ISABEL), COL. CASA REDONDA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,304,436	1,304,436	1,304,436	1,304,436	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%			
31	104177	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T DE SALTILLO (TRAMO C.T. DE ZACATECAS Y C.T. DEL PADERON), COL. A. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	721,738	721,738	721,738	721,738	100%	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
32	103000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFONSO G. CALDERON (TRAMO C.V.CARRANZA Y LUIS D. COLOSI) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,291,706	2,291,706	2,291,706	2,291,706	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%
33	102676	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALFREDO BONFIL (TRAMO C.P.OROZCO Y C.TOLEDOR CORRO) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,826,240	1,826,240	1,826,240	1,826,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%
34	106088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS (TR. C. VENADOS Y PEG. DE PAV. SAN JUAN), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,203,639	1,203,639	1,203,639	1,203,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%
35	104311	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DORADOS DE VILLA (TRAMO C. RAUL MADERO Y C. HIDALGO) COL. PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	207,849	207,849	207,849	207,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%
36	107173	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C. PASCUAL OROZCO Y C.F.VILLA) COL. S. ALLENDE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	925,377	925,377	925,377	925,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%
37	105763	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (TRAMO C.V. CARRANZA Y AV. LUIS DONALDO COLOSI), COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,244,886	2,244,886	2,244,886	2,244,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,290	2,290	100%
38	107508	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ (TRAMO C.V. CARRANZA Y C.FCO. VILLA) COL. SALVADOR ALVARADO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	643,915	643,915	643,915	643,915	100%	0	0	METRO CUADRADO	745	745	100%
39	106255	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE FLORES DE EUGENIA (TR. ENTRE TULIPAN Y FLADIOLAS), COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	662,646	662,646	662,646	662,646	100%	0	0	METRO CUADRADO	710	710	100%
40	107268	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G. ESTRADA (TRAMO ENTRE NO INTERVENCION Y AV. CRISTOBAL COLON), PUESTA DE SOL	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,359,708	1,359,708	1,359,708	1,359,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720	1,720	100%
41	103809	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE G.A MADERO (TRAMO C.A GOMEZ Y C.A GONZALEZ), COL. FCO I. MADERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	908,505	908,505	908,505	908,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%
42	104725	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INFIERNILLO (TRAMO C. RIO PIAXTLA Y C. PRIV. DE CIRUV.) COL. INDEPENDENCIA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	968,285	968,285	968,285	968,285	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%
43	105120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. C. FRESNO Y LIM. TERRENO), COL. ARBOLERA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,197,856	1,197,856	1,197,856	1,197,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850	1,850	100%
44	104188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAURELES (TR. DURAZNO Y PINOS), COL. EMILIANO ZAPATA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	750,719	750,719	750,719	750,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%
45	105566	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE M. ALTAMIRANO (TR. C.A. NERVO Y ANTONIO PLAZA), COL. RAFAEL BUELNA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	591,915	591,915	591,915	591,915	100%	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%
46	105680	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARTE (TRAMO AV. AMERICAS Y C. 2 DE ABRIL) COL. ESPERANZA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	783,712	783,712	783,712	783,712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%
47	103491	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NARDO (TRAMO C. TULIPA. Y C. GLADIOLAS) COL. FLORES MAGON	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	730,000	730,000	730,000	730,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	710	710	100%
48	104831	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIV. DEL MALECON (TRAMO C. FERROCARRIL Y C. MERCURIO) COL. SANTA ELENA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	538,889	538,889	538,889	538,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%
49	106946	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE LA PUNTILLA (TRAMO C. 1ERA. Y C. 2DA. Y C. JUAN BALDERAS), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	559,943	559,943	559,943	559,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%
50	107082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE R. NEVAREZ (C.S. GUEVARA Y C. VIVA VILLA), COL. L. DE EXPRESION	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	661,402	661,402	661,402	661,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	810	810	100%
51	105821	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RASTRO (TRAMO C. GUADALUPE VIC. Y C. RASTRO), COL. URIAS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,227,867	1,227,867	1,227,867	1,227,867	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,010	1,010	100%
52	105983	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO DE LAS CAÑAS (TR. PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE), COL. ESTERO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,364,423	1,364,423	1,364,423	1,364,423	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%
53	104580	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RIO HUMAYA (TRAMO AV. UNIVERSIDAD Y C.P. LAS PALMAS) COL. INSURGENTE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	430,836	430,836	430,836	430,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%
54	107463	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SEXTA (TRAMO C.A.MELGAR Y C. FCO. MONTES DE OCA) COL. MORELOS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	625,072	625,072	625,072	625,072	100%	0	0	METROS CUADRADOS	740	740	100%
55	104427	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIXTO ROMAN (TRAMO C.A.G. CALDERON Y C. ACONTECER), COL. L. EXPRE	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	688,891	688,891	688,891	688,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%
56	103996	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TOLUCA (TRAMO C. EDO. DE OCCID. Y C. CALIFORNIA), COL. S. CELIS.	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	674,000	674,000	674,000	674,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%
57	106862	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE T.ZACATECAS (TRAMO DIV. DEL NORTE Y AV. R. BUELNA), COL. FCO. VILLA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	605,315	605,315	605,315	605,315	100%	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%
58	106143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ (TRAMO C.J. BALDERAS Y CIRCUNVALACION), COL. B. JUAREZ	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	709,074	709,074	709,074	709,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%
59	105924	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON ACAPULCO (TR. CION ENSENADA Y SAN LUIS POTOSI) COL. FCO. SOLIS	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	886,106	886,106	886,106	886,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%
60	117713	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	458,292	458,292	458,292	458,292	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
61	117714	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRÓN	110,586	110,586	110,586	110,586	100%	0	0	POZO	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % J/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
62	117715	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	128,955	128,955	128,955	128,955	100%	0	0	POZO	1	1	100%
63	105872	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTUARIO DEL NORTE (TRAMO ENTRE AV. REVOLUCION Y TOPE DE PAVIMENTO) COL PUEBLO NUEVO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	481,951	481,951	481,951	481,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%
64	116534	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	MELCHOR OCAMPO	1,008,044	1,008,044	1,008,044	952,074	94%	0	0	OBRA	1	1	100%
65	117716	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	13-MOCORITO	CAIMANERO	1,925,000	1,925,000	1,925,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	5,000	250	5%
66	117717	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOVECO	2,466,177	2,466,177	2,466,177	2,466,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
67	143796	CONSTRUCCION DEL KISKO Y PLAZUELA	13-MOCORITO	POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA)	1,008,044	1,008,044	1,008,044	853,447	85%	0	0	OBRA	1	1	80%
68	107332	PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO AGUDO-HIGUERA DE LOS VEGA	13-MOCORITO	MOCORITO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,640	6,640	100%
69	107197	PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO	13-MOCORITO	SAN BENITO	13,253,333	13,253,333	13,253,333	13,253,333	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,640	24,640	100%
70	115690	REHABILITACION DE CIRCUITO DE CALLES EN LA LOCALIDAD	13-MOCORITO	PERICOS	1,441,490	1,441,490	1,441,490	1,441,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,645	4,645	100%
71	117718	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SINALOA	14-ROSARIO	EL POZOLE	2,333,983	2,333,983	2,333,983	0	0%	0	0	METROS LINEALES	7,500	0	0%
72	117719	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	2,125,558	2,125,558	2,125,558	2,125,558	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
73	117203	PAVIMENTACION DE LA CALLE DONATO GUERRA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,390,359	2,390,359	2,390,359	2,213,188	93%	0	0	METROS CUADRADOS	3,735	3,735	100%
74	117265	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL BUELNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	2,943,576	2,943,576	2,943,576	2,832,104	96%	0	0	METROS CUADRADOS	4,967	4,967	100%
75	117720	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GOLONDRINAS	15-SALVADOR ALVARADO	GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA)	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%
76	117721	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (DESDE POZO 3 HASTA TANQUE) EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIÉNEGA DE CASAL	517,998	517,998	517,998	517,998	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
77	143772	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PABLO BAUNET	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,441,775	3,441,775	3,441,775	3,441,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,285	2,957	90%
78	117122	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CALLE RIO HUMAYA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	232,310	232,310	232,310	232,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%
79	115839	PAVIMENTACION DE LA AV. ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	3,060,164	3,060,164	3,060,164	3,060,164	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%
80	116246	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	818,788	818,788	818,788	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	946	946	100%
81	116364	PAVIMENTACION DE LA AV. MARIANO MATAMOROS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	603,360	603,360	603,360	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	646	646	100%
82	115959	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENRIQUE DUNNANT	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	440,893	440,893	440,893	440,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	362	362	100%
83	116629	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,044,935	1,044,935	1,044,935	952,213	91%	0	0	METRO CUADRADO	1,088	1,088	100%
84	116686	ADOQUINADO FRANCISCO I. MADERO	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	1,635,016	1,635,016	1,635,016	1,635,016	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,536	2,536	100%
85	117722	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%
86	117723	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	424,935	424,935	424,935	424,935	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
87	117724	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	BARRAS DE PIAXTLA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	7,000	0	0%
88	117873	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y SANFAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	741,607	741,607	741,607	741,607	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
89	107420	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. SAN IGNACIO-SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	4,901,192	4,901,192	4,901,192	4,901,192	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,623	13,623	100%
90	116068	PAVIMENTACION DE LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,217,955	2,217,955	2,217,955	2,217,955	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,515	3,515	100%
91	116421	PAVIMENTACION DEL BLV.SAN IGNACIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,523,648	2,523,648	2,523,648	2,523,648	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,989	2,989	100%
92	143783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	17-SINALOA	EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA	1,933,931	1,933,931	1,933,931	620,538	32%	0	0	METROS CUADRADOS	2,662	1,650	62%
93	117874	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO,EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	863,262	863,262	863,262	830,060	96%	0	0	POZO	1	0	17%
94	117920	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17-SINALOA	CUBIRI DE PORTELAS	1,764,942	1,764,942	1,764,942	1,512,808	86%	0	0	METROS LINEALES	13,204	1,720	13%
95	117875	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	1,410,458	1,410,458	1,410,458	1,410,458	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
96	106954	PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO BATAMOTE-LA PRESITA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	2,193,860	2,193,860	2,193,860	2,193,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,900	4,900	100%
97	106894	PAVIMENTACION DE E.C. GUASAVE- SINALOA DE LEYVA-MACAPULE	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	3,529,970	3,529,970	3,529,970	3,529,970	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,595	7,595	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % J/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
98	107017	PAVIMENTACION DEL CAMINO ,MARIPITA-MARIPITA,EN EL MUNICIPIO DE SINALOA	17-SINALOA	MARIPITA	5,604,962	5,604,962	5,604,962	5,604,962	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,172	11,172	100%
99	117876	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	15,815	0	0%
100	117877	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-NAVOLATO	ALTATA	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	4,000	0	0%
101	117878	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSÓN	1,256,112	1,256,112	1,256,112	1,256,112	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%
102	117879	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	350,332	350,332	350,332	350,332	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
103	117880	CONSTRUCCION DEL SITEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	CAMPO BALBUENA	515,836	515,836	515,836	515,836	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
104	117881	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE WETTLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	924,491	924,491	924,491	924,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
105	117882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ANGOSTURA	COSTA AZUL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,610	80	5%
106	117883	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE LAGUNA WETTLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	899,724	899,724	899,724	899,724	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
107	117448	PAVIMENTACION DE EL BLVD. 8 DE DICIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	570,328	570,328	570,328	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%
108	115300	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMIGNO CHAPARRO	2-ANGOSTURA	ALHUEY	430,753	430,753	430,753	430,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS	617	617	100%
109	116794	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2-ANGOSTURA	COLONIA INDEPENDENCIA	5,941,792	5,941,792	5,941,792	3,662,675	62%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%
110	115536	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	6,509,777	6,509,777	6,509,777	6,509,777	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,484	7,484	100%
111	116439	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	RAFAEL BUELNA	356,003	356,003	356,003	170,966	48%	0	0	METROS CUADRADOS	741	741	100%
112	115616	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	2-ANGOSTURA	BATURY	226,612	226,612	226,612	226,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	338	338	100%
113	115195	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	3,042,244	3,042,244	3,042,244	3,042,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,794	3,794	100%
114	107264	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL-CAPOPOS	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	4,230,154	4,230,154	4,230,154	4,230,154	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,190	8,190	100%
115	117884	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	500	25	5%
116	117885	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ	69,691	69,691	69,691	69,691	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
117	143804	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES LOS OLIVOS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,788,000	1,788,000	1,788,000	511,818	29%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	975	65%
118	117886	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	452,656	452,656	452,656	452,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
119	117887	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BATOPITO	892,500	892,500	892,500	0	0%	0	0	METROS LINEALES	6,018	1,806	30%
120	117888	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	525,000	525,000	525,000	112,500	21%	0	0	METROS LINEALES	5,950	775	13%
121	117889	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMÁS DE ARRIBA	70,194	70,194	70,194	70,194	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
122	117890	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS)	3-BADIRAGUATO	EL POTRERO DE BEJARANO	654,211	654,211	654,211	654,211	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
123	117891	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, RED Y TOMAS DOMICILIARIA)	3-BADIRAGUATO	SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA	374,700	374,700	374,700	374,700	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
124	116975	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	3-BADIRAGUATO	LA PALMA	983,623	983,623	983,623	963,752	98%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%
125	116865	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROFESORA REFUGIO BAEZ	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	1,698,245	1,698,245	1,698,245	1,578,373	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306	1,306	100%
126	117892	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOYOS	150,033	150,033	150,033	150,033	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%
127	117893	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALAMIENTO Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETTLAND (TERMINACION DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL EJERCICIO 2008)	4-CONCORDIA	EL VERDE	683,949	683,949	683,949	683,949	100%	0	0	METROS LINEALES	2,187	2,187	100%
128	117894	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSA SEPTICA	4-CONCORDIA	EL VERDE	1,153,072	1,153,072	1,153,072	1,153,072	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
129	143816	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	1,048,073	1,048,073	1,048,073	923,894	88%	0	0	METROS CUADRADOS	1,539	1,508	98%
130	117895	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	HABAL DE COPALA	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,600	0	0%
131	116978	PAV. DE LA CALLE DE RIO PRESIDIO EN AGUA CALIENTE DE GARATE	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE)	948,803	948,803	948,803	948,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,110	1,110	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
132	116792	1 PAV. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	4-CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) CONCORDIA	886,062	886,062	886,062	886,062	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%
133	116857	PAV. DE LA CALLE PROLONGACION DONATO GUERRA	4-CONCORDIA	CONCORDIA	889,375	889,375	889,375	873,020	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,098	1,098	100%
134	117896	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LA TASAJERA	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,230	861	70%
135	117897	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COSALÁ	LAS TRUCHAS	123,750	123,750	123,750	0	0%	0	0	METRO LINEAL SISTEMA	500	225	45%
136	117898	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	5-COSALÁ	COMOA	1,695,990	1,695,990	1,695,990	1,695,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS SISTEMA	17,080	17,080	100%
137	117134	PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO PASEO RAY	5-COSALÁ	COSALÁ	11,012,021	11,012,021	11,012,021	10,648,319	97%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%
138	117899	CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	330,050	330,050	330,050	330,050	100%	0	0	METROS LINEALES	325	325	100%
139	117900	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 12 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BLV. LUIS FLORES, COL INFONAVIT SOLIDARIDAD	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	274,011	274,011	274,011	274,011	100%	0	0	METROS LINEALES	2,640	2,323	88%
140	117901	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COSTERITA 1RA ETAPA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	584,452	584,452	584,452	332,884	57%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%
141	107404	CONSTRUCCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO	6-CULIACÁN	ELDORADO	7,900,365	7,900,365	7,900,365	7,900,365	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
142	117929	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO	591,069	591,069	591,069	591,069	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
143	117930	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	COBERTURAMUNICIPAL	656,000	656,000	656,000	656,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
144	117931	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA COMPUERTA	581,645	581,645	581,645	154,454	27%	0	0	METROS LINEALES SISTEMA	4,325	2,595	60%
145	117932	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	275,626	275,626	275,626	275,626	100%	0	0	METROS LINEALES SISTEMA	1	1	100%
146	117933	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	NAVOLATILLO	722,103	722,103	722,103	291,912	40%	0	0	METROS LINEALES SISTEMA	5,253	2,888	55%
147	117934	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	334,305	334,305	334,305	334,305	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
148	117935	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	350,442	350,442	350,442	350,442	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
149	117936	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6-CULIACÁN	PORTACELI	2,066,904	2,066,904	2,066,904	2,066,904	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
150	117937	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE AREACION EXTENDIDA	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	1,358,120	1,358,120	1,358,120	0	0%	0	0	METROS LINEALES	10,738	0	0%
151	117938	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,587,006	1,587,006	1,587,006	1,587,004	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
152	117939	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	CAMPO LAGUNA	564,298	564,298	564,298	249,177	44%	0	0	METROS LINEALES SISTEMA	6,000	5,700	95%
153	117940	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ÁLAMO	490,440	490,440	490,440	490,440	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
154	117941	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	4,419,370	4,419,370	4,419,370	4,419,370	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%
155	117942	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	1,051,616	1,051,616	1,051,616	243,135	23%	0	0	METROS LINEALES	6,000	5,100	85%
156	117943	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL POZO	1,216,470	1,216,470	1,216,470	376,364	31%	0	0	METROS LINEALES	2,804	1,682	60%
157	117944	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL ALTO DE CULIACANCITO	638,810	638,810	638,810	169,714	27%	0	0	METROS LINEALES	4,600	3,220	70%
158	107148	PAVIMENTACION DE CAMINO COSTA RICA-CAMPO GOBIERNO N.2	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	9,223,868	9,223,868	9,223,868	9,223,868	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,160	13,160	100%
159	107085	PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUARUTO-SAN MANUEL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,530,314	7,530,314	7,530,314	7,530,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,870	16,870	100%
160	117945	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO	7-CHOIX	CHOIX	605,675	605,675	605,675	450,817	74%	0	0	METROS LINEALES	4,973	4,225	85%
161	117946	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO, ARREGLOS HIDRAULICOS Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	COBERTURAMUNICIPAL	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,897,256	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
162	117947	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AMPLIACION AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	METROS LINEALES	350	350	100%
163	143683	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA REFORMA	7-CHOIX	CHOIX	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,098,483	70%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	450	15%
164	115987	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO	7-CHOIX	CHOIX	985,085	985,085	985,085	985,085	100%	0	0	METROS CUADRADOS	848	848	100%
165	116128	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	7-CHOIX	CHOIX	2,432,092	2,432,092	2,432,092	2,432,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,126	2,126	100%
166	117948	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURAMUNICIPAL	233,293	233,293	233,293	233,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS POZO	1	1	100%
167	117949	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE 10 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	8-ELOTA	LA CRUZ	225,000	225,000	225,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	350	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % J/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
168	117950	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE LAGUNAS WETLAND	8-ELOTA	CASAS VIEJAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	METROS LINEALES	4,692	3,520	75%
169	117951	CONSTRUCCION EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	COBERTURAMUNICIPAL	3,097,997	3,097,997	3,097,997	3,097,997	100%	0	0	METROS LINEALES OTROS	1	1	100%
170	143725	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE CALLE SUR 16 Y MORELOS	8-ELOTA	LA CRUZ	2,430,387	2,430,387	2,430,387	1,276,907	53%	0	0	METROS CUADRADOS	2,652	2,520	95%
171	116363	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-ELOTA	LA CRUZ	5,260,846	5,260,846	5,260,846	5,260,846	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,438	3,438	100%
172	143738	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12 ENTRE 16 DE SEP. Y AV. PONIENTE 14	8-ELOTA	LA CRUZ	3,656,438	3,656,438	3,656,438	3,556,144	97%	0	0	METROS CUADRADOS	4,325	4,110	95%
173	117952	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	143,840	143,840	143,840	143,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS POZO	1	1	100%
174	117953	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	902,105	902,105	902,105	902,105	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
175	117956	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	9-ESCUINAPA	RINCÓN DEL VERDE	533,500	533,500	533,500	533,500	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%
176	143764	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON LIBERTAD	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	3,075,879	3,075,879	3,075,879	1,458,229	47%	0	0	METROS CUADRADOS POZO	2,835	2,693	95%
177	117957	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHUPADEROS Y REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN APODERADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	298,142	30%	0	0	METROS CUADRADOS POZO	1	0	27%
178	143749	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,936,813	2,936,813	2,936,813	1,080,638	37%	0	0	METROS CUADRADOS	3,316	365	11%
179	117958	AMPLIACIÓN													
179	117958	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE NUEVO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	840,000	840,000	840,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3,200	0	0%
180	117959	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERACLIO BERNAL	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	210,000	210,000	210,000	93,563	45%	0	0	METROS LINEALES	363	363	100%
181	117960	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS QUINTAS	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	358,628	358,628	358,628	256,643	72%	0	0	METROS LINEALES	1,100	1,100	100%
182	117961	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DEL RIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	168,053	168,053	168,053	168,053	100%	0	0	METROS LINEALES	578	567	98%
183	117962	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA SINDICATURA DE EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	606,695	606,695	606,695	606,695	100%	0	0	METRO LINEAL	3,487	3,207	92%
184	117963	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y BIBIANO DAVALOS DE LA COLONIA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	80,317	80,317	80,317	0	0%	0	0	METROS LINEALES	272	198	73%
185	117964	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AVIACION	6-CULIACÁN	ELDORADO	143,919	143,919	143,919	143,919	100%	0	0	METROS LINEALES	867	867	100%
186	117965	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE EL LIMON DE LOS RAMOS	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	466,385	466,385	466,385	363,250	78%	0	0	METROS LINEALES	1,766	972	55%
187	117966	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROYECTO ALFA (TERCERA ETAPA) SECTOR 1	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,163,443	1,163,443	1,163,443	0	0%	0	0	METROS LINEALES	3,850	1,233	32%
188	117967	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RENATO VEGA DE COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	428,419	428,419	428,419	428,419	100%	0	0	METROS LINEALES	2,740	2,740	100%
189	117968	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DE LA COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	103,348	103,348	103,348	103,348	100%	0	0	METROS LINEALES	521	521	100%
190	117969	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR AV. FERROCARRIL ENTRE FLORES NEGRAS Y AGUSTIN ITURBIDE DE LA COLONIA LA CUCHILLA	6-CULIACÁN	ELDORADO	44,737	44,737	44,737	44,737	100%	0	0	METROS LINEALES	262	262	100%
191	117970	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	27,414	27,414	27,414	0	0%	0	0	METROS LINEALES	91	0	0%
192	117971	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	933,228	933,228	933,228	933,228	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
193	117972	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL HIGUERAL	44,387	44,387	44,387	44,387	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
194	117973	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RANCHITO DEL CHICH	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	880,600	880,600	880,600	593,812	67%	0	0	METROS LINEALES	3,947	2,370	60%
195	117974	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SECTOR DE ALBERGUE	8-ELOTA	LA CRUZ	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,334,135	96%	0	0	METROS LINEALES	3,198	1,888	59%
196	117975	MODERNIZACIÓN													
196	117975	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA RED ELECTRICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	27,953,011	27,953,011	27,953,011	0	0%	0	0	METROS LINEALES	13,642	0	0%
197	112680	REMODELACION DEL HOSPITAL CIVIL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	19,376,779	19,376,779	19,376,779	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%
198	117976	MEJORAMIENTO													
198	117976	ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TECNICAS INDISPENSABLE; Y/O ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
199	117977	SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS Y DIAGNOSTICOS ELECTROMECANICOS DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	6,975,175	6,975,175	6,975,175	0	0%	0	0	EQUIPO	7	0	0%
200	117978	PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO MARIA ANAYA (TR. E.C. TOPOLOBAMPO-JAIME NUNO) Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	1-AHOME	LOS MOCHIS	3,825,806	3,825,806	3,825,806	3,825,806	100%	0	0	METROS	244	244	100%
201	117979	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MEZCALES	11-GUASAVE	GUASAVE	2,723,040	2,723,040	2,723,040	2,723,040	100%	0	0	METROS	355	344	97%
202	117980	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION TEOFILO NORIS (TRAMO BLVD. CENTRAL-FCO. GONZALEZ BOCANEGRA)	11-GUASAVE	GUASAVE	2,332,873	2,332,873	2,332,873	2,332,873	100%	0	0	METROS	268	268	100%
203	117981	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAUL CERVANTES AHUMADA (ENTRE AV. HERIBERTO VALDEZ Y LOPEZ A MATEOS)	11-GUASAVE	GUASAVE	1,209,887	1,209,887	1,209,887	1,209,887	100%	0	0	METROS	104	104	100%
204	117982	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA- EL ZOPILOTE	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	2,584,150	2,584,150	2,584,150	2,584,150	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	93%
205	117983	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-GUASAVE	GUASAVE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	678,092	27%	0	0	OTROS	3,800	1,140	30%
206	117991	PAVIMENTACION DE LA AV. LIBRAMIENTO II, TRAMO KM+82-KM+915-KM.3+715 CUERPO IZQUIERDO	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100%	0	0	METROS	100	100	100%
207	117992	PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE LA AV. LIBRAMIENTO II (TR. MEXICO 15-CRISTOBAL COLON)	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100%	0	0	METROS	238	238	100%
208	117993	PAVIMENTACION DEL EL CAMINO E.C. MEXICO 15	12-MAZATLÁN	EL POTRERO DE CARRASCO	988,875	988,875	988,875	988,875	100%	0	0	METROS	940	940	100%
209	117994	ADOQUINADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	929,400	929,400	929,400	929,400	100%	0	0	METROS	95	95	100%
210	117995	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	806,765	806,765	806,765	806,765	100%	0	0	METROS	109	109	100%
211	117996	ADOQUINADO DE LA CALLE SAN ANTONIO (ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO-LOPEZ PORTILLO)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	742,155	742,155	742,155	742,155	100%	0	0	METROS	84	84	100%
212	117997	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO (ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRES-CALLE 20 DE NOV.)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,048,337	1,048,337	1,048,337	1,048,337	100%	0	0	METROS	185	185	100%
213	117998	PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL LEYVA (ENTRE SAN ANTONIO Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,951,433	1,951,433	1,951,433	1,951,433	100%	0	0	METROS	272	194	71%
214	117999	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO (ENTRE V.CARRANZA Y C.REPUBLICA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	656,373	653,373	653,373	653,373	100%	0	0	METROS	547	219	40%
215	118000	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (ENTRE V.CARRANZA Y CARR. MEXICO 15)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	1,054,533	1,054,533	1,054,533	1,054,533	100%	0	0	METROS	150	105	70%
216	118001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO INFANTE (ENTRE C.PAYO Y CARR. ROSARIO-AGUA VERDE)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	945,553	945,553	945,553	0	0%	0	0	METROS	136	0	0%
217	118002	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCE (ENTRE C.REPUBLICA Y C.VENUSTIANO CARRANZA)	14-ROSARIO	EL ROSARIO	517,547	517,547	517,547	517,547	100%	0	0	METROS	45	20	45%
218	118003	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	EL ROSARIO	81,644	81,644	81,644	81,644	100%	0	0	METROS	14	14	100%
219	118004	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSÉ MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	4,775,337	4,775,337	4,775,337	4,775,337	100%	0	0	METROS	300	300	100%
220	118005	ADOQUINADO DE LA AV. SEGUNDA ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	369,140	369,140	369,140	369,140	100%	0	0	METROS	54	53	97%
221	118006	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE BENITO JUAREZ-CALLE G.LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	391,428	391,428	391,428	391,428	100%	0	0	METROS	66	64	97%
222	118007	ADOQUINADO DE LA AV. CONSTITUCION ENTRE (CALLE PORVENIR-CALLE BENITO JUAREZ)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	270,030	270,030	270,030	270,030	100%	0	0	METROS	34	33	97%
223	118008	ADOQUINADO DE LA AV. COSNTTUCION (CALLE G. LEYVA-CALLE LIBERTAD)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	118,659	118,659	118,659	118,659	100%	0	0	METROS	16	16	100%
224	118009	ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (CALLE JON 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	121,607	121,607	121,607	121,607	100%	0	0	METROS	18	17	97%
225	118010	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE (CALLE CONCORDIA-CALLE JON DEL BESO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	567,986	567,986	567,986	567,986	100%	0	0	METROS	72	72	100%
226	118011	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR (CARRETERA COYOTITAN-AV. CONSTITUCION)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	2,303,167	2,303,167	2,303,167	2,303,167	100%	0	0	METROS	300	300	100%
227	118012	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. SAN IGNACIO- SAN JUAN	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	21,270,139	21,270,139	21,270,139	21,270,139	100%	229,869	229,869	KILÓMETRO	7	6	80%
228	118013	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBRA, 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	5,302,908	5,302,908	5,302,908	5,302,908	100%	0	0	METROS	506	501	99%
229	118014	PAVIMENTACION DE LA AV. SINALOA ENTRE C.FRANCISCO I.MADERO Y C.ALVARO OBREGON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	913,359	913,359	913,359	913,359	100%	0	0	METROS	84	83	99%
230	118015	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS PALMAS ENTRE BLVD. J ALMADA Y AV. BENITO JUAREZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	4,066,046	4,066,046	4,066,046	4,066,046	100%	0	0	METROS	547	542	99%
231	118016	PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA EL CATILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100%	0	0	METROS	748	748	100%
232	106820	RENCARPETADO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (ADICIONAL)	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	866,762	866,762	866,762	866,762	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,166	5,166	100%
233	117902	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%
234	118017	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	437,500	437,500	437,500	0	0%	0	0	OTROS	1,000	0	0%
235	118018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ACUEDUCTO PARA SUMINISTRAR AGUA DE 30 LPS A 60 LPS	4-CONCORDIA	CONCORDIA	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
236	118023	AMPLIACION DE AV. CLOUTHIER (TR. OBREGON-LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	17,833,898	17,833,898	17,833,898	17,833,898	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % J/H
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
237	118024	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL RANCHITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	496,563	496,563	496,563	330,612	67%	0	0	METROS LINEALES	3,000	1,710	57%
238	118025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,242,487	2,242,487	2,242,487	2,242,487	100%	0	0	METROS LINEALES	3,872	1,315	34%
239	118026	CONSTRUCCION DE PUENTEVEHICULAR EN EL BLVD. BEJAMIN HILL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,284,422	1,284,422	1,284,422	1,284,422	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%
240	118027	CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN EL BLV. LAS TORRES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OSLO Y KUMATE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	16,859,531	16,859,531	16,859,531	8,357,650	50%	0	0	METROS LINEALES	2,428	364	15%
241	118028	CONVERSION RD ELECTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CULIACAN (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	7,954,655	7,954,655	7,954,655	0	0%	0	0	METROS LINEALES	4,110	0	0%
242	118029	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA LA CONCEPCION EN EL DIEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	183,430	183,430	183,430	66,612	36%	0	0	METROS LINEALES	1,643	1,643	100%
243	136504	PRIMERA ETAPA DE REMODELACION INES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	49,950,000	49,950,000	49,950,000	38,261,753	77%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400	680	20%
244	118030	ARREDONDO(REMODELACION DE OBRA ESTRUCTURAL) ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	7-CHOIX	CHOIX	400,000	400,000	400,000	160,000	40%	0	0	PROYECTO	1	0	10%
245	118031	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA HIGUERITA (CALLE HERNANDO RAMOS, CALLE DIAGONAL Y CALLE CAMINO VIEJO A CHOIX)	7-CHOIX	CHOIX	5,778,853	5,778,853	5,778,853	5,778,853	100%	0	0	METROS	836	836	100%
246	118032	PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	8-ELOTA	POTRERILLO DEL NOROTTE	5,971,164	5,971,164	5,971,164	5,971,164	100%	0	0	METROS	1,849	1,849	100%
247	118033	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO REHABILITACIÓN	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HIDALGO	2,216,817	2,216,817	2,216,817	2,216,817	100%	0	0	METROS	273	273	100%
248	118195	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	11,781,000	11,781,000	11,781,000	11,105,769	94%	0	0	PLANTA	1	0	10%
249	118034	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	RANCHO VIEJO	1,443,279	1,443,279	1,443,279	1,443,279	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
250	118035	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	431,250	431,250	431,250	0	0%	0	0	METROS LINEALES	560	28	5%
251	118036	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO EL CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	5-COSALÁ	COSALÁ	795,712	795,712	795,712	0	0%	0	0	METROS LINEALES	560	28	5%
252	136787	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO CULIACANCITO.	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	11,033,645	11,033,645	11,033,645	10,229,865	93%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	1,105	17%
253	137484	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	11,047,088	11,047,088	11,047,088	7,783,687	70%	0	0	METROS CUADRADOS	11,365	1,932	17%
254	136881	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO EL TAMARINDO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	10,076,780	10,076,780	10,076,780	3,722,813	37%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	0	0%
255	137175	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CENTRO BARRIO QUILA	6-CULIACÁN	QUILA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	7,312,127	37%	0	0	METROS CUADRADOS	17,000	0	0%
256	118037	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PLATANERA HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA)	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100%	0	0	METROS LINEALES	6,458	4,265	66%
257	118038	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) SUPERVISION TECNICA PARA LAS OBRAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL ESTADO DEL PROGRAMA PROSSAPYS (PROY.Z.SUR 50,51,52,54,63,68,70,77; PROY.Z.NORTE 57,58,59,60,61,62,71,76,90,(LOS GASTOS IND.NO REPRESENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	840,330	840,330	840,330	840,330	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
		APORTACIONES FEDERALES FAM INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA			113,408,722	113,408,722	113,408,725	92,343,248	81%		451	409	91%
1	120848	CONSTRUCCIÓN 89 REPARACIONES GENERALES PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20,400,996	20,400,996	20,400,996	11,613,861	57%	OTROS	89	83	94%
2	117766	AULA ADOSADA REG. 6X5.30 MTS. GOB. DEL EDO. J. N. S/N EN FRACC. LAS MAÑANITAS	1-AHOME	AHOME	244,995	244,995	244,995	244,955	100%	AULA	1	1	100%
3	117767	AULA ADOSADA REG. 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS LUZ MA. SERRADEL, E.J.1ERO. DE MAYO	1-AHOME	COBERTURAMUNICIPAL	99,783	99,783	99,783	99,783	100%	AULA	1	1	100%
4	117768	AULA AISLADA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. CAPFCE AISLADA Y OBRA EXT. PRIM. SEN MARIO LOPEZ VALDEZ FRACC. LAURELES	1-AHOME	AHOME	337,303	337,303	337,303	337,303	100%	AULA	1	1	100%
5	117769	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. CENTENARIO DE LOS MOCHIS.	1-AHOME	LOS MOCHIS	154,435	154,435	154,435	154,435	100%	AULA	1	1	100%
6	117770	AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X5.30 MTS, TIPO CAPFCE. MA. MONTESSORI, COL. NUEVA CREACION	1-AHOME	AHOME	92,475	92,475	92,475	92,475	100%	AULA	1	1	100%
7	117771	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO , COL. GABRIEL LEYVA SOLANO.	1-AHOME	AHOME	104,464	104,464	104,464	104,464	100%	AULA	1	1	100%
8	117772	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS ANGEL FLORES	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	115,446	115,446	115,446	115,446	100%	AULA	1	1	100%
9	117773	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J.DE NIÑOS AGUSTINA RAMIREZ	1-AHOME	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	286,048	286,048	286,048	286,048	100%	AULA	1	1	100%
10	117774	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS CELESTIN FREINET, COL. PRADERAS DE VILLA	1-AHOME	AHOME	115,136	115,136	115,136	115,136	100%	AULA	1	1	100%
11	117775	AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS FCO. I. MADERO	1-AHOME	COBERTURAMUNICIPAL	212,629	212,629	212,629	212,629	100%	AULA	1	1	100%
12	117776	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN PLANTA ALTA DE 10EE, ESCALERA. SEC.TEC. NO. 94, FRACC. NVO. HORIZONTES	1-AHOME	LOS MOCHIS	2,150,040	2,150,040	2,150,040	2,150,040	100%	AULA	4	4	100%
13	117777	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X8 Y SERV.SANT., PRIM.ANGEL FLORES., E.J. 20 DE NOVIEMBRE	1-AHOME	COBERTURAMUNICIPAL	1,179,658	1,179,658	1,179,658	1,179,658	100%	AULA	2	2	100%
14	117778	DOS AULAS AISLADAS TIPO REGIONAL 6X5.30 MTS., JN MA. DE MAESZTU, FRACC.LOAS ANGELES	1-AHOME	AHOME	559,471	559,471	559,471	518,574	93%	AULA	2	2	100%
15	117779	DOS AULAS AISLADAS TIPO U-1C 7.50X8, SEC.TEC.AGROP.#16, E.J. 9 DE DICIEMBRE	1-AHOME	COBERTURAMUNICIPAL	1,094,368	1,094,368	1,094,368	1,094,368	100%	AULA	2	2	100%
16	117780	DOS AULAS,DIRECCION Y SERV.SANT. TIPO CAPFCE, JN NUEVA CREACION	1-AHOME	SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN	922,808	922,808	922,808	922,808	100%	AULA	2	2	100%
17	117781	SERV.SANITARIOS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.3, JN GUILLERMO AGUIRRE FOX BILLY	1-AHOME	LOS MOCHIS	402,438	402,438	402,438	402,438	100%	M2, SANITARIOS	1	1	100%
18	117782	TRES AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X8, PRIM.FEDERALIZADA, FRACC.ALAMOS COUNTRY	1-AHOME	LOS MOCHIS	641,480	641,480	641,480	641,480	100%	AULA	3	3	100%
19	117783	UN AULA AISLADA CAPFCE 7.50X8 MTS. 3EE U-1C, SEC. TEC. AGROP. NO. 27, E.J. 20 DE NOVIEMBRE	1-AHOME	AHOME	713,260	713,260	713,260	697,706	98%	AULA	1	1	100%
20	117784	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JUAN DE DIOS, INF. MOCHICAHUI	1-AHOME	AHOME	265,463	265,463	265,463	252,978	95%	AULA	1	1	100%
21	117785	UNA AULA ADOSADA TIPO GOB.EDO. 6X8, PRIM.ENRIQUE VILLA RIVERA, FRACC.LOS ANGELES	1-AHOME	AHOME	207,155	207,155	207,155	207,155	100%	AULA	1	1	100%
22	117786	UNA AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30, JN MARIA TERESA BARRIGAS, FRACC.NVO.HORIZONTE	1-AHOME	AHOME	244,731	244,731	244,731	216,857	89%	AULA	1	1	100%
23	117787	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN GILBERTO OWEN., COL. ANAHUAC	1-AHOME	AHOME	283,206	283,206	283,206	263,117	93%	AULA	1	1	100%
24	117788	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN VICENTE GUERRERO, FRACC. CEDROS	1-AHOME	LOS MOCHIS	288,065	288,065	288,065	266,243	92%	AULA	1	1	100%
25	117789	UNA AULA DE 3 EE EST.U-1C Y OBRA EXT.,ESC.SEC.MARGARITA MAZA DE JUAREZ., VILLA DE AHOME	1-AHOME	COBERTURAMUNICIPAL	743,624	743,624	743,624	741,929	100%	AULA	1	1	100%
26	117790	UNA AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. AISLADAS TIPO CAPFCE EST. PRUIM. CUAUHTEMOC, FRACC REAL	1-AHOME	LOS MOCHIS	328,644	328,644	328,644	328,644	100%	AULA	1	1	100%
27	117791	UNA AULA REG.ADOSADA DE 6X5.3 Y OBRA EXT., JN AGUSTIN MELGAR,	1-AHOME	NUEVO SAN MIGUEL	244,863	244,863	244,863	215,143	88%	AULA	1	1	100%
28	117792	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6 X5.30 MTS Y OBRA EXT., JN GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. R. ROMANILLO	1-AHOME	LOS MOCHIS	244,631	244,631	244,631	237,745	97%	AULA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
29	117793	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X6 Y OBRA EXT., JN MARTIN GONZALEZ VASQUEZ.	1-AHOME	ROSENDO G. CASTRO	106,374	106,374	106,374	106,374	100%	AULA	1	1	100%
30	117794	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 3EE ESTR. U-1C Y OBRA EXT., ESC.SEC. SIN NOMBRE.	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO)	399,219	399,219	399,219	399,219	100%	AULA	1	1	100%
31	117795	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6 X5.30, JN RAMON VALENZUELA	1-AHOME	GOROS NÚMERO DOS	294,336	294,336	294,336	271,591	92%	AULA	1	1	100%
32	117796	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 Y OBRA EXT., JN GPE. VICTORIA	1-AHOME	COHUIBAMPO	286,346	286,346	286,346	286,346	100%	AULA	1	1	100%
33	117797	UNA AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6 X6 MTS.,JN GABRIELA MISTRAL.	1-AHOME	VALLEJO (PORVENIR VALLEJO)	264,750	264,750	264,750	258,087	97%	AULA	1	1	100%
34	117798	UNA OBRA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 Y OBRA EXT., JN CARMEN RAMOS DEL RIO. INDEPENDENCIA	1-AHOME	AHOME	99,881	99,881	99,881	97,319	97%	AULA	1	1	100%
35	117799	1 AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X8, JN CLUB DE LEONES, COL. ROSENDO G.CASTRO	1-AHOME	AHOME	288,549	288,549	288,549	288,549	100%	AULA	1	1	100%
36	118660	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X5.3 MTS. Y OBRA EXT., JARDIN DE NIÑOS PLAN DE SAN LUIS	10-EL FUERTE	POCHOTAL	235,187	235,187	235,187	235,187	100%	AULA	1	1	100%
37	118661	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X8 MTS. Y OBRA EXT., SEC.GRAL.JOSE LOPEZ PORTILLO	10-EL FUERTE	CHINOBAMPO	285,451	285,451	285,451	285,451	100%	AULA	1	1	100%
38	118662	AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 MTS., Y OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	10-EL FUERTE	LA ARROCERA	259,066	259,066	259,066	259,066	100%	AULA	1	1	100%
39	118663	AULA TIPO CAPFCE DE 6.00X8.00 MTS Y OBRA EXT. PRIM. REYNALDO GONZALEZ	10-EL FUERTE	EL FUERTE	136,545	136,545	136,545	136,545	100%	AULA	1	1	100%
40	118664	DOS LETRINA SERV.SANIT.RURALES, JN LILIA DIZNARDA MORENO ALMEIDA	10-EL FUERTE	DOS DE ABRIL	38,481	38,481	38,481	38,481	100%	LETRINA, METROS CÚBICOS	2	2	100%
41	118665	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.3, JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	10-EL FUERTE	BENITO JUÁREZ (VINATERÍA)	177,702	177,702	177,702	177,702	100%	AULA	1	1	100%
42	118666	UNA AULA AISLADA DE 6X5.30 MTS. TIPO CAPFCE Y OBRA EXT. J.N. JOSE J. FERNANDEZ DE LIZARDI	10-EL FUERTE	COBERTURAMUNICI PAL	114,740	114,740	114,740	114,740	100%	AULA	1	1	100%
43	118667	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN MIGUEL RUELAS, COL. EL DIQUE.	10-EL FUERTE	EL FUERTE	201,960	201,960	201,960	201,960	100%	AULA	1	1	100%
44	118668	UNA AULA DIDACTICA DE 6 X5.30 MTS.TIPO CAPFCE, JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION 1917	10-EL FUERTE	CONSTANCIA	258,997	258,997	258,997	258,997	100%	AULA	1	1	100%
45	118669	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 Y OBRA EXT.,JN FCO.GONZALEZ BOZANEGRA	10-EL FUERTE	MOCHICAHUI	195,060	195,060	195,060	195,060	100%	AULA	1	1	100%
46	118728	ADOSADA CAPFCE 6X5.30 J. DE NIÑOS ALFONSO REYES, LOMAS DEL MAR	11-GUASAVE	GUASAVE	237,486	237,486	237,486	237,486	100%	AULA	1	1	100%
47	118729	ADOSADO REGIONAL 6X8 SERV. SANITARIOS GOB. EDO. PRIM. CARMEN SERDAN	11-GUASAVE	GUASAVE	570,613	570,613	570,613	570,613	100%	AULA	1	1	100%
48	118730	AISLADA CAPFCE 6X5.30 SANITARIOS RURALES LETRINA. J. DE NIÑOS AMADO NERVO, COL. 24 DE FEBRERO	11-GUASAVE	GUASAVE	119,071	119,071	119,071	119,071	100%	AULA	1	1	100%
49	118731	AULA ADOSADA CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS JUAN JOSE RIOS	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	104,464	104,464	104,464	104,464	100%	AULA	1	1	100%
50	118732	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. MAESTRO RURAL.	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	154,435	154,435	154,435	154,435	100%	AULA	1	1	100%
51	118733	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6.00X5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR.J.DE NIÑOS AMADO NERVO, COL. 24 DE FEBRERO	11-GUASAVE	GUASAVE	92,726	92,726	92,726	92,726	100%	AULA	1	1	100%
52	118734	DOS AULAS ADOSADA CAPFCE 6.00X5.30 MTS. Y TRES ANEXOS(D/S. SANITARIOS CERCA PERIMETRAL). J.N. N/CREACION	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	964,806	964,806	964,806	964,806	100%	AULA	5	5	100%
53	118735	DOS AULAS ADOSADAS REG. 6.00X5.30 MTS. Y 3 ANEXOS(DIRECCION SERV. SANITARIOS9. J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	11-GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES	709,600	709,600	709,600	709,600	100%	AULA	5	5	100%
54	118736	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30 Y SERV.SANIT., JN CONSTITUCION., EJ EL GALLO DE LIMON	11-GUASAVE	GUASAVE	827,913	827,913	827,913	827,913	100%	AULA	2	2	100%
55	118737	DOS AULAS MOD. AISL. CAPFCE 6.00X5.30 MTS. J.N. MARIANO AZUELA,	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	507,184	507,184	507,184	507,184	100%	AULA	2	2	100%
56	118738	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS, JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA	11-GUASAVE	JUAN JOSÉ RÍOS	421,921	421,921	421,921	421,921	100%	M2, SANITARIO S	1	1	100%
57	118739	TRES AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. Y SERV. SANITARIOS J. DE NIÑOS LUIS PASTEUR	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	1,349,406	1,349,406	1,349,406	1,223,156	91%	AULA	3	3	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
58	118740	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE MARIA IGLESIAS, VALLE CAMPESINA	11-GUASAVE	COBERTURAMUNICI PAL	244,484	244,484	244,484	244,484	100%	AULA	1	1	100%
59	118741	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X6, JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	11-GUASAVE	LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA)	262,615	262,615	262,615	262,615	100%	AULA	1	1	100%
60	118742	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN BENJAMIN C. HILL	11-GUASAVE	CAMPO EL TAJITO	284,284	284,284	284,284	284,284	100%	AULA	1	1	100%
61	118743	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, COL.TIERRA LIBERTAD	11-GUASAVE	GUASAVE	313,792	313,792	313,792	313,792	100%	AULA	1	1	100%
62	118744	UNA AULA AISLADA TIPO CAPFCE 9.72X8.00, SEC.TEC.IND.#76	11-GUASAVE	LAS MORAS	751,530	751,530	751,530	751,530	100%	AULA	1	1	100%
63	118745	UNA AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXT. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO.	11-GUASAVE	GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ)	328,517	328,517	328,517	328,517	100%	AULA	1	1	100%
64	118746	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X8 Y OBRA EXT., PRIM.NIÑOS HEROES.	11-GUASAVE	LA TRINIDAD	368,824	368,824	368,824	363,299	99%	AULA	1	1	100%
65	118747	UNA AULA U-1C 3EE 7.50X8.00 MTS. S. SANITARIOS FOSA, POZO Y CERCA PERIMETRAL. SEC. TEC. NVA. CREACION NO. 93,	11-GUASAVE	LOS ÁNGELES	819,550	819,550	819,550	819,550	100%	AULA	1	1	100%
66	118764	UNA AULA ADOSADA TIPO REG.6X5.30, JN GABRIELA MISTRAL	13-MOCORITO	PERICOS	201,767	201,767	201,767	201,767	100%	AULA	1	1	100%
67	118775	AULA AISLADA CAPFCE 9.72X8.00 MTS. U-1C 2EE 9.72X8.00 SEC. TEC. IND. NO. 87, CUESTA DE LA HIGUERA,	15-SALVADOR ALVARADO	COBERTURAMUNICI PAL	293,923	293,923	293,923	293,923	100%	AULA	1	1	100%
68	118776	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	190,770	190,770	190,770	190,770	100%	AULA	1	1	100%
69	118777	UNA AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30, JN GABRIELA MISTRAL., COL.5 DE FEBRERO.	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	188,716	188,716	188,716	188,716	100%	AULA	1	1	100%
70	118795	UNA AULA TIPO REG.ADOSADA DE 6X5.30 MTS., JN MARIA MONTESSORI	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	231,064	231,064	231,064	231,064	100%	AULA	1	1	100%
71	118796	UNA AULA TIPO REG.ADOSADA DE 6X5.30 MTS., JN MARIA MONTESSORI	16-SAN IGNACIO	DIMAS (ESTACIÓN DIMAS)	231,064	231,064	231,064	231,064	100%	AULA	1	1	100%
72	118062	UNA AULA DE 3EE AISLADOS Y SERV.SANIT. 2EE, ESC.SEC. FCO.FELIX VALDEZ.	4-CONCORDIA	EL HUAJOTE	667,837	667,837	667,837	667,837	100%	AULA	1	1	100%
73	118555	COBAES #32, CONSTRUCCION DE 1 TECHUMBRE	5-COSALÁ	COSALÁ	635,953	635,953	635,953	310,287	49%	METROS CUADRADOS	1	1	100%
74	118556	TRES AULAS ASILADA TIPO CAPFCE 6X8, SERV.SANIT., PRIM.CUAHUTEMOC, COL.LAS LOMITAS.	5-COSALÁ	COSALÁ	1,361,073	1,361,073	1,361,073	1,361,073	100%	AULA	3	3	100%
75	118579	AISLADA CAPFCE 6X8 DIRECCION Y SERV. SANITARIOS. PRIM. JOSE VASCONCELOS, COL. AVIACION EL DORADO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	385,344	385,344	385,344	385,344	100%	AULA	1	1	100%
76	118580	AISLADA CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	6-CULIACÁN	BELLAVISTA	373,806	373,806	373,806	373,806	100%	AULA	1	1	100%
77	118581	AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS AARON LOPEZ CERVANTES	6-CULIACÁN	COSTA RICA	326,393	326,393	326,393	326,393	100%	AULA	1	1	100%
78	118582	AULA ADOSADA RED. 6X5.30 TIPO GOBIERNO DEL ESTADO. J. DE NIÑOS RAFAEL BUELNA, FRACC. SANTA ROCIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	250,943	250,943	250,943	250,943	100%	AULA	1	1	100%
79	118583	AULA ADOSADA REG.TPO.GOB., 6X5.3, JN JEAN PEAGET.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	223,176	223,176	223,176	223,176	100%	AULA	1	1	100%
80	118584	AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CHANG BELTRAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	289,759	289,759	289,759	289,759	100%	AULA	1	1	100%
81	118585	AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS BALTAZAR IZAGUIRRE ROJO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	259,929	259,929	259,929	259,929	100%	AULA	1	1	100%
82	118586	AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30,REP.SERV.SANIT., JN JOSE MARIA MARTINEZ	6-CULIACÁN	ELDORADO	247,196	247,196	247,196	247,196	100%	AULA	1	1	100%
83	118587	AULA AISLADA CAPFCE 6X5.30. J. DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA COL. OBRERA, COSTA RICA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	209,511	209,511	209,511	209,511	100%	AULA	1	1	100%
84	118588	AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X8 MTS. J. DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAS, COL. SAN RAFAEL, CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	351,542	351,542	351,542	351,542	100%	AULA	1	1	100%
85	118589	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 3EE U-1C. SEC. IGNACIO ZARAGOZA,	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	271,811	271,811	271,811	271,811	100%	AULA	1	1	100%
86	118590	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.3, JN JUAN ESCUTIA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	263,527	263,527	263,527	263,527	100%	AULA	1	1	100%
87	118591	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN. MA. ALMA AYDE ROBLES LOPEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	286,919	286,919	286,919	286,918	100%	AULA	1	1	100%
88	118592	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	291,716	291,716	291,716	291,716	100%	AULA	1	1	100%
89	118593	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30. MTS. J. DE NIÑOS IGNACIO MA. ALLENDE.	6-CULIACÁN	LAS PIEDRITAS	417,418	417,418	417,418	417,418	100%	AULA	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
90	118594	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X5.30,JN JEAN PEAGET	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	330,695	330,695	330,695	330,695	100%	AULA	1	1	100%
91	118595	AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6X8 MTS. PRIM. JOSE MA. PINO.	6-CULIACÁN	COBERTURAMUNICIPAL	380,658	380,658	380,658	380,658	100%	AULA	1	1	100%
92	118596	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, COL. SOLIDARIDAD.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	298,592	298,592	298,592	298,592	100%	AULA	1	1	100%
93	118597	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X5.3 Y OBRA EXT.,JN MA.GPE.ALMARAL LOZANO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	256,421	256,421	256,421	256,421	100%	AULA	1	1	100%
94	118598	AULA TIPO CAPFCE ADOSADA 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS INES ARREDONDO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	141,942	141,942	141,942	141,942	100%	AULA	1	1	67%
95	118599	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS ALEJANDRO HERNANDEZ.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	216,980	216,980	216,980	216,980	100%	AULA	1	1	100%
96	118600	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS MARGARITA RODRIGUEL.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	164,612	164,612	164,612	164,612	100%	AULA	1	1	100%
97	118601	AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS DORA J. AYALA CASTRO, COL. SINALOA.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	231,677	231,677	231,677	231,677	100%	AULA	1	1	100%
98	118602	AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J. DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. JUAN DE DIOS BATIZ., COL. JUAN DE DIOS BATIZ.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	306,027	306,027	306,027	306,027	100%	AULA	1	1	100%
99	118603	AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. J.N. MA. MONTESSORI,	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	302,076	302,076	302,076	302,076	100%	AULA	1	1	100%
100	118604	AULA TIPO CAPFCE AISLADA 6X5.3 Y OBRA EXT., ESC.PRIM.CIPRIANO ABESO.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	303,688	303,688	303,688	303,688	100%	AULA	1	1	100%
101	118605	AULA TIPO REG.ADOSADA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXT., PRIMARIA ESTATAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	376,764	376,764	376,764	376,764	100%	AULA	1	1	100%
102	118606	AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR. J. DE NIÑOS FCO. GABILONDO SOLER. FRACC. LOS HUERTOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	242,612	242,612	242,612	242,612	100%	AULA	1	1	100%
103	118607	CINCO AULAS , DIRECCION, SERV.SANIT.,PLAZA CIVICA, JN MANUEL DOBLADO	6-CULIACÁN	EL SALADO	2,283,168	2,283,168	2,283,168	2,283,168	100%	AULA	5	5	100%
104	118608	CONSTRUCCIÓN DE 75 M. BARDAS CON MURO DE CONSTENSIÓN, 2 AULAS, J. DE NIÑOS ANTONIO NAKAYAMA. COL. RECURSOS HIDRAULICOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	772,617	772,617	772,617	772,617	100%	AULA	1	1	100%
105	118609	DOS AULAS MOD. AISL. TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS CRISTOBAL COLON, LOS MEZCALES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	569,181	569,181	569,181	569,181	100%	AULA	2	2	100%
106	118610	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30, JN GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, COL.FCO.I. MADERO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	466,328	466,328	466,328	466,328	100%	AULA	1	1	100%
107	118611	DOS AULAS ADOSADAS TIPO REG. 6X5.30, Y SERV.SANIT., JN CELESTIN FREINET	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	927,332	927,332	927,332	927,332	100%	AULA	2	2	100%
108	118612	DOS AULAS AISLADA U-1C 7X8 MTS., U-1C 5EE U-1C. SEC. TEC. AGROP. NO. 59	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	1,109,756	1,109,756	1,109,756	1,109,756	100%	AULA	2	2	100%
109	118613	DOS AULAS AISLADA TIPO CAPFCE 7.50X8 Y CONST.CERCA PERIM. ESC.SEC.GABRIEL L.SOLANO., LOMA DE RODRIGUERA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	785,726	785,726	785,726	785,726	100%	AULA	2	2	97%
110	118614	DOS AULAS AISLADA CAPFCE 7.50X8.00 MTS. 5EE U-1C. SEC. TEC. IND. NO. 64 COL. EL BARRIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,099,852	1,099,852	1,099,852	1,099,852	100%	AULA	2	2	100%
111	118615	DOS AULAS AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30 Y SERV. SANITARIOS, J. DE NIÑOS SIN NOMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	858,682	858,682	858,682	858,682	100%	AULA	2	2	100%
112	118616	DOS AULAS AISLADAS DE 2 1/2EE C/U =5EE EN ESTRUCTURA U-1C, SEC TEC. NVA. CREACION FRACC. ANGELES ,	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,107,012	1,107,012	1,107,012	1,107,012	100%	AULA	2	2	100%
113	118617	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30MTS. AULA ADOSADA, SERV. SANITARIOS Y AULA AISLADO. J.N. CUAHUTEMOC	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,047,351	1,047,351	1,047,351	1,047,351	100%	AULA	2	2	100%
114	118618	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE DE 6X8 MTS. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CULIACÁN	EL CHAMIZAL	611,250	611,250	611,250	611,250	100%	AULA	2	2	100%
115	118619	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 6X5.30, JN GABRIELA MISTRAL	6-CULIACÁN	COSTA RICA	543,788	543,788	543,788	543,788	100%	AULA	2	2	100%
116	118620	DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE 7.50X8, ESC.SEC.LUCILA ACHOY GUZMAN	6-CULIACÁN	EL DIEZ	1,066,359	1,066,359	1,066,359	1,066,359	100%	AULA	2	2	100%
117	118621	DOS AULAS MOD. AISL. TIPO CAPFCE 6X5.30 MTS. J. DE NIÑOS BENITO JUAREZ.	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	533,995	533,995	533,995	533,995	100%	AULA	2	2	100%
118	118622	DOS AULAS TIPO CAPFCE ADOSADAS DE 6.00X5.30 MTS. Y OBRA. J.N. RAFAEL RAMIREZ, COL. EL MIRADOR.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	465,118	465,118	465,118	465,118	100%	AULA	2	2	100%
119	118623	DOS AULAS TIPO CAPFCE C/U ESTRUCT.EN PLNATA ALTA, SEC.TEC. #75. INF. BARRANCOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,029,275	1,029,275	1,029,275	1,029,275	100%	AULA	2	2	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FAM 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F					
120	118624	DOS MOD.AISLADOS TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE ROSAS MORENO, COL. 8 DE FEBRERO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	466,595	466,595	466,595	466,595	100%	AULA	2	2	100%
121	118625	DOS MODULOS AISLADOS TIPO CAPFCE Y SERV.SANT., JN OSCAR LIERA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	657,206	657,206	657,206	657,206	100%	AULA	2	2	100%
122	118626	DOS SERV.SANIT.ADOSADOS TIPO GOB. 6X5.30, JN FCO.GABILONDO SOLER,COL.AMPL.INDEPENDENCIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	169,025	169,025	169,025	169,025	100%	M2, SANITARIOS	2	2	100%
123	118627	DOS SERV.SANIT.ADOSADOS TIPO REG. 6X5.30, JN DELIA MERCEDES ACOSTA GLEZ., COL PRADO DEL SOL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	377,908	377,908	377,908	377,908	100%	AULA	2	2	100%
124	117846	COBAES #79, 1 AULA AISLADA Y 1 CERCA PERIMETRAL	7-CHOIX	AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM)	658,923	658,923	658,923	200,933	30%	AULA	2	2	100%
125	117847	UNA AULA ADOSADA TIPO CAPFCE 6X5.30, JN JOSE VASCONCELOS	7-CHOIX	BAJOSORI	175,207	175,207	175,207	175,207	100%	AULA	1	1	100%
126	118695	UNA AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 3EE EST.U-1C Y OBRA EXT., ESC.SEC. RAFAEL SARABIA AGUILUZ.	8-ELOTA	EL SALADITO	797,554	797,554	797,554	797,554	100%	AULA	1	1	100%
127	118696	UNA AULA TIPO REG.ADOSADA 6X5.30 Y OBRA EXT., JN MARIA MONTESSORI	8-ELOTA	LA CRUZ	113,672	113,672	113,672	113,672	100%	AULA	1	1	100%
128	118699	UNA AULA AISLADA TIPO REG.7.50X8, SEC.TEC.AGROP.# 36, ISLA PALMITA DEL VERDE	9-ESCUINAPA	COBERTURAMUNICIPAL	580,169	580,169	580,169	556,691	96%	AULA	1	1	100%
129	121693	REHABILITACION REPARACION REHABILITACION, REPOSICION PROG. ESCUELAS EMBLEMATICAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29,599,004	29,599,004	29,599,004	21,926,700	74%	OTROS	57	50	88%
130	118670	GENARO ESTRADA, REPARACION GENERAL DE PALANADOS, PINTURA VINILICA Y RIEGO POR GOTEO	10-EL FUERTE	COBERTURAMUNICIPAL	408,162	408,162	408,162	407,337	100%	OTROS	9	9	100%
131	118748	EST. BAMOA, REPARACION GENERAL DE VITROPISO, CANCELERIA, APLANADOS E INSTALACION ELECTRICA	11-GUASAVE	BAMOA	409,835	409,835	409,835	104,071	25%	OTROS	3	1	31%
132	118749	INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE TECHUMBRE	11-GUASAVE	LAS JUNTAS DE CHAMICARI	435,625	435,625	435,625	117,884	27%	OTROS	2	2	94%
133	118758	AGUSTINA RAMIREZ, REHABILITACION GENERAL DE CANCELERIA HERRERIA Y PINTURA	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	407,432	407,432	407,432	407,432	100%	OTROS	7	7	100%
134	118765	PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, REPARACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	13-MOCORITO	MOCORITO	409,497	409,497	409,497	149,816	37%	OTROS	20	0	1%
135	118778	EUSTAQUIO BUELNA, REPARACION DE CANCELERIA Y VITROPISO, CERCA PERIMETRAL	15-SALVADOR	COBERTURAMUNICIPAL	408,394	408,394	408,394	288,318	71%	OTROS	11	8	71%
136	118797	ANGEL TORRONTGUEI, REPARACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION, VITROPISO, CANCELERIA. PROTECCIONES Y PISOS EN CANCHA, REPARACION EN SANITARIOS	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	408,282	408,282	408,282	229,959	56%	OTROS	3	3	100%
137	118802	DR. LUIS G. DE LA TORRE, REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE Y CANCELERIA	17-SINALOA	COBERTURAMUNICIPAL	409,177	409,177	409,177	149,699	37%	OTROS	13	13	100%
138	118767	30 DE ABRIL, REPARACION DE PISOS, APLANADOS, PINTURA, SERVICIOS SANITARIOS Y RIEGO POR GOTEO	18-NAVOLATO	COBERTURAMUNICIPAL	408,811	408,811	408,811	407,630	100%	OTROS	6	6	100%
139	117837	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL Y RIEGO POR GOTEO	2-ANGOSTURA	SAN ISIDRO	407,954	407,954	407,954	9,950	2%	OTROS	1	1	100%
140	117838	PROF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO, REHABILITACION GENERAL DE VITROPISO, APLANADOS, MURO DE TABIQUE, PINTURA, VINILICA, Y CERCA DE MALLA EN OBRA EXTERIOR	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	512,500	512,500	512,500	12,500	2%	OTROS	15	15	100%
141	117843	DANIEL DIAZ JIMENEZ, REPOSICION DE LOZA EN 3 AULAS, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE BEBEDEROS	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	409,415	409,415	409,415	360,620	88%	OTROS	3	2	80%
142	118063	BENITO JUAREZ, REPARACION DE AZULEJO, RED ELECTRICA, CUBO PARA TINACOS E IMPERMEABILIZACION	4-CONCORDIA	CONCORDIA	409,384	409,384	409,384	409,285	100%	OTROS	11	11	100%
143	118557	LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO PARA TINACOS, REPARACION DE PISOS EN PLAZA CIVIA Y CERCA PERIMETRAL	5-COSALÁ	COSALÁ	409,142	409,142	409,142	240,348	59%	OTROS	1	1	96%
144	118628	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 31, REPARACION GENRAL DE CANCELERIA Y PUERTAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	516,330	516,330	516,330	12,593	2%	OTROS	13	10	78%
145	118697	GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA, REPARACION GENERAL DE APLANADOS, MUEBLES SANITARIOS, IMPERMEABILIZANTE Y RIEGO POR GOTEO	8-ELOTA	LA CRUZ	409,348	409,348	409,348	13,750	3%	OTROS	13	13	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
1				A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		170,676,508	170,676,508	170,676,508	152,668,007	89%	12,374,408	2,779,257		58,801	35,326	60%
1	68152	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	19,752,670	19,752,670	19,752,670	19,618,239	99%	0	0	PERSONA	3,175	3,258	103%
2	68473	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	12,487,284	12,487,284	12,487,284	11,696,608	94%	0	0	PIEZA	8,303	8,206	99%
3	68582	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA	0-COBERTURA ESTATAL	38,452,593	38,452,593	38,452,593	32,670,442	85%	0	0	EQUIPO	35,424	12,916	36%
4	68698	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	4,679,840	4,679,840	4,679,840	4,611,936	99%	0	0	EQUIPO	169	179	106%
5	68720	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	800,000	800,000	800,000	799,578	100%	0	0	EQUIPO	3	7	233%
6	68765	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	7,622,400	7,622,400	7,622,400	6,978,417	92%	0	0	OBRA	2	2	100%
7	69036	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	52,889,512	52,889,512	52,889,512	43,978,761	83%	12,374,408	2,779,257	PERSONA	6,858	5,898	86%
8	69113	COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	30,973,517	30,973,517	30,973,517	29,372,567	95%	0	0	EQUIPO	4,849	4,832	100%
9	69153	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	3,018,692	3,018,692	3,018,692	2,941,459	97%	0	0	PERSONA	18	28	156%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONVENIOS 2008
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
1					A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
		CONVENIOS			271,985,000	271,985,000	210,422,000	154,277,319	57%		45	36	79%
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN											
		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN											
		INVERSIÓN											
		OBRA PÚBLICA											
		CONSTRUCCIÓN											
1	93517	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	70,000,000	70,000,000	39,431,000	28,459,938	41%	OBRA	1	1	52%
2	93599	UNEME CAPA MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,425	100%	OBRA	1	1	99%
3	94009	UNEME SORID MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLÁN	2,592,500	2,592,500	2,595,500	1,519,955	59%	OBRA	1	1	98%
4	90289	CONST. DEL CAMINO CARRETERO CARRET. MÉXICO 15-CHIUQUERITOS	6-CULIACÁN	CHIUQUERITOS	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100%	KILÓMETRO	1	1	100%
5	89761	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETER CARRETERA MÉXICO 15-OBISPO	6-CULIACÁN	OBISPO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,199,999	100%	KILÓMETRO	1	1	100%
6	90138	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO CARRETERA AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN-HIGUERAS DE ABUYA	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	KILÓMETRO	3	3	100%
7	90395	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO CARRETERA INTERNACIONAL Nº 15 - EL OSO	6-CULIACÁN	OSO NUEVO (EL OSO)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	KILÓMETRO	5	5	100%
8	90338	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO EL DORAO-EL MANGUITO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	KILÓMETRO	3	3	100%
9	90101	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRTERO QUILÁ-VALLE ESCONDIDO,	6-CULIACÁN	VALLE ESCONDIDO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	KILÓMETRO	4	4	100%
10	93766	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	6-CULIACÁN	ELDORADO	30,000,000	30,000,000	0	0	0%	OBRA	1	1	64%
11	93873	UNEME SORID CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	2,592,500	2,592,500	2,595,500	489,731	19%	OBRA	1	0	0%
12	93935	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA DE HUANACOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,045,207	33%	OBRA	1	0	39%
		MODERNIZACIÓN											
13	90555	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CARRETERO MÉXICO 15-COSALÁ	5-COSALÁ	COBERTURA MUNICIPAL CHOIX	40,000,000	40,000,000	40,000,000	17,966,064	45%	KILÓMETRO	15	9	61%
14	89680	MODERNIZACIÓN DEL EJE CARRETERO TOPOLOBAMPO-OJINAGA, TRAMO SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX.	7-CHOIX	CHOIX	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	S KILÓMETRO	6	6	100%
		GASTO CORRIENTE											
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
15	93955	ESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA BAJO UN ESQUEMA DE REDES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	1,000,000	1,000,000	0	0	0%	CONSULTA	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO
FAIS-FISM TERCER TRIMESTRE 2009
EJERCICIO 2008
(PESOS)**

Formato Unico

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
TOTAL	22	17,034,192	17,034,192	17,034,192	15,427,318	90.6%
CULIACAN	21	16,652,128	16,652,128	16,652,128	15,104,417	90.7%
ROSARIO	1	382,064	382,064	382,064	322,901	84.5%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE
RECURSOS FISCALES 2007**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FASP 2007
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		144,014,871	144,014,871	144,014,871	138,198,906	96%	12,138,100	10,717,717		10,756	8,985	84%
1	66137	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	20,562,782	20,562,782	20,562,782	20,562,782	100%	0	0	PERSONA	2,025	2,025	100%
2	66331	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	12,656,708	12,656,708	12,656,708	9,224,157	73%	0	0	PIEZA	3,901	2,066	53%
3	66446	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	33,937,217	33,937,217	33,937,217	33,542,894	99%	12,138,100	10,717,717	EQUIPO	267	269	101%
4	66486	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	5,099,000	5,099,000	5,099,000	4,979,000	98%	0	0	EQUIPO	274	318	116%
5	66518	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	330,323	330,323	330,323	330,323	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%
6	66645	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	13,169,636	13,169,636	13,169,636	11,651,733	88%	0	0	OBRA	6	6	100%
7	67092	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	26,144,112	26,144,112	26,144,112	26,144,112	100%	0	0	PERSONA	2,904	2,904	100%
8	67233	COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	28,115,093	28,115,093	28,115,093	27,763,905	99%	0	0	PIEZA	1,357	1,375	101%
9	67521	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%