

## **SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

### **APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN SINALOA AL TERCER TRIMESTRE DE 2008**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 48, último párrafo, que señala que los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus páginas de Internet o cualquier otro medio de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo señalado, el Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas, publica la información que se genera a través del Sistema del Formato Único, correspondiente al Tercer Trimestre del 2008 de los Recursos Fiscales 2007 y 2008.

**ATENTAMENTE**



C. OSCAR J. LARA ARÉCHIGA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE  
RECURSOS FISCALES 2008**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	B	C					
		SUBSIDIOS				270,697,039	178,880,111	187,100,927	92,300,416	52%		40,635,380	117,760	0%
		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				230,288,522	138,471,594	187,100,927	92,300,416	67%		226,863	117,760	52%
		PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)												
		INVERSIÓN												
		EQUIPAMIENTO												
		OTROS												
3	82701	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA	24,477,770	20,420,984	20,111,556	19,401,449	95%	OTROS	10,034	15,412	154%
		GASTO CORRIENTE												
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN												
4	82661	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA	5,542,013	3,923,894	3,924,215	3,849,744	98%	OTROS	0	0	0%
		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)												
		INVERSIÓN												
		EQUIPAMIENTO												
		OTROS												
5	82742	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA	642,936	650,272	641,434	650,207	100%	OTROS	155	195	126%
		PROGRAMA DE AGUA LIMPIA												
		OBRA PÚBLICA												
		MEJORAMIENTO												
6	58866	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,262,000	661,667	700,000	621,038	94%	ACCIÓN	11	2	18%
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN												
7	39866	CONSTRUCCION DEL COLECTOR HIDALGO	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,108,412	3,065,047	3,065,047	2,620,138	85%	METRO LINEAL	6,000	2,000	33%
		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
8	48368	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11-GUASAVE	ESTACION BAMOXA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,888,404	2,333,000	2,333,000	1,166,512	50%	LAGUNA	1	0	15%
		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SITEMA MULTIPLE (PRIMERA ETAPA)												
9	53523	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SITEMA MULTIPLE (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	11,013,167	5,506,583	5,506,583	3,303,950	60%	PLANTA	1	0	10%
		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
10	48560	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-SINALOA	GENARO ESTRADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,576,428	945,857	945,857	472,928	50%	LAGUNA	1	0	10%
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO												
11	48665	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07-SINALOA	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,596,154	778,846	778,846	0	0%	METRO LINEAL	8,780	0	0%
		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)												
12	52486	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	18-NAVOLATO	JUAN ALDAMA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,524,922	2,114,953	2,114,953	875,486	41%	PLANTA	1	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
13	52523	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN PEDRO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	9,477,004	4,738,502	4,738,502	1,750,973	37%	PLANTA	1	0	0%
14	48804	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	COLONIA AGRICOLA MEXICO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,507,969	752,391	7,523,910	0	0%	LAGUNA	1	0	10%
15	49309	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,370,194	3,759,136	3,759,136	1,982,310	53%	PLANTA	1	1	50%
16	49468	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	QUILA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	8,662,440	6,929,952	6,929,952	4,538,665	65%	PLANTA	1	0	40%
17	49384	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	6-CULIACÁN	EL DIEZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	11,474,075	9,179,260	8,031,852	4,282,617	47%	PLANTA	1	1	50%
18	48268	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA DEL DIQUE, (PRIMERA ETAPA)	10-EL FUERTE	EL FURTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,020,896	612,538	612,538	306,269	50%	CÁRCAMO	1	0	10%
19	57714	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. EL TECOMATE	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	461,891	230,000	230,000	138,567	60%	METRO LINEAL	885	672	76%
20	48976	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS BRISAS	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	234,245	170,547	170,547	154,414	91%	METRO LINEAL	692	692	100%
21	50329	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLS. LIBRAMIENTO, POLVORIN ( PALOS BLANCOS)	8-ELOTA	LA CRUZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	953,450	476,725	476,725	286,035	60%	METRO LINEAL	3,894	1,750	45%
22	58048	MEJORAMIENTO INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,324,130	2,600,000	2,600,000	1,855,245	71%	SUPERVISIÓN	1	1	50%
23	57854	SUSTITUCION DE 13 EQUIPOS ELECTROMECAVICOS PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,459,144	450,000	450,000	0	0%	EQUIPO	13	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
24	39975	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	1-AHOME	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y LACNTARILLADO DE SINALOA	236,584	180,000	180,000	0	0%	PIEZA	5	2	40%
25	48141	INSTALACION DE MICROMEDICION A TOMAS DOMICILIARIAS	10-EL FUERTE	EL FUERTE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,450,782	870,469	870,469	435,235	50%	PIEZA	2,720	400	15%
26	53654	CONSTRUCCION DE TANQUE PACIFICO	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	14,615,385	4,384,615	0	0	0%	TANQUE	1	0	0%
27	50543	ELABORACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	100,000	50,000	50,000	0	0%	ESTUDIO	1	0	0%
28	50439	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	488,960	244,480	244,480	146,688	60%	PIEZA	669	0	0%
29	50486	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDICION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-MOCORITO	PERICOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	488,936	244,468	244,468	146,681	60%	PIEZA	669	190	28%
30	57615	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-ROSARIO	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	564,797	164,439	164,439	0	0%	SISTEMA	1	0	0%
31	57785	MACROMEDICION Y MICROMEDICION (PRIMERA ETAPA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	712,365	350,000	350,000	213,709	61%	PIEZA	1,000	25	3%
32	48875	PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO	2-ANGOSTURA	AGRICOLA INDEPENDENCIA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	200,000	100,000	100,000	0	0%	ESTUDIO	1	0	0%
33	52648	ELABORACION DE ESTUDIO PARA SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CONCORDIA	CONCORDIA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	120,000	36,000	36,000	0	0%	ESTUDIO	1	0	0%
34	52616	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES Y 5 MACROMEDIDORES	4-CONCORDIA	CONCORDIA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	497,970	249,985	248,985	0	0%	PIEZA	500	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	B	C					
35	40128	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	194,553	97,276	97,276	0	0%	PIEZA	4	0	0%
36	40112	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES (1° ETAPA)	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	294,469	147,235	147,235	0	0%	PIEZA	850	0	0%
37	53310	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	250,000	75,000	75,000	0	0%	ESTUDIO	1	0	0%
38	53337	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	9-ESCUINAPA	PALMILLAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	250,000	75,000	75,000	0	0%	ESTUDIO	1	0	0%
39	53229	PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL ORGANISMO OPERADOR, TERCERA ETAPA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,431,907	1,215,954	1,215,954	562,036	46%	PROGRAMA	1	0	20%
40	39944	REHABILITACIÓN CONSTRUCCION DE 2 FILTROS Y CISTERNA	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	645,956	549,000	549,000	307,779	56%	PIEZA	2	1	40%
41	39920	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION	1-AHOME	EL COLORADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,284,047	1,027,237	1,027,237	913,397	89%	METRO LINEAL	7,250	6,500	90%
42	48469	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL PEDRO INFANTE	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,898,436	2,939,662	2,939,662	2,307,638	79%	METRO LINEAL	1,598	625	39%
43	53579	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LA SIRENA DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,452,699	871,620	871,620	582,787	67%	CÁRCAMO	1	1	50%
44	53481	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	12-MAZATLÁN	WALAMO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	409,660	327,728	327,728	215,483	66%	POZO	1	0	40%
45	53385	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LOCK JOINT DE 30 (CUARTA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	668,079	4,000,847	40,008,470	2,000,424	50%	METRO LINEAL	2,267	480	21%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
46	53623	REPOSICION DE LINEA A PRESION BONFIL DE AGUAS RESIDUALES	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	929,715	557,829	557,829	278,915	50%	METRO LINEAL	518	0	0%
47	53435	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE ACERO DE 36" (PRIMERA ETAPA)	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,177,166	3,106,300	3,106,300	1,553,150	50%	METRO LINEAL	1,608	1,105	69%
48	52578	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE EL SALITRE HASTA EL POBLADO BENITO JUAREZ	15-SALVADOR ALVARADO	BENITO JUAREZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,517,072	1,510,243	1,510,243	930,688	62%	METRO LINEAL	4,425	2,400	54%
49	49135	REHABILITACION DEL CARCAMO CENTRAL DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	444,849	133,446	133,446	0	0%	CÁRCAMO	1	0	0%
50	49046	REHABILITACION DEL CARCAMO ORIENTE DE AGUAS RESIDUALES	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	903,980	271,194	271,194	0	0%	CÁRCAMO	1	0	5%
51	49212	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	686,923	343,462	343,462	206,077	60%	LAGUNA	1	0	30%
52	50235	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COSALÁ	COSALA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,707,323	1,024,394	1,024,394	512,197	50%	LAGUNA	1	0	0%
53	50018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO HISTORICO	5-COSALÁ	COSALA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	467,984	233,992	233,992	175,494	75%	METRO LINEAL	1,402	729	52%
54	49883	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CENTRO HISTORICO	5-COSALÁ	COSALA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,106,985	553,493	553,493	332,095	60%	METRO LINEAL	729	140	19%
55	39996	EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMA INFORMATICO PARA EL AREA TECNICA DEL O. P.	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	253,966	253,966	253,966	253,966	100%	EQUIPO	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
						A	B	C	D					
56	4777	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	1-AHOME	ZAPOTILLO UNO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,670,837	1,335,418	1,335,418	801,251	60%	METRO LINEAL	5,760	3,461	60%
57	26596	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	152,185	76,092	15,185	45,655	60%	METRO LINEAL	1,875	1,400	75%
58	26345	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	LOS MUSOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,120,970	336,291	560,485	0	0%	METRO LINEAL	3,610	0	0%
59	26530	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10-EL FUERTE	BAROTEN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,340,435	1,170,217	1,170,217	702,131	60%	METRO LINEAL	4,091	2,292	56%
60	26674	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,186,437	593,218	593,218	355,931	60%	PLANTA	1	0	6%
61	26881	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMILLAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	945,175	945,175	945,175	803,432	85%	METROS LINEALES	3,315	3,100	94%
62	15779	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOBECO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,068,883	2,534,442	253,442	1,520,665	60%	METRO LINEAL	12,920	3,961	31%
63	26912	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	14-ROSARIO	CHAMETLA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,768,071	1,507,228	15,072,280	1,130,421	75%	METRO LINEAL	7,620	0	0%
64	26985	CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,483,215	741,607	741,607	444,965	60%	METRO LINEAL	2,280	1,824	80%
65	26718	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,414,267	1,207,714	1,207,714	1,150,279	95%	METRO LINEAL	9,370	6,300	67%
66	18531	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	EL BOLSON	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,512,223	1,256,111	1,256,111	753,667	60%	METRO LINEAL	9,340	4,831	52%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
67	18451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18-NAVOLATO	SAN LUIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	700,664	444,781	444,781	444,781	100%	METRO LINEAL	1,524	700	46%
68	18367	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	BALBUENA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,031,671	515,836	515,836	444,931	86%	LAGUNA	1	0	25%
69	6184	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	2-ANGOSTURA	BATURY	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	873,283	261,985	261,985	0	0%	LAGUNA	1	0	28%
70	6193	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	2-ANGOSTURA	ALHUEY	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,372,956	711,887	711,887	0	0%	LAGUNA	1	0	27%
71	6211	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	POTRERO DE BEJARANO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,308,421	850,000	850,000	818,862	96%	OBRA	1	0	38%
72	15578	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER DE ARRIBA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	905,313	452,656	452,656	406,331	90%	METRO LINEAL	2,000	812	41%
73	15598	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	SANTA BARBARA DE LA CAÑA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	379,400	374,700	374,400	224,820	60%	METRO LINEAL	3,712	0	0%
74	15634	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-BADIRAGUATO	SANTO TOMAS DE ARRIBA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	164,482	82,241	82,241	49,345	60%	METRO LINEAL	1,069	716	67%
75	26749	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALEJAMIENTO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	4-CONCORDIA	EL VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,306,144	1,153,072	1,153,172	0	0%	LAGUNA	1	0	0%
76	18759	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5-COSALÁ	COMOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,695,990	847,995	847,995	508,797	60%	METRO LINEAL	2,780	420	15%
77	26260	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	CARRIZALEJO Y LA CRUZ DE CARRIZALEJO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,500,000	450,000	0	0	0%	METRO LINEAL	4,260	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
78	20196	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	555,647	509,690	555,647	509,690	100%	METRO LINEAL	960	960	100%
79	19164	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	LO DE CLEMENTE LAS MILPAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,298,059	980,264	980,264	980,264	100%	METRO LINEAL	4,150	4,120	99%
80	20167	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	668,611	668,611	668,611	545,910	82%	METRO LINEAL	4,722	4,722	100%
81	20135	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	788,231	700,885	788,231	700,885	100%	METRO LINEAL	3,411	3,411	100%
82	20445	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	PORTACELI	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,398,556	2,795,627	3,239,134	2,795,627	100%	METRO LINEAL	9,309	5,600	60%
83	20715	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ALAMO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,316,943	900,000	900,000	852,586	95%	METRO LINEAL	3,036	2,800	92%
84	20519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	660,100	660,100	660,100	547,768	83%	METROS LINEALES	2,845	2,845	100%
85	20469	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	JACOLA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,979,862	2,309,589	2,400,000	2,309,589	100%	METRO LINEAL	6,988	4,200	60%
86	20288	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	LAS ARENITAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	8,265,646	4,132,823	4,132,823	3,149,627	76%	METRO LINEAL	10,738	2,150	20%
87	15757	RECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	7-CHOIX	LORETO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,794,512	2,093,128	2,093,128	2,093,128	100%	METRO LINEAL	23,790	12,000	50%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
88	26938	AMPLIACIÓN CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION AMPLIACION DE RED Y TANQUE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	849,870	424,935	424,935	254,961	60%	METRO LINEAL	2,620	2,300	88%
89	20222	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	EL HIGUERAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	95,805	88,774	95,805	88,774	100%	METRO LINEAL	657	657	100%
90	39701	MEJORAMIENTO ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,747,365	1,626,364	1,626,364	1,626,364	100%	VEHÍCULO	10	10	100%
91	39632	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,500,000	440,840	440,840	440,840	100%	ACCIÓN	1	0	30%
92	38555	SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,850,930	2,057,719	2,057,719	2,057,719	100%	SUPERVISIÓN	1	0	5%
93	26449	REHABILITACIÓN CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	CABANILLAS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	146,151	73,075	73,075	43,845	60%	METRO LINEAL	1,650	1,400	85%
94	26311	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,032,155	412,862	412,862	309,647	75%	METRO LINEAL	9,770	3,500	36%
95	26816	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	BARRON	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	221,172	110,586	110,586	91,253	83%	POZO	1	0	30%
96	26857	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	EL QUEMADO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	251,102	170,000	170,000	160,053	94%	POZO	1	1	100%
97	18622	CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CINEGA DE CASAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,037,732	518,866	518,866	311,320	60%	METRO LINEAL	3,790	2,810	74%
98	26964	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	16-SAN IGNACIO	EST DIMAS TOYUA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	750,000	375,000	375,000	310,434	83%	POZO	1	0	20%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido					
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
99	15527	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL. EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	3-BADIRAGUATO	RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	192,305	96,152	96,152	57,691	60%	METRO LINEAL	552	387	70%
100	26774	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO	4-CONCORDIA	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	299,911	149,955	149,955	0	0%	METRO LINEAL	557	0	0%
101	18991	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CULIACÁN	JESUS MARIA	COMISION EATATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,889,830	949,915	949,915	566,949	60%	METRO LINEAL	4,620	300	6%
102	20614	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ELOTA	CELESTINO GASCA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	480,133	300,000	300,000	279,127	93%	POZO	1	1	100%
103	20557	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ELOTA	EL SABINAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	287,680	287,680	279,115	279,115	97%	METRO LINEAL	442	442	100%
104	38325	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	9-ESCUINAPA	LA CONCHA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	550,000	165,000	165,000	0	0%	POZO	1	0	0%
105	38214	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	9-ESCUINAPA	RINCON DEL VERDE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	450,000	135,000	135,000	0	0%	POZO	1	0	0%
		<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FIES</b>				<b>40,408,517</b>	<b>40,408,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>40,408,517</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
106	84350	CONSTRUCCIÓN PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES TRANSPORTES Y VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	40,408,517	40,408,517	0	0	0%	PESOS	40,408,517	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**ALIANZA PARA EL CAMPO**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPOR TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		1		944,156,156	895,263,301	895,263,301	164,666,743	18%	14,163,758	1,987,252		100,198	111,928	112%
		<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO</b>												
		<b>INVERSIÓN OBRA PÚBLICA MEJORAMIENTO</b>												
1	91814	<b>USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,035,459	4,000,000	4,000,000	0	0%	99,233	0	BENEFICARIO	276	276	100%
2	91820	<b>USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	15,175,675	14,620,000	14,620,000	3,110,978	21%	203,097	0	BENEFICARIO	143	143	100%
		<b>REHABILITACIÓN REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO</b>												
3	91800		ALIANZA PARA EL CAMPO	271,000,000	266,000,000	266,000,000	33,346,919	13%	5,612,565	0	BENEFICARIO	8,506	24,220	285%
		<b>EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROG. SOPORTE-SNIDRUS</b>												
4	91706		ALIANZA PARA EL CAMPO	2,813,420	2,661,696	2,661,696	94,451	4%	18,727	15,960	PROYECTO	83	83	100%
		<b>MAQUINARIA DESARROLLO PARCELARIO</b>												
5	91805		ALIANZA PARA EL CAMPO	37,070,925	35,601,923	35,601,923	0	0%	556,719	0	BENEFICARIO	8,262	6,204	75%
6	91640	<b>PAAP-AGRICOLA</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	189,191,410	176,698,619	176,698,619	3,839,961	2%	2,872,906	377,734	BENEFICARIO	27,455	27,455	100%
7	91683	<b>PAAP-DESARROLLO RURAL</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	91,757,100	85,698,145	85,698,145	50,994,393	60%	1,393,348	183,200	BENEFICARIO	1,000	1,000	100%
8	91653	<b>PAAP-GANADERO</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	63,332,417	59,150,416	59,150,416	5,420,961	9%	961,714	126,448	BENEFICARIO	31,551	31,551	100%
9	91665	<b>PAAP-PESCA</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	77,219,070	72,120,098	72,120,098	11,742,892	16%	1,172,586	154,173	BENEFICARIO	3,457	3,457	100%
		<b>OTROS PROG. SOPORTE-CAPACITACION Y SERVICIOS DE ASISTENCIA</b>												
10	91718		ALIANZA PARA EL CAMPO	44,709,410	42,298,291	42,298,291	4,385,070	10%	297,607	253,636	PROYECTO	4,291	4,291	100%
11	91727	<b>PROG. SOPORTE-INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	34,986,000	33,099,252	33,099,252	11,124,311	34%	232,883	198,475	PROYECTO	96	96	100%
12	91699	<b>PROG. SOPORTE-SANIDADES E INOCUIDAD</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	65,835,270	62,284,861	62,284,861	40,461,107	65%	438,230	373,483	PROYECTO	26	26	100%
13	91779	<b>PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	4,030,000	4,030,000	4,030,000	145,700	4%	52,558	52,558	BENEFICARIO	13,126	13,126	100%
14	91785	<b>PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA</b>	ALIANZA PARA EL CAMPO	38,000,000	37,000,000	37,000,000	0	0%	251,585	251,585	BENEFICARIO	1,926	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAEB  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual  A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida  E	Programado Anual  F	Acumulado al Trimestre  G	Avance %  G/F
					Ministrado  B	Programado  C	Ejercido  D	Avance %  D/B				
1	66705	FAEB SERVICIOS PERSONALES EDUCACION ESPECIAL 05	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	5,128,001,229	3,820,818,366	3,821,840,082	3,841,601,232	101%	ALUMNO	925,469	912,867	99%
2	57667	EDUCACION INICIAL 01	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	52,816,723	41,045,808	41,045,808	40,213,567	98%	NIÑO	18,455	18,076	98%
3	66892	EDUCACION NORMAL 06	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	14,580,494	9,798,502	9,798,502	9,511,475	97%	ALUMNO	3,359	3,309	99%
4	67141	EDUCACION PARA ADULTOS 07	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	18,548,092	15,335,403	15,335,403	15,470,667	101%	ADULTO	11,600	11,327	98%
5	60547	EDUCACION PREESCOLAR 02	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	751,313,453	580,808,845	580,808,845	583,384,823	100%	ALUMNO	89,249	91,386	102%
6	62833	EDUCACION PRIMARIA 03	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	2,271,495,750	1,632,232,606	1,632,232,606	1,641,528,766	101%	ALUMNO	224,664	218,943	97%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAEB**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
7	66374	EDUCACION SECUNDARIA 04	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	1,564,329,800	1,174,880,688	1,174,880,688	1,182,839,315	101%	ALUMNO	95,761	94,235	98%
8	83515	EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	33,018,684	23,745,331	24,767,047	23,745,331	100%	EQUIPO	38	38	100%
9	73525	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	2,830,221	1,898,987	1,898,987	2,096,325	110%	PERSONA	59	59	100%
10	66792	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EDUCACION ESPECIAL 05	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	3,538,783	3,001,260	3,001,260	3,034,259	101%	ALUMNO	19,427	18,938	97%
11	57791	EDUCACION INICIAL 01	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	14,500,028	11,268,503	11,268,503	11,037,375	98%	NIÑO	18,455	18,076	98%
12	67033	EDUCACION NORMAL 06	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	5,777,638	3,882,735	3,882,735	3,768,393	97%	ALUMNO	3,359	3,309	99%
13	68322	EDUCACION PARA ADULTOS 07	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	52,080	43,060	43,060	42,773	99%	ADULTO	11,600	11,327	98%
14	60685	EDUCACION PREESCOLAR 02	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	27,249,711	21,065,606	21,065,606	21,062,106	100%	ALUMNO	89,249	91,386	102%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAEB  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual  A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida  E	Programado Anual  F	Acumulado al Trimestre  G	Avance %  G/F
					Ministrado  B	Programado  C	Ejercido  D	Avance %  D/B				
15	62931	EDUCACION PRIMARIA 03	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	57,526,858	41,337,174	41,337,174	41,649,454	101%	ALUMNO	224,664	218,943	97%
16	66535	EDUCACION SECUNDARIA 04	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	26,567,993	19,953,735	19,953,735	20,132,497	101%	ALUMNO	95,761	94,235	98%
17	83554	EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1,392,252	1,044,188	1,044,188	1,044,188	100%	EQUIPO	38	38	100%
18	69666	GASTOS DE OPERACION INSTITUCIONAL	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	615,688	440,091	440,091	242,753	55%	ALUMNO	304	304	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASSA  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
		1		1,048,100,342	777,788,508	781,329,165	707,466,133	91%		6,980,388	4,393,587	63%
1	83446	FASSA FASSA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO MEJORA NIVELES DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	5,465,664	4,525,158	3,849,123	552,441	12%	DOSIS	2,326,796	1,464,529	63%
2	83354	SERVICIOS PERSONALES MEJORA A NIVELES DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	892,488,891	648,466,891	653,624,089	583,909,686	90%	DOSIS	2,326,796	1,464,529	63%
3	83396	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MEJORA A NIVELES DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	150,145,787	124,796,459	123,855,953	123,004,006	99%	DOSIS	2,326,796	1,464,529	63%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS-FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
		1												
		APORTACIONES FEDERALES FAIS FISE				42,551,905	38,917,291	39,275,458	38,897,386	100%		1,384,580	724	0%
1	87580	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL ELABORACION DE INFORMES Y PROYECTOS DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	1,046,421	1,046,421	1,046,421	1,046,421	100%	OBRA	1	1	100%
2	95119	ELABORACION DE INFORMES Y PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	ALCANCE ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	2,284,383	523,211	523,211	523,211	100%	OBRA	1	1	100%
3	82883	ELABORACION DE INFORMES Y PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	ESTADO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	2,284,382	1,569,632	1,569,632	1,569,632	100%	SUPERVISIÓN	300	126	42%
4	95541	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	COLONIA SANTA LUCIA LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	136,243	136,243	136,243	136,243	100%	OBRA	1	1	100%
5	97467	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	89,085	89,085	89,085	89,085	100%	OBRA	1	1	100%
6	97515	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	153,649	153,649	153,649	153,649	100%	OBRA	1	1	100%
7	97586	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	233,816	233,816	233,816	233,816	100%	OBRA	1	1	100%
8	97561	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	117,048	117,048	117,048	117,048	100%	OBRA	1	1	100%
9	97613	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	238,200	238,200	238,200	238,200	100%	OBRA	1	1	100%
10	97535	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	104,741	104,741	104,741	104,741	100%	OBRA	1	1	100%
11	97439	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	PRIMERO DE MAYO	OBRAS PUBLICAS	162,769	162,769	162,769	162,769	100%	OBRA	1	1	100%
12	94989	CONSTRUCCION DE RD DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	128,952	128,952	128,952	128,952	100%	RED	1	1	100%
13	96822	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	EJIDO COMPUERTAS	OBRAS PUBLICAS	252,682	252,682	252,682	252,682	100%	RED	1	1	100%
14	96844	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	168,244	168,244	168,244	168,244	100%	RED	1	1	100%
15	96956	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	33,931	33,931	33,931	33,931	100%	RED	1	1	100%
16	96920	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHOME	LOS NOCHIS	OBRAS PUBLICAS	221,572	221,572	221,572	221,572	100%	RED	1	1	100%
17	97767	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	EJIDO MIGUEL HIDALGO	OBRAS PUBLICAS	450,386	33,779	33,779	33,779	100%	OTROS	0	0	0%
18	97684	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	1-AHOME	VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	OBRAS PUBLICAS	89,985	89,985	89,985	89,985	100%	OTROS	1	0	0%
19	95480	SUMINISTRO E INSTALACION DE 36 LUMINARIAS	1-AHOME	COL DANIEL BIUL RUELAS LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	36,715	36,715	36,715	36,715	100%	OTROS	36	36	100%
20	95584	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS	1-AHOME	COLONIA FERRUSQUILLA LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	0	66,717	66,717	66,717	100%	OTROS	65	65	100%
21	95569	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS	1-AHOME	COLONIA TEPECA LOS MOCHIS	OBRAS PUBLICAS	73,394	73,394	73,394	73,394	100%	OTROS	65	65	100%
22	87594	RE DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	MOCHIS TETAROBA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	66,768	66,768	66,736	66,736	100%	OBRA	1	1	100%
23	87596	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BAJADA DEL MONTE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	82,124	82,124	81,932	81,932	100%	OBRA	1	1	100%
24	87595	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BAJADA DEL MONTE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	23,697	23,697	23,507	23,507	99%	OBRA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS-FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
25	87597	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	BUENAVISTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	159,918	159,918	159,753	159,753	100%	OBRA	1	1	99%
26	87598	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	CABANILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	80,101	80,101	79,935	79,935	100%	OBRA	1	1	99%
27	87599	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	EJIDO 3 DE MAYO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	303,105	303,105	302,459	302,459	100%	OBRA	1	1	100%
28	87601	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	EL REALITO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	16,354	16,354	16,211	16,211	99%	OBRA	1	1	99%
29	87600	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	EL REALITO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	158,540	158,540	158,540	158,540	100%	OBRA	1	1	100%
30	87602	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	EL REALITO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	47,495	47,495	47,254	47,254	99%	OBRA	1	1	99%
31	87603	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	JAHUARA II	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	273,822	273,822	261,311	261,311	95%	OBRA	1	1	100%
32	87604	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	LA BAJADA DELMONTE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	75,914	75,914	75,664	75,664	100%	OBRA	1	1	99%
33	87605	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	LA CAPILLA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	19,049	19,049	18,891	18,891	99%	OBRA	1	1	99%
34	87606	RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-EL FUERTE	RINCON DE ALISO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	16,353	16,353	16,177	16,177	99%	OBRA	1	1	100%
35	87615	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR ESC. SECUNDARIA TECNICA # 4	11-GUASAVE	GUASAVE	SCOP	36,371	36,371	36,371	36,371	100%	OBRA	1	1	100%
36	98291	APORTACION MUNICIPAL DEL FISM EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DEL PROGRAMA FISE 2008	13-MOCORITO	VARIAS COMUNIDADES	CONSTRUCCIONES MOCORITONES MOCORITON SA DE CV	1,383,678	1,383,678	1,383,678	1,383,678	100%	OBRA	1,383,678	0	0%
37	95735	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL BALAMO	OBRAS PUBLICAS	528,666	528,666	528,666	528,666	100%	OBRA	1	1	100%
38	95755	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-ROSARIO	EL BALAMO	OBRAS PUBLICAS	446,699	446,699	446,699	446,699	100%	RED	1	1	100%
39	96502	CONSTRUCCION DE AULA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	53,372	53,372	53,372	53,372	100%	AULA	1	1	100%
40	96546	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	95,674	95,674	95,674	95,674	100%	AULA	2	2	100%
41	97295	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	165,003	165,003	165,003	165,003	100%	AULA	2	2	100%
42	96530	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	74,977	74,977	74,977	74,977	100%	MÓDULO	1	1	100%
43	97323	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	129,308	129,308	129,308	129,308	100%	MÓDULO	1	1	100%
44	97376	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	16-SAN IGNACIO	SAN JUAN	OBRAS PUBLICAS	140,655	140,655	140,655	140,655	100%	OTROS	1	1	100%
45	97348	CONSTRUCCION DE UNA AULA	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	92,047	92,047	92,047	92,047	100%	AULA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS-FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
46	94858	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA	OBRAS PUBLICAS	35,532	35,532	35,532	35,532	100%	OBRA	1	1	100%
47	95017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA SECTOR 3	OBRAS PUBLICAS	36,312	36,312	36,312	36,312	100%	RED	1	1	100%
48	95161	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA SECTOR 1	OBRAS PUBLICAS	69,947	69,947	69,947	69,947	100%	RED	1	1	100%
49	94958	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA SECTOR 1	OBRAS PUBLICAS	63,123	63,123	63,123	63,123	100%	RED	1	1	100%
50	94824	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA VAINILLA	OBRAS PUBLICAS	1,588,778	1,588,778	1,588,778	1,588,778	100%	OBRA	1	1	100%
51	94886	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LA VAINILLA	OBRAS PUBLICAS	1,461,898	1,461,898	1,461,898	1,461,898	100%	RED	1	1	100%
52	87616	ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	LOS PILARES	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	103,651	103,651	102,693	102,693	99%	OBRA	1	1	99%
53	87617	RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	ALFONSO G GALDERON	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	263,390	263,390	262,931	262,931	100%	OBRA	1	1	99%
54	87618	RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	120,575	120,575	120,575	120,575	100%	OBRA	1	1	100%
55	87620	RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	119,880	119,880	119,880	119,880	100%	OBRA	1	1	100%
56	87619	RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	131,075	131,075	131,075	131,075	100%	OBRA	1	1	100%
57	87655	RED DE ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	NACAVEBA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	120,575	120,575	120,575	120,575	100%	OBRA	1	1	100%
58	87621	RED ENERGIA ELECTRICA	17-SINALOA	OPOCHI	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	148,791	148,791	148,193	148,193	100%	OBRA	1	1	99%
59	96981	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COL SANTA NANTALIA VILLA BENITO JUAREZ	OBRAS PUBLICAS	749,700	749,700	749,700	749,700	100%	RED	1	1	100%
60	97000	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COL LOS PINOS VILLA BENITO JUAREZ	OBRAS PUBLICAS	1,119,183	1,119,183	1,119,183	1,119,183	100%	RED	1	1	100%
61	96736	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	COL VILLA BONITA VILLA BENITO JUAREZ	OBRAS PUBLICAS	1,141,919	1,141,919	1,141,919	1,141,919	100%	RED	1	1	100%
62	96623	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-NAVOLATO	VILLA BENITO JUAREZ	OBRAS PUBLICAS	1,050,149	1,050,149	1,050,149	1,050,149	100%	RED	1	1	100%
63	86745	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-ANGOSTURA	COL AGRICOLA MEXICO PALMITAS SAUCITOS	AYUNTAMIENTO	376,500	0	376,500	0	0%	RED	0	0	0%
64	94698	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS EL FRIJOLAR	OBRAS PUBLICAS	837,488	406,758	406,758	406,758	100%	OBRA	1	1	100%
65	96779	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS EL FRIJOLAR	OBRAS PUBLICAS	33,897	33,897	33,897	33,897	100%	OBRA	1	1	100%
66	87622	CONSTRUCCION DE LINEA , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA PALMA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	424,239	424,239	424,239	424,239	100%	OBRA	1	1	100%
67	87623	CONSTRUCCION DE LINEA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS EL FRIJOLAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	318,167	318,167	318,167	318,167	100%	OBRA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS-FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
68	87624	CONSTRUCCION DE LINEA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA VAINILLA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	49,990	49,990	49,528	49,528	99%	OBRA	1	1	100%
69	87625	CONSTRUCCION DE LINEA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LOS MAPACHEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	46,815	46,815	46,452	46,452	99%	OBRA	99	99	100%
70	87626	CONSTRUCCION DE LINEA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	SAN JAVIER	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	73,019	73,019	72,664	72,664	100%	OBRA	99	99	100%
71	95393	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENEERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CARRICITOS EL FRIJOLAR	GOBIERNO DEL ESTADO	320,136	320,136	320,136	320,136	100%	RED	1	1	100%
72	95319	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	LA PALMA NOGALITO PRIMERA ETAPA	GOBIERNO DEL ESTADO	400,105	400,105	400,105	400,105	100%	RED	1	1	100%
73	96801	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	NOGALITO MESA DE SAN MIGUEL	GOBIERNO DEL ESTADO	75,536	75,536	75,536	75,536	100%	OBRA	1	1	100%
74	87627	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SIN CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	VARIAS	GOBIERNO DEL ESTADO	3,468,843	3,468,843	3,468,843	3,468,843	100%	KILÓMETRO LINEAL	22	19	86%
75	95436	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	NOGALITO MESA DE SAN MIGUEL PRIM ETAPA	GOBIERNO DEL ESTADO	302,686	302,686	302,686	302,686	100%	RED	1	1	100%
76	87628	COSNTRUCCION DE LINEA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL BAREJONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	35,467	35,467	35,175	35,175	99%	OBRA	99	99	100%
77	87629	COSNTRUCCION DE LINEA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	EL SAUCITO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	418,678	418,678	418,678	418,678	100%	OBRA	1	1	100%
78	87630	COSNTRUCCION DE LINEA, DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	SAN MIGUEL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	400,039	400,039	400,039	400,039	100%	OBRA	1	1	100%
79	87631	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SUPERIOR DE AGRICULTUR/	6-CULIACÁN	CULIACAN	SCOP	231,848	231,848	231,848	231,848	100%	OBRA	1	1	100%
80	87632	SUMINISTRO DE MATERIA PARA PINTAR ESC. EN VARIAS LOCALIDADES	6-CULIACÁN	QUILA EL DORADO	SCOP	12,196	12,196	12,196	12,196	100%	OBRA	1	1	100%
81	87633	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR AULA ESC. PRIM. LAZARC	6-CULIACÁN	CULIACAN	SCOP	15,317	15,317	15,317	15,317	100%	AULA	1	1	100%
82	87634	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELCTRICA	7-CHOIX	SAN JOSE DE LOS LLASNOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	534,383	534,383	534,383	534,383	100%	OBRA	1	1	100%
83	87635	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	256,519	256,519	256,519	256,519	100%	OBRA	1	1	100%
84	87636	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL HORNITO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	700,328	700,328	700,328	700,328	100%	OBRA	1	1	100%
85	87637	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	GUAYEPA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	273,840	273,840	273,840	273,840	100%	OBRA	1	1	100%
86	87638	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LAS JUNTAS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	300,351	300,351	300,351	300,351	100%	OBRA	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAIS-FISE**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
87	87639	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LOS CIRUELOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	267,483	267,483	267,483	267,483	100%	OBRA	1	1	100%
88	87640	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SAN ISIDRO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	268,565	268,565	268,565	268,565	100%	OBRA	1	1	100%
89	87656	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SAN ISIDRO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	560,042	560,042	560,042	560,042	100%	OBRA	1	1	100%
90	87657	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SAN JOSE DE LOS LLANOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	429,761	429,761	429,761	429,761	100%	OBRA	1	1	100%
91	96021	CONSTRUCCION DE LINA Y RED DE DITRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL ZAPOTILLO	OBRAS PUBLICAS	312,293	312,293	312,293	312,293	100%	OBRA	1	1	100%
92	95826	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL SAUCILL GUAYEPA	OBRAS PUBLICAS	178,047	178,047	178,047	178,047	100%	OBRA	1	1	100%
93	87658	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL SAUCILLO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	497,122	497,122	497,122	497,122	100%	OBRA	1	1	100%
94	96183	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LOS CIRUELOS SAN ANTONIO LA MESA	OBRAS PUBLICAS	187,375	187,375	187,375	187,375	100%	OBRA	1	1	100%
95	96125	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LOS HORNITOS SAN ISIDRO	OBRAS PUBLICAS	258,601	258,601	258,601	258,601	100%	OBRA	1	1	100%
96	87659	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	TARAICES	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	394,593	394,593	394,593	394,593	100%	OBRA	1	1	100%
97	96044	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	TARAICES SAN JOSE DE LOS LLANOS	OBRAS PUBLICAS	413,817	413,817	413,817	413,817	100%	OBRA	1	1	100%
98	87660	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	ZAPOTILLO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	195,528	195,528	195,528	195,528	100%	OBRA	1	1	100%
99	95846	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	EL MUERTO EL SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	359,351	359,351	359,351	359,351	100%	OBRA	1	1	100%
100	96354	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	MESA DE SAN PANTALEON EL HORNITO	OBRAS PUBLICAS	330,677	330,677	330,677	330,677	100%	OBRA	1	1	100%
101	96107	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SAN JOSE DE LOS LLANOS SANTA ROSA	OBRAS PUBLICAS	310,515	310,515	310,515	310,515	100%	OBRA	1	1	100%
102	96257	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SANTA ROSA LAS JUNTAS	OBRAS PUBLICAS	142,578	142,578	142,578	142,578	100%	OBRA	1	1	100%
103	95954	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	ZAPOTILL	OBRAS PUBLICAS	144,610	144,610	144,610	144,610	100%	OBRA	1	1	100%
104	87661	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LA MESA DE SAN PANTALEON	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	389,587	389,587	389,587	389,587	100%	OBRA	1	1	100%
105	95905	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SAN ISIDRO	OBRAS PUBLICAS	90,856	90,856	90,856	90,856	100%	RED	1	1	100%
106	95681	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SAN JOSE DE LOS LLANOS	OBRAS PUBLICAS	118,250	118,250	118,250	118,250	100%	RED	1	1	100%
107	87662	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SANTA ROSA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	430,039	430,039	430,039	430,039	100%	OBRA	1	1	100%
108	95930	CONSTRUCCION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA	7-CHOIX	SANN PANTALEON	OBRAS PUBLICAS	101,694	101,694	101,694	101,694	100%	RED	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAIS-FISE  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
						A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F
109	96281	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-CHOIX	LAS JUNTAS LOS CIRUELOS SAN ANTONIO	OBRAS PUBLICAS	165,014	165,014	165,014	165,014	100%	OBRA	1	1	100%
110	95267	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA	8-ELOTA	EL SALADITO	OBRAS PUBLICAS	127,859	127,859	127,859	127,859	100%	OBRA	1	1	100%
111	87663	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA COLEGIO DE BACHILLERES	8-ELOTA	ELOTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	217,374	217,374	217,307	217,307	100%	OBRA	1	1	100%
112	87641	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	8-ELOTA	LA CRUZ	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	1,098,233	1,098,233	1,097,895	1,097,895	100%	OBRA	1	1	100%
113	96485	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	8-ELOTA	EL SALDO	OBRAS PUBLICAS	368,732	368,732	368,732	368,732	100%	OBRA	1	1	100%
114	86925	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN	8-ELOTA	EL SALADO	AYUNTAMIENTO	405,600	404,028	405,600	404,028	100%	OBRA	1	1	100%
115	97249	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	8-ELOTA	EL SALADITO	OBRAS PUBLICAS	138,061	138,061	138,061	138,061	100%	MÓDULO	1	1	100%
116	87665	RED DE ENERGIA ELECTRICA	8-ELOTA	POTRERILLOS DEL NOROTE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	1,074,294	1,074,294	1,073,151	1,073,151	100%	OBRA	1	1	100%
117	97218	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LAS PILAS	OBRAS PUBLICAS	131,775	131,775	131,775	131,775	100%	RED	1	1	100%
118	97132	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	PALMITO DEL VERDE	OBRAS PUBLICAS	221,170	221,170	221,170	221,170	100%	RED	1	1	100%
119	97174	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	COL PUEBLO N UEVO	OBRAS PUBLICAS	204,298	204,298	204,298	204,298	100%	RED	1	1	100%
120	97110	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	COL AZTECA	OBRAS PUBLICAS	192,215	192,215	192,215	192,215	100%	RED	1	1	100%
121	97094	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	ISLA DEL BOSQUE	OBRAS PUBLICAS	84,180	84,180	84,180	84,180	100%	RED	1	1	100%
122	97075	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	COL PUEBLO NUEVO	OBRAS PUBLICAS	178,755	178,755	178,755	178,755	100%	RED	1	1	100%
123	97193	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	LAS PILAS	OBRAS PUBLICAS	139,131	139,131	139,131	139,131	100%	RED	1	1	100%
124	96761	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA	9-ESCUINAPA	COL SANTA LUCIA ESCUINAPA	OBRAS PUBLICAS	160,271	160,271	160,271	160,271	100%	OBRA	1	1	100%
125	97273	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA	9-ESCUINAPA	COLONIA SANTA LUCIA	OBRAS PUBLICAS	52,748	52,748	52,748	52,748	100%	OBRA	1	1	100%
126	97059	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCUINAPA	COL PUEBLO NUEVO	OBRAS PUBLICAS	203,658	203,658	203,658	203,658	100%	RED	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
<b>TOTAL</b>		<b>32,558,854</b>	<b>32,558,854</b>	<b>32,558,854</b>	<b>22,461,638</b>	<b>69%</b>		<b>130</b>	<b>93</b>	<b>72%</b>
<b>AHOME</b>		<b>7,407,855</b>	<b>7,407,855</b>	<b>7,407,855</b>	<b>5,570,936</b>	<b>75%</b>		<b>35</b>	<b>29</b>	<b>82%</b>
08001	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA, COL. G.CASTRO, EN	108,986	108,986	108,986	108,386	99%	Obra	1	1	99%
08002	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN J.N. VICENTE GUERRERO EN FRACC. CEDROS, EN AHOME, SIN.	110,304	110,304	110,304	101,239	92%	Obra	1	1	91%
08003	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA OBRA JN.GILBERTO OWEN, COL. ANAHUAC, MPIO. DE AHOME, SIN.	108,370	108,370	108,370	99,446	92%	Obra	1	1	91%
08004	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO REG. EN JN. MARIA TERESA BARRIGAS, EN FRACC.NUEVO HORIZONTE, MPIO. DE AHOME, SIN	93,054	93,054	93,054	85,251	92%	Obra	1	1	91%
08005	CONSTRUCCION DE SERV.SANITARIOS 6X5.30 EN JN.GUILLERMO AGUIRRE FOX BILLY, EN FRACC.ALAMOS COUNTRY, MPIO. DE AHOME, SIN.	190,553	190,553	190,553	175,436	92%	Obra	1	1	92%
08006	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X5.30 EN INF. MOCHICAHUI, MPIO. DE AHOME, SIN.	101,307	101,307	101,307	92,900	92%	Obra	1	1	91%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08007	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30 PARA JN. S/N EN FRACC. LAS MAÑANITAS, MPIO. DE AHOME, SIN.	93,159	93,159	93,159	85,349	92%	Obra	1	1	91%
08008	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO REG. 6X5.30 PARA J.N. LUZ MA., SERRADEL EN EJIDO 1°.DE MAYO, MPIO. DE AHOME, SIN.	93,054	93,054	93,054	85,251	92%	Obra	1	1	91%
08009	CONSTR. DE UN AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 8 EN ESC. PR. CENTENARIO DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.	333,789	333,789	333,789	123,231	37%	Obra	1	0	36%
08010	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 6 X 8 EN OBRA EN ESC.PR. ENRIQUE VILLA RIVERA , FRACC. LOS ANGELES, EN AHOME, SINALOA.	103,095	103,095	103,095	101,895	99%	Obra	1	1	98%
08011	CONSTRUCCION DE AULAS AISLADAS DE 6X8 EN OBRA EN ESC.PR. PR.FEDERALIZADA, EN FRACC. ALAMOS COUNTRY, EN MPIO. DE LOS MOCHIS, SIN.	922,177	922,177	922,177	547,867	59%	Obra	1	1	59%
08012	CONSTRUCCION DE AULAS AISLADAS DE 6 X 8 EN OBRA EN ESC.PR. ANGEL FLORES EN EJ.20 DE NOVIEMBRE MPIO. DE AHOME, SINALOA.	1,150,831	1,150,831	1,150,831	331,992	29%	Obra	1	0	28%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08013	CONSTRUCCION DE AULAS AISLADAS, DE 7.50 X 8 EN OBRA EN ESC.SEC.TEC.AGROP.NO.16. EN MPIO. DE AHOME SINALOA	385,266	385,266	385,266	382,266	99%	Obra	1	1	99%
08014	CONTRUCCION DE AULA AISLADA DE 7.50 X 8 EN OBRA, EN ESC.SEC.TEC.AGROP.NO.27 EN EJ.20 DE NOVIEMBRE MPIO. DE AHOME SINALOA	516,079	516,079	516,079	493,241	96%	Obra	1	1	95%
08121	OBRA: 08121. JN-AGUSTIN MELGAR EN NUEVO SAN MIGUEL MPIO DE AHOME SIN. CONSTRUCCION DE: UN AULA ADOSADA REGIONAL DE 6X5.30MTS.	78,693	78,693	78,693	78,093	99%	Obra	1	1	99%
08122	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-CELESTIN FREINET. COL. PRADERAS DE VILLA. MPIO. DE AHOME, SIN.	92,790	92,790	92,790	92,190	99%	Obra	1	1	99%
08123	OBRA: 08123. JN-GREGORIO TORRES QUINTERO. COL.R.ROMANILLO, MPIO DE AHOME. CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXT.	82,960	82,960	82,960	82,360	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08124	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR. EN JN- FRANCISCO I. MADERO. EN EJ. COMPUERTAS EN AHOME, SIN.	78,766	78,766	78,766	78,166	99%	Obra	1	1	99%
08125	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-GPE. VICTORIA. EN LOC.COHUIBAMPO, MPIO, DE AHOME, SIN.	92,790	92,790	92,790	92,190	99%	Obra	1	1	99%
08126	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR. EN JN- GABRIEL LEYVA SOLANO EN EJ.GABRIEL LEYVA SOLANO, MPIO, DE AHOME, SIN.	82,960	82,960	82,960	82,360	99%	Obra	1	1	99%
08127	CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA DE 6X6MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ EN EJ. ROSENDO G CASTRO. EN MPIO., DE AHOME, SIN.	84,719	84,719	84,719	84,119	99%	Obra	1	1	99%
08128	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR EN JN-ANGEL FLORES, EN EJ. ZAPOTILLO, MPIO. DE AHOME, SIN.	93,075	93,075	93,075	92,475	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08129	CONSTRUCCION DE DOS AULAS AISLADAS TIPO REGIONAL DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR. EN JN-MA DE MAESZTU, EN FRACC. LOS ANGELES. MPIO. DE AHOME. SIN.	182,284	182,284	182,284	181,684	100%	Obra	1	1	99%
08130	CONSTRUCCION DE AULA CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-CARMEN RAMOS DEL RIO. EN AHOME INDEPENDENCIA, MPIO. DE AHOME, SIN.	78,738	78,738	78,738	78,138	99%	Obra	1	1	99%
08131	OBRA:08131. JN-MA.MONTESSORI. COL. NUEVA CREACION, MPIO DE AHOME SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X5.30MTS.	93,075	93,075	93,075	92,475	99%	Obra	1	1	99%
08132	ESTRUC.REG.CONCRETO Y OBRA EXTERIOR. OBRA:08132. JN-RAMON VALENZUELA EN GOROS II,MPIO DE AHOME SIN. CONSTRUCCION DE AULA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR.	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08133	OBRA:08133. JN-AGUSTINA RAMIREZ EN LAS GRULLAS MARGEN IZQ. MPIO DE AHOME SIN. CONSTRUCCION DE: UN AULA AISLADA TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR.	97,171	97,171	97,171	96,571	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08134	CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30MTS. EN ESTR.REG. DE CONCRETO. EN JN- GABRIELA MISTRAL, EN EJ. VALLEJO, MPIO DE AHOME, SIN.	87,788	87,788	87,788	87,188	99%	Obra	1	1	99%
08135	OBRA:08135. JN- NUEVA CREACION. EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO DE AHOME SIN. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08180	OBRA: 08180. PRIM. CUAUHEMOC, FRACC DE REAL, LOS MOCHIS. MPIO DE AHOME, SIN.	124,648	124,648	124,648	122,848	99%	Obra	1	1	98%
08181	OBRA:08181. PRIM. SENADOR MARIO LOPEZ VALDEZ. EN COL. LOS LAURELES EN EL MPIO. DE AHOME, SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8MTS. ESTR.REG.	115,131	115,131	115,131	112,731	98%	Obra	1	1	97%
08196	OBRA:08196. SEC.TEC.94. EN FRACC.NUEVO HORIZONTE MOCHIS, AHOME. CONSTRUCCION DE: 4 AULAS EN PLANTA ALTA, ESCALERA, SERVICIOS SANITARIOS.	1,089,874	1,089,874	1,089,874	960,874	88%	Obra	1	1	88%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08197	OBRA: 08197. ESC.SEC. SIN NOMBRE. EN ZAPOTILLO I (VIEJO) MPIO DE AHOME, SIN. AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 3EE EN ESTR. U1C Y OBRA EXT.	249,320	249,320	249,320	247,820	99%	Obra	1	1	99%
08198	OBRA:08198. ESC.SEC.MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN VILLA DE AHOME, MPIO DE AHOME SIN. CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR.	3,000	3,000	3,000	0	0%	Obra	1	0	0%
8132	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN- RAMON VALENZUELA EN LOC. GOROS II MPIO. DE AHOME, SIN.	288,252	288,252	288,252	94,905	33%	Obra	1	0	32%
<b>ANGOSTURA</b>		<b>15,109</b>	<b>15,109</b>	<b>15,109</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
08040	OBRA:08040. JN- JUAN FEDERICO HERBART EN EJ.LA ESPERANZA,MPIO DE ANGOSTURA SIN. CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	15,109	15,109	15,109	0	0%	Obra	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
<b>CHOIX</b>		<b>253,927</b>	<b>253,927</b>	<b>253,927</b>	<b>148,416</b>	<b>58%</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>32%</b>
08018	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS. EN OBRA EN J.N. JOSE VASCONCELOS EN BAJOSORI. MPIO DE CHOIX.	100,684	100,684	100,684	92,323	92%	Obra	1	1	91%
08019	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES FOSA Y POZO. EN ESC.PR.NUEVA CREACION EN EL REAL BLANCO. MPIO. DE CHOIX	152,044	152,044	152,044	56,094	37%	Obra	1	0	36%
08141	OBRA:08141. JN- JUAN JACOBO ROUSSEAU. EN COL. REFORMA, MPIO DE CHOIX, SIN.	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08142	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA OBRA:08142. JN- GABRIELA MISTRAL EN COL. HIGUERITA, MPIO DE CHOIX SIN.	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
<b>CONCORDIA</b>		<b>1,267,425</b>	<b>1,267,425</b>	<b>1,267,425</b>	<b>441,443</b>	<b>35%</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34%</b>
08215	OBRA: 08215. EN ESC.SEC.FCO.FELIX VALDEZ, EN EL HUAJOTE, CONCORDIA, SIN. CONSTRUCCION DE: UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS.	1,267,425	1,267,425	1,267,425	441,443	35%	Obra	1	0	34%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
<b>COSALA</b>		<b>1,472,393</b>	<b>1,472,393</b>	<b>1,472,393</b>	<b>512,022</b>	<b>35%</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34%</b>
08111	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS AISLADAS, ESTR. REG. TIPO CAPFCE DE 6X8MTS. (SERVICIOS SANITARIOS) EN OBRA: 08111. EN ESC.PR.CUAUTHEMOC. COL LAS LOMITAS COSALA. MPIO. DE COSALA. EDO DE SIN.	1,472,393	1,472,393	1,472,393	512,022	35%	Obra	1	0	34%
<b>CULIACAN</b>		<b>25,672,469</b>	<b>25,672,469</b>	<b>25,672,469</b>	<b>18,225,176</b>	<b>71%</b>		<b>81</b>	<b>55</b>	<b>68%</b>
08046	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS BALTAZAR IZAGUIRRE ROJO, EN BACHIGUALATO, MPIO. DE CULIACAN SINALOA.	249,900	249,900	249,900	179,017	72%	Obra	1	1	71%
08047	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN COL. BUENOS AIRES, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	211,518	211,518	211,518	202,337	96%	Obra	1	1	95%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08048	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS, EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS AARON LOPEZ CERVANTES EN. INF. REALIDAD COSTA RICA, MPIO DE CULIACAN SINALOA.	244,204	244,204	244,204	233,530	96%	Obra	1	1	95%
08049	CONSTRUCCION DE 2 AULAS MOD. AISL. TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LOS MEZCALES, MPIO DE CULIACAN, SINALOA.	388,525	388,525	388,525	371,345	96%	Obra	1	1	95%
08050	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 8 MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS FCO. GONZALEZ BOCANEGRA EN COL. SAN RAFAEL MPIO. DE CULIACAN SINALOA.	234,424	234,424	234,424	233,824	100%	Obra	1	1	99%
08051	CONSTRUCCION DE 2 AULAS MOD. DIDACTICAS. AISL. TIPO CAPFCE DE 6 X 8MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN COL. CNOP. MPIO DE CULIACAN SINALOA.	442,597	442,597	442,597	441,397	100%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08052	CONSTRUCCION DE AULA TIPO ADOSADA REG. DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EN COL. RAFAEL BUELNA, CALLE 22 DE DICIEMBRE, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA	104,802	104,802	104,802	96,140	92%	Obra	1	1	91%
08053	CONSTRUCCION DE AULA TIPO: AISLADA, CAPFCE REG. DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA. COL. AVIACION EL DORADO, MPIO. DE CULIACAN SINALOA	165,761	165,761	165,761	156,702	95%	Obra	1	1	94%
08054	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA REG. TIPO GOB. DEL ESTADO DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA EN FRACC. SANTA ROCIO MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	181,846	181,846	181,846	173,892	96%	Obra	1	1	95%
08055	CONSTRUCCION DE AULA TIPO: AISLADA CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA COL. OBRERA, COSTA RICA. MPIO DE CULIACAN, SINALOA.	284,166	284,166	284,166	195,079	69%	Obra	1	1	68%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08056	CONSTRUCCION DE AULA TIPO: AISLADA CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, EN FRACC. LOMAS DE SAN ISIDRO, MPIO. DE CULIACAN SINALOA	233,973	233,973	233,973	223,679	96%	Obra	1	1	95%
08057	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS. GOB. DEL EDO. TIPO: ADOSADA REG. DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MARTINEZ EN EL DORADO, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	262,212	262,212	262,212	96,841	37%	Obra	1	0	36%
08058	CONSTRUCCION DE AULA TIPO: AISLADA CAPFCE DE 6 X 5.30MTS, EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COL. BARRIO CAMPESINO, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	153,977	153,977	153,977	144,927	94%	Obra	1	0	34%
08059	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA REG. TIPO GOB. DEL EDO. DE 6 X 5.30MTS	142,333	142,333	142,333	134,226	94%	Obra	1	1	94%
08060	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS FCO. GABILONDO SOLER EN COL.AMPL.INDEPENDENCIA, EN MPIO DE CULIACAN, SINALOA.	458,148	458,148	458,148	169,025	37%	Obra	1	0	36%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08061	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA GOB. DE 6 X 5.30MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO EN INF. BARRANCOS II MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	273,953	273,953	273,953	178,639	65%	Obra	1	1	65%
08062	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO EN FRACC. VILLA VERDE, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	279,162	279,162	279,162	187,514	67%	Obra	1	1	67%
08063	CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS DE 6X5.30 EN OBRA JN.JOSE ROSAS MORENO, EN COL.8 DE FEBRERO EN CULIACAN, SIN.	512,301	512,301	512,301	435,368	85%	Obra	1	1	84%
08064	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO GOBIERNO DEL ESTADO DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL EN COL. LA COSTERA EN MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	241,216	241,216	241,216	89,094	37%	Obra	1	0	36%
08065	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA REG. TIPO GOB. DEL EDO. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO. COL. RENATO VEGA AMADOR. MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	150,026	150,026	150,026	149,426	100%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08066	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADA TIPO REG. 6X5.30 EN OBRA J.N.GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, COL. FRANCISCO I MADERO, CULIACAN, SIN.	438,464	438,464	438,464	161,968	37%	Obra	1	0	36%
08067	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CHANG BELTRAN EN FRACC. LOMA BONITA. MPIO DE CULIACAN, SINALOA	262,999	262,999	262,999	262,399	100%	Obra	1	1	99%
08068	CONSTRUCCION DE AULA TIPO: AISLADO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS MA. ALMA AYDE ROBLES LOPEZ EN FRACC. VILLA BONITA EN MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	167,864	167,864	167,864	167,264	100%	Obra	1	1	99%
08069	CONSTRUCCION DE SERV.SANITARIOS ADOSADOS EST.REG. 6X5.30 EN OBRA JN.DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALEZ, COL. PRADOS DEL SOL, EN CULIACAN, SIN.	168,747	168,747	168,747	156,400	93%	Obra	1	1	92%
08070	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA Y POZO. DE 6 X 8 TIPO (ADOSADA-GOB. EDO) EN OBRA EN PR. HENRY FORD NO.24 EN CAMPO CAMATO. MPIO DE CULIACAN, EDO DE. SINALOA.	599,238	599,238	599,238	221,078	37%	Obra	1	0	36%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08071	CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO (AISLADA-CAPFCE) DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JN. GABRIELA MIGISTRAL EN COL. 18 DE MARZO EN COSTA RICA. MPIO DE CULIACAN, EDO. DE SINALOA.	515,663	515,663	515,663	364,342	71%	Obra	1	1	70%
08072	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6X5.30 PARA OBRA J.N. LUZ MARIA LOPEZ MEZA, COL. LIBERTAD, CULIACAN, SIN.	202,175	202,175	202,175	193,039	95%	Obra	1	1	95%
08073	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X5.30 PARA OBRA J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL LIMON DE LOS RAMOS, CULIACAN, SIN	273,012	273,012	273,012	152,309	56%	Obra	1	1	55%
08074	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE 6 X 5.3 PARA OBRA J.N. MELANIE KLEIN, LOC. LA HIGUERITA, MPIO. DE CULIACAN, EDO. DE SIN.	108,346	108,346	108,346	99,424	92%	Obra	1	1	91%
08075	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 PARA J.N. JOSE VASCONCELOS, EN QUILA, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA	96,181	96,181	96,181	88,149	92%	Obra	1	1	91%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08076	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE. EN OBRA: 08076. EN JN. CRISTOBAL COLON. EN OSO VIEJO. MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	301,605	301,605	301,605	9,265	3%	Obra	1	0	3%
08077	OBRA:08077. JN- GUILLERMO PRIETO EN COSTA RICA, MPIO DE CULIACAN SIN.	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08078	CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 PARA OBRA J.N. BENITO JUAREZ EN JESUS MARIA, MPIO. DE CULIACAN, SIN.	504,323	504,323	504,323	367,161	73%	Obra	1	1	72%
08079	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 8, PARA OBRA J.N. VICENTE RIVA PALACIO, EN JACOLA, MPIO. DE CULIACAN, EDO. DE SINALOA.	143,051	143,051	143,051	131,590	92%	Obra	1	1	91%
08080	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30 Y 2 SERVS.SANITARIOS RURALES PARA OBRA J.N. IGNACIO MA. ALLENDE, LOC.LAS PIEDRITAS, MPIO. DE CULIACAN, SIN.	435,771	435,771	435,771	160,872	37%	Obra	1	0	36%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08081	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X8MTS EN OBRA: 08081. EN ESC.PRIM. HEROES DE SINALOA, EN COL. JUNTAS DEL HUMAYA. MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	115,287	115,287	115,287	114,087	99%	Obra	1	1	98%
08082	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS AISLADO TIPO CAPFCE DE 6X8MTS. EN PR-JOSE VASCONCELOS EN COL. AVIACION, EL DORADO, MPIO. DE CULIACAN, SIN.	116,070	116,070	116,070	115,470	99%	Obra	1	1	99%
08083	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 8 PARA OBRA ESC.PRIM. CLUB DE LEONES NO.4, COL. EMILIANO ZAPATA, CULIACAN, SIN.	205,551	205,551	205,551	193,618	94%	Obra	1	1	94%
08084	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8MTS. AISLADA TIPO CAPFCE. EN ESC.PRIM. "EMILIANO ZAPATA" EN BELLAVISTA. MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	333,010	333,010	333,010	116,134	35%	Obra	1	0	34%
08085	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO CAPFCE DE 6 X 8 EN OBRA EN ESC. PR. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CHAMIZAL DE JUAREZ MPIO. DE CULIACAN. SINALOA.	588,662	588,662	588,662	548,841	93%	Obra	1	1	93%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08086	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X8. EN ESC.PR. JOSE MA. PINO. EN PIGGY BACK. MPIO. DE CULIACAN, SIN.	357,324	357,324	357,324	246,448	69%	Obra	1	1	68%
08087	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE EN ESC.SEC. IGNACIO ZARAGOZA EN LAS ARENITAS, MPIO DE CULIACAN, SIN.	345,717	345,717	345,717	180,949	52%	Obra	1	1	52%
08088	OBRA:08088. JN-VENUSTIANO CARRANZA COL. INDEPENDENCIA , CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS TIPO CAPFCE Y SERV. SANITARIOS.	1,523,510	1,523,510	1,523,510	301,041	20%	Obra	1	0	19%
08089	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO CAPFCE Y SERVS.SANITARIOS EST.REGIONAL CAPFCE 6 X 5.30 EN J.N. OSCAR LIERA, FRACC. REAL DEL PARQUE, MPIO. DE CULIACAN, SIN.	979,195	979,195	979,195	625,980	64%	Obra	1	1	63%
08090	A:08090. JN-CUAHUTEMOC EN FRACC. VILLA DEL REAL, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISL. Y SERV. SANITARIOS.	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08091	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EST. REGIONAL 6 X 5.30 Y SERVS. SANITARIOS EN J.N. CELESTIN FREINET, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CULIACAN, SIN.	360,099	360,099	360,099	331,492	92%	Obra	1	1	92%
08092	CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS DE 6 X 5.30 MTS. Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO CAPFCE, EN J.N. SIN NOMBRE, FRACC. VILLA BONITA II, MPIO. DE CULIACAN, SIN-	837,722	837,722	837,722	532,726	64%	Obra	1	1	63%
08093	CONSTRUCCION DE 3 AULAS AISLADAS EST.TIPO CAPFCE 6X8 PARA OBRA ESC.PRI.GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL.SOLIDARIDAD, EN CULIACAN, SIN.	971,377	971,377	971,377	659,317	68%	Obra	1	1	67%
08094	CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS ESTRUCTURA U-1C DE 7.50 X 8.00 MTS, EN SEC.TEC.AGROP.NO.59, LOC. LIMON DE LOS RAMOS, CULIACAN, EDO. DE SIN.	422,655	422,655	422,655	387,356	92%	Obra	1	1	91%
08095	CONSTRUCCION DE AULAS AISLADA TIPO CAPFCE DE 7.50 X 8MTS EN ESC.SEC.TEC.IND.NO.64. COL. EL BARRIO, CULICAN SINALOA.	782,395	782,395	782,395	779,395	100%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08096	OBRA: 08096. SEC.EST.EMANCIPACION DEL PUEBLO. EN COL. PEMEX, CULIACAN, SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS AISLADAS TIPO CAPFCE DE 5EE EN ESTRUC.U1C DE 7.50X8MTS	621,150	621,150	621,150	618,150	100%	Obra	1	1	99%
08097	ES.SEC.GABRIEL LEYVA SOLANO, EN LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE: CONSTRUCCION DE MODULO AISLADO DE 1 AULA Y SERV. SANITARIOS.	332,518	332,518	332,518	329,518	99%	Obra	1	1	99%
08098	OBRA:08098. ESC.SEC.LUCILA ACHOY GUZMAN EN EL CAMPO DIEZ MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS AISLADAS	3,000	3,000	3,000	0	0%	Obra	1	0	0%
08099	OBRA:08099. SECTEC.IND.NO.91. EN VILLA BONITA II, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRC. U C/U.	1,505,251	1,505,251	1,505,251	1,500,751	100%	Obra	1	1	99%
08100	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE U-1C 3EE. EN OBRA: 08100. EN SEC.TEC.AGROP.NO.82. EN EL HIGUERAL, EL DORADO. MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	244,136	244,136	244,136	242,636	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08145	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR EN JN- ANGELA PERALTA EN COL,. 21 DE MARZO. EN CULIACAN, SIN.	107,231	107,231	107,231	106,031	99%	Obra	1	1	98%
08146	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR EN JN- ADOLFO LOPEZ MATEOS. EN COL. REVOLUCION. MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.	189,243	189,243	189,243	188,643	100%	Obra	1	1	99%
08147	OBRA:08147. JN-ANTONIO NAKAYAMA, COL. RECURSOS HIDRAULICOS, MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DIDCTS. DE 6X5.30MTS Y 75 ML DE BARDA DE CONTENSION.	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08148	OBRA:08148. JN- INES ARREDONDO, EN INF. BARRANCOS III. MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL ADOSADA	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08149	OBRA:08149. JN-DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS DE 6X5.30MTS.	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08150	OBRA: 08150. JN- NUEVA CREACION. EN FRACC. VILLAS DEL ROBLE. MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL ADOSADA	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08151	OBRA:08151. JN- MARGARITA RODRIGUEL EN COL. LOBARDO TOLEDANO, MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08152	OBRA:08152. JN-ALEJANDRO HERNANDEZ. EN COL.FLORESMAGON, MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08153	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-FCO. GABILONDO SOLER EN FRACC. LOS HUERTOS, CULIACAN, SIN.	133,182	133,182	133,182	132,582	100%	Obra	1	1	99%
08154	OBRA:08154. JN-RAFAEL RAMIREZ, EN COL EL MIRADOR. CULIACAN, SIN. CONSTRUCCION DE: DOS AULAS TIPO CAPFCE ADOSADAS DE 6X5.30MTS.	300,680	300,680	300,680	149,740	50%	Obra	1	0	49%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08155	CONSTRUCCION DE AULA TIPO AISLADA CAPFCE DE 6X5.30MTS Y OBRA EXT. EN JN-LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. COL. JUAN DE DIOS BATIZ, CULIACAN, SIN.	99,478	99,478	99,478	98,878	99%	Obra	1	1	99%
08156	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR. EN JN- DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO. EN COL. SOLIDARIDAD, CULIACAN, SIN.	96,951	96,951	96,951	96,351	99%	Obra	1	1	99%
08157	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30MTS, Y OBRA EXTERIOR EN JN- MA.GPE.ALMARAL LOZANO, EN COL. PRADERA DORADA, CULIACAN, SIN.	85,251	85,251	85,251	84,651	99%	Obra	1	1	99%
08158	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-MA.GPE.RODRIGUEZ TOSTADO, EN COL. 10 DE MAYO, CULIACAN, SIN.	127,740	127,740	127,740	127,140	100%	Obra	1	1	99%
08159	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-DORA J. AYALA CASTRO. COL. SINALOA. CULIACAN, SIN.	108,209	108,209	108,209	107,609	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08160	OBRA:08160. JN-MANUEL DOBLADO. EN COL. SANTA TERESA, EL SALADO. CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, DE 6X5.30. Y CERCA.	2,198,497	2,198,497	2,198,497	765,583	35%	Obra	1	0	34%
08161	JN-MARIA MONTESSORI EN EJ.SANCHEZ CELIS, MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE: UN AULA DIDACTICA TIPO CAPFCE.	131,185	131,185	131,185	130,585	100%	Obra	1	1	99%
08186	OBRA: 08186. ESC.PR.MARCOS MORA, COL. ABELARDO DE LA TORRE. EN CULIACAN	116,470	116,470	116,470	115,270	99%	Obra	1	1	98%
08187	OBRA:08187. PRIM.GABRIEL LEYVA, COL. OBRERO CAMPESINA, CULIACAN, SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8MTS.	118,333	118,333	118,333	117,133	99%	Obra	1	1	98%
08188	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X8MTS Y OBRA EXTERIOR. EN ESC.PR. CIPRIANO OBESO. EN EL FRACC. LOS HUERTOS. CULIACAN, SIN.	200,960	200,960	200,960	199,760	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08190	OBRA:08190. PRIM.ESTATAL EN FRACC. VILLA BONITA II EN CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDC. DE 6X8MTS ADOSADA REG.	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08201	OBRA:08201. SEC.TEC.AGROP#15. EN COSTA RICA, MPIO DE CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA DE 3EE Y OBRA EXTR.	4,500	4,500	4,500	0	0%	Obra	1	0	0%
08202	OBRA:08202. SEC.TEC.NVA CREACION#92. EN FRACC. SANTA ANITA, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE MODULO AISLADO DE DOS AULAS DIDCT. DE 2 1/2EE Y OBRA EXT.	103,000	103,000	103,000	0	0%	Obra	1	0	0%
08203	OBRA: 08203. EN ESC.SEC.IND.90. EN FRACC SANTA FE, CULIACAN, SIN. CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ANDADORES, RAMPAS, CUNETAS Y SOLUCION A DRENAJE PLUVIAL.	305,070	305,070	305,070	305,070	100%	Obra	1	1	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08204	CONSTRUCCION DE ESCALERA, UN AULA Y PIE DE AULA EN PLANTA ALTA. EN ESC.SEC.TEC.NO.75. EN INFONAVIT BARRANCOS, CULIACAN, SIN. OBRA: 08205.	704,057	704,057	704,057	695,057	99%	Obra	1	1	98%
08205	SEC.TEC.NVA.CREACION. EN SAN ELEAZAR, FRACC. ANGELES. CULIACAN, SIN. CONSTRUCCION DE: DOS AULAS AISLADAS DE 2 1/2 EEC/U =5EE EN ESTRUCTURA U1C TIPO CAPFCE Y OBRA EXTERIOR.	456,921	456,921	456,921	353,921	77%	Obra	1	1	77%
<b>EL FUERTE</b>		<b>1,329,181</b>	<b>1,329,181</b>	<b>1,329,181</b>	<b>896,934</b>	<b>67%</b>		<b>11</b>	<b>8</b>	<b>75%</b>
08015	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS EN MPIO. DE EL FUERTE SINALOA.	102,472	102,472	102,472	93,980	92%	Obra	1	1	91%
08016	CONSTRUCCION TIPO AISLADA DE SANITARIOS RURALES (LETRINA) EN JARDIN DE NIÑOS, EN EL MPIO. DE EL FUERTE SINALOA.	41,519	41,519	41,519	38,481	93%	Obra	1	1	92%
08017	CONTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS, EN JN-MIGUEL RUELAS. COL. EL DIQUE. MPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	111,758	111,758	111,758	102,587	92%	Obra	1	1	97%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08136	OBRA: 08136. JN- CONSTITUCION DE 1917, EN CONSTANCIA MPIO DE EL FUERTE SIN. CONSTRUCCION DE: UN AULA DE 6X5.30MTS AISLADA TIPO CAPFCE ESTR. REG. DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR.	93,008	93,008	93,008	91,808	99%	Obra	1	1	98%
08137	OBRA: 08137. JN- PLAN DE SAN LUIS, EN EL POCHOTAL, MPIO DE EL FUERTE. CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR.	92,050	92,050	92,050	83,758	91%	Obra	1	1	90%
08138	OBRA: 08138. JN- JUSTO SIERRA. EN EJ. LA ARROCERA MPIO. DE EL FUERTE, SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR.	93,037	93,037	93,037	92,437	99%	Obra	1	1	99%
08139	OBRA: 08139. JN- FCO. GONZALEZ BOCANEGRA. EN MOCHICAHUI, MPIO DE EL FUERTE SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR.	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08140	OBRA: 08140. JN- JOSE J. FERNANDEZ DE LIZARDI. EN JAHUARA, MPIO DE EL FUERTE SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6X5.30MTS. Y OBRA EXTERIOR.	93,008	93,008	93,008	91,808	99%	Obra	1	1	98%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08182	OBRA:08182. PRIM. REYNALDO GONZALEZ EN EL FUERTE MPIO DE EL FUERTE SIN. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 EN ESTR. REG.	323,289	323,289	323,289	112,731	35%	Obra	1	0	34%
08199	OBRA: 08199. SEC.GRAL.EST.JOSE LOPEZ PORTILLO, EN CHINOBAMPO MPIO DE EL FUERTE SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X8MTS Y OBRA EXTERIOR.	99,035	99,035	99,035	97,535	98%	Obra	1	1	98%
8139	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXTERIOR. EN JN-FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA. EN MOCHICAHUI, MPIO. DE EL FUERTE, SINALOA.	279,404	279,404	279,404	91,808	33%	Obra	1	0	32%
<b>EL ROSARIO</b>		<b>95,370</b>	<b>95,370</b>	<b>95,370</b>	<b>94,170</b>	<b>99%</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>98%</b>
08195	OBRA: 08195. PRIM. NIÑOS HEROES, EN EL ROSARIO, SIN. CONSTRUCCION DE: AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X8MTS Y OBRA EXTERIOR.	95,370	95,370	95,370	94,170	99%	Obra	1	1	98%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
<b>ELOTA</b>		<b>844,561</b>	<b>844,561</b>	<b>844,561</b>	<b>351,195</b>	<b>42%</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>67%</b>
08171	CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA TIPO REGIONAL EN JN-MARIA MONTESSORI EN LA CRUZ DE ELOTA, MPIO. DE ELOTA, SIN.	91,440	91,440	91,440	90,840	99%	Obra	1	1	99%
08208	OBRA: 08208. EN ESC.SEC. RAFAELA SARABIA AGUILUZ. EN EL SALADITO (LOS ARROYITOS) MPIO DE ELOTA. CONSTRUCCION DE: AULA TIPO CAPFCE AISLADA Y OBRA EXT.	753,121	753,121	753,121	260,355	35%	Obra	1	0	34%
<b>ESCUINAPA</b>		<b>247,428</b>	<b>247,428</b>	<b>247,428</b>	<b>245,928</b>	<b>99%</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99%</b>
08119	OBRA: 08119. ESC.SEC.TEC.AGROP.36. EN ISLA PALMITA DEL VERDE. ESCUINAPA SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 7.50X8MTS. ESTR. U1C 3EE Y OBRA EXT.	247,428	247,428	247,428	245,928	99%	Obra	1	1	99%
<b>GUASAVE</b>		<b>4,537,444</b>	<b>4,537,444</b>	<b>4,537,444</b>	<b>3,703,813</b>	<b>82%</b>		<b>19</b>	<b>14</b>	<b>74%</b>
08020	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (LETRINA) DE 6 X 5.30MTS. EN J.N. AMADO NERVO EN COL. 24 DE FEB. MPIO. DE GUASAVE, SINALOA	71,738	71,738	71,738	68,116	95%	Obra	1	1	94%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08021	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS. EN J.N. ALFONSO REYES EN LOMAS DEL MAR, MPIO. DE GUASAVE SINALOA.	156,291	156,291	156,291	155,691	100%	Obra	1	1	99%
08022	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 6 MTS. EN J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LEON FONSECA MPIO. DE GUASAVE SINALOA.	181,779	181,779	181,779	173,487	95%	Obra	1	1	95%
08023	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA, TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS. EN J.N. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS EN COL. TIERRA Y LIBERTAD , MPIO. DE GUASAVE SINALOA.	218,007	218,007	218,007	208,220	96%	Obra	1	1	95%
08024	OBRA:08024. JN-MARIANO AZUELA, EN GABRIEL LEYVA SOLANO, MPIO DE GUASAVE SIN.	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08025	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAFCE DE 6 X 5.30MTS. EN J.N. BENJAMIN C. HILL EN EL EJ. EL TAJITO. MPIO DE GUASAVE SINALOA.	225,538	225,538	225,538	199,859	89%	Obra	1	1	88%
08026	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 6 X 5.30MTS EN OBRA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA IGLESIAS, EN VALLE CAMPESINA, MPIO, DE GUASAVE, SINALOA.	180,531	180,531	180,531	172,359	95%	Obra	1	1	95%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08027	OBRA:08027. JN-ADOLFO LOPEZ MATEOS. EN AMPLI. RUIZ CORTINEZ 89, MPIO DE GUASAVE. CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	48,699	48,699	48,699	0	0%	Obra	1	0	0%
08028	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6 X 5.30 EN J.N. CONSTITUCION, EJ. GALLO DE LIMON, MPIO. DE GUASAVE, SIN.	320,920	320,920	320,920	295,093	92%	Obra	1	1	91%
08029	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN JUAN JOSE RIOS, MPIO DE GUASAVE, SINALOA.	98,105	98,105	98,105	89,933	92%	Obra	1	1	91%
08030	CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 8 MTS EN OBRA DE ESC. PR. MAESTRO RURAL EN JUAN JOSE RIOS, MPIO. DE GUASAVE, SINALOA.	333,789	333,789	333,789	123,231	37%	Obra	1	0	36%
08031	OBRA:08031. JN-LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN JUAN JOSE RIOS MPIO DE GUASAVE SIN. CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS ADOSADOS EN ESTRC.REG.	108,088	108,088	108,088	108,088	100%	Obra	1	1	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08032	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JN. LUIS PASTEUR EN COL. GABRIEL LEYVA SOLANO. MPIO. DE GUASAVE. EDO DE SINALOA.	525,231	525,231	525,231	483,190	92%	Obra	1	1	92%
08033	OBRA:08033. JN- NUEVA CREACION EN JUAN JOSE RIOS MPIO DE GUASAVE SIN, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS Y CEROPERIMETRAL	48,699	48,699	48,699	0	0%	Obra	1	0	0%
08034	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS. OBRA: 08034. EN PR. CARMEN SERDAN. MPIO. DE GUASAVE, SIN.	590,178	590,178	590,178	204,495	35%	Obra	1	0	34%
08035	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA TIPO CAPFCE DE 3EE 9.72 X 8 MTS. EN SEC.TEC.IND.NO.76, LAS MORAS, MPIO. DE GUASAVE, SIN.	721,526	721,526	721,526	720,026	100%	Obra	1	1	99%
08036	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA U-1C 3EE Y OBRA EXTERIOR. EN SEC.TEC.NUEVA CREACION.NO.93. EN LOS ANGELES DEL TRIUNFO, GVE, SIN.	480,451	480,451	480,451	478,951	100%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08183	OBRA:08183. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO. EN GABRIEL LEYVA SOLANO, MPIO. DE GUASAVE, SIN. CONSTRUCCION DE: UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X6MTS.	110,399	110,399	110,399	107,999	98%	Obra	1	1	97%
08184	OBRA:08184. PRIM-NIÑOS HEROES, EN LA TRINIDAD, MPIO DE GUASAVE, SIN. CONSTRUCCION DE: AULA TIPO CAPFCE DE 6X8MTS.	116,277	116,277	116,277	115,077	99%	Obra	1	1	98%
<b>MAZATLAN</b>		<b>8,429,365</b>	<b>8,429,365</b>	<b>8,429,365</b>	<b>5,373,103</b>	<b>64%</b>		<b>23</b>	<b>15</b>	64%
08112	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X5.30MTS. Y SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS GOB.EDO. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-ANTONIO S. MA KARENKO. EN FRACC. LA FLORESTA, MAZATLAN, SIN.	300,965	300,965	300,965	300,365	100%	Obra	1	1	99%
08113	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X5.30MTS. SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. EN JN-CUAHUTEMOC, EN FRACC. VALLE BONITO, EN MAZATLAN, SIN.	319,646	319,646	319,646	318,446	100%	Obra	1	1	99%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08114	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DE 3 X 8 MTS. ADOSADOS ; EN JN "NUEVA CREACION" EN EL CONCHI. MPIO DE MAZATLAN. EDO DE SIN.	145,910	145,910	145,910	135,234	93%	Obra	1	1	92%
08115	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADO 6X5.30 PARA OBRA J.N. CLEOTILDE SCHINDLER FAJARDO, FRACC. ISSSTESIN/PORTALES, MAZATLAN, SIN.	215,443	215,443	215,443	199,679	93%	Obra	1	1	92%
08116	REHABILITACION DE LOSA (3AULAS Y S.SANITARIOS) TIPO CAPFCE DE 6X8 EN ESC.PR. HEROES DE NACUZARI EN COL. SANTA ELENA. EN MAZATLAN, SIN.	609,974	609,974	609,974	212,843	35%	Obra	1	0	34%
08117	CONSTRUCCION EDIFICIO "F" CUATRO AULAS DIDACTICAS DE DE 2 1/2 EE C/U=10 EE EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN ESC.SEC.EST. "ANGEL TORRONTEGUI MILLAN" EN PRADOS DE EL SOL. MPIO. DE MAZATLAN. EDO DE SINALOA.	826,779	826,779	826,779	820,779	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08118	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SEGUNDA PLANTA DE EDIFICIO U-1C 5EE Y OBRA EXTERIOR DE 7.50X8MTS. EN SEC.EST. JAIME TORRES BODET. EL CONCHI MAZATLAN, SIN.	357,727	357,727	357,727	354,727	99%	Obra	1	1	99%
08173	JN-JESUS GARCIA CORONA, COL. STA ELENA, MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE: SERVICIOS SANITARIOS TIPO CAPFCE.	246,722	246,722	246,722	246,722	100%	Obra	1	1	100%
08174	OBRA:08174 JN-MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE TRES AULAS .	683,639	683,639	683,639	237,555	35%	Obra	1	0	34%
08175	OBRA: 08175. JN-GENARO ESTRADA EN COL. GENARO ESTRADA, MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA REG.	81,627	81,627	81,627	81,027	99%	Obra	1	1	99%
08176	OBRA:08176. JN-OVIDIO DECROLY COL AZTECA MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE	101,202	101,202	101,202	100,602	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08177	OBRA:08177. JN-RAFAEL BUELNA, COL. LOMA BONITA MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA ESTR. REG. DE CONCRETO Y OBRA EXTR.	236,556	236,556	236,556	82,585	35%	Obra	1	0	34%
08178	OBRA:08178. JN-ROSAURA ZAPATA EN FRACC.PRADOSDEL SOL EN MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL ADOSADA	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08179	OBRA:08179. JN- MA. CRISTINA LUND. EN VILLA UNION, MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08192	OBRA:08192. PRIM. DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO. EN MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS TIPOREGIONAL.	600	600	600	0	0%	Obra	1	0	0%
08193	ESC.PRIM.GRAL.JOSE AGUILAR BARRAZA EN COL BENITO JUAREZ, MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS TIPO CAPFCE	712,799	712,799	712,799	243,447	34%	Obra	1	0	34%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08194	OBRA: 08149. ESC.PR.JOSE ANTONIO SARABIA LOPEZ EN FRACC. PRADOS DEL SOL. MAZATLAN, SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6X8MTS Y OBRA EXT.	124,048	124,048	124,048	122,848	99%	Obra	1	1	99%
08209	OBRA:08209. SEC.TEC.PESQ.NO.7. EN MAZATLAN PLAYA SUR, MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS	1,388,382	1,388,382	1,388,382	479,241	35%	Obra	1	0	34%
08210	OBRA:08210. ESC.TEC.IND.81. EN EL CASTILLO, MPIO DE MAZATLAN, SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS ESTR.REG.	959,618	959,618	959,618	330,078	34%	Obra	1	0	34%
08211	OBRA: 08211. SEC.TEC.IND.88. EN ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLAN, SIN. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. U1C Y OBRA EXTERIOR.	255,773	255,773	255,773	254,273	99%	Obra	1	1	99%
08212	OBRA: 08212. ESC.SEC.ALBERTO J. MORIN. EN VILLA UNION, MPIO DE MAZATLAN, SIN. CONSTRUCCION DE: AULA DIDACTICA Y SERVICIOS ADOSADOS.	288,387	288,387	288,387	286,887	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08213	OBRA:08213. ESC.SEC. SOFIA FELIX RAMOS EN EL HABAL,MPIO DE MAZATLAN SIN. CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE ADOSADA	1,500	1,500	1,500	0	0%	Obra	1	0	0%
08214	OBRA:08214. SEC. I.E.C.LAZARO CARDENAS. EN VALLES DEL EJIDO, MPIO DE MAZATLAN. CONSTRUCCION DE 3 AULAS	570,269	570,269	570,269	565,769	99%	Obra	1	1	99%
<b>MOCORITO</b>		<b>150,417</b>	<b>150,417</b>	<b>150,417</b>	<b>93,282</b>	<b>62%</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>46%</b>
08044	OBRA:08044. JN-NUEVA CREACION. COL. FOVISSTE, MPIO DE MOCORITO SINALOA. CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y CERCA PERIMETRAL	48,699	48,699	48,699	0	0%	Obra	1	0	0%
08045	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA REGIONAL DE 6 X 5.30MTS EN JN "GABRIELA MISTRAL" EN PERICOS; MPIO. DE MOCORITO. EDO DE SINALOA.	101,718	101,718	101,718	93,282	92%	Obra	1	1	91%
<b>NAVOLATO</b>		<b>4,523,690</b>	<b>4,523,690</b>	<b>4,523,690</b>	<b>3,887,291</b>	<b>86%</b>		<b>21</b>	<b>15</b>	<b>72%</b>
08101	CONSTRUCCION DE AULA REG. AISLADA T.CAPFCE DE 6 X 8 PARA OBRA J.N. JUAN DE LA BARRERA, COL. EJIDAL EN NAVOLATO, SIN.	265,134	265,134	265,134	254,242	96%	Obra	1	1	95%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08102	CONSTRUCCION DE AULA REG. ADOSADA PARA OBRA J.N. PEDRO CARREON ZAZUETA EN FRACC. CHULAVISTA, MPIO.DE NAVOLATO, SIN.	170,042	170,042	170,042	262,775	155%	Obra	1	1	100%
08103	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA REGIONAL TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 EN JN FRIDA KHALO EN COL. PRIMAVERA EN NAVOLATO SINALOA	193,648	193,648	193,648	184,581	95%	Obra	1	1	95%
08105	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DIDACTICA REGIONAL DE 6X8MTS. OBRA:08105. EN JN-CARLOTA ROSADO. ALTATA, MPIO. DE NAVOLATO, SIN.	231,071	231,071	231,071	230,471	100%	Obra	1	1	99%
08106	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8MTS. AISLADA TIPO CAPFC EST.REG. DE CONCRETO. EN JN-MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EN EJ. RECOBECO. MPIO DE NAVOLATO, SIN.	227,824	227,824	227,824	227,224	100%	Obra	1	1	99%
08107	CONSTRUCCION DE AULAS DE 6 X 5.30MTS ADOSADAS TIPO REG. GOB.EDO. UNA A C/LADO/AULA EXIST. EN JN. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN VILLA JUAREZ. COLL. LIBERACION. MPIO. DE NAVOLATO. SIN.	207,883	207,883	207,883	190,684	92%	Obra	1	1	91%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08163	OBRA:08163. JN-ANGEL FLORES EN COL. LAS AMAPAS, VILLA JUAREZ, MPIO DE NAVOLATO SIN. CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTR.REG.	1,200	1,200	1,200	0	0%	Obra	1	0	0%
08164	OBRA:08164. JN-SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN VILLA JUAREZ MPIO DE NAVOLATO SIN. CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDCT. CAPFCE Y OBRA EXTR.	1,800	1,800	1,800	0	0%	Obra	1	0	0%
08165	OBRA:08165. JN-LEONA VICARIO. EN DAUTILLOS MPIO DE NAVOLATO SIN. CONSTRUCCION DE LETRINA TIPO RURAL Y POZO DE ABSORCION.	162,624	162,624	162,624	56,918	35%	Obra	1	0	35%
08166	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE AISLADA DE 6X5.30MTS Y OBRA EXT. EN JN-MANUEL ACUÑA, EN COFRADIA DE SAN PEDRO, NAVOLATO SIN.	102,636	102,636	102,636	102,036	99%	Obra	1	1	99%
08167	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6X5.30MTS. TIPO CAPFCE. Y OBRA EXTERIOR. EN JN-LAZARO CARDENAS, EN VILLA JUAREZ, MPIO. DE NAVOLATO, SIN.	311,673	311,673	311,673	310,473	100%	Obra	1	1	99%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
08168	OBRA: 08168. JN-LUIS PASTEUR, EN LA PALMA MPIO DE NAVOLATO, SIN. CONSTRUCCION DE: DOS AULAS TIPO CAPFCE DE 6X5.30 Y OBRA EXTERIOR.	339,215	339,215	339,215	338,015	100%	Obra	1	1	99%
08169	OBRA:08169. JN-NUEVA CREACION, EJ. LAS PALOMAS MPIO DE NAVOLATO SIN. CONSTRUCCION DE: LETRINA TIPO RURAL, EQUIPADA CON FOSA Y POZO DE ABSORSCION.	159,961	159,961	159,961	55,986	35%	Obra	1	0	35%
08170	OBRA: 08170. JN-30 DE ABRIL EN COL. OBRERA, NAVOLATO SIN. CONSTRUCCION DE : DOS AULAS TIPO CAPFCE AISLADAS DE 6X5.30 Y OBRA EXT.	197,841	197,841	197,841	196,641	99%	Obra	1	1	99%
08206	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE ADOSADA DE 6X8MTS Y OBRA EXTERIOR. EN ESC.SEC.SALVADOR ALVARADO EN VILLA ANGEL FLORES, LA PALMA, MPIO. DE NAVOLATO, SIN.	99,035	99,035	99,035	97,535	98%	Obra	1	1	98%
08207	OBRA:08207. SEC.MIGUEL HIDALGO. EN POTRERO DE SATAYA, MPIO DE NAVOLATO SIN. CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE.	456,861	456,861	456,861	455,361	100%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
<b>SALVADOR ALVARADO</b>		<b>473,923</b>	<b>473,923</b>	<b>473,923</b>	<b>434,995</b>	<b>92%</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>91%</b>
08041	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30MTS EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD EN COL. SOLIDARIDAD, EN MPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	94,892	94,892	94,892	86,955	92%	Obra	1	1	91%
08042	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA REG. DE 6 X 5.30MTS, EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN COL. 5 DE FEBRERO EN MPIO. DE SALVADOR ALVARADO, SIN.	92,677	92,677	92,677	84,902	92%	Obra	1	1	91%
08043	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 9.72X8 MTS EN SEC. TEC. IND. NO 87. EN CUESTA DE LA HIGUERA, SALV. ALVARADO. SIN.	286,354	286,354	286,354	263,138	92%	Obra	1	1	91%
<b>SAN IGNACIO</b>		<b>85,207</b>	<b>85,207</b>	<b>85,207</b>	<b>84,607</b>	<b>99%</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99%</b>
08172	OBRA: 08172. JN-MARIA MONTESSORI. EN ESTACION DIMAS, MPIO DE SAN IGNACIO SIN. CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL ADOSADA DE 6X5.30MTS	85,207	85,207	85,207	84,607	99%	Obra	1	1	99%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAM**  
**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BASICA \***  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

**EJERCICIO FISCAL: 2008**  
**PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE**  
**ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
		Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
			Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
<b>SINALOA DE LEYVA</b>		<b>1,425,557</b>	<b>1,425,557</b>	<b>1,425,557</b>	<b>623,502</b>	<b>44%</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>63%</b>
08037	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN ESTACION NARANJO, MPIO DE SINALOA	281,943	281,943	281,943	104,120	37%	Obra	1	0	36%
08038	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS. EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN MARIPITA, MPIO. DE SINALOA DE LEYVA, SINALOA.	111,298	111,298	111,298	102,160	92%	Obra	1	1	91%
08039	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO CAPFCE DE 6 X 5.30 MTS, EN OBRA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL LERDO DE TEJADA EN EJ. 6 DE MAYO EN SINALOA DE LEYVA, SIN.	100,526	100,526	100,526	92,176	92%	Obra	1	1	91%
08185	OBRA:08185. ESC.PRIM.ENRIQUE ROMERO JIMENEZ. EN LOCALIDAD SINALOA, SIN. CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS.	931,791	931,791	931,791	325,046	35%	Obra	1	0	34%

\* Información no capturada en el PASH

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAM  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
				Total Anual  A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida  E	Programado Anual  F	Acumulado al Trimestre  G	Avance %  G/F
					Ministrado  B	Programado  C	Ejercido  D	Avance %  D/B				
		APORTACIONES FEDERALES FAM ASISTENCIA SOCIAL		133,293,411	97,285,646	97,285,646	97,285,646	100%		2,500	1,800	72%
1	83237	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA DIF SINALOA	133,293,411	97,285,646	97,285,646	97,285,646	100%	PERSONA	2,500	1,800	72%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAETA**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % D/B				
1				A	B	C	D		E	F	G	G/F
		<b>APORTACIONES FEDERALES</b> <b>FAETA</b> <b>EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>		<b>172,107,976</b>	<b>126,171,481</b>	<b>127,711,738</b>	<b>116,016,450</b>	<b>92%</b>		<b>49,294</b>	<b>46,080</b>	<b>93%</b>
1	36373	SERVICIOS PERSONALES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	CONALEP SINALOA	110,065,579	82,465,538	82,465,538	78,522,311	95%	ALUMNO	6,647	7,169	108%
2	24751	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	CONALEP SINALOA	8,614,901	6,461,172	6,461,172	6,461,172	100%	ALUMNO	6,647	7,169	108%
3	67081	EDUCACIÓN DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	32,765,901	21,541,960	23,082,217	21,211,633	98%	ADULTO Y JÓVEN	18,000	15,871	88%
4	67352	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MODELO DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	20,661,595	15,702,811	15,702,811	9,821,334	63%	ADULTO Y JÓVEN	18,000	15,871	88%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FASP**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA/TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %						
1	A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H			
		<b>APORTACIONES FEDERALES FASP</b>		<b>170,676,508</b>	<b>153,609,123</b>	<b>153,609,123</b>	<b>35,755,053</b>	<b>23%</b>	<b>3,509,436</b>	<b>1,203,567</b>		<b>58,982</b>	<b>14,711</b>	<b>25%</b>
		<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE</b>												
1	81673	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,643,739	18,579,635	18,579,635	4,443,224	24%	0	0	PERSONA	2,262	829	37%
2	81767	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	25,099,547	22,589,592	22,589,592	5,049,718	22%	0	0	PIEZA	13,994	26	0%
3	81826	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	41,224,600	37,102,136	37,102,136	4,830,064	13%	3,509,436	1,203,567	EQUIPO	35,377	12,532	35%
4	81867	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,929,550	4,436,595	4,436,595	1,106,026	25%	0	0	EQUIPO	79	34	43%
5	81958	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	800,000	720,000	720,000	44,482	6%	0	0	EQUIPO	3	0	0%
6	81994	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,089,808	9,980,827	9,980,827	1,043,420	10%	0	0	OBRA	6	2	33%
7	82019	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	29,666,052	26,699,447	26,699,447	14,049,920	53%	0	0	PERSONA	2,394	1,080	45%
8	82028	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	34,213,212	30,791,891	30,791,891	3,824,054	12%	0	0	EQUIPO	4,849	190	4%
9	82038	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,010,000	2,709,000	2,709,000	1,364,145	50%	0	0	PERSONA	18	18	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAFEF**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % D/B	Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D					
		<b>APORTACIONES FEDERALES FAFEF</b>				<b>447,582,608</b>	<b>447,582,608</b>	<b>447,021,135</b>	<b>418,993,270</b>	<b>94%</b>		<b>306,384,019</b>	<b>306,254,713</b>	<b>100%</b>
		<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>												
		<b>INVERSIÓN</b>												
		<b>OBRA PÚBLICA</b>												
		<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
1	98093	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTINA RAMIREZ EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	AHOME	SCOP	401,632	401,632	401,632	0	0%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
2	98032	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	1-AHOME	AHOME	SCOP	4,624,104	4,624,104	4,624,104	0	0%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
3	96024	PAVIMENTACION DEL BLVD.PEDRO MARIA ANAYA (TR.E.C.TOPOLOBAMPO JAIME NUNO)Y APROCHE PUENTE DREN MIGUELITO	1-AHOME	AHOME	SCOP	4,204,691	4,204,691	4,204,691	4,204,691	100%	METROS	1	1	100%
4	92985	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	10-EL FUERTE	MONTOYA	CEAPAS	304,486	304,486	304,486	154,823	51%	METROS LINEALES	10,770	540	5%
5	93009	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	10-EL FUERTE	CABANILLAS	CEAPAS	63,420	63,420	63,420	3,150	5%	METROS LINEALES	1,650	83	5%
6	98214	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	EL MEZQUITAL	CEAPAS	53,063	53,063	53,063	22,828	43%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
7	93265	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL FUERTE	MEZQUITAL	CEAPAS	53,063	53,063	53,063	22,828	43%	METROS LINEALES	1,875	94	5%
8	93259	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	10-EL FUERTE	BOROTEN	CEAPAS	768,004	768,004	768,004	351,065	46%	METROS LINEALES	4,091	124	3%
9	93269	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANAMIENTO	11-GUASAVE	EL HUITUSSI	CEAPAS	593,219	593,219	593,219	177,966	30%	METROS LINEALES	1,357	0	0%
10	96189	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV.INURGENTES CRUCE CON ARROYO JABILAS	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SCOP	4,774,780	4,774,780	4,774,780	4,774,780	100%	METROS PUENTE	1	1	100%
11	93272	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MAZATLÁN	PALMITAS	CEAPAS	472,588	472,588	472,588	401,716	85%	METROS LINEALES	3,315	664	20%
12	92910	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	CEAPAS	110,586	110,586	110,586	42,657	39%	METROS LINEALES	1	0	40%
13	92921	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	CEAPAS	137,500	137,500	137,500	0	0%	METROS LINEALES	154	54	35%
14	96332	PAVIMENTACION DE LA AV.LIBRAMIENTO II	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SCOP	1,365,724	1,365,724	1,365,724	1,365,724	100%	METROS	200	200	100%
15	96351	PAVIMENTACION DE LA AV.LIBRAMIENTO II	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SCOP	1,481,577	1,481,577	1,481,577	1,481,577	100%	METROS	476	476	100%
16	93276	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO	13-MOCORITO	RECOBECO	CEAPAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	760,333	38%	METROS LINEALES	12,922	1,288	10%
17	98120	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO	14-ROSARIO	ROSARIO	SCOP	1,091,376	1,091,376	1,091,376	0	0%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
18	98143	PAVIMENTACION DEL CALLEJON TOMINIL	14-ROSARIO	ROSARIO	SCOP	81,644	81,644	81,644	0	0%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
19	93288	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONSUCCION, EQUIPAMIENTO Y ARREGLOS HIDRAULICOS	15-SALVADOR ALVARADO	CIENEGA DEL CASAL	CEAPAS	518,866	518,866	518,866	311,320	60%	METROS LINEALES	3,791	760	20%
20	95908	PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SCOP	3,945,512	3,945,512	3,945,512	3,945,512	100%	KILÓMETROS	1	1	100%
21	96470	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE (CALLE LIBERTAD-CALLE G.LEYYA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SCOP	403,025	403,025	403,025	403,025	100%	METROS	52	26	49%
22	92928	CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	16-SAN IGNACIO	ESTACION DIMAS	CEAPAS	217,500	217,500	217,500	0	0%	METROS LINEALES	1	0	30%
23	92943	CONSTRUCCION DE GALERIA, LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DE RED Y TANQUE	16-SAN IGNACIO	DURANGUITO	CEAPAS	424,935	424,935	424,935	127,481	30%	METROS LINEALES	2,620	525	20%
24	98226	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16-SAN IGNACIO	LOS HUMAYES	CEAPAS	741,607	741,607	741,607	222,482	30%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
25	93290	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANAMIENTO	17-SINALOA	CABRERA DE LIMONES	CEAPAS	1,207,133	1,207,133	1,207,133	575,139	48%	METROS LINEALES	9,371	940	10%
26	93293	CONSTRUCCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ	18-NAVOLATO	NAVOLATO	CEAPAS	96,152	96,152	96,152	28,846	30%	METROS LINEALES	552	83	15%
27	93285	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL BOLSON	18-NAVOLATO	NAVOLATO	CEAPAS	700,000	700,000	700,000	376,833	54%	METROS LINEALES	9,354	1,400	15%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAFEF**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	Ministrado B	Programado C					
28	93283	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN LUIS	18-NAVOLATO	NAVOLATO	CEAPAS	175,000	175,000	175,000	105,100	60%	METROS LINEALES	1,524	304	20%
29	93280	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANAMIENTO EN CAMPO BALBUENA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	CEAPAS	515,836	515,836	515,836	77,200	15%	METROS LINEALES	1	0	15%
30	98296	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LIBRA.20 DE NOVIEMBRE Y AV. VIA LACTEA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SCOP	5,216,976	5,216,976	5,216,976	1,872,902	36%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
31	95931	PAVIMENTACION DEL BLVD.SALIDA EL CASTILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SCOP	6,403,330	6,403,330	6,403,330	6,403,330	100%	KILÓMETROS	2	2	100%
32	96208	PAVIMENTACION DEL BLVD.REFORMA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SCOP	5,185,558	5,185,558	5,185,558	5,185,558	100%	METROS	547	547	100%
33	98017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC.DE POTRERO BEJARANO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SCOP	1,006,112	1,006,112	1,006,112	0	0%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
34	93297	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JAVIER DE ARRIBA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	428,656	428,656	428,656	271,593	63%	METROS LINEALES	2,600	130	5%
35	93302	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO TOMAS DE ARRIBA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	82,241	82,241	82,241	24,672	30%	METROS LINEALES	1,069	32	3%
36	93299	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA BARBARA DE LA CAÑA	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	150,000	150,000	150,000	112,410	75%	METROS LINEALES	3,724	0	0%
37	98196	COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE POTRERO DE BEJARANO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	CEAPAS	402,129	402,129	402,129	391,711	97%	METROS CUADRADOS	0	0	0%
38	93306	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN COMO A	5-COSALÁ	COSALA	CEAPAS	847,995	847,995	847,995	508,797	60%	METROS LINEALES	2,787	0	0%
39	96604	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BLVD. BENJAMIN HILL	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACION	1,973,939	1,973,939	1,973,939	1,284,422	65%	METROS	10	7	65%
40	93311	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE DE LOS IBARRA	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	394,115	394,115	394,115	279,235	71%	METROS LINEALES	3,411	853	25%
41	93314	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESPERANZA	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	277,823	277,823	277,823	254,845	92%	METROS LINEALES	960	288	30%
42	93312	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	294,809	294,809	294,809	268,338	91%	METROS LINEALES	4,722	1,415	30%
43	93309	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LO DE CLEMENTE, LAS MILPAS Y LAS BEBELAMAS	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	649,030	649,030	649,030	194,709	30%	METROS LINEALES	4,157	1,040	25%
44	93318	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PORTACELI	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	2,699,278	2,699,278	2,699,278	1,189,536	44%	METROS LINEALES	9,309	930	10%
45	92977	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL MANGUITO	CEAPAS	305,130	305,130	305,130	263,169	86%	METROS LINEALES	2,845	426	15%
46	93321	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ALAMO	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	658,472	658,472	658,472	318,710	48%	METROS LINEALES	3,036	607	20%
47	93319	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN JOCOLA	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	1,489,931	1,489,931	1,489,931	749,649	50%	METROS LINEALES	6,988	1,400	20%
48	93316	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS ARENITAS	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	4,132,823	4,132,823	4,132,823	1,574,814	38%	METROS LINEALES	10,738	1,070	10%
49	93305	SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	7-CHOIX	CHOIX	CEAPAS	1,897,256	1,897,256	1,897,256	1,046,564	55%	METROS LINEALES	23,790	4,760	20%
50	92901	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	8-ELOTA	BELLA VISTA CELESTINO Y ROSENDO NIEBLA	CEAPAS	240,067	240,067	240,067	72,020	30%	METROS LINEALES	40	14	35%
51	93250	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION Y OBRA ELECTROMECANICA PARA EL SABINAL Y LINEA DE CONSUCCION PARA SUSTITUCION DE FUENTE	8-ELOTA	EL SABINAL	CEAPAS	143,840	143,840	143,840	43,152	30%	METROS LINEALES	442	398	90%
52	97130	AMPLIACION DE LA AV. CLOUTHIER (TR.OBREGON LIBRAMIENTO JUAREZ)	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACION ES Y OBRAS PUBLICAS	17,883,898	17,883,898	17,883,898	17,807,855	100%	KILÓMETRO	1	1	99%
53	93307	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JESUS MARIA	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	944,915	944,915	944,915	283,475	30%	METROS LINEALES	4,622	0	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FAFEF**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	B	C					
54	92966	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HIGUERAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN	CEAPAS	47,902	47,902	47,902	41,207	86%	METROS LINEALES	657	329	50%
55	97562	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I.MADERO	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	481,323	481,323	144,397	0	0%	METROS	65	0	0%
56	97488	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES MELCHO OCAMPO Y M. HIDALGO	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,009,067	1,009,067	1,009,067	427,211	42%	METROS	129	55	42%
57	97519	ADOQUINADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y CRISTERNA	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	928,578	928,578	928,578	821,774	88%	METROS	158	140	88%
58	97508	EMPEDRADO DE LA CALLE JUAN CARRASCO ENTRE CALLES IGNACIO RAMIREZ	14-ROSARIO	EL ROSARIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,024,301	1,024,301	1,024,301	1,024,301	100%	METROS	226	226	100%
59	97194	ADOQUINADO DE LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES PORVENIR Y B. JUAREZ	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE C	312,612	312,612	312,612	177,897	57%	METROS	49	28	57%
60	97185	ADOQUINADO DE LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES G. LEYVA Y LIBERTAD	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	314,296	314,296	314,296	179,183	57%	METROS	55	38	70%
61	96751	ADOQUINADO DE LA AVE. SEGUNDA ENTRE CALLE PORVENIR-CALLE B. JUAREZ	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	359,276	359,276	134,729	134,729	38%	METROS	66	25	37%
62	96772	ADOQUINADO DE LA AV. SOLEDAD ENTRE CALLE B. JUAREZ-CALLE G. LEYVA)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	451,399	451,399	451,399	258,275	57%	METROS	95	61	64%
63	97525	ADOQUINADO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CALLE 4)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	188,840	188,840	188,840	70,815	38%	METROS	35	13	38%
64	97143	ADOQUINADO DE LA CALLE ENSERES ENTRE CALLES MORELOS Y 5 DE MAYO)	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	892,324	892,324	892,324	535,554	60%	METROS	181	109	60%
65	97474	ADOQUINADO DE LA CALLE PERVENIR ENTRE CALLES COYOTITAN Y AV. CONSTITUCION	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,027,565	2,027,565	2,027,565	1,018,744	50%	METROS	330	166	50%
66	97208	ADOQUINADO DE LA CALLE PORVENIR ENTRE CALLES CONCORDIA Y CALLEJON DEL BESO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	551,585	551,585	551,585	206,844	37%	METROS	87	33	38%
67	97175	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. HIGUERITAS	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,337,552	5,337,552	5,337,552	5,337,552	100%	METROS	965	965	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FAFEF  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	B	C					
68	97498	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS	2,192,887	2,192,887	2,192,887	2,192,887	100%	METROS	338	338	100%
69	97719	MANTENIMIENTO CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACION E Y OBRAS PUBLICAS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	KILÓMETROS	2,950	2,950	100%
70	99702	SANEAMIENTO FINANCIERO OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE INTERESES Y DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	106,227,755	106,227,755	106,227,755	106,227,755	100%	PESOS	106,227,755	106,227,755	100%
71	97774	SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ISSSTESIN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	PESOS	200,000,000	200,000,000	100%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONVENIOS**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	B	C	D				
29	86645	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	5,171,934	5,067,421	5,123,825	5,033,688	99%	TECNOLOGÍA	80	80	100%
30	100954	OTROS INSTRUMENTACIÓN DE LOS PRGRAMAS DE ACCIÓN EN URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD	18,792,414	15,610,467	15,610,467	0	0%	PERSONA	982,236	0	0%
31	58952	SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	138,294,054	71,589,890	71,589,890	71,589,890	100%	ALUMNO	34,000	25,500	75%
32	58231	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	13,180,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000	100%	ALUMNO	1,500,000	0	0%
33	101165	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CARAVANAS DE LA SALUD UNIDADES MOVILES TIPO I Y TIPO II	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,165,534	3,563,572	3,563,572	0	0%	ATENCIÓN MÉDICA	369	0	0%
34	53514	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR)	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,190,424	12,190,424	12,190,424	12,179,741	100%	PROGRAMA	1	1	100%
35	101265	PROMOCIÓN DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	785,389	543,831	543,831	0	0%	CAMPAÑA	10	0	0%
36	103715	REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES PRECARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	130,000,000	63,828,000	63,828,000	63,828,000	100%	PERSONA	2,705	2,705	100%
37	59193	SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	20,576,662	11,927,076	11,927,076	11,927,076	100%	ALUMNO	34,000	25,500	75%
38	101290	UNETE A FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	700,000	357,000	357,000	0	0%	CAMPAÑA	3	0	0%
39	58646	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100%	CURSO	10	8	80%
40	86601	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	64,624,901	54,161,530	59,040,155	53,461,530	99%	TECNOLOGÍA	80	80	100%
41	87545	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	20,701,113	17,388,706	306,000	306,000	2%	MAESTRO	6	6	100%
		OTROS CONVENIOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN				<b>1,749,646,154</b>	<b>1,146,409,847</b>	<b>1,584,484,840</b>	<b>386,186,702</b>	<b>34%</b>		<b>912,400,738</b>	<b>95,542,873</b>	<b>10%</b>
42	103642	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	600,000,000	400,000,000	600,000,000	94,351,215	24%	PESOS	600,000,000	94,351,215	16%
43	103670	OBRAS DE PAVIMENTACION PARA EL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACAN	H AYUNTAMIENTO DE CULIACAN	210,700,000	100,000,000	210,700,000	0	0%	PESOS	210,700,000	0	0%
44	103635	MEJORAMIENTO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0%	PESOS	100,000,000	0	0%
45	103654	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (HOSPITAL DEL CARMEN) EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE SALUD	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0%	OBRA	1	0	0%
46	85969	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	SECRETARIA DE SALUD	69,600,085	72,925,092	69,600,085	5,607,598	8%	FAMILIA	75,680	53,322	70%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							A	Ministrado	Programado	Ejercido				
47	87800	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES ASESOR TECNICO PEDAGOGICO EDUCACION INDIGENA 10	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	2,080,074	1,915,904	1,915,904	12,000	1%	DOCENTE	12	4	33%
48	87989	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA 11	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	3,138,250	689,910	689,910	689,910	100%	CURSO	6	2	33%
49	85823	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	SECRETARIA DE SALUD	207,872,720	143,769,955	136,769,955	77,452,621	54%	FAMILIA	75,680	53,322	70%
50	94445	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN APLICACION DE ENCUESTA A DIRECTORES DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	64,286	64,286	64,286	64,286	100%	ENCUESTA	118	118	100%
51	93565	BECAS DE APOYO PARA LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS (PROMAJOVEN)	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	1,209,000	216,450	216,450	216,450	100%	BECA	186	97	52%
52	94509	CONCURSO NACIONAL DE PLAZAS DOCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	128,475	128,475	128,475	82,250	64%	EVALUACIÓN	2,491	2,491	100%
53	99829	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	2,750,000	2,750,000	2,750,000	925,375	34%	ESCUELA	150	121	81%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
54	93849	ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	30,935,961	30,935,961	30,935,961	30,935,961	100%	ESCUELA	1,500	1,334	89%
55	99763	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	1,406,755	1,406,755	1,406,755	129,297	9%	ESCUELA	141	141	100%
56	96632	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	2,145,324	2,145,324	2,145,324	1,084,314	51%	DOCENTE	15,000	10,000	67%
57	95604	PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUC. PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	474,861	474,861	474,861	33,134	7%	TALLER	1	1	100%
58	99677	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	2,065,000	1,405,250	1,405,250	1,405,250	100%	BECA	632	365	58%
59	99787	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	7,430,118	7,430,118	7,430,118	7,422,338	100%	ESCUELA	3	3	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
60	89631	PROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	7,356,263	7,356,263	7,356,263	641,062	9%	ALUMNO	6,000	5,581	93%
51	87144	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA 08	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	8,530,378	8,530,378	8,530,378	2,427,669	28%	MAESTRO	24,098	28,578	119%
62	96514	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100%	BECA	4,236	4,122	97%
63	95528	PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	887,567	887,567	887,567	229,628	26%	MAESTRO	841	530	63%
64	95033	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	13,000,000	9,036,585	9,036,585	65,062	1%	ESCUELA	68	68	100%
65	94154	PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	2,044,378	2,044,378	2,044,378	159,466	8%	ESCUELA	999	747	75%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONVENIOS  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	E	F	G	G/F						
66	87614	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 09	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	1,135,380	1,135,380	1,135,380	119,265	11%	CAPACITACIÓN	1,973	747	38%
67	99703	PROGRAMA NACIONAL ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	TODAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SIN	5,147,504	5,147,504	5,147,504	5,147,504	100%	ESCUELA	242	242	100%
68	85923	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	SECRETARIA DE SALUD	149,143,775	65,813,451	63,313,451	15,319,082	23%	FAMILIA	75,680	53,322	70%
69	103613	SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TARIFAS DOMICILIARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	280,400,000	140,200,000	280,400,000	117,665,965	84%	BENEFICIARIO	1,415,000	976,400	69%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FAIS-FISM TERCER TRIMESTRE 2008  
(PESOS)**

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
<b>TOTAL</b>	<b>939</b>	<b>310,811,013</b>	<b>282,459,996</b>	<b>297,716,515</b>	<b>224,565,891</b>	<b>79.5%</b>
AHOME	53	8,405,605	7,638,921	7,638,921	7,006,931	91.7%
ANGOSTURA	38	6,235,604	4,403,460	6,235,604	4,403,460	100.0%
BADIRAGUATO	67	28,079,480	19,601,630	27,931,267	19,571,230	99.8%
CONCORDIA	26	5,159,704	5,159,704	5,159,704	4,424,469	85.8%
COSALA	0	0	0	0	0	0.0%
CULIACAN	64	95,038,146	91,440,691	91,440,691	67,385,384	73.7%
CHOIX	69	19,993,458	19,993,458	19,993,458	15,265,988	76.4%
ELOTA	61	10,981,198	10,100,306	10,981,198	10,100,305	100.0%
ESCUINAPA	6	9,039,525	4,942,967	4,942,967	4,943,007	100.0%
EL FUERTE	62	15,494,485	15,336,499	15,494,485	15,494,125	101.0%
GUASAVE	293	36,788,532	29,010,609	28,981,609	29,685,609	102.3%
MAZATLAN	32	7,855,852	7,849,852	7,849,822	7,849,822	100.0%
MOCORITO	7	6,246,762	6,246,762	6,246,762	4,931,207	0.0%
ROSARIO	20	2,272,806	1,518,229	2,187,489	1,518,229	100.0%
SALV. ALVARADO	38	9,075,519	9,075,519	9,075,519	6,923,496	76.3%
SAN IGNACIO	52	25,273,019	25,273,019	25,274,989	6,315,914	25.0%
SINALOA	17	13,128,097	13,128,097	13,128,097	7,006,442	53.4%
NAVOLATO	34	11,743,221	11,740,273	15,153,933	11,740,273	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RECURSOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR MUNICIPIO  
FORTAMUN TERCER TRIMESTRE 2008**

( pesos)

MUNICIPIO	No. DE REGISTROS	Monto de recursos presupuestarios				
		Total Anual B	Acumulado al Trimestre			Avance % E/C
			Ministrado C	Programado D	Ejercido E	
<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>829,467,862</b>	<b>603,612,971</b>	<b>637,913,047</b>	<b>577,469,498</b>	<b>95.7%</b>
AHOME	2	142,899,877	109,488,441	123,784,123	106,280,456	97.1%
ANGOSTURA	8	15,955,760	10,597,563	15,955,760	10,597,563	100.0%
BADIRAGUATO	7	22,311,928	14,327,409	14,257,033	13,270,220	92.6%
CONCORDIA	14	9,876,598	7,407,449	7,407,449	7,343,798	99.1%
COSALA	1	2,144,400	1,081,099	1,081,099	0	0.0%
CULIACAN	8	304,536,077	211,238,834	206,238,834	203,819,722	96.5%
CHOIX	8	24,382,458	24,382,458	24,382,458	13,621,947	55.9%
ELOTA	12	17,723,641	12,560,562	13,292,731	12,560,562	100.0%
ESCUINAPA	2	18,666,092	12,848,170	12,848,170	12,848,170	100.0%
EL FUERTE	2	34,920,000	25,502,821	25,502,821	25,502,821	100.0%
GUASAVE	19	87,259,592	64,989,705	64,989,705	64,989,705	100.0%
MAZATLAN	69	19,823,091	19,854,867	19,823,091	17,730,523	89.3%
MOCORITO	3	14,953,000	10,586,000	11,214,750	10,584,230	100.0%
ROSARIO	13	17,274,087	11,038,616	11,038,616	11,038,616	0.0%
SALV. ALVARADO	2	28,771,457	20,337,970	20,337,970	20,337,970	100.0%
SAN IGNACIO	1	8,796,000	6,584,633	6,584,633	6,176,027	93.8%
SINALOA	2	7,989,805	7,989,805	7,989,805	7,970,599	99.8%
NAVOLATO	8	51,183,999	32,796,569	51,183,999	32,796,569	100.0%

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
FEDERALES EN SINALOA**

**TERCER TRIMESTRE  
RECURSOS FISCALES 2007**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico				
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %					
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H						
	<b>1</b>				<b>1,080,663,677</b>	<b>1,080,246,374</b>	<b>1,080,246,374</b>	<b>954,856,482</b>	<b>88%</b>		<b>6,830,349</b>	<b>6,811,076</b>	<b>100%</b>	
					<b>752,716,943</b>	<b>752,300,000</b>	<b>752,300,000</b>	<b>697,034,945</b>	<b>93%</b>		<b>6,806,401</b>	<b>6,787,478</b>	<b>100%</b>	
1	20497	SUBSIDIOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6-CULIACÁN	EL ALAMO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,316,943	900,000	900,000	852,586	95%	METRO LINEAL	3,036	2,800	92%
2	103742	RAMO 23 COMPLEMENTO AL PROGRAMA APAZU PARA LA CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	CEAPAS	12,598,732	12,598,732	12,598,732	12,598,732	100%	OBRA	16	16	100%
3	103761	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SCOP	10,400,535	10,400,535	10,400,535	9,263,211	89%	ESCUELA	36	32	89%
4	99200	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES METALICAS EN ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	17,992,159	17,992,159	17,992,159	17,992,159	100%	OBRA	102	102	100%
5	103600	CONSTRUCCION DE 160 ACCIONES DE VIVIENDA, PROGRAMA "TU CASA"	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	100%	ACCIÓN	160	160	100%
6	103596	CONSTRUCCION DE 320 ACCIONES DE VIVIENDA, PROGRAMA "TU CASA"	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	ACCIÓN	320	320	100%
7	103737	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	7,982,622	7,982,622	7,982,622	7,982,622	100%	OBRA	10	10	100%
8	103602	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	10-EL FUERTE	EL FUERTE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	ACCIÓN	100	100	100%
9	103608	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-BADIRAGUATO	CORTIJOS DE GUATENIPA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLES	1,412,286	1,412,286	1,412,286	1,407,464	100%	METRO LINEAL	11,776	11,740	100%
10	99004	CONSTRUCCION DE COLECTOR ZAPATA-TELMEX	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	OTROS	500	500	100%
11	103623	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL	6-CULIACÁN	EL DORADO	SECRETARIA DE SALUD	35,000,000	35,000,000	35,000,000	16,337,021	47%	BENEFICIARIO CENTRO	34,846	16,200	46%
12	98989	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CENTRO BARRIO "EL DORADO"	6-CULIACÁN	EL DORADO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	49,492,552	49,492,552	49,492,552	49,492,552	100%		1	1	100%
13	103710	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL 2,000 M3 DE CAPACIDAD DE AGUA POTABLE LOS ANGELES	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	1,269,384	1,269,384	1,269,384	1,269,384	100%	TANQUE	1	1	100%
14	103699	CONSTRUCCION DEL COLECTOR CARGAMO DE BOMBEO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE DENTRO DE LAS OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	6-CULIACÁN	AGUARUTO	CEAPAS	3,107,861	3,107,861	3,107,861	3,107,861	100%	OBRA	1	1	100%
15	103713	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JESUS CAMEZ VALDEZ	6-CULIACÁN	CULIACAN	CEAPAS	522,556	522,556	522,556	522,556	100%	OBRA	1	1	100%
16	103616	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES	6-CULIACÁN	EL DORADO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,238,862	1,238,862	1,238,862	1,238,862	100%	METROS	2,233	2,233	100%
17	103758	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 50 CAMAS AMPLIACIÓN	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	SCOP	45,000,000	45,000,000	45,000,000	10,879,396	24%	OBRA	1	0	24%
18	103756	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MATERNO NEONATAL(HOSPITAL DE LA MUJER	6-CULIACÁN	CULIACAN	SCOP	36,878,609	36,878,609	36,878,609	35,586,697	96%	OBRA	1	1	96%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H	
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D					Avance % D/B
19	99085	MODERNIZACIÓN MODERNIZACION MEDIANTE ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL 11-380 "LAS GLORIAS", RIO SAN LORENZO	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	874,801	874,801	874,801	874,801	100%	METROS	800	800	100%
20	99028	MODERNIZACION MEDIANTE ENTUBAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL 2-900 DEL LATERAL "CALIFORNIA", RIO SAN LORENZO	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	721,577	721,577	721,577	721,577	100%	METROS	107	107	100%
21	103733	MEJORAMIENTO APORTACION AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO FISICO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	OTROS	1	1	100%
22	103726	APORTACION AL PROGRAMA HABTAT 2007 PARA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	7,707,929	7,707,929	7,707,929	7,707,929	100%	OTROS	1	1	100%
23	99019	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TULTITA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,958,179	8,958,179	8,958,179	8,958,179	100%	METROS	1,164	1,164	100%
24	99013	RECTIFICACION DEL CAUCE ANTIGUO DEL ARROYO ZAPATA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	4,947,001	4,947,001	4,947,001	4,947,001	100%	OTROS	6,100	6,100	100%
25	98987	PAVIMENTACION DEL BLVD.EL DORADO	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	20,772,021	20,772,021	20,772,021	20,772,021	100%	KILÓMETRO	2	2	100%
26	98982	PAVIMENTACION DEL BLVD.MIGUEL TAMAYO (TR.PUENTE USE-LIMITE TRES RIOS)	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	30,813,445	30,813,445	30,813,445	30,813,445	100%	METROS	823	823	100%
27	99079	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PONCE	6-CULIACÁN	PONCE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	20,274,094	20,274,094	20,274,094	20,274,094	100%	KILÓMETROS	6	6	100%
28	98979	PAVIMENTACION DE CALLE CERRADO MIGUEL TAMAYO	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,791,565	3,791,565	3,791,565	3,791,565	100%	METRO LINEAL	214	214	100%
29	98976	RED DE DRENAJE EN LA VIALIDAD DREN BACURIMI (TR.BLVD.MIGUEL TAMAYO- LIMITE TERRENO TRES RIOS)	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,365,232	3,365,232	3,365,232	3,365,232	100%	RED	1	1	100%
30	99016	MANTENIMIENTO CONTINUACION DE LAS OBRAS DE PROTECCION DEL ARROYO SAN JOACHIN	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	14,907,991	14,907,991	14,907,991	14,907,991	100%	OTROS	4,800	4,800	100%
31	99000	CONTINUACION DE LAS OBRAS DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA ZONA DE LOS TRES RIOS	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	12,833,000	12,833,000	12,833,000	12,833,000	100%	OTROS	1,828	1,828	100%
32	99011	REVESTIMIENTO DE ARROYO BUGAMBILIAS COL. CAMPIÑA	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	OTROS	1,035	1,035	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H						
33	99006	REVESTIMIENTO DE ARROYO DIAZ ORDAZ	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	8,649,179	8,649,179	8,649,179	8,649,179	100%	OTROS	2,890	2,890	100%
34	99021	REHABILITACIÓN REENCARPETADO, BACHEO Y REHABILITACION DE CALLES	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,908,000	22,908,000	22,908,000	22,908,000	100%	METRO CUADRADO	240,000	240,000	100%
35	99083	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE ENTUBAMIENTO DEL CANAL AUPA NUEVO COLORADO	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE	1,749,447	1,749,447	1,749,447	1,749,447	100%	METROS	2,154	2,154	100%
36	99224	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPO DE RADIOLOGIA Y FLUOROSCOPIA EN EL HOSPITAL GENERAL	1-AHOME	LOS MOCHIS	SECRETARIA DE SALUD	2,586,350	2,586,350	2,586,350	2,586,350	100%	EQUIPO	1	1	100%
37	99220	ADQUISICION DE TERRENO HOSPITAL GENERAL EL DORADO	6-CULIACÁN	EL DORADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,020,030	3,020,030	3,020,030	3,020,030	100%	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%
38	103634	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y EQUIPO DE NEBULIZACION	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE SALUD	3,780,461	3,780,461	3,780,461	3,780,461	100%	VEHÍCULO	10	10	100%
39	99229	OTROS ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	13,650,000	13,650,000	13,650,000	13,650,000	100%	TONELADA	4,500,000	4,500,000	100%
40	103641	BECAS PRONABE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	BECA	1,392	1,392	100%
41	103752	CONSOLIDACION DE PROCESOS DE GESTION DE LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	4,135,600	4,135,600	4,135,600	4,135,600	100%	PROCESO	15	15	100%
42	103643	PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	PROYECTO	60	60	100%
43	103750	PROYECTO EJECUTIVO DE AREAS DE RIEGO PARA SU DESARROLLO Y GENERACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	100%	PROYECTO	5	5	100%
44	103748	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PROCESO DE GESTION Y GERENCIA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	100%	PROYECTO	12	12	100%
45	99233	ADQUISICION DE TERRENO CENTRO BARRIO	6-CULIACÁN	EL DORADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,530,000	4,530,000	4,530,000	4,530,000	100%	OTROS	1	1	100%
46	103708	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN SANEMIANTO FINANCIERO (PAGO DEUDA PUBLICA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	SECRETARIA SE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	PESOS	1	1	100%
47	98965	SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TARIFAS DOMICILIARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	243,787,940	243,787,940	243,787,940	243,787,940	100%	OTROS	1,949,838	1,949,838	100%
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FIES				<b>327,946,734</b>	<b>327,946,374</b>	<b>327,946,374</b>	<b>257,821,537</b>	<b>79%</b>		<b>23,948</b>	<b>23,597</b>	<b>99%</b>
48	98477	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES , TRANSPORTES Y VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	PESOS	0	0	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %				
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H						
49	98478	PROGRAMA ESTATAL E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	PESOS	0	0	0%
50	98479	CONSTRUCCION DE COLECTOR HIDALGO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	1-AHOME	LOS MOCHIS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,113,931	1,113,931	1,113,931	1,113,931	100%	COLECTOR	1	1	100%
51	98480	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE SANEAMIENTO EB EJ. NUEVE DE DICIEMBRE	1-AHOME	AHOME	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,995,885	1,995,885	1,995,885	1,995,885	100%	RED	1	1	70%
52	98481	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE PONIENTE	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,396,197	1,396,197	1,396,197	1,396,197	100%	COLECTOR	1	1	100%
53	98482	CONSTRUCCION DEL SISTE INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN LOC.DE PALOS VERDES	11-GUASAVE	GUASAVE	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,071,531	3,071,531	3,071,531	3,071,531	100%	SISTEMA	1	1	70%
54	99690	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA-EL ZOPILOTE(APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11-GUASAVE	LEON FONSECA	SCOP	0	0	0	0	0%	METROS	18	18	100%
55	98483	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN ARROYO LA CHAPALOTA (APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	METROS	7	7	100%
56	98484	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA ALIMENTAR LA PLANTA POTABILIZADORA CON EL GASTO DE EXPLOTACION DE LA BATERIA DE POZOS DE SAN FRANCISQUITO	12-MAZATLÁN	SAN FRANCISQUITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,226,946	4,226,946	4,226,946	4,226,946	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
57	98485	PUENTE AV. CIRCUNVALACION - FFCC. EN LA CD. DE MAZATLAN	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	METROS	8	8	100%
58	98486	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LA LOCALIDAD DE PERICOS	13-MOCORITO	PERICOS	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,197,321	1,197,321	1,197,321	1,197,321	100%	POZO	1	1	100%
59	98487	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL POTRERO DE LOS SANCHEZ	13-MOCORITO	MOCORITO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	4,213,057	4,213,057	4,213,057	4,213,057	100%	SISTEMA	1	1	70%
60	98488	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	17-SINALOA	RUIZ CORTINEZ	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	794,662	794,662	794,662	794,662	100%	SISTEMA	1	1	70%
61	98489	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOC.DE ALFONSO G.CALDERON	17-SINALOA	SINALOA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,560,687	3,560,687	3,560,687	3,560,687	100%	SISTEMA	1	1	70%
62	98490	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LAGUNA DE BATAUTO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,448,803	1,448,803	1,448,803	1,448,803	100%	METROS	16	16	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H	
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D					Avance % D/B
63	98491	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COFRADIA DE LA LOMA	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,052,702	2,052,702	2,052,702	2,052,702	100%	SISTEMA	1	1	70%
64	98492	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,571,562	1,571,562	1,571,562	1,571,562	100%	SISTEMA	1	1	70%
65	98493	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES	2-ANGOSTURA	GATO DE LARA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	5,426,680	5,426,680	5,426,680	4,703,564	87%	SISTEMA	1	1	100%
66	98494	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	CULIACAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	745,973	745,973	745,973	745,973	100%	SISTEMA	1	1	70%
67	98495	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS COMUNIDADES DE BELLAVISTA Y LA HIGUERITA	6-CULIACÁN	CULIACAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,225,352	3,225,352	3,225,352	3,225,352	100%	SISTEMA	1	1	70%
68	98496	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMALOTE HUINACAXTLE	6-CULIACÁN	CULIACAN	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	1,564,879	1,564,879	1,564,879	1,564,879	100%	SISTEMA	1	1	70%
69	98497	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS ELECTROMECANICA EN LA COLONIA HIGUERITA, CABECERA	7-CHOIX	LA HIGUERITA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	584,644	584,644	584,644	584,644	100%	CÁRCAMO	1	1	100%
70	98498	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN PICACHOS	7-CHOIX	CHOIX	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	3,062,323	3,062,323	3,062,323	3,062,323	100%	SISTEMA	1	1	70%
71	98499	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA Y 26 DE ENERO	8-ELOTA	VIDA CAMPESINA Y 26 DE ENERO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	764,740	764,740	764,740	764,740	100%	SISTEMA	1	1	100%
72	98500	AMPLIACIÓN AMPLIACION EN EL BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO	8-ELOTA	ELOTA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,002,200	1,002,200	1,002,200	1,002,200	100%	METROS	106	106	100%
73	98501	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COLONIAS SANTA LUCIA, DAMASO MURRUA, AMPLIACION JUAREZ Y LAZARO CARDENAS	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,052,694	2,052,694	2,052,694	2,052,694	100%	SISTEMA	1	1	100%
74	98502	MODERNIZACIÓN ADOQUINADO DE CALLES PERIMETRALES A LA PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO	16-SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	555,169	555,169	555,169	555,169	100%	METROS	77	77	100%
75	98503	ADOQUINADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	5-COSALÁ	COSALA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,498,026	6,498,026	6,498,026	6,498,026	100%	METROS	762	762	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	D/B				
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H						
76	98504	ADOQUINADO DE LA CALLE ROSALES	5-COSALÁ	COSALA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,413,829	4,413,829	4,413,829	4,413,829	100%	METROS	451	451	100%
77	98505	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DEL CIRCUITO RAMON GARCIA Y RAMON LINERO	1-AHOME	AHOME	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,857,014	1,857,014	1,857,014	1,857,014	100%	METROS	512	512	100%
78	98506	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	11-GUASAVE	RUIZ CORTINEZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	667,204	667,204	667,204	667,204	100%	METROS	49	49	100%
79	98512	PAVIMENTACION DEL BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,293,216	2,293,216	2,293,216	2,293,216	100%	KILÓMETRO	0	0	100%
80	98513	PAVIMENTACION DE LA AV. AZALEA	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,180,926	3,180,926	3,180,926	3,180,926	100%	METROS	225	225	100%
81	98514	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION LOC. VILLA UNION EN MAZATLAN	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,109,073	2,109,073	2,109,073	2,109,073	100%	METROS	290	290	100%
82	98515	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. EL GUAYABO (APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	METROS	500	500	100%
83	98516	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. VILLAUNION - LOMAS DE EL GUAYABO (APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	12-MAZATLÁN	VILLA UNION	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	METROS	550	550	100%
84	98517	PAVIMENTACION DE LA AV. EMILIO CARRANZA (APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	METROS	139	139	100%
85	98518	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,315,143	3,315,143	3,315,143	3,315,143	100%	METROS	379	379	100%
86	98519	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO ECHEVERRIA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,858,445	4,858,445	4,858,445	2,018,222	42%	METROS	518	518	100%
87	95467	PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREGON DE LA COLONIA CHOIPA	17-SINALOA	SINALOA DE LEYVA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,102,570	1,102,570	1,102,570	1,102,570	100%	METROS	216	216	100%
88	98521	PAVIMENTACION DEL ACCESO PUENTE BACURATO	17-SINALOA	BACURATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,938,751	1,938,751	1,938,751	1,357,125	70%	METROS	275	275	100%
89	98522	PAVIMENTACION DEL CAMINO BABURIA-MARIPITA	17-SINALOA	SINALOA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	794,233	794,233	794,233	794,233	100%	METROS	259	259	100%
90	98523	PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,797,190	1,797,190	1,797,190	1,797,190	100%	METROS	209	209	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
91	98524	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL BACHIOMETO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,339,209	2,339,209	2,339,209	2,339,209	100%	METROS	376	376	100%
92	98525	PAVIMENTACION DEL BLVD. SALIDA AL CASTILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	110,171	110,171	110,171	110,171	100%	METROS	13	13	100%
93	98526	PAVIMENTACION DEL CAMINO COFRADIA DE LA LOMA-EJIDO RIO VIEJO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,496,850	1,496,850	1,496,850	1,496,850	100%	METROS	420	420	100%
94	98527	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. CULIACAN-NAVOLATO-YEBAVITO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,122,686	2,122,686	2,122,686	2,122,686	100%	METROS	304	304	100%
95	98528	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	742,220	742,220	742,220	742,220	100%	METROS	87	87	100%
96	98529	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	123,513	123,513	123,513	123,513	100%	METROS	14	14	100%
97	98530	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	116,262	116,262	116,262	116,262	100%	METROS	16	16	100%
98	98531	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA	2-ANGOSTURA	GATO DE LARA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,142,910	2,142,910	2,142,910	2,142,910	100%	METROS	310	310	100%
99	98532	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,592,293	1,592,293	1,592,293	1,592,293	100%	METROS	241	241	100%
100	98533	PAVIMENTACION DEL BLVD.LA REFORMA	2-ANGOSTURA	ANGOSTURA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	838,427	838,427	838,427	838,427	100%	METROS	73	73	100%
101	98534	PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMOTETE-RINCON DE LOS MONTES	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	15,756,612	15,756,612	15,756,612	1,208,060	8%	KILÓMETRO	5	5	100%
102	98535	PAVIMENTACION DEL CAMINO COSALA LA IMALA	5-COSALÁ	COSALA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,030,913	11,030,913	11,030,913	2,473,517	22%	METROS	3	3	100%
103	98536	PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE	5-COSALÁ	COSALA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,008,188	9,008,188	9,008,188	2,733,147	30%	METROS	798	798	100%
104	98537	PAVIMENTACION DEL BLVD.LAS TORRES (TR. OSLO-KUMATE)	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,781,209	9,781,209	9,781,209	9,781,209	100%	KILÓMETRO	0	0	100%
105	98538	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C HIGUERAL-EL COCHAL-CRUZ	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	99,740	99,740	99,740	99,740	100%	KILÓMETRO	4	4	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
106	98539	1 PAVIMENTACION DEL CUERPO DERECHO DE LA PROLONGACION ALVARO OBREGON EN EL ENTRONQUE CON EL BLVD. LAS TORRES DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,179,814	2,179,814	2,179,814	2,179,814	100%	METROS	421	421	100%
107	98540	PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COL. AGUAJITO	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,525,829	5,525,829	5,525,829	5,525,829	100%	METROS	734	734	100%
108	98541	PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA LAS CONCHAS	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,660,706	4,660,706	4,660,706	4,660,706	100%	METROS	687	687	100%
109	98545	PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA NUEVO HUITES	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,069,356	9,069,356	9,069,356	9,069,356	100%	METROS	1,378	1,378	100%
110	98546	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,620,407	2,620,407	2,620,407	2,620,407	100%	METROS	343	343	100%
111	98547	PAVIMENTACION DEL CALLEJON VERACRUZ	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	442,610	442,610	442,610	442,610	100%	METROS	105	105	100%
112	98548	REHABILITACIÓN REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL REFORZAMIENTO, MICROMEDICION Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE JAHUARA II	10-EL FUERTE	JAHUARA II	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	2,299,224	2,299,224	2,299,224	643,783	28%	SISTEMA	1	1	100%
113	98549	REENCAPETADO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, OCCIDENTAL Y FRANCISCO PEREZ	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	679,613	679,613	679,613	679,613	100%	KILÓMETRO	1	1	100%
114	98637	FEIEF CONSTRUCCIÓN ENTUBAMIENTO DEL DREN COLECTOR PLUVIAL DEL TRAMO KM 6-680 AL KM7-573 75	1-AHOME	LOS MOCHIS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,110,523	8,110,523	8,110,523	8,110,523	100%	OTROS	1	1	100%
115	98638	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CONGRESO DEL ESTADO	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,061,987	1,061,987	1,061,987	1,061,987	100%	OTROS	1	1	100%
116	98639	AMPLIACIÓN AMPLIACION DE LA AV.ALVARO OBREGON	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,938,665	4,938,665	4,938,665	4,938,665	100%	METROS	610	610	100%
117	98640	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE DANIEL CASTILLO	1-AHOME	EJIDO MORELOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,640,543	3,640,543	3,640,543	3,640,543	100%	METROS	488	488	100%
118	98641	PAVIMENTACION DE LA CALLE DURANGO	1-AHOME	EJIDO MEXICO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,480,960	3,480,960	3,480,960	3,480,960	100%	METROS	393	393	100%
119	98642	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAURICIO FLORES	1-AHOME	EJIDO FRANCISCO VILLA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,479,683	2,479,683	2,479,683	149,620	6%	METROS	271	271	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSIDIOS 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
							Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
120	98643	PAVIMENTACION DEL CAMINO CACHOANA-TABELOJECA	1-AHOME	AHOME	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000	209,714	3%	KILÓMETROS	2	2	100%
121	98644	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO	11-GUASAVE	RUIZ CORTINEZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,813,952	1,813,952	1,813,952	1,144,605	63%	METROS	118	118	100%
122	98645	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	11-GUASAVE	ESTACION BAMOA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,103,620	8,103,620	8,103,620	5,106,770	63%	METROS	446	446	100%
123	98646	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,992,647	3,992,647	3,992,647	3,992,647	100%	METROS	187	187	100%
124	98647	PAVIMENTACION DEL BLVD. DIEGO MARTINEZ	11-GUASAVE	RUIZ CORTINEZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,999,859	1,999,859	1,999,859	1,036,747	52%	METROS	114	110	97%
125	98648	PAVIMENTACION DEL BLVD. INSURGENTES (TR.HERIBERTO VALDEZ ROMERO- BLVD.DIAGONAL)	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,477,483	2,477,483	2,477,483	2,477,483	100%	METROS	153	153	100%
126	98649	PAVIMENTACION DEL BLVD. PEDRO INFANTE	11-GUASAVE	GUASAVE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,782,128	5,782,128	5,782,128	5,782,128	100%	METROS	325	325	100%
127	99206	PAVIMENTACION DEL CAMINO LEON FONSECA(APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	11-GUASAVE	LEON FONSECA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	METROS	933	933	100%
128	98650	PAVIMENTACION DE LA AV. TULIPAN (TR. AZALEA-MARGARITA)	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,314,262	3,314,262	3,314,262	3,314,262	100%	METROS	220	220	100%
129	98651	PAVIMENTACION DEL BLVD. ANTONIO LOPEZ SAENZ	12-MAZATLÁN	MAZATLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,869,957	9,869,957	9,869,957	9,869,957	100%	KILÓMETRO	1	1	100%
130	98652	PAVIMENTACION DEL CAMINO MOCORITO-CERRO AGUDO	13-MOCORITO	MOCORITO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,338,616	1,338,616	1,338,616	1,338,616	100%	METROS	431	431	100%
131	98653	EMPREDRADO DE LA CALLE DOMINGO RUBI	14-ROSARIO	MATATAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	18,784	18,784	18,784	18,784	100%	METROS	569	569	100%
132	98654	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA INSURGENTES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	580,296	580,296	580,296	580,296	100%	METROS	72	72	100%
133	98655	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL FRACC. LOS PARQUES	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,250,183	6,250,183	6,250,183	3,941,433	63%	METROS	230	230	100%
134	98656	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA CUESTA DE LA HIGUERA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	94,894	94,894	94,894	94,894	100%	METROS	15	15	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	D/B				
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H						
135	98657	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	256,754	256,754	256,754	256,754	100%	METROS	24	24	100%
136	98658	PAVIMENTACION DE LA AV.SILVERIO TRUEBA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	187,811	187,811	187,811	187,811	100%	METROS	18	18	100%
137	98659	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,446,474	1,446,474	1,446,474	1,446,474	100%	METROS	184	162	88%
138	98660	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANCHEZ TABOADA	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	115,577	115,577	115,577	115,577	100%	METROS	11	11	100%
139	98661	PAVIMENTACION DEL BLVD JOSE MARIA MORELOS	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,629,620	1,629,620	1,629,620	1,629,620	100%	METROS	102	102	100%
140	99192	PAVIMENTACION DEL BLVD.JOSE MARIA MORELOS(APLICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	METROS	166	166	100%
141	98662	PAVIMENTACION DEL CUERPO HORIENTE DE BLVD.CENTAURO DEL NORTE	15-SALVADOR ALVARADO	GUAMUCHIL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	165,991	165,991	165,991	165,991	100%	METROS	38	38	100%
142	98663	EMPEDRADO DE LA CALLE LAS HUERTAS	16-SAN IGNACIO	COYOTITLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,252,671	1,252,671	1,252,671	1,252,671	100%	METROS	300	300	100%
143	98664	EMPEDRADO DEL CIRCUITO EL RODEO	16-SAN IGNACIO	COYOTITLAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	946,402	946,402	946,402	946,402	100%	METROS	175	175	100%
144	98665	PAVIMENTACION DEL BLVD.SALIDA AL CASTILLO	18-NAVOLATO	NAVOLATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,754,593	3,754,593	3,754,593	2,806,351	75%	METROS	439	439	100%
145	98666	PAVIMENTACION DEL CAMINO CULIACAN-NAVOLATO-LA SINALOA	18-NAVOLATO	LA SINALOA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,183,851	1,183,851	1,183,851	1,183,851	100%	METROS	487	487	100%
146	98667	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-ANGOSTURA	ALHUEY	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,280,261	1,280,261	1,280,261	1,280,261	100%	METROS	189	189	100%
147	98668	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA	2-ANGOSTURA	GATO DE LARA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,543,360	1,543,360	1,543,360	10,501	1%	METROS	222	222	100%
148	98669	EMPEDRADO DE CALLES	3-BADIRAGUATO	SAN JOSE DEL LLANO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,098,867	1,098,867	1,098,867	769,207	70%	METROS	453	453	100%
149	98670	EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL	3-BADIRAGUATO	LA TUNA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	944,587	944,587	944,587	944,587	100%	METROS	420	420	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSIDIOS 2007**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido	D/B				
A	B	C	D	D/B	G	H	I	I/H						
150	98671	EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL	3-BADIRAGUATO	SURUTATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,233,923	1,233,923	1,233,923	1,233,923	100%	METROS	371	371	100%
151	98672	EMPREDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL	3-BADIRAGUATO	SITIO DEL MEDIO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,442,848	1,442,848	1,442,848	1,442,848	100%	KILÓMETRO	1	1	100%
152	98673	PAVIMENTACION DE LA CALLE OTATILLOS	3-BADIRAGUATO	OTATILLOS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,549,753	1,549,753	1,549,753	1,549,753	100%	METROS	280	280	100%
153	98674	PAVIMENTACION DEL CAMINO BADIRAGUATO-SURUTATO	3-BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,212,916	16,212,916	16,212,916	10,648,983	66%	KILÓMETROS	4	2	59%
154	98675	ADOQUINADO DE LA CALLE HIDALGO	5-COSALÁ	COSALA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,733,568	4,733,568	4,733,568	357,047	8%	METROS	456	456	100%
155	98676	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS TORRES (TR. OSLO-KUMATE)	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	207,427	5%	KILÓMETRO	0	0	74%
156	98677	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.CULIACAN-EL DORADO-SAN DIEGO CON RAMAL A SAN JOAQUIN	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,456,227	6,456,227	6,456,227	3,839,181	59%	KILÓMETRO	1	1	100%
157	98678	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SANTA ANA	7-CHOIX	CHOIX	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,254,002	2,254,002	2,254,002	2,254,002	100%	METROS	387	387	100%
158	98679	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	9-ESCUINAPA	ESCUINAPA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	230,433	230,433	230,433	230,433	100%	METROS	105	105	100%
159	98680	PAVIMENTACION DE MALECON	9-ESCUINAPA	TEACAPAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	7,082,683	7,082,683	7,082,683	7,082,683	100%	METROS	320	0	0%
160	98681	REHABILITACIÓN SOBRECARPETA EN LA CALLE JESUS CASTRO	2-ANGOSTURA	LA REFORMA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	862,284	862,284	862,284	137,724	16%	METROS	768	768	100%
161	98682	REENCAPETADO, BACHEO Y REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACAN	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	METROS	10	10	100%
162	98683	REHABILITACION DE LA CALLE MEXICO	9-ESCUINAPA	LA CONCHA	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	875,296	875,296	875,296	875,296	100%	METROS	516	516	100%
163	98684	OTROS RESERVAS TERRITORIALES ADQUISICION DE LOTE DE TERRENO COMPLEMENTO PARA EL HOSPITAL DE EL DORADO	6-CULIACÁN	EL DORADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,624,620	1,624,260	1,624,260	1,624,620	100%	LOTE	1	1	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ALIANZA PARA EL CAMPO 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido							
A	B	C	D	D/B	E	F	G	H	I	I/H				
		<b>SUBSIDIOS</b>												
		<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>												
		<b>ALIANZA PARA EL CAMPO</b>												
		<b>SAGARPA</b>												
		<b>FOMENTO AGRICOLA</b>												
1	86909	FOMENTO A LA INVERSION Y CAPITALIZACION	ALIANZA PARA EL CAMPO	71,500,636	71,447,436	71,447,436	68,989,563	97%	11,895,170	2,334,638	PRODUCTOR	3,515	2,285	65%
2	86942	SISTEMA PRODUCTO	ALIANZA PARA EL CAMPO	19,113,955	19,113,955	19,113,955	18,434,300	96%	0	0	PRODUCTOR	10,060	9,800	97%
3	86959	INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	ALIANZA PARA EL CAMPO	16,682,924	16,682,924	16,682,924	16,375,858	98%	0	0	PRODUCTOR	295,551	294,551	100%
		<b>FOMENTO GANADERO</b>												
4	86985	DESARROLLO GANADERO	ALIANZA PARA EL CAMPO	73,796,349	73,796,349	73,796,349	68,605,701	93%	0	0	PRODUCTOR	2,635	2,500	95%
5	86994	DEPAI	ALIANZA PARA EL CAMPO	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,094,184	98%	0	0	PRODUCTOR	1,080	1,058	98%
		<b>FOMENTO RURAL</b>												
6	87012	PAPIR	ALIANZA PARA EL CAMPO	45,077,034	45,074,421	45,074,421	43,824,492	97%	0	0	PROYECTO	498	458	92%
7	87042	PRODESCA	ALIANZA PARA EL CAMPO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,067,834	90%	0	0	PRODUCTOR	10,412	9,412	90%
8	87066	PROFEMOR	ALIANZA PARA EL CAMPO	4,805,035	4,805,035	4,805,035	4,325,519	90%	0	0	PRODUCTOR	1,031	1,031	100%
		<b>SANIDAD E INOCUIDAD</b>												
9	87109	SALUD VEGETAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	45,447,003	45,447,003	45,447,003	45,447,003	100%	0	0	CAMPAÑA	12	12	100%
10	87091	SALUD ANIMAL	ALIANZA PARA EL CAMPO	18,650,785	18,650,785	18,650,785	18,644,157	100%	0	0	CAMPAÑA	9	9	100%
11	87138	SANIDAD ACUICOLA	ALIANZA PARA EL CAMPO	3,760,290	3,760,290	3,760,290	3,760,289	100%	0	0	CAMPAÑA	2	2	100%
12	88084	INOCUIDAD DE ALIMENTOS	ALIANZA PARA EL CAMPO	3,806,904	3,806,904	3,806,904	3,806,904	100%	0	0	OTROS	2	2	100%
13	88118	SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	ALIANZA PARA EL CAMPO	1,826,905	1,826,905	1,826,905	1,797,888	98%	0	0	EQUIPO	2	2	100%
		<b>CNA</b>												
14	88146	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO	ALIANZA PARA EL CAMPO	236,386,865	206,183,315	206,183,315	202,049,254	98%	0	0	PRODUCTOR	2,159	2,000	93%
15	88256	USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	ALIANZA PARA EL CAMPO	5,622,672	5,500,000	5,500,000	5,355,404	97%	0	0	PRODUCTOR	118	110	93%
16	88297	USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	ALIANZA PARA EL CAMPO	18,106,614	14,542,800	14,542,800	14,050,939	97%	11,168,499	1,594,231	PRODUCTOR	256	198	77%
17	88194	DESARROLLO PARCELARIO	ALIANZA PARA EL CAMPO	32,752,137	32,752,137	32,752,137	32,752,137	100%	0	0	PRODUCTOR	6,615	6,615	100%
		<b>CONAPESCA</b>												
18	88516	PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACUACULTURA	ALIANZA PARA EL CAMPO	23,827,797	23,827,797	23,827,797	15,450,365	65%	0	0	PROYECTO	42	30	71%
19	88359	FORMULACION DE ESTUDIOS	ALIANZA PARA EL CAMPO	334,152	334,152	334,152	0	0%	0	0	ESTUDIO	12	0	0%
20	88390	PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	ALIANZA PARA EL CAMPO	6,805,890	6,805,890	6,805,890	2,376,759	35%	0	0	PROYECTO	2	1	50%
21	88371	PLANES DE ACCION PARA EL ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA	ALIANZA PARA EL CAMPO	20,226,677	20,226,677	20,226,677	18,334,565	91%	0	0	PLAN	76	69	91%
22	88494	INVESTIGACION, TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA	ALIANZA PARA EL CAMPO	14,551,677	14,551,677	14,551,677	10,803,179	74%	0	0	INVESTIGACION	10	7	70%
23	88410	PRONAR	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,722,356	2,722,356	2,722,356	1,633,867	60%	0	0	PROYECTO	12	7	58%
24	88482	GASTOS DE OPERACION CONAPESCA	ALIANZA PARA EL CAMPO	2,807,750	2,807,750	2,807,750	1,276,240	45%	2,169,901	738,558	PESOS	2,807,750	1,276,240	45%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FAIS-FISM  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPO: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Avance Fisico			
					Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida E	Programado Anual F	Acumulado al Trimestre G	Avance % G/F
						Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B				
		1											
		APORTACIONES FEDERALES FAIS FISM			1,241,287	1,241,287	1,141,287	1,139,702	92%		1,895	1,895	100%
1	52094	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA MEMORIA, DE LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLE CONSTRUCCIÓN	6-CULIACÁN	COSTA RICA	295,251	295,251	295,251	295,251	100%	SISTEMA	1	1	100%
2	52056	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA CARMEN SERDAN ENTRE C. PROFRA. M. BECERRA Y PROFRA. MA. DE JESUS NEDA	6-CULIACÁN	COLONIA IGNACIO ALLENDE	436,240	436,240	436,240	436,240	100%	METROS CUADRADOS	904	904	100%
3	51947	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS M. ESQUERRO 2 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y FELIX	6-CULIACÁN	COLONIA LIBERTAD	509,796	509,796	409,796	408,211	80%	METROS CUADRADOS	990	990	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FASP 2007  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA

No.	Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
				Total Anual A	Acumulado al Trimestre				Generados E	Ejercidos F	Unidad de Medida G	Programado Anual H	Acumulado al Trimestre I	Avance % I/H
					Ministrado B	Programado C	Ejercido D	Avance % D/B						
		<b>APORTACIONES FEDERALES FASP EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</b>		<b>144,014,871</b>	<b>144,014,871</b>	<b>144,014,871</b>	<b>112,255,529</b>	<b>78%</b>	<b>10,403,781</b>	<b>2,521,797</b>		<b>12,044</b>	<b>7,976</b>	<b>66%</b>
1	82181	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	23,056,614	23,056,614	23,056,614	17,060,276	74%	0	0	PERSONA	3,520	3,165	90%
2	82093	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,388,146	10,388,146	10,388,146	7,267,909	70%	0	0	PIEZA	3,587	415	12%
3	82138	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	34,093,853	34,093,853	34,093,853	30,659,483	90%	10,403,781	2,521,797	EQUIPO	267	243	91%
4	82149	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,099,000	5,099,000	5,099,000	4,098,723	80%	0	0	EQUIPO	274	263	96%
5	82188	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	330,323	330,323	330,323	330,323	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%
6	82208	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,741,550	11,741,550	11,741,550	10,797,264	92%	0	0	OBRA	6	6	100%
7	82169	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	26,502,411	26,502,411	26,502,411	22,059,258	83%	0	0	PERSONA	3,011	2,522	84%
8	82224	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	28,802,974	28,802,974	28,802,974	15,982,293	55%	0	0	PIEZA	1,357	1,340	99%
9	82231	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%